Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Благоустройство и озеленение территории. Проезды, тротуары, площадки

А К Т N35
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №7-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Асфальтобетонное покрытие проездов(2786,0м2)								
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		61,5	32,61	2006	59,1% / 283
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,418815	1141,82	478	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,78	478	
1. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,418815	3579	1499	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00681	0,418815	1141,82	478,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,37	1499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,37	1499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,97	1782	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	76	
		Накладные расходы	%	-		5,82	358	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	149	
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.50мм. Устройство. Отсутствие проектных данных	м3 материала основания		10,25	2744,06	28127	60,3% / 1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	в плотном теле					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	1,476	708,87	1046	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,391	1036,05	1441	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,67	2487	
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,158875	6190,33	983	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,158875	1141,82	181,41	
2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,439725	3397,21	1494	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,439725	851,28	374,33	
2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,7257	7379,22	5355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,7257	1141,82	828,62	
2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,066625	3360,66	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,066625	851,28	56,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				785,98	8056	
2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	11,275	1274,14	14366	
2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,5125	30	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,05	14381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2291,11	23484	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2437,44	24984	
		НР второго уровня	%	4,24		103,35	1059	
		Накладные расходы	%	-		249,68	2559	
		Сметная прибыль	%	8		203,26	2083	
3	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.основания Устройство	м2		205	630,59	129271	60,3% 7984
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	8,159	722,22	5893	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	6,796	1081,35	7349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,59	13241	
3. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,697	6190,33	4315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,697	1141,82	795,85	
3. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,615	3397,21	2089	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,615	851,28	523,54	
3. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,48175	3579	1724	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,48175	1141,82	550,07	
3. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	2,439	3841,45	9371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	2,439	1141,82	2784,90	
3. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,763	4832,8	8520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,763	1141,82	2013,03	
3. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,7995	3360,66	2687	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7995	851,28	680,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,03	28706	
3. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2,05	2820,39	5782	
3.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	4,654	2375,1	11053	
3.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	24,805	2226,36	55225	
3.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	6,15	30	185	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				352,41	72244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,18	106843	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				560,13	114827	
		НР второго уровня	%	4,24		23,75	4869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		62,7	12853	
		Сметная прибыль	%	8		46,71	9576	
4	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 (до толщ.15см)	м2		205	133,02	27269	60,3% 991
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00186	0,3813	722,22	275	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,4428	3090,53	1368	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,02	1644	
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	0,51045	3397,21	1734	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	0,51045	851,28	434,54	
4. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00204	0,4182	3841,45	1606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00204	0,4182	1141,82	477,51	
4. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00195	0,39975	4832,8	1932	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	0,39975	1141,82	456,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,72	5273	
4. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00189	0,38745	2820,39	1093	
4. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00567	1,162	2375,1	2761	
4. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0303	6,212	2226,36	13829	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,26	17682	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				113,32	23230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				118,15	24222	
		НР второго уровня	%	4,24		5,01	1027	
		Накладные расходы	%	-		9,85	2018	
		Сметная прибыль	%	8		9,85	2020	
5	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных	м2 покрытия		205	1377,32	282351	60,3% 5819

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	6,888	851,28	5864	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	3,438	1101,47	3787	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,07	9650	
5. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,71135	3021,07	2149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,71135	980,33	697,36	
5. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,071	3841,45	7954	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,071	1141,82	2364,71	
5. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,07995	3360,66	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,07995	851,28	68,06	
5. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,287	94,23	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,574	5562,3	3193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,574	1141,82	655,40	
5. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00205	1792,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00205	851,28	1,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,32	13595	
5. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	18,962	11870,9	225102	
5.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001271	205870,68	262	
5.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002214	72568,98	161	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1100,12	225524	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1195,04	244983	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1223,42	250802	
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	10634	
		Накладные расходы	%	-		80,26	16453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		102,02	20915	
6	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до толщ.6см)	м2 покрытия		205	621,18	127342	60,3% 38
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,0738	851,28	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306461	63	
6. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,1394	94,23	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	13	
6. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0464	9,512	11870,9	112916	
6. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,001148	72568,98	83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				551,22	112999	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				551,59	113075	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				551,77	113113	
		НР второго уровня	%	4,24		23,4	4796	
		Накладные расходы	%	-		23,58	4834	
		Сметная прибыль	%	8		46,01	9433	
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1000	1516,95	1516949	60,3% 28422
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	33,6	851,28	28603	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,83	1101,1	18532	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,13	47135	
7. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,47	3021,07	10483	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,47	980,33	3401,75	
7. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,1	3841,45	38799	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,1	1141,82	11532,38	
7. 5	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03	3149,56	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03	1141,82	34,25	
7. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,39	3360,66	1311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,39	851,28	332,00	
7. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,4	94,23	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,8	5562,3	15574	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,8	1141,82	3197,10	
7. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04	1792,3	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04	851,28	34,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,46	66465	
7.10	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	96,6	12605,81	1217721	
7.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0062	205870,68	1276	
7.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,15	27859,1	4179	
7.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0108	72568,98	784	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1223,96	1223960	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,03	1319028	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1347,45	1347450	
		НР второго уровня	%	4,24		57,13	57132	
		Накладные расходы	%	-		85,55	85554	
		Сметная прибыль	%	8		112,37	112367	
8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		101	2146,02	216748	60,3% 32228
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	70,498	747,65	52708	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,6565	1123,94	738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,17	53446	
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,6161	3149,56	1940	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6161	1141,82	703,48	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0404	1792,3	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0404	851,28	34,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,93	2013	
8. 5	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,959	17152,66	102213	
8. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0606	11568,08	701	
8. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1717	14380,09	2469	
8. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,01	196,55	199	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1045,36	105581	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1587,15	160302	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1906,24	192530	
		НР второго уровня	%	4,24		80,82	8163	
		Накладные расходы	%	-		399,91	40391	
		Сметная прибыль	%	8		158,96	16055	
9	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бетонные бортовые класса В30 БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		5,252	32039,13	168270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28459,19	149468	
		НР второго уровня	%	4,24		1206,67	6337	
		Накладные расходы	%	-		1206,67	6337	
		Сметная прибыль	%	8		2373,27	12464	
Асфальтобетонное покрытие тротуаров на территории АБК площадью 380,0м2								
10	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		40,88	32,61	1333	59,1% 188
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,278393	1141,82	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,78	318	
10. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,278393	3579	996	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,278393	1141,82	317,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,37	996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,37	996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,97	1184	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	50	
		Накладные расходы	%	-		5,82	238	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	99	
11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.основания Устройство	м2		292	630,59	184133	60,3% 11373
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	11,622	722,22	8393	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	9,68	1081,35	10467	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,59	18861	
11. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,9928	6190,33	6146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,9928	1141,82	1133,60	
11. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,876	3397,21	2976	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,876	851,28	745,72	
11. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,6862	3579	2456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,6862	1141,82	783,52	
11. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	3,475	3841,45	13348	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	3,475	1141,82	3967,82	
11. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	2,511	4832,8	12136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,511	1141,82	2867,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,139	3360,66	3827	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,139	851,28	969,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,03	40889	
11. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2,92	2820,39	8236	
11.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	6,628	2375,1	15743	
11.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	35,332	2226,36	78662	
11.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	8,76	30	263	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				352,41	102903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,18	152186	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				560,13	163559	
		НР второго уровня	%	4,24		23,75	6935	
		Накладные расходы	%	-		62,7	18308	
		Сметная прибыль	%	8		46,71	13639	
12	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.основания Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2		292	-88,68	-25894	60,3% -941
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00124	0,36208	-722,22	-262	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,63072	-2060,35	-1300	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-5,35	-1561	
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,48472	-3397,21	-1647	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	0,48472	851,28	412,63	
12. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00136	0,39712	-3841,45	-1526	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00136	0,39712	1141,82	453,44	
12. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0013	0,3796	-4832,8	-1835	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,3796	1141,82	433,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-17,15	-5007	
12. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00126	0,36792	-2820,39	-1038	
12. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00378	1,104	-2375,1	-2622	
12. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0202	5,898	-2226,36	-13132	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-57,5	-16791	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-75,55	-22059	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-78,77	-21118	
		НР второго уровня	%	4,24		-3,34	-975	
		Накладные расходы	%	-		-6,56	-1917	
		Сметная прибыль	%	8		-6,57	-1918	
13	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		292	1516,95	442949	60,3% 8299
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	9,811	851,28	8352	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,914	1101,1	5411	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,13	13763	
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,013	3021,07	3061	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,013	980,33	993,07	
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,949	3841,45	11329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,949	1141,82	3367,23	
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00876	3149,56	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00876	1141,82	10,00	
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,11388	3360,66	383	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,11388	851,28	96,94	
13. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,4088	94,23	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,8176	5562,3	4548	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	---------- 0,0028	---------- 0,8176	---------- 1141,82	---------- 933,55
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01168	1792,3	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	---------- 0,00004	---------- 0,01168	---------- 851,28	---------- 9,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,46	19408	
13.10	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	28,207	12605,81	355575	
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00181	205870,68	373	
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0438	27859,1	1220	
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003154	72568,98	229	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1223,96	357396	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,03	385156	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1347,45	393456	
		НР второго уровня	%	4,24		57,13	16683	
		Накладные расходы	%	-		85,55	24982	
		Сметная прибыль	%	8		112,37	32811	
14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия сульфатостойкий бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.	м бортового камня		400	1981,29	792514	60,3% ---------- 127635
	ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33						
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	279,2	747,65	208744	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,6	1123,94	2922	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,17	211666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,44	3149,56	7685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,44	1141,82	2786,04	
14. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,16	1792,3	287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,16	851,28	136,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,93	7972	
14. 5	21-020101-2701	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	20,296	17152,66	348130	
14. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,0792	11568,08	916	
14. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,68	14380,09	9778	
14. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4	196,55	786	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				899,03	359611	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1440,82	576327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1759,9	703961	
		НР второго уровня	%	4,24		74,62	29848	
		Накладные расходы	%	-		393,71	157483	
		Сметная прибыль	%	8		146,76	58705	
15	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР100.20.8 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		6,4	37595,91	240614	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33395,08	213729	
		НР второго уровня	%	4,24		1415,95	9062	
		Накладные расходы	%	-		1415,95	9062	
		Сметная прибыль	%	8		2784,88	17823	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	3448246	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	319679	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	189878	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	51511	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	2938688	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	223819	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3672065	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	155696	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3827760	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	306221	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	4133981	.

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Мухамбетқали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.