Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Благоустройство и озеленение территории. Озеленение

А К Т N36
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №7-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Газоны** | | | | | | | | |
| 8 | 11-470112-0103 РСНБ РК 2015 | -Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | | 2000 | 436,86 | 873720 | 56,4% / 214038 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2) | чел-ч | 0,2678 | 535,6 | 702,51 | 376264 | |
| 1. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 3,8 | 851,28 | 3235 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 189,75 | 379499 | |
| 1. 3 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 2,8 | 3360,66 | 9410 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 2,8 | 851,28 | 2383,58 | |
| 1. 4 | 32-060101-1001 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 0,0014 | 2,8 | 57,92 | 162 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 1. 5 | 33-040102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0005 | 1 | 2112,01 | 2112 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 1 | 851,28 | 851,28 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 5,84 | 11684 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6 | 21-010101-0202 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0,15 | 300 | 580,36 | 174108 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 87,05 | 174108 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 281,03 | 562056 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 388,05 | 776094 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,45 | 32906 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 123,47 | 246944 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,36 | 64720 | |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | . | . | . | 562056 |
| в том числе: | . | . | . | . | . |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | . | . | . | 376264 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | . | . | . | 11684 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | . | . | . | 3235 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | . | . | . | 174108 |
| - перевозка грузов | Тенге | . | . | . | 0 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | . | . | . | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | . | . | . | 214038 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | . | . | . | 776094 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | . | . | . | 32906 |
| ИТОГО: | Тенге | . | . | . | 808000 |
| Сметная прибыль | Тенге | . | . | . | [illegible] |
| ИТОГО по акту: | Тенге | . | . | . | [illegible] |

Технадзор: ТОО «Курмыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл»: Жунанян