Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Административно-бытовое здание. Общестроительные работы

А К Т N37
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017год (лок.см. №2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Навес над входом в цокольный этаж(2шт) | | | | | | |
| 52 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | -Детали закладные весом до 4 кг(МИ1-18). Установка | т | | 0,0204 | 440549,04 | 8987 | 48,5% / 1576 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 198 | 4,039 | 802,96 | 3243 | |
| 1. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,007344 | 972,34 | 7 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 159336,12 | 3250 | |
| 1. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,00306 | 3149,56 | 10 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,15 | 0,00306 | 1141,82 | 3,49 |
| 1. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,004284 | 1792,3 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,21 | 0,004284 | 851,28 | 3,65 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 848,82 | 17 | |
| 1. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,0204 | 154210,74 | 3146 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 154210,74 | 3146 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 314045,64 | 6407 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 391323,66 | 7983 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16592,12 | 338 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 93870,14 | 1915 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32633,26 | 666 | |
| 53 | 11-090603-0101 РСНБ РК 2015 | -Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,0864 | 114612,88 | 9903 | 60,9% 2063 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 35,3 | 3,05 | 863,99 | 2635 | |
| 2. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,82 | 0,675648 | 1114,56 | 753 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 39214,73 | 3388 | |
| 2. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,57 | 0,049248 | 331,97 | 16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 2. 4 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,81 | 0,069984 | 11,78 | 0,82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 2. 5 | 31-060102-0103 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 0,94 | 0,081216 | 3757,29 | 305 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,94 | 0,081216 | 980,33 | 79,62 | |
| 2. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,009504 | 3149,56 | 30 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,009504 | 1141,82 | 10,85 | |
| 2. 7 | 31-050102-0304 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | 6,51 | 0,562464 | 4454,99 | 2506 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 6,51 | 0,562464 | 1141,82 | 642,23 | |
| 2. 8 | 33-040101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,11 | 0,009504 | 2943,22 | 28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,009504 | 980,33 | 9,32 | |
| 2. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,01296 | 1792,3 | 23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,01296 | 851,28 | 11,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,87 | 0,075168 | 17,05 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 33686,49 | 2911 | |
| 2.11 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000168 | 249573,03 | 42 | |
| 2.12 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,002592 | 66,3 | 0,17 | |
| 2.13 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,001616 | 2742,28 | 4 | |
| 2.14 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 | 0,001728 | 346301,65 | 598 | |
| 2.15 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,000035 | 34752,55 | 1 | |
| 2.16 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,013 | 0,001123 | 381819,66 | 429 | |
| 2.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000864 | 196,55 | 0,17 | |
| 2.18 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,06048 | 181,11 | 11 | |
| 2.19 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,018144 | 91,05 | 2 | |
| 2.20 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000009 | 1774323,66 | 15 | |
| 2.21 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,003 | 0,000259 | 200244,36 | 52 | |
| 2.22 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000027 | 401465,54 | 11 | |
| 2.23 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000052 | 413033,85 | 21 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 13739,33 | 1187 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77924,67 | 6733 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 101806,44 | 8796 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4316,59 | 373 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 28198,37 | 2436 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8489,84 | 734 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 11-090701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Стойки из труб. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,0864 | 247599,81 | 21393 | | 60,9% 4937 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 110 | 9,504 | 831,57 | 7903 | |
| 3. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,4 | 0,20736 | 984,44 | 204 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 93835,37 | 8107 | |
| 3. 3 | 31-060201-0801 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 43 | 3,715 | 1429,02 | 5309 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. 4 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,02592 | 11,78 | 0,31 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 1,1 | 0,09504 | 3333,4 | 317 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,1 | 0,09504 | 1141,82 | 108,52 | |
| 3. 6 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,4 | 0,03456 | 24,61 | 0,85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. 7 | 34-010304-0101 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,8 | 0,06912 | 1029,7 | 71 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,8 | 0,06912 | 851,28 | 58,84 | |
| 3. 8 | 34-010102-0101 | Станки сверлильные | маш.-ч | 2,4 | 0,20736 | 50,02 | 10 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. 9 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,0432 | 2292,32 | 99 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,5 | 0,0432 | 851,28 | 36,78 | |
| 3.10 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,9 | 0,07776 | 17,05 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 67233,29 | 5809 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 | 0,05184 | 181,11 | 9 | |
| 3.12 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,2 | 0,01728 | 91,05 | 2 | |
| 3.13 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,019 | 0,001642 | 208172,82 | 342 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 4082,16 | 353 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 162788,15 | 14065 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 219933,89 | 19002 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9325,2 | 806 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 66470,93 | 5743 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18340,73 | 1585 | |
| 55 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ | м | | 21,6 | 879,98 | 19007 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 781,65 | 16884 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,14 | 716 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 33,14 | 716 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,18 | 1408 | |
| 56 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,04 | 83512,13 | 3340 | 59,8% 406 |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 22,5 | 0,9 | 741,29 | 667 | |
| 5. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,0144 | 851,28 | 12 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 16985,49 | 679 | |
| 5. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,0092 | 11,78 | 0,11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 5. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,0132 | 86,39 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 5. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,0144 | 1792,3 | 26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,0144 | 851,28 | 12,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 676,45 | 27 | |
| 5. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,000124 | 205870,68 | 26 | |
| 5. 7 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 0,0372 | 38749,93 | 1441 | |
| 5. 8 | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,0048 | 33323,39 | 160 | |
| 5. 9 | 21-070204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,0004 | 19642,27 | 8 | |
| 5.10 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 0,058 | 215,22 | 12 | |
| 5.11 | 21-130201-0904 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,0003 | 395629,44 | 119 | |
| 5.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 0,12 | 196,55 | 24 | |
| 5.13 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,000103 | 75443,28 | 8 | |
| 5.14 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,00012 | 575926,68 | 69 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 46667,99 | 1867 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 64023,46 | 2561 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 74180,78 | 2967 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3145,26 | 126 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13302,59 | 532 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6186,08 | 247 | |
| 57 | 11-100104-0201 РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | | 21 | 3535,56 | 74247 | 59,8% 5119 |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,526 | 11,046 | 763,54 | 8434 | |
| 6. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0064 | 0,1344 | 942,07 | 127 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 407,65 | 8561 | |
| 6. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,042 | 3149,56 | 132 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,002 | 0,042 | 1141,82 | 47,96 |
| 6. 4 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0053 | 0,1113 | 16,2 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 6. 5 | 33-010201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0924 | 1792,3 | 166 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0924 | 851,28 | 78,66 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 14,27 | 300 | |
| 6. 6 | 21-070503-0103 | Обшивка наружная и внутренняя из древесиным3 тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | | 0,0186 | 0,3906 | 132713,02 | 51838 | |
| 6. 7 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,063 | 1,323 | 196,55 | 260 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2480,84 | 52098 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2896,74 | 60831 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3140,51 | 65951 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 133,16 | 2796 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 376,93 | 7916 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 261,89 | 5500 | |
| 58 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг (обрамление уголком). Установка | т | | 0,0464 | 440549,04 | 20441 | 48,5% |
| | | | | | | | | 3586 |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 198 | 9,187 | 802,96 | 7377 | |
| 7. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,016704 | 972,34 | 16 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 159336,12 | 7393 | |
| 7. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,00696 | 3149,56 | 22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,00696 | 1141,82 | 7,95 | |
| 7. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,009744 | 1792,3 | 17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,009744 | 851,28 | 8,29 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 848,82 | 39 | |
| 7. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,0464 | 154210,74 | 7155 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 154210,74 | 7155 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 314045,64 | 14572 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 391323,66 | 18157 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16592,12 | 770 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 93870,14 | 4356 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32633,26 | 1514 | |
| 63 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 3,76 | 94,81 | 356 | 54,2% 57 |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,11092 | 941,55 | 104 | |
| 8. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000752 | 851,33 | 0,64 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 105 | |
| 8. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376 | 3397,21 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000376 | 851,28 | | 0,32 |
| 8. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376 | 36,33 | 0,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 8. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376 | 1792,3 | 0,67 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000376 | 851,28 | | 0,32 |
| 8. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,042112 | 47,13 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 4 | |
| 8. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000056 | 273897,54 | 15 | |
| 8. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,000338 | 401465,54 | 136 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 151 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 260 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 317 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 13 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 70 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 26 | |
| 64 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 3,76 | 146,66 | 551 | 54,2% 70 |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,160176 | 802,96 | 129 | |
| 9. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000752 | 1702,53 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 130 | |
| 9. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000752 | 3397,21 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000752 | 851,28 | 0,64 | |
| 9. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000752 | 36,33 | 0,03 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 9. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000752 | 1792,3 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000752 | 851,28 | 0,64 | |
| 9. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,04888 | 47,13 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 6 | |
| 9. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000105 | 356131,77 | 37 | |
| 9. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000677 | 365070,25 | 247 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 285 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 419 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 490 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 21 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 91 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 41 | |
| **Парапет** | | | | | | | | |
| 81 | 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | -Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | | 46,99 | 13309,26 | 625402 | 50,8% 125906 |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 6,41 | 301,206 | 773,71 | 233046 | |
| 10. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 17,386 | 851,28 | 14801 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 5274,45 | 247847 | |
| 10. 3 | 31-050101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,37 | 17,386 | 3608,6 | 62740 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,37 | 17,386 | 851,28 | 14800,35 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1335,18 | 62740 | |
| 10. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,207 | 9,727 | 13665,73 | 132926 | |
| 10. 5 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,023495 | 17468 | 410 | |
| 10. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 16,447 | 30 | 493 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2848,04 | 133829 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 9142,7 | 429616 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 11822,13 | 555522 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 501,26 | 23554 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3180,68 | 149460 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 985,87 | 46326 | |
| 82 | 21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015(керамический) 4,8 Т | 1000 шт. | 7,598283 | | 48224,23 | 366421 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 42835,83 | 325479 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1816,24 | 13800 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1816,24 | 13800 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3572,17 | 27142 | |
| 83 | ТОО "БК-Маркет",Казахстан | Кирпич керамический утолщенный лицевой полнотелый М-150, размер 250х120х88мм 4,8 КГ | шт | 6331,9025 | | 85,64 | 542268 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 76,07 | 481677 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,23 | 20423 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,23 | 20423 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,34 | 40168 | |
| **Вентканалы** | | | | | | | | |
| 89 | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 0,8133333 | | 11001,66 | 8948 | 50,8% |
| | | | | | | | | 1471 |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 4,38 | 3,562 | 734,93 | 2618 | |
| 13. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,325333 | 851,28 | 277 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3559,51 | 2895 | |
| 13. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,325333 | 3608,6 | 1174 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,325333 | 851,28 | 276,95 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1443,44 | 1174 | |
| 13. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,1952 | 13665,73 | 2668 | |
| 13. 5 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,000407 | 17468 | 7 | |
| 13. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,44 | 0,357867 | 30 | 11 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3301,71 | 2685 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 7964,14 | 6478 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 9772,37 | 7948 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 414,35 | 337 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2222,58 | 1808 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 814,94 | 663 | |
| 91 | 11-150203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-глиняным раствором стен вентканалов | м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,3766667 | | 581,01 | 3705 | 54,8% 1007 |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,37 | 2,359 | 773,71 | 1825 | |
| 14. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 0,015942 | 754,01 | 12 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 288,16 | 1837 | |
| 14. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0025 | 0,015942 | 1412,75 | 23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,015942 | 754,01 | 12,02 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 3,53 | 23 | |
| 14. 4 | 21-020401-2814 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 0,03826 | 11396,12 | 436 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 68,38 | 436 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 358,18 | 2284 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 516,09 | 3291 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,88 | 140 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 179,79 | 1146 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,04 | 274 | |
| 92 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | -Конструкции мелкие (плиты ПТ75.60.8-3) массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | | 17 | 1983,77 | 33724 | 62,1% 8817 |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,03 | 17,51 | 802,96 | 14060 | |
| 15. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,1632 | 851,28 | 139 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 835,22 | 14199 | |
| 15. 3 | 31-050101-0102 | -Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,1632 | 3608,6 | 589 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,1632 | 851,28 | 138,93 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 34,64 | 589 | |
| 15. 4 | 21-020401-2804 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 0,561 | 11568,08 | 6490 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 381,75 | 6490 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1243,44 | 21138 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1762,11 | 29956 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,71 | 1270 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 593,39 | 10088 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,95 | 2498 | |
| 93 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 2,5 Т | м3 | | 0,578 | 88436,79 | 51116 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 78555,18 | 45405 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3330,74 | 1925 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3330,74 | 1925 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6550,87 | 3786 | |
| 94 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | -Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | | 7 | 637,19 | 4460 | 56,4% 727 |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,243 | 1,701 | 689,79 | 1173 | |
| 17. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 0,1358 | 851,28 | 116 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,13 | 1289 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,0882 | 3397,21 | 300 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 0,0882 | 851,28 | 75,08 | |
| 17. 4 | 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 0,1652 | 150,21 | 25 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 17. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,0476 | 3608,6 | 172 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,0476 | 851,28 | 40,52 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 70,89 | 496 | |
| 17. 6 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,2142 | 1274,14 | 273 | |
| 17. 7 | 21-020401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,1071 | 11552,89 | 1237 | |
| 17. 8 | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 0,308 | 153 | 47 | |
| 17. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,2695 | 30 | 8 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 223,63 | 1565 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 462,14 | 3235 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 565,99 | 3962 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24 | 168 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 127,85 | 895 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,2 | 330 | |
| **Перекрытие и покрытие** | | | | | | | | |
| 134 | 11-060801-0103 РСНБ РК 2015 | -Монолитные участки МУ-3. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | | 4,2 | 31259,88 | 131291 | 48,5% 9391 |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 5,75 | 24,15 | 763,54 | 18439 | |
| 18. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2559 | 1,075 | 859,11 | 923 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 4610,2 | 19363 | |
| 18. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,01134 | 3397,21 | 39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,01134 | 851,28 | 9,65 | |
| 18. 4 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,3427 | 1,439 | 12,47 | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2359 | 0,99078 | 3608,6 | 3575 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2359 | 0,99078 | 851,28 | 843,43 | |
| 18. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0069 | 0,02898 | 3149,56 | 91 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0069 | 0,02898 | 1141,82 | 33,09 | |
| 18. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,029 | 0,1218 | 62,65 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0104 | 0,04368 | 1792,3 | 78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0104 | 0,04368 | 851,28 | 37,18 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 906,9 | 3809 | |
| 18. 9 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,263 | 16410,69 | 69959 | |
| 18.10 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,063 | 0,2646 | 107,1 | 28 | |
| 18.11 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,0024 | 0,01008 | 346301,65 | 3491 | |
| 18.12 | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,006 | 0,0252 | 39471,07 | 995 | |
| 18.13 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,038 | 0,1596 | 27859,1 | 4446 | |
| 18.14 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0032 | 0,01344 | 26037,67 | 350 | |
| 18.15 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,016 | 0,0672 | 26037,67 | 1750 | |
| 18.16 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00043 | 0,001806 | 32680,92 | 59 | |
| 18.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,71 | 2,982 | 196,55 | 586 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.18 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00215 | 0,00903 | 6598,38 | 60 | |
| 18.19 | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,023 | 0,0966 | 19717,62 | 1905 | |
| 18.20 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00128 | 0,005376 | 30 | 0,16 | |
| 18.21 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,526 | 2,209 | 612,84 | 1354 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20233,8 | 84982 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 25531,06 | 107230 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 27767,01 | 116621 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1177,32 | 4945 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3413,27 | 14336 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2315,55 | 9725 | |
| 135 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014<br>1 Т | т | | 0,0056 | 187325,11 | 1049 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 166394,07 | 932 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7055,11 | 40 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7055,11 | 40 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13875,93 | 78 | |
| 136 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014<br>1 Т | т | | 0,0042 | 174739,86 | 734 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 155215,05 | 652 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6581,12 | 28 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6581,12 | 28 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12943,69 | 54 | |
| 137 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014<br>1 Т | т | | 0,01368 | 176252,15 | 2411 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 156558,36 | 2142 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6638,07 | 91 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6638,07 | 91 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13055,71 | 179 | |
| 138 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,02348 | 22477,55 | 528 | 48,5% 147 |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 16,88 | 0,396342 | 754,01 | 299 | |
| 22. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,003992 | 1141,82 | 5 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12921,8 | 303 | |
| 22. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,003992 | 3149,56 | 13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,003992 | 1141,82 | | 4,56 |
| 22. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,000939 | 26,41 | 0,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 22. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,017375 | 215,33 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 695,83 | 16 | |
| 22. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,07044 | 91,8 | 6 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 275,4 | 6 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13698,91 | 322 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19965,99 | 469 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 846,56 | 20 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7113,63 | 167 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1665 | 39 | |
| 139 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 1 Т | т | | 0,0114 | 225263,95 | 2568 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 200093,76 | 2281 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8483,98 | 97 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8483,98 | 97 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16686,22 | 190 | |
| 140 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(хомуты) 1 Т | т | | 0,0087 | 187325,11 | 1630 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 166394,07 | 1448 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7055,11 | 61 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7055,11 | 61 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13875,93 | 121 | |
| **Кровля** | | | | | | | | |
| 157 | 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная из гидроизола. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 434,45 | 499,07 | 216820 | 56,4% ---------- 13631 |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,0694 | 30,151 | 773,71 | 23328 | |
| 25. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,912345 | 920,46 | 840 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 55,63 | 24168 | |
| 25. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,34756 | 3608,6 | 1254 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,34756 | 851,28 | 295,87 | |
| 25. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,217225 | 3149,56 | 684 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,217225 | 1141,82 | 248,03 | |
| 25. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 1,781 | 521,18 | 928 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 25. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,34756 | 1792,3 | 623 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,34756 | 851,28 | 295,87 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 8,03 | 3490 | |
| 25. 7 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,5 | 217,225 | 114,72 | 24920 | |
| 25. 8 | 21-100402-9901 | Гидроизол | м2 | 1,1 | 477,895 | 266,22 | 127225 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 350,2 | 152145 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 411,93 | 178963 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 443,3 | 192594 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,8 | 8166 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 50,17 | 21797 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,97 | 16061 | |
| 158 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 434,45 | 949,36 | 412452 | | 56,4% 84993 |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 0,403 | 175,083 | 841,74 | 147375 | |
| 26. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 3,606 | 921,29 | 3322 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 346,87 | 150697 | |
| 26. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 1,521 | 3608,6 | 5487 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 1,521 | 851,28 | 1294,80 | |
| 26. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,8689 | 3149,56 | 2737 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,8689 | 1141,82 | 992,13 | |
| 26. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 7,994 | 521,18 | 4166 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 26. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 1,216 | 1792,3 | 2180 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 1,216 | 851,28 | 1035,16 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 33,54 | 14570 | |
| 26. 7 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 2,01 | 873,245 | 114,72 | 100179 | |
| 26. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,108613 | 58564,32 | 6361 | |
| 26. 9 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,251981 | 51147,9 | 12888 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 274,89 | 119428 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 647,65 | 281373 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 843,29 | 366366 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,76 | 15534 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 231,39 | 100527 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 70,32 | 30552 | |
| 159 | 11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2 | -Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой утепляемого покрытия | м2 | 434,45 | | 1527 | 663405 | 56,4% 132448 |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 0,624 | 271,097 | 841,74 | 228193 | |
| 27. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 3,606 | 1842,58 | 6644 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 540,54 | 234837 | |
| 27. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,007 | 3,041 | 3608,6 | 10974 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 3,041 | 851,28 | 2588,74 | |
| 27. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 1,738 | 3149,56 | 5473 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 1,738 | 1141,82 | 1984,48 | |
| 27. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,033 | 14,337 | 521,18 | 7472 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 27. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 2,433 | 1792,3 | 4361 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 2,433 | 851,28 | 2071,16 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 65,09 | 28280 | |
| 27. 7 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 4,02 | 1746,489 | 114,72 | 200357 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 461,17 | 200357 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1051,51 | 456830 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1356,38 | 589279 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,51 | 24985 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 362,37 | 157434 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 113,11 | 49141 | |
| 160 | 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала | -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 0,175 Т | м3 | 67,122525 | | 25668,31 | 1722921 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 22800,22 | 1530408 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 966,73 | 64889 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 966,73 | 64889 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1901,36 | 127624 | |
| 161 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону 0-150мм) | м3 утеплителя | | 32,58375 | 11370,11 | 370481 | 56,4% 39672 |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 2,71 | 88,302 | 689,79 | 60910 | |
| 29. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 11,078 | 851,28 | 9431 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2158,77 | 70341 | |
| 29. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,22 | 7,168 | 3397,21 | 24353 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,22 | 7,168 | 851,28 | 6101,98 |
| 29. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,12 | 3,91 | 3608,6 | 14110 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,12 | 3,91 | 851,28 | 3328,50 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1180,42 | 38462 | |
| 29. 5 | 21-010302-0402 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 | 33,561 | 5662,49 | 190040 | |
| | | СТ РК 948-92 | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 5832,36 | 190040 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 8882,11 | 289413 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 10099,66 | 329085 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 428,23 | 13953 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1645,77 | 53625 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 842,23 | 27443 | |
| 162 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | -Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | | 434,45 | 637,19 | 276828 | 56,4% 45118 |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,243 | 105,571 | 689,79 | 72822 | |
| 30. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 8,428 | 851,28 | 7175 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,13 | 79997 | |
| 30. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 5,474 | 3397,21 | 18597 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0126 | 5,474 | 851,28 | 4659,91 |
| 30. 4 | 31-030206- | Агрегаты электронасосные с регулированием | маш.-ч | 0,0236 | 10,253 | 150,21 | 1540 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 30. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 2,954 | 3608,6 | 10661 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 2,954 | 851,28 | 2514,68 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 70,89 | 30797 | |
| 30. 6 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 13,294 | 1274,14 | 16939 | |
| 30. 7 | 21-020401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 6,647 | 11552,89 | 76793 | |
| 30. 8 | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 19,116 | 153 | 2925 | |
| 30. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 16,726 | 30 | 502 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 223,63 | 97158 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 462,14 | 200778 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 565,99 | 245896 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24 | 10426 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 127,85 | 55544 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,2 | 20506 | |
| 163 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 434,45 | 392,32 | 170442 | 56,4% | 5367 |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,0225 | 9,775 | 689,79 | 6743 | |
| 31. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,130335 | 21282 | 2774 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 21,9 | 9517 | |
| 31. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,005 | 2,172 | 3397,21 | 7380 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 2,172 | 851,28 | 1848,98 | |
| 31. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0025 | 1,086 | 3608,6 | 3919 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 1,086 | 851,28 | 924,49 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 26,01 | 11299 | |
| 31. 5 | 21-020401- | Раствор готовый кладочный тяжелый | м3 | 0,0255 | 11,078 | 11552,89 | 127988 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2803 | цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 294,6 | 127988 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 336,13 | 146030 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 348,48 | 151398 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,78 | 6419 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 27,13 | 11787 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,06 | 12625 | |
| 164 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 1,30335 | 16436,48 | 21422 | 48,5% 5977 |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 11,6 | 15,119 | 783,25 | 11842 | |
| 32. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,495273 | 973,61 | 482 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9455,67 | 12324 | |
| 32. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,208536 | 3149,56 | 657 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,16 | 0,208536 | 1141,82 | 238,11 |
| 32. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,286737 | 1792,3 | 514 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,22 | 0,286737 | 851,28 | 244,09 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 898,24 | 1171 | |
| 32. 5 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,364938 | 107,1 | 39 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 29,99 | 39 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 10013,92 | 13052 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 14599,92 | 19029 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 619,04 | 807 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5205,04 | 6784 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1217,52 | 1587 | |
| 165 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 1 т | т | | 1,30335 | 225263,95 | 293598 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 200093,76 | 260792 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8483,98 | 11058 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8483,98 | 11058 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16686,22 | 21748 | |
| 166 | 11-120101-1602 РСНБ РК 2015 | -Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером | м2 кровли | | 434,45 | 39,33 | 17086 | 56,4% 5392 |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,028 | 12,165 | 773,71 | 9412 | |
| 34. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,17378 | 851,28 | 148 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 22 | 9560 | |
| 34. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,17378 | 1792,3 | 311 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0004 | 0,17378 | 851,28 | 147,94 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,71692 | 311 | |
| 34. 4 | 21-100501-0101 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,00045 | 0,195502 | 313,89 | 61 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,141251 | 61 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 22,52 | 9785 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 34,93 | 15176 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,48 | 643 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13,89 | 6035 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,91 | 1266 | |
| 167 | 11-120101-0212 РСНБ РК 2015 | -Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | | 434,45 | 331,26 | 143918 | 56,4% 24223 |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,1237 | 53,741 | 773,71 | 41580 | |
| 35. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 1,39 | 984,43 | 1369 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 98,86 | 42949 | |
| 35. 3 | 31-060102-0201 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0021 | 0,912345 | 98,81 | 90 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 35. 4 | 31-050101-0103 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,26067 | 3961,55 | 1033 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0006 | 0,26067 | 851,28 | 221,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,651675 | 3149,56 | 2052 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,651675 | 1141,82 | 744,10 | |
| 35. 6 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,043445 | 1412,75 | 61 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,043445 | 754,01 | 32,76 | |
| 35. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,43445 | 1792,3 | 779 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,43445 | 851,28 | 369,84 | |
| 35. 8 | 32-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0479 | 20,81 | 17,72 | 369 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,09 | 4384 | |
| 35. 9 | 21-100501-0101 30693-2000 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ | кг | 0,24 | 104,268 | 313,89 | 32729 | |
| 35.10 | 21-130701-1002 52087-2003 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р | кг | 0,63 | 273,703 | 91,05 | 24921 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 132,7 | 57649 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 238,49 | 103614 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 294,25 | 127837 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,48 | 5420 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 68,23 | 29643 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,54 | 10661 | |
| 168 | 21-100403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 4 КГ | м2 | 499,6175 | | 531,44 | 265517 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 472,06 | 235849 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,02 | 10000 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 20,02 | 10000 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,37 | 19668 | |
| 169 | 21-100403-1403 РСНБ РК 2015 | -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, | м2 | 490,9285 | | 592,95 | 291098 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах II квартала 2017 года | модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 4 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 526,7 | 258572 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,33 | 10963 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 22,33 | 10963 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,92 | 21563 | |
| **Примыкания** | | | | | | | | |
| 170 | 11-120101-0408 РСНБ РК 2015 | -Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | | 114,9 | 1629 | 187172 | 56,4% 22583 |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,4508 | 51,797 | 763,54 | 39549 | |
| 38. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,51705 | 952,39 | 492 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 348,49 | 40041 | |
| 38. 3 | 31-050101-0103 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,14937 | 3961,55 | 592 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,14937 | 851,28 | 127,16 | |
| 38. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,19533 | 3149,56 | 615 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,19533 | 1141,82 | 223,03 | |
| 38. 5 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,063 | 7,239 | 26,41 | 191 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 38. 6 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,04596 | 1412,75 | 65 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,04596 | 754,01 | 34,65 | |
| 38. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,12639 | 1792,3 | 227 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,12639 | 851,28 | 107,59 | |
| 38. 8 | 32-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0624 | 7,17 | 17,72 | 127 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 38. 9 | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,018 | 2,068 | 182,36 | 377 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38.10 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,082 | 9,422 | 14,75 | 139 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 20,3 | 2333 | |
| 38.11 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,58599 | 11568,08 | 6779 | |
| 38.12 | 21-050104-0110 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,002 | 0,2298 | 266124,47 | 61155 | |
| 38.13 | 21-050106-9903 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 | т | 0,00013 | 0,014937 | 195526,23 | 2921 | |
| 38.14 | 21-100501-0101 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,24 | 27,576 | 313,89 | 8656 | |
| 38.15 | 21-100501-1407 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,067 | 7,698 | 1822,6 | 14031 | |
| 38.16 | 21-130207-1009 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 1,66 | 190,734 | 10,9 | 2079 | |
| 38.17 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 67,791 | 91,05 | 6172 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 885,93 | 101793 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1250,43 | 143675 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1446,98 | 166258 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,35 | 7049 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 257,9 | 29633 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,67 | 13865 | |
| 171 | 21-100403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 4 КГ | м2 | | 74,685 | 531,44 | 39691 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 472,06 | 35256 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,02 | 1495 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 20,02 | 1495 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,37 | 2940 | |
| 172 | 21-100403-1403 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, | м2 | | 97,665 | 592,95 | 57911 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах II квартала 2017 года | модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 4 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 526,7 | 51440 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,33 | 2181 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 22,33 | 2181 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,92 | 4290 | |
| **Устройство купола** | | | | | | | | |
| 173 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 5,57485 | 181455,55 | 1011587 | 60,9% | 290137 |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 91 | 507,311 | 851,28 | 431864 | |
| 41. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,34 | 40,919 | 1088,78 | 44552 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 85458,12 | 476416 | |
| 41. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 1,672 | 11,78 | 20 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 41. 4 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 6 | 33,449 | 3333,4 | 111499 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 6 | 33,449 | 1141,82 | 38192,74 | |
| 41. 5 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,1 | 6,132 | 24,61 | 151 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 41. 6 | 34-010304-0101 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,84 | 4,683 | 1029,7 | 4822 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,84 | 4,683 | 851,28 | 3986,54 | |
| 41. 7 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 27,3 | 152,193 | 179,25 | 27281 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 41. 8 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 2,787 | 2292,32 | 6390 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,5 | 2,787 | 851,28 | 2372,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 5,575 | 17,05 | 95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 26952,69 | 150257 | |
| 41.10 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,6 | 14,495 | 181,11 | 2625 | |
| 41.11 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,5 | 2,787 | 91,05 | 254 | |
| 41.12 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0215 | 0,119859 | 195385,08 | 23419 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 4717,19 | 26298 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 109136,36 | 608419 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 161180,35 | 898556 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6834,05 | 38099 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 58878,04 | 328236 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13441,15 | 74932 | |
| 174 | 11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж | т конструкций | | 5,57485 | 41381,35 | 230695 | 60,9% 49142 |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 14,2 | 79,163 | 877,34 | 69453 | |
| 42. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,972 | 10,994 | 1022,45 | 11240 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 14474,5 | 80693 | |
| 42. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,85 | 21,463 | 331,97 | 7125 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 42. 4 | 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,12 | 0,668982 | 20,01 | 13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 42. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,668982 | 3149,56 | 2107 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,668982 | 1141,82 | 763,86 | |
| 42. 6 | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,14 | 6,355 | 3998,45 | 25411 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,14 | 6,355 | 980,33 | 6230,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. 7 | 31-050104-0103 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 0,5 | 2,787 | 5493,73 | 15313 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,5 | 2,787 | 1141,82 | 3182,25 | |
| 42. 8 | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,022 | 0,122647 | 5471,95 | 671 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,122647 | 1319,19 | 161,79 | |
| 42. 9 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,14 | 0,780479 | 24,61 | 19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 42.10 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,99 | 5,519 | 186,95 | 1032 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 42.11 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,059 | 1792,3 | 1898 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 1,059 | 851,28 | 901,51 | |
| 42.12 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 9,366 | 17,05 | 160 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 9641,62 | 53751 | |
| 42.13 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,010815 | 249573,03 | 2699 | |
| 42.14 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,03 | 0,167246 | 66,3 | 11 | |
| 42.15 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,10425 | 2742,28 | 286 | |
| 42.16 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | 0,005 | 0,027874 | 327493,64 | 9129 | |
| 42.17 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ | | 0,0007 | 0,003902 | 34752,55 | 136 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8486-86 | | | | | | |
| 42.18 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0009 | 0,005017 | 381819,66 | 1916 | |
| 42.19 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,055748 | 196,55 | 11 | |
| 42.20 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 | 6,69 | 181,11 | 1212 | |
| 42.21 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,36 | 2,007 | 91,05 | 183 | |
| 42.22 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000557 | 1774323,66 | 989 | |
| 42.23 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,012 | 0,066898 | 208172,82 | 13926 | |
| 42.24 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,001728 | 401465,54 | 694 | |
| 42.25 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,003345 | 413033,85 | 1382 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 5842,73 | 32572 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 27942,58 | 155776 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 36757,55 | 204918 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1558,52 | 8689 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10373,49 | 57831 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3065,29 | 17089 | |
| 175 | 21-050204-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005 1 Т | т | 3,2954856 | | 280967,32 | 925924 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 249573,03 | 822464 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10581,9 | 34872 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10581,9 | 34872 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20812,39 | 68587 | |
| 176 | 21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005 1 Т | т | 1,1971613 | | 188350,55 | 225486 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 167304,93 | 200291 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7093,73 | 8492 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7093,73 | 8492 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,89 | 16703 | |
| 177 | 21-050203- | -Двутавры с параллельными гранями полок, | т | 0,412284 | | 314459,19 | 129646 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №20-40 СТ РК 2585-2014 1 Т | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 279322,64 | 115160 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11843,28 | 4883 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 11843,28 | 4883 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23293,27 | 9603 | |
| 178 | 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 Т | т | | 0,4225421 | 187884,35 | 79389 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 166890,82 | 70518 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7076,17 | 2990 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7076,17 | 2990 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13917,36 | 5881 | |
| 179 | 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т | т | | 0,0205574 | 202458,17 | 4162 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 179836,21 | 3697 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7625,06 | 157 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7625,06 | 157 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14996,9 | 308 | |
| 180 | 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т | т | | 0,4052148 | 202458,17 | 82039 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 179836,21 | 72872 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7625,06 | 3090 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7625,06 | 3090 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14996,9 | 6077 | |
| 181 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 212,32 | 94,81 | 20129 | 54,2% 3216 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 6,263 | 941,55 | 5897 | |
| 49. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,042464 | 851,28 | 36 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 5933 | |
| 49. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,021232 | 3397,21 | 72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,021232 | 851,28 | 18,07 | |
| 49. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,021232 | 36,33 | 0,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 49. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,021232 | 1792,3 | 38 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,021232 | 851,28 | 18,07 | |
| 49. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 2,378 | 47,13 | 112 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 223 | |
| 49. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,003185 | 273897,54 | 872 | |
| 49. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,019109 | 401465,54 | 7672 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 8544 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 14664 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 17880 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 758 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 3974 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 1491 | |
| 182 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 212,32 | 146,66 | 31139 | 54,2% 3976 |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 9,045 | 802,96 | 7263 | |
| 50. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,042464 | 1702,56 | 72 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 7335 | |
| 50. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,042464 | 3397,21 | 144 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,042464 | 851,28 | 36,15 | |
| 50. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,042464 | 36,33 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 50. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,042464 | 1792,3 | 76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,042464 | 851,28 | 36,15 | |
| 50. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 2,76 | 47,13 | 130 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 352 | |
| 50. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,005945 | 356131,77 | 2117 | |
| 50. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,038218 | 365070,25 | 13952 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 16069 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 23684 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 27659 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 1173 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 5148 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 2307 | |
| 183 | 11-090303-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж | м2 | | 220 | 2378,21 | 523206 | 60,9% 134266 |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 1,01 | 222,2 | 831,57 | 184775 | |
| 51. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1658 | 36,476 | 978,56 | 35694 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1002,13 | 220469 | |
| 51. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0101 | 2,222 | 11,78 | 26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 51. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,638 | 3149,56 | 2009 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,638 | 1141,82 | 728,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. 5 | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,157 | 34,54 | 3998,45 | 138106 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,157 | 34,54 | 980,33 | 33860,60 | |
| 51. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 1,298 | 1792,3 | 2326 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 1,298 | 851,28 | 1104,96 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 647,58 | 142468 | |
| 51. 7 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,000019 | 0,004268 | 249573,03 | 1065 | |
| 51. 8 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,0003 | 0,066 | 66,3 | 4 | |
| 51. 9 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,000187 | 0,04114 | 2742,28 | 113 | |
| 51.10 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,0022 | 381819,66 | 840 | |
| 51.11 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0001 | 0,022 | 196,55 | 4 | |
| 51.12 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000001 | 0,00022 | 1774323,66 | 390 | |
| 51.13 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | т | 0,000003 | 0,000682 | 401465,54 | 274 | |
| 51.14 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000006 | 0,00132 | 413033,85 | 545 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 14,71 | 3236 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1502,18 | 330479 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2112,48 | 464745 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 89,57 | 19705 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 699,87 | 153971 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 176,16 | 38756 | |
| 184 | 21-130502-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм 1,7 КГ | м2 | | 224,4 | 2047,97 | 459565 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1819,14 | 408215 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 77,13 | 17308 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 77,13 | 17308 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 151,7 | 34042 | |
| **Примыкания** | | | | | | | | |
| 187 | 11-120101-0408 РСНБ РК 2015 | -Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | | 38,2 | 1629 | 62228 | 56,4% 7508 |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,4508 | 17,221 | 763,54 | 13149 | |
| 53. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,1719 | 952,39 | 164 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 348,49 | 13312 | |
| 53. 3 | 31-050101-0103 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,04966 | 3961,55 | 197 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,04966 | 851,28 | 42,27 | |
| 53. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,06494 | 3149,56 | 205 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,06494 | 1141,82 | 74,15 | |
| 53. 5 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,063 | 2,407 | 26,41 | 64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 53. 6 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,01528 | 1412,75 | 22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,01528 | 754,01 | 11,52 | |
| 53. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,04202 | 1792,3 | 75 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,04202 | 851,28 | 35,77 | |
| 53. 8 | 32-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0624 | 2,384 | 17,72 | 42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 53. 9 | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,018 | 0,6876 | 182,36 | 125 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 53.10 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,082 | 3,132 | 14,75 | 46 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 20,3 | 776 | |
| 53.11 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,19482 | 11568,08 | 2254 | |
| 53.12 | 21-050104-0110 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,002 | 0,0764 | 266124,47 | 20332 | |
| 53.13 | 21-050106-9903 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 | т | 0,00013 | 0,004966 | 195526,23 | 971 | |
| 53.14 | 21-100501-0101 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,24 | 9,168 | 313,89 | 2878 | |
| 53.15 | 21-100501-1407 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,067 | 2,559 | 1822,6 | 4665 | |
| 53.16 | 21-130207-1009 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 1,66 | 63,412 | 10,9 | 691 | |
| 53.17 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 22,538 | 91,05 | 2052 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 885,93 | 33842 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1250,43 | 47767 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1446,98 | 55275 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,35 | 2344 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 257,9 | 9852 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,67 | 4609 | |
| 188 | 21-100403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 4 КГ | м2 | | 24,83 | 531,44 | 13196 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 472,06 | 11721 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,02 | 497 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 20,02 | 497 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,37 | 977 | |
| 189 | 21-100403-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 4 КГ | м2 | | 32,47 | 592,95 | 19253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 526,7 | 17102 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,33 | 725 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 22,33 | 725 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,92 | 1426 | |
| **Парапетные плиты** | | | | | | | | |
| 190 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | -Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка/плиты парапетные/ | шт. сборных конструкций | | 45 | 1983,77 | 89270 | 62,1% 23340 |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,03 | 46,35 | 802,96 | 37217 | |
| 56. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,432 | 851,28 | 368 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 835,22 | 37585 | |
| 56. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,432 | 3608,6 | 1559 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,432 | 851,28 | 367,75 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 34,64 | 1559 | |
| 56. 4 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 1,485 | 11568,08 | 17179 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 381,75 | 17179 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1243,44 | 55955 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1762,11 | 79295 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,71 | 3362 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 593,39 | 26702 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,95 | 6613 | |
| 191 | 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Плиты парапетные/ 2,58 Т | м3 | | 2,48 | 71328,92 | 176896 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 63358,88 | 157130 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2686,42 | 6662 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2686,42 | 6662 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5283,62 | 13103 | |
| **Полы цокольного этажа** | | Тип 1(232,41м2) | | | | | | |
| 208 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 45,74 | 3822,07 | 174821 | 60,9% 23480 |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,06 | 48,484 | 773,71 | 37513 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 1,345 | 775,18 | 1042 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 842,92 | 38555 | |
| 58. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,164664 | 3397,21 | 559 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,164664 | 851,28 | 140,18 | |
| 58. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1,052 | 1412,75 | 1486 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 1,052 | 754,01 | 793,22 | |
| 58. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,128072 | 1792,3 | 230 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,128072 | 851,28 | 109,03 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 49,74 | 2275 | |
| 58. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,59462 | 11568,08 | 6879 | |
| 58. 7 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 46,655 | 1754,43 | 81853 | |
| 58. 8 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,4 | 2311,43 | 3235 | |
| 58. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 1,761 | 30 | 53 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2011,79 | 92019 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2881,66 | 131807 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3395 | 155287 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 143,95 | 6584 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 657,29 | 30064 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 283,12 | 12950 | |
| **Тип 3(4,35м2)** | | | | | | | | |
| 219 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 4,35 | 3822,07 | 16626 | 60,9% 2233 |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,06 | 4,611 | 773,71 | 3568 | |
| 59. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,12789 | 775,18 | 99 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 842,92 | 3667 | |
| 59. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,01566 | 3397,21 | 53 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,01566 | 851,28 | 13,33 | |
| 59. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,10005 | 1412,75 | 141 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,10005 | 754,01 | 75,44 | |
| 59. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,01218 | 1792,3 | 22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,01218 | 851,28 | 10,37 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 49,74 | 216 | |
| 59. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,05655 | 11568,08 | 654 | |
| 59. 7 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 4,437 | 1754,43 | 7784 | |
| 59. 8 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,13311 | 2311,43 | 308 | |
| 59. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,167475 | 30 | 5 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2011,79 | 8751 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2881,66 | 12535 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3395 | 14768 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 143,95 | 626 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 657,29 | 2859 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 283,12 | 1232 | |

**Полы первого этажа**
**Тип 3(7,8м2)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 7,8 | 3822,07 | 29812 | 60,9% ---------- 4004 |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,06 | 8,268 | 773,71 | 6397 | |
| 60. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,22932 | 775,18 | 178 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 842,92 | 6575 | |
| 60. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,02808 | 3397,21 | 95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,02808 | 851,28 | 23,90 | |
| 60. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,1794 | 1412,75 | 253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,023 | 0,1794 | 754,01 | 135,27 |
| 60. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,02184 | 1792,3 | 39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0028 | 0,02184 | 851,28 | 18,59 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 49,74 | 388 | |
| 60. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,1014 | 11568,08 | 1173 | |
| 60. 7 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 7,956 | 1754,43 | 13958 | |
| 60. 8 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,23868 | 2311,43 | 552 | |
| 60. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,3003 | 30 | 9 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2011,79 | 15692 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2881,66 | 22477 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3395 | 26481 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 143,95 | 1123 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 657,29 | 5127 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 283,12 | 2208 | |
| **Тип 4(88,23м2)** | | | | | | | | |
| кор | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=3,2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105(до 47мм)-п224 | м2 стяжки | | 88,23 | 433,31 | 38231 | 60,9% 809 |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,01408 | 1,242 | 708,87 | 881 | |
| 61. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,185283 | 2412,83 | 447 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 15,05 | 1328 | |
| 61. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,07424 | 6,55 | 12,47 | 82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 61. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00672 | 0,592906 | 1412,75 | 838 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,00672 | 0,592906 | 754,01 | 447,06 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,42 | 919 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,01632 | 1,44 | 21772,67 | 31351 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 355,33 | 31351 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 375,73 | 33151 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 384,89 | 33959 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,32 | 1440 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 25,48 | 2248 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,1 | 2832 | |
| кор | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство первого слоя-кор | м2 изолируемой поверхности | | 88,23 | 1502,34 | 132551 | 60,9% 22696 |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1) | чел-ч | 0,416 | 36,704 | 996,23 | 36565 | |
| 62. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,864654 | 812,57 | 703 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 422,39 | 37268 | |
| 62. 3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 5,294 | 12,86 | 68 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 62. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 7,103 | 521,18 | 3702 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 62. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,344097 | 1412,75 | 486 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,344097 | 754,01 | 259,45 | |
| 62. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,520557 | 1792,3 | 933 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,520557 | 851,28 | 443,14 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 58,81 | 5189 | |
| 62. 7 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,305276 | 58564,32 | 17878 | |
| 62. 8 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,012352 | 31967,82 | 395 | |
| 62. 9 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,44115 | 84,66 | 37 | |
| 62.10 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,203811 | 20254,14 | 4128 | |
| 62.11 | 22-040601- | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,083819 | 54217,08 | 4544 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0201 | | | | | | | |
| 62.12 | 21-100402-9901 | -Гидроизол | м2 | 1,12 | 98,818 | 266,22 | 26307 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 603,99 | 53290 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1077,23 | 95044 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1334,47 | 117740 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 56,58 | 4992 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 313,82 | 27688 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,28 | 9819 | |
| кор | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство последующего слоя-кор | м2 изолируемой поверхности | | 88,23 | 984,97 | 86904 | 60,9% 13680 |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1) | чел-ч | 0,251 | 22,146 | 996,23 | 22062 | |
| 63. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,494088 | 811,33 | 401 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 254,6 | 22463 | |
| 63. 3 | 31-030305-0901 | -Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 3,97 | 12,86 | 51 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 63. 4 | 32-010201-0101 | -Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 3,247 | 521,18 | 1692 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 63. 5 | 31-050602-0401 | -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,202929 | 1412,75 | 287 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,202929 | 754,01 | 153,01 | |
| 63. 6 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,291159 | 1792,3 | 522 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,291159 | 851,28 | 247,86 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 28,92 | 2552 | |
| 63. 7 | 21-130104-0804 | -Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,133227 | 58564,32 | 7802 | |
| 63. 8 | 21-130401-0332 | -Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,005294 | 31967,82 | 169 | |
| 63. 9 | 21-130816-1501 | -Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,093524 | 20254,14 | 1894 | |
| 63.10 | 22-040601-0201 | -Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,050291 | 54217,08 | 2727 | |
| 63.11 | 21-100402- | -Гидроизол | м2 | 1,12 | 98,818 | 266,22 | 26307 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9901 | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 440,89 | 38900 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 719,87 | 63514 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 874,92 | 77194 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 37,1 | 3273 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 192,15 | 16953 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,96 | 6437 | |
| 226 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | | 88,23 | 3900,1 | 344106 | 60,9% 46340 |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,07 | 94,406 | 773,71 | 73043 | |
| 64. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 3,97 | 767,84 | 3049 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 862,42 | 76092 | |
| 64. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,317628 | 3397,21 | 1079 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,317628 | 851,28 | 270,39 | |
| 64. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 1,376 | 808,82 | 1113 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 1,376 | 754,01 | 1037,52 | |
| 64. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 2,029 | 1412,75 | 2867 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 2,029 | 754,01 | 1529,89 | |
| 64. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,247044 | 1792,3 | 443 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,247044 | 851,28 | 210,30 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,36 | 5502 | |
| 64. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,44115 | 84,66 | 37 | |
| 64. 8 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 52,938 | 149,28 | 7903 | |
| 64. 9 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 89,995 | 1754,43 | 157889 | |
| 64.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,08823 | 30 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.11 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 397,035 | 37,63 | 14940 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2048,87 | 180772 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2939,1 | 259317 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3464,32 | 305657 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 146,89 | 12960 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 672,1 | 59300 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,9 | 25489 | |
| **Тип 5(16,26м2)** | | | | | | | | |
| 65 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор | м2 стяжки | 16,26 | | 1107,13 | 18002 | 60,9% 3254 |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,45 | 7,317 | 708,87 | 5187 | |
| 65. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,206502 | 754,01 | 156 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 328,57 | 5343 | |
| 65. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 1,533 | 12,47 | 19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 65. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,206502 | 1412,75 | 292 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,206502 | 754,01 | 155,70 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 19,12 | 311 | |
| 65. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 0,331704 | 21772,67 | 7222 | |
| 65. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,5691 | 30 | 17 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 445,21 | 7239 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 783,32 | 12737 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 983,42 | 15990 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,7 | 678 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 241,79 | 3932 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,01 | 1333 | |
| 66 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=0,8 | -Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105(до 16мм)-кор | м2 стяжки | 16,26 | | -108,33 | -1761 | 60,9% -37 |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,00352 | 0,057235 | -708,87 | -41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,034146 | -603,21 | -21 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | -3,76 | -61 | |
| 66. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,01856 | 0,301786 | -12,47 | -4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 66. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00168 | 0,027317 | -1412,75 | -39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00168 | 0,027317 | 754,01 | 20,60 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | -2,6 | -42 | |
| 66. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,00408 | 0,066341 | -21772,67 | -1444 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | -88,83 | -1444 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | -93,93 | -1527 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | -96,22 | -1490 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -4,08 | -66 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | -6,37 | -104 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -8,02 | -130 | |
| 234 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | | 16,26 | 3900,1 | 63416 | 60,9% 8540 |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,07 | 17,398 | 773,71 | 13461 | |
| 67. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 0,7317 | 767,84 | 562 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 862,42 | 14023 | |
| 67. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,058536 | 3397,21 | 199 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,058536 | 851,28 | 49,83 | |
| 67. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 0,253656 | 808,82 | 205 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 0,253656 | 754,01 | 191,26 | |
| 67. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,37398 | 1412,75 | 528 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,37398 | 754,01 | 281,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,045528 | 1792,3 | 82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,045528 | 851,28 | 38,76 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,36 | 1014 | |
| 67. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0813 | 84,66 | 7 | |
| 67. 8 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 9,756 | 149,28 | 1456 | |
| 67. 9 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 16,585 | 1754,43 | 29098 | |
| 67.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01626 | 30 | 0,49 | |
| 67.11 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 73,17 | 37,63 | 2753 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2048,87 | 33315 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2939,1 | 47790 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3464,32 | 56330 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 146,89 | 2388 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 672,1 | 10928 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,9 | 4697 | |
| **Тип 6(252,85м2)** | | | | | | | | |
| 68 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор | м2 стяжки | | 252,85 | 1107,13 | 279937 | 60,9% 50595 |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,45 | 113,782 | 708,87 | 80657 | |
| 68. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 3,211 | 754,01 | 2421 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 328,57 | 83078 | |
| 68. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 23,844 | 12,47 | 297 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 68. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 3,211 | 1412,75 | 4537 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 3,211 | 754,01 | 2421,13 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 19,12 | 4834 | |
| 68. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 5,158 | 21772,67 | 112306 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 8,85 | 30 | 265 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 445,21 | 112572 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 783,32 | 198063 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 983,42 | 248658 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,7 | 10543 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 241,79 | 61138 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,01 | 20736 | |
| 69 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=2 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105(до 30мм)-кор | м2 стяжки | | 252,85 | 270,82 | 68477 | 60,9% 1448 |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,0088 | 2,225 | 708,87 | 1577 | |
| 69. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,530985 | 1508,02 | 801 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9,4 | 2378 | |
| 69. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0464 | 11,732 | 12,47 | 146 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 69. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0042 | 1,062 | 1412,75 | 1500 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 1,062 | 754,01 | 800,76 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 6,51 | 1647 | |
| 69. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0102 | 2,579 | 21772,67 | 56153 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 222,08 | 56153 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 234,83 | 59377 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 240,56 | 60825 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10,2 | 2579 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 15,93 | 4027 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,06 | 5072 | |
| 240 | 11-110101-1109 РСНБ РК 2015 | -Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | | 252,85 | 1133,76 | 286671 | 60,9% 37790 |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,3136 | 79,294 | 773,71 | 61350 | |
| 70. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0035 | 0,884975 | 792,92 | 702 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 245,41 | 62052 | |
| 70. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,35399 | 3397,21 | 1203 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,35399 | 851,28 | 301,34 | |
| 70. 4 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0584 | 14,766 | 11,78 | 174 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 70. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,530985 | 1412,75 | 750 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,530985 | 754,01 | 400,37 | |
| 70. 6 | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,032 | 8,091 | 151,88 | 1229 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,27 | 3356 | |
| 70. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0016 | 0,40456 | 84,66 | 34 | |
| 70. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0068 | 1,719 | 30 | 52 | |
| 70. 9 | 22-050103-9901 | Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 | кг | 5,6 | 1415,96 | 69,6 | 98551 | |
| 70.10 | 22-050103-9902 | Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 | кг | 3,2 | 809,12 | 66,13 | 53507 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 601,72 | 152144 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 857,62 | 216850 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1007,08 | 254639 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42,7 | 10797 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 192,16 | 48586 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,98 | 21235 | |
| 241 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 252,85 | 2806,75 | 709687 | 60,9% 44292 |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 0,382 | 96,589 | 734,93 | 70986 | |
| 71. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 2,149 | 811,23 | 1744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 287,64 | 72729 | |
| 71. 3 | 31-050602-0401 | -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,884975 | 1412,75 | 1250 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,884975 | 754,01 | 667,28 | |
| 71. 4 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 1,264 | 1792,3 | 2266 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 1,264 | 851,28 | 1076,02 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,91 | 3516 | |
| 71. 5 | 21-100502-1801 | -Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,126425 | 232629,88 | 29410 | |
| 71. 6 | 21-130803-1001 | -Ветошь | кг | 0,005 | 1,264 | 84,66 | 107 | |
| 71. 7 | 22-060101-9901 | -Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 257,907 | 1869,19 | 482077 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2023,31 | 511594 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2317,96 | 586097 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2493,13 | 630389 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 105,71 | 26728 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 280,88 | 71021 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 207,91 | 52569 | |

**Полы второго этажа**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип 3(7,8м2) | | | | | | |
| 243 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 7,8 | 3822,07 | 29812 | 60,9% 4004 |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,06 | 8,268 | 773,71 | 6397 | |
| 72. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,22932 | 775,18 | 178 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 842,92 | 6575 | |
| 72. 3 | 31-050501-0101 | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,02808 | 3397,21 | 95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,02808 | 851,28 | 23,90 | |
| 72. 4 | 31-050602-0401 | -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,1794 | 1412,75 | 253 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,1794 | 754,01 | 135,27 | |
| 72. 5 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,02184 | 1792,3 | 39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,02184 | 851,28 | 18,59 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | 49,74 | 388 | | |
| 72. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,1014 | 11568,08 | 1173 | |
| 72. 7 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 7,956 | 1754,43 | 13958 | |
| 72. 8 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,23868 | 2311,43 | 552 | |
| 72. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,3003 | 30 | 9 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2011,79 | 15692 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2881,66 | 22477 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3395 | 26481 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 143,95 | 1123 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 657,29 | 5127 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 283,12 | 2208 | |
| **Тип 4(7,59м2)** | | | | | | | | |
| 73 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=3,2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105(до 47мм)-п246 | м2 стяжки | | 7,59 | 433,31 | 3289 | 60,9% / 70 |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,01408 | 0,106867 | 708,87 | 76 | |
| 73. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,015939 | 2412,83 | 38 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 15,05 | 114 | |
| 73. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,07424 | 0,563482 | 12,47 | 7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 73. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00672 | 0,051005 | 1412,75 | 72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00672 | 0,051005 | 754,01 | 38,46 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,42 | 79 | |
| 73. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,01632 | 0,123869 | 21772,67 | 2697 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 355,33 | 2697 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 375,73 | 2852 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 384,89 | 2921 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,32 | 124 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 25,48 | 193 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,1 | 244 | |
| 248 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство спригоотовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | | 7,59 | 3900,1 | 29602 | 60,9% 3986 |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,07 | 8,121 | 773,71 | 6284 | |
| 74. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 0,34155 | 767,84 | 262 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 862,42 | 6546 | |
| 74. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,027324 | 3397,21 | 93 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,027324 | 851,28 | 23,26 | |
| 74. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 0,118404 | 808,82 | 96 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 0,118404 | 754,01 | 89,28 | |
| 74. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,17457 | 1412,75 | 247 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,17457 | 754,01 | 131,63 | |
| 74. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,021252 | 1792,3 | 38 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,021252 | 851,28 | 18,09 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,36 | 473 | |
| 74. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,03795 | 84,66 | 3 | |
| 74. 8 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 4,554 | 149,28 | 680 | |
| 74. 9 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 7,742 | 1754,43 | 13582 | |
| 74.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,00759 | 30 | 0,23 | |
| 74.11 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 34,155 | 37,63 | 1285 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2048,87 | 15551 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2939,1 | 22308 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3464,32 | 26294 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 146,89 | 1115 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 672,1 | 5101 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,9 | 2193 | |
| **Тип 5(34,55м2)** | | | | | | | | |
| 75 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор | м2 стяжки | | 34,55 | 1107,13 | 38251 | 60,9% 6913 |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,45 | 15,547 | 708,87 | 11021 | |
| 75. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,438785 | 754,01 | 331 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 328,57 | 11352 | |
| 75. 3 | 31-040101-0201 | -Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 3,258 | 12,47 | 41 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 75. 4 | 31-050602-0401 | -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,438785 | 1412,75 | 620 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,438785 | 754,01 | 330,85 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 19,12 | 661 | |
| 75. 5 | 21-020201-0104 | -Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 0,70482 | 21772,67 | 15346 | |
| 75. 6 | 21-130703-1405 | -Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,209 | 30 | 36 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 445,21 | 15382 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 783,32 | 27064 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 983,42 | 33977 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,7 | 1441 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 241,79 | 8354 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,01 | 2833 | |
| 76 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=0,8 | -Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105(до 16мм)-кор | м2 стяжки | | 34,55 | -108,33 | -3743 | 60,9% -79 |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,00352 | 0,121616 | -708,87 | -86 | |
| 76. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,072555 | -603,21 | -44 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | -3,76 | -130 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,01856 | 0,641248 | -12,47 | -8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 76. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00168 | 0,058044 | -1412,75 | -82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00168 | 0,058044 | 754,01 | 43,77 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | -2,6 | -90 | |
| 76. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,00408 | 0,140964 | -21772,67 | -3069 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | -88,83 | -3069 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | -93,93 | -3245 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | -96,22 | -3166 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -4,08 | -141 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | -6,37 | -220 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -8,02 | -277 | |
| 256 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство спригоотовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | | 34,55 | 3900,1 | 134749 | 60,9% 18146 |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,07 | 36,968 | 773,71 | 28603 | |
| 77. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 1,555 | 767,84 | 1194 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 862,42 | 29797 | |
| 77. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,12438 | 3397,21 | 423 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,12438 | 851,28 | 105,88 | |
| 77. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 0,53898 | 808,82 | 436 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 0,53898 | 754,01 | 406,40 | |
| 77. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,79465 | 1412,75 | 1123 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,79465 | 754,01 | 599,17 | |
| 77. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,09674 | 1792,3 | 173 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0028 | 0,09674 | 851,28 | 82,35 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,36 | 2155 | |
| 77. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,17275 | 84,66 | 15 | |
| 77. 8 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 20,73 | 149,28 | 3095 | |
| 77. 9 | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 35,241 | 1754,43 | 61828 | |
| 77.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,03455 | 30 | 1 | |
| 77.11 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 155,475 | 37,63 | 5851 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2048,87 | 70789 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2939,1 | 101546 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3464,32 | 119692 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 146,89 | 5075 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 672,1 | 23221 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,9 | 9981 | |
| **Тип 6(349,17м2)** | | | | | | | | |
| 78 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор | м2 стяжки | | 349,17 | 1107,13 | 386575 | 60,9% ---------- 69868 |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,45 | 157,126 | 708,87 | 111382 | |
| 78. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 4,434 | 754,01 | 3344 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 328,57 | 114726 | |
| 78. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 32,927 | 12,47 | 411 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 78. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 4,434 | 1412,75 | 6265 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0127 | 4,434 | 754,01 | 3343,28 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 19,12 | 6675 | |
| 78. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 7,123 | 21772,67 | 155088 | |
| 78. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 12,221 | 30 | 367 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 445,21 | 155455 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 783,32 | 273512 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 983,42 | 343381 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,7 | 14559 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 241,79 | 84427 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,01 | 28635 | |
| 79 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=2 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105(до 30мм)-кор | м2 стяжки | | 349,17 | 270,82 | 94562 | 60,9% 2000 |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,0088 | 3,073 | 708,87 | 2178 | |
| 79. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,733257 | 1508,02 | 1106 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9,4 | 3284 | |
| 79. 3 | 31-040101-0201 | -Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0464 | 16,201 | 12,47 | 202 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 79. 4 | 31-050602-0401 | -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0042 | 1,467 | 1412,75 | 2072 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 1,467 | 754,01 | 1106,13 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 6,51 | 2274 | |
| 79. 5 | 21-020201-0104 | -Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0102 | 3,562 | 21772,67 | 77544 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 222,08 | 77544 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 234,83 | 81996 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 240,56 | 83996 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10,2 | 3561 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 15,93 | 5561 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,06 | 7005 | |
| 262 | 11-110101-1109 РСНБ РК 2015 | -Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | | 349,17 | 1133,76 | 395875 | 60,9% 52185 |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,3136 | 109,5 | 773,71 | 84721 | |
| 80. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0035 | 1,222 | 792,92 | 969 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 245,41 | 85690 | |
| 80. 3 | 31-050501- | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,488838 | 3397,21 | 1661 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,488838 | 851,28 | 416,14 | |
| 80. 4 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0584 | 20,392 | 11,78 | 240 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 80. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,733257 | 1412,75 | 1036 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,733257 | 754,01 | 552,88 | |
| 80. 6 | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,032 | 11,173 | 151,88 | 1697 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,27 | 4634 | |
| 80. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0016 | 0,558672 | 84,66 | 47 | |
| 80. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0068 | 2,374 | 30 | 71 | |
| 80. 9 | 22-050103-9901 | Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 | кг | 5,6 | 1955,352 | 69,6 | 136092 | |
| 80.10 | 22-050103-9902 | Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 | кг | 3,2 | 1117,344 | 66,13 | 73890 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 601,72 | 210101 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 857,62 | 299456 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1007,08 | 351641 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42,7 | 14910 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 192,16 | 67095 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,98 | 29324 | |
| 263 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 349,17 | 3389,15 | 1183389 | 60,9% 61165 |
| 81. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 0,382 | 133,383 | 734,93 | 98027 | |
| 81. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 2,968 | 811,23 | 2408 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 287,64 | 100435 | |
| 81. 3 | 31-050602- | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 1,222 | 1412,75 | 1727 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0401 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 1,222 | 754,01 | 921,40 | |
| 81. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 1,746 | 1792,3 | 3129 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 1,746 | 851,28 | 1486,33 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,91 | 4856 | |
| 81. 5 | 21-100502-1801 | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,174585 | 232629,88 | 40614 | |
| 81. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,746 | 84,66 | 148 | |
| 81. 7 | 22-060101-0107 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 356,153 | 2376,37 | 846352 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2540,64 | 887114 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2835,29 | 989996 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3010,46 | 1051161 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 127,64 | 44569 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 302,82 | 105734 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 251,05 | 87658 | |
| **Плинтус** | | | | | | | | |
| 82 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | | 250 | 342,98 | 85746 | 60,9% 11865 |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,0899 | 22,475 | 863,99 | 19418 | |
| 82. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,075 | 851,28 | 64 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 77,93 | 19482 | |
| 82. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,075 | 1792,3 | 134 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,075 | 851,28 | 63,85 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,53769 | 134 | |
| 82. 4 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 12,875 | 547,74 | 7052 | |
| 82. 5 | 22-060401-9901 | Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 252,5 | 149,29 | 37696 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 178,99 | 44748 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 257,2 | 64300 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 304,66 | 76165 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,92 | 3229 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 60,38 | 15094 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,41 | 6352 | |
| **Проемы Окна** | | | | | | | | |
| 283 | 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 | -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | | 3,575 | 3462,7 | 12379 | 59,8% 1955 |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,112 | 3,976 | 773,71 | 3076 | |
| 83. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0669 | 0,239168 | 805,92 | 193 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 914,36 | 3269 | |
| 83. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 0,11154 | 1412,75 | 158 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 0,11154 | 754,01 | 84,10 | |
| 83. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1962 | 0,701415 | 18,64 | 13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 83. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,127628 | 1792,3 | 229 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,127628 | 851,28 | 108,65 | |
| 83. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3023 | 1,081 | 14,75 | 16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 116,18 | 415 | |
| 83. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 3,289 | 982,75 | 3232 | |
| 83. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,12 | 21,879 | 24,49 | 536 | |
| 83. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 2,538 | 108,14 | 274 | |
| 83.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,14 | 7,65 | 80,69 | 617 | |
| 83.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 28,6 | 9,87 | 282 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 3,47 | 12,405 | 48,98 | 608 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1552,39 | 5550 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2529,01 | 9041 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3075,79 | 10996 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 130,41 | 466 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 677,2 | 2421 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 256,5 | 917 | |
| 284 | 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | | 6,98 | 2604,23 | 18178 | 59,8% 2862 |
| 84. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,8165 | 5,699 | 773,71 | 4410 | |
| 84. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0669 | 0,466962 | 805,92 | 376 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 685,65 | 4786 | |
| 84. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 0,217776 | 1412,75 | 308 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 0,217776 | 754,01 | 164,21 | |
| 84. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1247 | 0,870406 | 18,64 | 16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 84. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,249186 | 1792,3 | 447 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,249186 | 851,28 | 212,13 | |
| 84. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1922 | 1,342 | 14,75 | 20 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 113,22 | 790 | |
| 84. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,69 | 4,816 | 982,75 | 4733 | |
| 84. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,89 | 27,152 | 24,49 | 665 | |
| 84. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,56 | 3,909 | 108,14 | 423 | |
| 84.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,56 | 10,889 | 80,69 | 879 | |
| 84.11 | 21-130816- | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 55,84 | 9,87 | 551 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.12 | 3417<br>21-130809-<br>9901 | Лента бутиловая | м | 2,44 | 17,031 | 48,98 | 834 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1158,27 | 8085 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1903,23 | 13285 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2313,24 | 16146 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 98,08 | 685 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 508,1 | 3547 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,91 | 1346 | |
| 285 | 21-090201-<br>0403 РСНБ<br>РК 2015<br>в ценах<br>II<br>квартала<br>2017 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99<br>36 КГ | м2 | | 10,555 | 29997,65 | 316625 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 26645,82 | 281247 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1129,78 | 11925 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1129,78 | 11925 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2222,05 | 23454 | |
| 286 | 11-100501-<br>0401 РСНБ<br>РК 2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | | 59,2 | 962,82 | 56999 | 59,8%<br>---<br>5712 |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,2119 | 12,544 | 754,01 | 9459 | |
| 86. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 0,11248 | 830,8 | 93 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 161,35 | 9552 | |
| 86. 3 | 31-050602-<br>0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,02368 | 1412,75 | 33 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,02368 | 754,01 | 17,85 | |
| 86. 4 | 33-010201-<br>0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0888 | 1792,3 | 159 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,0888 | 851,28 | 75,59 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 3,25 | 193 | |
| 86. 5 | 21-100502-<br>1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,566 | 33,507 | 982,75 | 32929 | |
| 86. 6 | 21-130816-<br>3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 4 | 236,8 | 9,87 | 2337 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 595,72 | 35266 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 758,74 | 44918 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 855,23 | 50630 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,26 | 2147 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 132,75 | 7859 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,32 | 4222 | |
| 287 | 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99<br>4,2 КГ | м | | 59,2 | 1854,58 | 109791 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1647,36 | 97524 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,85 | 4135 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 69,85 | 4135 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 137,38 | 8133 | |
| **Фальшокна** | | | | | | | | |
| 288 | 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 | -Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | | 72,9948 | 8370,3 | 610988 | 60,9%<br>---<br>201003 |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 4,98 | 363,514 | 877,34 | 318925 | |
| 88. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1955 | 14,27 | 779,9 | 11130 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 4521,62 | 330055 | |
| 88. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0566 | 4,132 | 11,78 | 49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 88. 4 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,02 | 1,46 | 2884,83 | 4212 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,02 | 1,46 | 980,33 | 1431,28 |
| 88. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,17 | 12,409 | 1412,75 | 17531 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,17 | 12,409 | 754,01 | 9356,51 |
| 88. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0055 | 0,401471 | 1792,3 | 720 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0055 | 0,401471 | 851,28 | 341,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 308,39 | 22511 | |
| 88. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,00073 | 381819,66 | 279 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3,82 | 279 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4681,36 | 341715 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 7435,03 | 542718 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 315,25 | 23011 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3068,91 | 224015 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 620,02 | 45258 | |
| 289 | 21-090301-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003<br>39,3 КГ | м2 | 72,9948 | | 43048 | 3142280 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 38237,97 | 2791173 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1621,29 | 118346 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1621,29 | 118346 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3188,74 | 232761 | |
| **Двери** | | | | | | | | |
| 290 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | | 3,15 | 2596 | 8177 | 59,8%<br>---<br>2530 |
| 90. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 1,49 | 4,694 | 877,34 | 4118 | |
| 90. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0368 | 0,11592 | 968,13 | 112 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1342,86 | 4230 | |
| 90. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,04662 | 3149,56 | 147 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0148 | 0,04662 | 1141,82 | 53,23 |
| 90. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,0693 | 1792,3 | 124 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,022 | 0,0693 | 851,28 | 58,99 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 86,04 | 271 | |
| 90. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,001575 | 205870,68 | 324 | |
| 90. 6 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,1071 | 196,55 | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 109,62 | 345 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1502,9 | 4734 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2305,93 | 7264 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 97,77 | 308 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 900,8 | 2838 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,3 | 606 | |
| 291 | 21-090403-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 ГОСТ 31173-2003 0,131 Т | шт. | | 1 | 115567,5 | 115568 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 102654,4 | 102654 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4352,55 | 4353 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4352,55 | 4353 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8560,56 | 8561 | |
| 292 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | -Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | | 2,1 | 2596 | 5452 | 59,8% 1686 |
| 92. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 1,49 | 3,129 | 877,34 | 2745 | |
| 92. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0368 | 0,07728 | 968,13 | 75 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1342,86 | 2820 | |
| 92. 3 | 31-050102-0102 | -Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,03108 | 3149,56 | 98 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0148 | 0,03108 | 1141,82 | 35,49 | |
| 92. 4 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,0462 | 1792,3 | 83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,0462 | 851,28 | 39,33 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 86,04 | 181 | |
| 92. 5 | 21-050302-0101 | -Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,00105 | 205870,68 | 216 | |
| 92. 6 | 21-130209-0401 | -Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,0714 | 196,55 | 14 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 109,62 | 230 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1502,9 | 3156 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2305,93 | 4842 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 97,77 | 205 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 900,8 | 1892 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,3 | 404 | |
| 293 | 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 ГОСТ 31173-2003 0,125 т | шт. | | 1 | 106462,54 | 106463 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 94566,79 | 94567 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4009,63 | 4010 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4009,63 | 4010 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7886,11 | 7886 | |
| 294 | 11-100501-0204 РСНБ РК 2015 | -Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | | 18 | 1814,54 | 32662 | 59,8% 7142 |
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,7898 | 14,216 | 763,54 | 10855 | |
| 94. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0756 | 1,361 | 799,94 | 1089 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 663,52 | 11943 | |
| 94. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2939 | 5,29 | 11,78 | 62 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 94. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0399 | 0,7182 | 1412,75 | 1015 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0399 | 0,7182 | 754,01 | 541,53 | |
| 94. 5 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0992 | 1,786 | 18,64 | 33 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 94. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,6426 | 1792,3 | 1152 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,6426 | 851,28 | 547,03 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 125,67 | 2262 | |
| 94. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,408 | 7,344 | 982,75 | 7217 | |
| 94. 8 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 144 | 9,87 | 1421 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. 9 | 21-130211-9903 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | 3,11 | 55,98 | 2,05 | 115 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 486,3 | 8753 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1215,01 | 21870 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1611,79 | 29012 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 68,34 | 1230 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 465,12 | 8372 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 134,41 | 2419 | |
| 295 | 21-090202-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 24 КГ | м2 | | 18 | 42556,18 | 766011 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 37801,1 | 680420 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1602,77 | 28850 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1602,77 | 28850 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3152,31 | 56742 | |
| 296 | 11-090403-0104 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж | м2 | | 3,6 | 6925,09 | 24930 | 60,9% 7746 |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 3,81 | 13,716 | 877,34 | 12034 | |
| 96. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,169 | 0,6084 | 1127,72 | 686 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3533,25 | 12720 | |
| 96. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0331 | 0,11916 | 11,78 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 96. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0048 | 0,01728 | 3149,56 | 54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0048 | 0,01728 | 1141,82 | 19,73 |
| 96. 5 | 31-050103-0102 | Краны на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,156 | 0,5616 | 3845,86 | 2160 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,156 | 0,5616 | 1141,82 | 641,25 |
| 96. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0082 | 0,02952 | 1792,3 | 53 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0082 | 0,02952 | 851,28 | 25,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 630,16 | 2269 | |
| 96. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00007 | 0,000252 | 381819,66 | 96 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 26,73 | 96 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3999,55 | 14398 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 6151,3 | 22145 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 260,82 | 939 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2412,56 | 8685 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 512,97 | 1847 | |
| 297 | 21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом 25 КГ | м2 | | 3,6 | 76480,44 | 275330 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 67934,79 | 244565 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2880,44 | 10370 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2880,44 | 10370 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5665,22 | 20395 | |
| 298 | 11-100501-0203 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | | 123,9 | 2302,66 | 285300 | 59,8% 56365 |
| 98. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,92 | 113,988 | 763,54 | 87034 | |
| 98. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0727 | 9,008 | 801,78 | 7222 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 760,75 | 94256 | |
| 98. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,6161 | 76,335 | 11,78 | 899 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,037 | 4,584 | 1412,75 | 6476 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | 0,037 | 4,584 | 754,01 | 3456,38 | |
| 98. 5 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,208 | 25,771 | 18,64 | 480 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. 6 | 33-010201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 4,423 | 1792,3 | 7928 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 4,423 | 851,28 | 3765,21 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 127,39 | 15784 | |
| 98. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,68 | 84,252 | 982,75 | 82799 | |
| 98. 8 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 991,2 | 9,87 | 9783 | |
| 98. 9 | 21-130211-9903 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | 6,52 | 807,828 | 2,05 | 1656 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 760,6 | 94238 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1590,44 | 197056 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2045,37 | 253421 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 86,72 | 10745 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 541,65 | 67110 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 170,57 | 21133 | |
| 299 | 11-100501-0204 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | | 12,6 | 1814,54 | 22863 | 59,8% / 4999 |
| 99. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,7898 | 9,951 | 763,54 | 7598 | |
| 99. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0756 | 0,95256 | 799,94 | 762 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 663,52 | 8360 | |
| 99. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2939 | 3,703 | 11,78 | 44 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 99. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0399 | 0,50274 | 1412,75 | 710 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0399 | 0,50274 | 754,01 | 379,07 | |
| 99. 5 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0992 | 1,25 | 18,64 | 23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 99. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,44982 | 1792,3 | 806 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,44982 | 851,28 | 382,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 125,67 | 1583 | |
| 99. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,408 | 5,141 | 982,75 | 5052 | |
| 99. 8 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 100,8 | 9,87 | 995 | |
| 99. 9 | 21-130211-9903 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | 3,11 | 39,186 | 2,05 | 80 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 486,3 | 6127 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1215,01 | 15309 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1611,79 | 20309 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 68,34 | 861 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 465,12 | 5861 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 134,41 | 1694 | |
| 300 | 21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 4,5 КГ | м2 | | 71,4 | 24452,55 | 1745912 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 21720,31 | 1550830 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 920,94 | 65755 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 920,94 | 65755 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1811,3 | 129327 | |
| 301 | 21-090202-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 4,5 КГ | м2 | | 12,6 | 22784,06 | 287079 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20238,25 | 255002 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 858,1 | 10812 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 858,1 | 10812 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1687,71 | 21265 | |
| 302 | 21-090202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 4,5 КГ | м2 | | 3,36 | 22784,06 | 76554 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20238,25 | 68001 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 858,1 | 2883 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 858,1 | 2883 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1687,71 | 5671 | |
| 303 | 21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 4,5 КГ | м2 | | 5,67 | 24452,55 | 138646 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 21720,31 | 123154 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 920,94 | 5222 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 920,94 | 5222 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1811,3 | 10270 | |
| 304 | 21-090202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 4,5 КГ | м2 | | 30,87 | 22784,06 | 703344 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20238,25 | 624755 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 858,1 | 26490 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 858,1 | 26490 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1687,71 | 52100 | |
| 305 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | -Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | | 3,15 | 2596 | 8177 | 59,8% |
| | | | | | | | | 2530 |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 1,49 | 4,694 | 877,34 | 4118 | |
| 105. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0368 | 0,11592 | 968,13 | 112 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1342,86 | 4230 | |
| 105. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,04662 | 3149,56 | 147 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0148 | 0,04662 | 1141,82 | 53,23 |
| 105. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,0693 | 1792,3 | 124 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,022 | 0,0693 | 851,28 | 58,99 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 86,04 | 271 | |
| 105. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,001575 | 205870,68 | 324 | |
| 105. 6 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,1071 | 196,55 | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 109,62 | 345 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1502,9 | 4734 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2305,93 | 7264 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 97,77 | 308 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 900,8 | 2838 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,3 | 606 | |
| 306 | 21-090402-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой 42 КГ | м2 | | 3,15 | 41779,94 | 131607 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 37111,6 | 116902 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1573,53 | 4957 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1573,53 | 4957 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3094,81 | 9749 | |
| 307 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | -Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | | 4,32 | 2596 | 11215 | 59,8% ---------- 3469 |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 1,49 | 6,437 | 877,34 | 5647 | |
| 107. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0368 | 0,158976 | 968,13 | 154 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1342,86 | 5801 | |
| 107. 3 | 31-050102-0102 | -Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,063936 | 3149,56 | 201 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0148 | 0,063936 | 1141,82 | 73,00 | |
| 107. 4 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,09504 | 1792,3 | 170 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,09504 | 851,28 | 80,91 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 86,04 | 372 | |
| 107. 5 | 21-050302-0101 | -Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,00216 | 205870,68 | 445 | |
| 107. 6 | 21-130209-0401 | -Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,14688 | 196,55 | 29 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 109,62 | 474 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1502,9 | 6493 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2305,93 | 9962 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 97,77 | 422 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 900,8 | 3891 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,3 | 831 | |
| 308 | 21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой 48 КГ | м2 | | 4,32 | 73311,09 | 316704 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 65119,57 | 281317 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2761,07 | 11928 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2761,07 | 11928 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5430,45 | 23460 | |
| 309 | 21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 2,92 КГ | шт. | | 74 | 1319,28 | 97627 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1171,87 | 86718 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,69 | 3677 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 49,69 | 3677 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,72 | 7232 | |
| **Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| **Потолок-1** | | | | | | | | |
| 310 | 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | | 784,13 | 2733,35 | 2143305 | 59,8% ---------- 374154 |
| 110. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,9779 | 766,801 | 812,49 | 623018 | |
| 110. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 2,666 | 996,55 | 2657 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 797,92 | 625675 | |
| 110. 3 | 31-050102-0102 | -Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 1,333 | 3149,56 | 4198 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 1,333 | 1141,82 | 1522,05 | |
| 110. 4 | 34-030302-0501 | -Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 22,112 | 18,64 | 412 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 110. 5 | 33-010201- | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 1,333 | 1792,3 | 2389 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 1,333 | 851,28 | 1134,76 | |
| 110. 6 | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 1,96 | 182,36 | 357 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 110. 7 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 6,195 | 14,75 | 91 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 9,5 | 7449 | |
| 110. 8 | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 533,052 | 87,1 | 46429 | |
| 110. 9 | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,863 | 2245,278 | 142,27 | 319436 | |
| 110.10 | 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,65 | 509,684 | 17,13 | 8731 | |
| 110.11 | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 1395,751 | 49,56 | 69173 | |
| 110.12 | 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,16 | 125,461 | 24,23 | 3040 | |
| 110.13 | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 117,227 | 43,89 | 5145 | |
| 110.14 | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 0,6565 | 514,781 | 7,23 | 3722 | |
| 110.15 | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 18,192 | 1102,57 | 20058 | |
| 110.16 | 22-030201-0105 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1,03 | 807,654 | 410,9 | 331865 | |
| 110.17 | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,367 | 287,776 | 133,35 | 38375 | |
| 110.18 | 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 1,303 | 1021,643 | 1,02 | 1042 | |
| 110.19 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,078413 | 142,71 | 11 | |
| 110.20 | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 523,564 | 47,95 | 25105 | |
| 110.21 | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 549,126 | 37,75 | 20730 | |
| 110.22 | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,319 | 1034,111 | 6,13 | 6339 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1146,75 | 899200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1950,78 | 1529667 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2427,94 | 1903820 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 102,94 | 80722 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 580,1 | 454875 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,47 | 158763 | |
| 311 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 784,13 | 710,52 | 557137 | 54,8% 174151 |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,45 | 352,858 | 863,99 | 304866 | |
| 111. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 17,094 | 756,24 | 12927 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 405,28 | 317793 | |
| 111. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,392065 | 3397,21 | 1332 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,392065 | 851,28 | 333,76 | |
| 111. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 15,291 | 808,82 | 12367 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0195 | 15,291 | 754,01 | 11529,57 | |
| 111. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 1,411 | 1412,75 | 1994 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 1,411 | 754,01 | 1063,91 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 20,01 | 15693 | |
| 111. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 5,803 | 30 | 174 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,222 | 174 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 409,03 | 320734 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 631,13 | 494884 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,76 | 20983 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 248,85 | 195134 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,63 | 41269 | |
| 312 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 784,13 | 86,97 | 68194 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 60574 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 2568 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 2568 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 5051 | |
| 313 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 784,13 | 472,49 | 370496 | 54,8% 88971 |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,26 | 203,874 | 792,79 | 161629 | |
| 113. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,862543 | 842,44 | 727 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 207,05 | 162356 | |
| 113. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,078413 | 1412,75 | 111 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,078413 | 754,01 | 59,12 | |
| 113. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,78413 | 1792,3 | 1405 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,78413 | 851,28 | 667,51 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 1516 | |
| 113. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 2,431 | 84,66 | 206 | |
| 113. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 6,587 | 162,18 | 1068 | |
| 113. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,54105 | 133281,51 | 72112 | |
| 113. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,055 | 43,127 | 83,37 | 3596 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 98,17 | 76981 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 306,23 | 240127 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 419,7 | 329098 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,8 | 13954 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 131,26 | 102925 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35 | 27444 | |
| 314 | 11-260201-0301 РСНБ РК 2015 | -Стены и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | | 0,376 | 16796,57 | 6316 | 55,3% 1915 |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 10,58 | 3,978 | 822,03 | 3270 | |
| 114. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6 | 0,2256 | 851,28 | 192 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9207,85 | 3462 | |
| 114. 3 | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,75 | 0,282 | 73,85 | 21 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 114. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,2256 | 1792,3 | 404 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6 | 0,2256 | 851,28 | 192,05 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1130,77 | 425 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 9827,84 | 3695 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 14919,78 | 5610 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 632,6 | 238 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5724,54 | 2152 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1244,19 | 468 | |
| 315 | 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 100 КГ | м3 | | 0,38352 | 16842,76 | 6460 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 14960,81 | 5738 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 634,34 | 243 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 634,34 | 243 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1247,61 | 478 | |
| **Потолок-2** | | | | | | | | |
| 316 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 154,88 | 710,52 | 110045 | 54,8% ---------- 34398 |
| 116. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,45 | 69,696 | 863,99 | 60217 | |
| 116. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 3,376 | 756,24 | 2553 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 405,28 | 62770 | |
| 116. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,07744 | 3397,21 | 263 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,07744 | 851,28 | 65,92 | |
| 116. 4 | 31-030101- | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 3,02 | 808,82 | 2443 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0601 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0195 | 3,02 | 754,01 | 2277,11 | |
| 116. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,278784 | 1412,75 | 394 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,278784 | 754,01 | 210,21 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 20,01 | 3100 | |
| 116. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 1,146 | 30 | 34 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,222 | 34 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 409,03 | 63351 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 631,13 | 97749 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,76 | 4145 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 248,85 | 38543 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,63 | 8151 | |
| 317 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 542,08 | 86,97 | 47143 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 41876 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 1776 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 1776 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 3492 | |
| 318 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 154,88 | 472,49 | 73180 | 54,8% 17573 |
| 118. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,26 | 40,269 | 792,79 | 31925 | |
| 118. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,170368 | 842,44 | 144 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 207,05 | 32068 | |
| 118. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,015488 | 1412,75 | 22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,015488 | 754,01 | 11,68 | |
| 118. 4 | 33-010201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,15488 | 1792,3 | 278 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,15488 | 851,28 | 131,85 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 299 | |
| 118. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,480128 | 84,66 | 41 | |
| 118. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,301 | 162,18 | 211 | |
| 118. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,106867 | 133281,51 | 14243 | |
| 118. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,055 | 8,518 | 83,37 | 710 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 98,17 | 15205 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 306,23 | 47429 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 419,7 | 65003 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,8 | 2756 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 131,26 | 20330 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35 | 5421 | |
| **Потолок-3** | | | | | | | | |
| 319 | 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 39,2 | 3259,87 | 127787 | 54,8% 22577 |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 1,28 | 50,176 | 812,49 | 40767 | |
| 119. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 0,56448 | 763,47 | 431 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1050,98 | 41198 | |
| 119. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,05488 | 3397,21 | 186 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,05488 | 851,28 | 46,72 | |
| 119. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,5096 | 1412,75 | 720 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,5096 | 754,01 | 384,24 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 23,12 | 906 | |
| 119. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,032 | 1,254 | 15157,54 | 19014 | |
| 119. 6 | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой | м2 | 1,08 | 42,336 | 646,01 | 27349 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | | | | | | |
| 119. 7 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00002 | 0,000784 | 16266,62 | 13 | |
| 119. 8 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,025 | 0,98 | 312,83 | 307 | |
| 119. 9 | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,12 | 4,704 | 547,45 | 2575 | |
| 119.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,00392 | 30 | 0,12 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1256,58 | 49258 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2319,68 | 90932 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2895,62 | 113508 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 122,77 | 4813 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 698,71 | 27390 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 241,47 | 9466 | |
| 320 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 39,2 | 710,52 | 27852 | 54,8% ---------- 8706 |
| 120. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,45 | 17,64 | 863,99 | 15241 | |
| 120. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 0,85456 | 756,24 | 646 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 405,28 | 15887 | |
| 120. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0196 | 3397,21 | 67 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0196 | 851,28 | 16,69 | |
| 120. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,7644 | 808,82 | 618 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0195 | 0,7644 | 754,01 | 576,37 | |
| 120. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,07056 | 1412,75 | 100 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,07056 | 754,01 | 53,20 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 20,01 | 785 | |
| 120. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 0,29008 | 30 | 9 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,222 | 9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 409,03 | 16034 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 631,13 | 24740 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,76 | 1049 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 248,85 | 9755 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,63 | 2063 | |
| 321 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 137,2 | 86,97 | 11932 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 10599 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 449 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 449 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 884 | |
| 322 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 39,2 | 472,49 | 18522 | 54,8% 4448 |
| 122. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,26 | 10,192 | 792,79 | 8080 | |
| 122. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,04312 | 842,44 | 36 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 207,05 | 8116 | |
| 122. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00392 | 1412,75 | 6 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00392 | 754,01 | 2,96 | |
| 122. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0392 | 1792,3 | 70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,0392 | 851,28 | 33,37 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 76 | |
| 122. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,12152 | 84,66 | 10 | |
| 122. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,32928 | 162,18 | 53 | |
| 122. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,027048 | 133281,51 | 3605 | |
| 122. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,055 | 2,156 | 83,37 | 180 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 98,17 | 3848 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 306,23 | 12004 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 419,7 | 16452 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,8 | 698 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 131,26 | 5145 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35 | 1372 | |
| **Потолок-4** | | | | | | | | |
| 323 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 20,1 | 710,52 | 14281 | 54,8% 4464 |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,45 | 9,045 | 863,99 | 7815 | |
| 123. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 0,43818 | 756,24 | 331 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 405,28 | 8146 | |
| 123. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,01005 | 3397,21 | 34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0005 | 0,01005 | 851,28 | 8,56 |
| 123. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,39195 | 808,82 | 317 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0195 | 0,39195 | 754,01 | 295,53 |
| 123. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,03618 | 1412,75 | 51 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0018 | 0,03618 | 754,01 | 27,28 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 20,01 | 402 | |
| 123. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 0,14874 | 30 | 4 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,222 | 4 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 409,03 | 8222 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 631,13 | 12686 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,76 | 538 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 248,85 | 5002 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,63 | 1058 | |
| 324 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 70,35 | 86,97 | 6118 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах II квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 5435 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 230 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 230 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 453 | |
| 325 | 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | | 20,1 | 463,98 | 9326 | 54,8% 2746 |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,31 | 6,231 | 802,96 | 5003 | |
| 125. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,01005 | 831,83 | 8 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 249,33 | 5012 | |
| 125. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00201 | 1412,75 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00201 | 754,01 | | 1,52 |
| 125. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,00804 | 1792,3 | 14 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,00804 | 851,28 | | 6,84 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,858195 | 17 | |
| 125. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000482 | 1440,55 | 0,69 | |
| 125. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,06231 | 84,66 | 5 | |
| 125. 7 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,16884 | 162,18 | 27 | |
| 125. 8 | 22-040101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000075 | 0,001507 | 320889,09 | 484 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 25,73 | 517 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 275,5 | 5538 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 412,14 | 8284 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,47 | 351 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 154,11 | 3098 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,37 | 691 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 729,07 | 1526,15 | 1112670 | 54,8% 262545 |
| 126. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,74 | 539,512 | 831,57 | 448642 | |
| 126. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 40,39 | 754,01 | 30455 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 657,13 | 479097 | |
| 126. 3 | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 34,266 | 920,55 | 31544 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 34,266 | 754,01 | | 25836,91 |
| 126. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 6,124 | 1412,75 | 8652 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 6,124 | 754,01 | | 4617,56 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 55,13 | 40196 | |
| 126. 5 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 13,634 | 15382,96 | 209725 | |
| 126. 6 | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 40,39 | 646,01 | 26093 | |
| 126. 7 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,043744 | 19885,05 | 870 | |
| 126. 8 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,874884 | 312,83 | 274 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 325,02 | 236961 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 995,51 | 725799 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1355,62 | 988344 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,48 | 41906 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 417,59 | 304451 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 113,05 | 82420 | |
| 327 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | -Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 76,29 | 3357,73 | 256161 | 54,8% 62165 |
| 127. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 1,79 | 136,559 | 822,03 | 112256 | |
| 127. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 1,572 | 754,01 | 1185 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1486,97 | 113441 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 1,572 | 1412,75 | 2220 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 1,572 | 754,01 | 1185,30 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 29,1 | 2220 | |
| 127. 4 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,07629 | 15382,96 | 1174 | |
| 127. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,043 | 3,28 | 15157,54 | 49724 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 667,16 | 50897 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2167,69 | 165373 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2982,55 | 227539 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 126,46 | 9648 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 941,32 | 71813 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 248,72 | 18975 | |
| 328 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1440,41 | 552,12 | 795275 | 54,8% 248454 |
| 128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 532,952 | 812,49 | 433018 | |
| 128. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 26,936 | 756,09 | 20366 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 314,76 | 453384 | |
| 128. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,576164 | 3397,21 | 1957 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,576164 | 851,28 | 490,48 | |
| 128. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 24,055 | 808,82 | 19456 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 24,055 | 754,01 | 18137,71 | |
| 128. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 2,305 | 1412,75 | 3256 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 2,305 | 754,01 | 1737,99 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,13 | 24669 | |
| 128. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 9,075 | 30 | 272 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,189 | 272 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 317,94 | 457959 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 490,43 | 706414 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,79 | 29952 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 193,28 | 278406 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,9 | 58909 | |
| 329 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006<br>1 КГ | кг | 5041,435 | | 86,97 | 438441 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 389451 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 16513 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 16513 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 32477 | |
| 330 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1440,41 | | 422,95 | 609226 | 54,8%<br>145288 |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,231 | 332,735 | 792,79 | 263789 | |
| 130. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 1,584 | 842,44 | 1335 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,06 | 265124 | |
| 130. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,144041 | 1412,75 | 203 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,144041 | 754,01 | 108,61 | |
| 130. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 1,44 | 1792,3 | 2582 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 1,44 | 851,28 | 1225,84 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 2785 | |
| 130. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 4,465 | 84,66 | 378 | |
| 130. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 12,099 | 162,18 | 1962 | |
| 130. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,907458 | 133281,51 | 120947 | |
| 130. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 72,02 | 83,37 | 6004 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 89,76 | 129292 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 274,83 | 395866 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 375,69 | 541154 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,93 | 22945 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 116,79 | 168233 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,33 | 45128 | |
| **Стены-2** | | | | | | | | |
| 332 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | -Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 25,77 | 3357,73 | 86529 | 54,8% 20999 |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 1,79 | 46,128 | 822,03 | 37919 | |
| 131. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 0,530862 | 754,01 | 400 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1486,97 | 38319 | |
| 131. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 0,530862 | 1412,75 | 750 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,530862 | 754,01 | 400,28 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 29,1 | 750 | |
| 131. 4 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,02577 | 15382,96 | 396 | |
| 131. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,043 | 1,108 | 15157,54 | 16796 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 667,16 | 17193 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2167,69 | 55861 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2982,55 | 76860 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 126,46 | 3259 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 941,32 | 24258 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 248,72 | 6410 | |
| 333 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены и откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 394,01 | 552,12 | 217540 | 54,8% 67962 |
| 132. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 145,784 | 812,49 | 118448 | |
| 132. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 7,368 | 756,09 | 5571 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 314,76 | 124019 | |
| 132. 3 | 31-050501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,157604 | 3397,21 | 535 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,157604 | 851,28 | 134,17 | |
| 132. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 6,58 | 808,82 | 5322 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 6,58 | 754,01 | 4961,39 | |
| 132. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,630416 | 1412,75 | 891 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,630416 | 754,01 | 475,34 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,13 | 6748 | |
| 132. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 2,482 | 30 | 74 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,189 | 74 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 317,94 | 125270 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 490,43 | 193233 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,79 | 8193 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 193,28 | 76155 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,9 | 16114 | |
| 334 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 1379,035 | 86,97 | 119931 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 106530 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 4517 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 4517 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 8884 | |
| 335 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 394,01 | 422,95 | 166648 | 54,8% 39742 |
| 134. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,231 | 91,016 | 792,79 | 72157 | |
| 134. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,433411 | 842,44 | 365 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,06 | 72522 | |
| 134. 3 | 31-050602- | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,039401 | 1412,75 | 56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0401 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,039401 | 754,01 | 29,71 | |
| 134. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,39401 | 1792,3 | 706 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,39401 | 851,28 | 335,41 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 762 | |
| 134. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,221 | 84,66 | 103 | |
| 134. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 3,31 | 162,18 | 537 | |
| 134. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,248226 | 133281,51 | 33084 | |
| 134. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 19,7 | 83,37 | 1642 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 89,76 | 35367 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 274,83 | 108285 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 375,69 | 148027 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,93 | 6276 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 116,79 | 46018 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,33 | 12344 | |
| **Стены-3** | | | | | | | | |
| 336 | 11-260201-0101 РСНБ РК 2015 | -Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | | 2,3464 | 41757,25 | 97979 | 55,3% 22898 |
| 135. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 20,04 | 47,022 | 851,28 | 40029 | |
| 135. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 1,619 | 851,28 | 1378 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 17647,03 | 41407 | |
| 135. 3 | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,72 | 1,689 | 73,85 | 125 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 135. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,7 | 1,642 | 521,18 | 856 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 135. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,69 | 1,619 | 1792,3 | 2902 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,69 | 1,619 | 851,28 | 1378,22 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1654,68 | 3883 | |
| 135. 6 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,05 | 0,11732 | 27859,1 | 3268 | |
| 135. 7 | 21-130104-1101 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60 | т | 0,12 | 0,281568 | 48846,78 | 13754 | |
| 135. 8 | 21-130201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 2 | 4,693 | 298,59 | 1401 | |
| 135. 9 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3,9 | 9,151 | 196,55 | 1799 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 8618,29 | 20222 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 27332,63 | 64133 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 37091,44 | 87031 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1572,68 | 3690 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 11331,49 | 26588 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3093,13 | 7258 | |
| 337 | 21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 0,2 Т | м3 | | 2,276008 | 29335,21 | 66767 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 26057,4 | 59307 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1104,83 | 2515 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1104,83 | 2515 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2172,98 | 4946 | |
| 338 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 29,33 | 3060,74 | 89772 | 54,8% 15195 |
| 137. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 1,15 | 33,73 | 812,49 | 27405 | |
| 137. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 0,422352 | 763,47 | 322 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 945,36 | 27727 | |
| 137. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,041062 | 3397,21 | 139 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0014 | 0,041062 | 851,28 | 34,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,38129 | 1412,75 | 539 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,38129 | 754,01 | 287,50 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 23,12 | 678 | |
| 137. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,031 | 0,90923 | 15157,54 | 13782 | |
| 137. 6 | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 1,08 | 31,676 | 646,01 | 20463 | |
| 137. 7 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00013 | 0,003813 | 16266,62 | 62 | |
| 137. 8 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,025 | 0,73325 | 312,83 | 229 | |
| 137. 9 | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,12 | 3,52 | 547,45 | 1927 | |
| 137.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,002933 | 30 | 0,09 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1243,21 | 36463 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2200,69 | 64546 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2718,75 | 79741 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 115,27 | 3381 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 633,33 | 18576 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 226,72 | 6650 | |
| 339 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 29,33 | 552,12 | 16194 | 54,8% 5059 |
| 138. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 10,852 | 812,49 | 8817 | |
| 138. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 0,548471 | 756,09 | 415 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 314,76 | 9232 | |
| 138. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,011732 | 3397,21 | 40 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,011732 | 851,28 | 9,99 | |
| 138. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 0,489811 | 808,82 | 396 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 0,489811 | 754,01 | 369,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,046928 | 1412,75 | 66 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,046928 | 754,01 | 35,38 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,13 | 502 | |
| 138. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,184779 | 30 | 6 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,189 | 6 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 317,94 | 9325 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 490,43 | 14384 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,79 | 610 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 193,28 | 5669 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,9 | 1200 | |
| 340 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 102,655 | 86,97 | 8928 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 7930 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 336 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 336 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 661 | |
| 341 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 29,33 | 422,95 | 12405 | 54,8% 2958 |
| 140. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,231 | 6,775 | 792,79 | 5371 | |
| 140. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,032263 | 842,44 | 27 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,06 | 5399 | |
| 140. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,002933 | 1412,75 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002933 | 754,01 | 2,21 | |
| 140. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,02933 | 1792,3 | 53 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,02933 | 851,28 | 24,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 57 | |
| 140. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,090923 | 84,66 | 8 | |
| 140. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,246372 | 162,18 | 40 | |
| 140. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,018478 | 133281,51 | 2463 | |
| 140. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 1,467 | 83,37 | 122 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 89,76 | 2633 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 274,83 | 8061 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 375,69 | 11019 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,93 | 467 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 116,79 | 3426 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,33 | 919 | |
| **Стены-4** | | | | | | | | |
| 342 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 464,75 | 1526,15 | 709278 | 54,8% 167361 |
| 141. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,74 | 343,915 | 831,57 | 285989 | |
| 141. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 25,747 | 754,01 | 19414 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 657,13 | 305403 | |
| 141. 3 | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 21,843 | 920,55 | 20108 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 21,843 | 754,01 | 16469,84 | |
| 141. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 3,904 | 1412,75 | 5515 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 3,904 | 754,01 | 2943,66 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 55,13 | 25623 | |
| 141. 5 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 8,691 | 15382,96 | 133691 | |
| 141. 6 | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 25,747 | 646,01 | 16633 | |
| 141. 7 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,027885 | 19885,05 | 554 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141. 8 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,5577 | 312,83 | 174 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 325,02 | 151052 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 995,51 | 462665 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1355,62 | 630026 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,48 | 26713 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 417,59 | 194074 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 113,05 | 52539 | |
| 343 | 22-040101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 1 Т | т | | 0,0534 | 770981,09 | 41170 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 684834,4 | 36570 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29036,98 | 1551 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 29036,98 | 1551 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57109,71 | 3050 | |
| 344 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | -Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | | 178 | 5644,01 | 1004634 | 54,8% 159144 |
| 143. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 2 | 356 | 812,49 | 289246 | |
| 143. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 1,531 | 759,67 | 1163 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1631,51 | 290409 | |
| 143. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,089 | 3397,21 | 302 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0005 | 0,089 | 851,28 | 75,76 |
| 143. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0081 | 1,442 | 1412,75 | 2037 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0081 | 1,442 | 754,01 | 1087,28 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,14 | 2339 | |
| 143. 5 | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,015 | 2,67 | 15462,52 | 41285 | |
| 143. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0004 | 0,0712 | 16266,62 | 1158 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,89 | 84,66 | 75 | |
| 143. 8 | 22-020101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 178 | 2239,86 | 398695 | |
| 143. 9 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,001 | 0,178 | 2311,43 | 411 | |
| 143.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00465 | 0,8277 | 30 | 25 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2481,18 | 441650 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4119,3 | 733235 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 5013,37 | 892380 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 212,57 | 37837 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1106,64 | 196981 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 418,07 | 74417 | |
| 345 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 10,57 | 3357,73 | 35491 | 54,8% 8613 |
| 144. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 1,79 | 18,92 | 822,03 | 15553 | |
| 144. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 0,217742 | 754,01 | 164 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1486,97 | 15717 | |
| 144. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 0,217742 | 1412,75 | 308 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,217742 | 754,01 | 164,18 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 29,1 | 308 | |
| 144. 4 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,01057 | 15382,96 | 163 | |
| 144. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,043 | 0,45451 | 15157,54 | 6889 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 667,16 | 7052 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2167,69 | 22913 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2982,55 | 31526 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 126,46 | 1337 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 941,32 | 9950 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 248,72 | 2629 | |
| 346 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и | Стены и откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 191,79 | 552,12 | 105891 | 54,8% 33082 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 4 | | | | | | | |
| 145. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 70,962 | 812,49 | 57656 | |
| 145. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 3,586 | 756,09 | 2712 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 314,76 | 60368 | |
| 145. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,076716 | 3397,21 | 261 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,076716 | 851,28 | 65,31 | |
| 145. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 3,203 | 808,82 | 2591 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 3,203 | 754,01 | 2415,09 | |
| 145. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,306864 | 1412,75 | 434 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,306864 | 754,01 | 231,38 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,13 | 3285 | |
| 145. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 1,208 | 30 | 36 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,189 | 36 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 317,94 | 60977 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 490,43 | 94059 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,79 | 3988 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 193,28 | 37070 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,9 | 7844 | |
| 347 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 671,265 | 86,97 | 58378 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 51855 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 2199 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 2199 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 4324 | |
| 348 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 383,79 | 422,95 | 162325 | 54,8% 38711 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доп. вып. 4 | | | | | | | | |
| 147. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,231 | 88,655 | 792,79 | 70285 | |
| 147. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,422169 | 842,44 | 356 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,06 | 70641 | |
| 147. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,038379 | 1412,75 | 54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,038379 | 754,01 | 28,94 | |
| 147. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,38379 | 1792,3 | 688 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,38379 | 851,28 | 326,71 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 742 | |
| 147. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,19 | 84,66 | 101 | |
| 147. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 3,224 | 162,18 | 523 | |
| 147. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,241788 | 133281,51 | 32226 | |
| 147. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 19,189 | 83,37 | 1600 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 89,76 | 34449 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 274,83 | 105476 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 375,69 | 144188 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,93 | 6114 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 116,79 | 44825 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,33 | 12024 | |
| **Стены-5** | | | | | | | | |
| 350 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | -Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 11,75 | 3357,73 | 39453 | 54,8% 9575 |
| 148. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 1,79 | 21,032 | 822,03 | 17289 | |
| 148. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 0,24205 | 754,01 | 183 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1486,97 | 17472 | |
| 148. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 0,24205 | 1412,75 | 342 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,24205 | 754,01 | 182,51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 29,1 | 342 | |
| 148. 4 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,01175 | 15382,96 | 181 | |
| 148. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,043 | 0,50525 | 15157,54 | 7658 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 667,16 | 7839 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2167,69 | 25470 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2982,55 | 35045 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 126,46 | 1486 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 941,32 | 11060 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 248,72 | 2922 | |
| 351 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 192,72 | 552,12 | 106404 | 54,8% --- 33242 |
| 149. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 71,306 | 812,49 | 57936 | |
| 149. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 3,604 | 756,09 | 2725 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 314,76 | 60661 | |
| 149. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,077088 | 3397,21 | 262 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,077088 | 851,28 | 65,62 | |
| 149. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 3,218 | 808,82 | 2603 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 3,218 | 754,01 | 2426,40 | |
| 149. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,308352 | 1412,75 | 436 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,308352 | 754,01 | 232,50 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,13 | 3301 | |
| 149. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 1,214 | 30 | 36 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,189 | 36 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 317,94 | 61273 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 490,43 | 94515 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,79 | 4007 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 193,28 | 37249 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,9 | 7882 | |
| 352 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 674,52 | 86,97 | 58661 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 52107 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 2209 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 2209 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 4345 | |
| 353 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 372,72 | 422,95 | 157643 | 54,8% 37595 |
| 151. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,231 | 86,098 | 792,79 | 68258 | |
| 151. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,409992 | 842,44 | 345 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,06 | 68603 | |
| 151. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,037272 | 1412,75 | 53 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,037272 | 754,01 | | 28,10 |
| 151. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,37272 | 1792,3 | 668 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,37272 | 851,28 | | 317,29 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 721 | |
| 151. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,155 | 84,66 | 98 | |
| 151. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 3,131 | 162,18 | 508 | |
| 151. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,234814 | 133281,51 | 31296 | |
| 151. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 18,636 | 83,37 | 1554 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 89,76 | 33456 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 274,83 | 102434 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 375,69 | 140029 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,93 | 5937 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 116,79 | 43532 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,33 | 11677 | |
| **Стены-6** | | | | | | | | |
| 355 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | -Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 5,02 | 3357,73 | 16856 | 54,8% 4091 |
| 152. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 1,79 | 8,986 | 822,03 | 7387 | |
| 152. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 0,103412 | 754,01 | 78 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1486,97 | 7465 | |
| 152. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 0,103412 | 1412,75 | 146 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,103412 | 754,01 | | 77,97 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 29,1 | 146 | |
| 152. 4 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,00502 | 15382,96 | 77 | |
| 152. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,043 | 0,21586 | 15157,54 | 3272 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 667,16 | 3349 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2167,69 | 10882 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2982,55 | 14972 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 126,46 | 635 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 941,32 | 4725 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 248,72 | 1249 | |
| 356 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены и откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 124,22 | 552,12 | 68584 | 54,8% 21427 |
| 153. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 45,961 | 812,49 | 37343 | |
| 153. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 2,323 | 756,09 | 1756 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 314,76 | 39100 | |
| 153. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,049688 | 3397,21 | 169 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,049688 | 851,28 | | 42,30 |
| 153. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 2,074 | 808,82 | 1678 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 2,074 | 754,01 | 1563,82 | |
| 153. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,198752 | 1412,75 | 281 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,198752 | 754,01 | 149,86 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,13 | 2127 | |
| 153. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,782586 | 30 | 23 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,189 | 23 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 317,94 | 39494 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 490,43 | 60921 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,79 | 2583 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 193,28 | 24010 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,9 | 5080 | |
| 357 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 434,77 | 86,97 | 37811 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 33586 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 1424 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 1424 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 2801 | |
| 358 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 124,22 | 422,95 | 52539 | 54,8% 12530 |
| 155. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,231 | 28,695 | 792,79 | 22749 | |
| 155. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,136642 | 842,44 | 115 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,06 | 22864 | |
| 155. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,012422 | 1412,75 | 18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,012422 | 754,01 | 9,37 | |
| 155. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,12422 | 1792,3 | 223 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,001 | 0,12422 | 851,28 | 105,75 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 240 | |
| 155. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,385082 | 84,66 | 33 | |
| 155. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,043 | 162,18 | 169 | |
| 155. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,078259 | 133281,51 | 10430 | |
| 155. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 6,211 | 83,37 | 518 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 89,76 | 11150 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 274,83 | 34139 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 375,69 | 46669 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,93 | 1979 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 116,79 | 14508 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,33 | 3892 | |
| **Облицовка воздуховодов** | | | | | | | | |
| 359 | 11-100404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Воздуховоды. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | | 15 | 3415,15 | 51227 | 59,8% 7404 |
| 156. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,02 | 15,305 | 802,96 | 12289 | |
| 156. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0062 | 0,093 | 996,55 | 93 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 825,44 | 12382 | |
| 156. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,0465 | 3149,56 | 146 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0031 | 0,0465 | 1141,82 | 53,09 |
| 156. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0406 | 0,609 | 18,64 | 11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 156. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,0465 | 1792,3 | 83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0031 | 0,0465 | 851,28 | 39,58 |
| 156. 6 | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0017 | 0,0255 | 182,36 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156. 7 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 0,1785 | 14,75 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 16,56 | 248 | |
| 156. 8 | 21-060902-0101 | Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм | м | 0,7774 | 11,661 | 87,76 | 1023 | |
| 156. 9 | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,026 | 30,386 | 142,27 | 4323 | |
| 156.10 | 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,192 | 17,877 | 17,13 | 306 | |
| 156.11 | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,3636 | 5,454 | 49,56 | 270 | |
| 156.12 | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,259 | 3,885 | 43,89 | 171 | |
| 156.13 | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0062 | 0,093 | 1102,57 | 103 | |
| 156.14 | 21-130208-0505 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм | 1000 шт. | 0,0149 | 0,2235 | 1954,57 | 437 | |
| 156.15 | 22-030201-0205 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 2,1 | 31,5 | 521,42 | 16425 | |
| 156.16 | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,012 | 0,18 | 187,89 | 34 | |
| 156.17 | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,7848 | 11,772 | 133,35 | 1570 | |
| 156.18 | 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 2,858 | 42,874 | 1,02 | 44 | |
| 156.19 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0003 | 0,0045 | 142,71 | 0,64 | |
| 156.20 | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,3366 | 5,049 | 47,95 | 242 | |
| 156.21 | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 13,545 | 37,75 | 511 | |
| 156.22 | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,119 | 16,791 | 6,13 | 103 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1704,12 | 25562 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2539,94 | 38099 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3033,56 | 45503 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 128,62 | 1929 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 622,24 | 9334 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 252,97 | 3795 | |
| 360 | 11-150203- | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных | м2 | | 15 | 552,12 | 8282 | 54,8% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | оштукатуриваемой поверхности | | | | | 2587 |
| 157. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 5,55 | 812,49 | 4509 | |
| 157. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 0,2805 | 756,09 | 212 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 314,76 | 4721 | |
| 157. 3 | 31-050501-0101 | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,006 | 3397,21 | 20 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,006 | 851,28 | 5,11 | |
| 157. 4 | 31-030101-0601 | -Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 0,2505 | 808,82 | 203 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 0,2505 | 754,01 | 188,88 | |
| 157. 5 | 31-050602-0401 | -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,024 | 1412,75 | 34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,024 | 754,01 | 18,10 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,13 | 257 | |
| 157. 6 | 21-130703-1405 | -Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,0945 | 30 | 3 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,189 | 3 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 317,94 | 4769 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 490,43 | 7356 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,79 | 312 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 193,28 | 2899 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,9 | 613 | |
| 361 | 22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 1 КГ | кг | | 15 | 86,97 | 1305 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 77,25 | 1159 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,28 | 49 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,28 | 49 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,44 | 97 | |
| 362 | 11-150405- | -Стены, подготовленные под окраску. | м2 | | 15 | 422,95 | 6344 | 54,8% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | окрашиваемой поверхности | | | | | 1513 |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,231 | 3,465 | 792,79 | 2747 | |
| 159. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,0165 | 842,44 | 14 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 184,06 | 2761 | |
| 159. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0015 | 1412,75 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0015 | 754,01 | 1,13 | |
| 159. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,015 | 1792,3 | 27 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,015 | 851,28 | 12,77 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 29 | |
| 159. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,0465 | 84,66 | 4 | |
| 159. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,126 | 162,18 | 20 | |
| 159. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,00945 | 133281,51 | 1260 | |
| 159. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 0,75 | 83,37 | 63 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 89,76 | 1346 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 274,83 | 4122 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 375,69 | 5635 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,93 | 239 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 116,79 | 1752 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,33 | 470 | |
| **Облицовка цоколя и стен входа в подвал** | | | | | | | | |
| 363 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 33 | 3060,74 | 101005 | 54,8% 17096 |
| 160. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 1,15 | 37,95 | 812,49 | 30834 | |
| 160. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 0,4752 | 763,47 | 363 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 945,36 | 31197 | |
| 160. 3 | 31-050501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,0462 | 3397,21 | 157 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,0462 | 851,28 | 39,33 | |
| 160. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,429 | 1412,75 | 606 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,429 | 754,01 | 323,47 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 23,12 | 763 | |
| 160. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,031 | 1,023 | 15157,54 | 15506 | |
| 160. 6 | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 1,08 | 35,64 | 646,01 | 23024 | |
| 160. 7 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00013 | 0,00429 | 16266,62 | 70 | |
| 160. 8 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,025 | 0,825 | 312,83 | 258 | |
| 160. 9 | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,12 | 3,96 | 547,45 | 2168 | |
| 160.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,0033 | 30 | 0,1 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1243,21 | 41026 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2200,69 | 72623 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2718,75 | 89719 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 115,27 | 3804 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 633,33 | 20900 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 226,72 | 7482 | |
| 364 | 11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками | м2 поверхности облицовки | | 33 | 8216,86 | 271156 | 54,8% 38529 |
| 161. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 2,55 | 84,15 | 831,57 | 69977 | |
| 161. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,4356 | 762,12 | 332 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2130,56 | 70309 | |
| 161. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0363 | 3397,21 | 123 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0363 | 851,28 | 30,90 | |
| 161. 4 | 31-050602- | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,3993 | 1412,75 | 564 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0401 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,3993 | 754,01 | 301,08 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 20,83 | 687 | |
| 161. 5 | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,66 | 15462,52 | 10205 | |
| 161. 6 | 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,0132 | 15893,61 | 210 | |
| 161. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,165 | 84,66 | 14 | |
| 161. 8 | 22-060301-1212 | Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93 | м2 | 1 | 33 | 3673,82 | 121236 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3989,85 | 131665 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 6131,19 | 202329 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 7298,73 | 240858 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 309,47 | 10212 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1477,02 | 48741 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 608,66 | 20086 | |
| **Отделка парапета с внутренней стороны** | | | | | | | | |
| 365 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 65 | 3060,74 | 198948 | 54,8% 33674 |
| 162. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 1,15 | 74,75 | 812,49 | 60734 | |
| 162. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 0,936 | 763,47 | 715 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 945,36 | 61448 | |
| 162. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,091 | 3397,21 | 309 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,091 | 851,28 | 77,47 | |
| 162. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,845 | 1412,75 | 1194 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,845 | 754,01 | 637,14 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 23,12 | 1503 | |
| 162. 5 | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,031 | 2,015 | 15157,54 | 30542 | |
| 162. 6 | 21-050308- | Сетка проволочная тканая с квадратными | м2 | 1,08 | 70,2 | 646,01 | 45350 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0375 | ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | | | | | | |
| 162. 7 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00013 | 0,00845 | 16266,62 | 137 | |
| 162. 8 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,025 | 1,625 | 312,83 | 508 | |
| 162. 9 | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,12 | 7,8 | 547,45 | 4270 | |
| 162.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,0065 | 30 | 0,2 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1243,21 | 80808 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2200,69 | 143045 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2718,75 | 176719 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 115,27 | 7493 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 633,33 | 41167 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 226,72 | 14737 | |

**Крыльцо №1 (Главный вход)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Фундамент монолитный Фм1(3 шт.) | | | | | | |
| 389 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 4,29 | 30094,39 | 129105 | 48,5% ---------- 10522 |
| 163. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 6,34 | 27,199 | 754,01 | 20508 | |
| 163. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3229 | 1,385 | 857,4 | 1188 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 5057,28 | 21696 | |
| 163. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,011583 | 3397,21 | 39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,011583 | 851,28 | 9,86 | |
| 163. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,3772 | 1,618 | 40,86 | 66 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 163. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3035 | 1,302 | 3608,6 | 4698 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3035 | 1,302 | 851,28 | 1108,37 | |
| 163. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,029172 | 3149,56 | 92 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,029172 | 1141,82 | 33,31 | |
| 163. 7 | 34-030102- | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0087 | 0,037323 | 62,65 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0201 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0099 | 0,042471 | 1792,3 | 76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0099 | 0,042471 | 851,28 | 36,15 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1159,5 | 4974 | |
| 163. 9 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,354 | 16410,69 | 71458 | |
| 163.10 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,061 | 0,26169 | 107,1 | 28 | |
| 163.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,375 | 1,609 | 66,3 | 107 | |
| 163.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0074 | 0,031746 | 26037,67 | 827 | |
| 163.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,001158 | 32680,92 | 38 | |
| 163.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 1,021 | 196,55 | 201 | |
| 163.15 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 0,65637 | 6598,38 | 4331 | |
| 163.16 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,018919 | 30 | 0,57 | |
| 163.17 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 2,75 | 612,84 | 1685 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 18339,04 | 78674 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 24278,97 | 104157 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 26731,75 | 114679 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1133,43 | 4862 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3586,21 | 15385 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2229,21 | 9563 | |
| 390 | 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,0861 | 174201,59 | 14999 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 154736,92 | 13323 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6560,85 | 565 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6560,85 | 565 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12903,82 | 1111 | |
| 391 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,0756 | 176252,15 | 13325 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 156558,36 | 11836 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6638,07 | 502 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6638,07 | 502 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13055,71 | 987 | |
| 392 | 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,0096 | 174739,66 | 1678 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 155214,87 | 1490 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6581,11 | 63 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6581,11 | 63 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12943,68 | 124 | |
| 393 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,1713 | 22477,55 | 3850 | 48,5% ---------- 1074 |
| 167. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 16,88 | 2,892 | 754,01 | 2180 | |
| 167. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,029121 | 1141,82 | 33 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12921,8 | 2214 | |
| 167. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,029121 | 3149,56 | 92 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,029121 | 1141,82 | 33,25 | |
| 167. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,006852 | 26,41 | 0,18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 167. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,126762 | 215,33 | 27 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 695,83 | 119 | |
| 167. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,5139 | 91,8 | 47 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 275,4 | 47 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13698,91 | 2347 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19965,99 | 3420 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 846,56 | 145 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7113,63 | 1219 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1665 | 285 | |
| 394 | 11-060301-0402 РСНБ РК 2015 | -Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | | 0,0219 | 473792,64 | 10376 | 48,5% 1728 |
| 168. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 207 | 4,533 | 783,25 | 3551 | |
| 168. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,56 | 0,012264 | 970,61 | 12 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 162676,29 | 3563 | |
| 168. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,005037 | 3149,56 | 16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,005037 | 1141,82 | 5,75 | |
| 168. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,007227 | 1792,3 | 13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 0,007227 | 851,28 | 6,15 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1315,86 | 29 | |
| 168. 5 | 21-130205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 1 | 0,0219 | 178506,12 | 3909 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 178506,12 | 3909 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 341954,73 | 7489 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 420852,73 | 9217 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17844,16 | 391 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 96742,16 | 2119 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35095,75 | 769 | |

Свая монолитная СВм-1(9шт.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 11-050101-4902 РСНБ РК 2015 | -Скважины диаметром 300 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2 | м скважины | | 18,27 | 3506,32 | 64060 | 58,7% 13150 |
| 169. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,8) | чел-ч | 0,65 | 11,875 | 954,27 | 11332 | |
| 169. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6004 | 10,969 | 1009,18 | 11070 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1226,19 | 22402 | |
| 169. 3 | 31-030208-0101 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | 0,21 | 3,837 | 1267,39 | 4863 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 3,837 | 851,28 | 3266,36 | |
| 169. 4 | 31-010302-0501 | Комплекты оборудования роторного бурения скважин под буронабивные сваи, глубина бурения до 50 м | маш.-ч | 0,22 | 4,019 | 3721,52 | 14958 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 4,019 | 1319,19 | 5301,82 | |
| 169. 5 | 32-050101-0901 | Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м | маш.-ч | 0,21 | 3,837 | 603,37 | 2315 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,04 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,15348 | 689,75 | 105,86 | |
| 169. 6 | 32-050101-0301 | Насос центробежный, 25 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,21 | 3,837 | 352,43 | 1352 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,2 чел. | чел-ч | 0,042 | 0,7674 | 689,80 | 529,35 | |
| 169. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 2,192 | 1792,3 | 3929 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 2,192 | 851,28 | 1866,01 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1500,68 | 27417 | |
| 169. 8 | 23-010303-0163 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм | м | 0,01 | 0,1827 | 27080,66 | 4948 | |
| 169. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 1,827 | 30 | 55 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 273,81 | 5002 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2394,76 | 43752 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3114,53 | 56903 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 132,06 | 2413 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 851,83 | 15563 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 259,73 | 4745 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,126 | 6169,41 | 777 | 50,8% 69 |
| 170. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 0,85 | 0,1071 | 722,22 | 77 | |
| 170. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,06804 | 870,4 | 59 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1083,9 | 137 | |
| 170. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 0,05796 | 1897,76 | 110 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 0,05796 | 851,28 | 49,34 | |
| 170. 4 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 0,11592 | 11,48 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 170. 5 | 31-050502-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,01008 | 3409,68 | 34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,01008 | 980,33 | 9,88 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1156,31 | 146 | |
| 170. 6 | 21-010201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 0,1449 | 2743,26 | 397 | |
| 170. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,0189 | 30 | 0,57 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3159,25 | 398 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4929,44 | 621 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 5480,06 | 690 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 232,35 | 29 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 782,98 | 99 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 456,99 | 58 | |
| 397 | 11-050101-2701 РСНБ РК 2015 | -Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2 | м3 конструктивного объема сваи | | 1,08 | 36747,74 | 39688 | 58,7% 7452 |
| 171. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 7,72 | 8,338 | 851,28 | 7098 | |
| 171. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,762 | 5,143 | 1088,24 | 5597 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 11754,09 | 12694 | |
| 171. 3 | 31-060201-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с | маш.-ч | 0,21 | 0,2268 | 446,13 | 101 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дизельным двигателем | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171. 4 | 31-020202-0102 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.-ч | 1,4 | 1,512 | 2870,25 | 4340 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,33 чел. | чел-ч | 0,462 | 0,49896 | 1141,82 | 569,72 | |
| 171. 5 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,82 | 0,8856 | 40,86 | 36 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171. 6 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,4 | 1,512 | 2884,83 | 4362 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,4 | 1,512 | 980,33 | 1482,26 | |
| 171. 7 | 31-010304-0201 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.-ч | 2,8 | 3,024 | 3820,21 | 11552 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,8 | 3,024 | 1141,82 | 3452,86 | |
| 171. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,108 | 1792,3 | 194 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1 | 0,108 | 851,28 | 91,94 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 19060,12 | 20585 | |
| 171. 9 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,000108 | 200244,36 | 22 | |
| 171.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 3 | 3,24 | 30 | 97 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 110,02 | 119 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 25742,03 | 27801 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 32641,68 | 35253 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1384,01 | 1495 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8283,66 | 8946 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2722,05 | 2940 | |
| 398 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,0468 | 180763,36 | 8460 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 160565,5 | 7514 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6807,98 | 319 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6807,98 | 319 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13389,88 | 627 | |
| 399 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т | т | | 0,0189 | 187325,11 | 3540 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 166394,07 | 3145 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7055,11 | 133 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7055,11 | 133 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13875,93 | 262 | |
| 400 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,0657 | 21635,17 | 1421 | 48,5% 390 |
| 174. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 14,94 | 0,981558 | 802,96 | 788 | |
| 174. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,01314 | 1141,82 | 15 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12224,59 | 803 | |
| 174. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,01314 | 3149,56 | 41 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,01314 | 1141,82 | 15,00 | |
| 174. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,002628 | 26,41 | 0,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 174. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,065766 | 215,33 | 14 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 174. 6 | 34-010204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,053808 | 208,39 | 11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1017,19 | 67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174. 7 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,1971 | 91,8 | 18 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 275,4 | 18 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13288,81 | 873 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19217,73 | 1263 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 814,83 | 54 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6743,76 | 443 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1602,61 | 105 | |
| | | Ростверк монолитный Рм-1(43,5м) | | | | | | |
| 401 | 11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | | 6,9 | 26528,3 | 183045 | 48,5% 10321 |
| 175. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 3,6 | 24,84 | 783,25 | 19456 | |
| 175. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 2,114 | 863,13 | 1825 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3084,16 | 21281 | |
| 175. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,01863 | 3397,21 | 63 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,01863 | 851,28 | 15,86 | |
| 175. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 1,478 | 40,86 | 60 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 175. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 1,88 | 3608,6 | 6785 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2725 | 1,88 | 851,28 | 1600,41 | |
| 175. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,08625 | 3149,56 | 272 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0125 | 0,08625 | 1141,82 | 98,48 | |
| 175. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0081 | 0,05589 | 62,65 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 175. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,238 | 8,539 | 179,25 | 1531 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 175. 9 | 33-010201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,12903 | 1792,3 | 231 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0187 | 0,12903 | 851,28 | 109,84 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1296,5 | 8946 | |
| 175.10 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 7,003 | 16410,69 | 114932 | |
| 175.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,303 | 2,091 | 66,3 | 139 | |
| 175.12 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,00966 | 26037,67 | 252 | |
| 175.13 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0047 | 0,03243 | 26037,67 | 844 | |
| 175.14 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,001725 | 32680,92 | 56 | |
| 175.15 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,13 | 0,897 | 196,55 | 176 | |
| 175.16 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,60858 | 6598,38 | 4016 | |
| 175.17 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,00897 | 200244,36 | 1796 | |
| 175.18 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,019527 | 30 | 0,59 | |
| 175.19 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,392 | 2,705 | 612,84 | 1658 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17952,1 | 123870 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 22068,3 | 152271 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 23564,12 | 162592 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 999,12 | 6894 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2494,94 | 17215 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1965,06 | 13559 | |
| 402 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014<br>1 Т | т | | 0,10314 | 187325,11 | 19321 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 166394,07 | 17162 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7055,11 | 728 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7055,11 | 728 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13875,93 | 1431 | |
| 403 | 21-050301- | Сталь арматурная горячекатаная | т | | 0,29223 | 174201,59 | 50907 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 154736,92 | 45219 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6560,85 | 1917 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6560,85 | 1917 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12903,82 | 3771 | |
| 404 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,39537 | 21635,17 | 8554 | 48,5% 2344 |
| 178. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 14,94 | 5,907 | 802,96 | 4743 | |
| 178. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,079074 | 1141,82 | 90 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12224,59 | 4833 | |
| 178. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,079074 | 3149,56 | 249 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,079074 | 1141,82 | 90,29 | |
| 178. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,015815 | 26,41 | 0,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 178. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,395765 | 215,33 | 85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 178. 6 | 34-010204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,323808 | 208,39 | 67 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1017,19 | 402 | |
| 178. 7 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,186 | 91,8 | 109 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 275,4 | 109 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13288,81 | 5254 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19217,73 | 7598 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 814,83 | 322 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6743,76 | 2666 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1602,61 | 634 | |
| 405 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Набетонка на плиту -Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | | 8,83 | 22050,12 | 194703 | 48,5% 10050 |
| 179. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 2,82 | 24,901 | 763,54 | 19013 | |
| 179. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 1,996 | 856,29 | 1710 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2346,79 | 20722 | |
| 179. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,023841 | 3397,21 | 81 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,023841 | 851,28 | 20,30 | |
| 179. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 1,482 | 40,86 | 61 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 179. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 1,881 | 3608,6 | 6787 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 1,881 | 851,28 | 1601,26 | |
| 179. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,034437 | 3149,56 | 108 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,034437 | 1141,82 | 39,32 | |
| 179. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,065342 | 62,65 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 179. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,057395 | 1792,3 | 103 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,057395 | 851,28 | 48,86 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 809,06 | 7144 | |
| 179. 9 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 8,962 | 14295,44 | 128122 | |
| 179.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,28 | 2,472 | 66,3 | 164 | |
| 179.11 | 21-070203- | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м | м3 | 0,0022 | 0,019426 | 26037,67 | 506 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0305 | м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | |
| 179.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,002207 | 32680,92 | 72 | |
| 179.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 1,589 | 196,55 | 312 | |
| 179.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,778806 | 6598,38 | 5139 | |
| 179.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,024989 | 30 | 0,75 | |
| 179.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 3,956 | 612,84 | 2424 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 15485,88 | 136740 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 18448,12 | 162897 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19586,32 | 172947 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 830,46 | 7333 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1968,65 | 17383 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1633,34 | 14422 | |
| | | Стенка монолитная Стм-1 | | | | | | |
| 406 | 11-060601-0105 РСНБ РК 2015 | -Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | | 12,9 | 28614,97 | 369133 | 48,5% 26663 |
| 180. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 5,18 | 66,822 | 763,54 | 51021 | |
| 180. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3596 | 4,639 | 852,33 | 3954 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 4261,64 | 54975 | |
| 180. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,03483 | 3397,21 | 118 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,03483 | 851,28 | 29,65 | |
| 180. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,3082 | 3,976 | 40,86 | 162 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 180. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3534 | 4,559 | 3608,6 | 16451 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3534 | 4,559 | 851,28 | 3880,99 | |
| 180. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,01677 | 3149,56 | 53 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,01677 | 1141,82 | 19,15 | |
| 180. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0131 | 0,16899 | 62,65 | 11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,02838 | 1792,3 | 51 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,02838 | 851,28 | 24,16 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1305,9 | 16846 | |
| 180. 9 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 13,158 | 16410,69 | 215932 | |
| 180.10 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,01806 | 27859,1 | 503 | |
| 180.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0154 | 0,19866 | 26037,67 | 5173 | |
| 180.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00041 | 0,005289 | 32680,92 | 173 | |
| 180.13 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0009 | 0,01161 | 381819,66 | 4433 | |
| 180.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,51 | 6,579 | 196,55 | 1293 | |
| 180.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00124 | 0,015996 | 30 | 0,48 | |
| 180.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,74 | 9,546 | 612,84 | 5850 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 18089,7 | 233357 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 23350,74 | 301225 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 25417,64 | 327888 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1077,71 | 13902 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3144,6 | 40565 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2119,63 | 27343 | |
| 407 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 65 | 923,45 | 60024 | 50,8% 5949 |
| 181. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 0,212 | 13,78 | 841,74 | 11599 | |
| 181. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,13 | 851,28 | 111 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180,15 | 11710 | |
| 181. 3 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 1,268 | 521,18 | 661 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,13 | 1792,3 | 233 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,13 | 851,28 | 110,67 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,75 | 894 | |
| 181. 5 | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 156 | 212,16 | 33097 | |
| 181. 6 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,0156 | 51147,9 | 798 | |
| 181. 7 | 21-130104-9903 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,0104 | 94332,78 | 981 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 536,55 | 34876 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 728,75 | 47369 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 820,27 | 53317 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,78 | 2261 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 126,3 | 8209 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,4 | 4446 | |
| 408 | 11-060101-0116 РСНБ РК 2015 | Плита крыльца монолитная Пкм-1<br>-Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство | м3 | | 14 | 23758,98 | 332626 | 48,5%<br>14162 |
| 182. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 2,37 | 33,18 | 754,01 | 25018 | |
| 182. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3432 | 4,805 | 870,33 | 4182 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2085,7 | 29200 | |
| 182. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,0378 | 3397,21 | 128 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,0378 | 851,28 | 32,18 | |
| 182. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1416 | 1,982 | 40,86 | 81 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 182. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2844 | 3,982 | 3608,6 | 14368 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2844 | 3,982 | 851,28 | 3389,80 | |
| 182. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0225 | 0,315 | 3149,56 | 992 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 0,315 | 1141,82 | 359,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0015 | 0,021 | 62,65 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 182. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0893 | 1,25 | 179,25 | 224 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 182. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0336 | 0,4704 | 1792,3 | 843 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 0,4704 | 851,28 | 400,44 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1188,43 | 16638 | |
| 182.10 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 14,21 | 16410,69 | 233196 | |
| 182.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,102 | 1,428 | 66,3 | 95 | |
| 182.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,0007 | 0,0098 | 26037,67 | 255 | |
| 182.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,0014 | 32680,92 | 46 | |
| 182.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,109 | 1,526 | 196,55 | 300 | |
| 182.15 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,05 | 0,7 | 6598,38 | 4619 | |
| 182.16 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0014 | 200244,36 | 280 | |
| 182.17 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00731 | 0,10234 | 30 | 3 | |
| 182.18 | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,068 | 0,952 | 890,37 | 848 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17117,24 | 239641 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20092,67 | 281297 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21104,24 | 295459 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 894,82 | 12527 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1906,38 | 26689 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1759,92 | 24639 | |
| 409 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014<br>1 Т | т | | 0,0804 | 187325,11 | 15061 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 166394,07 | 13378 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7055,11 | 567 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7055,11 | 567 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13875,93 | 1116 | |
| 410 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,4089 | 174739,86 | 71451 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 155215,05 | 63467 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6581,12 | 2691 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6581,12 | 2691 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12943,69 | 5293 | |
| 411 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,877 | 176252,15 | 154573 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 156558,36 | 137302 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6638,07 | 5822 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6638,07 | 5822 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13055,71 | 11450 | |
| 412 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 1,3663 | 22477,55 | 30711 | 48,5% 8563 |
| 186. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 16,88 | 23,063 | 754,01 | 17390 | |
| 186. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,232271 | 1141,82 | 265 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12921,8 | 17655 | |
| 186. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,232271 | 3149,56 | 732 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,17 | 0,232271 | 1141,82 | 265,21 |
| 186. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,054652 | 26,41 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 1,011 | 215,33 | 218 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 695,83 | 951 | |
| 186. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 4,099 | 91,8 | 376 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 275,4 | 376 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13698,91 | 18717 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19965,99 | 27280 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 846,56 | 1157 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7113,63 | 9719 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1665 | 2275 | |
| 413 | 11-060101-0116 РСНБ РК 2015 | Плита пандуса монолитная Пдм-1 -Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство | м3 | | 1,2 | 23758,98 | 28511 | 48,5% 1214 |
| 187. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 2,37 | 2,844 | 754,01 | 2144 | |
| 187. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3432 | 0,41184 | 870,33 | 358 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2085,7 | 2503 | |
| 187. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00324 | 3397,21 | 11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00324 | 851,28 | 2,76 | |
| 187. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1416 | 0,16992 | 40,86 | 7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2844 | 0,34128 | 3608,6 | 1232 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2844 | 0,34128 | 851,28 | 290,52 | |
| 187. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0225 | 0,027 | 3149,56 | 85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 0,027 | 1141,82 | 30,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0015 | 0,0018 | 62,65 | 0,11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 187. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0893 | 0,10716 | 179,25 | 19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 187. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0336 | 0,04032 | 1792,3 | 72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 0,04032 | 851,28 | 34,32 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1188,43 | 1426 | |
| 187.10 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,218 | 16410,69 | 19988 | |
| 187.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,102 | 0,1224 | 66,3 | 8 | |
| 187.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00084 | 26037,67 | 22 | |
| 187.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,00012 | 32680,92 | 4 | |
| 187.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,109 | 0,1308 | 196,55 | 26 | |
| 187.15 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,05 | 0,06 | 6598,38 | 396 | |
| 187.16 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,00012 | 200244,36 | 24 | |
| 187.17 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00731 | 0,008772 | 30 | 0,26 | |
| 187.18 | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,068 | 0,0816 | 890,37 | 73 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17117,24 | 20541 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20092,67 | 24111 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21104,24 | 25325 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 894,82 | 1074 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1906,38 | 2288 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1759,92 | 2112 | |
| 414 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,048212 | 174739,86 | 8425 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 155215,05 | 7483 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6581,12 | 317 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6581,12 | 317 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12943,69 | 624 | |
| 415 | 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,049784 | 174201,59 | 8672 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 154736,92 | 7703 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6560,85 | 327 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6560,85 | 327 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12903,82 | 642 | |
| 416 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,097996 | 22477,55 | 2203 | 48,5% 614 |
| 190. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 16,88 | 1,654 | 754,01 | 1247 | |
| 190. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,016659 | 1141,82 | 19 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12921,8 | 1266 | |
| 190. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,016659 | 3149,56 | 52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,016659 | 1141,82 | 19,02 | |
| 190. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,00392 | 26,41 | 0,1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 190. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,072517 | 215,33 | 16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 695,83 | 68 | |
| 190. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,293988 | 91,8 | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 275,4 | 27 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13698,91 | 1342 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19965,99 | 1957 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 846,56 | 83 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7113,63 | 697 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1665 | 163 | |
| 417 | 11-060101-0116 РСНБ РК 2015 | Плита пандуса монолитная Пдм-2 -Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство | м3 | | 6,21 | 23758,98 | 147543 | 48,5% 6282 |
| 191. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 2,37 | 14,718 | 754,01 | 11097 | |
| 191. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3432 | 2,131 | 870,33 | 1855 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2085,7 | 12952 | |
| 191. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,016767 | 3397,21 | 57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,016767 | 851,28 | 14,27 | |
| 191. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1416 | 0,879336 | 40,86 | 36 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 191. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2844 | 1,766 | 3608,6 | 6373 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2844 | 1,766 | 851,28 | 1503,36 | |
| 191. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0225 | 0,139725 | 3149,56 | 440 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 0,139725 | 1141,82 | 159,54 | |
| 191. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0015 | 0,009315 | 62,65 | 0,58 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 191. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0893 | 0,554553 | 179,25 | 99 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 191. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0336 | 0,208656 | 1792,3 | 374 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 0,208656 | 851,28 | 177,62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1188,43 | 7380 | |
| 191.10 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 6,303 | 16410,69 | 103439 | |
| 191.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,102 | 0,63342 | 66,3 | 42 | |
| 191.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,004347 | 26037,67 | 113 | |
| 191.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000621 | 32680,92 | 20 | |
| 191.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,109 | 0,67689 | 196,55 | 133 | |
| 191.15 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,05 | 0,3105 | 6598,38 | 2049 | |
| 191.16 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,000621 | 200244,36 | 124 | |
| 191.17 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00731 | 0,045395 | 30 | 1 | |
| 191.18 | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,068 | 0,42228 | 890,37 | 376 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17117,24 | 106298 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20092,67 | 124776 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21104,24 | 131057 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 894,82 | 5557 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1906,38 | 11839 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1759,92 | 10929 | |
| 418 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,055108 | 174739,86 | 9630 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 155215,05 | 8554 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6581,12 | 363 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6581,12 | 363 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12943,69 | 713 | |
| 419 | 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,056896 | 174201,59 | 9911 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 154736,92 | 8804 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6560,85 | 373 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6560,85 | 373 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12903,82 | 734 | |
| 420 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,112004 | 22477,55 | 2518 | 48,5% 702 |
| 194. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 16,88 | 1,891 | 754,01 | 1426 | |
| 194. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,019041 | 1141,82 | 22 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12921,8 | 1447 | |
| 194. 3 | 31-050102-0102 | -Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,019041 | 3149,56 | 60 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,019041 | 1141,82 | | 21,74 |
| 194. 4 | 34-030202-0201 | -Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,00448 | 26,41 | 0,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 194. 5 | 34-010105-0101 | -Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,082883 | 215,33 | 18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 695,83 | 78 | |
| 194. 6 | 21-050307-1008 | -Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,336012 | 91,8 | 31 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 275,4 | 31 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13698,91 | 1534 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19965,99 | 2236 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 846,56 | 95 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7113,63 | 797 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1665 | 186 | |
| | | Плита пандуса монолитная Пдм-3 | | | | | | |
| 421 | 11-060101-0116 РСНБ РК 2015 | -Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство | м3 | | 0,81 | 23758,98 | 19245 | 48,5% 819 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 2,37 | 1,92 | 754,01 | 1447 | |
| 195. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3432 | 0,277992 | 870,33 | 242 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2085,7 | 1689 | |
| 195. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002187 | 3397,21 | 7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002187 | 851,28 | 1,86 | |
| 195. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1416 | 0,114696 | 40,86 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 195. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2844 | 0,230364 | 3608,6 | 831 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2844 | 0,230364 | 851,28 | 196,10 | |
| 195. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0225 | 0,018225 | 3149,56 | 57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 0,018225 | 1141,82 | 20,81 | |
| 195. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0015 | 0,001215 | 62,65 | 0,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 195. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0893 | 0,072333 | 179,25 | 13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 195. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0336 | 0,027216 | 1792,3 | 49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 0,027216 | 851,28 | 23,17 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1188,43 | 963 | |
| 195.10 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,82215 | 16410,69 | 13492 | |
| 195.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,102 | 0,08262 | 66,3 | 5 | |
| 195.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,0007 | 0,000567 | 26037,67 | 15 | |
| 195.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000081 | 32680,92 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,109 | 0,08829 | 196,55 | 17 | |
| 195.15 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,05 | 0,0405 | 6598,38 | 267 | |
| 195.16 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,000081 | 200244,36 | 16 | |
| 195.17 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00731 | 0,005921 | 30 | 0,18 | |
| 195.18 | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,068 | 0,05508 | 890,37 | 49 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17117,24 | 13865 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20092,67 | 16275 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21104,24 | 17094 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 894,82 | 725 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1906,38 | 1544 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1759,92 | 1426 | |
| 422 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,0320264 | 174739,86 | 5596 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 155215,05 | 4971 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6581,12 | 211 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6581,12 | 211 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12943,69 | 415 | |
| 423 | 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,0330708 | 174201,59 | 5761 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 154736,92 | 5117 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6560,85 | 217 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6560,85 | 217 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12903,82 | 427 | |
| 424 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,0650972 | 22477,55 | 1463 | 48,5% ---------- 408 |
| 198. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 16,88 | 1,099 | 754,01 | 829 | |
| 198. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,011067 | 1141,82 | 13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12921,8 | 841 | |
| 198. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,011067 | 3149,56 | 35 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,011067 | 1141,82 | 12,64 | |
| 198. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,002604 | 26,41 | 0,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 198. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,048172 | 215,33 | 10 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 695,83 | 45 | |
| 198. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,195292 | 91,8 | 18 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 275,4 | 18 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13698,91 | 892 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 19965,99 | 1300 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 846,56 | 55 | |
| | | Накладные расходы | %% | - | | 7113,63 | 463 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1665 | 108 | |
| | | Борт пандуса | | | | | | |
| 425 | 11-060601-0205 РСНБ РК 2015 | -Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | | 1,6 | 32862,05 | 52579 | 48,5% 4671 |
| 199. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 7,16 | 11,456 | 773,71 | 8864 | |
| 199. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5616 | 0,89856 | 854,95 | 768 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 6019,91 | 9632 | |
| 199. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00432 | 3397,21 | 15 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00432 | 851,28 | 3,68 | |
| 199. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,426 | 0,6816 | 40,86 | 28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,541 | 0,8656 | 3608,6 | 3124 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,541 | 0,8656 | 851,28 | 736,87 | |
| 199. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,01136 | 3149,56 | 36 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,01136 | 1141,82 | 12,97 | |
| 199. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0131 | 0,02096 | 62,65 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 199. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,666 | 2,666 | 179,25 | 478 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 199. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,01728 | 1792,3 | 31 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0108 | 0,01728 | 851,28 | 14,71 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2320 | 3712 | |
| 199.10 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,624 | 16410,69 | 26651 | |
| 199.11 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,00224 | 27859,1 | 62 | |
| 199.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0155 | 0,0248 | 26037,67 | 646 | |
| 199.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00041 | 0,000656 | 32680,92 | 21 | |
| 199.14 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0009 | 0,00144 | 381819,66 | 550 | |
| 199.15 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,51 | 0,816 | 196,55 | 160 | |
| 199.16 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,002 | 0,0032 | 200244,36 | 641 | |
| 199.17 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00124 | 0,001984 | 30 | 0,06 | |
| 199.18 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,74 | 1,184 | 612,84 | 726 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 18410,74 | 29457 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 26270,51 | 42033 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 29190,16 | 46704 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1237,66 | 1980 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4157,32 | 6652 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2434,23 | 3895 | |
| 426 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | -Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | | 0,1848 | 76107,77 | 14065 | 60,9% 3285 |
| 200. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 28,9 | 5,341 | 831,57 | 4441 | |
| 200. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 0,969461 | 983,61 | 954 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 29192,41 | 5395 | |
| 200. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 1,587 | 331,97 | 527 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 200. 4 | 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,158928 | 20,01 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 200. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,022176 | 3149,56 | 70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,022176 | 1141,82 | 25,32 | |
| 200. 6 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 0,899976 | 2884,83 | 2596 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,87 | 0,899976 | 980,33 | 882,27 | |
| 200. 7 | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,012197 | 5471,95 | 67 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,066 | 0,012197 | 1319,19 | 16,09 | |
| 200. 8 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,053592 | 24,61 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 200. 9 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,072072 | 186,95 | 13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 200.10 | 33-010201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,035112 | 1792,3 | 63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,035112 | 851,28 | 29,89 | |
| 200.11 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,310464 | 17,05 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 18106,28 | 3346 | |
| 200.12 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000359 | 249573,03 | 89 | |
| 200.13 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,005544 | 66,3 | 0,37 | |
| 200.14 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,003456 | 2742,28 | 9 | |
| 200.15 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,000185 | 327493,64 | 61 | |
| 200.16 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,00019 | 34752,55 | 7 | |
| 200.17 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,002476 | 381819,66 | 946 | |
| 200.18 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,001848 | 196,55 | 0,36 | |
| 200.19 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 0,253176 | 181,11 | 46 | |
| 200.20 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,075768 | 91,05 | 7 | |
| 200.21 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000018 | 1774323,66 | 33 | |
| 200.22 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,000739 | 208172,82 | 154 | |
| 200.23 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000057 | 401465,54 | 23 | |
| 200.24 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000111 | 413033,85 | 46 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 7686,93 | 1421 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 49825,58 | 9208 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 67603,76 | 12493 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2866,4 | 530 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 20644,58 | 3815 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5637,61 | 1042 | |
| 427 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т | т | | 0,1848 | 389863,63 | 72047 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 346301,65 | 63997 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14683,19 | 2713 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14683,19 | 2713 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28878,79 | 5337 | |
| 428 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 4,9896 | 94,81 | 473 | 54,2% 76 |
| 202. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,147193 | 941,55 | 139 | |
| 202. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000998 | 851,27 | 0,85 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 139 | |
| 202. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000499 | 3397,21 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000499 | 851,28 | 0,42 | |
| 202. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000499 | 36,33 | 0,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 202. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000499 | 1792,3 | 0,89 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000499 | 851,28 | 0,42 | |
| 202. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,055884 | 47,13 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 5 | |
| 202. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000075 | 273897,54 | 20 | |
| 202. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,000449 | 401465,54 | 180 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 201 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 345 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 420 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 18 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 93 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 35 | |
| 429 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 4,9896 | 146,66 | 732 | 54,2% 93 |
| 203. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,212557 | 802,96 | 171 | |
| 203. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000998 | 1702,54 | 2 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 172 | |
| 203. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000998 | 3397,21 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000998 | 851,28 | | 0,85 |
| 203. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000998 | 36,33 | 0,04 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 203. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000998 | 1792,3 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000998 | 851,28 | | 0,85 |
| 203. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,064865 | 47,13 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 8 | |
| 203. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,00014 | 356131,77 | 50 | |
| 203. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000898 | 365070,25 | 328 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 378 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 557 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 650 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 28 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 121 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Колонны металлические К1(3шт) | | | | | | |
| 430 | 11-090301-0204 РСНБ РК 2015 | -Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж | т конструкций | 0,8631 | 35153,36 | 30341 | | 60,9% / 6839 |
| 204. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 12,5 | 10,789 | 812,49 | 8766 | |
| 204. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,92 | 2,52 | 978,03 | 2465 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 13011,96 | 11231 | |
| 204. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,45 | 0,388395 | 331,97 | 129 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 204. 4 | 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,09 | 0,077679 | 4575,84 | 355 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 0,077679 | 980,33 | 76,15 | |
| 204. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,27 | 0,233037 | 3149,56 | 734 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,27 | 0,233037 | 1141,82 | 266,09 | |
| 204. 6 | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 2,17 | 1,873 | 3998,45 | 7489 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,17 | 1,873 | 980,33 | 1836,16 | |
| 204. 7 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,103572 | 24,61 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 204. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,336609 | 1792,3 | 603 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,39 | 0,336609 | 851,28 | 286,55 | |
| 204. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,58 | 2,227 | 17,05 | 38 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10834,17 | 9351 | |
| 204.10 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,001674 | 249573,03 | 418 | |
| 204.11 | 21-050307- | Проволока горячекатаная обычной точности | вкг | 0,03 | 0,025893 | 66,3 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1013 | мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | | | | | |
| 204.12 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,01614 | 2742,28 | 44 | |
| 204.13 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ит | 0,0006 | 0,000518 | 327493,64 | 170 | |
| 204.14 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,008 | 0,006905 | 34752,55 | 240 | |
| 204.15 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000259 | 381819,66 | 99 | |
| 204.16 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,008631 | 196,55 | 2 | |
| 204.17 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,1 | 1,813 | 181,11 | 328 | |
| 204.18 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0006 | 0,000518 | 91,05 | 0,05 | |
| 204.19 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000086 | 1774323,66 | 153 | |
| 204.20 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00126 | 0,001088 | 200244,36 | 218 | |
| 204.21 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000268 | 401465,54 | 107 | |
| 204.22 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000518 | 413033,85 | 214 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2310,87 | 1995 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 23301,16 | 20111 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 31225,45 | 26951 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1323,96 | 1143 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 9248,24 | 7982 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2603,95 | 2247 | |
| 431 | 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т<br>1 Т | т | | 0,8631 | 368689,72 | 318216 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 327493,64 | 282660 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13885,73 | 11985 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13885,73 | 11985 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27310,35 | 23572 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т 1 Т | т | | 0,23616 | 389358,89 | 91951 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 345853,31 | 81677 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14664,18 | 3463 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14664,18 | 3463 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28841,4 | 6811 | |
| 433 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 23,3037 | 94,81 | 2209 | 54,2% 353 |
| 207. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,687459 | 941,55 | 647 | |
| 207. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,004661 | 851,28 | 4 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 651 | |
| 207. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00233 | 3397,21 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00233 | 851,28 | | 1,98 |
| 207. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00233 | 36,33 | 0,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 207. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00233 | 1792,3 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00233 | 851,28 | | 1,98 |
| 207. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,261001 | 47,13 | 12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 24 | |
| 207. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,00035 | 273897,54 | 96 | |
| 207. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,002097 | 401465,54 | 842 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 938 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 1610 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 1962 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 83 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 436 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 164 | |
| 434 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 23,3037 | 146,66 | 3418 | 54,2% 436 |
| 208. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,992738 | 802,96 | 797 | |
| 208. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,004661 | 1702,56 | 8 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 805 | |
| 208. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004661 | 3397,21 | 16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004661 | 851,28 | 3,97 | |
| 208. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,004661 | 36,33 | 0,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 208. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004661 | 1792,3 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004661 | 851,28 | 3,97 | |
| 208. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,302948 | 47,13 | 14 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 39 | |
| 208. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000653 | 356131,77 | 232 | |
| 208. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,004195 | 365070,25 | 1531 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 1764 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 2599 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 3036 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 129 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 565 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 253 | |
| | | Балка металлическая Б1(3шт.) | | | | | | |
| 435 | 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 | -Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,55728 | 50242,12 | 27999 | 60,9% 6179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 5 | | | | | | | |
| 209. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4) | чел-ч | 16,29 | 9,078 | 902,77 | 8195 | |
| 209. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,938 | 1,637 | 1191,4 | 1951 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 18206,45 | 10146 | |
| 209. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,43 | 0,23963 | 331,97 | 80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 209. 4 | 31-050101-0205 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,57 | 0,31765 | 6698,25 | 2128 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,57 | 0,31765 | 980,33 | 311,40 |
| 209. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,117029 | 3149,56 | 369 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,21 | 0,117029 | 1141,82 | 133,63 |
| 209. 6 | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,848 | 1,03 | 5471,95 | 5635 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1,848 | 1,03 | 1319,19 | 1358,77 |
| 209. 7 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,089165 | 24,61 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 209. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,172757 | 1792,3 | 310 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,31 | 0,172757 | 851,28 | 147,06 |
| 209. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 1,326 | 17,05 | 23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 15334,45 | 8546 | |
| 209.10 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,001081 | 249573,03 | 270 | |
| 209.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,03 | 0,016718 | 66,3 | 1 | |
| 209.12 | 21-050310- | Канат стальной двойной свивки типа ТК | 10 м | 0,0187 | 0,010421 | 2742,28 | 29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1108 | конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | | | | | | |
| 209.13 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ит | 0,0005 | 0,000279 | 327493,64 | 91 | |
| 209.14 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000574 | 34752,55 | 20 | |
| 209.15 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0031 | 0,001728 | 381819,66 | 660 | |
| 209.16 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,005573 | 196,55 | 1 | |
| 209.17 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 1,087 | 181,11 | 197 | |
| 209.18 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,328795 | 91,05 | 30 | |
| 209.19 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000056 | 1774323,66 | 99 | |
| 209.20 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0031 | 0,001728 | 200244,36 | 346 | |
| 209.21 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000173 | 401465,54 | 69 | |
| 209.22 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000334 | 413033,85 | 138 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3499,94 | 1950 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 33540,51 | 18691 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 44628,24 | 24870 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1892,24 | 1055 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 12979,97 | 7233 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3721,64 | 2074 | |
| 436 | 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т<br>1 Т | т | | 0,5256 | 368689,72 | 193783 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 327493,64 | 172131 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13885,73 | 7298 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13885,73 | 7298 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27310,35 | 14354 | |
| 437 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса | т | | 0,03168 | 389358,89 | 12335 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах II квартала 2017 года | сборочной единицы до 0,5 т 1 Т | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 345853,31 | 10957 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14664,18 | 465 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14664,18 | 465 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28841,4 | 914 | |
| 438 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 15,04656 | 94,81 | 1427 | 54,2% 228 |
| 212. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,443874 | 941,55 | 418 | |
| 212. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,003009 | 851,29 | 3 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 420 | |
| 212. 3 | 31-050501-0101 | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001505 | 3397,21 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001505 | 851,28 | | 1,28 |
| 212. 4 | 31-050402-0301 | -Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,001505 | 36,33 | 0,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 212. 5 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001505 | 1792,3 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001505 | 851,28 | | 1,28 |
| 212. 6 | 31-040301-0101 | -Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,168521 | 47,13 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 16 | |
| 212. 7 | 21-130704-3101 | -Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000226 | 273897,54 | 62 | |
| 212. 8 | 22-040101-0502 | -Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,001354 | 401465,54 | 544 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 605 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 1039 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 1267 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 54 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 282 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 106 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | 15,04656 | | 146,66 | 2207 | 54,2% 282 |
| 213. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,640983 | 802,96 | 515 | |
| 213. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,003009 | 1702,55 | 5 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 520 | |
| 213. 3 | 31-050501-0101 | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,003009 | 3397,21 | 10 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,003009 | 851,28 | 2,56 | |
| 213. 4 | 31-050402-0301 | -Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,003009 | 36,33 | 0,11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 213. 5 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,003009 | 1792,3 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,003009 | 851,28 | 2,56 | |
| 213. 6 | 31-040301-0101 | -Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,195605 | 47,13 | 9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 25 | |
| 213. 7 | 22-040601-0501 | -Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000421 | 356131,77 | 150 | |
| 213. 8 | 22-040705-0402 | -Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,002708 | 365070,25 | 989 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 1139 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 1678 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 1960 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 83 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 365 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 163 | |
| 440 | 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Балка металлическая Б2(3шт.) -Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,28923 | | 50242,12 | 14532 | 60,9% 3207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4) | чел-ч | 16,29 | 4,712 | 902,77 | 4253 | |
| 214. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,938 | 0,849758 | 1191,4 | 1012 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 18206,45 | 5266 | |
| 214. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,43 | 0,124369 | 331,97 | 41 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 214. 4 | 31-050101-0205 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,57 | 0,164861 | 6698,25 | 1104 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,57 | 0,164861 | 980,33 | 161,62 | |
| 214. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,060738 | 3149,56 | 191 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,060738 | 1141,82 | 69,35 | |
| 214. 6 | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,848 | 0,534497 | 5471,95 | 2925 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,848 | 0,534497 | 1319,19 | 705,10 | |
| 214. 7 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,046277 | 24,61 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 214. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,089661 | 1792,3 | 161 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,089661 | 851,28 | 76,33 | |
| 214. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 0,688367 | 17,05 | 12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 15334,45 | 4435 | |
| 214.10 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000561 | 249573,03 | 140 | |
| 214.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,03 | 0,008677 | 66,3 | 0,58 | |
| 214.12 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром | 10 м | 0,0187 | 0,005409 | 2742,28 | 15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | | | | | | |
| 214.13 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ит | 0,0005 | 0,000145 | 327493,64 | 47 | |
| 214.14 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000298 | 34752,55 | 10 | |
| 214.15 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0031 | 0,000897 | 381819,66 | 342 | |
| 214.16 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,002892 | 196,55 | 0,57 | |
| 214.17 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,563998 | 181,11 | 102 | |
| 214.18 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,170646 | 91,05 | 16 | |
| 214.19 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000029 | 1774323,66 | 51 | |
| 214.20 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0031 | 0,000897 | 200244,36 | 180 | |
| 214.21 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,00009 | 401465,54 | 36 | |
| 214.22 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000174 | 413033,85 | 72 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3499,94 | 1012 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 33540,51 | 9701 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 44628,24 | 12908 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1892,24 | 547 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 12979,97 | 3754 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3721,64 | 1076 | |
| 441 | 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т<br>1 Т | т | | 0,2628 | 368689,72 | 96892 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 327493,64 | 86065 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13885,73 | 3649 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13885,73 | 3649 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27310,35 | 7177 | |
| 442 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т<br>1 Т | т | | 0,02643 | 389358,89 | 10291 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 345853,31 | 9141 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14664,18 | 388 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14664,18 | 388 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28841,4 | 762 | |
| 443 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 7,80921 | 94,81 | 740 | 54,2% 118 |
| 217. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,230372 | 941,55 | 217 | |
| 217. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,001562 | 851,3 | 1 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 218 | |
| 217. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000781 | 3397,21 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000781 | 851,28 | 0,66 | |
| 217. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000781 | 36,33 | 0,03 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 217. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000781 | 1792,3 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000781 | 851,28 | 0,66 | |
| 217. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,087463 | 47,13 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 8 | |
| 217. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000117 | 273897,54 | 32 | |
| 217. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,000703 | 401465,54 | 282 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 314 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 539 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 658 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 28 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 146 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 55 | |
| 444 | 11-130301-1406 РСНБ | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 7,80921 | 146,66 | 1145 | 54,2% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 К=2 | | | | | | | 146 |
| 218. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,332672 | 802,96 | 267 | |
| 218. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,001562 | 1702,54 | 3 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 270 | |
| 218. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,001562 | 3397,21 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,001562 | 851,28 | | 1,33 |
| 218. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,001562 | 36,33 | 0,06 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 218. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,001562 | 1792,3 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,001562 | 851,28 | | 1,33 |
| 218. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,10152 | 47,13 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 13 | |
| 218. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000219 | 356131,77 | 78 | |
| 218. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,001406 | 365070,25 | 513 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 591 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 871 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 1017 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 43 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 189 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 85 | |
| | | Прогоны металлические ПР1(52,8-М) | | | | | | |
| 445 | 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | -Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,91872 | 50242,12 | 46158 | 60,9% 10187 |
| 219. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4) | чел-ч | 16,29 | 14,966 | 902,77 | 13511 | |
| 219. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,938 | 2,699 | 1191,4 | 3216 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 18206,45 | 16727 | |
| 219. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,43 | 0,39505 | 331,97 | 131 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 219. 4 | 31-050101-0205 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,57 | 0,52367 | 6698,25 | 3508 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | 0,57 | 0,52367 | 980,33 | 513,37 | |
| 219. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,192931 | 3149,56 | 608 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | 0,21 | 0,192931 | 1141,82 | 220,29 | |
| 219. 6 | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,848 | 1,698 | 5471,95 | 9290 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | 1,848 | 1,698 | 1319,19 | 2239,98 | |
| 219. 7 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,146995 | 24,61 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 219. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,284803 | 1792,3 | 510 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | 0,31 | 0,284803 | 851,28 | 242,45 | |
| 219. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 2,187 | 17,05 | 37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 15334,45 | 14088 | |
| 219.10 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,001782 | 249573,03 | 445 | |
| 219.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,03 | 0,027562 | 66,3 | 2 | |
| 219.12 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,01718 | 2742,28 | 47 | |
| 219.13 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных | | 0,0005 | 0,000459 | 327493,64 | 150 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | | | | | |
| 219.14 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000946 | 34752,55 | 33 | |
| 219.15 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0031 | 0,002848 | 381819,66 | 1087 | |
| 219.16 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,009187 | 196,55 | 2 | |
| 219.17 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 1,792 | 181,11 | 324 | |
| 219.18 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,542045 | 91,05 | 49 | |
| 219.19 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000092 | 1774323,66 | 163 | |
| 219.20 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0031 | 0,002848 | 200244,36 | 570 | |
| 219.21 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000285 | 401465,54 | 114 | |
| 219.22 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000551 | 413033,85 | 228 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3499,94 | 3215 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 33540,51 | 30814 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 44628,24 | 41001 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1892,24 | 1738 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 12979,97 | 11925 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3721,64 | 3419 | |
| 446 | 21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т 1 Т | т | | 0,91872 | 387595,16 | 356091 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 344286,65 | 316303 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14597,75 | 13411 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14597,75 | 13411 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28710,75 | 26377 | |
| 447 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 24,80544 | 94,81 | 2352 | 54,2% |
| | | | | | | | | 376 |
| 221. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,73176 | 941,55 | 689 | |
| 221. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,004961 | 851,29 | 4 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 693 | |
| 221. 3 | 31-050501- | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002481 | 3397,21 | 8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002481 | 851,28 | | 2,11 |
| 221. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,002481 | 36,33 | 0,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 221. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002481 | 1792,3 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002481 | 851,28 | | 2,11 |
| 221. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,277821 | 47,13 | 13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 26 | |
| 221. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000372 | 273897,54 | 102 | |
| 221. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,002232 | 401465,54 | 896 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 998 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 1713 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 2089 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 89 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 464 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 174 | |
| 448 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 24,80544 | 146,66 | 3638 | 54,2% 464 |
| 222. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 1,057 | 802,96 | 848 | |
| 222. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,004961 | 1702,57 | 8 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 857 | |
| 222. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004961 | 3397,21 | 17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004961 | 851,28 | | 4,22 |
| 222. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,004961 | 36,33 | 0,18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222. 5 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004961 | 1792,3 | 9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004961 | 851,28 | 4,22 | |
| 222. 6 | 31-040301-0101 | -Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,322471 | 47,13 | 15 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 41 | |
| 222. 7 | 22-040601-0501 | -Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000695 | 356131,77 | 247 | |
| 222. 8 | 22-040705-0402 | -Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,004465 | 365070,25 | 1630 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 1877 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 2767 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 3231 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 137 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 601 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 269 | |
| | | Закладные изделия ЗД-1 | | | | | | |
| 449 | 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | -Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | | 0,06435 | 201603,72 | 12973 | 48,5% 512 |
| 223. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 20 | 1,287 | 802,96 | 1033 | |
| 223. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,023166 | 972,34 | 23 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 16409,24 | 1056 | |
| 223. 3 | 31-050102-0102 | -Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,009653 | 3149,56 | 30 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,009653 | 1141,82 | 11,02 | |
| 223. 4 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,013514 | 1792,3 | 24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,013514 | 851,28 | 11,50 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 848,82 | 55 | |
| 223. 5 | 21-130210-0102 | -Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,06435 | 154210,74 | 9923 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 154210,74 | 9923 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 171118,76 | 11011 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 179077,24 | 11524 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7592,87 | 489 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 15551,36 | 1001 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14933,61 | 961 | |
| | | Конструкции покрытия козырька Фриз | | | | | | |
| 450 | 11-090305-0401 РСНБ РК 2015 | -Ограждения защитные оборудования. Монтаж конструкций | т | | 0,45059 | 132412,69 | 59664 | 60,9% 18674 |
| 224. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 86,5 | 38,976 | 783,25 | 30528 | |
| 224. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,139683 | 963,75 | 135 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 68049,89 | 30663 | |
| 224. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,15 | 0,968769 | 11,78 | 11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 224. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,054071 | 3149,56 | 170 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,054071 | 1141,82 | 61,74 | |
| 224. 5 | 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4,42 | 1,992 | 100,91 | 201 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 224. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,085612 | 1792,3 | 153 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,085612 | 851,28 | 72,88 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1189,83 | 536 | |
| 224. 7 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000874 | 249573,03 | 218 | |
| 224. 8 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,03 | 0,013518 | 66,3 | 0,9 | |
| 224. 9 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром | 10 м | 0,0187 | 0,008426 | 2742,28 | 23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | | | | | | |
| 224.10 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000464 | 34752,55 | 16 | |
| 224.11 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,016 | 0,007209 | 381819,66 | 2753 | |
| 224.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,004506 | 196,55 | 0,89 | |
| 224.13 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000045 | 1774323,66 | 80 | |
| 224.14 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,00014 | 401465,54 | 56 | |
| 224.15 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,00027 | 413033,85 | 112 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 7234,02 | 3260 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 76174,98 | 34324 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 117617,36 | 52997 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4986,98 | 2247 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 46429,36 | 20921 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9808,35 | 4420 | |
| 451 | 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 1 Т | т | | 0,05713 | 368689,72 | 21063 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 327493,64 | 18710 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13885,73 | 793 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13885,73 | 793 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27310,35 | 1560 | |
| 452 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т | т | | 0,3749 | 436244,78 | 163548 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 387500,34 | 145274 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16430,01 | 6160 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 16430,01 | 6160 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32314,43 | 12115 | |
| 453 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса | т | | 0,01856 | 389358,89 | 7227 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах II квартала 2017 года | сборочной единицы до 0,5 т 1 Т | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 345853,31 | 6419 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14664,18 | 272 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14664,18 | 272 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28841,4 | 535 | |
| | | Подвесной потолок | | | | | | |
| 456 | 11-090306-0201 РСНБ РК 2015 | -Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж | т конструкций | | 0,80755 | 132232,23 | 106784 | 60,9% 28721 |
| 228. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 65,7 | 53,056 | 877,34 | 46548 | |
| 228. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,78 | 0,629889 | 972,08 | 612 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 58399,46 | 47160 | |
| 228. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 25,7 | 20,754 | 331,97 | 6890 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 228. 4 | 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 1,3 | 1,05 | 20,01 | 21 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 228. 5 | 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,46 | 0,371473 | 4575,84 | 1700 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 0,371473 | 980,33 | 364,17 | |
| 228. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,096906 | 3149,56 | 305 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,096906 | 1141,82 | 110,65 | |
| 228. 7 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 4,62 | 3,731 | 36,33 | 136 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 228. 8 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,78 | 2,245 | 186,95 | 420 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 228. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,16151 | 1792,3 | 289 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,16151 | 851,28 | 137,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.10 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,16 | 0,936758 | 17,05 | 16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 12106,28 | 9776 | |
| 228.11 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,001567 | 249573,03 | 391 | |
| 228.12 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,03 | 0,024226 | 66,3 | 2 | |
| 228.13 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,015101 | 2742,28 | 41 | |
| 228.14 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ит | 0,014 | 0,011306 | 327493,64 | 3703 | |
| 228.15 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,000808 | 34752,55 | 28 | |
| 228.16 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,008075 | 196,55 | 2 | |
| 228.17 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,9 | 0,726795 | 181,11 | 132 | |
| 228.18 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,3 | 0,242265 | 91,05 | 22 | |
| 228.19 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000081 | 1774323,66 | 143 | |
| 228.20 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,024226 | 208172,82 | 5043 | |
| 228.21 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00031 | 0,00025 | 401465,54 | 101 | |
| 228.22 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000485 | 413033,85 | 200 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 12144,28 | 9807 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 81891,79 | 66132 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 117457,07 | 94852 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4980,18 | 4022 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 40545,45 | 32742 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9794,98 | 7910 | |
| 457 | 21-060801- | -Отдельные конструктивные элементы зданий | т | | 0,07792 | 368689,72 | 28728 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 1 т | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 327493,64 | 25518 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13885,73 | 1082 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13885,73 | 1082 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27310,35 | 2128 | |
| 458 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 т | т | | 0,72963 | 436244,78 | 318297 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 387500,34 | 282732 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16430,01 | 11988 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 16430,01 | 11988 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32314,43 | 23578 | |
| 459 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 21,80385 | 94,81 | 2067 | 54,2% 330 |
| 231. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,643214 | 941,55 | 606 | |
| 231. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,004361 | 851,27 | 4 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 609 | |
| 231. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00218 | 3397,21 | 7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00218 | 851,28 | | 1,86 |
| 231. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00218 | 36,33 | 0,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 231. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00218 | 1792,3 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00218 | 851,28 | | 1,86 |
| 231. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,244203 | 47,13 | 12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 23 | |
| 231. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000327 | 273897,54 | 90 | |
| 231. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,001962 | 401465,54 | 788 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 877 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 1506 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 1836 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 78 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 408 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 153 | |
| 460 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 21,80385 | 146,66 | 3198 | 54,2% 408 |
| 232. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,928844 | 802,96 | 746 | |
| 232. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,004361 | 1702,57 | 7 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 753 | |
| 232. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004361 | 3397,21 | 15 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004361 | 851,28 | | 3,71 |
| 232. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,004361 | 36,33 | 0,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 232. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004361 | 1792,3 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004361 | 851,28 | | 3,71 |
| 232. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,28345 | 47,13 | 13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 36 | |
| 232. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000611 | 356131,77 | 217 | |
| 232. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,003925 | 365070,25 | 1433 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 1650 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 2432 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 2840 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 120 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 529 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 237 | |
| 463 | 11-090403-0104 РСНБ РК 2015 | Витраж крыльца<br>-Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж | м2 | | 63,44 | 6925,09 | 439327 | 60,9%<br>136507 |
| 233. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 3,81 | 241,706 | 877,34 | 212059 | |
| 233. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,169 | 10,721 | 1127,72 | 12091 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3533,25 | 224149 | |
| 233. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0331 | 2,1 | 11,78 | 25 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 233. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0048 | 0,304512 | 3149,56 | 959 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0048 | 0,304512 | 1141,82 | 347,70 |
| 233. 5 | 31-050103-0102 | Краны на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,156 | 9,897 | 3845,86 | 38061 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,156 | 9,897 | 1141,82 | 11300,59 |
| 233. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0082 | 0,520208 | 1792,3 | 932 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0082 | 0,520208 | 851,28 | 442,84 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 630,16 | 39977 | |
| 233. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00007 | 0,004441 | 381819,66 | 1696 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 26,73 | 1696 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3999,55 | 253732 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 6151,3 | 390239 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 260,82 | 16546 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2412,56 | 153053 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 512,97 | 32543 | |
| 464 | 21-090304- | -Витраж наружный из алюминиевых профилей | м2 | | 63,44 | 37406,5 | 2373068 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла 45 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 33226,83 | 2107910 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1408,82 | 89375 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1408,82 | 89375 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2770,85 | 175783 | |
| 492 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 Отмостка подстилающего слоя | | 16,236 | 9749,2 | 158288 | 60,9% --- 27767 |
| 235. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 3,24 | 52,605 | 722,22 | 37992 | |
| 235. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 8,93 | 851,28 | 7602 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2808,2 | 45594 | |
| 235. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,09 | 1,461 | 3397,21 | 4964 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,09 | 1,461 | 851,28 | 1243,72 |
| 235. 4 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 7,469 | 1897,76 | 14174 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,46 | 7,469 | 851,28 | 6358,21 |
| 235. 5 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 15,099 | 11,48 | 173 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1189,39 | 19311 | |
| 235. 6 | 21-010201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,29 | 4,708 | 2902,55 | 13666 | |
| 235. 7 | 21-010201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,09 | 1,461 | 2769,97 | 4048 | |
| 235. 8 | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 16,236 | 2324,74 | 37744 | |
| 235. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 2,435 | 30 | 73 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3420,28 | 55532 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 6949,66 | 112835 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 8659,86 | 140601 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 367,18 | 5962 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2077,37 | 33728 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 722,16 | 11725 | |
| | | Венткамера и воздухозаборная шахта | | | | | | |
| | | Венткамера | | | | | | |
| 501 | 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | -Обрамление отверстий стальным уголком. Монтаж | т конструкций | 0,11324 | 117718,94 | 13330 | | 60,9% 4351 |
| 236. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 82,1 | 9,297 | 754,01 | 7010 | |
| 236. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,22 | 0,138153 | 967,97 | 134 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 63085,15 | 7144 | |
| 236. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,76 | 0,086062 | 331,97 | 29 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 236. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,49 | 0,055488 | 3149,56 | 175 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,49 | 0,055488 | 1141,82 | 63,36 | |
| 236. 5 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,022648 | 24,61 | 0,56 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 236. 6 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,06 | 0,006794 | 186,95 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 236. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,73 | 0,082665 | 1792,3 | 148 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,73 | 0,082665 | 851,28 | 70,37 | |
| 236. 8 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,079268 | 17,05 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 3132,03 | 355 | |
| 236. 9 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали | т | 0,00194 | 0,00022 | 249573,03 | 55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | | | | | | |
| 236.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,03 | 0,003397 | 66,3 | 0,23 | |
| 236.11 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,001132 | 196,55 | 0,22 | |
| 236.12 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 0,05662 | 181,11 | 10 | |
| 236.13 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,016986 | 91,05 | 2 | |
| 236.14 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0007 | 0,000079 | 208172,82 | 17 | |
| 236.15 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Рт 51693-2003 | | 0,00031 | 0,000035 | 401465,54 | 14 | |
| 236.16 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000068 | 413033,85 | 28 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1110,33 | 126 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 66146,59 | 7490 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 104565,44 | 11841 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4433,57 | 502 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 42852,43 | 4853 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8719,92 | 987 | |
| 502 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т | т | | 0,11324 | 389863,63 | 44148 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 346301,65 | 39215 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14683,19 | 1663 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14683,19 | 1663 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28878,79 | 3270 | |
| 503 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 3,74 | 94,81 | 355 | 54,2% 57 |
| 238. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,11033 | 941,55 | 104 | |
| 238. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000748 | 851,34 | 0,64 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 105 | |
| 238. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000374 | 3397,21 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000374 | 851,28 | 0,32 | |
| 238. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000374 | 36,33 | 0,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000374 | 1792,3 | 0,67 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000374 | 851,28 | 0,32 | |
| 238. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,041888 | 47,13 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 4 | |
| 238. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000056 | 273897,54 | 15 | |
| 238. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,000337 | 401465,54 | 135 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 150 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 258 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 315 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 13 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 70 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 26 | |
| 504 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 3,74 | 146,66 | 549 | 54,2% 70 |
| 239. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,159324 | 802,96 | 128 | |
| 239. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000748 | 1702,54 | 1 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 129 | |
| 239. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000748 | 3397,21 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000748 | 851,28 | 0,64 | |
| 239. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000748 | 36,33 | 0,03 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000748 | 1792,3 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000748 | 851,28 | 0,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,04862 | 47,13 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 6 | |
| 239. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000105 | 356131,77 | 37 | |
| 239. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000673 | 365070,25 | 246 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 283 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 417 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 487 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 21 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 91 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 41 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | Тенге | . | . | . | 34029286 | . |
| Итого прямые затраты: | . | . | . | . | . | . |
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | . | . | . | 7486490 | . |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | . | . | . | 1048721 | . |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | . | . | . | 363175 | . |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | . | . | . | 25494075 | . |
| - перевозка грузов | Тенге | . | . | . | 0 | . |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | . | . | . | 0 | . |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | . | . | . | 4473871 | . |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | . | . | . | 38503157 | . |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | . | . | . | 1632534 | . |
| ИТОГО: | Тенге | . | . | . | 40135691 | . |
| Сметная прибыль | Тенге | . | . | . | 3210855 | . |
| ИТОГО по акту : | Тенге | . | . | . | 43346546 | . |

**Технадзор:** **Белецкий Ю.В.**
**ТОО «Курылыстан Экспертиза»**

**Заместитель Председателя Правления:** **Муханбеткали А.Ж.**

**Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.**