Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Водопровод

А К Т N40
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017год (лок.см. №2-1-4)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Холодный водопровод В1						
4	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сантехнические работы -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1727,56	20731	60,4% / 2117
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	4,044	851,28	3443	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0708	885,75	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	3505	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	3608,6	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	851,28	8,17	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	3149,56	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1141,82	9,59	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0528	1792,3	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0528	851,28	44,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1668	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	159	
1. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,048	416,8	20	
1. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000023	592749,29	14	
1. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,04104	181,11	7	
1.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	304,79	2	
1.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	371,49	24	
1.12	23-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	12	1050,72	12609	
1.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0528	142,71	8	
1.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	247,05	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1058	12696	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1358,1	16297	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1534,53	18414	
		НР второго уровня	%	4,24		65,06	781	
		Накладные расходы	%	-		241,5	2898	
		Сметная прибыль	%	8		127,97	1536	
6	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		97	96,89	9398	60,4% 3019
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	4,86	1028,65	4999	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,54	4999	
2. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,455	133,42	194	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2	194	
2. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0194	304,79	6	
2. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0194	371,49	7	
2. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,038	3,686	30	111	
2. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0485	247,05	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,4	136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54,94	5329	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				86,06	8348	
		НР второго уровня	%	4,24		3,65	354	
		Накладные расходы	%	-		34,78	3373	
		Сметная прибыль	%	8		7,18	696	
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм.а Прокладка	м трубопровод		5	2315,74	11579	60,4% 3611
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	6,45	877,34	5659	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	0,421	758,51	319	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1195,64	5978	
3. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	0,406	2305,23	936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	0,406	754,01	306,13	
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0025	3608,6	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025	851,28	2,13	
3. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0015	3149,56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0015	1141,82	1,71	
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,011	1792,3	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	851,28	9,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,88	969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,0295	941,46	28	
3. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,00345	3716,54	13	
3. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,037	142,71	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,18	46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1334,82	6674	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2056,98	10285	
		НР второго уровня	%	4,24		87,22	436	
		Накладные расходы	%	-		809,38	4047	
		Сметная прибыль	%	8		171,54	858	
8	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,164 КГ	м		4,645	246,27	1144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				218,75	1016	
		НР второго уровня	%	4,24		9,28	43	
		Накладные расходы	%	-		9,28	43	
		Сметная прибыль	%	8		18,24	85	
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм.а Прокладка	м трубопровод		95	3036,08	288428	60,4% 88484
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	155,8	877,34	136690	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	12,958	756,79	9806	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1542,06	146496	
5. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	12,673	2305,23	29214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	12,673	754,01	9555,57	
5. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0475	3608,6	171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0475	851,28	40,44	
5. 5	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0285	3149,56	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0285	1141,82	32,54	
5. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,209	1792,3	375	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,209	851,28	177,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				314,21	29850	
5. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,8075	941,46	760	
5. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,095	3716,54	353	
5. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,4465	142,71	64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,39	1177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1765,44	167717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2696,84	256200	
		НР второго уровня	%	4,24		114,35	10863	
		Накладные расходы	%	-		1045,75	99346	
		Сметная прибыль	%	8		224,9	21365	
10	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,107 КГ	м		85,405	153,92	13145	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136,72	11677	
		НР второго уровня	%	4,24		5,8	495	
		Накладные расходы	%	-		5,8	495	
		Сметная прибыль	%	8		11,4	974	
11	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0052 КГ	шт.		2	9,24	18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8,21	16	
		НР второго уровня	%	4,24		0,348104	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		0,348104	1	
		Сметная прибыль	%	8		0,684648	1	
12	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0041 КГ	шт.		150	8,21	1231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7,29	1094	
		НР второго уровня	%	4,24		0,309096	46	
		Накладные расходы	%	-		0,309096	46	
		Сметная прибыль	%	8		0,607928	91	
25	КАЗАХСТАН "	Узел учета воды -Краны шаровые муфтовые пластмассовые диам.15мм 0,3 КГ	шт		1	1072,52	1073	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				952,68	953	
		НР второго уровня	%	4,24		40,39	40	
		Накладные расходы	%	-		40,39	40	
		Сметная прибыль	%	8		79,45	79	
27	13-121101-0303 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм/задвижка/. Монтаж оборудования	шт.		1	6271,13	6271	40,6% 1569
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,5	4,5	851,28	3831	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	851,28	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3864,81	3865	
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	1792,3	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,04	0,04	851,28	34,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,69	72	
10. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65	
10. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,85	99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4001,31	4001	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5570,42	5570	
		НР второго уровня	%	4,24		236,19	236	
		Накладные расходы	%	-		1805,3	1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		464,53	465	
28	23-040201-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 32 КГ	шт.		1	31604,31	31604	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28072,96	28073	
		НР второго уровня	%	4,24		1190,29	1190	
		Накладные расходы	%	-		1190,29	1190	
		Сметная прибыль	%	8		2341,06	2341	
		Арматура						
29	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 18,5 КГ	шт.		1	7089,99	7090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6297,78	6298	
		НР второго уровня	%	4,24		267,03	267	
		Накладные расходы	%	-		267,03	267	
		Сметная прибыль	%	8		525,18	525	
32	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		40	681,75	27270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,57	24223	
		НР второго уровня	%	4,24		25,68	1027	
		Накладные расходы	%	-		25,68	1027	
		Сметная прибыль	%	8		50,5	2020	
34	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(Футляр)	км трубопровода		0,0015	1489797,86	2235	62,1% ---------- 561
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	504	0,756	916,12	693	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,217995	968,07	211	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				602413,8	904	
14. 3	31-060201	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной	маш.-ч	92,91	0,139365	3133,61	437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501	сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	0,139365	980,33	136,62	
14. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,002475	3813,58	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,002475	1141,82	2,83	
14. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,02325	3924,03	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,02325	1141,82	26,55	
14. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,07425	24,61	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,0525	133,42	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,0261	186,95	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,0522	1194,13	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,0522	851,28	44,44	
14.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,000705	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,000705	851,28	0,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				409797,51	615	
14.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,09	416,8	38	
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,000345	27859,1	10	
14.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000195	200244,36	39	
14.14	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	0,213	142,71	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1404							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				77712,18	117	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				949234,17	1424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1323333,14	1985	
		НР второго уровня	%	4,24		56109,33	84	
		Накладные расходы	%	-		430208,29	645	
		Сметная прибыль	%	8		110355,4	166	
35	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 47,2 КГ	м		1,506	11889,94	17906	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10561,4	15905	
		НР второго уровня	%	4,24		447,8	674	
		Накладные расходы	%	-		447,8	674	
		Сметная прибыль	%	8		880,74	1326	
36	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	11291,85	11292	62,1% 1485
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	2,996	2,996	792,79	2375	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	319,23	16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2391,36	2391	
16. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,915	0,915	446,13	408	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,79875	0,79875	521,18	416	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01875	0,01875	1792,3	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01875	0,01875	851,28	15,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				858,11	858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000188	0,000188	19642,27	4	
16. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,009375	0,009375	103289,4	968	
16. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,003675	0,003675	1083781,14	3983	
16. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001781	0,001781	200244,36	357	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5311,6	5312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8545,11	8545	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10030,14	10030	
		НР второго уровня	%	4,24		425,28	425	
		Накладные расходы	%	-		1910,31	1910	
		Сметная прибыль	%	8		836,43	836	
37	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0015		4337617,11	6506	62,1% 203
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	82,7	0,12405	863,99	107	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	140,46	0,21069	1045,37	220	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218284,96	327	
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,16	0,00024	3397,21	0,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00024	851,28	0,20	
17. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	56,7	0,08505	3924,03	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,7	0,08505	1141,82	97,11	
17. 5	32-040106-0201	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	41,8	0,0627	4259,04	267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	83,6	0,1254	980,33	122,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				401063,93	602	
17. 6	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1300	1,95	266,82	520	
17. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,031	0,000046	1120908,6	52	
17. 8	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00018	6598,38	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 9	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3800	5,7	736,44	4198	
17.10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,000247	365451,47	90	
17.11	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000375	14286,68	5	
17.12	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0009	211,97	0,19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3244876,32	4867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3717392,22	5576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3852947,18	5779	
		НР второго уровня	%	4,24		163364,96	245	
		Накладные расходы	%	-		298919,92	448	
		Сметная прибыль	%	8		321304,97	482	
38	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм.м трубы, Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	1,5	1488,53	2233	62,1%	671
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	1,266	851,28	1078	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,00255	851,29	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				719,93	1080	
18. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	0,3912	38,81	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,00255	1792,3	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,00255	851,28	2,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	20	
18. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,000807	228,09	0,18	
18. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000056	267220,42	15	
18. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,339	590,58	200	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				143,48	215	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				875,13	1313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1322,2	1983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		56,06	84	
		Накладные расходы	%	-		503,14	755	
		Сметная прибыль	%	8		110,26	165	
		Краны поливочные с подводкой холодной воды диам.15мм наружные						
39	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм.кран Установка	1	669,55	670		60,4%	154
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3	0,3	851,28	255	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,38	255	
19. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
19. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,49	4	
19. 4	23-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	86,7	173	
19. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,05	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				185,1	185	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				440,49	440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				594,74	595	
		НР второго уровня	%	4,24		25,22	25	
		Накладные расходы	%	-		179,47	179	
		Сметная прибыль	%	8		49,6	50	
40	КАЗАХСТАН "	-Краны шаровые муфтовые пластмассовые диам.15мм 0,3 КГ	шт		1	1072,52	1073	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				952,68	953	
		НР второго уровня	%	4,24		40,39	40	
		Накладные расходы	%	-		40,39	40	
		Сметная прибыль	%	8		79,45	79	
41	23-030103-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм 1,5 КГ	м		20	1281,51	25630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1138,32	22766	
		НР второго уровня	%	4,24		48,26	965	
		Накладные расходы	%	-		48,26	965	
		Сметная прибыль	%	8		94,93	1899	
Пожарный шкаф навесной(3шт)								
42	11-160701-	-Краны пожарные диаметром 50 мм.кран		3	30537,91	91614	60,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015	Установка						1435
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,9	2,7	851,28	2298	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	851,28	77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				791,69	2375	
22. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,6	11,78	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	3608,6	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	851,28	25,54	
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1792,3	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	851,28	51,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,29	223	
22. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,12	428,97	51	
22. 7	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,00012	238475,06	29	
22. 8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9	
22. 9	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,49	11	
22.10	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	9	455,66	4101	
22.11	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	60	664,95	39897	
22.12	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	3	4594,98	13785	
22.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,09	247,05	22	
22.14	23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3	6505,26	19516	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25807,09	77421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26647,53	79943	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27125,71	81377	
		НР второго уровня	%	4,24		1150,13	3450	
		Накладные расходы	%	-		1628,31	4885	
		Сметная прибыль	%	8		2262,07	6786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Установка шкафа для пожарного крана.изделие Установка		3	1348,58	4046	59,8%	922
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,677	2,031	708,87	1440	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,126	811,21	102	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				513,98	1542	
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	0,0519	1412,75	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0173	0,0519	754,01	39,13
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	0,0741	1792,3	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0247	0,0741	851,28	63,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,71	206	
23. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,00105	205870,68	216	
23. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	0,36	196,55	71	
23. 7	21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	12	61,57	739	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				341,92	1026	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				890,54	2672	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1197,89	3594	
		НР второго уровня	%	4,24		50,79	152	
		Накладные расходы	%	-		358,15	1074	
		Сметная прибыль	%	8		99,89	300	
44	23-080307-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК 15,6 КГ	шт.		3	24848,08	74544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22071,64	66215	
		НР второго уровня	%	4,24		935,84	2808	
		Накладные расходы	%	-		935,84	2808	
		Сметная прибыль	%	8		1840,6	5522	
45	23-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 12 КГ	шт.		6	9821,78	58931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8724,33	52346	
		НР второго уровня	%	4,24		369,91	2219	
		Накладные расходы	%	-		369,91	2219	
		Сметная прибыль	%	8		727,54	4365	
		Строительные работы						
46	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		13,75	3292,82	45276	59,1% 14939
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,48	34,1	741,29	25278	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1838,4	25278	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1838,4	25278	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2924,89	40217	
		НР второго уровня	%	4,24		124,02	1705	
		Накладные расходы	%	-		1210,51	16645	
		Сметная прибыль	%	8		243,91	3354	
47	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 3		13,75	1565,25	21522		59,1% 7101
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	16,637	722,22	12016	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				873,89	12016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				873,89	12016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1390,35	19117	
		НР второго уровня	%	4,24		58,95	811	
		Накладные расходы	%	-		575,42	7912	
		Сметная прибыль	%	8		115,94	1594	
		Горячий водопровод Т3,Т4						
		Сантехнические работы						
51	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1727,56	20731	60,4% 2117
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	4,044	851,28	3443	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0708	885,75	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	3505	
28. 3	31-050101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	3608,6	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	851,28	8,17	
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	3149,56	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1141,82	9,59	
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0528	1792,3	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0528	851,28	44,95	
28. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1668	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	159	
28. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,048	416,8	20	
28. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000023	592749,29	14	
28. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,04104	181,11	7	
28.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	304,79	2	
28.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	371,49	24	
28.12	23-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	12	1050,72	12609	
28.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0528	142,71	8	
28.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	247,05	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1058	12696	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1358,1	16297	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1534,53	18414	
		НР второго уровня	%	4,24		65,06	781	
		Накладные расходы	%	-		241,5	2898	
		Сметная прибыль	%	8		127,97	1536	
52	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1650,04	19800	60,4% 2117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изм. и доп. вып. 6							
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	4,044	851,28	3443	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0708	885,75	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	3505	
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	3608,6	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	851,28	8,17	
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	3149,56	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1141,82	9,59	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0528	1792,3	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0528	851,28	44,95	
29. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1668	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	159	
29. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,048	416,8	20	
29. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000023	592749,29	14	
29. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,04104	181,11	7	
29.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	304,79	2	
29.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	371,49	24	
29.12	23-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	12	982,13	11786	
29.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,03	142,71	4	
29.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	247,05	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,14	11870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1289,23	15471	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1465,67	17588	
		НР второго уровня	%	4,24		62,14	746	
		Накладные расходы	%	-		238,58	2863	
		Сметная прибыль	%	8		122,22	1467	
53	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		190	96,89	18409	60,4% 5914
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	9,519	1028,65	9792	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,54	9792	
30. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,85	133,42	380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2	380	
30. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,038	304,79	12	
30. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,038	371,49	14	
30. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,038	7,22	30	217	
30. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,095	247,05	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,4	266	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54,94	10438	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				86,06	16352	
		НР второго уровня	%	4,24		3,65	693	
		Накладные расходы	%	-		34,78	6608	
		Сметная прибыль	%	8		7,18	1364	
54	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		120	2315,74	277888	60,4% 86660
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	154,8	877,34	135812	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	10,104	758,51	7664	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1195,64	143476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	9,744	2305,23	22462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	9,744	754,01	7347,07	
31. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,06	3608,6	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06	851,28	51,08	
31. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,036	3149,56	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036	1141,82	41,11	
31. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,264	1792,3	473	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,264	851,28	224,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,88	23265	
31. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,708	941,46	667	
31. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,0828	3716,54	308	
31. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,888	142,71	127	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,18	1101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1334,82	160178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2056,98	246838	
		НР второго уровня	%	4,24		87,22	10466	
		Накладные расходы	%	-		809,38	97126	
		Сметная прибыль	%	8		171,54	20584	
55	23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,307 КГ	м		111,48	261,81	29187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				232,56	25926	
		НР второго уровня	%	4,24		9,86	1099	
		Накладные расходы	%	-		9,86	1099	
		Сметная прибыль	%	8		19,39	2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0052 КГ	шт.		160	9,24	1479	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8,21	1314	
		НР второго уровня	%	4,24		0,348104	56	
		Накладные расходы	%	-		0,348104	56	
		Сметная прибыль	%	8		0,684648	110	
57	23-040501-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 4,4 КГ	шт.		1	2368,73	2369	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2104,06	2104	
		НР второго уровня	%	4,24		89,21	89	
		Накладные расходы	%	-		89,21	89	
		Сметная прибыль	%	8		175,46	175	
58	23-040501-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 2,5 КГ	шт.		1	1788,1	1788	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1588,3	1588	
		НР второго уровня	%	4,24		67,34	67	
		Накладные расходы	%	-		67,34	67	
		Сметная прибыль	%	8		132,45	132	
61	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		39	681,75	26588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,57	23617	
		НР второго уровня	%	4,24		25,68	1001	
		Накладные расходы	%	-		25,68	1001	
		Сметная прибыль	%	8		50,5	1969	
62	11-170201-0102 РСНБ	-Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.		17	23542,36	400220	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							21765
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,48	42,16	851,28	35890	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,17	851,28	145	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2119,69	36035	
37. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,68	11,78	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,17	1792,3	305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,17	851,28	144,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,39	313	
37. 5	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	13,6	61,24	833	
37. 6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,17	304,79	52	
37. 7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,17	400,05	68	
37. 8	23-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	17	17440,98	296497	
37. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,34	247,05	84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17501,96	297533	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19631,53	333736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20911,82	355501	
		НР второго уровня	%	4,24		886,66	15073	
		Накладные расходы	%	-		2166,95	36838	
		Сметная прибыль	%	8		1743,88	29646	
63	23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	шт.		20	5230,83	104617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4646,36	92927	
		НР второго уровня	%	4,24		197,01	3940	
		Накладные расходы	%	-		197,01	3940	
		Сметная прибыль	%	8		387,47	7749	
64	23-030102-1204 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный,	шт.		2	2974,57	5949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 1,7 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2642,2	5284	
		НР второго уровня	%	4,24		112,03	224	
		Накладные расходы	%	-		112,03	224	
		Сметная прибыль	%	8		220,34	441	
65	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 2 КГ	шт.		6	6346,28	38078	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5637,17	33823	
		НР второго уровня	%	4,24		239,02	1434	
		Накладные расходы	%	-		239,02	1434	
		Сметная прибыль	%	8		470,09	2821	
66	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		35	575,3	20136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				511,02	17886	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	758	
		Накладные расходы	%	-		21,67	758	
		Сметная прибыль	%	8		42,61	1492	
67	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		7,62	589,09	4489	55,3% 870
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,211	1,608	877,34	1411	
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,1905	851,28	162	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				206,4	1573	
42. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,1905	1792,3	341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	0,1905	851,28	162,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,81	341	
42. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,108966	2682,03	292	
42. 5	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	11,43	90,84	1038	
42. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,01524	2293,98	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				179,2	1366	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				409,13	3118	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				523,27	3987	
		НР второго уровня	%	4,24		22,19	169	
		Накладные расходы	%	-		136,33	1039	
		Сметная прибыль	%	8		43,64	333	
43	21-110403-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 0,18 КГ	м		8,393	421,18	3535	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				374,12	3140	
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	133	
		Накладные расходы	%	-		15,86	133	
		Сметная прибыль	%	8		31,2	262	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	1315605	.
в том числе:	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	389951	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	58384	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	18947	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	867271	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	244113	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	1559718	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	66200	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	1625918	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	130202	.
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	1756122	.

Технадзор: Белецкий Ю.В. Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.
ТОО «Курылыста Экспертиза»

Заместитель Председателя Правления Мухамбеткали А.Ж.