Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Канализация

А К Т N41
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017год (лок.см. №2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Канализация К1						
7	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода(футляр)		6	17844,65	107068	60,4% / 7236
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,31	13,86	841,74	11667	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0602	0,3612	869,14	314	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1996,74	11980	
1. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0162	0,0972	3608,6	351	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,0972	851,28	82,74	
1. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,0222	3149,56	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0222	1141,82	25,35	
1. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4083	2,45	179,25	439	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0403	0,2418	1792,3	433	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0403	0,2418	851,28	205,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				215,53	1293	
1. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00044	0,00264	11568,08	31	
1. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000069	0,000414	195385,08	81	
1. 9	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	5,58	10561,4	58933	
1.10	23-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,09	0,54	27810,5	15018	
1.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9891	5,935	142,71	847	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12484,77	74909	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14644,72	87868	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15850,75	95105	
		НР второго уровня	%	4,24		672,07	4032	
		Накладные расходы	%	-		1878,1	11269	
		Сметная прибыль	%	8		1321,83	7931	
8	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(D 325 мм)	футляр		1	12225,31	12225	62,1% 1608
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,244	3,244	792,79	2572	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	345,62	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,04	2589	
2. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,99064	0,99064	446,13	442	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,86478	0,86478	521,18	451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0203	0,0203	1792,3	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0203	0,0203	851,28	17,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				929,04	929	
2. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000203	0,000203	19642,27	4	
2. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01015	0,01015	103289,4	1048	
2. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,003979	0,003979	1083781,14	4312	
2. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001928	0,001928	200244,36	386	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5750,69	5751	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9251,5	9252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10859,3	10859	
		НР второго уровня	%	4,24		460,43	460	
		Накладные расходы	%	-		2068,23	2068	
		Сметная прибыль	%	8		905,58	906	
10	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм.м Протаскивание в футляр	трубы, уложенной в футляре		6	1488,53	8931	62,1% 2682
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	5,064	851,28	4311	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0102	851,28	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				719,93	4320	
3. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	1,565	38,81	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0102	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0102	851,28	8,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	79	
3. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,003228	228,09	0,74	
3. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000222	267220,42	59	
3. 7	21-130816-	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	1,356	590,58	801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2304							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				143,48	861	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				875,13	5251	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1322,2	7933	
		НР второго уровня	%	4,24		56,06	336	
		Накладные расходы	%	-		503,14	3019	
		Сметная прибыль	%	8		110,26	662	
11	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		18	3322,28	59801	60,4% 18358
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	35,1	851,28	29880	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,63	815,15	514	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1688,53	30393	
4. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,36	11,78	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,234	1412,75	331	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,234	754,01	176,44	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,396	1792,3	710	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,396	851,28	337,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,03	1045	
4. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00648	205870,68	1334	
4. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	3,6	339,66	1223	
4. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	7,2	110,23	794	
4. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,54	304,79	165	
4.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,36	400,05	144	
4.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,72	247,05	178	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				213,16	3837	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1931,19	34761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2951,06	53119	
		НР второго уровня	%	4,24		125,13	2252	
		Накладные расходы	%	-		1144,99	20610	
		Сметная прибыль	%	8		246,09	4430	
12	23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 12 КГ	шт.		18	7624,22	137236	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6772,32	121902	
		НР второго уровня	%	4,24		287,15	5169	
		Накладные расходы	%	-		287,15	5169	
		Сметная прибыль	%	8		564,76	10166	
13	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		18	615,97	11087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,14	9849	
		НР второго уровня	%	4,24		23,2	418	
		Накладные расходы	%	-		23,2	418	
		Сметная прибыль	%	8		45,63	821	
14	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды/для инвалидов/	комплект		2	3322,28	6645	60,4% 2040
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	3,9	851,28	3320	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,07	815,15	57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1688,53	3377	
7. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	11,78	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
7. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,026	1412,75	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,026	754,01	19,60	
7. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,044	1792,3	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,044	851,28	37,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,03	116	
7. 6	21-050302-0101 8479-70	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ	т	0,00036	0,00072	205870,68	148	
7. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	339,66	136	
7. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	110,23	88	
7. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,06	304,79	18	
7.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	400,05	16	
7.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	247,05	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				213,16	426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1931,19	3862	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2951,06	5902	
		НР второго уровня	%	4,24		125,13	250	
		Накладные расходы	%	-		1144,99	2290	
		Сметная прибыль	%	8		246,09	492	
15	КАЗАХСТАН	-Умывальник керамический для инвалидов с поручнями			2	53113,26	106227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47178,57	94357	
		НР второго уровня	%	4,24		2000,37	4001	
		Накладные расходы	%	-		2000,37	4001	
		Сметная прибыль	%	8		3934,32	7869	
16	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		2	615,97	1232	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,14	1094	
		НР второго уровня	%	4,24		23,2	46	
		Накладные расходы	%	-		23,2	46	
		Сметная прибыль	%	8		45,63	91	
17	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		18	4075,51	73359	60,4% ---------- 20939
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,22	39,96	841,74	33636	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	1,278	807,44	1032	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1925,99	34668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,36	11,78	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,576	1412,75	814	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,576	754,01	434,31	
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,702	1792,3	1258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,702	851,28	597,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,34	2076	
10. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	7,2	339,66	2446	
10. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00144	1120908,6	1614	
10. 8	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	7,2	61,24	441	
10. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,072	304,79	22	
10.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0018	1083781,14	1951	
10.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,44	1191,36	1716	
10.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,36	400,05	144	
10.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,72	247,05	178	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				472,82	8511	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2456,83	44223	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3620,13	65162	
		НР второго уровня	%	4,24		153,49	2763	
		Накладные расходы	%	-		1316,79	23702	
		Сметная прибыль	%	8		301,89	5434	
18	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		17	16420,35	279146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14585,6	247955	
		НР второго уровня	%	4,24		618,43	10513	
		Накладные расходы	%	-		618,43	10513	
		Сметная прибыль	%	8		1216,32	20677	
19	КАЗАХСТАН	-Унитаз напольный со смывным бачком для инвалидов с поручнями			1	142488,08	142488	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				126566,96	126567	
		НР второго уровня	%	4,24		5366,44	5366	
		Накладные расходы	%	-		5366,44	5366	
		Сметная прибыль	%	8		10554,67	10555	
20	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		9	865,65	7791	60,4% 1323
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,337	3,033	722,22	2190	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				243,39	2190	
13. 2	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	9	378,53	3407	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				378,53	3407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				621,92	5597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				768,92	6920	
		НР второго уровня	%	4,24		32,6	293	
		Накладные расходы	%	-		179,61	1616	
		Сметная прибыль	%	8		64,12	577	
21	23-021104-2301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Манжеты полиэтиленовые 0,56 КГ	10 шт.		1,8	1387,16	2497	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1232,16	2218	
		НР второго уровня	%	4,24		52,24	94	
		Накладные расходы	%	-		52,24	94	
		Сметная прибыль	%	8		102,75	185	
22	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	-Писсуары настенные. Установка	комплект		1	9185,91	9186	60,4% 479
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,93	0,93	831,57	773	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,025	812,37	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				793,67	794	
15. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	11,78	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,01	1412,75	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	754,01	7,54	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,015	1792,3	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,015	851,28	12,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	41	
15. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,08	0,08	339,66	27	
15. 7	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00016	137472,51	22	
15. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	110,23	44	
15. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,012	304,79	4	
15.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00009	0,00009	1083781,14	98	
15.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	400,05	5	
15.12	23-030102-0801	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	1	6660,34	6660	
15.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	247,05	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6865,53	6866	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7680,14	7680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8159,51	8160	
		НР второго уровня	%	4,24		345,96	346	
		Накладные расходы	%	-		825,34	825	
		Сметная прибыль	%	8		680,44	680	
23	КАЗАХСТАН	-Писсуары настенные керамические с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном для инвалидов с поручнями			1	20925,66	20926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18587,5	18588	
		НР второго уровня	%	4,24		788,11	788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		788,11	788	
		Сметная прибыль	%	8		1550,05	1550	
26	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		6	1943,58	11661	60,4%
								3308
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,99	5,94	851,28	5057	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,51	824,96	421	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				912,89	5477	
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,138	1412,75	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,023	0,138	754,01	104,05
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,372	1792,3	667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,062	0,372	851,28	316,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,62	862	
17. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0012	137472,51	165	
17. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00006	381819,66	23	
17. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,36	304,79	110	
17. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00042	1083781,14	455	
17. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000018	195385,08	4	
17.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,42	400,05	168	
17.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,84	247,05	208	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				188,64	1132	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1175,02	7050	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1726,41	10358	
		НР второго уровня	%	4,24		73,2	439	
		Накладные расходы	%	-		624,58	3748	
		Сметная прибыль	%	8		143,97	864	
27	23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.		6	10364,86	62189	
		11 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9206,73	55240	
		НР второго уровня	%	4,24		390,37	2342	
		Накладные расходы	%	-		390,37	2342	
		Сметная прибыль	%	8		767,77	4607	
28	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		6	1046,28	6278	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				929,37	5576	
		НР второго уровня	%	4,24		39,41	236	
		Накладные расходы	%	-		39,41	236	
		Сметная прибыль	%	8		77,5	465	
29	13-121101-0406 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	28520,06	57040	40,6% 10556
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	11,4	22,8	851,28	19409	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,94	5,88	1121,07	6592	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13000,53	26001	
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,73	5,46	3333,4	18200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		2,73	5,46	1141,82	6234,34
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,42	1792,3	753	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	0,42	851,28	357,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9476,57	18953	
20. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	0,0042	381819,66	1604	
20. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,34	424,32	144	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				873,96	1748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20055,11	40110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25333,33	50667	
		НР второго уровня	%	4,24		1074,13	2148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		6352,35	12705	
		Сметная прибыль	%	8		2112,6	4225	
30	23-040101-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 30 КГ	шт.		2	33756,85	67514	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29984,98	59970	
		НР второго уровня	%	4,24		1271,36	2543	
		Накладные расходы	%	-		1271,36	2543	
		Сметная прибыль	%	8		2500,51	5001	
31	13-080303-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шкаф управления задвижкой ШУЗ-0,18. Установка на конструкции на полу	шт.		2	16087,42	32175	42,8% 6247
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	8	16	877,34	14037	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,54	1034,21	558	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7297,96	14596	
22. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,26	11,78	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
22. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,17	0,34	3333,4	1133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,34	1141,82	388,22	
22. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	0,72	179,25	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
22. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,2	2292,32	458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	851,28	170,26	
22. 7	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,5	1	27,77	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				875,86	1752	
22. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,019	0,038	136535,11	5188	
22. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000554	0,001108	381819,66	423	
22.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	428,97	17	
22.11	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,064	0,128	743,12	95	
22.12	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	0,022	289,46	6	
22.13	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	0,012	1023,77	12	
22.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,096	0,192	621	119	
22.15	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	222237,6	89	
22.16	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,041	0,082	2673,62	219	
22.17	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
22.18	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,124	0,248	514,29	128	
22.19	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,038	0,076	180,75	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3271,76	6544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11166,34	22333	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14289,87	28580	
		НР второго уровня	%	4,24		605,89	1212	
		Накладные расходы	%	-		3729,42	7459	
		Сметная прибыль	%	8		1191,66	2383	
32	Казахстан	-Шкаф управления задвижкой ШУЗ-0,18	шт		2	211792,64	423585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				188127,68	376255	
		НР второго уровня	%	4,24		7976,61	15953	
		Накладные расходы	%	-		7976,61	15953	
		Сметная прибыль	%	8		15688,34	31377	
33	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	-Регулятор-сигнализатор уровня РОС-301. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	2251,11	4502	44% 1204
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,56	3,12	877,34	2737	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1368,65	2737	
24. 2	23-021101-	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,084	683,84	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9902							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,72	57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1397,37	2795	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1999,58	3999	
		НР второго уровня	%	4,24		84,78	170	
		Накладные расходы	%	-		686,99	1374	
		Сметная прибыль	%	8		166,75	333	
34	Казахстан ППр(2шт)/	-Регулятор-сигнализатор уровня РОС-301/в комплекте: датчик стержневой длиной 0,2м(4шт) и передающий преобразователь	к-т		2	24224,63	48449	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21517,86	43036	
		НР второго уровня	%	4,24		912,36	1825	
		Накладные расходы	%	-		912,36	1825	
		Сметная прибыль	%	8		1794,42	3589	
35	23-020401-4606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Фланец полипропиленовый PP-R DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,95 КГ	шт.		4	2359,75	9439	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2096,08	8384	
		НР второго уровня	%	4,24		88,87	355	
		Накладные расходы	%	-		88,87	355	
		Сметная прибыль	%	8		174,8	699	
36	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		4	1642,76	6571	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1459,2	5837	
		НР второго уровня	%	4,24		61,87	247	
		Накладные расходы	%	-		61,87	247	
		Сметная прибыль	%	8		121,69	487	
37	23-020601-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100(HL 100) 1,1 КГ	шт.		2	9736,5	19473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8648,58	17297	
		НР второго уровня	%	4,24		366,7	733	
		Накладные расходы	%	-		366,7	733	
		Сметная прибыль	%	8		721,22	1442	
		Строительные работы						
42	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		58,08	3292,82	191247	59,1% 63104
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,48	144,038	741,29	106774	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1838,4	106774	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1838,4	106774	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2924,89	169878	
		НР второго уровня	%	4,24		124,02	7203	
		Накладные расходы	%	-		1210,51	70306	
		Сметная прибыль	%	8		243,91	14166	
43	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	58,08	1565,25	90910	59,1%	29996
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	70,277	722,22	50755	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				873,89	50755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				873,89	50755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1390,35	80752	
		НР второго уровня	%	4,24		58,95	3424	
		Накладные расходы	%	-		575,42	33420	
		Сметная прибыль	%	8		115,94	6734	
44	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		25	1780,62	44515	59,8% 9528
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7895	19,738	802,96	15848	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,085	996,55	85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,33	15933	
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0425	3149,56	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0425	1141,82		48,53
31. 4	34-030302-	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,5225	18,64	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0425	1792,3	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0425	851,28	36,18	
31. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,08	182,36	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
31. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,2975	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,55	239	
31. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	19,435	87,76	1706	
31. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	52,515	142,27	7471	
31.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	29,795	17,13	510	
31.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	9,09	49,56	451	
31.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	6,475	43,89	284	
31.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,4	1102,57	441	
31.14	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,15	187,89	28	
31.15	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	11,572	133,35	1543	
31.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	71,457	1,02	73	
31.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,005	142,71	0,71	
31.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	8,415	47,95	403	
31.19	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	22,575	37,75	852	
31.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	26,512	6,13	163	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				557,05	13926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1200,54	30013	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1581,66	39541	
		НР второго уровня	%	4,24		67,06	1677	
		Накладные расходы	%	-		448,18	11205	
		Сметная прибыль	%	8		131,9	3297	
45	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97 10 КГ	м2		26,25	587,01	15409	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,42	13687	
		НР второго уровня	%	4,24		22,11	580	
		Накладные расходы	%	-		22,11	580	
		Сметная прибыль	%	8		43,48	1141	
		Канализация напорно-самотечная КН						
46	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		2	928,93	1858	60,4% ---------- 619
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	1,168	877,34	1025	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006	948,17	0,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				512,65	1025	
33. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	3608,6	0,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	851,28	0,17	
33. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	3149,56	0,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1141,82	0,23	
33. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	1792,3	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	851,28	0,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,855046	2	
33. 6	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000024	179501,16	4	
33. 7	21-130703-	-Вода техническая	м3	0,0039	0,0078	30	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1405							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,27	5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				515,49	1031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				825,13	1650	
		НР второго уровня	%	4,24		34,99	70	
		Накладные расходы	%	-		344,63	689	
		Сметная прибыль	%	8		68,81	138	
47	23-010604-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм 0,3 КГ	м		1,996	318,19	635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				282,64	564	
		НР второго уровня	%	4,24		11,98	24	
		Накладные расходы	%	-		11,98	24	
		Сметная прибыль	%	8		23,57	47	
48	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		5	895,88	4479	60,4% --- 1486
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	2,8	877,34	2457	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0035	934,29	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				491,96	2460	
35. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0015	3608,6	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0015	851,28		1,28
35. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,001	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001	1141,82		1,14
35. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001	851,28		0,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	10	
35. 6	21-130201-	-Болты с гайками и шайбами для	т	0,000027	0,000133	179501,16	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0508	санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87						
35. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,0785	30	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				498,63	2493	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				795,77	3979	
		НР второго уровня	%	4,24		33,74	169	
		Накладные расходы	%	-		330,89	1654	
		Сметная прибыль	%	8		66,36	332	
49	23-010604-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм 0,9 КГ	м		4,99	1027,58	5128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				912,76	4555	
		НР второго уровня	%	4,24		38,7	193	
		Накладные расходы	%	-		38,7	193	
		Сметная прибыль	%	8		76,12	380	
50	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода(выпуски)		5	895,88	4479	60,4% 1486
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	2,8	877,34	2457	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0035	934,29	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				491,96	2460	
37. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0015	3608,6	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0015	851,28	1,28	
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,001	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001	1141,82	1,14	
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001	851,28	0,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	10	
37. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000133	179501,16	24	
37. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,0785	30	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				498,63	2493	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				795,77	3979	
		НР второго уровня	%	4,24		33,74	169	
		Накладные расходы	%	-		330,89	1654	
		Сметная прибыль	%	8		66,36	332	
51	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,412 КГ	м		4,99	584,89	2919	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				519,54	2593	
		НР второго уровня	%	4,24		22,03	110	
		Накладные расходы	%	-		22,03	110	
		Сметная прибыль	%	8		43,33	216	
52	23-041001-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 5,2 КГ	шт.		1	5848,89	5849	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5195,36	5195	
		НР второго уровня	%	4,24		220,28	220	
		Накладные расходы	%	-		220,28	220	
		Сметная прибыль	%	8		433,25	433	
53	23-040501-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 2,5 КГ	шт.		1	1788,1	1788	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1588,3	1588	
		НР второго уровня	%	4,24		67,34	67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		67,34	67	
		Сметная прибыль	%	8		132,45	132	
54	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка бачков разрыва струи стальных диам. 325х6 мм, Н-200	бак		1	16941,68	16942	60,4% 1855
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,739	3,739	783,25	2928	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,1648	869,44	143	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3071,78	3072	
41. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3608,6	149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0412	0,0412	851,28	35,07
41. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	3149,56	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0103	0,0103	1141,82	11,76
41. 5	32-040105-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	133,42	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
41. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,1133	1792,3	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1133	0,1133	851,28	96,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				439,15	439	
41. 7	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12	
41. 8	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	371,49	15	
41. 9	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,31	0,31	30	9	
41.10	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	247,05	20	
41.11	23-051203-0101	-Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	1	9769,56	9770	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9825,68	9826	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13193,32	13193	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15048,67	15049	
		НР второго уровня	%	4,24		638,06	638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		2493,42	2493	
		Сметная прибыль	%	8		1254,94	1255	
55	23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифоны двухоборотные диаметром 50 мм 0,5 КГ	шт		1	687,4	687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				610,59	611	
		НР второго уровня	%	4,24		25,89	26	
		Накладные расходы	%	-		25,89	26	
		Сметная прибыль	%	8		50,92	51	
58	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы пластмассовые диаметром 100 мм.комплект Установка			1	1480,71	1481	60,4% 421
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,79	0,79	851,28	673	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,029	817,74	24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				696,23	696	
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,01	1412,75	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	754,01	7,54
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,019	1792,3	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,019	0,019	851,28	16,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,18	48	
43. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	0,00032	137472,51	44	
43. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00012	0,00012	1083781,14	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174,04	174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				894,74	895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1315,26	1315	
		НР второго уровня	%	4,24		55,77	56	
		Накладные расходы	%	-		476,29	476	
		Сметная прибыль	%	8		109,68	110	
59	КАЗАХСТАН	-Трап пластмассовый диаметром 100 мм	шт		1	1424,33	1424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1265,18	1265	
		НР второго уровня	%	4,24		53,64	54	
		Накладные расходы	%	-		53,64	54	
		Сметная прибыль	%	8		105,51	106	
60	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		6	575,3	3452	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				511,02	3066	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	130	
		Накладные расходы	%	-		21,67	130	
		Сметная прибыль	%	8		42,61	256	
			Водостоки К2					
		Сантехнические работы						
61	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		50	895,88	44794	60,4% 14857
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	28	877,34	24566	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,035	934,29	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				491,96	24598	
46. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,015	3608,6	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	851,28	12,77	
46. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	3149,56	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1141,82	11,42	
46. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	851,28	8,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	104	
46. 6	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00133	179501,16	239	
46. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0157	0,785	30	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	262	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				498,63	24931	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				795,77	39789	
		НР второго уровня	%	4,24		33,74	1687	
		Накладные расходы	%	-		330,89	16544	
		Сметная прибыль	%	8		66,36	3318	
62	23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 1,77 КГ	м		49,9	1862,33	92930	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1654,24	82547	
		НР второго уровня	%	4,24		70,14	3500	
		Накладные расходы	%	-		70,14	3500	
		Сметная прибыль	%	8		137,95	6884	
63	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		6	3420,74	20524	60,4% 2326
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,725	4,35	863,99	3758	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,1062	867,69	92	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				641,75	3851	
48. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0162	3608,6	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0162	851,28	13,79	
48. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,006	3149,56	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006	1141,82	6,85	
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,084	1792,3	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	851,28	71,51	
48. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	2,095	17,05	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,94	264	
48. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00126	11568,08	15	
48. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,03	416,8	13	
48. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0366	4812,71	176	
48.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0402	181,11	7	
48.11	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6	1929,8	11579	
48.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,6594	142,71	94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1980,57	11883	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2650,9	15905	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3038,52	18231	
		НР второго уровня	%	4,24		128,83	773	
		Накладные расходы	%	-		516,45	3099	
		Сметная прибыль	%	8		253,39	1520	
64	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		6	96,89	581	60,4% 187
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	0,3006	1028,65	309	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,54	309	
49. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,09	133,42	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2	12	
49. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0012	304,79	0,37	
49. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0012	371,49	0,45	
49. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,228	30	7	
49. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,003	247,05	0,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,4	8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54,94	330	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				86,06	516	
		НР второго уровня	%	4,24		3,65	22	
		Накладные расходы	%	-		34,78	209	
		Сметная прибыль	%	8		7,18	43	
65	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ	шт.		6	1423,14	8539	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1264,12	7585	
		НР второго уровня	%	4,24		53,6	322	
		Накладные расходы	%	-		53,6	322	
		Сметная прибыль	%	8		105,42	633	
66	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	шт.		2	2267,2	4534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2013,87	4028	
		НР второго уровня	%	4,24		85,39	171	
		Накладные расходы	%	-		85,39	171	
		Сметная прибыль	%	8		167,94	336	
67	23-020101-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) 0,22 КГ	шт.		2	261,98	524	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				232,71	465	
		НР второго уровня	%	4,24		9,87	20	
		Накладные расходы	%	-		9,87	20	
		Сметная прибыль	%	8		19,41	39	
68	23-020801-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75 /пробки из ковкого чугуна диам.32мм и 100мм/ 5,74 КГ	шт.		2	1558,13	3116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1384,03	2768	
		НР второго уровня	%	4,24		58,68	117	
		Накладные расходы	%	-		58,68	117	
		Сметная прибыль	%	8		115,42	231	
69	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1706,68	6827	60,4% 622
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	1,188	851,28	1011	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	891,95	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				257,29	1029	
54. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0032	3608,6	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0032	851,28	2,72	
54. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0028	3149,56	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028	1141,82	3,20	
54. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,014	1792,3	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,014	851,28	11,92	
54. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,046	17,05	0,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,56	46	
54. 7	21-050307-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0068	416,8	3	
54. 8	21-130701-0102	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000005	592749,29	3	
54. 9	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01124	181,11	2	
54.10	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0024	304,79	0,73	
54.11	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0212	371,49	8	
54.12	23-011306-0104	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных	м	1	4	1089,35	4357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		водогазопроводныхнеоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм						
54.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,0452	142,71	6	
54.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0176	247,05	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1096,19	4385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1360,58	5442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1515,98	6064	
		НР второго уровня	%	4,24		64,28	257	
		Накладные расходы	%	-		219,68	879	
		Сметная прибыль	%	8		126,42	506	
70	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		4	95,94	384	60,4% 125
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	0,2004	1028,65	206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,54	206	
55. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,06	133,42	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2	8	
55. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0008	304,79	0,24	
55. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0008	371,49	0,3	
55. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,04	30	1	
55. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,002	247,05	0,49	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54,1	216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				85,22	341	
		НР второго уровня	%	4,24		3,61	14	
		Накладные расходы	%	-		34,74	139	
		Сметная прибыль	%	8		7,11	28	
71	11-160501-	Трубопроводы канализации из	м		7	928,93	6503	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода					2167
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	4,088	877,34	3587	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0021	948,14	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				512,65	3589	
56. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0007	3608,6	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0007	851,28		0,60
56. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0007	3149,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0007	1141,82		0,80
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0007	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0007	851,28		0,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,855046	6	
56. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000084	179501,16	15	
56. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,0273	30	0,82	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,27	16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				515,49	3608	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				825,13	5776	
		НР второго уровня	%	4,24		34,99	245	
		Накладные расходы	%	-		344,63	2412	
		Сметная прибыль	%	8		68,81	482	
72	23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013 0,34 КГ	м		6,986	360,94	2522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,61	2240	
		НР второго уровня	%	4,24		13,59	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		13,59	95	
		Сметная прибыль	%	8		26,74	187	
73	КАЗАХСТАН "	-Краны шаровые муфтовые пластмассовые диам.32мм	шт		2	838,31	1677	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				744,64	1489	
		НР второго уровня	%	4,24		31,57	63	
		Накладные расходы	%	-		31,57	63	
		Сметная прибыль	%	8		62,1	124	
74	23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифоны двухоборотные диаметром 50 мм 0,5 КГ	шт		2	687,4	1375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				610,59	1221	
		НР второго уровня	%	4,24		25,89	52	
		Накладные расходы	%	-		25,89	52	
		Сметная прибыль	%	8		50,92	102	
75	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка		8	15769,98	126160	60,4%
								10853
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	2,58	20,64	863,99	17833	
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	851,28	136	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2246,12	17969	
60. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	3608,6	289	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	851,28	68,10	
60. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6	12,8	179,25	2294	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	1792,3	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	851,28	68,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				340,81	2726	
60. 6	21-130101-1901	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00128	137472,51	176	
60. 7	21-130804-0401	-Каболка	т	0,00006	0,00048	1083781,14	520	
60. 8	21-130812-	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00152	195385,08	297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 9	1039 23-030102-2402	-Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	8	9957,19	79658	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10081,34	80651	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12651,24	101210	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14007,9	112063	
		НР второго уровня	%	4,24		593,93	4751	
		Накладные расходы	%	-		1950,59	15605	
		Сметная прибыль	%	8		1168,15	9345	
76	23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабельсаморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м 0,1 КГ	м		8	3690,8	29526	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3278,4	26227	
		НР второго уровня	%	4,24		139	1112	
		Накладные расходы	%	-		139	1112	
		Сметная прибыль	%	8		273,39	2187	
77	23-020401-1121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Компенсационный патрубок Ф110мм 0,39 КГ	шт.		8	743,5	5948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				660,42	5283	
		НР второго уровня	%	4,24		28	224	
		Накладные расходы	%	-		28	224	
		Сметная прибыль	%	8		55,07	441	
78	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		16	575,3	9205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				511,02	8176	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	347	
		Накладные расходы	%	-		21,67	347	
		Сметная прибыль	%	8		42,61	682	
		Строительные работы						
81	11-100404-	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному	м2 стен		14	1780,62	24929	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	(за вычетом проемов)					5336
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7895	11,053	802,96	8875	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0476	996,55	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,33	8923	
64. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0238	3149,56	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0238	1141,82	27,18	
64. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,2926	18,64	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0238	1792,3	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0238	851,28	20,26	
64. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,0448	182,36	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,1666	14,75	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,55	134	
64. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	10,884	87,76	955	
64. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	29,408	142,27	4184	
64.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	16,685	17,13	286	
64.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	5,09	49,56	252	
64.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	3,626	43,89	159	
64.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,224	1102,57	247	
64.14	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р	кг	0,006	0,084	187,89	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		51693-2003						
64.15	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	6,481	133,35	864	
64.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	40,016	1,02	41	
64.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0028	142,71	0,4	
64.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	4,712	47,95	226	
64.19	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	12,642	37,75	477	
64.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	14,847	6,13	91	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				557,05	7799	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1200,54	16808	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1581,66	22143	
		НР второго уровня	%	4,24		67,06	939	
		Накладные расходы	%	-		448,18	6275	
		Сметная прибыль	%	8		131,9	1847	
82	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97 10 КГ	м2		14,7	587,01	8629	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,42	7665	
		НР второго уровня	%	4,24		22,11	325	
		Накладные расходы	%	-		22,11	325	
		Сметная прибыль	%	8		43,48	639	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2023826	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	372651	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	31194	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	10121	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	1200689	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	419291	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	220949	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2244774	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	95178	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2339953	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	187196	.

ИТОГО по акту : Тенге

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертизасы» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления Муханбетқали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл» Оспанян Г.Н.