Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N42
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017год (лок.см. №2-1-6)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Оборудование и монтажные работы				
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Вводно-распределительное устройство ВРУ1-11 Установка на полу	шт.		2	13586,17	27172	42,8% / 3704
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	8	877,34	7019	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	1,64	996,55	1634	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4326,53	8653	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,82	3333,4	2733	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,82	1141,82	936,29	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	2,08	179,25	373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	0,82	2292,32	1880	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,82	851,28	698,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2492,97	4986	
1. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,06	136535,11	8192	
1. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00012	381819,66	46	
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	222237,6	133	
1. 9	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,1	567,7	57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4214,02	8428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10216,34	20433	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12068,1	24136	
		НР второго уровня	%	4,24		511,69	1023	
		Накладные расходы	%	-		2363,44	4727	
		Сметная прибыль	%	8		1006,38	2013	
2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 0,12 Т	шт.		1	208260,26	208260	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				184990	184990	
		НР второго уровня	%	4,24		7843,58	7844	
		Накладные расходы	%	-		7843,58	7844	
		Сметная прибыль	%	8		15426,69	15427	
3	51-080401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012 0,12 Т	шт.		1	127808,91	127809	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				113528	113528	
		НР второго уровня	%	4,24		4813,59	4814	
		Накладные расходы	%	-		4813,59	4814	
		Сметная прибыль	%	8		9467,33	9467	
8	13-080305-0906 РСНБ	Щитки осветительные массой до 9 кг.(ЩР2 ЩРВ-12) Установка в нише болтами на	шт.		1	7501,63	7502	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	конструкции						1528
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	4	877,34	3509	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	996,55	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3569,15	3569	
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3333,4	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1141,82	34,25	
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,06	179,25	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	2292,32	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	851,28	25,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,53	180	
4. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	381819,66	95	
4. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	182,65	75	
4. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
4. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	621	14	
4.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	270,38	111	
4.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	222237,6	11	
4.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
4.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
4.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	
4.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
4.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
4.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1082,43	628	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1446,94	1447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5135,83	5136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6663,43	6663	
		НР второго уровня	%	4,24		282,53	283	
		Накладные расходы	%	-		1810,13	1810	
		Сметная прибыль	%	8		555,68	556	
11	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 9 кг.(ЩРЗ ЩРВ-36) Установка в нише болтами на конструкции	шт.		1	7501,63	7502	42,8% 1528
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	4	877,34	3509	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	996,55	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3569,15	3569	
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3333,4	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1141,82	34,25	
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,06	179,25	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	2292,32	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	851,28	25,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,53	180	
5. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	381819,66	95	
5. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	182,65	75	
5. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
5. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	621	14	
5.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	270,38	111	
5.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	222237,6	11	
5.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
5.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
5.14	24-040207-	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2501							
5.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
5.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
5.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1082,43	628	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1446,94	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5135,83	5136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6663,43	6663	
		НР второго уровня	%	4,24		282,53	283	
		Накладные расходы	%	-		1810,13	1810	
		Сметная прибыль	%	8		555,68	556	
16	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 9 кг.(ЩР4 ЩРВ-18) Установка в нише болтами на конструкции	шт.		1	7501,63	7502	42,8% 1528
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	4	877,34	3509	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	996,55	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3569,15	3569	
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3333,4	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,03	0,03	1141,82	34,25
6. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,06	179,25	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
6. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	2292,32	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,03	0,03	851,28	25,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,53	180	
6. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	381819,66	95	
6. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	182,65	75	
6. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
6. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,	кг	0,023	0,023	621	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм						
6.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	270,38	111	
6.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	222237,6	11	
6.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
6.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
6.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	
6.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
6.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
6.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1082,43	628	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1446,94	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5135,83	5136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6663,43	6663	
		НР второго уровня	%	4,24		282,53	283	
		Накладные расходы	%	-		1810,13	1810	
		Сметная прибыль	%	8		555,68	556	
19	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 9 кг.(ЩК ЩРВ-18) Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	7501,63	7502	42,8% 1528	
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	4	877,34	3509	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	996,55	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3569,15	3569	
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3333,4	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1141,82	34,25	
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,06	179,25	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	2292,32	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	851,28	25,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,53	180	
7. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	381819,66	95	
7. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	182,65	75	
7. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
7. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	621	14	
7.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	270,38	111	
7.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	222237,6	11	
7.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
7.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
7.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	
7.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
7.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
7.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1082,43	628	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1446,94	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5135,83	5136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6663,43	6663	
		НР второго уровня	%	4,24		282,53	283	
		Накладные расходы	%	-		1810,13	1810	
		Сметная прибыль	%	8		555,68	556	
33	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг(ЩОА УОЩВ-6 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001). Установка в нише болтами на конструкции	шт.		1	6005,35	6005	42,8% 1144
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	996,55	40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2671,88	2672	
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3333,4	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02	0,02	1141,82	22,84
8. 4	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	0,06	0,06	179,25	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501	дуговой сварки						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
8. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2292,32	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	851,28	17,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,27	123	
8. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	381819,66	95	
8. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	182,65	75	
8. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
8. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
8.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	270,38	111	
8.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	222237,6	11	
8.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
8.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
8.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	
8.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
8.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
8.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1082,43	628	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1435,48	1435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4190,77	4191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5334,33	5334	
		НР второго уровня	%	4,24		226,18	226	
		Накладные расходы	%	-		1369,74	1370	
		Сметная прибыль	%	8		444,84	445	
34	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором(ЯТП-0,25). Монтаж оборудования	шт.		3	1579,08	4737	42,8% 1178
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	3	877,34	2632	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,12	996,55	120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				917,2	2752	
9. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,78	11,78	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,06	3333,4	200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1141,82	68,51	
9. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,06	2292,32	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	851,28	51,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,58	347	
9. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,12	428,97	51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,16	51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1010,08	3030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1402,64	4208	
		НР второго уровня	%	4,24		59,47	178	
		Накладные расходы	%	-		452,03	1356	
		Сметная прибыль	%	8		116,97	351	
35	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4(PRS/S 418,PRB/S 418). Установка отдельно на штырях	шт.		70	3451,39	241597	42,8% 53665
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,46	102,2	877,34	89664	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	45,556	784,12	35721	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1791,22	125386	
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	2,828	3333,4	9427	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	2,828	1141,82	3229,07	
10. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	39,9	1047,58	41798	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	39,9	754,01	30085,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	2,828	2292,32	6483	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	2,828	851,28	2407,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				824,4	57708	
10. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002205	19885,05	44	
10. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	142,8	89,8	12823	
10. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	1,96	355,8	697	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	13565	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2299,1	160937	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3065,74	214602	
		НР второго уровня	%	4,24		129,99	9099	
		Накладные расходы	%	-		896,63	62764	
		Сметная прибыль	%	8		255,66	17896	
36	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2(ЛПО 02-2х40 IP20). Установка отдельно на штырях	шт.		14	2464,06	34497	42,8% 7440
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,99	13,86	877,34	12160	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	6,686	781,23	5224	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1241,68	17384	
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,3752	3333,4	1251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,3752	1141,82	428,41	
11. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	5,936	1047,58	6218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	5,936	754,01	4475,80	
11. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,3752	2292,32	860	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,3752	851,28	319,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				594,94	8329	
11. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000441	19885,05	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	28,56	89,8	2565	
11. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,392	355,8	139	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	2713	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1657,29	23202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2188,73	30642	
		НР второго уровня	%	4,24		92,8	1299	
		Накладные расходы	%	-		624,24	8739	
		Сметная прибыль	%	8		182,52	2555	
37	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2(ПВЛП). Установка отдельно на штырях	шт.	15	2464,06	36961	42,8%	7972
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,99	14,85	877,34	13028	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	7,164	781,23	5597	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1241,68	18625	
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,402	3333,4	1340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,402	1141,82	459,01	
12. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	6,36	1047,58	6663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	6,36	754,01	4795,50	
12. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,402	2292,32	922	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,402	851,28	342,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				594,94	8924	
12. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000472	19885,05	9	
12. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	30,6	89,8	2748	
12. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,42	355,8	149	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	2907	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1657,29	24859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2188,73	32831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		92,8	1392	
		Накладные расходы	%	-		624,24	9364	
		Сметная прибыль	%	8		182,52	2738	
38	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 1(ЛПО16-1х40 IP20). Установка отдельно на штырях	шт.		5	1889,08	9445	42,8% 2001
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,76	3,8	877,34	3334	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	1,73	775,74	1342	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				935,18	4676	
13. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,0775	3333,4	258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0775	1141,82	88,49	
13. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	1,575	1047,58	1650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	1,575	754,01	1187,57	
13. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,0775	2292,32	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0775	851,28	65,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				417,19	2086	
13. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	19885,05	3	
13. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	10,2	89,8	916	
13. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,14	355,8	50	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1277,75	6389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1678	8390	
		НР второго уровня	%	4,24		71,15	356	
		Накладные расходы	%	-		471,41	2357	
		Сметная прибыль	%	8		139,93	700	
39	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный(НСП11х100 IP62,НСП11х60 IP62). Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		22	1913,36	42094	42,8% 9516

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,79	17,38	877,34	15248	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,416	9,152	763,34	6986	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1010,65	22234	
14. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	5,632	11,78	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,176	3333,4	587	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,176	1141,82	200,96	
14. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,4	8,8	1047,58	9219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	8,8	754,01	6635,29	
14. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,176	2292,32	403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,176	851,28	149,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				467,05	10275	
14. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000673	183495,02	124	
14. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,8976	428,97	385	
14. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0682	621	42	
14.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,4488	4010,64	1800	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,86	2351	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1267,01	27874	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1699,57	37391	
		НР второго уровня	%	4,24		72,06	1585	
		Накладные расходы	%	-		504,62	11102	
		Сметная прибыль	%	8		141,73	3118	
43	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		23	425,53	9787	42,8% 2512
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	6,67	877,34	5852	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0184	996,55	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,23	5870	
15. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	3333,4	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0092	1141,82	10,50	
15. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	2292,32	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0092	851,28	7,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	52	
15. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000724	19885,05	14	
15. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	23,46	11,22	263	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	278	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,75	6181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				377,99	8694	
		НР второго уровня	%	4,24		16,03	369	
		Накладные расходы	%	-		125,26	2881	
		Сметная прибыль	%	8		31,52	725	
44	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		17	425,53	7234	42,8% 1857
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	4,93	877,34	4325	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0136	996,55	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,23	4339	
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0068	3333,4	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0068	1141,82	7,76	
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0068	2292,32	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0068	851,28	5,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	38	
16. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000535	19885,05	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	17,34	11,22	195	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,75	4569	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				377,99	6426	
		НР второго уровня	%	4,24		16,03	272	
		Накладные расходы	%	-		125,26	2129	
		Сметная прибыль	%	8		31,52	536	
45	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		5	1104,53	5523	42,8% 1281
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	3,4	877,34	2983	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01	996,55	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,58	2993	
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,005	3333,4	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,005	1141,82	5,71
17. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,232	179,25	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,005	2292,32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,005	851,28	4,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,94	70	
17. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,0007	195525,79	137	
17. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000177	381819,66	68	
17. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,488	182,65	89	
17. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,488	270,38	132	
17.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000001	222237,6	0,27	
17.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,135	1082,43	146	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,38	572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				724,92	3625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				981,11	4906	
		НР второго уровня	%	4,24		41,6	208	
		Накладные расходы	%	-		297,79	1489	
		Сметная прибыль	%	8		81,82	409	
46	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа.шт. Монтаж при скрытой проводке		50	505,44	25272	42,8%	6401
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	17	877,34	14915	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,04	996,55	40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,09	14955	
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,02	3333,4	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1141,82	22,84	
18. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,02	2292,32	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	851,28	17,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	113	
18. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001575	19885,05	31	
18. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00075	381819,66	286	
18. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,21	621	130	
18. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	51	11,22	572	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	1020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,95	16048	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				448,96	22448	
		НР второго уровня	%	4,24		19,04	952	
		Накладные расходы	%	-		147,05	7352	
		Сметная прибыль	%	8		37,44	1872	
47	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1102,51	2205	42,8%	513
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	1,36	877,34	1193	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0048	996,54	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,98	1198	
19. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	3333,4	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	1141,82	2,74	
19. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,0928	179,25	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	2292,32	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	851,28	2,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,07	30	
19. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00028	195525,79	55	
19. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000055	381819,66	21	
19. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,1952	182,65	36	
19. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,1952	270,38	53	
19.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0	222237,6	0,11	
19.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,054	1082,43	58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				111,29	223	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				722,95	1446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				979,32	1959	
		НР второго уровня	%	4,24		41,52	83	
		Накладные расходы	%	-		297,89	596	
		Сметная прибыль	%	8		81,67	163	
58	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный(ВВГ, КВВГ). Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1309,3	401,19	525282	42,8%	74894
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	209,488	831,57	174204	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,78558	996,55	783	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133,65	174987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,39279	3333,4	1309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,39279	1141,82	448,50	
20. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,39279	2292,32	900	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,39279	851,28	334,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	2210	
20. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	32,733	323,98	10605	
20. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,13093	19885,05	2604	
20. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,018	23,567	941,46	22188	
20. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	17,021	173,09	2946	
20. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	4,059	2673,62	10852	
20.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	10,867	357,84	3889	
20.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	157,116	32,64	5128	
20.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	366,604	216,24	79274	
20.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	39,279	1699,32	66748	
20.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	1,571	905,76	1423	
20.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	64,156	115,26	7395	
20.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	3,928	567,7	2230	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164,42	215280	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,16	391694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				356,36	466588	
		НР второго уровня	%	4,24		15,11	19783	
		Накладные расходы	%	-		72,31	94678	
		Сметная прибыль	%	8		29,72	38910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4,2	120,05	504		42,8% 106
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	0,294	831,57	244	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,00336	996,55	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,01	248	
21. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,00168	3333,4	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00168	1141,82		1,92
21. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,00168	2292,32	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00168	851,28		1,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	9	
21. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,01344	621	8	
21. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00084	2673,62	2	
21. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000044	71863,08	3	
21. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,21	56,11	12	
21. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,5124	11,22	6	
21.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,01302	4010,64	52	
21.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,0336	115,26	4	
21.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00084	567,7	0,48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,92	88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81,38	342	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,63	448	
		НР второго уровня	%	4,24		4,52	19	
		Накладные расходы	%	-		29,78	125	
		Сметная прибыль	%	8		8,89	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		207,5	769,51	159673	42,8% 21806
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	60,175	831,57	50040	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,913	996,55	910	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				245,54	50950	
22. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,4565	3333,4	1522	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,4565	1141,82	521,24	
22. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	37,142	179,25	6658	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,4565	2292,32	1046	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,4565	851,28	388,61	
22. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	9,213	14,75	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,12	9362	
22. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,106862	195525,79	20894	
22. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	6,225	323,98	2017	
22. 9	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,004523	183495,02	830	
22.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	45,235	182,65	8262	
22.11	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	45,235	270,38	12231	
22.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,002179	222237,6	484	
22.13	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,01	2,075	1453,5	3016	
22.14	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	51,875	216,24	11217	
22.15	24-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	20,75	11,22	233	
22.16	24-040207-	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	20,75	11,22	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.17	1008 24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	10,375	116,28	1206	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				292,16	60624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				578,43	120025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				683,53	141832	
		НР второго уровня	%	4,24		28,98	6014	
		Накладные расходы	%	-		134,07	27820	
		Сметная прибыль	%	8		57	11828	
65	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3485,84	27887	42,8% 2692
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,9	7,2	831,57	5987	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,304	996,55	303	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				786,28	6290	
23. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,152	3333,4	507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,019	0,152	1141,82	173,56
23. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,4	179,25	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
23. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,152	2292,32	348	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,019	0,152	851,28	129,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,26	1106	
23. 6	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00971	0,07768	169126,21	13138	
23. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00052	222237,6	116	
23. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	1082,43	1732	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1873,15	14985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2759,82	22079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3096,35	24771	
		НР второго уровня	%	4,24		131,29	1050	
		Накладные расходы	%	-		467,81	3743	
		Сметная прибыль	%	8		258,21	2066	
66	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		30	555,87	16676	42,8% 1551
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	4,2	831,57	3493	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132	996,55	132	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,8	3624	
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,066	3333,4	220	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	1141,82	75,36	
24. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,939	179,25	168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,066	2292,32	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	851,28	56,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,99	540	
24. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,039	204308,02	7968	
24. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	222237,6	60	
24. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,11	1082,43	1201	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				307,65	9230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				442,06	13262	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				493,76	14813	
		НР второго уровня	%	4,24		20,94	628	
		Накладные расходы	%	-		72,64	2179	
		Сметная прибыль	%	8		41,18	1235	
Материалы,не учтенные ценником								
77	23-070201-0201 РСНБ	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК	шт.		1	3721,67	3722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	ГОСТ Р 51778-2001 2,7 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3305,82	3306	
		НР второго уровня	%	4,24		140,17	140	
		Накладные расходы	%	-		140,17	140	
		Сметная прибыль	%	8		275,68	276	
80	23-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 5,4 КГ	шт.		1	6246,78	6247	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5548,79	5549	
		НР второго уровня	%	4,24		235,27	235	
		Накладные расходы	%	-		235,27	235	
		Сметная прибыль	%	8		462,72	463	
85	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ	шт.		1	4217,52	4218	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3746,27	3746	
		НР второго уровня	%	4,24		158,84	159	
		Накладные расходы	%	-		158,84	159	
		Сметная прибыль	%	8		312,41	312	
88	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ	шт.		1	4217,52	4218	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3746,27	3746	
		НР второго уровня	%	4,24		158,84	159	
		Накладные расходы	%	-		158,84	159	
		Сметная прибыль	%	8		312,41	312	
101	23-070201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах	-Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,9 КГ	шт.		1	11559,09	11559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II квартала 2017 года							
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1527,33	21383	
		НР второго уровня	%	4,24		64,76	907	
		Накладные расходы	%	-		64,76	907	
		Сметная прибыль	%	8		127,37	1783	
116	23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82 2,1 КГ	шт.		15	9538,04	143071	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8472,29	127084	
		НР второго уровня	%	4,24		359,23	5388	
		Накладные расходы	%	-		359,23	5388	
		Сметная прибыль	%	8		706,52	10598	
117	23-070102-1318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО16-1х40 Luxe ГОСТ 17677-82 2 КГ	шт.		5	1130,3	5651	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004	5020	
		НР второго уровня	%	4,24		42,57	213	
		Накладные расходы	%	-		42,57	213	
		Сметная прибыль	%	8		83,73	419	
118	23-070101-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильник подвесной, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82 1,5 КГ	шт.		22	2082,51	45815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1849,82	40696	
		НР второго уровня	%	4,24		78,43	1726	
		Накладные расходы	%	-		78,43	1726	
		Сметная прибыль	%	8		154,26	3394	
124	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91(FSL-18W) 0,03 КГ	шт.		140	153,91	21547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136,71	19139	
		НР второго уровня	%	4,24		5,8	812	
		Накладные расходы	%	-		5,8	812	
		Сметная прибыль	%	8		11,4	1596	
125	КАЗАХСТАН	-Стартер для люминисцентных ламп СК-80С-127-2	шт		140	25,13	3518	
		0,06 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,32	3125	
		НР второго уровня	%	4,24		0,946429	133	
		Накладные расходы	%	-		0,946429	133	
		Сметная прибыль	%	8		1,86	261	
126	КАЗАХСТАН	-Лампа люминисцентная 220В,40Вт ЛБ-40	шт		63	121,63	7662	
		0,06 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108,04	6806	
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	289	
		Накладные расходы	%	-		4,58	289	
		Сметная прибыль	%	8		9,01	568	
127	КАЗАХСТАН	-Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	шт		63	25,13	1583	
		0,06 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,32	1406	
		НР второго уровня	%	4,24		0,946429	60	
		Накладные расходы	%	-		0,946429	60	
		Сметная прибыль	%	8		1,86	117	
128	КАЗАХСТАН	-Лампа энергосберегающая 220В, 12Вт(U4)(аналог 60вт)	шт		22	254,31	5595	
		0,01 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				225,89	4970	
		НР второго уровня	%	4,24		9,58	211	
		Накладные расходы	%	-		9,58	211	
		Сметная прибыль	%	8		18,84	414	
130	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-057-б)	шт.		23	210,2	4835	
		0,06 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				186,71	4294	
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	182	
		Накладные расходы	%	-		7,92	182	
		Сметная прибыль	%	8		15,57	358	
131	23-070218-1603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-004-б)	шт.		17	225,12	3827	
		0,06 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				199,97	3399	
		НР второго уровня	%	4,24		8,48	144	
		Накладные расходы	%	-		8,48	144	
		Сметная прибыль	%	8		16,68	283	
132	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(ВА66-102Б-б) 0,08 КГ	шт.		5	225,15	1126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				199,99	1000	
		НР второго уровня	%	4,24		8,48	42	
		Накладные расходы	%	-		8,48	42	
		Сметная прибыль	%	8		16,68	83	
134	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РА16-003-б) 0,065 КГ	шт.		50	383,59	19180	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				340,73	17037	
		НР второго уровня	%	4,24		14,45	722	
		Накладные расходы	%	-		14,45	722	
		Сметная прибыль	%	8		28,41	1421	
136	23-070220-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002(РС32-0,06-1) 0,22 КГ	шт.		2	1108,32	2217	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				984,48	1969	
		НР второго уровня	%	4,24		41,74	83	
		Накладные расходы	%	-		41,74	83	
		Сметная прибыль	%	8		82,1	164	
148	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 Т	км		1,071	216678,72	232063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192467,81	206133	
		НР второго уровня	%	4,24		8160,64	8740	
		Накладные расходы	%	-		8160,64	8740	
		Сметная прибыль	%	8		16050,28	17190	
149	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,175 Т	км		0,11067	337782,47	37382	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				300039,86	33205	
		НР второго уровня	%	4,24		12721,69	1408	
		Накладные расходы	%	-		12721,69	1408	
		Сметная прибыль	%	8		25020,92	2769	
150	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 0,125 Т	км		0,05712	200860,31	11473	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178416,89	10191	
		НР второго уровня	%	4,24		7564,88	432	
		Накладные расходы	%	-		7564,88	432	
		Сметная прибыль	%	8		14878,54	850	
153	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм 0,17 КГ	м		49,47	125,31	6199	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,31	5507	
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	233	
		Накладные расходы	%	-		4,72	233	
		Сметная прибыль	%	8		9,28	459	
156	23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 1,5 КГ	м		14,935	339,4	5069	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				301,48	4503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		12,78	191	
		Накладные расходы	%	-		12,78	191	
		Сметная прибыль	%	8		25,14	375	
157	23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 1,16 КГ	м		14,935	260,09	3884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				231,03	3450	
		НР второго уровня	%	4,24		9,8	146	
		Накладные расходы	%	-		9,8	146	
		Сметная прибыль	%	8		19,27	288	
				Строительные работы				
160	11-460302-0501 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 4 см2	м борозд		1654,5	58,8	97278	50,8% 24220
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,02696	44,605	812,49	36241	
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	67,173	170,26	11437	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,82	47678	
53. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00812	13,435	1897,76	25496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00812	13,435	851,28	11436,95	
53. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,01624	26,869	16,8	451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,68	25947	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37,59	62188	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				52,23	86409	
		НР второго уровня	%	4,24		2,21	3664	
		Накладные расходы	%	-		16,85	27884	
		Сметная прибыль	%	8		4,36	7206	
161	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенноеаемой	м2 оштукатурив поверхности		66,18	1485,44	98306	54,8%
						23832		
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	48,973	831,57	40725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	3,666	754,01	2764	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,13	43489	
54. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,11	920,55	2863	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	3,11	754,01	2344,97	
54. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,555912	1412,75	785	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,555912	754,01	419,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	3649	
54. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,238	15382,96	19037	
54. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,003971	19885,05	79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288,85	19116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				959,35	63490	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1319,46	87322	
		НР второго уровня	%	4,24		55,95	3702	
		Накладные расходы	%	-		416,05	27534	
		Сметная прибыль	%	8		110,03	7282	
162	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях под заземление	м3		6,3	2044,74	12882	59,1% 4250
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	9,702	741,29	7192	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1141,59	7192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1141,59	7192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1816,26	11442	
		НР второго уровня	%	4,24		77,01	485	
		Накладные расходы	%	-		751,69	4736	
		Сметная прибыль	%	8		151,46	954	
163	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,3	1173,25	7391	59,1% 2439
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	6,124	673,9	4127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	4127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	4127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ						
		НР второго уровня	%	4,24		1042,15	6566	
		Накладные расходы	%	-		44,19	278	
		Сметная прибыль	%	8		431,31	2717	
						86,91	548	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2191743	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	511276	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	136621	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	73321	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	1245328	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	298518	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	261085	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2452828	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	104000	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2556828	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	204546	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	2761374	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертизасы» **Белецкий Ю.В.**

Заместитель Председателя Правления: **Муханбеткали А.Ж.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**