Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Подъемник для инвалидов

А К Т N43
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017год (лок.см. №2-1-8)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-030501-0101 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский (подъемник для инвалидов) со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1332166,87	1332167		40,6% / 287922
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	851	851	763,54	649773	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	68,83	68,83	862,93	59395	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				709168,03	709168	
1. 3	31-050101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	63,31	63,31	3002,66	190098	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	63,31	63,31	851,28	53894,54	
1. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,76	2,76	3333,4	9200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,76	2,76	1141,82	3151,42	
1. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,61	12,61	100,91	1272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,85	22,85	179,25	4096	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,76	2,76	1792,3	4947	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,76	2,76	851,28	2349,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				209613,67	209614	
1. 8	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,01	0,01	204308,02	2043	
1. 9	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	0,2	79,56	16	
1.10	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02	0,02	458553,78	9171	
1.11	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	130	130	31,71	4122	
1.12	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,1	584,19	58	
1.13	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,001	235536,36	236	
1.14	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00002	2232351,79	45	
1.15	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	3	3	68,81	206	
1.16	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6	0,6	621	373	
1.17	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,012	195385,08	2345	
1.18	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	80	80	86,28	6902	
1.19	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	0,2	60,89	12	
1.20	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0002	0,0002	4098963,5	820	
1.21	21-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,8	0,8	457,8	366	
1.22	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001	0,001	365070,25	365	
1.23	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	383	383	20,26	7760	
1.24	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4	4	291,74	1167	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36006,84	36007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				895393,06	895393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1183315,28	1183315	
		НР второго уровня	%	4,24		50172,57	50173	
		Накладные расходы	%	-		338094,79	338095	
		Сметная прибыль	%	8		98679,03	98679	
2	13-030501-0104 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский (подъемник для инвалидов) со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта (исключить 8 остановок)	остановка		8	-70282,34	-562259	40,6% -121647
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	44	352	-773,71	-272346	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,92	31,36	-869,81	-27277	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-37452,89	-299623	
2. 3	31-050101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	3,42	27,36	-3002,66	-82153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		3,42	27,36	851,28	23291,02
2. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,25	2	-3333,4	-6667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,25	2	1141,82	2283,64
2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,24	9,92	-179,25	-1778	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,25	2	-1792,3	-3585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,25	2	851,28	1702,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-11772,79	-94182	
2. 7	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,001	0,008	-204308,02	-1634	
2. 8	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,16	-79,56	-13	
2. 9	21-130201-	Болты с шестигранной головкой диаметром	т	0,0006	0,0048	-458553,78	-2201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105	резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87						
2.10	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	15	120	-31,71	-3805	
2.11	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	0,056	-584,19	-33	
2.12	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00007	0,00056	-235536,36	-132	
2.13	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000012	-2232351,8	-27	
2.14	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	0,3	2,4	-68,81	-165	
2.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,08	-621	-50	
2.16	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	3	24	-86,28	-2071	
2.17	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,01	0,08	-60,89	-5	
2.18	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00008	-4098963,5	-328	
2.19	21-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,01	0,08	-457,8	-37	
2.20	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0001	0,0008	-365070,25	-292	
2.21	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	-291,74	-467	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1407,33	-11259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-47223,36	-377787	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-62429,24	-256140	
		НР второго уровня	%	4,24		-2647	-21176	
		Накладные расходы	%	-		-17852,87	-142823	
		Сметная прибыль	%	8		-5206,1	-41649	
3	Казахстан	-Подъемник для инвалидов	шт		1	1051409,31	1051409	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				933928,57	933929	
		НР второго уровня	%	4,24		39598,57	39599	
		Накладные расходы	%	-		39598,57	39599	
		Сметная прибыль	%	8		77882,17	77882	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	1451535	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	377427	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	115431	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	32118	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	24748	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	933929	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	166275	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	1617810	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	68595	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1686405	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	134912	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	1821317	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» **Белецкий Ю.В.**

Заместитель Председателя Правления: **Муханбетқали А.Ж.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**