Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Благоустройство и озеленение территории. Проезды, тротуары, площадки.Малые архитектурные Формы. Озеленение. Водовыпуск. Вертикальная планировка.

А К Т N47
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017год (лок.см. №7-1-1,7-1-2,7-1-3,7-1-4,7-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Асфальтобетонное покрытие проездов-лок.см.№7-1-1						
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		108,93	32,61	3552	59,1% / 501
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,741813	1141,82	847	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,78	847	
1. 2	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,741813	3579	2655	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,741813	1141,82	847,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,37	2655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,37	2655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,97	3156	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	134	
		Накладные расходы	%	-		5,82	634	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	263	
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.50мм. Устройство. Отсутствие проектных данных	м3 материала основания		18,155	2744,06	49818	60,3% / 2657

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	в плотном теле					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	2,614	708,87	1853	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2,464	1036,05	2552	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,67	4406	
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,281403	6190,33	1742	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,281403	1141,82	321,31	
2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,77885	3397,21	2646	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,77885	851,28	663,02	
2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,285	7379,22	9485	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,285	1141,82	1467,24	
2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,118008	3360,66	397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,118008	851,28	100,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				785,98	14270	
2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	19,971	1274,14	25445	
2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,90775	30	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,05	25472	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2291,11	41595	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2437,44	44252	
		НР второго уровня	%	4,24		103,35	1876	
		Накладные расходы	%	-		249,68	4533	
		Сметная прибыль	%	8		203,26	3690	
3	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		363,1	630,59	228968	60,3% 14142
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	14,451	722,22	10437	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	12,037	1081,35	13016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,59	23453	
3. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,235	6190,33	7642	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,235	1141,82	1410,15	
3. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,089	3397,21	3701	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,089	851,28	927,04	
3. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,853285	3579	3054	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,853285	1141,82	974,30	
3. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	4,321	3841,45	16598	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	4,321	1141,82	4933,80	
3. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	3,123	4832,8	15091	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	3,123	1141,82	3565,90	
3. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,416	3360,66	4759	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,416	851,28	1205,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,03	50845	
3. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	3,631	2820,39	10241	
3.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	8,242	2375,1	19576	
3.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	43,935	2226,36	97815	
3.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	10,893	30	327	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				352,41	127959	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,18	189242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				560,13	203384	
		НР второго уровня	%	4,24		23,75	8623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		62,7	22766	
		Сметная прибыль	%	8		46,71	16961	
4	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 (до толщ.15см)	м2 основания		363,1	133,02	48299	60,3% 1756
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00186	0,675366	722,22	488	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,784296	3090,53	2424	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,02	2912	
4. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	0,904119	3397,21	3071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	0,904119	851,28	769,66	
4. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00204	0,740724	3841,45	2845	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00204	0,740724	1141,82	845,77	
4. 5	32-010101-0105	-Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00195	0,708045	4832,8	3422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	0,708045	1141,82	808,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,72	9339	
4. 6	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00189	0,686259	2820,39	1936	
4. 7	21-010201-0704	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00567	2,059	2375,1	4890	
4. 8	21-010201-0707	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0303	11,002	2226,36	24494	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,26	31320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				113,32	41146	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				118,15	42902	
		НР второго уровня	%	4,24		5,01	1819	
		Накладные расходы	%	-		9,85	3575	
		Сметная прибыль	%	8		9,85	3578	
5	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных	м2 покрытия		363,1	1377,32	500105	60,3% 10307

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	12,2	851,28	10386	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	6,089	1101,47	6707	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,07	17093	
5. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,26	3021,07	3806	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,26	980,33	1235,22	
5. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	3,667	3841,45	14088	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	3,667	1141,82	4187,05	
5. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,141609	3360,66	476	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,141609	851,28	120,55	
5. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,50834	94,23	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,017	5562,3	5655	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,017	1141,82	1161,23	
5. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,003631	1792,3	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,003631	851,28	3,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,32	24080	
5. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	33,587	11870,9	398705	
5.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002251	205870,68	463	
5.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003921	72568,98	285	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1100,12	399453	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1195,04	433918	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1223,42	444225	
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	18835	
		Накладные расходы	%	-		80,26	29142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		102,02	37045	
6	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до толщ.6см)	м2 покрытия	363,1	621,18	225550		60,3% 67
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,130716	851,28	111	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306461	111	
6. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,246908	94,23	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	23	
6. 3	21-020501-0502	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0464	16,848	11870,9	199999	
6. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,002033	72568,98	148	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				551,22	200147	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				551,59	200281	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				551,77	200348	
		НР второго уровня	%	4,24		23,4	8495	
		Накладные расходы	%	-		23,58	8562	
		Сметная прибыль	%	8		46,01	16707	
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1468,1	1516,95	2227033		60,3% 41727
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	49,328	851,28	41992	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	24,708	1101,1	27206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,13	69198	
7. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,094	3021,07	15390	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,094	980,33	4993,80	
7. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	14,828	3841,45	56960	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	14,828	1141,82	16930,91	
7. 5	31-050102-	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,044043	3149,56	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,044043	1141,82	50,29	
7. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,572559	3360,66	1924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,572559	851,28	487,41	
7. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,055	94,23	194	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,111	5562,3	22865	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,111	1141,82	4694,02	
7. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,058724	1792,3	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,058724	851,28	49,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,46	97577	
7.10	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	141,818	12605,81	1787737	
7.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009102	205870,68	1874	
7.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,220215	27859,1	6135	
7.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,015855	72568,98	1151	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1223,96	1796896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,03	1936465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1347,45	1978192	
		НР второго уровня	%	4,24		57,13	83875	
		Накладные расходы	%	-		85,55	125602	
		Сметная прибыль	%	8		112,37	164965	
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров на территории АБК -лок.см.№7-1-1						
10	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12,32	32,61	402	59,1% 57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,083899	1141,82	96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,78	96	
8. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,083899	3579	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00681	0,083899	1141,82	95,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,37	300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,37	300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,97	357	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	15	
		Накладные расходы	%	-		5,82	72	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	30	
11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		88	630,59	55492	60,3% 3427
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	3,502	722,22	2530	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	2,917	1081,35	3155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,59	5684	
9. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,2992	6190,33	1852	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0034	0,2992	1141,82	341,63
9. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,264	3397,21	897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,003	0,264	851,28	224,74
9. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,2068	3579	740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00235	0,2068	1141,82	236,13
9. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	1,047	3841,45	4023	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0119	1,047	1141,82	1195,49
9. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,7568	4832,8	3657	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0086	0,7568	1141,82	864,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,3432	3360,66	1153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3432	851,28	292,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,03	12323	
9. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	0,88	2820,39	2482	
9.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	1,998	2375,1	4744	
9.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	10,648	2226,36	23706	
9.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	2,64	30	79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				352,41	31012	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,18	45864	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				560,13	49292	
		НР второго уровня	%	4,24		23,75	2090	
		Накладные расходы	%	-		62,7	5517	
		Сметная прибыль	%	8		46,71	4111	
12	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания		88	-88,68	-7804	60,3% -284
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00124	0,10912	-722,22	-79	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,19008	-2060,35	-392	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-5,35	-470	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,14608	-3397,21	-496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	0,14608	851,28	124,35	
10. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00136	0,11968	-3841,45	-460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00136	0,11968	1141,82	136,65	
10. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0013	0,1144	-4832,8	-553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,1144	1141,82	130,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-17,15	-1509	
10. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00126	0,11088	-2820,39	-313	
10. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00378	0,33264	-2375,1	-790	
10. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0202	1,778	-2226,36	-3958	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-57,5	-5060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-75,55	-6648	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-78,77	-6364	
		НР второго уровня	%	4,24		-3,34	-294	
		Накладные расходы	%	-		-6,56	-578	
		Сметная прибыль	%	8		-6,57	-578	
13	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		88	1516,95	133491	60,3% 2501
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	2,957	851,28	2517	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,481	1101,1	1631	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,13	4148	
11. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,30536	3021,07	923	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,30536	980,33	299,35	
11. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,8888	3841,45	3414	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,8888	1141,82	1014,85	
11. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00264	3149,56	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00264	1141,82	3,01	
11. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03432	3360,66	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03432	851,28	29,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1232	94,23	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2464	5562,3	1371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2464	1141,82	281,34	
11. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00352	1792,3	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00352	851,28	3,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,46	5849	
11.10	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	8,501	12605,81	107159	
11.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000546	205870,68	112	
11.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0132	27859,1	368	
11.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,00095	72568,98	69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1223,96	107709	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,03	116074	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1347,45	118576	
		НР второго уровня	%	4,24		57,13	5028	
		Накладные расходы	%	-		85,55	7529	
		Сметная прибыль	%	8		112,37	9888	
14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия сульфатостойкий бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.	м бортового камня	110		1981,29	217941	60,3% / 35100
Кмр=0,86		Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33						
Кмр=0,33								
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	76,78	747,65	57405	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,715	1123,94	804	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,17	58208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,671	3149,56	2113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,671	1141,82	766,16	
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,044	1792,3	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,044	851,28	37,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,93	2192	
12. 5	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	5,581	17152,66	95736	
12. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,02178	11568,08	252	
12. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,187	14380,09	2689	
12. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,1	196,55	216	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				899,03	98893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1440,82	158490	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1759,9	193589	
		НР второго уровня	%	4,24		74,62	8208	
		Накладные расходы	%	-		393,71	43308	
		Сметная прибыль	%	8		146,76	16144	
15	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР100.20.8 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,76	37595,91	66169	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33395,08	58775	
		НР второго уровня	%	4,24		1415,95	2492	
		Накладные расходы	%	-		1415,95	2492	
		Сметная прибыль	%	8		2784,88	4901	
		Покрытие из брусчатки площадки на территории АБК-лок.см.№7-1-1						
16	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	66,5		32,61	2169	59,1% 306
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,452865	1141,82	517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,78	517	
14. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,452865	3579	1621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00681	0,452865	1141,82	517,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,37	1621	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,37	1621	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,97	1926	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	82	
		Накладные расходы	%	-		5,82	387	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	161	
17	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия		350	374,45	131058	60,3% 11639
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0416	14,56	741,29	10793	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	8,466	1004,94	8508	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,15	19302	
15. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,812	6190,33	5027	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00232	0,812	1141,82	927,16
15. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	2,072	3397,21	7039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00592	2,072	851,28	1763,85
15. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	2,548	3021,07	7698	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00728	2,548	980,33	2497,88
15. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	2,352	3841,45	9035	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00672	2,352	1141,82	2685,56
15. 7	32-010101-	Катки дорожные самоходные на	маш.-ч	0,00052	0,182	5460,47	994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201	пневмоколесном ходу, 16 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,182	1141,82	207,81	
15. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,5005	3360,66	1682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,5005	851,28	426,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,93	31474	
15. 9	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,152	53,2	1172,89	62398	
15.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	3,675	30	110	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,59	62508	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,36	104775	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				332,61	116414	
		НР второго уровня	%	4,24		14,1	4936	
		Накладные расходы	%	-		47,36	16575	
		Сметная прибыль	%	8		27,74	9708	
18	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		350	641,97	224691	60,3% 71805
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,458	160,3	722,22	115772	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	3,395	974,09	3307	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				340,23	119079	
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,435	3149,56	4520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,435	1141,82	1638,51	
16. 4	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	21,455	90,02	1931	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,96	1792,3	3513	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,96	851,28	1668,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,47	9964	
16. 6	21-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ	м3	0,0005	0,175	11683,4	2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28013-98						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,84	2045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				365,09	127780	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				570,24	199585	
		НР второго уровня	%	4,24		24,18	8462	
		Накладные расходы	%	-		229,33	80267	
		Сметная прибыль	%	8		47,55	16644	
19	21-040509-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,168 Т	м2		350	2231,86	781151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1982,48	693868	
		НР второго уровня	%	4,24		84,06	29420	
		Накладные расходы	%	-		84,06	29420	
		Сметная прибыль	%	8		165,32	57863	
		Деревья-лок.см.№7-1-3						
1	11-470102-0115 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма		24	2170,32	52088	56,4% 12858
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	32,4	689,79	22349	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,528	851,28	449	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				949,94	22799	
18. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,528	2112,01	1115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,528	851,28	449,48	
18. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,528	212,32	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,14	1227	
18. 5	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,323	7,752	580,36	4499	
18. 6	25-030201-0113	Перегной	м3	0,108	2,592	2057,75	5334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				409,69	9833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1392,05	33409	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1927,81	46268	
		НР второго уровня	%	4,24		81,74	1962	
		Накладные расходы	%	-		617,51	14820	
		Сметная прибыль	%	8		160,76	3858	
2	11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		24	2722,21	65333	56,4% 16822
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,254	30,096	851,28	25620	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	4,008	1049,61	4207	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1242,79	29827	
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	2,736	3149,56	8617	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	2,736	1141,82	3124,02	
19. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	1,272	3360,66	4275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	1,272	851,28	1082,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				537,16	12892	
19. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,36	6598,38	2375	
19. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00072	228600,05	165	
19. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,22	5,28	30	158	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,43	2698	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1717,1	41210	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2418,04	58033	
		НР второго уровня	%	4,24		102,52	2461	
		Накладные расходы	%	-		803,46	19283	
		Сметная прибыль	%	8		201,64	4839	
3	25-010103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1 до 1,5 м 1,031 КГ	шт.		24	2999,8	71995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2664,61	63951	
		НР второго уровня	%	4,24		112,98	2712	
		Накладные расходы	%	-		112,98	2712	
		Сметная прибыль	%	8		222,21	5333	
4	11-470104-0105 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма		92	2726,65	250852	56,4% 59384
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,632	150,144	689,79	103568	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	2,024	851,28	1723	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1144,47	105291	
21. 3	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	2,024	2112,01	4275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	2,024	851,28	1722,99	
21. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	2,024	212,32	430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,14	4704	
21. 5	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,473	43,516	580,36	25255	
21. 6	25-030201-0113	Перегной	м3	0,158	14,536	2057,75	29911	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				599,63	55166	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1776,51	163439	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2421,99	222823	
		НР второго уровня	%	4,24		102,69	9448	
		Накладные расходы	%	-		748,17	68832	
		Сметная прибыль	%	8		201,97	18582	
5	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		71	1466,51	104122	56,4% 28907
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,821	58,291	851,28	49622	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,917	851,28	1632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				721,89	51254	
22. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	1,917	3360,66	6442	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,917	851,28	1631,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,74	6442	
22. 4	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	1,065	6598,38	7027	
22. 5	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,001207	228600,05	276	
22. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	7,1	30	213	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				105,86	7516	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				895,5	63581	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1302,64	92488	
		НР второго уровня	%	4,24		55,23	3921	
		Накладные расходы	%	-		462,38	32829	
		Сметная прибыль	%	8		108,63	7713	
6	25-010204-4214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тополь пирамидальный, без кома, высотой от 1 м до 2 м 0,75 КГ	шт.		40	615,8	24632	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				546,99	21880	
		НР второго уровня	%	4,24		23,19	928	
		Накладные расходы	%	-		23,19	928	
		Сметная прибыль	%	8		45,61	1825	
7	25-010204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Береза повислая, без кома, высотой от 1 м до 2 м 0,0765 КГ	шт.		31	410,17	12715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				364,34	11295	
		НР второго уровня	%	4,24		15,45	479	
		Накладные расходы	%	-		15,45	479	
		Сметная прибыль	%	8		30,38	942	
		Водовыпуск-лок.см.№7-1-4						
1	11-110101-	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади		2,52	255,26	643	60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102 РСНБ РК 2015	уплотнения						89
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	0,171612	741,29	127	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,022176	851,28	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,97	146	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,008316	3397,21	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,008316	851,28	7,08	
25. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,002268	2529,35	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,002268	851,28	1,93	
25. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,011592	1897,76	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,011592	851,28	9,87	
25. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,023436	11,48	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,32	56	
25. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,12852	2324,74	299	
25. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,005544	30	0,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	299	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191,43	482	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				226,74	571	
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	24	
		Накладные расходы	%	-		44,92	113	
		Сметная прибыль	%	8		18,91	48	
2	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под водовыпуск щебеночное.м3 Устройство	основания	0,03	6169,41	185	50,8%	17
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	0,0255	722,22	18	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0162	870,4	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1083,9	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0138	1897,76	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0138	851,28	11,75	
26. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,0276	11,48	0,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
26. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0024	3409,68	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0024	980,33	2,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1156,31	35	
26. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0345	2743,26	95	
26. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0045	30	0,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3159,25	95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4929,44	148	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5480,06	164	
		НР второго уровня	%	4,24		232,35	7	
		Накладные расходы	%	-		782,98	23	
		Сметная прибыль	%	8		456,99	14	
3	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,312	42332,77	13208	48,5%	1756
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	12,49	3,897	831,57	3241	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	0,388814	977,82	380	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11604,86	3621	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000842	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000842	851,28	0,72	
27. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	0,2184	40,86	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
27. 5	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,003869	3149,56	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,003869	1141,82		4,42
27. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	0,372528	2884,83	1075	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	0,372528	980,33		365,20
27. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,002933	62,65	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
27. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,025272	179,25	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,011575	1792,3	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	0,011575	851,28		9,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3602,92	1124	
27.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,31668	16410,69	5197	
27.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		1	0,312	66,3	21	
27.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0027	0,000842	26037,67	22	
27.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,009	0,002808	26037,67	73	
27.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,000427	32680,92	14	
27.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	0,5928	196,55	117	
27.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,000035	197175,18	7	
27.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,004056	14286,68	58	
27.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00412	0,001285	30	0,04	
27.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	0,16848	612,84	103	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17985,07	5611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31974,3	9976	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37602,66	11732	
		НР второго уровня	%	4,24		1594,35	497	
		Накладные расходы	%	-		7222,71	2253	
		Сметная прибыль	%	8		3135,76	978	
4	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		4	2146,02	8584	60,3% 1276
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	2,792	747,65	2087	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,026	1123,94	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,17	2117	
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0244	3149,56	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0244	1141,82	27,86	
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	851,28	1,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,93	80	
28. 5	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,236	17152,66	4048	
28. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0024	11568,08	28	
28. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0068	14380,09	98	
28. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	196,55	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1045,36	4181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1587,15	6349	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1906,24	7625	
		НР второго уровня	%	4,24		80,82	323	
		Накладные расходы	%	-		399,91	1600	
		Сметная прибыль	%	8		158,96	636	
5	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бетонные бортовые класса В30 БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		0,208	32039,13	6664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28459,19	5920	
		НР второго уровня	%	4,24		1206,67	251	
		Накладные расходы	%	-		1206,67	251	
		Сметная прибыль	%	8		2373,27	494	
		Вертикальная планировка-лок.см.№7-1-5						
1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5280	5,86	30931		59,1% 3527
30. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	5,227	1141,82	5969	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	5969	
30. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	2,006	6190,33	12420	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	2,006	1141,82	2290,49	
30. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	3,221	3579	11527	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	3,221	1141,82	3677,80	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,54	23948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4,54	23948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5,2	27475	
		НР второго уровня	%	4,24		0,220632	1165	
		Накладные расходы	%	-		0,888699	4692	
		Сметная прибыль	%	8		0,433937	2291	
2	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи)	м3 грунта	6569,2	45,64	299838		59,1% 39010
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	57,809	1141,82	66007	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,05	66007	
31. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	57,809	3932,34	227324	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	57,809	1141,82	66007,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,6	227324	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34,6	227324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,54	266335	
		НР второго уровня	%	4,24		1,72	11293	
		Накладные расходы	%	-		7,66	50303	
		Сметная прибыль	%	8		3,38	22210	
3	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (устройство насыпи)	м3 грунта	6569,2	38,38	252136	59,1%	32804
32. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	48,612	1141,82	55506	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,45	55506	
32. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	48,612	3932,34	191159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	48,612	1141,82	55506,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,1	191159	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29,1	191159	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34,09	223963	
		НР второго уровня	%	4,24		1,45	9496	
		Накладные расходы	%	-		6,44	42300	
		Сметная прибыль	%	8		2,84	18677	
4	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6569,2	74,98	492564	59,1%	68606
33. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	102,939	1127,7	116085	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,67	116085	
33. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	93,94	3579	336210	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	93,94	1141,82	107262,57	
33. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	9	691,4	6222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	9	2943,22	26488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	9	980,33	8822,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,16	368921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				56,16	368921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				66,6	437527	
		НР второго уровня	%	4,24		2,82	18551	
		Накладные расходы	%	-		13,27	87157	
		Сметная прибыль	%	8		5,55	36486	
5	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=9	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6569,2	58,49	384262	59,1% 46928	
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	9	8822,97	79405	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,09	79405	
34. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01233	80,998	691,4	56002	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01233	80,998	2943,22	238396	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01233	80,998	980,33	79404,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,81	294398	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				44,81	294398	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,96	341326	
		НР второго уровня	%	4,24		2,2	14472	
		Накладные расходы	%	-		9,35	61401	
		Сметная прибыль	%	8		4,33	28464	
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6569,2	70,34	462059	59,1% 70434	
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	80,144	635,75	50952	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	80,144	851,28	68225	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,14	119177	
35. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	80,144	3360,66	269338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	80,144	851,28	68224,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	269338	
35. 4	21-130703-	Вода техническая	м3	0,1	656,92	30	19708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1405							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3	19708	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51,76	339997	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				62,48	410430	
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	17402	
		Накладные расходы	%	-		13,37	87836	
		Сметная прибыль	%	8		5,21	34227	
7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в карьере для устройства насыпи	м3 грунта	5848	188,59	1102886	59,1%	176946
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	76,024	635,75	48332	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	219,885	1141,82	251069	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,2	299401	
36. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	54,971	3579	196742	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	54,971	1141,82	62766,99	
36. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	164,914	3378,07	557090	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	164,914	1141,82	188302,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				128,9	753832	
36. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,23392	2324,74	544	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09299	544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137,26	802708	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,52	979654	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	41537	
		Накладные расходы	%	-		37,36	218483	
		Сметная прибыль	%	8		13,97	81695	
8	41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка недостающего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16561,536	220,57	3652898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				195,92	3244736	
		НР второго уровня	%	4,24		8,31	137577	
		Накладные расходы	%	-		8,31	137577	
		Сметная прибыль	%	8		16,34	270585	
9	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1848	45,64	84348	59,1% 10974
38. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	16,262	1141,82	18569	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,05	18569	
38. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	16,262	3932,34	63949	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	16,262	1141,82	18568,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,6	63949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34,6	63949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,54	74923	
		НР второго уровня	%	4,24		1,72	3177	
		Накладные расходы	%	-		7,66	14151	
		Сметная прибыль	%	8		3,38	6248	
10	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1848	38,38	70929	59,1% 9228
39. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	13,675	1141,82	15615	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,45	15615	
39. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	13,675	3932,34	53776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	13,675	1141,82	15614,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,1	53776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29,1	53776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34,09	63004	
		НР второго уровня	%	4,24		1,45	2671	
		Накладные расходы	%	-		6,44	11900	
		Сметная прибыль	%	8		2,84	5254	
11	11-010102-	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой	м3 грунта		1488,8	154,42	229903	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0313 РСНБ РК 2015	на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишнего растительного грунта 4620-898=3722м3)						36873
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	15,781	635,75	10033	
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	45,855	1141,82	52358	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,91	62391	
40. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	11,464	3579	41029	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	11,464	1141,82	13089,82	
40. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	34,391	3378,07	116176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	34,391	1141,82	39268,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,59	157205	
40. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,044664	2324,74	104	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,069742	104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				112,4	167342	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				137,17	204215	
		НР второго уровня	%	4,24		5,82	8659	
		Накладные расходы	%	-		30,58	45532	
		Сметная прибыль	%	8		11,44	17030	
12	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1786,56		68,8	122910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,11	109177	
		НР второго уровня	%	4,24		2,59	4629	
		Накладные расходы	%	-		2,59	4629	
		Сметная прибыль	%	8		5,1	9104	
13	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1488,8	17,78	26474	59,1% 4677
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	4,05	689,79	2793	
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	4,511	1135,11	5121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,32	7914	
42. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,104216	1958,57	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,104216	851,28	88,72	
42. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	4,407	3579	15772	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	4,407	1141,82	5032,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,73	15976	
42. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,029776	2324,74	69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,046495	69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,65	18839	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,8	23516	
		НР второго уровня	%	4,24		0,669716	997	
		Накладные расходы	%	-		3,81	5674	
		Сметная прибыль	%	8		1,32	1961	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	10474114	.
в том числе:		.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	572947	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	2707388	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	812760	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	3839865	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	3353913	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	816824	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	11290938	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	478676	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	11769674	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	941574	.
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	12711248	.

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «Сыр» Овчинин Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муханбетқали А.Ж.