Наименование обьекта: Строительство инженерной-коммуникационной сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техноснаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 1 467 597 031.00 тенге
Стоимость работ по договору: 1 441 180 160.00 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала строительство: 203 665 988,00
за отчетный месяц: 203 665 988,00

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года
ДОГОВОР № 14/11/16 от 16.11.2016 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**1 441 180 160,00**					**181 844 632,14**	**200 000 000,00**	**178 571 428,57**	**21 428 571,43**	**203 665 988,00**
		Итого		**1 441 180 160,00**					**181 844 632,14**	**200 000 000,00**	**178 571 428,57**	**21 428 571,43**	**203 665 988,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Алматинской области"
_____ **М.Ө. Жунусов**
М.П.

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ **Кожмамбетов К.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техноснаб 2002"
_____ **Жараебаев Д.Ж.**
М.П.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма № 2в

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области "

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №14/11/16 от 22.11.2016г.

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №1-1-1									
	Раздел 1 Вынос проекта в натуру									
1	99-1-1	Вынос проекта в натуру *объект*	1	1794196		1794196				
	Локальная смета №4-1-1									
	Раздел 1 Электротехническое оборудование									
2	80-4-1(пл)	Saiman Шкаф учета ШУЭ-11-1Н-NS-08 *шт*	5	95441		477205				
4	99-4-2(пл)	Электрокомплект Трансформатор тока 320/5 *шт*	15	404		6060				
6	99-4-3(пл)	Electroprofi Автом.выключатель ВА 5139-320А *шт*	5	16447		82235				
8	75-4-39	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	4	443271		1773084				

10 75-3-5	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric *шт*	4	264803	1059212
12 75-4-17	Подстанция комплектная двухтрансформаторная наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	1441537	1441537
14 75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric *шт*	2	473476	946952
17 99-4-4(пл)	ТОО АСПМК-519 Лежень *шт*	15	8430	126450
19 76-46-16	Устройство распределительное КРН-III-10 *комплект*	1	20724	20724

Раздел 2 ВЛИ-10 кВ

2.1 Промежуточная опора: П10-1.2с-58 шт

21 30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 К=58,000 *шт*	58	16400	951200
22 99-4-1(пл)	ТОО АСПМК-519 Оголовок ОГs55-еталлоконструкции *шт*	58	3134	181772
23 99-4-2(пл)	Энсто Зажим плашечный SL 37.2-арматура магистрали *шт*	58	146	8468
24 99-4-3(пл)	Энсто Кожух зашитный SP 15 *шт*	58	62	3596
25 99-4-4(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI 37	174	1745	303630

26	99-4-5(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	шт	58	3186	184788
		2.2 Угловая промежуточная опора: УП10-1.2-7шт	шт			
28	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 К=7,000	шт	14	16400	229600
29	99-4-6(пл)	ТОО "АСПМК-519 Оголовок ОГs55-металлоконструкции	шт	7	3134	21938
30	99-4-7(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление подкоса У1	шт	7	1248	8736
32	99-4-8(пл)	ТОО АСПМК-519 Гайка М20	шт	7	13	91
33	99-4-9(пл)	Энсто Зажим плашечный SL 37.2-арматура магистрали	шт	21	146	3066
34	99-4-10(пл)	Энсто Кожух защитный SP 15	шт	21	62	1302
35	99-4-11(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI 37	шт	21	1745	36645
36	99-4-12(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	шт	7	3186	22302
		2.3 Концевая опора с установкой РЛНД-2 шт	шт			
38	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 К=2,000	шт	4	16400	65600
39	99-4-13(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса ТМ73-металлоконструкции	шт	2	3263	6526
40	99-4-14(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса ТМs60а	шт	2	941	1882
41	99-4-15(пл)	ТОО АСПМК-519 Хомут Х1	шт	4	201	804
42	99-4-16(пл)	ТОО АСПМК-519 Накладка ОГ52	шт	2	208	416
43	99-4-17(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление подкоса У1	шт	2	1248	2496
45	99-4-18(пл)	ТОО АСПМК-519 Гайка М20	шт	2	13	26

46	99-4-19(пл)	Энсто Зажим плашечный SL 37.2-арматура магистрали	10	146	1460
		шт			
47	99-4-20(пл)	Энсто Кожух защитный SP 15	10	62	620
		шт			
48	99-4-21(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI 37	8	1745	13960
		шт			
49	99-4-22(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	2	3186	6372
		шт			
50	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157	942
		шт			
51	99-4-23(пл)	Энсто Изолятор натяжной SDI 90.150	6	2461	14766
		шт			
52	99-4-24(пл)	Энсто Зажим натяжной SO 255	6	2221	13326
		шт			
54	99-4-25(пл)	Электрокомплект Разъединитель РЛНД, 1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	2	9617	19234
		шт			
55	99-4-26(пл)	Кронштейн КМ1	2	411	822
		шт			
56	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм (11штх1,12=12,32 кг	24,64	231,95	5715
		кг			
57	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-К=2,000	12	318	3816
		шт			
58	99-4-27(пл)	ТОО АСПМК-519 Кронштейн РА1	2	1526	3052
		шт			
59	99-4-28(пл)	ТОО АСПМК-519 Кронштейн РА2	2	326	652
		шт			
60	99-4-29(пл)	ТОО АСПМК-519 Вал привода РА3	6	1603	9618
		шт			
61	99-4-30(пл)	ТОО АСПМК-519 Кронштейн РА5	2	226	452
		шт			
62	99-4-31(пл)	ТОО АСПМК-519 Хомут Х7	6	155	930
		шт			
63	99-4-32(пл)	ТОО АСПМК-519 Хомут Х8	2	158	316
		шт			
2.4 Угловая анкерная опора: УА10-1.2с-10 шт					
66	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	30	16400	492000
		шт			

67	99-4-33(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса ТМ73-металлоконструкции	шт	10	3263	32630
68	99-4-34(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса TMs60a	шт	10	941	9410
69	99-4-35(пл)	ТОО АСПМК-519 Хомут Х1	шт	20	201	4020
70	99-4-36(пл)	ТОО АСПМК-519 Накладка ОГ52	шт	10	208	2080
71	99-4-37(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление подкоса У1	шт	20	1248	24960
72	99-4-37(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление изолятора КиsI	шт	10	680	6800
74	99-4-38(пл)	ТОО АСПМК-519 Гайка М20	шт	20	13	260
75	99-4-39(пл)	Энсто Зажим плашечный SL 37.2-арматура магистрали	шт	60	146	8760
76	99-4-40(пл)	Энсто Кожух защитный SP 15	шт	60	62	3720
77	99-4-41(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI 37	шт	30	1745	52350
78	99-4-42(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	шт	10	3186	31860
79	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	60	157	9420
80	99-4-43(пл)	Энсто Изолятор натяжной SDI 91.150	шт	60	2461	147660
81	99-4-44(пл)	Энсто Зажим натяжной SO 255	шт	60	2221	133260
82	99-4-45(пл)	Энсто Зажим прокалывающий SLW25.2	шт	30	548	16440
		2.5 Ответвительная анкерная опора: ОА10-1.2с				
84	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-5	шт	2	16400	32800
85	99-4-46(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса ТМ73-металлоконструкции	шт	1	3263	3263
86	99-4-47(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса TMs60a	шт	1	941	941
87	99-4-48(пл)	ТОО АСПМК-519 Хомут Х1	шт	2	201	402

88	99-4-49(пл)	ТОО АСПМК-519 Оголовок ОГs55	шт	1	3134	3134
89	99-4-50(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление подкоса У1	шт	1	1248	1248
91	99-4-51(пл)	ТОО АСПМК-519 Гайка М20	шт	1	13	13
92	99-4-52(пл)	Энсто Зажим плашечный SL 37.2-арматура магистрали	шт	5	146	730
93	99-4-53(пл)	Энсто Кожух защитный SP 15	шт	5	62	310
94	99-4-54(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI 37	шт	4	1745	6980
95	99-4-55(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	шт	1	3186	3186
96	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	3	157	471
97	99-4-56(пл)	Энсто Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	3	2461	7383
98	99-4-57(пл)	Энсто Зажим натяжной SO 255	шт	3	2221	6663
99	99-4-58(пл)	Энсто Зажим прокалывающий SLW25.2	шт	3	548	1644

Раздел 3 ТП-№1

3.1 Промежуточная опора: П1-55шт

101	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м, марка СВ95-2АК=55,000	шт	55	11500	632500
102	99-4-59(пл)	Энсто Зажим поддерживающий SO130-арматура магистрали	шт	55	572	31460
103	99-4-60(пл)	Энсто Зажим анкерный SO158.1202	шт	55	329	18095
104	99-4-61(пл)	Энсто Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	55	361	19855
105	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	шт	0,02365	493900	11681

		т			
3.2 Концевая опора: КЗ-10шт					
107 30-19-103					
	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013		20	11500	230000
		шт			
108 99-4-62(пл)	Энсто Крюк сквозной SOT21.01-арматура магистрали 0,4кВ		10	634	6340
		шт			
109 99-4-63(пл)	Энсто зажим анкерный SO158.1202		10	201	2010
		шт			
110 99-4-64(пл)	Энсто Дистанционный бандаж SO79.1		10	421	4210
		шт			
111 99-4-65(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127		10	329	3290
		шт			
112 99-4-66(пл)					
	Энсто Плашечный соединительный зажим SM2.21		10	361	3610
		шт			
113 16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2		0,0043	493900	2124
		т			
114 99-4-67(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2		10	146	1460
		шт			
116 99-4-68(пл)	Энсто Концевыеколпачки PK99.2595		40	60	2400
		шт			
117 99-4-69(пл)	ТОО АСПМК-519 Кронштейн У3		10	1072	10720
		шт			
3.3 Угловая акерная опора					
119 30-19-103					
	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013		6	11500	69000
		шт			
120 99-4-70(пл)	Эстно Крюк сквозной SOT21.01-арматура магистрали 0,4кВ		3	634	1902
		шт			
121 99-4-71(пл)	Энсто Гайка крюкообразная PD2.2		3	635	1905
		шт			
122 99-4-72(пл)	Энсто Крюк бандажный SOT29		3	441	1323
		шт			

123	99-4-73(пл)	Энсто Бандажная стальная лента SOT37	м	7,8	148	1154
124	99-4-74(пл)	Энсто Скрепа SOT36	шт	6	33	198
125	99-4-75(пл)	Энсто Зажим поддерживающий SO130	шт	3	873	2619
126	99-4-76(пл)	Энсто Зажим анкерный SO158.1202	шт	6	297	1782
127	99-4-77(пл)	Энсто Изолированный прокалываюший режим SLIP22.1	шт	12	501	6012
128	99-4-78(пл)	Энсто Изолированный прокалывающим зажим	шт	3	492	1476
129	99-4-79(пл)	Энсто Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	3	451	1353
130	16-4-48	Кабели связи низкочастотные, марка ТБ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50	1000м	0,00129	493900	637
131	99-4-80(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2	шт	3	267	801
133	99-4-81(пл)	ТОО АСПМК-519 Кронштейн У3	шт	3	1072	3216
		3.4 Анкерно-ответвительная опора: АО3-3шт				
135	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	6	11500	69000
136	99-4-82(пл)	Энсто Крюк скворзной SOT21.01-арматура магистрали 0,4кВ	шт	3	790	2370
137	99-4-83(пл)	Энсто Гайка крюкообразная PD2.2	шт	3	858	2574
138	99-4-84(пл)	Энсто Зажим поддерживающий SO130	шт	3	873	2619
139	99-4-85(пл)	Энсто Зажим анкерный SO158.1202	шт	6	297	1782
140	99-4-86(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	шт	12	501	6012
141	99-4-87(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	шт	3	492	1476

142	99-4-88(пл)	Энсто Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт 3	451	1353
143	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	шт 0,00129	493900	637
144	99-4-89(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2	т 3	267	801
146	99-4-90(пл)	ТОО АСПМК-519 Кронштейн У3	шт 3	1072	3216
			шт		

Раздел 4 Опоры совместный подвес ВЛИ-10 кВ и дноцепной ВЛИ 0,4 кВ

4.1 Промежуточные опоры:П10/0,38-3-5шт

148	30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт 5	16800	84000
149	99-4-91(пл)	ТОО АСПМК-519 Оголовок ОГs56-металлоконструкции	шт 5	2627	13135
151	99-4-92(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2- арматура магистрали 10кВ	шт 10	267	2670
152	99-4-93(пл)	Энсто Кожух защитный SP 15	шт 10	115	1150
153	99-4-94(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI 37	шт 15	2585	38775
154	99-4-95(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	шт 5	4467	22335
155	99-4-96(пл)	Энсто Скрепа SOT36-арматура магистрали 0,4кВ	шт 10	33	330
156	99-4-97(пл)	Энсто Бандажная стальная лента SOT37	шт 13	148	1924
157	99-4-98(пл)	Энсто Крюк бандажный SOT39	м 5	483	2415
158	99-4-99(пл)	Энсто Зажим поддерживающий SO 136	шт 5	1957	9785
159	99-4-100(пл)	Энсто Гайка крюкообразная PD2.2	шт 5	858	4290
			шт		

160	99-4-101(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	шт	5	501	2505
161	99-4-102(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	шт	10	476	4760
162	99-4-103(пл)	Энсто Кабельный наконечник SAL1.27	шт	5	518	2590
163	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0025	34872	87
		4.2 Угловые анкерные опоры				
165	30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	3	16800	50400
166	99-4-104(пл)	ТОО АСПМК-519 Травеса ТМ73-металлоконструкции	шт	1	3263	3263
167	99-4-105(пл)	ТОО АСПМК-519 Травесса ТМ80	шт	1	439	439
168	99-4-106(пл)	ТОО АСПМК9-519 Хомут Х51	шт	2	199	398
169	99-4-107(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление подкоса У52	шт	2	1254	2508
172	99-4-108(пл)	ТОО АСПМК-519 Гайка М20	шт	2	13	26
173	99-4-109(пл)	Энсто Зажим плашечный SL 37.2- арматура магистрали 10кВ	шт	6	267	1602
174	99-4-110(пл)	Энсто Кожух защитный SP15	шт	6	115	690
175	99-4-111(пл)	Энсто Изолятр штыревой SDI 37	шт	1	2585	2585
176	99-4-112(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	шт	1	4467	4467
177	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	157	942
178	99-4-113(пл)	Энсто Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6	3064	18384
179	99-4-114(пл)	Энсто Зажим натяжной SO 255	шт	6	2900	17400

180	99-4-115(пл)	Энсто Зажим прокалывающий SLW25/2	шт	3	1297	3891
181	99-4-116(пл)	Энсто Скрепа SOT36-арматура магистрали 0,4кВ	шт	2	33	66
182	99-4-117(пл)	Энмто Бандажная стальная лента SOT37	м	2,6	148	385
183	99-4-118(пл)	Энсто Крюк SOT 29.10	шт	2	441	882
184	99-4-119(пл)	Энсто Зажим натяжной SO118.1201	шт	2	2734	5468
185	99-4-120(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	шт	4	501	2004
186	99-4-121(пл)	Энсто Зажим соединительный SLIP22.12	шт	2	476	952
187	99-4-122(пл)	Энсто Кабельный наконечник SAL1.27	шт	2	518	1036
188	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	34872	35
	4.3 Угловые анкерные опоры:А10/0,38-3					
190	30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2	16800	33600
191	99-4-123(пл)	ТОО АСПМК-519 Травесса ТМ73-металлоконструкции	шт	1	3263	3263
192	99-4-124(пл)	ТОО АСПМК-519 Накладка ОГ52	шт	1	208	208
193	99-4-125(пл)	ТОО АСПМК-519 Хомут Х51	шт	2	199	398
194	99-4-126(пл)	ТОО АСПМК-519 Крепление подкоса У52	шт	1	1254	1254
198	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	1,12	231,95	260
199	99-4-127(пл)	Энсто Зажим плашечный SL37.2 арматура магистрали 10кВ	шт	5	267	1335
200	99-4-128(пл)	Энсто Кожух защитный SP 15		5	115	575

201	99-4-129(пл)	Энсто Изолятор штыревой SDI 37	шт	1	2585	2585
202	99-4-130(пл)	Энсто Вязка спиральная SO 115.9375 (1кт/6шт)	шт	1	4467	4467
203	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	157	942
204	99-4-131(пл)	Энсто Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6	3064	18384
205	99-4-132(пл)	Энсто Зажим натяжной SO 256	шт	6	8084	48504
206	99-4-133(пл)	Энсто Зажим прокалывающий SLW25.2	шт	3	1297	3891
207	99-4-134(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса TMs78-металлоконструкции 0,4кВ	шт	1	656	656
208	99-4-135(пл)	ТОО АСПМК-519 Траверса TMs78a	шт	1	656	656
209	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	1,12	231,95	260
210	99-4-136(пл)	Энсто Зажим натяжной SO118.1201	шт	2	2734	5468
211	99-4-137(пл)	Энсто Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	шт	4	501	2004
212	99-4-138(пл)	Энсто Зажим соеденительный SLIP22.12	шт	1	476	476
213	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	34872	35

Раздел 5 ТП - №2

5.1 Промежуточные опоры: П1-35 шт

215	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	35	11500	402500
216	99-4-139(пл)	Энсто Зажим поддерживающий SO 130-арматура магистьрали	шт	35	873	30555