Наименование обьекта: Строительство инженерной-коммуникационной сетей
под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 1 467 597 031.00 тенге
Стоимость работ по договору: 1 441 180 160.00 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала строительство: 679 165 803,00
за отчетный месяц: 176 182 497,00

АКТ № 3
выполненных работ за апрель месяц 2017 года
ДОГОВОР № 14/11/16 от 16.11.2016 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**1 441 180 160,00**				**493 929 605,00**	**157 305 800,89**	**173 011 212,00**	**154 474 296,43**	**18 536 915,57**	**176 182 497,00**
		Итого		**1 441 180 160,00**				**493 929 605,00**	**157 305 800,89**	**173 011 212,00**	**154 474 296,43**	**18 536 915,57**	**176 182 497,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Алматинской области"
М.О. Жунусов
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.
М.П.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области "

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №14/11/16 от 22.11.2016г.

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2017 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1								
		Раздел 11 Арматура уличного освещения								
509	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	398	1745,38	1411,25	694661	561678	239394	2,01	800
		светильник		333	239,85	132534	95460	105	0,81	322
511	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1592	26,4	3,1	42029	4935	29643	0,11	175
		м кабеля		19,1	0,5	30407	796	95	0,003	5
		Раздел 2 Кабельные проводниковые изделия								
513	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	2,6034	7259,41	4310,78	18899	11223	10701	16,1	42
		км линии		2745	1169,46	7146	3045	105	4,45	12
517	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,4104	25922,88	17030,88	36562	24020	17401	43,7	62
		км линии		7650	4099,68	10790	5782	105	15,13	21

519 Ц8-158-13									
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7	52	144,8	–	7530	–	4001	–	–
	шт								
			81	–	4212	–	95	–	–
523 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	11,94	7259,41	4310,78	86677	51471	49075	16,1	192
	км линии								
			2745	1169,46	32775	13963	105	4,45	53
Раздел 16 Опоры									
561 Е33-251-3									
	Установка металлических опор контактной сети массой до 1,5 т в группе грунта 2 при глубине до 2 м	398	975,49	547,99	388245	218100	240184	2,58	1027
	опора								
			427,5	147,24	170145	58602	105	1,24	494
564 Е33-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	96	6801,84	2124,46	652977	203948	133081	5,26	505
	подкос								
			875,25	445	84024	42720	105	1,84	177
Локальная смета №6-1-1 Водопровод В1									
Раздел 1 Земляные работы									
1 Е1-12-14									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	12803,04	33,4	31,41	427622	402143	132013	0,0138	177
	м3 грунта								
			1,99	8,64	25478	110618	97	0,03	384
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	727,08	262,72	–	191018	–	215850	1,848	1344
	м3 грунта								
			262,72	–	191018	–	113	–	–
3 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1684,6	47,66	45,38	80288	76447	25231	0,0156	26
	м3 грунта								
			2,24	13,2	3774	22237	97	0,04512	76
4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2948,05	76,6	76,6	225821	225821	45164	–	–
	т								
			–	15,32	–	45164	100	0,03217	95

5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1684,6	3,76	3,24	6334	5458	2615	0,00332	6
		м3 грунта		0,48	1,12	809	1887	97	0,00371	6
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	730	21,55	4,52	15732	3300	12059	0,108	79
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12432	–	97	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	262,04	777	152,52	203605	39966	71820	1,02	267
		м3 основания		153,68	57,15	40270	14976	130	0,279	73
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	52,4	122,18	–	6402	–	7234	0,885	46
		м3 грунта		122,18	–	6402	–	113	–	–
9	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1422,56	39,04	37,17	55537	52877	17456	0,01272	18
		м3 грунта		1,84	10,81	2618	15378	97	0,03696	53
10	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1436,7856	76,6	76,6	110058	110058	22012	–	–
		т		–	15,32	–	22012	100	0,03217	46
11	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1422,56	27,97	26,96	39789	38352	12667	0,00701	10
		м3 грунта		1,01	8,17	1437	11622	97	0,0305	43
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1422,56	21,55	4,52	30656	6430	23499	0,108	154
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	24226	–	97	–	–
13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	11166,84	3,35	3,35	37409	37409	12565	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	12954	97	0,0038	42

14 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	11166,84	1,48	1,48	16527	16527	5524	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	5695	97	0,00168	19
15 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	11166,84	3,42	3,42	38191	38191	12565	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	12954	97	0,00379	42
Раздел 2 Водопровод									
16 Е16-27-11	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм	1	21180,29	288,09	21180	288	2460	10,4	10
	врезка		1813,5	108	1814	108	128	0,53	1
17 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,68	96708,9	47796,27	65762	32501	53877	286	194
	км трубопровода		48375	12572,33	32895	8549	130	49,07	33
19 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	3,1936	58881,69	25695,31	188045	82061	165603	194	620
	км трубопровода		33075	6813,45	105628	21759	130	26,38	84
21 Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	1,7	10651,88	–	18108	–	21282	61,8	105
	км трубопровода		9630	–	16371	–	130	–	–
22 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	7,984	8287,75	–	66169	–	83370	51,5	411
	км трубопровода		8032,5	–	64131	–	130	–	–
28 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	88	300,56	225,63	26449	19855	14702	0,414	36
	шт		69,53	58,98	6119	5190	130	0,226	20
34 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,42756	247994,13	49389,75	106032	21117	45262	312,7	134
	т фасонных частей		62775	18657	26840	7977	130	91,12	39

43	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	78	156,43	21,43	12202	1672	12776	0,6	47
		фланец		126	–	9828	–	130	–	–
45	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	24	411,46	17,71	9875	425	7441	1,4	34
		задвижка или клапан		231,75	6,75	5562	162	130	0,03	1

Раздел 8 Труба футляр Д=250мм, Д=350мм

60	Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	268,4	5189,25	104,14	1392795	27951	173404	2,63	706
		м трубопровода		465,75	38,99	125007	10465	128	0,1905	51
61	Е22-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,2684	888268,92	116336,92	238411	31225	19965	74,4	20
		км трубопровода		13275	43947	3563	11795	130	214,64	58
62	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	67,6	3564,63	70,85	240969	4789	32667	1,98	134
		м трубопровода		351	26,53	23728	1793	128	0,1296	9
63	Е22-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0676	650422,68	88481,18	43969	5981	3894	59,6	4
		км трубопровода		10890	33423,75	736	2259	130	163,25	11

Локальная смета № 6-1-3 Строительство сборных ж/б колодцев

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1487,814	33,4	31,41	49693	46732	15342	0,0138	21
		м3 грунта		1,99	8,64	2961	12855	97	0,03	45
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	78,472	262,72	–	20616	–	23296	1,848	145
		м3 грунта								

			262,72	–	20616	–	113	–	–
3 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	310,684	20,27	–	6298	–	7117	0,129	40
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	6298	–	113	–	–
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	291,108	21,55	4,52	6273	1316	4809	0,108	31
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	4958	–	97	–	–
5 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1420,572	3,35	3,35	4759	4759	1599	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	1648	97	0,0038	5
6 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1420,572	1,48	1,48	2102	2102	702	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	724	97	0,00168	2
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1420,572	21,55	4,52	30613	6421	23466	0,108	153
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	24192	–	97	–	–
8 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	74,236	7,61	7,61	565	565	166	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	171	97	0,00756	1
Раздел 2 Колодцы из ж/бетона									
9 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	67,05	11783,13	1879,87	790059	126045	172058	8,86	594
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	96250	36102	130	2,061	138
21 Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	497,874	289,46	3,58	144115	1782	65744	0,73	363
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			124,88	0,88	62175	438	105	0,0433	22

Локальная смета № 6-4-1 Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы по канализации

1 Е1-12-14									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1009,665	33,4	31,41	33723	31714	10411	0,0138	14
	м3 грунта								
			1,99	8,64	2009	8724	97	0,03	30
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	76	262,72	–	19967	–	22563	1,848	140
	м3 грунта								
			262,72	–	19967	–	113	–	–
3 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	157	47,66	45,38	7483	7125	2351	0,0156	2
	м3 грунта								
			2,24	13,2	352	2072	97	0,04512	7
4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	274,75	76,6	76,6	21046	21046	4209	–	–
	т								
			–	15,32	–	4209	100	0,03217	9
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	157	3,76	3,24	590	509	243	0,00332	1
	м3 грунта								
			0,48	1,12	75	176	97	0,00371	1
6 Е23-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	69	777	152,52	53613	10524	18911	1,02	70
	м3 основания								
			153,68	57,15	10604	3943	130	0,279	19
Раздел 2 Трубопроводы									
15 Е23-2-3	Укладка трубопроводов из гофрированных безнапорных труб диаметром 225 мм	1,9488	186910,71	28043,08	364252	54650	239313	499	972
	км трубопровода								
			83961	10500,75	163623	20464	130	51,29	100
18 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из гофрированных безнапорных труб диаметром 160 мм	1,2656	102572,62	1733,92	129816	2194	101377	361	457
	км трубопровода								
			60966	650,25	77159	823	130	3,17	4
21 Е23-23-1									
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3536,73	83,18	3537	83	3727	16,84	17
	врезка								

			2835	31,5	2835	32	130	0,15	–
	Раздел 3 Земляные работы по колодцам								
22 Е1-12-14									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1377,25	33,4	31,41	46000	43259	14201	0,0138	19
	м3 грунта								
			1,99	8,64	2741	11899	97	0,03	41
23 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	464,6	20,27	–	9417	–	10641	0,129	60
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	9417	–	113	–	–
24 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1271,85	3,35	3,35	4261	4261	1431	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	1475	97	0,0038	5
25 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1271,85	21,55	4,52	27408	5749	21010	0,108	137
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	21660	–	97	–	–
26 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	128,6	7,61	7,61	979	979	288	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	297	97	0,00756	1
27 Е23-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,05	777	152,52	14802	2906	5222	1,02	19
	м3 основания								
			153,68	57,15	2928	1089	130	0,279	5
28 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	19,05	39,73	37,82	757	720	239	0,013	–
	м3 грунта								
			1,87	11	36	210	97	0,0376	1
29 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	33,3105	76,6	76,6	2552	2552	510	–	–
	т								
			–	15,32	–	510	100	0,03217	1
30 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	19,05	3,76	3,24	72	62	29	0,00332	–
	м3 грунта								

			0,48	1,12	9	21	97	0,00371	–
Раздел 4 Колодцы канализационные									
31 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	56,654	4462,05	1538,85	252793	87182	161455	9,655	547
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	91550	32646	130	2,814	159
32 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	37,74	6154,88	2308,84	232285	87136	154579	13,869	523
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	86274	32633	130	4,223	159
42 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1300	245,44	3,82	319072	4966	59504	0,212	276
	м2 поверхности		37,35	1,44	48555	1872	118	0,007	9
43 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	56,41	4933,21	66,01	278282	3724	13070	1,35	76
	м3		195,75	24,93	11042	1406	105	0,1218	7
44 Е6-1-1	Устройство бетонного лотка	33,1	5303,47	66,01	175545	2185	7669	1,35	45
	м3		195,75	24,93	6479	825	105	0,1218	4
45 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,42	3988627,18	102058,18	1675223	42864	84074	615	258
	км трубопровода		115425	38553,75	48479	16193	130	188,29	79
Раздел 5 Мокрый колодец									
46 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,75	15320,92	1152,38	42133	3169	6370	8,062	22
	м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	3713	1187	130	2,108	6
49 Е6-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	0,9	12360,84	1945,51	11125	1751	4707	24,04	22
	м3		4313,25	667,73	3882	601	105	2,4979	2

50 Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,36	20849,6	355,81	7506	128	4118	75,58	27
	м3 заделки		11301,75	135	4069	49	100	0,66	–
51 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,55	4933,21	66,01	2713	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
52 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00707	93997,62	304,24	665	2	247	198	1
	т		33075	114,75	234	1	105	0,56	–
55 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	44,745	245,44	3,82	10982	171	2047	0,212	9
	м2 поверхности		37,35	1,44	1671	64	118	0,007	–
56 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,3	36,09	0,09	11	–	1	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	1	–	90	0,0002	–
57 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,3	70,08	0,12	21	–	1	0,0138	–
	м2		2,77	0,05	1	–	90	0,0002	–

Раздел 6 Футляр

58 Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	106	5189,25	104,14	550061	11039	68484	2,63	279
	м трубопровода		465,75	38,99	49370	4133	128	0,1905	20
59 Е16-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 400 мм	109,5	6580,6	117,36	720576	12851	77745	2,91	319
	м трубопровода		510,75	43,94	55927	4811	128	0,2146	23

Локальная смета №7-1-2 Благоустройство

Раздел 1 Земляные работы

1 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 350 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	70920,65	33,43	29,06	2370877	2060954	1064923	0,0093	660

	м2 корыта								
			1,03	10,26	73048	727646	133	0,0501	3553
1.1 Снятие ПСП под дорожную одежду									
2 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=1,750;	38868,8554	30	30	1166066	1166066	816246	–	–
	т								
			–	21	–	816246	100	0,0441	1714
3 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	38868,8554	108,2	108,2	4205610	4205610	841122	–	–
	т								
			–	21,64	–	841122	100	0,04544	1766
1.2 Снятие ПСП под съезды и примыкания									
4 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 350 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	4207,76	33,43	29,06	140665	122278	63183	0,0093	39
	м2 корыта								
			1,03	10,26	4334	43172	133	0,0501	211
5 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=1,750;	2429,9814	30	30	72899	72899	51030	–	–
	т								
			–	21	–	51030	100	0,0441	107
6 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	2429,9814	108,2	108,2	262924	262924	52585	–	–
	т								
			–	21,64	–	52585	100	0,04544	110
1.3 Снятие ПСП под тротуары									
7 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	21375,57	19,95	15,58	426443	333031	185645	0,0093	199
	м2 корыта								
			1,03	5,5	22017	117566	133	0,02686	574
8 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=1,750;	7481,4495	30	30	224443	224443	157110	–	–
	т								
			–	21	–	157110	100	0,0441	330
9 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	7481,4495	108,2	108,2	809493	809493	161899	–	–
	т								
			–	21,64	–	161899	100	0,04544	340

	1.4 Планировочные или укрепительные работы								
10	Е1-145-2 Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	96503,98	1,41	1,41	136071	136071	28082	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,3	–	28951	97	0,00099	96
11	Е1-131-2 Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	19300,796	21,9	21,9	422687	422687	142473	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	7,61	–	146879	97	0,02487	480
12	Е1-131-4 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 см	19300,796	3,74	3,74	72185	72185	24525	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1,31	–	25284	97	0,00428	83
13	Е1-135-1 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19300,796	14,12	12	272527	231610	81814	0,0122	235
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	31267	53077	97	0,0122	235
	Раздел 2 Дорожная одежда								
	2.1 2.0 Тип 1								
14	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балластно-гравийной смесиК=0,300;	8351,28	315,97	73,75	2638754	615907	367092	0,144	1203
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	178550	97459	133	0,041	342
15	П7-15-1 Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	18372,816	108,9	108,9	2000800	2000800	400160	–	–
	т								
			–	21,78	–	400160	100	0,04574	840
16	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	3340,512	640,82	73,75	2140667	246363	146837	0,144	481
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	71420	38984	133	0,041	137
	1.2 2.1 Тип 2								
29	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балластно-гравийной смесиК=0,330;	7196,26215	315,97	73,75	2273803	530724	316322	0,144	1036
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	153856	83980	133	0,041	295
30	П7-15-1 Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	15831,7767	108,9	108,9	1724080	1724080	344816	–	–

	т								
			–	21,78	–	344816	100	0,04574	724
31 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	2616,8226	640,82	73,75	1676912	192991	115026	0,144	377
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	55948	30538	133	0,041	107
32 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	3102,88	108,9	108,9	337904	337904	67581	–	–
	т								
			–	21,78	–	67581	100	0,04574	142
Раздел 3 Пересечение и примыкание									
44 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балластно-гравийной смесиК=0,330;	277,71216	315,97	73,75	87749	20481	12207	0,144	40
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	5937	3241	133	0,041	11
45 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	610,96675	108,9	108,9	66534	66534	13307	–	–
	т								
			–	21,78	–	13307	100	0,04574	28
46 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	100,98624	640,82	73,75	64714	7448	4440	0,144	15
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	2159	1179	133	0,041	4
47 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	161,57798	108,9	108,9	17596	17596	3519	–	–
	т								
			–	21,78	–	3519	100	0,04574	7
Раздел 4 Искусственные сооружение									
4.1 Ж/б трубы на дороге									
59 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	50,536	27,84	26,18	1407	1323	435	0,0115	1
	м3 грунта								
			1,66	7,2	84	364	97	0,025	1
60 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	5,048	262,72	–	1326	–	1498	1,848	9
	м3 грунта								

61 Е30-3-2			262,72	–	1326	–	113	–	–
	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	11,114	800,92	33,87	8901	376	3341	1,94	22
	м3								
62 Е30-54-1			263,25	12,47	2926	139	109	0,0609	1
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	7,106	6589,26	3701,25	46823	26301	22790	11,8	84
	м3								
			1980	962,33	14070	6838	109	3,29	23
64 Е30-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных труб отверстием до 3 м	4,144	2544,36	832,5	10544	3450	5785	6,23	26
	м3								
			1064,25	216,45	4410	897	109	0,74	3
66 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,916	9850,47	1162,94	18874	2228	12874	46,6	89
	т конструкций								
			7357,5	108	14097	207	90	0,53	1
68 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	1,038	6589,63	532,08	6840	552	641	2,55	3
	м3								
			434,25	131,85	451	137	109	0,434	–
69 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,448	6846,67	532,08	3067	238	277	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	195	59	109	0,434	–
70 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	21,496	1082,59	20,67	23271	444	3870	0,91	20
	м2								
			157,5	7,61	3386	164	109	0,0372	1
71 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	104,604	315,53	13,7	33006	1433	12298	0,605	63
	м2								
			102,83	5,04	10756	527	109	0,0246	3
72 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	17,834	3,35	3,35	60	60	20	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	21	97	0,0038	–
73 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	45,6	27,84	26,18	1270	1194	392	0,0115	1
	м3 грунта								

			1,66	7,2	76	328	97	0,025	1
74 Е30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	4,788	3053,16	1845	14619	8834	7283	5,46	26
	м3								
			915,75	479,7	4385	2297	109	1,64	8
76 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	34,968	315,53	13,7	11033	479	4111	0,605	21
	м2								
			102,83	5,04	3596	176	109	0,0246	1
77 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	38	3,35	3,35	127	127	43	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	44	97	0,0038	–
4.2 Ж/б трубы на примыканиях									
78 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	70,808	27,84	26,18	1971	1854	609	0,0115	1
	м3 грунта								
			1,66	7,2	118	510	97	0,025	2
79 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	7,038	262,72	–	1849	–	2089	1,848	13
	м3 грунта								
			262,72	–	1849	–	113	–	–
80 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	15,578	800,92	33,87	12477	528	4682	1,94	30
	м3								
			263,25	12,47	4101	194	109	0,0609	1
81 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	10,678	6589,26	3701,25	70360	39522	34246	11,8	126
	м3								
			1980	962,33	21142	10276	109	3,29	35
83 Е30-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных труб отверстием до 3 м	4,292	2544,36	832,5	10920	3573	5992	6,23	27
	м3								
			1064,25	216,45	4568	929	109	0,74	3
85 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,982	9850,47	1162,94	19524	2305	13317	46,6	92
	т конструкций								

			7357,5	108	14583	214	90	0,53	1
87 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	1,082	6589,63	532,08	7130	576	668	2,55	3
	м3								
			434,25	131,85	470	143	109	0,434	–
88 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,464	6846,67	532,08	3177	247	286	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	201	61	109	0,434	–
89 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	31,72	1082,59	20,67	34340	656	5708	0,91	29
	м2								
			157,5	7,61	4996	241	109	0,0372	1
90 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	146,73	315,53	13,7	46298	2010	17253	0,605	89
	м2								
			102,83	5,04	15088	740	109	0,0246	4
91 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	25	3,35	3,35	84	84	28	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	29	97	0,0038	–
92 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	48	27,84	26,18	1336	1257	413	0,0115	1
	м3 грунта								
			1,66	7,2	80	346	97	0,025	1
93 Е30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	5,04	3053,16	1845	15388	9299	7666	5,46	28
	м3								
			915,75	479,7	4615	2418	109	1,64	8
95 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	36,8	315,53	13,7	11612	504	4326	0,605	22
	м2								
			102,83	5,04	3784	185	109	0,0246	1
96 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	40	3,35	3,35	134	134	45	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	46	97	0,0038	–
4.3 Ж/б лотки									
97 Е1-18-11	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	855,0228	105,92	102,22	90564	87400	17159	0,02177	19
	м3 грунта								

			3,58	17,11	3061	14629	97	0,06045	52
98 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	85,50228	262,72	–	22463	–	25383	1,848	158
	м3 грунта								
			262,72	–	22463	–	113	–	–
99 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1410,78762	108,2	108,2	152647	152647	30529	–	–
	т								
			–	21,64	–	30529	100	0,04544	64
100 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	855,0228	3,76	3,24	3215	2770	1327	0,00332	3
	м3 грунта								
			0,48	1,12	410	958	97	0,00371	3
101 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	256,50684	2574,64	1053,54	660413	270240	266970	3,23	829
	м3 лотка								
			515,25	267,3	132165	68564	133	1,08	277
104 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	124,72	640,82	73,75	79923	9198	5482	0,144	18
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	2667	1455	133	0,041	5
105 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	4,158	4598,51	100,65	19121	419	804	0,97	4
	м3								
			146,25	38,03	608	158	105	0,1857	1
4.4 Водосбросные сооружения									
106 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,43	640,82	73,75	916	105	64	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	31	17	133	0,041	–
107 Е27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочинах из открытых лотков	0,9152	6488,75	2438,75	5939	2232	4533	20,7	19
	м3 водосброса								
			3105	618,75	2842	566	133	2,5	2
Раздел 5 Тротуары									
13 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балластно-гравийной смесиК=0,230;	983,27622	315,97	73,75	310686	72517	43221	0,144	142
	м3 материала основания в плотном теле								

114 П7-15-1			21,38	11,67	21022	11475	133	0,041	40
	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	2163,20768	108,9	108,9	235573	235573	47115	–	–
	т								
			–	21,78	–	47115	100	0,04574	99
115 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	513,01368	640,82	73,75	328749	37835	22550	0,144	74
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	10968	5987	133	0,041	21
116 П7-15-1									
	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	820,82189	108,9	108,9	89388	89388	17878	–	–
	т								
			–	21,78	–	17878	100	0,04574	38
	Всего прямые затраты				**37946664**	**19942469**			**19424**
					3075065	**5305431**			**16113**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14929125				
	Накладные расходы, тенге				9511576				
	- заработная плата, тенге				1426736				
	- трудоемкость, чел-ч				4756				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2847494				
	Всего				**50305734**				
	Временные здания и сооружения (1,9 %)				955809				
	- сметная заработная плата, тенге				134769				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				765				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				692031				
	- сметная заработная плата, тенге				318334				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1938				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				512615				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				205046				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**52671234**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**163438839**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)					**154221373**			
	Налог (2 %)				3268777	3084427,5			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**166707616**	**157305801**			

НДС (12 %)	20004913,9	18876696
Стоимость строительства 2018г-2016г	**186712530**	176182497
Разница коэффициента (2018 г.) - (2016 г.)	**10530033**	
Всего по акту с учетом НДС (12 %) на 2017 г.	**176182497**	
Тендерная скидка 1,8%	**3171285**	
Итого со скидкой	**173011212**	

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____ Жунусов М.О.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "УКС"

_____ Кожмамбетов К.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ Жарасбаев Д.Ж.