Наименование обьекта: Строительство инженерной-коммуникационной сетей
под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 1 467 597 031.00 тенге
Стоимость работ по договору: 1 441 180 160.00 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала строительство: 1 008 789 021,00
за отчетный месяц: 176 916 497,00

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 5
выполненных работ за июль месяц 2017 года
ДОГОВОР № 14/11/16 от 16.11.2016 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**1 441 180 160,00**				**816 898 817,00**	**451 612 245,54**	**173 732 000,00**	**155 117 857,14**	**18 614 142,86**	**505 805 715,00**
		Итого		**1 441 180 160,00**				**816 898 817,00**	**451 612 245,54**	**173 732 000,00**	**155 117 857,14**	**18 614 142,86**	**505 805 715,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Алматинской области"
_____ **Жунусов М.О.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ **Жарасбаев Д.**
М.П.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области "

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №14/11/16 от 22.11.2016г.

Акт

приемки выполненных работ за июль 2017 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №6-4-1									
	Раздел 1 Земляные работы по канализации									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6341,54	33,4	31,41	211807	199188	65389	0,0138	88
		м3 грунта		1,99	8,64	12620	54791	97	0,03	190
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	319,35	262,72	–	83900	–	94807	1,848	590
		м3 грунта		262,72	–	83900	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	14,05	47,66	45,38	670	638	210	0,0156	–
		м3 грунта		2,24	13,2	31	185	97	0,04512	1
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	15,6695	76,6	76,6	1200	1200	240	–	–
		т								

5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	15,32	–	240	100	0,03217	1
		м3 грунта	14,05	3,76	3,24	53	46	22	0,00332	–
6	Е23-1-1			0,48	1,12	7	16	97	0,00371	–
		Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	102,05	777	152,52	79293	15565	27970	1,02	104
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		153,68	57,15	15683	5832	130	0,279	28
		м3 грунта	33,15	122,18	–	4050	–	4577	0,885	29
8	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		122,18	–	4050	–	113	–	–
		м3 грунта	33,15	39,04	37,17	1294	1232	406	0,01272	–
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		1,84	10,81	61	358	97	0,03696	1
		т	33,4965	76,6	76,6	2566	2566	513	–	–
10	Е1-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		–	15,32	–	513	100	0,03217	1
		м3 грунта	909,98	27,97	26,96	25452	24533	8103	0,00701	6
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		1,01	8,17	919	7435	97	0,0305	28
		м3 уплотненного грунта	909,98	21,55	4,52	19610	4113	15032	0,108	98
12	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		17,03	–	15497	–	97	–	–
		м3 грунта	6807,5	3,82	3,82	26005	26005	8716	–	–
13	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов		–	1,32	–	8986	97	0,00433	29
		м3 грунта	6807,5	1,48	1,48	10075	10075	3368	–	–
				–	0,51	–	3472	97	0,00168	11

14	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т							
		м3 уплотненного грунта	6807,5	3,42	3,42	23282	23282	7660	–	–
				–	1,16	–	7897	97	0,00379	26
Локальная смета №7-1-2										
Раздел 2 Дорожная одежда										
2.1 2.0 Тип 1										
18	Е27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом								
		т	11,9304	40097,59	339,59	478380	4051	2236	0,58	7
				–	140,94	–	1681	133	0,58	7
19	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2 покрытия	23860,8	388,05	15,35	9259183	366263	349084	0,0336	802
				5,94	5,06	141733	120736	133	0,01766	421
20	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;								
		м2 покрытия	238608	45,61	–	10882911	–	3173	0,00009	21
				0,01	–	2386	–	133	–	–
21	П7-15-2	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс грузаК=0,208;								
		т	1037,2767	136,3	136,3	141381	141381	28276	–	–
				–	27,26	–	28276	100	0,05725	59
26	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м бортового камня	2651,24	167,31	6,63	443579	17578	389428	0,698	1851
				108,68	1,76	288137	4666	133	0,0061	16
2.2 2.1 Тип 2										
33	Е27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом								
		т	9,3458	40097,59	339,59	374744	3174	1752	0,58	5
				–	140,94	–	1317	133	0,58	5
34	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2 покрытия	18691,59	388,05	15,35	7253272	286916	273457	0,0336	628
				5,94	5,06	111028	94579	133	0,01766	330
35	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;								
		м2 покрытия	112149,54	45,61	–	5115141	–	1491	0,00009	10
				0,01	–	1121	–	133	–	–

36	П7-15-2								
	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс грузаК=0,162;	807,87897	136,3	136,3	110114	110114	22023	–	–
	т		–	27,26	–	22023	100	0,05725	46
41	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4473,95	167,31	6,63	748537	29662	657157	0,698	3123
	м бортового камня		108,68	1,76	486229	7874	133	0,0061	27

Раздел 3 Пересечение и примыкание

49	Е27-53-6								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1893,492	388,05	15,35	734770	29065	27701	0,0336	64
	м2 покрытия		5,94	5,06	11247	9581	133	0,01766	33
50	Е27-54-6								
	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	13333,12	45,61	–	608124	–	177	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	133	–	133	–	–
51	П7-15-2								
	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс грузаК=0,162;	340,82856	136,3	136,3	46455	46455	9291	–	–
	т		–	27,26	–	9291	100	0,05725	20

Раздел 4 Искусственные сооружение

4.1 Ж/б трубы на дороге

59	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	101,072	27,84	26,18	2814	2646	869	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	168	728	97	0,025	3
60	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	10,096	262,72	–	2652	–	2997	1,848	19
	м3 грунта		262,72	–	2652	–	113	–	–
61	Е30-3-2								
	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	22,228	800,92	33,87	17803	753	6681	1,94	43
	м3		263,25	12,47	5852	277	109	0,0609	1

62	Е30-54-1								
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м								
	м3	14,212	6589,26	3701,25	93647	52602	45581	11,8	168
			1980	962,33	28140	13677	109	3,29	47
63	Е30-70-1								
	Укладка плит перекрытия прямоугольных труб отверстием до 3 м								
	м3	8,288	2544,36	832,5	21088	6900	11570	6,23	52
			1064,25	216,45	8821	1794	109	0,74	6
66	Е9-53-2								
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
	т конструкций	3,832	9850,47	1162,94	37747	4456	25747	46,6	179
			7357,5	108	28194	414	90	0,53	2
68	Е30-7-1								
	Устройство монолитных фундаментов								
	м3	2,076	6589,63	532,08	13680	1105	1282	2,55	5
			434,25	131,85	902	274	109	0,434	1
69	Е30-7-1								
	Устройство монолитных фундаментов								
	м3	0,896	6846,67	532,08	6135	477	553	2,55	2
			434,25	131,85	389	118	109	0,434	–
70	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной								
	м2	42,992	1082,59	20,67	46543	889	7737	0,91	39
			157,5	7,61	6771	327	109	0,0372	2
71	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
	м2	209,208	315,53	13,7	66011	2866	24598	0,605	127
			102,83	5,04	21513	1054	109	0,0246	5
72	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	35,668	3,35	3,35	119	119	40	–	–
			–	1,16	–	41	97	0,0038	–
73	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3 грунта	91,2	27,84	26,18	2539	2388	784	0,0115	1
			1,66	7,2	151	657	97	0,025	2
74	Е30-62-1								
	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м								
	м3	9,576	3053,16	1845	29237	17668	14566	5,46	52
			915,75	479,7	8769	4594	109	1,64	16

76	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной							
		м2	69,936	315,53	13,7	22067	958	8223	0,605	42
77	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		102,83	5,04	7192	352	109	0,0246	2
		м3 грунта	76	3,35	3,35	255	255	85	–	–
	4.2 Ж/б трубы на примыканиях			–	1,16	–	88	97	0,0038	–
78	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	141,616	27,84	26,18	3943	3708	1217	0,0115	2
79	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,66	7,2	235	1020	97	0,025	4
		м3 грунта	14,076	262,72	–	3698	–	4179	1,848	26
80	Е30-3-2			262,72	–	3698	–	113	–	–
		Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты								
		м3	31,156	800,92	33,87	24953	1055	9364	1,94	60
81	Е30-54-1			263,25	12,47	8202	389	109	0,0609	2
		Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м								
		м3	21,356	6589,26	3701,25	140720	79044	68492	11,8	252
83	Е30-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных труб отверстием до 3 м		1980	962,33	42285	20552	109	3,29	70
		м3	8,584	2544,36	832,5	21841	7146	11983	6,23	53
85	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		1064,25	216,45	9136	1858	109	0,74	6
		т конструкций	3,964	9850,47	1162,94	39047	4610	26634	46,6	185
87	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов		7357,5	108	29165	428	90	0,53	2
		м3	2,164	6589,63	532,08	14260	1151	1335	2,55	6
88	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов		434,25	131,85	940	285	109	0,434	1
			0,928	6846,67	532,08	6354	494	572	2,55	2

		м3							
89	Е30-78-2		434,25	131,85	403	122	109	0,434	–
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	63,44	1082,59	20,67	68680	1311	11418	0,91	58
		м2							
90	Е30-78-3		157,5	7,61	9992	483	109	0,0372	2
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	293,46	315,53	13,7	92595	4020	34504	0,605	178
		м2							
91	Е1-27-5		102,83	5,04	30176	1479	109	0,0246	7
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	50	3,35	3,35	168	168	56	–	–
		м3 грунта							
92	Е1-12-14		–	1,16	–	58	97	0,0038	–
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	96	27,84	26,18	2673	2513	825	0,0115	1
		м3 грунта							
93	Е30-62-1		1,66	7,2	159	691	97	0,025	2
	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	10,08	3053,16	1845	30776	18598	15332	5,46	55
		м3							
95	Е30-78-3		915,75	479,7	9231	4835	109	1,64	17
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	73,6	315,53	13,7	23223	1008	8654	0,605	45
		м2							
96	Е1-27-5		102,83	5,04	7568	371	109	0,0246	2
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	80	3,35	3,35	268	268	90	–	–
		м3 грунта							
	4.3 Ж/б лотки		–	1,16	–	93	97	0,0038	–
97	Е1-18-11								
	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1710,0456	105,92	102,22	181128	174801	34320	0,02177	37
		м3 грунта							
98	Е1-164-2		3,58	17,11	6122	29259	97	0,06045	103
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	171,00456	262,72	–	44926	–	50766	1,848	316
		м3 грунта							

99 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза		262,72	–	44926	–	113	–	–
	т	2821,57524	108,2	108,2	305294	305294	61059	–	–
100 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	21,64	–	61059	100	0,04544	128
	м3 грунта	1710,0456	3,76	3,24	6430	5541	2654	0,00332	6
101 Е27-9-1			0,48	1,12	821	1915	97	0,00371	6
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков								
	м3 лотка	513,01368	2574,64	1053,54	1320826	540480	533940	3,23	1657
63 Е27-14-2			515,25	267,3	264330	137129	133	1,08	554
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
	м3 материала основания в плотном теле	249,44	640,82	73,75	159846	18396	10965	0,144	36
105 Е6-1-15			21,38	11,67	5333	2911	133	0,041	10
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских								
	м3	8,316	4598,51	100,65	38241	837	1609	0,97	8
	4.4 Водосбросные сооружения								
106 Е27-14-2			146,25	38,03	1216	316	105	0,1857	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
	м3 материала основания в плотном теле	2,86	640,82	73,75	1833	211	125	0,144	–
107 Е27-11-1			21,38	11,67	61	33	133	0,041	–
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочинах из открытых лотков								
	м3 водосброса	1,8304	6488,75	2438,75	11877	4464	9065	20,7	38
			3105	618,75	5683	1133	133	2,5	5
	Раздел 5 Тротуары								
110 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
	м бортового камня	5493,275	167,31	6,63	919080	36420	806880	0,698	3834
113 Е27-14-2			108,68	1,76	597009	9668	133	0,0061	34
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балластно-гравийной смесиК=0,230;								
	м3 материала основания в плотном теле	2949,82866	315,97	73,75	932057	217550	129664	0,144	425
			21,38	11,67	63067	34425	133	0,041	121

114 П7-15-1									
	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	6489,62305	108,9	108,9	706720	706720	141344	–	–
	т		–	21,78	–	141344	100	0,04574	297
115 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	1539,04104	640,82	73,75	986248	113504	67652	0,144	222
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	32905	17961	133	0,041	63
116 П7-15-1									
	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	2462,46566	108,9	108,9	268163	268163	53633	–	–
	т		–	21,78	–	53633	100	0,04574	113
	Всего прямые затраты				**43404053**	**3954659**			**15659**
					2466959	**937594**			**2918**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				36982429				
	Накладные расходы, тенге				4251903				
	- заработная плата, тенге				637785				
	- трудоемкость, чел-ч				2126				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2859357				
	Всего				**50515313**				
	Временные здания и сооружения (1,9 %)				959791				
	- сметная заработная плата, тенге				135331				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				768				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				694914				
	- сметная заработная плата, тенге				319660				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1946				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				514751				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				205900				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**52890670**				
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2549 тенге (Имрп = 3,289)				**173957412**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)					**154863880**			
	Налог (2 %)				3479148	3097278			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**177436560**	**157961158**			
	НДС (12 %)				21292387	18955339			

Стоимость строительства 2018г-2016г	198728947	176916497
Разница коэффициента (2018 г.) - (2016 г.)	21812451	
Всего по акту с учетом НДС (12 %) на 2017 г.	176916497	
Тендерная скидка 1,8%	3184497	
Итого со скидкой	173732000	

Принял:Руководитель
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____ Жунусов М.О.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "УКС"

_____ Кожмамбетов К.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ Жарасбаев Д.Ж.