Наименование обьекта: Строительство инженерной-коммуникационной сетей
под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 1 467 597 031.00 тенге
Стоимость работ по договору: 1 441 180 160.00 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала строительство: 831 872 524,00
за отчетный месяц: 152 706 721,00

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 4
выполненных работ за май месяц 2017 года
ДОГОВОР № 14/11/16 от 16.11.2016 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**1 441 180 160,00**				**666 940 817,00**	**293 651 087,50**	**149 958 000,00**	**133 891 071,43**	**16 066 928,57**	**328 889 218,00**
		Итого		**1 441 180 160,00**				**666 940 817,00**	**293 651 087,50**	**149 958 000,00**	**133 891 071,43**	**16 066 928,57**	**328 889 218,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Алматинской области"
М.О. Жунусов
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.
М.П.
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Техно Снаб 2002"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-НОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма № 2в

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области "

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №14/11/16 от 22.11.2016г.

Акт

приемки выполненных работ за май 2017 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №6-1-1								
		Раздел 3 Водомерный узел ВУ-1.1-194шт								
51	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0745	247994,13	49389,75	18476	3680	7887	312,7	23
		т фасонных частей		62775	18657	4677	1390	130	91,12	7
52	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	52	473,47	39,24	24620	2040	17971	1,47	76
		шт		254,25	15,75	13221	819	128	0,07	4
54	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	194	473,47	39,24	91853	7613	67048	1,47	285
		шт		254,25	15,75	49325	3056	128	0,07	14
56	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	194	75,82	1,57	14709	305	16762	0,41	80
		счетчик (водомер)		67,5	–	13095	–	128	–	–

58	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	194	4867,02	50,89	944202	9873	36876	0,75	146
	фильтр								
			130,5	18	25317	3492	128	0,09	17

Локальная смета №7-1-1

Раздел 1 Демонтаж и расчистка площадей

1	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см	125	9,83	0,69	1229	86	822	0,0521	7
		дерево								
				9,14	0,25	1143	31	70	0,0015	–
2	Е1-191-7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 16 см	115	12,04	1,01	1385	116	918	0,063	7
		дерево								
				11,03	0,38	1268	44	70	0,0022	–
3	Е1-193-2	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	125	22,03	1,33	2754	166	1856	0,134	17
		дерево								
				20,7	0,5	2588	63	70	0,0029	–
4	Е1-193-9	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	115	26,3	2	3025	230	2016	0,157	18
		дерево								
				24,3	0,74	2795	85	70	0,0043	–
5	П9-22-1	Лес круглый - погрузка	13,6	148,6	148,6	2021	2021	1415	–	–
		т								
				–	104,02	–	1415	100	0,21844	3
6	П7-8-2	Перевозка грузов на 8 км, 2 класс груза	13,46	85,7	85,7	1154	1154	231	–	–
		т								
				–	17,14	–	231	100	0,03599	–
7	П9-22-2	Лес круглый - разгрузка	13,36	141,4	141,4	1889	1889	1322	–	–
		т								
				–	98,98	–	1322	100	0,20786	3
8	Е37-74-3									
		Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	21,9	1514,12	767,12	33159	16800	26592	4,304	94
		м3								
				747	264,87	16359	5801	120	1,00384	22

9	Е27-20-1								
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	11	122,85	–	1351	–	1797	0,767	8
	м								
			122,85	–	1351	–	133	–	–

Локальная смета №7-1-2

Раздел 2 Дорожная одежда

2.1 2.0 Тип 1

14	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балластно-гравийной смесиК=0,300;	3579,12	315,97	73,75	1130895	263960	157326	0,144	515
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	76522	41768	133	0,041	147
15	П7-15-1								
	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	7874,064	108,9	108,9	857486	857486	171497	–	–
	т								
			–	21,78	–	171497	100	0,04574	360
17	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	1431,648	640,82	73,75	917429	105584	62930	0,144	206
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	30609	16707	133	0,041	59
17	П7-15-1								
	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	7635,456	108,9	108,9	831501	831501	166300	–	–
	т								
			–	21,78	–	166300	100	0,04574	349
18	Е27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	19,884	40097,59	339,59	797300	6752	3727	0,58	12
	т								
			–	140,94	–	2802	133	0,58	12
19	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15907,2	388,05	15,35	6172789	244176	232722	0,0336	534
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	94489	80490	133	0,01766	281
20	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	159072	45,61	–	7255274	–	2116	0,00009	14
	м2 покрытия								
			0,01	–	1591	–	133	–	–
21	П7-15-2								
	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс грузаК=0,208;	691,5178	136,3	136,3	94254	94254	18851	–	–
	т								
			–	27,26	–	18851	100	0,05725	40

26	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2651,24	167,31	6,63	443579	17578	389428	0,698	1851
		м бортового камня								
				108,68	1,76	288137	4666	133	0,0061	16
	2.2 2.1 Тип 2									
29	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балластно-гравийной смесиК=0,330;	3084,11235	315,97	73,75	974487	227453	135567	0,144	444
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	65938	35992	133	0,041	126
30	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	6785,04717	108,9	108,9	738892	738892	147778	–	–
		т								
				–	21,78	–	147778	100	0,04574	310
31	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	1121,4954	640,82	73,75	718677	82710	49298	0,144	161
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	23978	13088	133	0,041	46
32	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	2878,4288	108,9	108,9	313461	313461	62692	–	–
		т								
				–	21,78	–	62692	100	0,04574	132
33	Е27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	6,23053	40097,59	339,59	249829	2116	1168	0,58	4
		т								
				–	140,94	–	878	133	0,58	4
34	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12461,06	388,05	15,35	4835514	191277	182306	0,0336	419
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	74019	63053	133	0,01766	220
35	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	74766,36	45,61	–	3410094	–	995	0,00009	7
		м2 покрытия								
				0,01	–	748	–	133	–	–
36	П7-15-2	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс грузаК=0,162;	538,58528	136,3	136,3	73409	73409	14682	–	–
		т								
				–	27,26	–	14682	100	0,05725	31
41	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4473,95	167,31	6,63	748537	29662	657157	0,698	3123
		м бортового камня								

			108,68	1,76	486229	7874	133	0,0061	27

Раздел 3 Пересечение и примыкание

44	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балластно-гравийной смесиК=0,330;	1110,84864	315,97	73,75	350995	81925	48830	0,144	160
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	23750	12964	133	0,041	46
45	П7-15-1								
	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,200;	2443,86701	108,9	108,9	266137	266137	53227	–	–
	т		–	21,78	–	53227	100	0,04574	112
46	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	403,94496	640,82	73,75	258856	29791	17756	0,144	58
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8636	4714	133	0,041	17
47	П7-15-1								
	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	646,31194	108,9	108,9	70383	70383	14077	–	–
	т		–	21,78	–	14077	100	0,04574	30
48	Е27-72-1								
	Подгрунтовка жидким битумом	2,10388	40097,59	339,59	84361	714	395	0,58	1
	т		–	140,94	–	297	133	0,58	1
49	Е27-53-6								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2314,268	388,05	15,35	898052	35524	33858	0,0336	78
	м2 покрытия		5,94	5,06	13747	11710	133	0,01766	41
50	Е27-54-6								
	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	11913,44	45,61	–	543372	–	158	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	119	–	133	–	–
51	П7-15-2								
	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс грузаК=0,162;	340,82856	136,3	136,3	46455	46455	9291	–	–
	т		–	27,26	–	9291	100	0,05725	20
56	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	435	167,31	6,63	72780	2884	63896	0,698	304
	м бортового камня		108,68	1,76	47276	766	133	0,0061	3

Раздел 4 Искусственные сооружение

4.1 Ж/б трубы на дороге

59	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	101,072	27,84	26,18	2814	2646	869	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	168	728	97	0,025	3
60	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,096	262,72	–	2652	–	2997	1,848	19
		м3 грунта		262,72	–	2652	–	113	–	–
61	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	22,228	800,92	33,87	17803	753	6681	1,94	43
		м3		263,25	12,47	5852	277	109	0,0609	1
62	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	14,212	6589,26	3701,25	93647	52602	45581	11,8	168
		м3		1980	962,33	28140	13677	109	3,29	47
64	Е30-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных труб отверстием до 3 м	8,288	2544,36	832,5	21088	6900	11570	6,23	52
		м3		1064,25	216,45	8821	1794	109	0,74	6
66	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	3,832	9850,47	1162,94	37747	4456	25747	46,6	179
		т конструкций		7357,5	108	28194	414	90	0,53	2
68	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	2,076	6589,63	532,08	13680	1105	1282	2,55	5
		м3		434,25	131,85	902	274	109	0,434	1
68	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,896	6846,67	532,08	6135	477	553	2,55	2
		м3		434,25	131,85	389	118	109	0,434	–
70	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	42,992	1082,59	20,67	46543	889	7737	0,91	39
		м2		157,5	7,61	6771	327	109	0,0372	2
71	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	209,208	315,53	13,7	66011	2866	24598	0,605	127

	м2								
			102,83	5,04	21513	1054	109	0,0246	5
72 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	35,668	3,35	3,35	119	119	40	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	41	97	0,0038	–
73 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,2	27,84	26,18	2539	2388	784	0,0115	1
	м3 грунта								
			1,66	7,2	151	657	97	0,025	2
74 Е30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	9,576	3053,16	1845	29237	17668	14566	5,46	52
	м3								
			915,75	479,7	8769	4594	109	1,64	16
76 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	69,936	315,53	13,7	22067	958	8223	0,605	42
	м2								
			102,83	5,04	7192	352	109	0,0246	2
77 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	76	3,35	3,35	255	255	85	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	88	97	0,0038	–
4.2 Ж/б трубы на примыканиях									
78 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	141,616	27,84	26,18	3943	3708	1217	0,0115	2
	м3 грунта								
			1,66	7,2	235	1020	97	0,025	4
79 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	14,076	262,72	–	3698	–	4179	1,848	26
	м3 грунта								
			262,72	–	3698	–	113	–	–
80 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	31,156	800,92	33,87	24953	1055	9364	1,94	60
	м3								
			263,25	12,47	8202	389	109	0,0609	2

81	Е30-54-1								
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	21,356	6589,26	3701,25	140720	79044	68492	11,8	252
	м3		1980	962,33	42285	20552	109	3,29	70
83	Е30-70-1								
	Укладка плит перекрытия прямоугольных труб отверстием до 3 м	8,584	2544,36	832,5	21841	7146	11983	6,23	53
	м3		1064,25	216,45	9136	1858	109	0,74	6
85	Е9-53-2								
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	3,964	9850,47	1162,94	39047	4610	26634	46,6	185
	т конструкций		7357,5	108	29165	428	90	0,53	2
87	Е30-7-1								
	Устройство монолитных фундаментов	2,164	6589,63	532,08	14260	1151	1335	2,55	6
	м3		434,25	131,85	940	285	109	0,434	1
88	Е30-7-1								
	Устройство монолитных фундаментов	0,928	6846,67	532,08	6354	494	572	2,55	2
	м3		434,25	131,85	403	122	109	0,434	–
89	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	63,44	1082,59	20,67	68680	1311	11418	0,91	58
	м2		157,5	7,61	9992	483	109	0,0372	2
90	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	293,46	315,53	13,7	92595	4020	34504	0,605	178
	м2		102,83	5,04	30176	1479	109	0,0246	7
91	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	50	3,35	3,35	168	168	56	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	58	97	0,0038	–
92	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	96	27,84	26,18	2673	2513	825	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	159	691	97	0,025	2
93	Е30-62-1								
	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	10,08	3053,16	1845	30776	18598	15332	5,46	55
	м3		915,75	479,7	9231	4835	109	1,64	17

94	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	73,6	315,53	13,7	23223	1008	8654	0,605	45
		м2		102,83	5,04	7568	371	109	0,0246	2
95	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	80	3,35	3,35	268	268	90	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	93	97	0,0038	–
	4.3 Ж/б лотки									
97	Е1-18-11	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1710,0456	105,92	102,22	181128	174801	34320	0,02177	37
		м3 грунта		3,58	17,11	6122	29259	97	0,06045	103
98	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	171,00456	262,72	–	44926	–	50766	1,848	316
		м3 грунта		262,72	–	44926	–	113	–	–
99	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2821,57524	108,2	108,2	305294	305294	61059	–	–
		т		–	21,64	–	61059	100	0,04544	128
100	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1710,0456	3,76	3,24	6430	5541	2654	0,00332	6
		м3 грунта		0,48	1,12	821	1915	97	0,00371	6
101	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	513,01368	2574,64	1053,54	1320826	540480	533940	3,23	1657
		м3 лотка		515,25	267,3	264330	137129	133	1,08	554
104	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	249,44	640,82	73,75	159846	18396	10965	0,144	36
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	5333	2911	133	0,041	10
105	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	8,316	4598,51	100,65	38241	837	1609	0,97	8
		м3		146,25	38,03	1216	316	105	0,1857	2
	4.4 Водосбросные сооружения									

106 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,86	640,82	73,75	1833	211	125	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	61	33	133	0,041	–
107 Е27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочинах из открытых лотков	1,8304	6488,75	2438,75	11877	4464	9065	20,7	38
	м3 водосброса		3105	618,75	5683	1133	133	2,5	5
	Всего прямые затраты				**37202562**	**5929257**			**12404**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1966123** 29307178	**1264727**			**3510**
	Накладные расходы, тенге				3932012				
	- заработная плата, тенге				589802				
	- трудоемкость, чел-ч				1966				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2468074				
	Всего				**43602648**				
	Временные здания и сооружения (1,9 %)				828450				
	- сметная заработная плата, тенге				116811				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				663				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				599820				
	- сметная заработная плата, тенге				275917				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1679				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				444311				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				177724				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**45652954**				
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2549 тенге (Имрп = 3,289)				**138094352**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**11376296**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**133671849**				
	Налог (2 %)			2761887	227526	2673437			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			140856239	**11603822**	**136345286**			
	НДС (12 %)			16902748,66	1392458,63	16361434			
	Стоимость строительства 2018г-2016г			**157758988**	**12996281**	152706721			
	Разница коэффициента (2019 г.) + (2018 г.)				**170755268**				
	Разница коэффициента (2018 г.2019г.) - (2017 г.)				**18048547**				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) на 2016 г.	152706721
Тендерная скидка 1,8%	2748721
Итого со скидкой	149958000

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____ Жунусов М.О.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "УКС"

_____ Кожмамбетов К.