форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май-ноябрь 2020 года

ЗАКАЗЧИК : РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал

ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт систем вентиляции и теплоснабжения хранилища

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата				
		33 НБ	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	11 942 156,00								1 433 058,72	13 375 214,72
за май-ноябрь		11 942 156,00	11 942 156,00	9 765 642,00	1 608 912,00			567 602,00	1 433 058,72	13 375 214,72
Скидка										25 201,00
Итого									1 430 358,61	13 350 013,72
К оплате подрядчику	13350013,72 - 429000,00 (предоплата 3%)=12921013,72									

Подрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ А. Сарсекеев

Заказчик:

Директор ПФ РГУ "Нацбанк РК"

_____ Б. Мергенбаева

Форма

Заказчик:Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал БИН 971041002004 г.Павлодар ул.Академика Сатпаева 44

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул.Энергетиков , строение 2А.БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт систем вентиляции и теплоснабжения хранилища

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт систем вентиляции и теплоснабжения хранилища

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 НБ от 18 мая 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за май- ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		на Архитектурное решение									
		Раздел 1 Решетки и перегородки									
1	1109-0601-0102	Решетки металлические. Демонтаж НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,5	34992	2108	52488	3162	516	35556	95088
					32540	382,67	48810	574	–	7044	
2	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	7,01	2489,13	3,16	17449	22	9818	6848	26239
					1085,38	–	7609	–	–	1944	
3	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,41	13350		72224		72224	5778	78001

4 2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,6	22920		36672		36672		39606
								–	2934	
	Раздел 2 Отделочные работы									
13 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	106,94	855,93	5,64	91533	603	30813	43418	145746
				562,16	1,73	60117	185	–	10796	
14 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	106,94	578,31	3,49	61844	373	26555	25266	94079
				326,5	1,64	34916	175	–	6969	
15 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	86,5	2544,54	17,36	220102	1501	127099	66270	309282
				1057,82	6,24	91502	540	–	22910	
16 1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	88,65	59,15	–	5244	–	1565	2649	8524
				41,5	–	3679	–	–	631	
17 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	88,65	5569,58	28,12	493743	2493	315835	127644	671098
				1978,73	21,07	175415	1868	–	49711	
	Раздел 3 Полы									
18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	102,67	765,34	33,81	78577	3471	38116	27821	114910

				360,28	16,07	36990	1650	–	8512	
19 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	102,67	616,55	34,48	63301	3540	57019	3153	71770
				26,71	15,94	2742	1637	–	5316	
20 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,31587	232483,66	1669,93	73435	527	68390	4306	83960
				14300,65	679,74	4517	215	–	6219	
21 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	102,67	6252,09	152,71	641902	15679	512511	86893	787099
				1107,55	67,91	113712	6972	–	58304	
на Вентиляция										
	Раздел 1 Приточная установка П1									
1 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	55380	2988	55380	2988	4729	34906	97509
				47663	818	47663	818	–	7223	
	1.1 П1.2									
4 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,612	5995,1	37,58	3669	23	2821	600	4611
				1348,04	13,07	825	8	–	342	
	1.2 П1.3									
5 1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 500x300 мм. Установка НР = 72 %	решетка	1	7493	50	7493	50	6216	893	9057
				1227	13	1227	13	–	671	
	Раздел 2 Вытяжная установка В1									
10 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	2	5263	83	10526	166	972	6777	18687
				4694	12,5	9388	25	–	1384	
11 5800-0000-0006(пл)(об) ТОО"ДФЕД"	Клапан огнезадерживающий KOZP NO MN 250x200 с эл.приводом Nenutes	комплект	2	75581		151162		–		151162

12 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	17	1568,47	30,65	26664	521	5286	15173	45184
				1226,88	12,71	20857	216	–	3347	
13 1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 500х300 мм. Установка НР = 72 %	решетка	3	7493,5	51	22481	153	18647	2677	27171
				1227	12,5	3681	38	–	2013	
	Раздел 3 Воздуховоды									
14 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	23,1	4794,42	40,13	110751	927	73846	26157	147861
				1557,49	15,19	35978	351	–	10953	
15 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,08	5993,75	37,5	30448	191	23411	4982	38266
				1347,79	14,34	6847	73	–	2834	
16 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17	655		11135		11135		12026
17 1126-0101-1702	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	1,7	595,88	64,71	1013	110	452	361	1484
				265,29	30	451	51	–	110	
18 2111-0403-2907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,7	5413		9202		9202		9938

									–	736	
	Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование										
	1.1 ШР1										
1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12005	993	12005	993	8500	2020	15147
				2512	294	2512	294	–	1122	
2 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
3 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	4	1266	–	5064	–	40	3617	9375
				1256	–	5024	–	–	694	
4 2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935	155	2090
5 2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204	256	3460
6 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602		1730
	1.2 ШСВ1							–	128	
7 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12005	993	12005	993	8500	2020	15147
				2512	294	2512	294	–	1122	
8 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
9 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1266	–	2532	–	20	1809	4688
				1256	–	2512	–	–	347	

10	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730
11	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730
12	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	5	1266	–	6330	–	50	4522	11720
					1256	–	6280	–	–	868	
13	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	517		2585		2585	207	2792
		1.4 ЩО1									
19	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12005	993	12005	993	8500	2020	15147
					2512	294	2512	294	–	1122	
20	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6202		6202		6202	496	6698
21	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	9	1266	–	11394	–	90	8139	21096
					1256	–	11304	–	–	1563	
22	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
23	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	517		1034		1034	83	1117
24	2307-0204-0622	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1033		1033		1033	83	1116

25 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3180		15900		15900		17172
	1.5 КМ1, SB1							–	1272	
26 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6404	107	6404	107	2844	2507	9624
				3453	29	3453	29	–	713	
27 2307-0208-0230	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	19748		19748		19748		21328
									1580	
28 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4447	21	4447	21	2044	1715	6655
				2382	–	2382	–	–	493	
29 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506		1506		1506		1626
								–	120	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
	2.0 Подраздел без наименования									
30 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	36	3241,32	485,68	116688	17484	53082	41875	171248
				1281,13	334,42	46121	12039	–	12685	
31 2307-0106-0824	Светильник офисные светодиодный модели "Ai-Jaryq" 36W, 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	28	10999		307972		307972		332610
									24638	
32 2307-0106-0825	Светильник офисные светодиодный модели "Ai-Jaryq" 48W, 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	8	12433		99464		99464		107421
								–	7957	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
33 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	380,75	3,5	1523	14	52	1053	2782
				364,25	1,25	1457	5	–	206	

34 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351		702		702	56	758
35 2307-0204-0202	Выключатели ВК-11-1930	шт.	2	411		822		822	66	888
36 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	453,4	3,4	2720	20	138	1849	4935
				427	1	2562	6	–	366	
37 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	419		2514		2514	202	2716
38 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	3	39		117		117	9	126
39 2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	2	13		26		26	2	28
								–		
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
40 1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	450	236,4	44,92	106380	20212	26370	46768	165400
				132,88	11,46	59798	5157	–	12252	
42 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,275	171877		47266		47266	3781	51047
43 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	268998		17485		17485	1399	18884

45	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	692130		17303		17303	1384	18687
46	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	995809		79665		79665	6373	86038
47	2306-0144-1017	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2608960		13045		13045	1044	14089
		Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции									
48	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	265	252,43	9,69	66895	2569	20882	31897	106695
					163,94	3,23	43444	857	–	7903	
49	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	265	45		11925		11925		12879
50	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	125	278,98	12,34	34872	1543	9909	17232	56272
					187,36	4,11	23420	514	–	4168	
51	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	125	70		8750		8750	700	9450
		Раздел 6 Обогрев пола (система "Теплолюкс")									
53	1111-0101-4801	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию НР = 94 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25;	м2 пола	32,5	404,34	2,25	13141	73	560	11767	26901
					384,86	0,31	12508	10	–	1993	
54	2307-0213-0304	Терморегулятор ТР 520, с датчиком	шт.	1	21992		21992		21992	1759	23751
55	2902-0006-0001(пл) ТОО"СканТ-ПВ"	Секция нагревательная 20-ТЛБЭ2-118-2500	к-т	2	59129		118258		118258	9461	127719
56	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	12	252,5	9,75	3030	117	946	1444	4832

				163,92	3,25	1967	39	–	358		
57	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2	45		90		90	7	97
58	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	60		600		600	48	648
59	1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	5	236	44,6	1180	223	293	520	1836
					132,8	11,6	664	58	–	136	
60	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	114756		574		574	46	620
61	2307-0202-1112	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	1	36		36		36	3	39
62	2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2	1061		2122		2122	170	2292
63	1111-0101-4804	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство НР = 94 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25;	м2 пола	32,5	168,68	–	5482	–	3920	1468	7506
					48,06	–	1562	–	–	556	
64	2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0,1625	37634		6116		6116	489	6605
65	2110-0402-0403	Фольгопласт ГОСТ 20429-84	м2	32,5	1722		55965		55965		60442
									–	4477	

Раздел 2 Добавить

2.1 Архитектурные решения.

3	1109-0601-0101	Конструкции дверей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4	102935	5580	41174	2232	723	26968	73593
					95547,5	2162,5	38219	865	–	5451	
4	2930-3000-0000 (пл)	Решетчатые сдвижные двери размером 2,17*0,9	шт	5	205000		1025000		1025000	–	1107000
					–		–		–	82000	

5	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые . Сборка с помощью лебедок ручных вручную (мелких деталей) НР = 69 %	конструкций	0,8	185193,75	13156,25	148155	10525	4046	93888	261406
					166980	3106,25	133584	2485	–	19363	
6	2900-0000-0023 (пл)	Решетчатые перегородки индивидуального изготовления	м2	23,08	75478		1742032		1742032	–	1881395
					–		–		–	139363	
7	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2	2996,5	56,5	5993	113	1012	3390	10134
					2434	22,5	4868	45	–	751	
8	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	51991		103982		103982	–	112301
					–		–		–	8319	
9	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4460		4460		4460	–	4817
					–		–		–	357	
12	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	9,89	1548,74	168,45	15317	1666	–	11545	29011
					1380,28	78,87	13651	780	–	2149	
13	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	9,89	2764		27336		27336	–	29523
					–		–		–	2187	
14	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	20	2885,95	13,55	57719	271	8865	35078	100221
					2429,15	6,8	48583	136	–	7424	
15	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	89,69	1161,09	8,8	104138	789	39166	51542	168134
					715,61	2,72	64183	244	–	12454	

16 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	89,69	520,44	3,5	46678	314	20346	20932	73019
				290,09	1,64	26018	147	–	5409	
17 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,62	2651,42	25,09	14901	141	3207	9277	26112
				2055,69	7,65	11553	43	–	1934	
18 1115-0405-0105	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,62	520,46	3,38	2925	19	1276	1312	4576
				290,04	1,78	1630	10	–	339	
23 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	25	312,64	0,96	7816	24	4605	3006	11688
				127,48	0,44	3187	11	–	866	
24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	102,67	315,27	27,06	32369	2778	–	29056	66339
				288,21	12,86	29591	1320	–	4914	
25 1108-0201-0109	Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,143	29492,56	2641,29	33710	3019	23175	7568	44580
				6575,68	544,18	7516	622	–	3302	
26 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	9,53	304,72	–	2904	–	–	2701	6053
				304,72	–	2904	–	–	448	
27 1108-0301-0101	Фундамент из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(фундамент под вентиляционные шахты) НР = 93 %	м3 кладки	0,4	9465	3227,5	3786	1291	729	1890	6130
				4415	665	1766	266	–	454	

28	2103-0302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	26	199		5174		5174	–	5588
					–		–		–	414	
29	1109-0601-0102	Стены обшивкаи тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12528	61103,13	3017,24	7655	378	483	4735	13381
					54230,52	542,78	6794	68	–	991	
30	2105-0101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,12528	244577		30641		30641	–	33092
					–		–		–	2451	
31	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1739,25	1023,75	6957	4095	836	3952	11782
					506,5	330,75	2026	1323	–	873	
32	2104-0111-9912	Плиты парапетные СТ РК 961-93	м3	0,134	76642		10270		10270	–	11092
					–		–		–	822	
33	1109-0302-0301	Перемычка из уголка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01357	96904,94	26160,65	1315	355	32	702	2178
					68386,15	6632,28	928	90	–	161	
34	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01357	246399		3344		3344	–	3612
					–		–		–	268	
35	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,5	776,86	3,81	8157	40	1833	5042	14255
					598,48	1,71	6284	18	–	1056	
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,69	77,51	2,37	131	4	81	32	176
					27,22	–	46	–	–	13	

37	1110-0111-0301	Шкаф. Установка НР = 72 %	изделие	21	821,38	123,81	17249	2600	–	11444	30988
					697,57	59,29	14649	1245	–	2295	
38	1110-0111-0301	Шкафы Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	21	657,05	99	13798	2079	–	9155	24789
					558,05	47,43	11719	996	–	1836	
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (покраска шкафов) НР = 69 %	м2	300	77,51	2,03	23237	609	14455	5701	31253
					27,24	0,3	8173	90	–	2315	
40	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,117	57846,15	31854,7	6768	3727	–	3914	11537
					25991,45	13829,06	3041	1618	–	855	
41	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,307	18654,72	7078,18	5727	2173	–	3778	10265
					11576,55	3074,92	3554	944	–	760	
42	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	33,5	481,46	–	16129	–	6794	7468	25485
					278,66	–	9335	–	–	1888	
		2.2 Электрооборудование и электроосвещения.									
47	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	393,3	14,7	3933	147	1210	1878	6276
					257,6	3,2	2576	32	–	465	
48	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %	м	50	424,62	33,92	21231	1696	6068	10045	33778
					269,34	9,7	13467	485	–	2502	
49	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	60	45		2700		2700	–	2916
					–		–		–	216	
50	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	154	265,74	113,15	40924	17425	–	26094	72379
					152,59	49,12	23499	7565	–	5361	

51	1146-0302-0604	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	101	789,69	323,29	79759	32652	–	51478	141736
					466,41	140,36	47107	14176	–	10499	
52	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	46	386,96	164,98	17800	7589	–	11345	31477
					221,98	71,63	10211	3295	–	2332	
53	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,53	92243,4	1043,4	48889	553	18948	24902	79694
					55449,06	484,91	29388	257	–	5903	
54	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2- уличная НР = 84 %	м3 заделки	0,25	92244	1044	23061	261	8938	11746	37592
					55448	484	13862	121	–	2785	
	2.3 Вентиляция										
56	5800-0000-0001 (пл) (об)	Приточная установка RW-L-40-20-3-B/1-C/L3-D/9 (6 кВт)-A(PH/25/0,55/2)	комплект	1	783500		783500		–	–	783500
					–		–		783500	–	
57	5800-0000-0002 (пл) (об)	Щит управления с комплектом автоматики I кЩУВЭК/3-К6 (380/3ф)-П 0,55(3080/1,4А)/2,2/4.1/5/6/7 RW-L	комплект	1	674250		674250		–	–	674250
					–		–		674250	–	
58	1120-1401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	12988	989	12988	989	1106	11007	25915
					10893	339	10893	339	–	1920	
59	2900-0000-0003 (пл)	Вентилятор ВРС -К-50-30/22-РЦ-0,25/3000/220-380	шт	1	272540		272540		272540	–	294343
					–		–		–	21803	
60	2305-0307-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	3	7824		23472		23472	–	25350
					–		–		–	1878	

61	2900-0000-0005 (пл)	Преобразователь частоты FC 0,55 0,37 кВт/0,50л.с,380-460В,IP20/Шасси (132 F0017)	шт	1	97940	97940	97940	–	105775
					–	–	–	7835	

Итого по акту выполненных работ	**11 258 756**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 543 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 999 872
- оборудование, тенге	1 608 912
Накладные расходы, тенге	1 209 159
Сметная прибыль (8 %), тенге	714 815
Всего	**11 258 756**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	115 798
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	11 374 554
Итого в текущих ценах 2020 года (Иинф =2651/2525=1,0499099)	11 942 156
НДС (12 %)	1433058,72
Итого	13375214,72
Скидка	25201,00
Итого	**13350013,72**

Директор ПФ РГУ "Нацбанк РК"

Б.Т.Мергенбаева

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

А.Т.Сарсекеев

Технический надзор:

Директор ТОО "Павлодар-Технадзор"

М.К.Кажмуратов

Авторский надзор

Эксперт ТОО "Архпроект Plus"

А.А. Сапарова

Ранее не проверено