Счет-фактура № 177 от 30 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №329 от 13.11.2017г. 2-я Алматинская

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой	тг		1	15 202 699,11	15 202 699,11	12%	1 824 323,89	17 027 023,00		
Всего по счету:						**15 202 699,11**		**1 824 323,89**	**17 027 023,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр. Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		329	13.11.2017				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	17 027 023	17 027 023									1 824 324

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 года
ЛС 6-4 Сети ливневой канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1206,04	46,41	44,29	55977	53412	16445	0,01	17
		м3		2,05	12,01	2468	14486	97	0,04	50
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,30	693,36	--	25862	--	29225	4,00	149
		м3		693,36	--	25862	--	113	--	--
3	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	24,87	751,14	--	18678	--	21107	4,34	108
		м3		751,14	--	18678	--	113	--	--
4	Е0101-17-8 т.ч. п.1.27	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 +/погрузка грунта разработанного вручную/	62,17	32,25	30,77	2005	1913	589	0,01	1
		м3		1,42	8,34	88	519	97	0,03	2
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1206,04	84,26	84,26	101621	101621	20324	--	--
		т		--	16,85	--	20324	100	0,35	427
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1243,34	3,79	3,24	4710	4033	1930	--	4
		м3		0,48	1,12	597	1393	97	--	5
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	1635,39	6,83	6,83	11163	11163	2961	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,87	--	3053	97	0,01	10
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	1139,55	122,18	--	139230	--	157330	0,89	1009
		м3		122,18	--	139230	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2155,09	21,55	4,52	46434	9732	35600	0,11	233
		м3		17,03	--	36701	--	97	--	--
10	С143008-92	Песок природный	3052,43	844,00	--	2576254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49,45	1234,60	152,52	61051	7542	13553	1,02	50
		м3		153,68	57,15	7599	2826	130	0,28	14
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,07325	139706,75	90794,12	10234	6651	6471	286,00	21
		км		48375,00	19582,83	3543	1434	130	84,07	6
13	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,1493	217692,60	140427,57	32502	20966	20890	444,00	66
		км		75702,00	31929,48	11302	4767	130	134,61	20
14	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,12	272629,88	172616,15	32716	20714	21352	575,00	69
		км		98037,50	38831,51	11765	4660	130	163,82	20
15	СПрайс ТОО "ЕРА Алматы"	Труба двухслойная полиэтиленовая диам.250 мм	73,9825	877,62	--	64929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс ТОО СТЗ "Арыстан"	Муфта соединительная диам.250 мм	8	551,06	--	4408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс ТОО СТЗ "Арыстан"	Уплотнительное кольцо диам.250 мм	16	161,62	--	2586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс ТОО "ЕРА Алматы"	Труба двухслойная полиэтиленовая диам.500 мм м	150,793	3499,75 --	-- --	527738 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	СПрайс ТОО СТЗ "Арыстан"	Муфта соединительная диам.500 мм шт	25	3233,47 --	-- --	80837 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	СПрайс ТОО СТЗ "Арыстан"	Уплотнительное кольцо диам.500 мм шт	50	927,92 --	-- --	46396 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	СПрайс ТОО "ЕРА Алматы"	Труба двухслойная полиэтиленовая диам.630 мм м	121,2	5090,05 --	-- --	616914 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПрайс ТОО СТЗ "Арыстан"	Муфта соединительная диам.630 мм шт	20	4621,10 --	-- --	92422 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	СПрайс ТОО СТЗ "Арыстан"	Уплотнительное кольцо диам.630 мм шт	40	1739,71 --	-- --	69588 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
24	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах /6 шт/ м3	13,79	26373,32 2645,33	2538,55 950,63	363608 36471	34999 13106	64451 130	15,87 4,64	219 64
25	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах /1 шт/ м3	3,84	22782,14 1867,05	1686,97 631,80	87412 7164	6473 2424	12464 130	11,16 3,09	43 12
26	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах /8 шт./ м3	4,70	25594,06 2520,00	2704,97 722,52	120349 11850	12719 3397	19821 130	15,70 2,54	74 12
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	22,33	70,00 --	-- --	1563 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,33	200,00	--	4465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5201652	291938			2062
			Тенге			313319	72389			640
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5201652				
	Материалы -		Тенге			83506				
	Всего заработная плата -		Тенге				385708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1505818				
	Местные материалы -		Тенге			3007071				
		Накладные расходы -	Тенге			444512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5984934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2925
		Сметная заработная плата -	Тенге				452385			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5984934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2925
		Сметная заработная плата -	Тенге				452385			
	Временные здания и сооружения		1,5%			89 774				
	ИТОГО с временными					6 074 708				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			140 326				
	ИТОГО с зимними					6 215 034				
	Затраты на выслугу лет		1%			60 747				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			24 299				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					6 300 080				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,3896774			15 055 158				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			301 103				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					15 356 261				
	НДС		12%			1 842 751				
	ИТОГО с НДС					17 199 013				
	Скидка		-1%			-171 990				
	ИТОГО с НДС со скидкой					17 027 023				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: