Счет-фактура № 10 от 20 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 20.04.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62 ул

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой	тг	1	12 812 146,43	12 812 146,43	12%	1 537 457,57	14 349 604,00		
Всего по счету:					**12 812 146,43**		**1 537 457,57**	**14 349 604,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**

Договор (контракт) Договор №254 от 28.12.2016г. 62 ул

Номер документа	Дата составления
4	20.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой			тг	1	14 349 604,00	14 349 604,00
				Итого	1	x	14 349 604,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2018

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр. Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		329	13.11.2017				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	14 349 604	14 349 604									1 537 458

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Назарбаева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2018 года
ЛС 2-3и Дренаж мелкого заложения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-5-2	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	260	80,69	1,53	20979	398	19638	0,36	92		
		м		56,25	0,54	14625	140	133	--	1		
2	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	32,65	2160,00	--	70521	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
3	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства KGS 250 (в ровике)	70,16	602,83	--	42295	--	--	--	--		
		10м2		--	--	--	--	--	--	--		
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км (в пониженные места рельефа)	72,50	84,26	84,26	6109	6109	1222	--	--		
		т		--	16,85	--	1222	100	0,35	26		
5	СПрайс ТОО"ЭРА-Алматы"	Трубы пластиковые d 110 мм гофрированные с готовой перфорацией	262,6	281,08	--	73810	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0127-81-4	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	98,02	6,53	2,45	640	240	631	0,03	3		
		м2		4,07	0,77	399	76	133	--	--		
7	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства KGS 250 (нахлест 5%)	10,2921	602,83	--	6204	--	--	--	--		
		10м2		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			220558	6746			95		
			Тенге			15024	1438			27		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220558						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5958				
	Всего заработная плата -		Тенге				16462			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122310				
	Местные материалы -		Тенге			70521				
		Накладные расходы -	Тенге			21491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				19685			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			256572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				19685			
	Временные здания и сооружения		1.5%			3 849				
	ИТОГО с временными					260 421				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2.31%			6 016				
	ИТОГО с зимними					266 436				
	Затраты на выслугу лет		1%			2 604				
	Затраты на дополнительные отпуска		0.4%			1 042				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					270 082				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2.39			645 409				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			12 908				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					658 317				
	НДС		12%			78 998				
	ИТОГО с НДС					737 316				
	Скидка		-1%			-7 373				
	ИТОГО с НДС со скидкой					729 942				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Абдыкольков

APPROVED

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2018 года
ЛС 7-1 Тротуары

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
1	Е0127-56-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка Н-0,12м								
			262	191,48	14,09	50169	3692	14908	0,24	64
		м2		38,03	4,75	9964	1245	133	0,02	5
2	Е0127-56-2 к=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/								
			262	2,49	--	652	--	868	0,02	4
		м2		2,49	--	652	--	133	--	--
3	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня М1000, фр.20-40мм толщиной 12 см с добавлением материала от разборки								
			262	52,22	14,09	13682	3692	14908	0,24	64
		м2		38,03	4,75	9964	1245	133	0,02	5
4	Е0127-56-2 к=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/								
			262	2,49	--	652	--	868	0,02	4
		м2		2,49	--	652	--	133	--	--
5	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм								
			45,5879999	1860,00	--	84794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-56-1 прим.	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м								
			929,300001	98,64	14,09	91669	13097	52877	0,24	226
		м2		38,03	4,75	35341	4416	133	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-56-2 к=7 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до толщины 0,05м/								
			929,300001	-5,81	--	-5399	--	-7181	-0,04	-35
		м2		-5,81	--	-5399	--	133	--	--
8	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки h=0,08м								
			929,300001	1260,14	21,26	1171047	19757	187596	0,95	881
		м2		156,15	7,97	145110	7407	123	0,04	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1407266	40238			1207
			Тенге			196285	14313			64
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1407266				
Материалы -			Тенге			613				
Всего заработная плата -			Тенге				210597			
Местные материалы -			Тенге			1170130				
		Накладные расходы -	Тенге			264843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100327				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1772436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1404
		Сметная заработная плата -	Тенге				250324			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1772436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1404
		Сметная заработная плата -	Тенге				250324			
Временные здания и сооружения			1,5%			26 587				
ИТОГО с временными						1 799 023				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			2,31%			41 557				
ИТОГО с зимними						1 840 580				
Затраты на выслугу лет			1%			17 990				
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			7 196				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.						1 865 766				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.			2,39			4 458 580				
Налоги, сборы, обязательные платежи			2%			89 172				
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						4 547 751				
НДС			12%			545 730				
ИТОГО с НДС						5 093 481				
Скидка			-1%			-50 935				
ИТОГО с НДС со скидкой						5 042 546				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Абдыкокыкол. ж. а

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2018 года
ЛС 2-4 Установка бортовых камней

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий										
			80,20	5440,38	6,63	436319	532	16580	1,00	80		
		м		153,68	1,76	12325	141	133	0,01	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			436319	532			80		
			Тенге			12325	141			0		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436319						
	Материалы -		Тенге			12325						
	Всего заработная плата -		Тенге				12325					
	Местные материалы -		Тенге			421962						
		Накладные расходы -	Тенге			16580						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2614					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27174						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			480073						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93		
		Сметная заработная плата -	Тенге				15796					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			480073						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93		
		Сметная заработная плата -	Тенге				15796					
	Временные здания и сооружения		1,5%			7 201						
	ИТОГО с временными					487 274						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			11 256				
	ИТОГО с зимними					498 530				
	Затраты на выслугу лет		1%			4 873				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 949				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					505 352				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			1 207 628				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			24 153				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 231 781				
	НДС		12%			147 814				
	ИТОГО с НДС					1 379 594				
	Скидка		-1%			-13 796				
	ИТОГО с НДС со скидкой					1 365 798				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

APPROVED

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2018 года
ЛС 2-8и Ограждения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под стойки	0,594	1143,60	97,07	679	58	104	0,78	--	
		м3		112,50	36,00	67	21	118	0,18	--	
2	Е0127-59-5	Установка направляющих турникетов	238,5	522,91	21,62	124714	5157	60633	1,13	270	
		м		185,85	5,30	44325	1263	133	0,02	5	
3	СПрайсТОО"ЗЕРГЕР ЛТД"	Пешеходный турникет	238,5	9245,89	--	2205145	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2330538	5215			270	
			Тенге			44392	1285			5	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2330538					
	Материалы -		Тенге			22267					
	Всего заработная плата -		Тенге				45677				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2205145					
	Местные материалы -		Тенге			53519					
		Накладные расходы -	Тенге			60737					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9111				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143476					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2534751					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306	
		Сметная заработная плата -	Тенге				54787				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2534751					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306	
		Сметная заработная плата -	Тенге				54787				
	Временные здания и сооружения		1,5%			38 021					
	ИТОГО с временными					2 572 772					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			59 431					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с зимними					2 632 203				
	Затраты на выслугу лет		1%			25 728				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			10 291				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					2 668 222				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			6 376 190				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			127 524				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					6 503 714				
	НДС		12%			780 446				
	ИТОГО с НДС					7 284 160				
	Скидка		-1%			-72 842				
	ИТОГО с НДС со скидкой					7 211 318				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: