Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГКУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 70-ж регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления

# Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2021 г.

| Вид операции | Вид подрядчика | Договор | | Платежные реквизиты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | дата | |
| | | №02 | 09.04.2021 | | | |

| № п/п | Наименование отдельных показателей обновления | Стоимость выполненных работ и затрат всего: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | в тенге | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | возвращенные авансы | | НДС по добавленной стоимости 12% | Всего к оплате |
| | | | | Стоимость монтажных работ по смете | в том числе | | | по проектно-сметной документации | другие возвращенные средства | | |
| | | | | | в стоимости монтажных работ | на приобретение оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Строительство 70-ж регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления | 120 233 003,33 | 54 408 002,56 | | | | | | | 6 528 960,31 | 60 936 962,87 |
| | ИТОГО : | 120 233 003,33 | 54 408 002,56 | | | | | | | 6 528 960,31 | 60 936 962,87 |

Заказчик:

ГКУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Руководитель

Подрядчик:

ТОО "СМЭУ Алматы"
Исполнительный директор

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"
Директор

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан Строй-Проект"

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Подготовительные работы ул.Сатпаева - ул.Айманова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ-А-2шт** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 6,76 | 5726,62 | – | 38712 | – | – | 27873 | 71911 |
| | | | | | 5726,62 | – | 38712 | – | | 5327 | |
| 2 | 1201-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м3 | 6,76 | 2841,03 | 1760,54 | 19205 | 11901 | – | 9058 | 30524 |
| | | | | | 1080,49 | 780,53 | 7304 | 5276 | | 2261 | |
| 3 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т/км | 177,45 | 51,00 | – | 9050 | – | | – | 9774 |
| | | | | | – | – | – | – | | 724 | |
| 4 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т/км | 177,45 | 35,00 | – | 6211 | – | | – | 6708 |
| | | | | | – | – | – | – | | 497 | |
| 5 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | | | | | | | | | |
| | | НР - 93%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 основания | 0,34 | 5054,61 | 2172,83 | 1719 | 739 | 568 | 710 | 2623 |
| | | | | | 1213,08 | 1032,61 | 412 | 351 | | 194 | |
| 6 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 0,34 | 19350,45 | 1128,10 | 6579 | 383 | 5598 | 692 | 7853 |
| | | | | | 1757,43 | 480,38 | 598 | 163 | | 582 | |
| 7 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16 | Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А | | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 5,8 | 28774,68 | 1984,48 | 166893 | 11533 | 98145 | 56538 | 241306 |
| | | | | | 9864,72 | 847,37 | 57215 | 4915 | | 17875 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,11184 | 255874,00 | – | 28617 | – | 28617 | – | 38906 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2289 | |
| 9 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 3,4 | 983,52 | 23,32 | 3344 | 80 | 1944 | 1239 | 4950 |
| | | НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 388,13 | 3,71 | 1320 | 13 | | 367 | |
| 10 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 22,8 | 2508,05 | 49,16 | 58552 | 1121 | 37896 | 18385 | 83092 |
| | | НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 856,82 | 10,22 | 19535 | 233 | | 6155 | |
| 11 | 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | м2 | 22,8 | -1290,24 | -21,00 | -29417 | -478 | -19505 | -8832 | -41309 |
| | | НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | -413,76 | -2,78 | -9434 | -63 | | -3060 | |
| | | Мет.конструкции | | | | | | | | | |
| 12 | 1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кутр=1,03 | Монтаж опор Д-325мм,L-11,25м(2шт) | т конструкций | 1,51822 | 34572,92 | 19297,63 | 52489 | 29298 | 5607 | 18568 | 76742 |
| | | НР - 60%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 11581,66 | 6143,51 | 17584 | 9327 | | 5685 | |
| 13 | 2106-0801-0303 РСНБ РК 2015 | Стоимость мет опор(2шт) | т | 1,51822 | 523648,00 | – | 795013 | – | 795013 | – | 858614 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 63601 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1156967 | 54577 | 953883 | 124231 | 1383694 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 133246 | 30215 | – | 102497 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 389465 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 124645 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 126550 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 28617 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15261 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 105663 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 33211 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 448339 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | Стоимость металлоконструкций | | Тенге | | | | | 126550 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 847502 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 5608 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 26911 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 795013 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18568 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций | | Тенге | | | | 69286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 935356 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 26911 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 1383695 | | | | |
| | | | чел.-ч | | | | | | | | 105 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 153461 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации** | | | | | | | | | |
| 14 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 35,84 | 3727,56 | – | 133596 | – | – | 96189 | 248168 |
| | | | | | 3727,56 | – | 133596 | – | | 18383 | |
| 15 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 35,84 | 1726,85 | – | 61890 | – | – | 44561 | 114967 |
| | | | | | 1726,85 | – | 61890 | – | | 8516 | |
| 16 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>НР - 89%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 основания | 4,6 | 3487,07 | 194,37 | 16041 | 894 | 8451 | 6925 | 24804 |
| | | | | | 1455,69 | 65,04 | 6696 | 299 | | 1837 | |
| 17 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм<br>НР - 59%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | кан.-км | 0,112 | 750813,60 | – | 84091 | – | 61342 | 17289 | 109491 |
| | | | | | 203117,60 | – | 22749 | – | | 8110 | |
| 18 | 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий<br>НР - 59%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | канало-километр трубопровода | 0,007 | 737068,80 | – | 5159 | – | 3833 | 1007 | 6660 |
| | | | | | 189372,80 | – | 1326 | – | | 493 | |
| 19 | 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Колодцы. Устройство ввода труб<br>НР - 70%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | канал | 10 | 1400,76 | – | 14008 | – | 627 | 10169 | 26111 |
| | | | | | 1338,07 | – | 13381 | – | | 1934 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 314785 | 894 | 74253 | 176140 | 530201 |
| | | | | | | | 239638 | 299 | – | 39273 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 314785 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 74253 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 239937 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 176140 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39273 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 530198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 184 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 239937 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 530198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 184 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 239937 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации** | | | | | | | | | |
| 20 | 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 24,341 | 5065,28 | – | 123299 | – | – | 88775 | 229040 |
| | | | | | 5065,28 | – | 123299 | – | | 16966 | |
| 21 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 14,628 | 1726,85 | – | 25260 | – | – | 18187 | 46923 |
| | | | | | 1726,85 | – | 25260 | – | | 3476 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1101-0205-1303 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 9,714 | 994,59 | – | 9661 | – | – | 6956 | 17947 |
| | | | | | 994,59 | – | 9661 | – | | 1329 | |
| 23 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т км | 254,9925 | 51,00 | – | 13005 | – | | – | 14445 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1040 | |
| 24 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т км | 254,9925 | 35,00 | – | 8925 | – | | – | 9639 |
| | | | | | – | – | – | – | | 714 | |
| 25 | 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание гравийное. Устройство<br>НР - 99%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 основания | 1,44 | 3547,67 | 283,22 | 5109 | 407 | 2606 | 2210 | 7905 |
| | | | | | 1455,69 | 94,78 | 2096 | 136 | | 586 | |
| 26 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки<br>НР - 94%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 1,002 | 19350,45 | 1128,10 | 19389 | 1130 | 16498 | 2040 | 23144 |
| | | | | | 1757,43 | 480,38 | 1761 | 481 | | 1714 | |
| 27 | 1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство<br>НР - 76%; СП - 8% | колодец | 6 | 43737,47 | 4151,45 | 262425 | 24909 | 141013 | 81455 | 371391 |
| | | | | | 16083,90 | 1779,08 | 96503 | 10675 | | 27510 | |
| 28 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>НР - 98%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 38,8904304 | 983,52 | 23,32 | 38249 | 907 | 22248 | 14172 | 56615 |
| | | | | | 388,13 | 3,71 | 15094 | 144 | | 4194 | |
| 29 | 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | комплект | 6 | 16913,00 | – | 101478 | – | 101478 | – | 109596 |
| | | | | | – | – | – | – | | 8118 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 606800 | 27353 | 283843 | 213795 | 886145 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 273674 | 11436 | – | 65647 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 505322 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 182364 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 285110 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21929 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 213795 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 57529 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 776646 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 205 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 285110 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 101478 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 101478 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8118 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 109596 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 886242 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 205 |
| | | | | | | | | 285110 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1101-0205-0403<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3<br>НР - 22%; СП - 8% | м3 грунта | 0,271 | 5350,40<br>5350,40 | –<br>– | 1450<br>1450 | –<br>– | – | 1044<br>200 | 2693 |
| 31 | 1101-0205-1303<br>РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3<br>НР - 22%; СП - 8% | м3 грунта | 0,271 | 994,59<br>994,59 | –<br>– | 270<br>270 | –<br>– | – | 194<br>37 | 501 |
| 32 | 4102-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т км | 7,11375 | 51,00<br>– | –<br>– | 363<br>– | –<br>– | | –<br>29 | 392 |
| 33 | 4102-0101-0215<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т км | 7,11375 | 35,00<br>– | –<br>– | 249<br>– | –<br>– | | –<br>20 | 269 |
| 34 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 0,16 | 25612,79<br>6861,74 | 1794,46<br>764,76 | 4098<br>1098 | 287<br>122 | 2713 | 1110<br>417 | 5625 |
| 35 | 1109-0606-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж приямков<br>НР - 69%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 0,09 | 147757,65<br>121167,68 | 18447,66<br>1070,04 | 13298<br>10905 | 1660<br>96 | 733 | 7591<br>1671 | 22560 |
| 36 | 2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Приямок 400x400x600(3шт)<br>СП - 8% | т | 0,09 | 498115,00<br>– | –<br>– | 44830<br>– | –<br>– | 44830 | –<br>3586 | 48416 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 64558 | 1947 | 48276 | 9939 | 80456 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13723 | 218 | – | 5960 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6430 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 2713 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 2940 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 612 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2348 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 703 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 9481 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | Стоимость металлоконструкцкоых работ | | Тенге | | | | | 2940 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 58128 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 733 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 11001 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 44830 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7591 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцкоых работ | | Тенге | | | | 5257 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 70976 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 11001 | | | |
| | | | Тенге | | | | 80457 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13941 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2880592** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **660281** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **84771** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 32168 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1360254** | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **37803** | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **524105** | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **213377** | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 2 880 592 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 2 880 592 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **2 880 592** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 50 698 |
| **Итого:** | **2 931 290** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 81 783 |
| **Итого:** | **3 013 073** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 60 261 |
| **Итого:** | **3 073 335** |
| **Итого в текущих ценах:** | **3 320 795** |
| НДС 12% | 398 495 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **3 719 290** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **3 700 693,69** |
| в том числе НДС 12% | 396 502,90 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Сатпаева - ул.Аймакова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 80% | м | 203 | 335,32 | 20,17 | 68070 | 4095 | 5519 | 43013 | 119969 |
| | | | | | 287,96 | 6,33 | 58456 | 1284 | | 8887 | |
| | | **Контур заземления конструктивов-1шт** | | | | | | | | | |
| 2 | 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 80% | м3 грунта | 1,17 | 5350,40 | – | 6260 | – | – | 4507 | 11629 |
| | | | | | 5350,40 | – | 6260 | – | | 861 | |
| 3 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 80% | м3 грунта | 1,17 | 1726,85 | – | 2020 | – | – | 1455 | 3753 |
| | | | | | 1726,85 | – | 2020 | – | | 278 | |
| 4 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 80% | шт. | 4 | 3613,67 | 198,26 | 14455 | 761 | 8655 | 3810 | 19726 |
| | | | | | 1259,83 | 63,19 | 5039 | 253 | | 1461 | |
| 5 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 80% | м | 8,9 | 541,41 | 20,17 | 4819 | 179 | 2077 | 1886 | 7241 |
| | | | | | 287,96 | 6,33 | 2563 | 56 | | 536 | |
| 6 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | СП - 80% | т | 0,0055 | 226837,00 | – | 1248 | – | 1248 | – | 1348 |
| | | | | | – | – | – | – | | 100 | |
| 7 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | СП - 80% | т | 0,0148 | 220708,00 | – | 3266 | – | 3266 | – | 3527 |
| | | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 100138 | 5035 | 20765 | 54671 | 167193 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 74338 | 1593 | – | 12384 | | |
| | Материалы | Тенге | | | | 87344 | | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | 16250 | | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 67651 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48709 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 10884 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 146937 | | | | | |
| | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | | 43 |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 67651 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | 12794 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 8280 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 4514 | | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5962 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1500 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 20256 | | | | | |
| | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | | 8 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 8280 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 167193 | | | | | |
| | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | | 51 |
| | | Тенге | | | | | 75931 | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,6 | 2004,77 | – | 1203 | – | – | 866 | 2235 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2004,77 | – | 1203 | – | | 166 | |
| 9 | 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,6 | 742,95 | – | 446 | – | – | 321 | 828 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 742,95 | – | 446 | – | | 61 | |
| 10 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т·км | 15,75 | 51,00 | – | 803 | – | | – | 867 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 11 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т·км | 15,75 | 35,00 | – | 551 | – | | – | 595 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 44 | |
| 12 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** | м3 | 0,9 | 19350,45 | 1128,10 | 17415 | 1015 | 14818 | 1833 | 20788 |
| | | НР - 91%; СП - 8%; | | | 1757,43 | 480,38 | 1582 | 432 | | 1540 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т** | т | 0,178 | 30549,62 | 12073,78 | 5438 | 2150 | 394 | 2628 | 8712 |
| | | НР - 69%; СП - 8%; | | | 16257,78 | 5143,31 | 2894 | 916 | | 645 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | **Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | т | 0,178 | 529783,00 | – | 94301 | – | 94301 | – | 101845 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7544 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ПРАЙС"Central Asia" | Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | | | | | | 280470 | 3165 | 109813 | 5648 | 296183 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 6125 | 1348 | 160313 | 10064 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 20418 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 14818 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 3663 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1355 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3020 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1875 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 25313 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | Стоимость металлоконструкцкных работ | | Тенге | | | | | 3663 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 99739 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 395 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94301 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2628 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцкных работ | | Тенге | | | | 8189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 110556 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 296182 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | 7473 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 16 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED) | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| 17 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED) | шт | 4 | 161873,01 | – | 647492 | – | | – | 647492 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| | | | | | | | 941807 | – | 647492 | – | 941807 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | – | – | 941807 | – | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 941807 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 1405182 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 80463 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 8200 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2941 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 130278 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1354 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1102120 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 60319 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 22448 | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 405 182 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 303 062 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 405 182** |
| Временные здания и сооружения 1.76% | 5 334 |
| **Итого:** | **1 410 516** |
| Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 8 604 |
| **Итого:** | **1 419 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 6 340 |
| **Итого:** | **1 425 460** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 540 236** |
| НДС 12% | 184 828 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 725 064** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 716 438,83** |
| в том числе НДС 12% | 183 904,16 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование пр.Суюнбая - северное пр.Рыскулова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 2004,77 | – | 1203 | – | – | 866 | 2235 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2004,77 | – | 1203 | – | | 166 | |
| 2 | 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 742,95 | – | 446 | – | – | 321 | 828 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 742,95 | – | 446 | – | | 61 | |
| 3 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т*км | 15,75 | 51,00 | – | 803 | – | | – | 867 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 4 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т*км | 15,75 | 35,00 | – | 551 | – | | – | 595 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 44 | |
| 5 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП | м3 | 0,46 | 19350,45 | 1128,10 | 8901 | 519 | 7574 | 937 | 10625 |
| | | НР - 90%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1757,43 | 480,38 | 808 | 221 | | 787 | |
| 6 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т | т | 0,178 | 30549,62 | 12073,78 | 5438 | 2150 | 394 | 2628 | 8712 |
| | | НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 16257,78 | 5143,31 | 2894 | 916 | | 645 | |
| 7 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,178 | 529783,00 | – | 94301 | – | 94301 | – | 101845 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7544 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ПРАЙС"Central Asia" | Табло вызова вожеходом (ТВВ), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 271956 | 2669 | 102269 | 4752 | 286020 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 5351 | 1137 | 160313 | 9311 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 11904 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2574 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 2671 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1355 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2124 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15150 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 2671 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 99739 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 395 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94301 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2628 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 8189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 110556 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 286019 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | 6481 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 9 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED) | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 294315 | – | – | – | 294315 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | – | – | 294315 | – | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 580334 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5351 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2669 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1137 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 102270 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1354 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 454628 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4752 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9311 | |

Всего в тенге: 580 334

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 125 706 |
| Оборудование | 454 628 |
| **Итого:** | **580 334** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 2 212 |
| **Итого:** | **582 546** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 569 |
| **Итого:** | **586 115** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 2 630 |
| **Итого:** | **588 745** |
| **Итого в текущих ценах:** | **636 150** |
| НДС 12% | 76 338 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **712 488** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **708 925,43** |
| в том числе НДС 12% | 75 956,30 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование пр.Суюнбая - северное ул.Хмельницкого

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 2004,77 | – | 1203 | – | – | 846 | 2235 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2004,77 | – | 1203 | – | | 166 | |
| 2 | 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 742,95 | – | 446 | – | – | 321 | 828 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 742,95 | – | 446 | – | | 61 | |
| 3 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т*км | 15,75 | 51,00 | – | 803 | – | | – | 867 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 4 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т*км | 15,75 | 35,00 | – | 551 | – | | – | 595 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 44 | |
| 5 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП | м3 | 0,46 | 19350,45 | 1128,10 | 8901 | 515 | 7574 | 937 | 10625 |
| | | НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1757,43 | 480,38 | 808 | 221 | | 787 | |
| 6 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т | т | 0,178 | 30549,62 | 12073,78 | 5438 | 2150 | 394 | 2628 | 8712 |
| | | НР - 60%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 16257,78 | 5143,31 | 2894 | 916 | | 615 | |
| 7 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,178 | 529783,00 | – | 94301 | – | 94301 | – | 101845 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7544 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ПРАЙС"Central Asia" | Табло выхода пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 271956 | 3669 | 102269 | 4752 | 286020 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 5351 | 1137 | 160313 | 9311 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 11904 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 7574 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1355 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2124 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15150 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | | Стоимость металлоконструкционных работ | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 99739 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 395 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94301 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2628 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ | Тенге | | | | 8189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 110556 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 286019 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | 4488 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 9 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED) | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 294315 | – | – | – | 294315 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | – | – | 294315 | – | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 580334 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5351 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2669 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1137 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 102270 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1354 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 454628 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4752 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9311 | |

Всего в тенге: 580 334

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 125 706 |
| Оборудование | 454 628 |
| **Итого:** | **580 334** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 2 212 |
| **Итого:** | **582 546** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 569 |
| **Итого:** | **586 115** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 2 630 |
| **Итого:** | **588 745** |
| **Итого в текущих ценах:** | **636 150** |
| НДС 12% | 76 338 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **712 488** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **708 925,43** |
| в том числе НДС 12% | 75 956,30 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Подготовительные работы ул.Бекмиханова - ул.Бейсебаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 4,16 | 3727,56 | – | 15507 | – | – | 11165 | 28806 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3727,56 | – | 15507 | – | | 2134 | |
| 2 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | м3 грунта | 4,16 | 1726,85 | – | 7184 | – | – | 5172 | 13345 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1726,85 | – | 7184 | – | | 988 | |
| 3 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 0,52 | 3487,07 | 194,37 | 1813 | 101 | 985 | 783 | 2804 |
| | | НР - 99%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1455,69 | 65,04 | 757 | 34 | | 208 | |
| 4 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм** | кан.-км | 0,013 | 750813,60 | – | 9761 | – | 7120 | 2007 | 12709 |
| | | НР - 70%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 203117,60 | – | 2641 | – | | 941 | |
| 5 | 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015 | **Колодцы. Устройство ввода труб** | канал | 21 | 1400,76 | – | 29416 | – | 1317 | 21356 | 54833 |
| | | НР - 70%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1338,07 | – | 28099 | – | | 4062 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 63681 | 101 | 9392 | 40483 | 112497 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 54188 | 34 | – | 8333 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 63681 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 9391 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 54222 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40483 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8333 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 112497 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 40 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 54222 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 112497 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 40 |
| | | | | | | | | 54222 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 8,114 | 5065,28 | – | 41100 | – | – | 29592 | 76347 |
| | | | | | 5065,28 | – | 41100 | – | | 5655 | |
| 7 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, питуги котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 4,876 | 1726,85 | – | 8420 | – | – | 6062 | 15641 |
| | | | | | 1726,85 | – | 8420 | – | | 1159 | |
| 8 | 1101-0205-1303 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 3,238 | 994,59 | – | 3220 | – | – | 2319 | 5982 |
| | | | | | 994,59 | – | 3220 | – | | 443 | |
| 9 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т·км | 84,9975 | 51,00 | – | 4335 | – | | – | 4682 |
| | | | | | – | – | – | – | | 347 | |
| 10 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т·км | 84,9975 | 35,00 | – | 2975 | – | | – | 3213 |
| | | | | | – | – | – | – | | 238 | |
| 11 | 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание гравийное. Устройство<br>НР - 90%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 основания | 0,48 | 3547,67 | 283,22 | 1703 | 135 | 869 | 737 | 2635 |
| | | | | | 1455,69 | 94,78 | 699 | 45 | | 195 | |
| 12 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки<br>НР - 92%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 0,334 | 19350,45 | 1128,10 | 6463 | 376 | 5500 | 680 | 7715 |
| | | | | | 1757,43 | 480,38 | 587 | 160 | | 571 | |
| 13 | 1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство<br>НР - 200%; СП - 8% | колодец | 2 | 43737,47 | 4151,45 | 87475 | 8303 | 47004 | 27152 | 123797 |
| | | | | | 16083,90 | 1779,08 | 32168 | 3558 | | 9170 | |
| 14 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>НР - 93%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 12,9634768 | 983,52 | 23,32 | 12750 | 302 | 7417 | 4724 | 18872 |
| | | | | | 388,13 | 3,71 | 5031 | 48 | | 1308 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 168441 | 9116 | 60790 | 71266 | 258884 |
| | | | | | | | 91225 | 3811 | – | 19176 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 168441 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 60787 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 95036 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 7310 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71266 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19176 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 258883 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95036 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 258883 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95036 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1101-0205-0403<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3<br>НР - 7,2%; СП - 8% | м3 грунта | 0,813 | 5350,40<br>5350,40 | –<br>– | 4350<br>4350 | –<br>– | – | 3132<br>599 | 8080 |
| 16 | 1101-0205-1303<br>РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3<br>НР - 7,2%; СП - 8% | м3 грунта | 0,813 | 994,59<br>994,59 | –<br>– | 809<br>809 | –<br>– | – | 582<br>111 | 1502 |
| 17 | 4102-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т/км | 21,34125 | 51,00<br>– | –<br>– | 1088<br>– | –<br>– | | –<br>87 | 1175 |
| 18 | 4102-0101-0215<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т/км | 21,34125 | 35,00<br>– | –<br>– | 747<br>– | –<br>– | | –<br>60 | 807 |
| 19 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство<br>НР - 9,7%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 0,48 | 25612,79<br>6861,74 | 1794,46<br>764,76 | 12294<br>3294 | 861<br>367 | 8139 | 3331<br>1250 | 16875 |
| 20 | 1109-0606-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж приямков<br>НР - 60%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 0,09 | 147757,65<br>121167,68 | 18447,66<br>1070,04 | 13298<br>10905 | 1660<br>96 | 733 | 7591<br>1671 | 22560 |
| 21 | 2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Приямок (3шт)<br>СП - 8% | т | 0,09 | 498115,00<br>– | –<br>– | 44830<br>– | –<br>– | 44830 | –<br>3586 | 48416 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 77416 | 2521 | 53702 | 14636 | 99415 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19358 | 463 | – | 7364 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19288 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 8139 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 8820 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1835 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7045 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2107 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 28440 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 8820 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 58128 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 733 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 11001 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 44830 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7591 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5257 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 70976 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | | Тенге | | | | | 11001 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 99416 | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19821 | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | 470796 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 164771 | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 11738 | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4308 | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 123880 | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 9145 | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 126385 |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 34873 |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 470 796 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 470 796 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **470 796** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 8 286 |
| **Итого:** | **479 082** |
| Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2.79% | 13 366 |
| **Итого:** | **492 448** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 9 849 |
| **Итого:** | **502 297** |
| **Итого в текущих ценах:** | **542 742** |
| НДС 12% | 65 129 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **607 871** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **604 831,16** |
| в том числе НДС 12% | 64 803,34 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Бекмаханова - ул.Бейсембаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0407 РСНБ РК 2015 | Копание экс с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания | м3 грунта | 0,66 | 3228,46 | – | 2131 | – | – | 1534 | 3958 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3228,46 | – | 2131 | – | | 293 | |
| 2 | 1101-0205-1303 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 0,66 | 994,59 | – | 656 | – | – | 473 | 1219 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 994,59 | – | 656 | – | | 90 | |
| 3 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 17,325 | 51,00 | – | 884 | – | | – | 955 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 71 | |
| 4 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 17,325 | 35,00 | – | 606 | – | | – | 655 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 49 | |
| 5 | 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонного фундамента под основание | м3 | 0,45 | 23555,05 | 1516,07 | 10600 | 682 | 7460 | 2501 | 14149 |
| | | НР - 93%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5461,38 | 646,17 | 2458 | 291 | | 1048 | |
| 6 | 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка основания под оборудование | т | 0,062315 | 147757,65 | 18447,66 | 9208 | 1150 | 507 | 5256 | 15621 |
| | | НР - 69%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 121167,68 | 1070,04 | 7551 | 67 | | 1157 | |
| 7 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза | т | 0,062315 | 516549,00 | – | 32189 | – | 32189 | – | 34764 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2575 | |
| | | | | Контур заземления контроллера-1компл | | | | | | | |
| 8 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм | м | 12 | 541,41 | 20,17 | 6497 | 242 | 2799 | 2543 | 9763 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 287,96 | 6,33 | 3456 | 76 | | 723 | |
| 9 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0074 | 226837,00 | – | 1679 | – | 1679 | – | 1813 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 134 | |
| 10 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм | шт | 8 | 3613,67 | 190,26 | 28909 | 1523 | 17307 | 7621 | 39452 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1259,83 | 63,19 | 10079 | 506 | | 2922 | |
| 11 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0296 | 220708,00 | – | 6533 | – | 6533 | – | 7056 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 523 | |
| | | | | Контур заземления конструктивов-1шт | | | | | | | |
| 12 | 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 1,17 | 5350,40 | – | 6260 | – | – | 4507 | 11629 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5350,40 | – | 6260 | – | | 861 | |
| 13 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 1,17 | 1726,85 | – | 2020 | – | – | 1455 | 3753 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1726,85 | – | 2020 | – | | 278 | |
| 14 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3613,67 | 190,26 | 14455 | 761 | 8655 | 3810 | 19726 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1259,83 | 63,19 | 5039 | 253 | | 1461 | |
| 15 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 8,9 | 541,41 | 20,17 | 4819 | 179 | 2077 | 1886 | 7241 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 287,96 | 6,33 | 2563 | 56 | | 536 | |
| 16 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0055 | 226837,00 | – | 1248 | – | 1248 | – | 1348 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 100 | |
| 17 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0148 | 220708,00 | – | 3266 | – | 3266 | – | 3527 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 261 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 131960 | 4537 | 83720 | 31586 | 176629 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 42213 | 1249 | – | 13082 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 54680 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 30838 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 22028 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15860 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 76182 | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22028 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 35883 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 7460 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 13816 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 12726 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 1490 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10470 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3708 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 50061 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13816 | | | |
| | | Стоимость металлоконтажных работ | Тенге | | | | 41397 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 507 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 7618 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 32189 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5256 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3732 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ | Тенге | | | | 50385 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7618 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 176628 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43462 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 18 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,6 | 2004,77 | – | 1203 | – | – | 866 | 2235 |
| | | ЗП - 72%; СП - 8% | | | 2004,77 | – | 1203 | – | | 166 | |
| 19 | 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,6 | 742,95 | – | 446 | – | – | 321 | 828 |
| | | ЗП - 72%; СП - 8% | | | 742,95 | – | 446 | – | | 61 | |
| 20 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т/км | 15,75 | 51,00 | – | 803 | – | | – | 867 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 21 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т/км | 10,584 | 35,00 | – | 370 | – | | – | 400 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 30 | |
| 22 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** | м3 | 0,46 | 19350,45 | 1128,10 | 8901 | 519 | 7574 | 937 | 10625 |
| | | ЗП - 91%; СП - 8% | | | 1757,43 | 480,38 | 808 | 221 | | 787 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж МО-ТВП с приводом, массой до 0,5 т** | т | 0,178 | 30549,62 | 12073,78 | 5438 | 2150 | 394 | 2628 | 8712 |
| | | ЗП - 89%; СП - 8% | | | 16257,78 | 5143,31 | 2894 | 916 | | 645 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | **Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | т | 0,178 | 529783,00 | – | 94301 | – | 94301 | – | 101845 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7544 | |
| 25 | 1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Установка ТВП** | шт | 2 | 5194,73 | 1210,12 | 10389 | 2420 | 246 | 6341 | 18068 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3861,70 | 541,65 | 7723 | 1083 | | 1338 | |
| 26 | ПРАЙС"Central Asia" | Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 282164 | 5089 | 102515 | 11093 | 303893 |
| | | | | | | | 13074 | 2220 | 160313 | 10635 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10389 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 246 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8806 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6341 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1338 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 18068 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8806 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11723 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7574 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1174 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2124 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1108 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 99739 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 395 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | Стоимость материалов в конструкций | | Тенге | | | | 94301 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2628 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8189 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 110556 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 303892 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15294 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 27 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED) | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| 28 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТПП-9 LED) | шт | 2 | 92709,14 | – | 185418 | – | | – | 185418 |
| | | | | | – | – | – | – | 185418 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 479733 | – | – | – | 479733 |
| | | | | | | | – | – | 479733 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 479733 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 479733 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 479733 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 960253 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 55287 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 9626 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3469 | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 186236 | | |
| - Перевозка грузов | Тенге | | | | 2663 | | | | |
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 640046 | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 42679 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 23717 | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 960 253 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 320 207 |
| Оборудование | 640 046 |
| **Итого:** | **960 253** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 5 636 |
| **Итого:** | **965 889** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 9 091 |
| **Итого:** | **974 980** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 6 699 |
| **Итого:** | **981 678** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 060 721** |
| НДС 12% | 127 287 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 188 008** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 182 067,99** |
| в том числе НДС 12% | 126 650,14 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Лавренева - южнее мкр.Жулдыз

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,6 | 2004,77 | – | 1203 | – | – | 866 | 2235 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | 2004,77 | – | 1203 | – | | 166 | |
| 2 | 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,6 | 742,95 | – | 446 | – | – | 321 | 828 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | 742,95 | – | 446 | – | | 61 | |
| 3 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т км | 15,75 | 51,00 | – | 803 | – | | – | 867 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 4 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т км | 15,75 | 35,00 | – | 551 | – | | – | 595 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 44 | |
| 5 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** | м3 | 0,46 | 19350,45 | 1128,10 | 8901 | 519 | 7574 | 937 | 10625 |
| | | ПР - 9,2%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1757,43 | 480,38 | 808 | 221 | | 787 | |
| 6 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж МО-ТВП с приемком, массой до 0,5 т** | т | 0,178 | 30549,62 | 12073,78 | 5438 | 2150 | 394 | 2628 | 8712 |
| | | ПР - 69%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 16257,78 | 5143,31 | 2894 | 916 | | 648 | |
| 7 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | **Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | т | 0,178 | 529783,00 | – | 94301 | – | 94301 | – | 101845 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7544 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ПРАЙС"Central Asia" | Табло выноса пешеходов (ТВП), интегральный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 271956 | 2669 | 102269 | 4752 | 286020 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 5351 | 1137 | 160313 | 9311 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 11904 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 7574 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1355 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1122 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 15150 | | | | |
| | | Стоимость металлоконструкционных работ | Тенге | | | | | 2678 | | | 2 |
| | | Материалы | Тенге | | | | 99739 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 395 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94301 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2628 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ | Тенге | | | | 8189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 110556 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3810 | | | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 286019 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6488 | | | 4 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 9 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED) | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 294315 | – | – | – | 294315 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | – | – | 294315 | – | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 580334 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5351 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2669 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1137 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 102270 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1354 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 454628 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4752 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9311 | |

Всего в тенге: 580 334

В т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 125 706 |
| Оборудование | 454 628 |
| **Итого:** | **580 334** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 2 212 |
| **Итого:** | **582 546** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 569 |
| **Итого:** | **586 115** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 2 630 |
| **Итого:** | **588 745** |
| **Итого в текущих ценах:** | **636 150** |
| НДС 12% | 76 338 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **712 488** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **708 925,43** |
| в том числе НДС 12% | 75 956,30 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМ'ЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование Илийский тракт в районе дома №569

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 2004,77 | – | 1203 | – | – | 866 | 2235 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2004,77 | – | 1203 | – | | 166 | |
| 2 | 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 742,95 | – | 446 | – | – | 321 | 828 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 742,95 | – | 446 | – | | 61 | |
| 3 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 15,75 | 51,00 | – | 803 | – | | – | 867 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 4 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 15,75 | 35,00 | – | 551 | – | | – | 595 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 44 | |
| 5 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП | м3 | 0,46 | 19350,45 | 1128,10 | 8901 | 519 | 7574 | 937 | 10625 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1757,43 | 480,38 | 808 | 221 | | 787 | |
| 6 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т | т | 0,178 | 30549,62 | 12073,78 | 5438 | 2150 | 394 | 2628 | 8712 |
| | | НР - 69%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 16257,78 | 5143,31 | 2894 | 916 | | 645 | |
| 7 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,178 | 529783,00 | – | 94301 | – | 94301 | – | 101845 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7544 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ПРАЙС"Central Asia" | Табло вызова пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 271956 | 2669 | 102269 | 4752 | 286020 |
| | | | | | | | 5351 | 1137 | 160313 | 9311 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11904 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7574 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1355 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2124 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1122 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | Стоимость металлоконструкционных работ | | Тенге | | | | 99739 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 395 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 94301 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2628 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8189 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ | | Тенге | | | | 110556 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 286019 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6488 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 9 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED) | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 294315 | – | – | – | 294315 |
| | | | | | | | – | – | 294315 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 580334 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5351 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2669 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1137 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 102270 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1354 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 454628 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4752 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9311 | |

Всего в тенге: 580 334

в т.ч.

| | |
|---|---|
| Строительно-монтажные работы | 125 706 |
| Оборудование | 454 628 |
| **Итого:** | **580 334** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 2 212 |
| **Итого:** | **582 546** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 3 569 |
| **Итого:** | **586 115** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 2 630 |
| **Итого:** | **588 745** |
| **Итого в текущих ценах:** | **636 150** |
| НДС 12% | 76 338 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **712 488** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **708 525,43** |
| в том числе НДС 12% | 75 956,30 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ПТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Лавренева - в районе рынка "Алтай"

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0407 РСНБ РК 2015 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания<br>НР - 72%; СП - 80% | м3 грунта | 0,66 | 3228,46<br>3228,46 | –<br>– | 2131<br>2131 | –<br>– | – | 1534<br>293 | 3958 |
| 2 | 1101-0205-1303 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3<br>НР - 72%; СП - 80% | м3 грунта | 0,66 | 994,59<br>994,59 | –<br>– | 656<br>656 | –<br>– | – | 473<br>90 | 1219 |
| 3 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 80% | т-км | 17,325 | 51,00<br>– | –<br>– | 884<br>– | –<br>– | | –<br>71 | 955 |
| 4 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 80% | т-км | 17,325 | 35,00<br>– | –<br>– | 606<br>– | –<br>– | | –<br>49 | 655 |
| 5 | 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонного фундамента под основание<br>НР - 97%; СП - 80%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м3 | 0,45 | 23555,05<br>5461,38 | 1516,07<br>646,17 | 10600<br>2458 | 682<br>291 | 7460 | 2591<br>1048 | 14149 |
| | | **Контур заземления контроллера-1комп.л** | | | | | | | | | |
| 6 | 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Ктр=0,8 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8<br>НР - 72%; СП - 80% | м3 грунта | 2,3 | 3342,78<br>3342,78 | –<br>– | 7688<br>7688 | –<br>– | – | 5536<br>1058 | 14282 |
| 7 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3<br>НР - 72%; СП - 80% | м3 грунта | 2,3 | 1726,85<br>1726,85 | –<br>– | 3972<br>3972 | –<br>– | – | 2860<br>547 | 7338 |
| 8 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм<br>НР - 72%; СП - 80% | м | 12 | 541,41<br>287,96 | 20,17<br>6,33 | 6497<br>3456 | 242<br>76 | 2799 | 2543<br>723 | 9753 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0074 | 226837,00 | – | 1679 | – | 1679 | – | 1813 |
| | | | | | – | – | – | – | | 134 | |
| 10 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. взам. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм<br>НР - 72%; СП - 8% | шт | 8 | 3613,67 | 190,26 | 28909 | 1523 | 17307 | 7621 | 39452 |
| | | | | | 1259,83 | 63,19 | 10079 | 506 | | 2922 | |
| 11 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0296 | 220708,00 | – | 6533 | – | 6533 | – | 7856 |
| | | | | | – | – | – | – | | 523 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 70155 | 2447 | 35778 | 23068 | 100680 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 30440 | 873 | – | 7458 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 35406 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 20108 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 14117 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10164 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3645 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 49215 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 14117 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 34749 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 7460 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 17196 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 8212 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1490 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12904 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3813 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 51466 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 17196 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 100681 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | | Тенге | | | | | 31313 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 12 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 0,6 | 2004,77 | – | 1203 | – | – | 866 | 2235 |
| | | | | | 2004,77 | – | 1203 | – | | 166 | |
| 13 | 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 0,6 | 742,95 | – | 446 | – | – | 321 | 828 |
| | | | | | 742,95 | – | 446 | – | | 61 | |
| 14 | 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т-км | 15,75 | 51,00 | – | 803 | – | | – | 867 |
| | | | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 15 | 4102-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км<br>СП - 8% | т-км | 15,75 | 35,00 | – | 551 | – | | – | 595 |
| | | | | | – | – | – | – | | 44 | |
| 16 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП<br>НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 0,46 | 19350,45 | 1128,10 | 8901 | 519 | 7574 | 937 | 10625 |
| | | | | | 1757,43 | 480,38 | 808 | 221 | | 787 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж МО-ТВП с кронштейном, массой до 0,5 т<br>НР - 60%; СП - 40%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 0,178 | 30549,62<br>16257,78 | 12073,78<br>5143,31 | 5438<br>2894 | 2150<br>916 | 394 | 2628<br>645 | 8712 |
| 18 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | Стоимость МО-ТВП4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т<br>СП - 35% | т | 0,178 | 529783,00 | – | 94301 | – | 94301 | – | 101845 |
| 19 | ПРАЙС"Central Asia" | Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 271956 | 2669 | 102269 | 4752 | 286020 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5351 | 1137 | 160313 | 9311 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11904 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 7574 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1355 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2124 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 15150 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | Стоимость металлоконструкцийных работ | | Тенге | | | | | 2678 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 99739 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 395 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94301 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2628 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ | | Тенге | | | | 8189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 110556 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 3810 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 286019 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | | Тенге | | | | | 6488 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 20 | ПРАЙС"Central Asia" | Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED) | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 294315 | – | 294315 | – | 294315 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 294315 | – | 294315 | – | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 294315 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 681015 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 35791 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5116 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2010 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 138050 | | |
| - Перевозка грузов | Тенге | | | | 2844 | | | | |
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 454639 | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 27820 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 16769 | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 681 015 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 226 387 |
| Оборудование | 454 628 |
| **Итого:** | **681 015** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 3 984 |
| **Итого:** | **684 999** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 6 427 |
| **Итого:** | **691 427** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 4 736 |
| **Итого:** | **696 163** |
| **Итого в текущих ценах:** | **752 217** |
| НДС 12% | 90 266 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **842 483** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **838 270,21** |
| в том числе НДС 12% | 89 814,67 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМГУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Момышулы - севернее ул.Шалкина ТД "Спутник"

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | – | – | – | – | **160313** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | – | – | – | **160313** |
| | | | | | | | – | – | **160313** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **160313** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **160313** | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 160 313 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 160 313 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| **Итого в текущих ценах:** | **173 222** |
| НДС 12% | 20 787 |

**ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** 194 008

**ИТОГО К ОПЛАТЕ:** 193 038,17

в том числе НДС 12% 20 682,66

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование пр.Алтынсарина - южнее ул.Кунаныбаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | во проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | | 2 | | | | | | | |
| | | | **шт** | | **80156,72** | – | **160313** | – | | – | **160313** |
| | | | | | – | – | – | – | **160313** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | – | – | – | **160313** |
| | | | | | | | – | – | **160313** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **160313** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **160313** | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 160 313 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 160 313 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| **Итого в текущих ценах:** | **173 222** |

| | |
|---|---|
| НДС 12% | 20 787 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **194 008** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **193 038,17** |
| в том числе НДС 12% | 20 682,66 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П.

должность, Ф.И.О., подпись

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

М.П.

должность, Ф.И.О., подпись

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П.

должность, Ф.И.О., подпись

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Утеген батыра - северное ул.Кабдолова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | – | – | – | – | **160313** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | – | – | – | **160313** |
| | | | | | | | – | – | **160313** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | – | – | – | – | **294315** | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | – | – | – | – | **647492** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | – | – | – | **941807** |
| | | | | | | | – | – | **941807** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | 1 327 095,84 |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМОУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS" «НПФ ITS» (НПФ ИТС)

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Шаляпина - восточнее ул.Момышулы

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 160313 | – | – | – | 160313 |
| | | | | | | | – | – | 160313 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)** | шт | 2 | 147157,45 | -- | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)** | шт | 4 | 161873,01 | -- | 647492 | – | | – | 647492 |
| | | | | | – | – | – | – | 647492 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 941807 | – | – | – | 941807 |
| | | | | | | | – | – | 941807 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1102120 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1102120 | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ГТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Жандосова - ул.Кыстауова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **3** | **147157,45** | **--** | **441472** | **--** | | **--** | **441472** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **441472** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **2** | **161873,01** | **--** | **323746** | **--** | | **--** | **323746** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **323746** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **765218** | **--** | **--** | **--** | **765218** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **765218** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **765218** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **765218** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **765218** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **925532** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **925532** | | |

Всего в тенге: 925 532

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 925 532 |
| **Итого:** | **925 532** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **925 532** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **925 532** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **925 532** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 000 054** |
| НДС 12% | 120 006 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 120 061** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 114 460,30** |
| в том числе НДС 12% | 119 406,46 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЗУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ГТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Жандосова - ул.Дауылбаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | -- | -- | -- | **160313** |
| | | | | | | | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **294315** | -- | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **647492** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | -- | -- | -- | **941807** |
| | | | | | | | -- | -- | **941807** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге:

1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

«НПФ ITS» (НПФ ИТС)

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Шалкиина - западнее пр.Алтынсарина

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | -- | -- | -- | **160313** |
| | | | | | | | -- | -- | **160313** | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **294315** | -- | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТШП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,81** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **647492** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | -- | -- | -- | **941807** |
| | | | | | | | -- | -- | **941807** | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Сулейменова- р-н школы-гимназии №139 им. А.Байтурсынова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | – | – | – | – | **160313** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | – | – | – | **160313** |
| | | | | | | | – | – | **160313** | – | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | – | – | – | – | **294315** | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | – | – | – | – | **647492** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | – | – | – | **941807** |
| | | | | | | | – | – | **941807** | – | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дав-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Сулейменова - в районе дома №19

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **647492** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **--** | **--** | **--** | **941807** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **941807** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Даи-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Сулейменова - в районе школы №72

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **2** | **161873,01** | **--** | **323746** | **--** | | **--** | **323746** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **323746** | **--** | |
| 3 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТПП-9 LED)** | **шт** | **4** | **92709,14** | **--** | **370837** | **--** | | **--** | **370837** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **370837** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **988897** | **--** | **--** | **--** | **988897** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **988897** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **988897** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **988897** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **988897** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1149211** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1149211 | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 149 211 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 149 211 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 241 743** |
| НДС 12% | 149 009 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 390 753** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 383 798,95** |
| в том числе НДС 12% | 148 264,17 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Сулейменова - ул.Пятницкого (р-н дома №76)

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | -- | -- | -- | **160313** |
| | | | | | | | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **294315** | -- | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **2** | **161873,01** | **--** | **323746** | **--** | | **--** | **323746** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **323746** | -- | |
| 3 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТПП-9 LED)** | **шт** | **4** | **92709,14** | **--** | **370837** | **--** | | **--** | **370837** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **370837** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **988897** | -- | -- | -- | **988897** |
| | | | | | | | -- | -- | **988897** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **988897** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **988897** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **988897** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1149211** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1149211 | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 149 211 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 149 211 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 241 743** |
| НДС 12% | 149 009 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 390 753** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 383 798,95** |
| в том числе НДС 12% | 148 264,17 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Розыбакиева - ул.Лисинского

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **160313** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **160313** | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 160 313 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 160 313 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **160 313** |
| **Итого в текущих ценах:** | **173 222** |

| | |
|---|---|
| НДС 12% | 20 787 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **194 008** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **193 038,17** |
| в том числе НДС 12% | 20 682,66 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

«НПФ ITS» (НПФ ITS)

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Жандосова - ул.Тлендиева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло выхода пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **647492** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **–** | **–** | **–** | **941807** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **941807** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ГТЭ"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование пр.Гагарина - ЖК "Дом на пр.Гагарина"

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 160313 | – | – | – | 160313 |
| | | | | | | | – | – | 160313 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | шт | 4 | 161873,01 | – | 647492 | – | | – | 647492 |
| | | | | | – | – | – | – | 647492 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 941807 | – | – | – | 941807 |
| | | | | | | | – | – | 941807 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1102120 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1102120 | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Мустафина в районе дома №4А (230м. Северное ул.Биржана)

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 160313 | – | – | – | 160313 |
| | | | | | | | – | – | 160313 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | шт | 2 | 161873,01 | – | 323746 | – | | – | 323746 |
| | | | | | – | – | – | – | 323746 | – | |
| 3 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТПП-9 LED)** | шт | 4 | 92709,14 | – | 370837 | – | | – | 370837 |
| | | | | | – | – | – | – | 370837 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 988897 | – | – | – | 988897 |
| | | | | | | | – | – | 988897 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 988897 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 988897 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 988897 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1149211 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1149211 | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 149 211 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 149 211 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 149 211** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 241 743** |
| НДС 12% | 149 009 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 390 753** |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 383 798,95** |
| в том числе НДС 12% | 148 264,17 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Торайгырова в районе дома №35

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТШП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **647492** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **–** | **–** | **–** | **941807** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **941807** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ГТС"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Тимирязева - ул.Айманова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 160313 | – | – | – | 160313 |
| | | | | | | | – | – | 160313 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТНП-7 LED)** | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТНП-8 LED)** | шт | 4 | 161873,01 | – | 647492 | – | | – | 647492 |
| | | | | | – | – | – | – | 647492 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 941807 | – | – | – | 941807 |
| | | | | | | | – | – | 941807 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 941807 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1102120 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1102120 | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ТГС"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Жарокова - дом №195

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТНП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТНП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **647492** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **--** | **--** | **--** | **941807** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **941807** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Габдуллина - школа №69

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **4** | **147157,45** | **–** | **588630** | **–** | | **–** | **588630** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **588630** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **588630** | **–** | **–** | **–** | **588630** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **588630** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **588630** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **588630** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **588630** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **748943** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **748943** | | |

Всего в тенге: 748 943
в т.ч.
Строительно-монтажные работы 0
Оборудование 748 943

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **748 943** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **748 943** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **748 943** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **748 943** |
| **Итого в текущих ценах:** | **809 247** |
| НДС 12% | 97 110 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **906 357** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **901 824,77** |
| в том числе НДС 12% | 96 624,08 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Тимирязева - восточнее р."Есентай"

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | – | – | – | – | **160313** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | – | – | – | **160313** |
| | | | | | | | – | – | **160313** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | – | – | – | – | **294315** | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТШП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | – | – | – | – | **647492** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | – | – | – | **941807** |
| | | | | | | | – | – | **941807** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Жарокова - севернее ул.Габдуллина

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **647492** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **–** | **–** | **–** | **941807** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **941807** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Жанкутурова - ул.Ломоносова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | – | – | – | – | **160313** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | – | – | – | **160313** |
| | | | | | | | – | – | **160313** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | – | – | – | – | **294315** | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,81** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | – | – | – | – | **647492** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | – | – | – | **941807** |
| | | | | | | | – | – | **941807** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Жансугурова - ул.Палладина

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **647492** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **–** | **–** | **–** | **941807** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **941807** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**

Светофорное регулирование ул.Палладина в районе д.№15 - севернее ул.Жумабаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **647492** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **--** | **--** | **--** | **941807** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **941807** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Татибекова - ул.Черкасской обороны

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходов (ТВП), автономдальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШЛ-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТШЛ-8 LED)** | **шт** | **2** | **161873,01** | **–** | **323746** | **–** | | **–** | **323746** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **323746** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **618061** | **–** | **–** | **–** | **618061** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **618061** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **618061** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **618061** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **618061** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **778374** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **778374** | | |

Всего в тенге: 778 374

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 778 374 |
| **Итого:** | **778 374** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **778 374** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **778 374** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **778 374** |
| **Итого в текущих ценах:** | **841 048** |
| НДС 12% | 100 926 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **941 974** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **937 263,65** |
| в том числе НДС 12% | 100 421,11 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Жумабаева - ТД "Магнум"

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | -- | -- | -- | **160313** |
| | | | | | | | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **2** | **161873,01** | **--** | **323746** | **--** | | **--** | **323746** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **323746** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **323746** | -- | -- | -- | **323746** |
| | | | | | | | -- | -- | **323746** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **323746** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **323746** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **323746** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **484059** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **484059** | | |

Всего в тенге: 484 059
в т.ч.
Строительно-монтажные работы 0
Оборудование 484 059

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **484 059** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **484 059** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **484 059** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **484 059** |
| **Итого в текущих ценах:** | **523 035** |
| НДС 12% | 62 764 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **585 799** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **582 870,35** |
| в том числе НДС 12% | 62 450,39 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование пр. Достык - ул.Снегина

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **647492** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **--** | **--** | **--** | **941807** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **941807** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование пр. Достык - ул.Митина

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **647492** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **–** | **–** | **–** | **941807** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **941807** | **–** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ГТС"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул. Шевченко - ул. Тулебаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **1** | **161873,01** | **--** | **161873** | **--** | | **--** | **161873** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **161873** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **456188** | **--** | **--** | **--** | **456188** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **456188** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **616501** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **616501** | | |

Всего в тенге: 616 501

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 616 501 |
| **Итого:** | **616 501** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **616 501** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **616 501** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **616 501** |
| **Итого в текущих ценах:** | **666 141** |
| НДС 12% | 79 937 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **746 078** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **742 347,56** |
| в том числе НДС 12% | 79 537,24 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование Богенбай батыра-Тулебаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **1** | **80156,72** | **–** | **80157** | **–** | | **–** | **80157** |
| | | | | | – | – | – | – | **80157** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **80157** | – | – | – | **80157** |
| | | | | | | | – | – | **80157** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **80157** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **80157** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **80157** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | – | – | – | – | **294315** | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТШП-8 LED)** | **шт** | **1** | **161873,01** | **–** | **161873** | **–** | | **–** | **161873** |
| | | | | | – | – | – | – | **161873** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **456188** | – | – | – | **456188** |
| | | | | | | | – | – | **456188** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **536345** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **536345** | | |

Всего в тенге: 536 345

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 536 345 |
| **Итого:** | **536 345** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **536 345** |
| Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **536 345** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **536 345** |
| **Итого в текущих ценах:** | **579 530** |
| НДС 12% | 69 544 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **649 074** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **645 828,48** |
| в том числе НДС 12% | 69 195,91 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Богенбай батыра - ул.Кастеева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | -- | -- | -- | **160313** |
| | | | | | | | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **4** | **147157,45** | **--** | **588630** | **--** | | **--** | **588630** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **588630** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **588630** | -- | -- | -- | **588630** |
| | | | | | | | -- | -- | **588630** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **588630** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **588630** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **588630** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **748943** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **748943** | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 748 943 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 748 943 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **748 943** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **748 943** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **748 943** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **748 943** |
| **Итого в текущих ценах:** | **809 247** |
| НДС 12% | 97 110 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **906 357** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **901 824,77** |
| в том числе НДС 12% | 96 624,08 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование пр.Достык - ул.Рубинштейна

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | -- | -- | -- | **160313** |
| | | | | | | | -- | -- | **160313** | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **294315** | -- | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **647492** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | -- | -- | -- | **941807** |
| | | | | | | | -- | -- | **941807** | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Татибекова - ул.Уштобинская

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | – | – | – | – | **160313** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | – | – | – | **160313** |
| | | | | | | | – | – | **160313** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | – | – | – | – | **294315** | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | – | – | – | – | **647492** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | – | – | – | **941807** |
| | | | | | | | – | – | **941807** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Толе би - ул.Тулебаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | – | – | – | – | **160313** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | – | – | – | **160313** |
| | | | | | | | – | – | **160313** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | – | – | – | – | **294315** | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТШП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | – | – | – | – | **647492** | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | – | – | – | **941807** |
| | | | | | | | – | – | **941807** | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

«НПФ ITS» (НПФ ИТС)

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Казыбек би - ул.Тулебаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, бесшумное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | **–** | **–** | | | **647492** | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **–** | **–** | **–** | **941807** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **941807** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доплатраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ-Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Макатаева-ул.Тулебаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **647492** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **--** | **--** | **--** | **941807** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **941807** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Маметовой - ул.Тулебаева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТШП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **647492** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **--** | **--** | **--** | **941807** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **941807** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование пр.Назарбаева - ул.Карасай батыра

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТШП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **647492** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **–** | **–** | **–** | **941807** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **941807** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Сабденова - школа №174

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло выхода пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | шт | 2 | 80156,72 | – | 160313 | – | | – | 160313 |
| | | | | | – | – | – | – | 160313 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 160313 | – | – | – | 160313 |
| | | | | | | | – | – | 160313 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 160313 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТНП-7 LED)** | шт | 2 | 147157,45 | – | 294315 | – | | – | 294315 |
| | | | | | – | – | – | – | 294315 | – | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТНП-8 LED)** | шт | 2 | 161873,01 | – | 323746 | – | | – | 323746 |
| | | | | | – | – | – | – | 323746 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 618061 | – | – | – | 618061 |
| | | | | | | | – | – | 618061 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 618061 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 618061 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 618061 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 778374 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 778374 | | |

Всего в тенге: 778 374

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 778 374 |
| **Итого:** | **778 374** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **778 374** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **778 374** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **778 374** |
| **Итого в текущих ценах:** | **841 048** |
| НДС 12% | 100 926 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **941 974** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **937 263,65** |
| в том числе НДС 12% | 100 421,11 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Шаляпина - ул.Рымжанова

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **–** | **647492** | **–** | | **–** | **647492** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **647492** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **–** | **–** | **–** | **941807** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **941807** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Жандосова - ул.Егинсу мкр.Акжар

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **4** | **161873,01** | **--** | **647492** | **--** | | **--** | **647492** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **647492** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **941807** | **--** | **--** | **--** | **941807** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **941807** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **941807** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1102120** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1102120** | | |

Всего в тенге: 1 102 120

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 1 102 120 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **1 102 120** |
| **Итого в текущих ценах:** | **1 190 861** |
| НДС 12% | 142 903 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **1 333 765** |
| | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **1 327 095,84** |
| в том числе НДС 12% | 142 188,84 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЗУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование пр.Суюнбая - ул.Аральская

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 2 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТПП-8 LED)** | **шт** | **1** | **161873,01** | **--** | **161873** | **--** | | **--** | **161873** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **161873** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **456188** | **--** | **--** | **--** | **456188** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **456188** | **--** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **456188** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **616501** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **616501** | | |

Всего в тенге: 616 501

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 616 501 |
| **Итого:** | **616 501** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **616 501** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **616 501** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **616 501** |
| **Итого в текущих ценах:** | **666 141** |
| НДС 12% | 79 937 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **746 078** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **742 347,56** |
| в том числе НДС 12% | 79 537,24 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование пр.Суюнбая - ул.Руставели

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | -- | -- | -- | **160313** |
| | | | | | | | -- | -- | **160313** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТШП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **294315** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **294315** | -- | -- | -- | **294315** |
| | | | | | | | -- | -- | **294315** | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **454628** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **454628** | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 454 628 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 454 628 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **454 628** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| **Итого в текущих ценах:** | **491 234** |
| НДС 12% | 58 948 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **550 182** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **547 431,47** |
| в том числе НДС 12% | 58 653,37 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Б.Хмельницкого - пр.Куйбышева

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **–** | **160313** | **–** | | **–** | **160313** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **–** | **–** | **–** | **160313** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **160313** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **–** | **294315** | **–** | | **–** | **294315** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **294315** | **–** | **–** | **–** | **294315** |
| | | | | | | | **–** | **–** | **294315** | **–** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **454628** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **454628** | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 454 628 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 454 628 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **454 628** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| **Итого в текущих ценах:** | **491 234** |
| НДС 12% | 58 948 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **550 182** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **547 431,47** |
| в том числе НДС 12% | 58 653,37 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Бекмаханова - западнее ул.Майлина

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **294315** | **--** | **--** | **--** | **294315** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **294315** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **454628** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **454628** | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 454 628 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 454 628 |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **454 628** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **454 628** |
| **Итого в текущих ценах:** | **491 234** |
| НДС 12% | 58 948 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **550 182** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | 547 431,47 |
| в том числе НДС 12% | 58 653,37 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П.

должность, Ф.И.О., подпись

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П.

должность, Ф.И.О., подпись

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ITS"

М.П.

должность, Ф.И.О., подпись

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дав-Строй-Проект"

М.П.

должность, Ф.И.О., подпись

**Заказчик:** КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "СМЭУ Алматы"
**Объект:**
Светофорное регулирование ул.Бекмаханова - ул.К.Цеткин

# АКТ
## выполненных работ
## за сентябрь 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж ТВП** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Табло вызова пешеходов (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках** | **шт** | **2** | **80156,72** | **--** | **160313** | **--** | | **--** | **160313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **160313** | **--** | **--** | **--** | **160313** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **160313** | **--** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **160313** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств** | | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)** | **шт** | **2** | **147157,45** | **--** | **294315** | **--** | | **--** | **294315** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **294315** | **--** | |
| 3 | ПРАЙС"Central Asia" | **Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТПП-9 LED)** | **шт** | **2** | **92709,14** | **--** | **185418** | **--** | | **--** | **185418** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **185418** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **479733** | **--** | **--** | **--** | **479733** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **479733** | **--** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **479733** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **479733** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **479733** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **640047** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **640047** | | |

Всего в тенге: 640 047

| | |
|---|---|
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 0 |
| Оборудование | 640 047 |
| **Итого:** | **640 047** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 0 |
| **Итого:** | **640 047** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 0 |
| **Итого:** | **640 047** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 0 |
| **Итого:** | **640 047** |
| **Итого в текущих ценах:** | **691 582** |
| НДС 12% | 82 990 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **774 572** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **770 699,12** |
| в том числе НДС 12% | 82 574,91 |

**СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):**

ТОО "СМЭУ Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):**

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**Эксперты авторского надзора:**

ТОО "НПФ ГТS"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись

**Эксперты технического надзора:**

ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П. должность, Ф.И.О., подпись