Счет-фактура № 58 от 5 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 05.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №329 от 13.11.2017г. 2-я Алматинская

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой	тг	1	92 783 926,79	92 783 926,79	12%	11 134 071,21	103 917 998,00		
Всего по счету:					**92 783 926,79**		**11 134 071,21**	**103 917 998,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №329 от 13.11.2017г. 2-я Алматинская

Номер документа	Дата составления
28	05.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой			тг	1	103 917 998,00	103 917 998,00
				Итого	1	x	103 917 998,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мусеев Б. М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2018

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр. Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		329	13.11.2017				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	338 058 677	103 917 998									11 134 071

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 2В
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за июль месяц 2018 года
ЛС 2-1 Земляные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по бульварной части								
1	С143008-264 Изм. и доп.вып.18	**Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3**	8625,6626	79,00	--	681427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е010333-А29-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1**	8625,6626	210,21	210,21	1813201	1813201	362640	--	--
		т		--	42,04	--	362640	100	0,88	7615
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	8540,26	3,79	3,24	32354	27705	13254	--	28
		м3		0,48	1,12	4099	9565	97	--	32
4	Е0101-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	8540,26	18,22	18,22	155604	155604	52447	--	--
		м3		--	6,33	--	54070	97	0,02	177
5	Е0101-131-6 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	8540,26	3,73	3,73	31841	31841	10824	--	--
		м3		--	1,31	--	11159	97	--	36
6	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	8540,26	14,12	12,00	120567	102462	36160	0,01	104
		м3		1,62	2,75	13835	23443	97	0,01	104
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2834993	2130811			133
			Тенге			17935	460877			7964
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2834993				
	Всего заработная плата -		Тенге				478811			
	Местные материалы -		Тенге			686247				
		Накладные расходы -	Тенге			475326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71299			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3508939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8335
		Сметная заработная плата -	Тенге				550110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3508939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8335
		Сметная заработная плата -	Тенге				550110			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2834993**	**2130811**			**133**
			Тенге			**17935**	**460877**			**7964**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2834993				
	Всего заработная плата -		Тенге				478811			
	Местные материалы -		Тенге			686247				
		Накладные расходы -	Тенге			475326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3508939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8335
		Сметная заработная плата -	Тенге				550110			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3508939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8335
		Сметная заработная плата -	Тенге				550110			
	Временные здания и сооружения		1,5%			52 634				
	ИТОГО с временными					3 561 573				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			82 272				
	ИТОГО с зимними					3 643 845				
	Затраты на выслугу лет		1%			35 616				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			14 246				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					3 693 707				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			8 826 769				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			176 535				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					9 003 305				
	НДС		12%			1 080 397				
	ИТОГО с НДС					10 083 701				
	Скидка		-1%			-100 837				
	ИТОГО с НДС со скидкой					9 982 864				

ЗАКАЗЧИК:

Представитель технического сопровождения
ТОО "БюроВеритас Казахстан Индастриал"

ПОДРЯДЧИК:

Инженер ПТО

Инженер-Лаборант

Менеджер по контролю качества

Инженер геодезист

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 2В
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за июль месяц 2018 года
ЛС 2-5 Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНЫХ ПОЛОСАХ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (h=0,20м)**	1019,67	1018,16	68,13	1038189	69472	46301	0,14	147
		м3		21,38	12,76	21801	13012	133	0,04	45
2	Е0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала**	1835,5	79,53	2,45	145981	4489	11818	0,03	51
		м2		4,07	0,77	7470	1415	133	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1184170	73960			198
			Тенге			29271	14427			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1184170				
	Материалы -		Тенге			134022				
	Всего заработная плата -		Тенге				43698			
	Местные материалы -		Тенге			946917				
		Накладные расходы -	Тенге			58119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1316826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				52416			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1316826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				52416			
	Временные здания и сооружения		1,5%			19 752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с временными					1 336 578				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			30 875				
	ИТОГО с зимними					1 367 453				
	Затраты на выслугу лет		1%			13 366				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			5 346				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 386 165				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			3 312 488				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			66 250				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					3 378 738				
	НДС		12%			405 449				
	ИТОГО с НДС					3 784 187				
	Скидка		-1%			-37 842				
	ИТОГО с НДС со скидкой					3 746 345				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технического сопровождения
ТОО "БюроВеритас Казахстан Инжиниринг"

Инженер ПТО

Инженер-Лаборант

Менеджер по контролю качества

Инженер геодезист

APPROVED
BUREAU VERITAS

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой

Акт выполненных работ
за июль месяц 2018 года
ЛС 4-1 Наружное освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство наружного освещения 1 очередь								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-6 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	284,96	63,95	60,98	18223	17377	7293	0,02	6
		м3		2,97	23,41	846	6672	97	0,09	27
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом//без крепления с вертикальными стенками/	8,8	554,69	--	4881	--	5516	3,20	28
		м3		554,69	--	4881	--	113	--	--
3	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /без крепления с вертикальными стенками/	33,03	462,24	--	15268	--	17253	2,67	88
		м3		462,24	--	15268	--	113	--	--
4	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /погрузка лишнего грунта/	128	56,25	52,36	7200	6702	2887	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3,89	19,37	498	2479	97	0,08	10
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	264,96	84,26	84,26	22326	22326	4465	--	--
		т		--	16,85	--	4465	100	0,35	94
6	Е0101-20-3	Работа на отвале 3 группы грунтов	128	4,15	3,54	531	452	217	--	--
		м3		0,52	1,23	67	157	97	--	1
7	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (грунтом)	291,84	7,51	7,51	2191	2191	581	--	--
		м3		--	2,05	--	599	97	0,01	2
8	Е0101-28-9 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м /до 20 м/	875,52	3,41	3,41	2988	2988	793	--	--
		м3		--	0,93	--	817	97	--	3
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (песком)	187,88	6,83	6,83	1282	1282	340	--	--
		м3		--	1,87	--	351	97	0,01	1
10	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м /до 10 м/	133,87	3,29	3,29	440	440	117	--	--
		м3		--	0,90	--	120	97	--	--
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	425,71	25,65	5,38	10918	2289	8370	0,13	55
		м3		20,27	--	8629	--	97	--	--
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	125,08	167,18	--	20911	--	23629	1,21	151
		м3		167,18	--	20911	--	113	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка кабеля и труб песком/	57,38	122,18	--	7011	--	7922	0,89	51
		м3		122,18	--	7011	--	113	--	--
14	С143008-92	Песок природный	210,364	844,00	--	177547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная прокладка								
15	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	127	36,70	27,80	4661	3531	1894	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,80	6,90	1118	876	95	0,04	5
16	С143008-92	Песок природный	108,57	844,00	--	91633	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,178	21603,38	--	3845	--	4071	133,00	24
		кан.-км		20790,00	--	3701	--	110	--	--
18	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	178	382,00	--	67996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1752,83019	27,50	4,00	48203	7011	33304	0,12	210
		м		19,30	0,70	33830	1227	95	--	7
20	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	89	38,10	3,20	3391	285	2494	0,15	13
		м		28,80	0,70	2563	62	95	--	--
21	СПрайсТОО "ККЗ"	Кабель АПвБбШв-1кВ 5х25 мм2	1858	192,52	--	357705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-472-10	Заземление брони кабеля проводом МГ сечением 10 мм2	21,56	78,30	2,10	1688	45	1329	0,39	8
		м		64,60	0,30	1393	6	95	--	--
23	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,0020525	491800,00	--	1009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	172	20,70	--	3560	--	3350	0,12	21
		шт		20,50	--	3526	--	95	--	--
25	СПрайс-лист ТОО "Skala Group"	Сжимы ответвительные прокалывающие SLIP 9.21	172	869,48	--	149551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-88-3	Конструкции металлические/устройство кабельных компенсаторов/	0,104	102170,00	1870,00	10626	194	845	52,00	5
		т		8280,00	270,01	861	28	95	1,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	СПрайс-лист ТОО "220 волт"	ДИН-рейка 35 мм L8см	43	8,48	--	365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс ТОО"Электроком плект-1"	Зажим клеммный на DIN-рейку ЗНИ-35 PEN	86	11,83	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Осветительные приборы и конструкции								
29	Е0133-251-11	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты	56	1520,07	1164,57	85124	65216	39073	2,26	127
		опора		355,50	309,01	19908	17305	105	1,45	81
30	СПрайс АО "ELTO"	Опора освещения тонкостенная СТВ - 10	56	22398,72	--	1254329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс АО "ELTO"	Кронштейн "Ива - 1"	112	2956,47	--	331124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс АО "ELTO"	Насадка "Н2"	52	1276,67	--	66387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс АО "ELTO"	Насадка "Н3"	4	1679,79	--	6719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными /светодиодных светильников/	112	1745,38	1411,25	195483	158060	67367	2,01	225
		шт		333,00	239,85	37296	26863	105	0,81	91
35	СПрайс ТОО "Партнер-МС"	Светодиодный светильник NLK 160W	112	43603,62	--	4883605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	112	240,20	13,20	26902	1478	24398	1,00	112
		шт		227,00	2,30	25424	258	95	0,01	1
37	СПрайс ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 6А	112	72,12	--	8077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг /по опоре для зарядки светильников/	1456	27,70	2,10	40331	3058	27941	0,10	146
		м		19,70	0,50	28683	728	95	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СПрайс ТОО "Электрокомплект-1"	**Провод в двойной изоляции ПВС 3х1,5 мм2**	1543,36	41,79	--	64499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7999550	294926			1282
			Тенге			216413	63014			328
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7459234				
	Материалы -		Тенге			26489				
	Всего заработная плата -		Тенге				164742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7124389				
		Накладные расходы -	Тенге			162921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457329				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8079484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							939
		Сметная заработная плата -	Тенге				189181			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387196				
	Материалы -		Тенге			145				
	Всего заработная плата -		Тенге				77472			
	Местные материалы -		Тенге			269193				
		Накладные расходы -	Тенге			83454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				89990			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85124				
	Всего заработная плата -		Тенге				37213			
		Накладные расходы -	Тенге			39073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				43074			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67996				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8782099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
		Сметная заработная плата -	Тенге				322244			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7999550	294926			1282
			Тенге			216413	63014			328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7459234				
		Материалы -	Тенге			26489				
		Всего заработная плата -	Тенге				164742			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7124389				
		Накладные расходы -	Тенге			162921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457329				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8079484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							939
		Сметная заработная плата -	Тенге				189181			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387196				
		Материалы -	Тенге			145				
		Всего заработная плата -	Тенге				77472			
		Местные материалы -	Тенге			269193				
		Накладные расходы -	Тенге			83454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			498890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				89990			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85124				
		Всего заработная плата -	Тенге				37213			
		Накладные расходы -	Тенге			39073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7452				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				43074			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67996				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4080				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72076				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8782099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
		Сметная заработная плата -	Тенге				322244			
		Временные здания и сооружения	1,5%			131 731				
		ИТОГО с временными				8 913 830				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%			205 909				
		ИТОГО с зимними				9 119 740				
		Затраты на выслугу лет	1%			89 138				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			35 655				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				9 244 534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			22 091 453				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			441 829				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					22 533 282				
	НДС		12%			2 703 994				
	ИТОГО с НДС					25 237 276				
	Скидка		-1%			-252 373				
	ИТОГО с НДС со скидкой					24 984 903				

ЗАКАЗЧИК:

Представитель технического сопровождения
ТОО "БюроВеритас Казазстан Индастриал"

ПОДРЯДЧИК: "Прогресс К7"

Инженер ПТО

Инженер-Лаборант

Менеджер по контролю качества

Инженер геодезист

APPROVED
BUREAU VERITAS

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за июль месяц 2018 года
ЛС 5-1 Наружные сети связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство телефонной канализации								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-6 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**								
			56,5115206	58,14	55,44	3285	3133	1315	0,02	1
		м3		2,70	21,28	153	1203	97	0,09	5
2	Е0101-13-6 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
			84,7672809	63,95	60,98	5421	5169	2169	0,02	2
		м3		2,97	23,41	252	1985	97	0,09	8
3	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м**								
			27,8464448	55,81	53,22	1554	1482	622	0,02	1
		м3		2,59	20,43	72	569	97	0,08	2
4	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
			18,5372254	61,39	58,54	1138	1085	455	0,02	--
		м3		2,85	22,48	53	417	97	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ сильно налипающего на инструмент	2,6248165	554,69	--	1456	--	1645	3,20	8
		м3		554,69	--	1456	--	113	--	--
6	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	1,7498777	462,24	--	809	--	914	2,67	5
		м3		462,24	--	809	--	113	--	--
7	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	6,4840765	385,20	--	2498	--	2822	2,22	14
		м3		385,20	--	2498	--	113	--	--
8	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ сильно налипающего на инструмент	9,6936294	462,24	--	4481	--	5063	2,67	26
		м3		462,24	--	4481	--	113	--	--
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4948602	467,10	--	231	--	261	2,98	1
		м3		467,10	--	231	--	113	--	--
10	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	0,3302678	560,52	--	185	--	209	3,57	1
		м3		560,52	--	185	--	113	--	--
11	Е0101-18-5 т.ч.п.1.27	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/погрузка ранее разработанного грунта/	69,68	56,25	52,36	3920	3649	1572	0,03	2
		м3		3,89	19,37	271	1349	97	0,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км (на пониженные места рельефа)**	146,328	84,26	84,26	12330	12330	2466	--	--
		т		--	16,85	--	2466	100	0,35	52
13	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	69,68	3,79	3,24	264	226	108	--	--
		м3		0,48	1,12	33	78	97	--	--
14	Е0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	105,9136	7,51	7,51	795	795	211	--	--
		м3		--	2,05	--	217	97	0,01	1
15	Е0101-28-9 к=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м /до 20 м/**	105,9136	3,41	3,41	361	361	96	--	--
		м3		--	0,93	--	99	97	--	--
16	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками**	105,9136	25,65	5,38	2716	569	2082	0,13	14
		м3		20,27	--	2147	--	97	--	--
17	Е0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м/песком/**	28,743	7,51	7,51	216	216	57	--	--
		м3		--	2,05	--	59	97	0,01	--
18	Е0101-28-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м**	28,743	3,41	3,41	98	98	26	--	--
		м3		--	0,93	--	27	97	--	--
19	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками**	28,743	25,65	5,38	737	155	565	0,13	4
		м3		20,27	--	583	--	97	--	--
20	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы (грунтом)**	33,4464	167,18	--	5592	--	6318	1,21	40
		м3		167,18	--	5592	--	113	--	--
21	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком)**	14,807	122,18	--	1809	--	2044	0,89	13
		м3		122,18	--	1809	--	113	--	--
22	С143008-92	**Песок природный**	47,905	844,00	--	40432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы и колодцы								
23	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	15,678	1234,60	152,52	19356	2391	4297	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2409	896	130	0,28	4
24	E0134-103-2	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий**	1,742	20163,38	--	35125	--	37078	124,00	216
		кан.-км		19350,00	--	33708	--	110	--	--
25	C130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	1742	382,00	--	665444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под колодцы**	0,93	2369,27	100,89	2203	94	178	0,85	1
		м3		123,75	38,25	115	36	118	0,18	--
27	E0134-105-2	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС4**	3	5239,70	731,63	15719	2195	6671	11,80	35
		колодец		1836,00	185,63	5508	557	110	0,75	2
28	C143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные**	4,128	22400,00	--	92467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,128	70,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	4,128	100,00	--	413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	4,128	232,00	--	958	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	25,5	245,44	3,82	6259	97	1167	0,21	5
		м2		37,35	1,44	952	37	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			928560	34045			406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**63316**	**9994**			**83**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**665444**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**665444**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39927**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**705371**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**263116**				
	Материалы -		Тенге			**13592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73310**			
	Местные материалы -		Тенге			**152163**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80415**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12062**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20612**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**364143**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85372**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1069514**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85372**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**928560**	**34045**			**406**
			Тенге			**63316**	**9994**			**83**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**665444**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**665444**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39927**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**705371**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**263116**				
	Материалы -		Тенге			**13592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73310**			
	Местные материалы -		Тенге			**152163**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80415**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12062**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20612**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**364143**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85372**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1069514**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85372**			
	Временные здания и сооружения		1,5%			16 043				
	ИТОГО с временными					1 085 557				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			25 076				
	ИТОГО с зимними					1 110 633				
	Затраты на выслугу лет		1%			10 856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			4 342				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 125 831				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			2 690 373				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			53 807				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 744 180				
	НДС		12%			329 302				
	ИТОГО с НДС					3 073 482				
	Скидка		-1%			-30 735				
	ИТОГО с НДС со скидкой					3 042 747				

ЗАКАЗЧИК:

Представитель технического сопровождения
ТОО "БюроВеритас Казахстан Индастриал Сервисез"

ПОДРЯДЧИК:

Инженер ПТО

Инженер-Лаборант

Менеджер по контролю качества

Инженер геодезист

APPROVED

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за июль месяц 2018 года
ЛС 2-5д Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ										
1	E0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала**	6650	79,53	2,45	528887	16262	42817	0,03	184
		м2		4,07	0,77	27066	5128	133	--	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			528887	16262			184
			Тенге			27066	5128			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			528887				
		Материалы -	Тенге			485560				
		Всего заработная плата -	Тенге				32193			
		Накладные расходы -	Тенге			42817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			606007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				38616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			606007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				38616			
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ (ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТИП)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки 2 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6м , толщина слоя 4 см**								
			1365	569,79	8,29	777764	11320	11328	0,03	41
		м2		5,19	1,05	7084	1433	133	--	5
3	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 4см/**								
			5460	67,21	0,27	366940	1486	315	--	--
		м2		0,02	0,02	109	128	133	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1144703**	**12806**			41
			Тенге			**7194**	**1561**			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1144703**				
	Материалы -		Тенге			**30179**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8755**			
	Местные материалы -		Тенге			**1094525**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11644**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1747**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69381**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1225728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10501**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1225728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10501**			

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ

4	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			11143,96	32,25	30,77	359445	342903	105556	0,01	110
		м3		1,42	8,34	15824	92996	97	0,03	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E010333-A2-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (транспортировка в пониженные места)**	21507,8428	28,60	28,60	615124	615124	123025	--	--
		т	--	5,72	--	123025	100	0,12	2584	
6	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	11143,96	3,79	3,24	42218	36151	17295	--	37
		м3		0,48	1,12	5349	12481	97	--	41
7	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (замена переувлажненного грунта основания насыпи)**	11143,96	95,48	73,75	1064066	821907	489834	0,14	1605
		м3		21,38	11,67	238258	130039	133	0,04	457
8	C143008-123	**Камень бутовый**	16207,7754	983,00	--	15932243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18013096	1816085			1751
			Тенге			259431	358541			3400
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18013096				
	Всего заработная плата -		Тенге				617972			
	Местные материалы -		Тенге			15937579				
		Накладные расходы -	Тенге			735710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1124928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19873735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5519
		Сметная заработная плата -	Тенге				728329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19873735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5519
		Сметная заработная плата -	Тенге				728329			
		РАЗДЕЛ 4.ЗАЕЗД К ТД КОК БАЗАР								
9	E0127-21-1	**Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4 толщиной 20 см**	38	24,30	17,83	923	677	580	0,04	2
		м2		6,41	5,07	244	193	133	0,02	1
10	C140-12298	**Смесь щебеночно-песчаная С-4 с асфальтогранулятом**	7,6	2250,35	--	17103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки 2 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	68	502,64	8,29	34180	564	564	0,03	2
		м2		5,19	1,05	353	71	133	--	--
12	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 8 см/	544	60,29	0,27	32799	148	31	--	--
		м2		0,02	0,02	11	13	133	--	--
13	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки 2 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6м , толщина слоя 4 см	68	586,71	8,29	39896	564	564	0,03	2
		м2		5,19	1,05	353	71	133	--	--
14	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5см/	136	67,21	0,27	9140	37	8	--	--
		м2		0,02	0,02	3	3	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			134041	1990			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**963**	**351**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**134041**				
	Материалы -		Тенге			**2194**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1314**			
	Местные материалы -		Тенге			**128893**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1748**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**262**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143936**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1577**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**143936**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1577**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19820727	**1847143**			**1983**
			Тенге			294653	**365581**			**3424**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19820727				
	Материалы -		Тенге			517933				
	Всего заработная плата -		Тенге				660234			
	Местные материалы -		Тенге			17160998				
		Накладные расходы -	Тенге			791919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1236759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21849405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5803
		Сметная заработная плата -	Тенге				779022			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21849405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5803
		Сметная заработная плата -	Тенге				779022			

	Временные здания и сооружения		1,5%			327 741				
	ИТОГО с временными					22 177 146				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			512 292				
	ИТОГО с зимними					22 689 438				
	Затраты на выслугу лет		1%			221 771				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			88 709				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					22 999 918				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			54 962 385				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 099 248				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					56 061 633				
	НДС		12%			6 727 396				
	ИТОГО с НДС					62 789 029				
	Скидка		-1%			-627 890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с НДС со скидкой					62 161 139				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технического сопровождения
ТОО "БюроВеритас Казазстан Индастриал"

Инженер ПТО

Инженер-Лаборант

Менеджер по контролю качества

Инженер геодезист

APPROVED