Счет-фактура № 154 от 27 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 27.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №329 от 13.11.2017г. 2-я Алматинская

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой	тг	1	21 189 341,96	21 189 341,96	12%	2 542 721,04	23 732 063,00		
Всего по счету:					**21 189 341,96**		**2 542 721,04**	**23 732 063,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №329 от 13.11.2017г. 2-я Алматинская

Номер документа	Дата составления
61	27.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой			тг	1	23 732 063,00	23 732 063,00
				Итого	1	x	23 732 063,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2018

М.П.

Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр. Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		329	13.11.2017				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	485 478 000	23 732 063									2 542 721

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

7466920

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года
ЛС 2-5 Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПАРКОВКАХ (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ)								
2	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	229	634,68	8,29	145342	1899	1901	0,03	7
		м2		5,19	1,05	1189	240	133	--	1
3	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/	458	77,79	0,27	35629	125	26	--	--
		м2		0,02	0,02	9	11	133	--	--
4	С2010-2 т.ч.п.1.5	Доставка разогретого битума на объект	0,0128454	1171,00	1171,00	15	15	6	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	6	100	2,82	--
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ)								
5	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	233	643,64	8,29	149969	1932	1934	0,03	7
		м2		5,19	1,05	1209	245	133	--	1
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА МЕСТНЫХ ПРОЕЗДАХ (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	1453,13084	643,64	8,29	935299	12051	12060	0,03	44
		м2		5,19	1,05	7542	1526	133	--	6
9	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/	2906,26169	77,79	0,27	226084	791	168	--	--
		м2		0,02	0,02	58	68	133	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЛ. АБАЯ (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ)								
10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	898	643,64	8,29	577992	7447	7453	0,03	27
		м2		5,19	1,05	4661	943	133	--	3
11	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/	1796	77,79	0,27	139715	489	104	--	--
		м2		0,02	0,02	36	42	133	--	--
12	С2010-2 т.ч.п.1.5	Доставка разогретого битума на объект	0,0508812	1171,00	1171,00	60	60	25	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	25	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1425672	23554			17
			Тенге			408	5937			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1425672				
	Материалы -		Тенге			26532				
	Всего заработная плата -		Тенге				-6345			
	Местные материалы -		Тенге			1423102				
		Накладные расходы -	Тенге			8444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1502262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7611			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1502262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7611			
	Временные здания и сооружения		1,5%			22 534				
	ИТОГО с временными					1 524 795				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			35 223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с зимними					1,560,019				
	Затраты на выслугу лет		1%			15,248				
	Затраты на дополнительные отпуска		0.4%			6,099				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1,581,366				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2.39			3,778,954				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			75,579				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					3,854,533				
	НДС		12%			462,544				
	ИТОГО с НДС					4,317,077				
	Скидка		-1%			-43,171				
	ИТОГО с НДС со скидкой					4,273,907				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технического сопровождения
ТОО "БюроВеритас Казазстан Индастриал"

Инженер ПТО

Инженер-Лаборант

Менеджер по контролю качества

Инженер геодезист

Шуленов Т.К

APPROVED

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 2В
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года
ЛС 2-5 Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА МЕСТНЫХ ПРОЕЗДАХ (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ)								
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	185,87	643,64	8,29	119634	1541	1543	0,03	6
		м2		5,19	1,05	965	195	133	--	1
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/	371,74	77,79	0,27	28918	101	21	--	--
		м2		0,02	0,02	7	9	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			148552	1643			6
			Тенге			972	204			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148552				
	Материалы -		Тенге			1889				
	Всего заработная плата -		Тенге				1176			
	Местные материалы -		Тенге			144049				
		Накладные расходы -	Тенге			1564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				235			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1411			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			150640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1411			
	Временные здания и сооружения		1,5%			2 260				
	ИТОГО с временными					152 900				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			3 532				
	ИТОГО с зимними					156 432				
	Затраты на выслугу лет		1%			1 529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			612				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					158 572				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			378 936				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			7 579				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					386 515				
	НДС		12%			46 382				
	ИТОГО с НДС					432 897				
	Скидка		-1%			-4 329				
	ИТОГО с НДС со скидкой					428 568				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технического сопровождения
ТОО "БюроВеритас Казазстан Индастриал"

Инженер ПТО _____

Инженер-Лаборант _____

Менеджер по контролю качества _____

Инженер геодезист _____

APPROVED