ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-070340012412-20190621-54020078
1.1. **Номер учетной системы** 41
2. **Дата выписки** 21.06.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 20.06.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ198560000004006333
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ22070102KSN6201000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001231
26.2 Наименование ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №329
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.11.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 19
32.2 дата 20.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой	776			1	14 859 139,29	14 859 139,29	0	0	14 859 139,29	12%	1 783 096,71	16 642 236			1	
				Всего по счету				14 859 139,29			14 859 139,29		1 783 096,71	16 642 236				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
/k/EKhkl+TLnmaEjAyp7fwINaM6/WF4iEyQUL47bQ57/Z/BYFZ8+CPf5ZcsiOMFI XHgKwk9mQNip9o0Pbe+wbA==
45. [illegible] лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. [illegible]О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Кумарова Бибігул Баймаханқызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №329 от 13.11.2017г. 2-я Алматинская

Номер документа	Дата составления
19	20.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр.Тлендиева до ул. ш. Бейсековой 1 очередь на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш. Бейсековой			тг	1	16 642 236,00	16 642 236,00
				Итого	1	x	16 642 236,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2019

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство ул. 2-ая Алматинская от пр. Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		329	13.11.2017				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	16 642 236	16 642 236									1 783 097

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 2В
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Наружное освещение и наружне сети связи

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство наружного освещения 1 очередь								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-6 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	233,912	63,95	60,98	14958	14264	5986	0,02	5
		м3		2,97	23,41	695	5477	97	0,09	22
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом//без крепления с вертикальными стенками/	14,048	554,69	--	7792	--	8805	3,20	45
		м3		554,69	--	7792	--	113	--	--
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	512,1	84,26	84,26	43150	43150	8630	--	--
		т		--	16,85	--	8630	100	0,35	181
4	Е0101-20-3	Работа на отвале 3 группы грунтов	230,262	4,15	3,54	956	814	391	--	1
		м3		0,52	1,23	120	283	97	--	1
5	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (грунтом)	115	7,51	7,51	863	863	229	--	--
		м3		--	2,05	--	236	97	0,01	1
6	Е0101-28-9 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м /до 20 м/	345	3,41	3,41	1177	1177	312	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,93	--	322	97	--	1
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м /до 10 м/	34,518	3,29	3,29	114	114	30	--	--
		м3		--	0,90	--	31	97	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	152,412	25,65	5,38	3909	819	2997	0,13	20
		м3		20,27	--	3089	--	97	--	--
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,576	167,18	--	1099	--	1242	1,21	8
		м3		167,18	--	1099	--	113	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка кабеля и труб песком/	1,192	122,18	--	146	--	165	0,89	1
		м3		122,18	--	146	--	113	--	--
11	С143008-92	Песок природный	26,224	844,00	--	22133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная прокладка								
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	45	36,70	27,80	1652	1251	671	0,06	3
		м		8,80	6,90	396	310	95	0,04	2
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,026	21603,38	--	562	--	595	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	541	--	110	--	--
14	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26	382,00	--	9932	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	315	27,50	4,00	8663	1260	5985	0,12	38
		м		19,30	0,70	6080	221	95	--	1
16	СПрайсТОО "ККЗ"	Кабель АПВБбШв-1кВ 5х25 мм2	334,5	192,52	--	64398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-472-10	Заземление брони кабеля проводом МГ сечением 10 мм2	3,878	78,30	2,10	304	8	239	0,39	2
		м		64,60	0,30	251	1	95	--	--
18	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	31	20,70	--	642	--	604	0,12	4
		шт		20,50	--	636	--	95	--	--
19	СПрайс-лист ТОО "SKAIA GrOuP"	Сжимы ответвительные прокалывающие SLIP 9.21	31	869,48	--	26954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент ФМ-1 для опор Н=10 м (83 шт)								
20	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	10	4334,53	--	43345	--	3662	2,21	22
		опора		348,75	--	3488	--	105	--	--
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	2369,27	100,89	948	40	76	0,85	--
		м3		123,75	38,25	50	15	118	0,18	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0144	66000,00	--	950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0284	71100,00	--	2019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 63 мм	30	41,80	2,20	1254	66	778	0,16	5
		м		27,00	0,30	810	9	95	--	--
25	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	3	3610,00	--	10830	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0924	172357,31	536,06	15926	50	4626	289,00	27
		1т		47475,00	202,50	4387	19	105	0,99	--
27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
28	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
29	Е0106-11-4	Установка анкерного устройства Ф-А-СТ 1800/300	0,06	7294,77	680,89	438	41	365	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	332	15	105	1,26	--
30	СПрайс АО "ELTO"	Анкерное устройство Ф-А-СТ 1800/300	10	11176,80	--	111768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Осветительные приборы и конструкции								
31	Е0133-251-11	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты	10	1520,07	1164,57	15201	11646	6977	2,26	23
		опора		355,50	309,01	3555	3090	105	1,45	15
32	СПрайс АО "ELTO"	Опора освещения тонкостенная СТВ - 10	10	22398,72	--	223987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СПрайс АО "ELTO"	Кронштейн "Ива - 1"	12	2956,47	--	35478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс АО "ELTO"	Насадка "Н2"	4	1276,67	--	5107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс АО "ELTO"	Насадка "Н3"	2	1679,79	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными /светодиодных светильников/	20	1745,38	1411,25	34908	28225	12030	2,01	40
		шт		333,00	239,85	6660	4797	105	0,81	16
37	СПрайс ТОО "Партнер-МС"	Светодиодный светильник NLK 160W	20	43603,62	--	872072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	240,20	13,20	4804	264	4357	1,00	20
		шт		227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
39	СПрайс ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 6А	20	72,12	--	1442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг /по опоре для зарядки светильников/	122,6	27,70	2,10	3396	257	2353	0,10	12
		м		19,70	0,50	2415	61	95	--	--
41	СПрайс ТОО "Электрокомплект-1"	Провод в двойной изоляции ПВС 3х1,5 мм2	130	41,79	--	5433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка шкафа								
42	Прайс ТОО "ГелиоСити"	Стоимость шкафа автоматического управления уличным освещением ЩРОУУО (АСУ)	1	719030,71	--	719031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1	2369,27	100,89	237	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
44	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,4	5804,36	100,65	2322	40	77	0,97	--
		м3		146,25	38,03	59	15	105	0,19	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2328197	104667			290
			Тенге			48770	23616			241
	Стоимость оборудования -		Тенге			719031				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			719031				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1410159				
	Материалы -		Тенге			5115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				28885			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1349999				
		Накладные расходы -	Тенге			28587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86325				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1525071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				33173			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173874				
		Материалы -	Тенге			30291				
		Всего заработная плата -	Тенге				36856			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13800				
		Местные материалы -	Тенге			46593				
		Накладные расходы -	Тенге			38207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12725				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				42587			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15201				
		Всего заработная плата -	Тенге				6645			
		Накладные расходы -	Тенге			6977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1331				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7692			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9932				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2502944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				83452			
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение шкафа АСУНО № 1								
		Земляные работы								
45	Е0101-13-6 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	78,6	63,95	60,98	5026	4793	2012	0,02	2
		м3		2,97	23,41	233	1840	97	0,09	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	2,4	554,69	--	1331	--	1504	3,20	8
		м3		554,69	--	1331	--	113	--	--
47	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	8,72	462,24	--	4031	--	4555	2,67	23
		м3		462,24	--	4031	--	113	--	--
48	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /погрузка лишнего грунта/	71,93	56,25	52,36	4046	3766	1623	0,03	2
		м3		3,89	19,37	280	1393	97	0,08	6
49	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	148,8951	84,26	84,26	12546	12546	2509	--	--
		т		--	16,85	--	2509	100	0,35	53
50	Е0101-20-3	Работа на отвале 3 группы грунтов	71,93	4,15	3,54	299	254	122	--	--
		м3		0,52	1,23	37	88	97	--	--
51	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (грунтом)	12,49	7,51	7,51	94	94	25	--	--
		м3		--	2,05	--	26	97	0,01	--
52	Е0101-28-9 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м /до 20 м/	37,47	3,41	3,41	128	128	34	--	--
		м3		--	0,93	--	35	97	--	--
53	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (песком)	43,61	6,83	6,83	298	298	79	--	--
		м3		--	1,87	--	81	97	0,01	--
54	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м /до 10 м/	43,61	3,29	3,29	143	143	38	--	--
		м3		--	0,90	--	39	97	--	--
55	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	56,1	25,65	5,38	1439	302	1103	0,13	7
		м3		20,27	--	1137	--	97	--	--
56	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,35	167,18	--	894	--	1011	1,21	6
		м3		167,18	--	894	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка кабеля и труб песком/	18,69	122,18	--	2284	--	2580	0,89	17
		м3		122,18	--	2284	--	113	--	--
58	С143008-92	Песок природный	68,53	844,00	--	57839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная прокладка								
59	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	122	36,70	27,80	4477	3392	1820	0,06	7
		м		8,80	6,90	1074	842	95	0,04	5
60	С143008-92	Песок природный	6.6	844,00	--	5570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,186	21603,38	--	4018	--	4254	133,00	25
		кан.-км		20790,00	--	3867	--	110	--	--
62	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	186	382,00	--	71052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	566	27,50	4,00	15565	2264	10754	0,12	68
		м		19,30	0,70	10924	396	95	--	2
64	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	122	38,10	3,20	4648	390	3419	0,15	18
		м		28,80	0,70	3514	85	95	--	--
65	СПрайс	Кабель АПВБбШв-1кВ 4x95 мм2	730	355,41	--	259451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-472-10	Заземление брони кабеля проводом МГ сечением 10 мм2	1	78,30	2,10	78	2	62	0,39	--
		м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
67	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,0001443	491800,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	4	57,00	--	228	--	214	0,28	1
		шт		56,30	--	225	--	95	--	--
69	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1	2815,00	1781,00	2815	1781	1332	6,00	6
		шт		1008,00	393,99	1008	394	95	2,29	2
70	СПрайс ТОО "Интеркоммерц"	Муфта концевая EPKT0047-L12-CEE01	1	7156,32	--	7156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			465529	30153			191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			30903	7730			77
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			294490				
	Материалы -		Тенге			3174				
	Всего заработная плата -		Тенге				18526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266678				
		Накладные расходы -	Тенге			17600				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2640			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18725				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			330816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21167			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99987				
	Материалы -		Тенге			151				
	Всего заработная плата -		Тенге				20107			
	Местные материалы -		Тенге			63417				
		Накладные расходы -	Тенге			21448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				23324			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71052				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4263				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			534851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				44491			
		Р3.ТРОТУАРЫ								
		Устройство тротуаров								
1	Е0127-56-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка Н-0,12м	413	191,48	14,09	79082	5820	23500	0,24	100
		м2		38,03	4,75	15706	1963	133	0,02	8
2	Е0127-56-2 к=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/	413	2,49	--	1028	--	1368	0,02	7
		м2		2,49	--	1028	--	133	--	--
3	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня М1000, фр.20-40мм толщиной 12 см с добавлением материала от разборки	413	52,22	14,09	21568	5820	23500	0,24	100
		м2		38,03	4,75	15706	1963	133	0,02	8
4	Е0127-56-2 к=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/	413	2,49	--	1028	--	1368	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,49	--	1028	--	133	--	--
5	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	68,7	1860,00	--	127782	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,33	32,25	30,77	398	379	117	0,01	--
		м3		1,42	8,34	18	103	97	0,03	--
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8,5	19,70	19,70	167	167	33	--	--
		т		--	3,94	--	33	100	0,08	1
8	Е0127-56-1 прим.	Устройство выравнивающего слояиз песка н-0,05м	413	98,64	14,09	40740	5820	23500	0,24	100
		м2		38,03	4,75	15706	1963	133	0,02	8
9	Е0127-56-2 к=7 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до толщины 0,05м/	413	-5,81	--	-2400	--	-3191	-0,04	-16
		м2		-5,81	--	-2400	--	133	--	--
10	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки h=0,08м	413	1260,14	21,26	520437	8780	83371	0,95	392
		м2		156,15	7,97	64490	3292	123	0,04	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге			789832	26788			690
			Тенге			111284	9316			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			789832				
	Материалы -		Тенге			273				
	Всего заработная плата -		Тенге				120600			
	Местные материалы -		Тенге			651487				
		Накладные расходы -	Тенге			153565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1000001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							808
		Сметная заработная плата -	Тенге				143634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге			1000000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							808
		Сметная заработная плата -	Тенге				143634			
		РАЗДЕЛ 4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ ККС-4 и от ККС4№9 до ККС4№13								
		. Строительство телефонной канализации								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-6 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	91,3473154	58,14	55,44	5311	5064	2125	0,02	2
		м3		2,70	21,29	247	1944	97	0,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-13-6 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	137,020973	63,95	60,98	8762	8355	3507	0,02	3
		м3		2,97	23,41	407	3208	97	0,09	13
3	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	45,012025	55,81	53,22	2512	2395	1005	0,02	1
		м3		2,59	20,43	117	920	97	0,08	4
4	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	29,9642579	61,39	58,54	1840	1754	736	0,02	1
		м3		2,85	22,48	85	674	97	0,09	3
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ сильно налипающего на инструмент	4,2428507	554,69	--	2353	--	2659	3,20	14
		м3		554,69	--	2353	--	113	--	--
6	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	2,8285671	462,24	--	1307	--	1477	2,67	8
		м3		462,24	--	1307	--	113	--	--
7	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	10,4811015	385,20	--	4037	--	4562	2,22	23
		м3		385,20	--	4037	--	113	--	--
8	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ сильно налипающего на инструмент	15,6691417	462,24	--	7243	--	8184	2,67	42
		м3		462,24	--	7243	--	113	--	--
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7999104	467,10	--	374	--	422	2,98	2
		м3		467,10	--	374	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	0,533857	560,52	--	299	--	338	3,57	2
		м3		560,52	--	299	--	113	--	--
11	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км (на пониженные места рельефа)	293,3175	84,26	84,26	24715	24715	4943	--	--
		т		--	16,85	--	4943	100	0,35	104
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	139,675	3,79	3,24	529	453	217	--	--
		м3		0,48	1,12	67	156	97	--	1
13	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	231,5625	7,51	7,51	1739	1739	461	--	--
		м3		--	2,05	--	475	97	0,01	2
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	231,5625	25,65	5,38	5939	1245	4553	0,13	30
		м3		20,27	--	4694	--	97	--	--
15	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м/песком/	71,2998	7,51	7,51	535	535	142	--	--
		м3		--	2,05	--	146	97	0,01	--
16	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	71,2998	25,65	5,38	1829	383	1402	0,13	9
		м3		20,27	--	1445	--	97	--	--
17	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы (грунтом)	12,1848	167,18	--	2037	--	2302	1,21	15
		м3		167,18	--	2037	--	113	--	--
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком)	3,7502	122,18	--	458	--	518	0,89	3
		м3		122,18	--	458	--	113	--	--
19	С143008-92	Песок природный	82,566	844,00	--	69686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы и колодцы								
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,0225	1234,60	152,52	33362	4121	7406	1,02	28
		м3		153,68	57,15	4153	1544	130	0,28	8
21	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	3,0025	20163,38	--	60541	--	63908	124,00	372
		кан.-км		19350,00	--	58098	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3002,5	382,00	--	1146955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	3,72	2369,27	100,89	8814	375	711	0,85	3
		м3		123,75	38,25	460	142	118	0,18	1
24	Е0134-105-2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС4	5	5239,70	731,63	26198	3658	11119	11,80	59
		колодец		1836,00	185,63	9180	928	110	0,75	4
25	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,88	22400,00	--	154112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,88	70,00	--	482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,88	100,00	--	688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,88	232,00	--	1596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,5	245,44	3,82	10431	162	1945	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1587	61	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1584684	54956			625
			Тенге			98650	15143			146
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1146955				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1146955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68817				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1215772				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437729				
	Материалы -		Тенге			22746				
	Всего заработная плата -		Тенге				113793			
	Местные материалы -		Тенге			261376				
		Накладные расходы -	Тенге			124645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				132490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1811888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				132490			
		ИТОГО ПО АКТУ				5 849 683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения		1,5%			87 745				
	ИТОГО с временными					5 937 428				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			137 155				
	ИТОГО с зимними					6 074 583				
	Затраты на выслугу лет		1%			59 374				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			23 750				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					6 157 707				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			14 714 933				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			294 299				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					15 009 232				
	НДС		12%			1 801 108				
	ИТОГО с НДС					16 810 339				
	Скидка		-1%			-168 103				
	ИТОГО с НДС со скидкой					16 642 236				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

APPROVED