Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27 августа 2014года

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Специализированный центр обслуживания населения в г. Костанае. Локальная смета №2-1-1

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы.Локальная смета №2-1-1								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1688,69	23,36	22,08	39446	37285	0,01	15
					1,28	5,56	2162	9386	0,02	33
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	58,02	262,72	--	15243	--	1,85	107
					262,72	--	15243	--	--	--
3.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1746,71	6,01	6,01	10491	10491	--	--
					--	2,08	--	3640	0,01	12
4.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	6986,84	4,75	4,75	33215	33215	--	--
					--	1,65	--	11524	0,01	38
		Итого по разделу: Земляные работы								98396
		Раздел: Фундаменты. ФМ1-ФМ8 (КЖ2-КЖ6и). Локальная смета №2-1-1								
5.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	1,50	60500,00	--	90508	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
6.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,44	61300,00	--	210982	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
7.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,36	61200,00	--	511497	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	65900,00	--	17582	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
9.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,14	65900,00	--	74992	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
10.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,25	56200,00	--	126612	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Фундаменты. ФМ1-ФМ8 (КЖ2-КЖ6и)								1032173

ИТОГО: 1130568 80993 122

17405 24550 82

Накладные расходы :

На общестроительные работы			43135
Всего накладных расходов:			43135
Итого с накладными			1173703

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %			70422
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1244125
Итого с временными		- 1,8 %	1266519
Итого с зимними удорожаниями		- 2,2 %	1294382
Итого с разницей в стоимости электроэнергии		- 0,190875 %	1296799
Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 0,4 %	1301865
Итого с затратами на выслугу лет		- 1 %	1314530
Пересчет в текущих ценах		К=2,55742	3361805
Налоги, сборы, обязательные платежи		2 %	67236
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			3429041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость					12 %	411485		
		Итого с НДС						3840526		

Технадзор:

Главный специалист сектора строительства IV отдела строительства акимата г. Костаная: Выскарева Е.С.

ИП Харенко Е.Н.

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.К.