Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №201 от 27.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Специализированный центр обслуживания населения в г. Костанае

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты ФМ1-ФМ8. Лок.см.№2-1-1								
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	50,09	5859,37	66,01	293496	3306	1,35	68
					195,75	24,93	9805	1249	0,12	6
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	14,20	10222,20	112,36	145155	1596	6,34	90
					1021,50	42,44	14505	603	0,21	3
12.	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	20,70	10172,82	489,23	210577	10127	4,75	98
					749,25	184,82	15509	3826	0,90	19
13.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	63,50	9548,45	358,13	606327	22741	3,35	213
					524,25	135,29	33290	8591	0,66	42
14.	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	м3	174,50	9225,06	248,13	1609772	43299	2,35	410
					364,50	93,74	63605	16358	0,46	80
		Итого по разделу: Фундаменты ФМ1-ФМ8								2865327
		Раздел: Фундаменты под перегородкиЛок.см.№2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	24,36	7388,27 585,00	353,46 133,52	179978 14251	8610 3253	3,60 0,65	88 16
20.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,37	67700,00 --	-- --	24778 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2574 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты под перегородки								207331
		Раздел: Лента монолитнаяЛок.см.№2-1-1								
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,30	6196,99 195,75	66,01 24,93	32844 1037	350 132	1,35 0,12	7 1
23.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	17,70	9914,61 585,00	353,46 133,52	175489 10354	6256 2363	3,60 0,65	64 12
24.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,11	58700,00 --	-- --	123758 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00 --	-- --	3969 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лента монолитная								336060
		Раздел: Выпуски арматуры под каркас зданияЛок.см.№2-1-1								
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	446,13	245,44 37,35	3,82 1,44	109498 16663	1704 642	0,21 0,01	95 3
		Итого по разделу: Выпуски арматуры под каркас здания								109498
		ИТОГО:					3518215 179019	97991 37017		1132 181
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы		229088
Всего накладных расходов:		229088
Итого с накладными		3747303
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
от сметной себестоимости - 6 %		224838
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3972141
Итого с временными	- 1,8 %	4043640
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	4132600
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %	4140318
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	4156493
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	4196929
Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	10733310
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	214666
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		10947976
Налог на добавленную стоимость	12 %	1313757
Итого с НДС		12261733

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Главный специалист сектора
архитектуры и градостроительства
отдела строительства
акимата города Костаная»: Выскарева Е.С.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Кульчаев А.К.