Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №201 от 27.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружное электроснабжение. Локальная смета №4-1

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014год

N п/п	Наименование по прейскурантам, оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	NN позиций			осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Воздушная линия 10кВ									
4. -1	E0133-103 Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	19943 6581	11417 3203	3,06 1,03	40 13
5. -2	E0133-103 Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	18935 5913	11942 3299	5,98 2,29	36 14
6. -3	E0133-103 Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	9673 2952	6375 1757	9,00 3,63	18 7
7. 1	C143019-9 Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	29,00	19800,00 --	-- --	574200 --	-- --	-- --	-- --
8. 04	C143019-1 Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2,00	22700,00 --	-- --	45400 --	-- --	-- --	-- --
9. -1	E0133-107 Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	18,00	459,29 301,79	8267	5432	0,91	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					157,50	83,25	2835	1499	0,30	5
10.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,90	20800,00	--	18720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Траверса ТМ-6	шт	6,00	3508,20	--	21049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Траверса ТМ-5	шт	2,00	2137,56	--	4275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Траверса ТМ-3	шт	14,00	3297,36	--	46163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Траверса ТМ-2	шт	2,00	2246,25	--	4492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Оголовок ОГ-1	шт	2,00	1005,03	--	2010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Накладка ОГ-2	шт	12,00	230,65	--	2768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Накладка ОГ-5	шт	2,00	829,91	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздушная линия 10кВ								777556
		Раздел: Кабельная линия 10кВ								
34.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	10,00	218,93	--	2189	--	1,54	15
					218,93	--	2189	--	--	--
35.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	6,70	134,10	--	898	--	0,97	7
					134,10	--	898	--	--	--
36.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	43,00	36,70	27,80	1578	1195	0,06	3
					8,80	6,90	378	297	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1	м	10,00	11,20 3,30	7,90 2,00	112 33	79 20	0,02 0,01	0 0
38.	С143008-9 2	Песок природный	м3	4,00	811,00 --	-- --	3244 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	230013,38 27450,00	-- --	11041 1318	-- --	175,00 --	8 --
49.	Ц0108-167 -2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	1679,10 1175,00	3,10 --	3358 2350	6 --	7,00 --	14 --
50.	С151610-4 9	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50	комплект	2,00	12000,00 --	-- --	24000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кабельная линия 10кВ								46421
		Раздел: Установка муфт на концевой и промежуточной опоре ==========								
51.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,06	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	5936 481	109 16	52,00 1,57	3 0
52.	С11041-10 4	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	7,30	196,00 --	-- --	1431 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	3,00	93,50 32,40	3,10 0,30	280 97	9 1	0,18 0,00	1 0
54.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	113,00 --	-- --	1017 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2021,10 756,00	1245,00 275,00	4042 1512	2490 550	4,00 1,59	8 3
56.	СПрайс	Муфта наружной установки rЕК-10КнТ-3-35/50-СЛ-М	шт	2,00	5684,94	--	11370	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	6,00	957,56 720,00	134,06 49,50	5745 4320	804 297	4,38 0,24	26 1
58.	ТПрайс	Разрядник вентильный РВО-10	шт	6,00	2649,87 --	-- --	15899 --	-- --	-- --	-- --
59.	С151804-2000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	113,00 --	-- --	452 --	-- --	-- --	-- --
60.	СПрайс	Наконечник 7-8	шт	4,00	9,60 --	-- --	38 --	-- --	-- --	-- --
61.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	4,50	78,30 64,60	2,10 0,30	352 291	9 1	0,39 0,00	2 0
62.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Установка муфт на концевой и промежуточной опоре								46605
		Раздел: Установка разъединителя на ответвительной опоре								
63.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	1,00	1725,14 1386,00	231,14 85,50	1725 1386	231 86	7,42 0,42	7 0
64.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	943,80 756,00	3,80 2,30	944 756	4 2	4,00 0,01	4 0
65.	ТПрайс	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН-3-10У1	шт	1,00	15600,86 --	-- --	15601 --	-- --	-- --	-- --
66.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,04	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	4373 354	80 12	52,00 1,57	2 0
67.	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого ипрямоугольного сечения	кг	2,90	196,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	4,50	93,50 32,40	3,10 0,30	421 146	14 1	0,18 0,00	1 0
69.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	2,00	12,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --
70.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	8,00	78,30 64,60	2,10 0,30	626 517	17 2	0,39 0,00	3 0
71.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	113,00 --	-- --	678 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	107 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Установка разъединителя на ответвительной опоре								25068
		Раздел: Комплектная трансформаторная подстанция								
108.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2238 495	1743 454	3,00 1,81	3 2
109.	ТПрайс	Комплектная двухтрансформаторнаяк-т подстанция наружной установки 2КТПГ-160-10/0,4 с системой автоматического пожаротушения	1,00	2578459,45	-- --	2578459 --	-- --	-- --	-- --	
110.	С143019-59	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	шт	4,00	5050,00 --	-- --	20200 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,03	172800,00 --	-- --	5115 --	-- --	-- --	-- --
112.	С143008-92	Песок природный	м3	1,72	811,00 --	-- --	1395 --	-- --	-- --	-- --
113.	С143008-2	Щебень из природного камня для	м3	0,86	1498,00	--	1288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		строительных работ			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Комплектная трансформаторная подстанция								2608696
		Раздел: Заземление 2КТПГ								
114.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	14,40	218,93 218,93	-- --	3153 3153	-- --	1,54 --	22 --
115.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,40	134,10 134,10	-- --	1931 1931	-- --	0,97 --	14 --
116.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	80,00	61,90 23,00	3,30 0,40	4952 1840	264 32	0,14 0,00	11 0
117.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10 116,00	24,10 2,50	2641 928	193 20	0,70 0,01	6 0
		Итого по разделу: Заземление 2КТПГ								12676
ИТОГО:							3517017 43654	42414 11549		270 49
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						17496		
		На общестроительные работы						40124		
		Всего накладных расходов:						57620		
		Итого с накладными						3574637		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						57881		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3632518		
		Итого с временными					- 1,8 %	3650924		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	3673825		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					- 0,190875 %	3675812		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	3679976		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	3690386		
		Пересчет в текущих ценахК=2,55742 9437410								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	188748
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		9626158
Налог на добавленную стоимость	12 %	1155139
Итого с НДС		1078128

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Директор ТОО «Сыл»: Г.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Е.С.

Прораб ТОО «Сыл»: Кульчаев А.К.