Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Специализированный центр обслуживания населения в г. Костанае. Локальная смета № 2-1-1

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Монолитные стены МС1-МС4 (КЖ 7и-11и1)									
1.	Е0106-13-6 Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	61,70	11707,65	404,96	722362	24986	9,27	572
				1507,50	152,98	93013	9439	0,75	46
2.	С12041-11 4 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,70	68800,00	--	323465	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	С12041-95 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00	--	9884	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-13-10В25 Устройство железобетонных стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 300 мм	м3	49,20	11813,51	423,68	581225	20845	9,49	467
				1548,00	160,04	76162	7874	0,78	38
5.	С12041-11 4 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,62	68800,00	--	317856	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	С12041-95 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00	--	8923	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Монолитные стены МС1-МС4 (КЖ								1963715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7и-11и1)								
		Раздел: Монолитные колонны								
7.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м	м3	97,04	14103,64 1846,31	4110,06 1112,24	1368617 179165	398840 107931	11,06 4,26	1074 413
8.	Стех.часть	Амортизационные отчисления на 1 м3 конструкций колонн	м3	97,04	617,00 --	-- --	59874 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	13,64	59900,00 --	-- --	817302 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,26	66000,00 --	-- --	215028 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монолитные колонны								2460821
		Раздел: Монолитные балки БМ1-БМ7 (КЖ 15и1, 19и, 23и, 27и, 33и)								
11.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	92,92	15051,04 2385,00	407,30 153,86	1398482 221605	37845 14296	14,40 0,75	1338 70
12.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	20,33	62100,00 --	-- --	1262302 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,34	66000,00 --	-- --	352617 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монолитные балки БМ1-БМ7 (КЖ 15и1, 19и, 23и, 27и, 33и)								3013402
		Раздел: Монолитные плиты								
		ПМ-1 отм.-0.100								
14.	Е0106-22-1В25,W4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	192,00	12794,26 1282,50	241,10 91,08	2456499 246240	46291 17487	8,06 0,44	1548 85
15.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	11,82	61300,00 --	-- --	724811 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,54	65900,00 --	-- --	629016 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,28	61200,00 --	-- --	139720 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,15	60500,00 --	-- --	190660 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,26	64092,87 3330,00	304,24 114,75	16728 869	79 30	20,00 0,56	5 0
20.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм КП-1	т	0,14	61300,00 --	-- --	8366 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,86	62100,00 --	-- --	364202 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,08	66000,00 --	-- --	137122 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,93	21,80 5,81	0,05 0,02	195 52	-- --	0,03 0,00	0 0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ПМ-2 отм.+3.800	м2	8,93	40,72 8,32	0,04 --	364 74	-- --	0,04 --	0 --
25.	Е0106-22-1В25,W4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	166,00	12794,26 1282,50	241,10 91,08	2123848 212895	40023 15119	8,06 0,44	1338 74
26.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	10,27	61300,00 --	-- --	629490 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,40	65900,00 --	-- --	553824 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,10	61200,00 --	-- --	128704 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,67	60500,00 --	-- --	161777 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,26	64092,87 3330,00	304,24 114,75	16728 869	79 30	20,00 0,56	5 0
КП-1										
31.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,32	62100,00 --	-- --	268489 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,53	66000,00 --	-- --	101086 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,93	21,80 5,81	0,05 0,02	195 52	-- --	0,03 0,00	0 0
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,93	40,72 8,32	0,04 --	364 74	-- --	0,04 --	0 --
ПМ-3 на отм.+7.700										
35.	Е0106-22-1В25,W4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	171,00	12794,26 1282,50	241,10 91,08	2187819 219308	41228 15575	8,06 0,44	1378 76
36.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	10,45	61300,00 --	-- --	640646 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,54	65900,00 --	-- --	562601 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,10	61200,00 --	-- --	128704 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,81	60500,00 --	-- --	169917 --	-- --	-- --	-- --
КП-1										
40.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,32	62100,00 --	-- --	268489 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,53	66000,00 --	-- --	101086 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	8,93	21,80	0,05	195	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	52	--	0,00	0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,93	40,72 8,32	0,04 --	364 74	-- --	0,04 --	0 --
ПМ-4 на отм.+8.800										
44.	Е0106-22-1В25,W4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	53,70	12794,26 1282,50	241,10 91,08	687052 68870	12947 4891	8,06 0,44	433 24
45.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,30	61300,00 --	-- --	202069 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,68	65900,00 --	-- --	176586 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,63	61200,00 --	-- --	38611 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,84	60500,00 --	-- --	50975 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00 --	-- --	2678 --	-- --	-- --	-- --
КП-1										
50.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,30	62100,00 --	-- --	80547 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,46	66000,00 --	-- --	30326 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,68	21,80 5,81	0,05 0,02	58 16	-- --	0,03 0,00	0 0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,68	40,72 8,32	0,04 --	109 22	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Монолитные плиты								13981015
		Раздел: Стены и перегородки								
54.	Е0108-22-	Кладка стен из легкобетонных	м3	19,00	1839,91	372,83	34958	7084	3,72	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	камней без облицовки при высоте этажа до 4 м			594,00	139,50	11286	2650	0,68	13
55.	СПрайс	Газобетонные блоки кл. В3,5	м3	18,62	5760,59	--	107262	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки			--	--	--	--	--	142221
		ИТОГО:					21561177	630245		8230
		Накладные расходы :					1330698	195322		840
		На общестроительные работы						1604072		
		Всего накладных расходов:						1604072		
		Итого с накладными						23165249		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						1389915		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						24555164		
		Итого с временными					- 1,8 %	24997157		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	25547094		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					-	25594807		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					0,190875 %			
		Итого с затратами на выслугу лет					- 0,4 %	25694796		
							- 1 %	25944768		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,55742	66351669		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	1327033		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						67678702		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	81214[illegible]		
		Итого с НДС						758001[illegible]		

Технадзор: Ф.Харенко Е.Н.

Директор ТОО «СЫП» Овнанян Г.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.