Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор 201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Специализированный центр обслуживания населения в г. Костанае. Лок.см. 2-1-1

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименованиепрейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитные балки БМ1-БМ7 (КЖ 15и1, 19и, 23и, 27и, 33и)								
41.	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	10,32	15051,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	155387 / 24623	4205 / 1588	14,40 / 0,75	149 / 8
42.	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,26	62100,00 / --	-- / --	140252 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	66000,00 / --	-- / --	39159 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Монолитные балки БМ1-БМ7 (КЖ 15и1, 19и, 23и, 27и, 33и)								334798
		Раздел: Монолитные плиты.ПМ-4 на отм.+8,800								
74.	E0106-22-1B25,W4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	125,30	12794,26 / 1282,50	241,10 / 91,08	1603121 / 160697	30210 / 11412	8,06 / 0,44	1010 / 56
75.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	7,69	61300,00	--	471274	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 14 мм	--	--	--	--	--	--		
76.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т --	6,25 --	65900,00 --	-- --	412007 --	-- --	--	--
77.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т --	1,47 --	61200,00 --	-- --	90148 --	-- --	--	--
78.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т --	1,97 --	60500,00 --	-- --	119097 --	-- --	--	--
79.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т --	0,10 --	62000,00 --	-- --	6448 --	-- --	--	--
		Итого по разделу: Монолитные плиты.ПМ-4 на отм.+8,800								2702095
		Раздел: КП-1								
80.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т --	3,02 --	62100,00 --	-- --	187759 --	-- --	--	--
81.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т --	1,07 --	66000,00 --	-- --	70726 --	-- --	--	--
82.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 5,81	6,25 0,02	21,80 36	0,05 --	136 0,00	-- 0	0,03	0 0
83.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 8,32	6,25 --	40,72 52	0,04 --	254 --	-- --	0,04	0 --
		Итого по разделу: КП-1								258875
		Раздел: Стены и перегородки								
84.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 594,00	141,52 139,50	1839,91 84063	372,83 19742	260384 0,68	52763 96	3,72	526
85.	СПрайс	Газобетонные блоки кл. В3,5	м3 --	138,69 --	5760,59 --	-- --	798934 --	-- --	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	14,62	8738,06	337,41	127750	4933	4,38	64
					670,50	126,00	9803	1842	0,62	9
87.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	м2	1011,30	1189,54	34,37	1202980	34758	1,21	1224
					189,00	12,87	191136	13015	0,06	64
88.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	97,00	103,07	66,43	9998	6444	0,15	14
					23,85	23,85	2313	2313	0,11	10
89.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	2,54	26900,00	--	68299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки								2468346
		Раздел: Витражные перегородки ВП1-ВП14								
93.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	182,24	4472,00	--	814977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	28,02	13000,00	--	364260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	25,76	12700,00	--	327152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,17	5206,00	--	6091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Витражные перегородки ВП1-ВП14								1512480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля (основная)								
104.	Е0112-15-1	Устройство оклеечнойпароизоляции в один слой	м2	830,68	207,96	1,19	172744	989	0,16	129
					27,00	0,45	22428	374	0,00	2
105.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	м2	830,68	119,08	27,72	98917	23026	0,60	498
					91,36	10,40	75891	8639	0,05	42
106.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	128,34	6730,00	--	863728	--	--	--
					--	--	--	--	--	
107.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	161,81	4222,92	245,72	683315	39760	2,71	439
					382,50	92,25	61893	14927	0,45	73
108.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	838,16	150,97	15,94	126534	13360	0,24	204
					34,65	5,96	29042	4995	0,03	24
109.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	838,16	101,88	2,80	85391	2347	0,02	15
					2,20	1,00	1844	838	0,01	5
110.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,58	56039,08	327,33	88318	516	11,60	18
					1890,00	123,75	2979	195	0,60	1
111.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	838,16	24,75	0,22	20740	184	0,04	37
					7,20	0,09	6035	75	0,00	0
112.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	838,16	528,72	18,33	443152	15363	0,14	116
					24,53	6,86	20560	5750	0,03	28
		Итого по разделу: Кровля (основная)								2582840
		Раздел: Устройство фонаря								
135.	Е0109-26-1	Монтаж каркасов аэрационных и светоаэрационных фонарей в зданиях высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м	т	2,13	13336,18	8543,00	28388	18185	21,50	46
					3847,50	2097,91	8190	4466	7,02	15
136.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,13	147100,00	--	313124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	72,84	40,72 8,32	0,04 --	2966 606	3 --	0,04 --	3 --
		Итого по разделу: Устройство фонаря								344478
		Раздел: Лестницы N1,2								
147.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,48	12794,26 1282,50	241,10 91,08	82907 8311	1562 590	8,06 0,44	52 3
148.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,49	61300,00 --	-- --	30294 --	-- --	-- --	-- --
149.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	65900,00 --	-- --	23895 --	-- --	-- --	-- --
150.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00 --	-- --	4530 --	-- --	-- --	-- --
151.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 --	-- --	1042 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,23	3792,87 3330,00	304,24 114,75	871 765	70 26	20,00 0,56	5 0
153.	С11011-90-8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,23	69700,00 --	-- --	16009 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,14	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	15665 5758	6256 1774	28,90 5,46	33 6
155.	С12021-14-6	Косоуры	т	1,14	108500,00 --	-- --	123959 --	-- --	-- --	-- --
156.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	45,42	40,72 8,32	0,04 --	1849 378	2 --	0,04 --	2 --
157.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	123,20	1353,73 180,00	12,56 4,75	166780 22176	1547 585	1,08 0,02	133 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	28,80	1073,17	4,92	30907	142	1,28	37
					216,45	1,87	6234	54	0,01	0
159.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,68	5569,69	66,01	3787	45	1,35	1
					195,75	24,93	133	17	0,12	0
160.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05	56039,08	327,33	2802	16	11,60	1
					1890,00	123,75	94	6	0,60	0
		Итого по разделу: Лестницы N1,2								505299
		Раздел: Окна и наружные витражи								
167.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	8,64	472,81	19,00	4087	164	1,30	11
					217,73	6,18	1882	53	0,03	0
одностворчатых		площадью проема до 2 м2								
168.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	97,85	346,04	18,87	33860	1846	0,82	80
					136,44	6,39	13350	625	0,03	3
двухстворчатых		площадью проема более 2 м2								
169.	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	8,64	5618,00	--	48568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
одноэлементные		поворотные ГОСТ 30674-99								
170.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	97,85	6433,00	--	629456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
двухэлементные		- импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
173.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	76,50	2030,00	--	155295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12031-914	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм	м2	513,68	13669,00	--	7021492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003								
		Итого по разделу: Окна и наружные витражи					7892758			
		Раздел: Двери								
177.	С12063-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП	м2	7,03	6130,00 -- --	-- --	43100 -- --	-- --	-- --	-- --
180.	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	6,98	3500,00 -- --	-- --	24430 -- --	-- --	-- --	-- --
181.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,49	3760,00 -- --	-- --	13122 -- --	-- --	-- --	-- --
182.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	2,30	3760,00 -- --	-- --	8648 -- --	-- --	-- --	-- --
183.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	19,82	4010,00 -- --	-- --	79477 -- --	-- --	-- --	-- --
184.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	33,28	4250,00 -- --	-- --	141444 -- --	-- --	-- --	-- --
188.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	35,00	844,00 -- --	-- --	29540 -- --	-- --	-- --	-- --
197.	СПрайс	Дверь металлическая 2100-1500	шт	1,00	33516,18 -- --	-- --	33516 -- --	-- --	-- --	-- --
198.	СПрайс	Дверь металлическая 2100-1200	шт	4,00	31421,42 -- --	-- --	125686 -- --	-- --	-- --	-- --
199.	СПрайс	Дверь металлическая 2100-1000	шт	11,00	20947,61 -- --	-- --	230424 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Двери								729388
		Раздел: Полы								
Раздел: Тип 1, сер.2.244-1.6 ТД740, S=768,5 м2										
200.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	768,50	75,41	2,62	57953	2013	0,07	52
					10,51	0,99	8077	761	0,00	4
201.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	61,48	6779,55	--	416807	--	3,66	225
					567,00	--	34859	--	--	--
202.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	768,50	296,72	14,76	228029	11343	0,36	277
					52,43	5,54	40292	4257	0,03	21
203.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-768,50	72,61	1,34	-55802	-1030	0,02	-16
					3,38	0,50	-2598	-384	0,00	-2
Раздел: Тип 2, сер.2.244-1.6 ТД376, S=126,9+19,1 м2										
205.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	146,00	75,41	2,62	11010	383	0,07	10
					10,51	0,99	1534	145	0,00	1
206.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,68	6779,55	--	79185	--	3,66	43
					567,00	--	6623	--	--	--
Раздел: Тип 3, сер.2.244-1.6 ТД446, S=581,92 м2										
208.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	581,92	48,53	5,55	28241	3230	0,26	150
					42,98	2,07	25011	1205	0,01	6
209.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	м3	35,96	8650,00	--	311077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	581,92	200,30	9,95	116559	5790	0,36	207
					52,20	3,74	30376	2176	0,02	11
211.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	581,92	117,60	2,68	68436	1560	0,02	10
					2,52	1,00	1466	582	0,00	3
212.	С11011-24	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм Х 600 мм Х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	593,56	1378,00	--	817923	--	--	--
Мат.56Изм.					--	--	--	--	--	--
Раздел: Тип 4, сер.2.244-1.6 ТД446, S=286,69 м2										
213.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	м2	286,69	48,53	5,55	13913	1591	0,26	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минераловатных или стекловолокнистых		42,98	2,07	12322	593	0,01	3	
214.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	м3	23,62	8650,00 --	-- --	204341 --	-- --	-- --	-- --
215.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	286,69	223,97 85,95	18,42 6,91	64210 24641	5281 1981	0,42 0,03	119 10
216.	СПрайсПароизоляцияУнифлекс ЭПП		м2	321,09	215,06 --	-- --	69055 --	-- --	-- --	-- --
217.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	286,69	200,30 52,20	9,95 3,74	57424 14965	2853 1072	0,36 0,02	102 5
218.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	286,69	117,60 2,52	2,68 1,00	33716 722	768 287	0,02 0,00	5 1
219.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,50	56039,08 1890,00	327,33 123,75	27851 939	163 62	11,60 0,60	6 0
		Раздел: Тип 4, сер.2.244-1.6 ТД446, S=286,69 м2								
221.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	52,44 42,98	48,53 2,07	5,55 2254	2545 109	291 0,01	0,26 1	14
222.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	м3	2,70	8650,00 --	-- --	23361 --	-- --	-- --	-- --
223.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,44	200,30 52,20	9,95 3,74	10504 2737	522 196	0,36 0,02	19 1
224.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,44	29,40 0,63	0,67 0,25	1542 33	35 13	0,00 0,00	0 0
225.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	52,44	365,09 85,95	18,42 6,91	19145 4507	966 362	0,42 0,03	22 2
226.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	52,44	770,48 152,55	27,15 10,20	40404 8000	1424 535	0,75 0,05	39 3
227.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек	м2	52,44	200,30	9,95	10504	522	0,36	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	2737	196	0,02	1
		Раздел: Тип 6, сер.2.244-1.6 ТД418, S=335,73 м2								
229.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	335,73	48,53	5,55	16293	1863	0,26	87
					42,98	2,07	14430	695	0,01	3
230.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	м3	13,83	8650,00	--	119647	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
231.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	335,73	200,30	9,95	67247	3341	0,36	120
					52,20	3,74	17525	1256	0,02	6
232.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	335,73	88,20	2,01	29612	675	0,01	4
					1,89	0,75	635	252	0,00	1
233.	С11011-24	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм Х 600 мм Х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	342,44	1378,00	--	471889	--	--	--
Матер.56Изм.					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Тип 7, сер.2.244-1.6 S=366 м2								
234.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	366,00	48,53	5,55	17762	2031	0,26	94
					42,98	2,07	15731	758	0,01	4
235.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	м3	18,85	8650,00	--	163044	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
		Раздел: Тип 8, сер.2.244-1.6 ТД345, S=64,4 м2								
242.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	64,40	200,30	9,95	12899	641	0,36	23
					52,20	3,74	3362	241	0,02	1
243.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	64,40	29,40	0,67	1893	43	0,00	0
					0,63	0,25	41	16	0,00	0
244.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	64,40	365,09	18,42	23512	1186	0,42	27
					85,95	6,91	5535	445	0,03	2
245.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	64,40	770,48	27,15	49619	1748	0,75	48
					152,55	10,20	9824	657	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	64,40	200,30	9,95	12899	641	0,36	23
					52,20	3,74	3362	241	0,02	1
247.	С11011-52 Матер.8	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	65,69	621,00	--	40792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип 8, сер.2.244-1.6 ТД345, S=64,4 м2								141615
		Раздел: Тип 9, сер.2.244-1.6 ТД340, S=24,45+25+24,45+25 м2								
		==========								
248.	С11011-52 Матер.8	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	100,88	621,00	--	62645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип 9, сер.2.244-1.6 ТД340, S=24,45+25+24,45+25 м2								62645
		Раздел: Тип 10, сер.2.244-1.6 ТД376, S=21,1+21,1 м2								
		==========								
249.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	42,20	75,41	2,62	3182	111	0,07	3
					10,51	0,99	444	42	0,00	0
250.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,38	6152,25	--	20770	--	3,66	12
					567,00	--	1914	--	--	--
251.	С11011-52 Матер.8	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	31,00	621,00	--	19251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип 10, сер.2.244-1.6 ТД376, S=21,1+21,1 м2								43203
		Раздел: Отделочные работы								
		==========								
254.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	м2	890,86	276,50	3,39	246324	3016	0,68	606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или цементным раствором по камню и бетону потолков			122,40	0,72	109041	641	0,05	45
260.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	м2	1320,25	272,01	3,39	359124	4470	0,65	858
		или цементным раствором по камню и бетону стен			117,00	0,72	154469	951	0,05	67
264.	C11011-65-2	Потолок подвесной "АКUSTO" с комплектующими	м2	1575,36	1390,00	--	2189750	--	--	--
Армстронг--	--	--	--	--	--					
265.	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	м2	260,64	276,50	3,39	72067	882	0,68	177
		или цементным раствором по камню и бетону потолков			122,40	0,72	31902	188	0,05	13
268.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым	м2	2617,71	338,43	4,07	885920	10642	0,74	1937
		или цементным раствором по камню и бетону стен			135,68	0,97	355171	2539	0,05	135
269.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	2617,71	133,54	3,43	349569	8979	0,46	1192
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм			73,73	1,31	193004	3429	0,01	16
272.	C11011-52	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные	м2	320,65	585,00	--	187580	--	--	--
Матер.1		гладкие цветные			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделочные работы								4290334
		Раздел: Откосы								
273.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым	м2	50,80	338,43	4,07	17192	207	0,74	38
		или цементным раствором по камню и бетону стен			135,68	0,97	6893	49	0,05	3
		Итого по разделу: Откосы								17192
		Раздел: Облицовка фасада керамогранитом								
283.	C11011-11	Керамогранит, толщина 10 мм, плита	м2	983,75	1350,00	--	1328068	--	--	--
Матер.69		темная			--	--	--	--	--	--
284.	C11031-18	Плиты теплоизоляционные ISOVER,	м3	97,45	14600,00	--	1422731	--	--	--1
матер.марка OL-E жесткие					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285.	СПрайс	Пленка ветро-влагозащитная Изоспан А	м2	1020,88	48,88	--	49898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1434,77	150,62	0,62	216102	890	0,44	624
				69,08	0,23	99114	330	0,00	2	
290.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	5,56	9950,00	--	55312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Облицовка фасада керамогранитом								3072112
		Раздел: Крыльцо 1								
304.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00	--	5141	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
306.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	67700,00	--	8124	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
307.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,45	65900,00	--	95555	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
314.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,25	41200,00	--	10382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	С12021-24-6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,64	162200,00	--	266657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	С12021-42	Цельнометаллический каркас	т	2,40	112700,00	--	270629	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/			--	--	--	--	--	--
321.	С12021-12 0	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,59	101700,00 --	-- --	59928 --	-- --	-- --	-- --
323.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,07	154400,00 --	-- --	165318 --	-- --	-- --	-- --
325.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	184,88	40,72 8,32	0,04 --	7528 1538	7 --	0,04 --	8 --
326.	С11011-43 Матер.4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	102,81	1190,00 --	-- --	122344 --	-- --	-- --	-- --
328.	С11011-11 Матер.69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	52,11	1350,00 --	-- --	70348 --	-- --	-- --	-- --
332.	С143003-3 Матер.2	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	м2	123,92	945,00 --	-- --	117104 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо 1								1200455
		Раздел: Крыльцо 2,3								
337.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00 --	-- --	3144 --	-- --	-- --	-- --
339.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до	т	0,09	172800,00 --	-- --	15241 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1т								
341.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,14	154400,00 --	-- --	21752 --	-- --	-- --	-- --
343.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,68	40,72 8,32	0,04 --	476 97	-- --	0,04 --	0 --
349.	С143003-32	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	м2	13,30	945,00 --	-- --	12568 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо 2,3								53181
ИТОГО:							31755515 2004801	337777 120779		12106 821

Накладные расходы :

На общестроительные работы		2367978
На металломонтажные работы		18169
Всего накладных расходов:		2386147
Итого с накладными		34141662

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		2048500
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		36190162
Итого с временными	- 1,8 %	36841585
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	37652100
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %	37722421
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	3786978
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	3823837
Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	9779114
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	1955822
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		9974693
Налог на добавленную стоимость	12 %	1196963
Итого с НДС		11171656

Технадзор: ИП Харенко Е.Н. Директор ТОО «Сыл» Оганесян Г.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Бискарева Е.С.