Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор 201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружное электроснабжение. Лок.см.№4-1

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	NN позиций				осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Воздушная линия 10кВ								
1.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,99	41504,56	31105,06	41214	30887	51,10	51
					9157,50	6414,57	9093	6370	22,72	23
2.	Е0133-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	12,00	2673,15	2069,02	32078	24828	2,12	25
					393,75	347,67	4725	4172	1,16	14
3.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,60	165875,00	--	100271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
8.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2,00	22700,00	--	45400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВшт анкерных плит объемом до 0,2 м3	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2	
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
10.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,10	20800,00	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Траверса ТМ-6	шт	1,00	3508,20	--	3508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Накладка ОГ-5	шт	4,00	829,91	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11041-10 4	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	32,80	196,00	--	6429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Кронштейн У-1	шт	11,00	2391,41	--	26306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Подвеска натяжная изолирующая	шт	24,00	2175,04	--	52201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Стяжка Г-1	шт	16,00	1574,56	--	25193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	97,00	12,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151804-1 334Изм.	Изолятор колпачок К-9	шт.	12,00	12,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,00	163,00	--	5379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	125,00	113,00	--	14125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой	м	20,10	93,50	3,10	1879	62	0,18	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, диаметр 12 мм			32,40	0,30	651	6	0,00	0
27.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	145,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151804-1 362Изм.	Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	118,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	133,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151804-2 91Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	111,00	446,00	--	49506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	79,20	218,93	--	17339	--	1,54	122
					218,93	--	17339	--	--	--
32.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	79,20	134,10	--	10621	--	0,97	77
					134,10	--	10621	--	--	--
33.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	440,00	51,70	2,80	22748	1232	0,16	70
					27,50	0,30	12100	132	0,00	1
		Итого по разделу: Воздушная линия 10кВ								466445
		Раздел: Кабельная линия 10кВ								
34.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	3,41	218,93	--	747	--	1,54	5
					218,93	--	747	--	--	--
35.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	2,24	134,10	--	300	--	0,97	2
					134,10	--	300	--	--	--
36.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15,00	36,70	27,80	550	417	0,06	1
					8,80	6,90	132	103	0,04	1
37.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1	м	3,00	11,20	7,90	34	24	0,02	0
					3,30	2,00	10	6	0,01	0
38.	С143008-9 2	Песок природный	м3	0,47	811,00	--	381	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
39.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	8,00	30,00	--	240	--	0,44	4
					21,00	--	168	--	--	--
40.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	8,00	119,79	119,79	958	958	--	--
					--	23,96	--	192	0,50	4
41.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	58,00	32,40	23,70	1879	1375	0,06	3
					8,60	5,90	499	342	0,03	2
42.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	13,00	18,80	14,20	244	185	0,03	0
					4,50	3,50	58	46	0,02	0
43.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,38	15370,00	--	5825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	45,00	44,00	10,60	1980	477	0,18	8
					29,00	2,30	1305	103	0,01	1
45.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	50,00	60,40	15,60	3020	780	0,24	12
					38,70	3,80	1935	190	0,02	1
46.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	28,00	113,20	42,70	3170	1196	0,25	7
					40,50	9,30	1134	260	0,05	2
47.	С151601-9 6	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШв, число жил и сечение 3х95 мм2	1000м	0,131	166200,00	--	146311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная линия 10кВ								165641
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ								
73.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	156,15	218,93	--	34186	--	1,54	240
					218,93	--	34186	--	--	--
74.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	104,10	134,10	--	13960	--	0,97	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	13960	--	--	--
75.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	539,00	36,70	27,80	19781	14984	0,06	32
					8,80	6,90	4743	3719	0,04	22
76.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1	м	264,00	11,20	7,90	2957	2086	0,02	5
					3,30	2,00	871	528	0,01	3
77.	С143008-9 2	Песок природный	м3	52,05	811,00	--	42213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	93,17	30,00	--	2795	--	0,44	41
					21,00	--	1957	--	--	--
79.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	93,17	119,79	119,79	11161	11161	--	--
					--	23,96	--	2232	0,50	47
80.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	803,00	44,00	10,60	35332	8512	0,18	145
					29,00	2,30	23287	1847	0,01	11
81.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	492,00	60,40	15,60	29717	7675	0,24	118
					38,70	3,80	19040	1870	0,02	11
82.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	109,00	113,20	42,70	12339	4654	0,25	27
					40,50	9,30	4414	1014	0,05	6
83.	С151601-5 50	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,231	135400,00	--	261142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151601-5 56	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,93	278400,00	--	259190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151601-5 07	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,12	187200,00	--	23213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151601-5 53	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,12	142700,00	--	16981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,38	230013,38	--	87865	--	175,00	67
					27450,00	--	10486	--	--	--
88.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	6,00	3905,10	2517,00	23431	15102	8,00	48
					1355,00	557,99	8130	3348	3,24	19
89.	С151610-5 9	Муфты концевые термоусаживающиекомплек для силовых кабелей с алюминиевыми т или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240		6,00	5090,00	--	30540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	16,00	2021,10	1245,00	32338	19920	4,00	64
					756,00	275,00	12096	4400	1,59	26
91.	С151610-6 0	Муфты концевые термоусаживающиекомплек для силовых кабелей с алюминиевыми т или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х16-25		14,00	4080,00	--	57120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С151610-5 2	Муфты концевые термоусаживающиекомплек для силовых кабелей с алюминиевыми т или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25		2,00	2950,00	--	5900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	15,00	159,90	81,10	2398	1216	0,35	5
					54,50	20,30	818	305	0,12	2
94.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	15,00	191,00	--	2865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4кВ								1007423
		Раздел: Резервная дизельная электростанция								
96.	ТПрайс	Дизельная станция АД200-Т400 в контейнере Север К-5	шт	1,00	2479313,60	--	2479314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервная дизельная								2479314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электростанция								
ИТОГО:							4118823	150328		1294
		Накладные расходы :					196106	31902		196
		На монтажные работы						129549		
		На общестроительные работы						105383		
		Всего накладных расходов:						234932		
		Итого с накладными						4353755		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						112466		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4466221		
		Итого с временными					- 1,8 %	4501985		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	4546484		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					- 0,190875 %	4550345		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	4558436		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	4578663		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,55742	11709564		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	234191		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11943755		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1433251		
		Итого с НДС						13377006		

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Директор ТОО «Сыл» Свиридян Г.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.