Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружное сети связи (телефонизация).лок.см.№5-2

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015год

N п/п	Наименование по прейскурантам, ценникам и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплуатация машин: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплуатация машин: Всего вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На единицу осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телефонизация-с п.1 по п.20 сметы								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	111,24	218,93 218,93	-- --	24354 24354	-- --	1,54 --	171 --
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	111,24	167,18 167,18	-- --	18597 18597	-- --	1,21 --	135 --
3.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,62	621603,38 20790,00	-- --	384151 12848	-- --	133,00 --	82 --
4.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	230013,38 27450,00	-- --	920 110	-- --	175,00 --	1 --
5.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	40,00	147,30 49,50	73,00 18,30	5892 1980	2920 732	0,29 0,11	12 4
6.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	14,92	650,00 --	-- --	9698 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 1кг	м	744,00	27,70 19,70	2,10 0,50	20609 14657	1562 372	0,10 0,00	74 2
8.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	1,65	38387,00 18090,00	11520,00 2362,98	63339 29848	19008 3899	114,00 13,71	188 23
9.	Е0165-6-3	Очистка канализационных труб диаметром 100 мм	м	1650,00	92,25 92,25	-- --	152212 152212	-- --	0,55 --	901 --
10.	СПрайс	Кабель волоконно-оптический бронированный КС-ОКБ-16-G652D-CF-8-6015	м	2252,16	232,93 --	-- --	524598 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс	Кабель волоконно-оптический бронированный КС-ОКБ-12-G652D-CF-8-6015	м	95,88	225,46 --	-- --	21617 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс	Кабель волоконно-оптический бронированный КС-ОКБ-8-G652D-CF-8-6015	м	44,88	218,00 --	-- --	9784 --	-- --	-- --	-- --
13.	СПрайс	Кабель волоконно-оптический бронированный КС-ОКБ-4-G652D-CF-8-6015	м	44,88	210,54 --	-- --	9449 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0110-930 -4	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	муфта	1,00	35806,94 3774,16	31276,14 3000,25	35807 3774	31276 3000	15,60 17,40	16 17
15.	СПрайс	Муфта соединительная 2179-CS-24/1-TRAУ	шт	1,00	7596,85 --	-- --	7597 --	-- --	-- --	-- --
16.	Ц0110-930 -3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	муфта	1,00	32004,81 3512,87	27799,18 2666,66	32005 3513	27799 2667	14,52 15,47	15 15
17.	СПрайс	Муфта разветвительная F0SC A4	шт	1,00	8512,59 --	-- --	8513 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0110-933 -4	Измерение затухания на кабельной площадке зонового ОК, число волокон 16	кабель	2,00	60557,28 10887,00	49670,28 4029,30	121115 21774	99341 8059	45,00 23,37	90 47
19.	Ц0110-932 -4	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 16	кабель	1,00	13302,80 1669,34	11633,46 943,72	13303 1669	11633 944	6,90 5,47	7 5
20.	Ц0110-935	Измерение в одном направлении на	участок	2,00	57945,85	51897,51	115892	103795	25,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-4		смонтированном участке зонового ОК, число волокон 16			6048,34	4209,98	12097	8420	24,42	49
		Итого по разделу: Телефонизация-с п.1 по п.20 сметы								1579449
		Раздел: Футляр Д325х6мм L=67м (1шт) (безтраншейная прокладка)-с п.21 по п.29								
21.	Е0122-46-20	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	м	67,00	1882,64 650,25	1146,83 618,71	126137 43567	76838 41453	3,59 2,00	241 134
22.	С130806-1-12	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	67,27	3631,20 --	-- --	244264 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	67,00	244,97 146,93	0,28 0,11	16413 9844	19 7	0,84 0,00	57 0
24.	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	м	67,00	600,00 --	-- --	40200 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	2170,78 620,75	263,11 4,37	2171 621	263 4	3,76 0,01	4 0
26.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,07	164006,68 16065,00	131084,68 49518,00	10988 1076	8783 3318	90,40 241,85	6 16
27.	СПрайс	Грунтовка битумная	кг	6,84	429,25 --	-- --	2936 --	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайс	Пленка Полилен 40-ЛИ-63 в 2 слоя	кг	113,52	467,62 --	-- --	53084 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПрайс	Обертка Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой	кг	50,33	459,43 --	-- --	23123 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Футляр Д325х6мм L=67м (1шт) (безтраншейная прокладка)-с п.21 по п.29								519317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы ККС-2 (3шт), ККСр-3 (1шт), ККСу-3 (6шт)-с п.30 по п.46 сметы								
30.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	88,10	218,93 218,93	-- --	19288 19288	-- --	1,54 --	136 --
31.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	53,90	134,10 134,10	-- --	7228 7228	-- --	0,97 --	52 --
32.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	59,66	30,00 21,00	-- --	1790 1253	-- --	0,44 --	26 --
33.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	33,90	119,79 --	119,79 23,96	4061 --	4061 812	-- 0,50	-- 17
34.	Е0134-105 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	1,00	10801,69 1194,75	575,54 146,03	10802 1195	576 146	6,91 0,59	7 1
35.	Е0134-105 -3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	колодец	6,00	12921,95 1588,50	653,59 165,82	77532 9531	3922 995	9,25 0,67	56 4
36.	Е0134-105 -7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3	колодец	1,00	20970,76 1588,50	653,59 165,82	20971 1588	654 166	9,25 0,67	9 1
37.	Е0134-105 -8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	колодец	2,00	18850,49 1194,75	575,54 146,03	37701 2390	1151 292	6,91 0,59	14 1
38.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	9,43	23800,00 --	-- --	224529 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0107-31- 1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,69	2812,03 812,93	1856,11 597,97	1940 561	1281 413	4,93 2,37	3 2
40.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м3	0,20	28900,00	--	5780	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые			--	--	--	--	--	--
41.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	1,78	3470,00	--	6177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	1,01	4337,50	--	4381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	62,00	615,69	--	38173	--	0,82	51
					144,00	--	8928	--	--	--
44.	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт	90,00	178,80	31,80	16092	2862	0,20	18
					36,00	6,80	3240	612	0,04	4
45.	С11071-13	Консоли неизолированные прямые швеллерные оцинкованные	т	0,06	182100,00	--	10325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	74,00	373,80	--	27661	--	--	--
					78,80	--	5831	--	--	--
47.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных-п.49	м3	8,48	66,75	51,25	566	435	0,12	1
					15,50	9,62	131	82	0,04	0
48.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-п.50	м3	2,35	408,11	169,61	961	399	1,55	4
					238,50	4,07	562	10	0,01	0
		Итого по разделу: Колодцы ККС-2 (3шт), ККСр-3 (1шт), ККСу-3 (6шт)-с п.30 по п.46 сметы								515957
ИТОГО:							2614726	398579		2424
							414267	76403		342
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						147841		
		На общестроительные работы						254834		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						175349		
		Всего накладных расходов:						578024		
		Итого с накладными						3192750		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						191565		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3384315		
		Итого с временными					- 1,8 %	3445233		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	3521028		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					- 0,190875 %	3527604		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	3541385		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	3575837		
		Пересчет в текущих ценах					K=2,55742	9144917		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	182898		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9327815		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1119338		
		Итого с НДС						10447153		

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектор ... Высарева Е.С.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.