Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: наружное освещение.лок.см.№4-2

А К Т N 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование по прейскурантам, оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	NN позиций				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	253,69	167,40	--	42468	--	1,18	299
					167,40	--	42468	--	--	--
2.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	169,26	122,18	--	20680	--	0,89	150
					122,18	--	20680	--	--	--
3.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1390,00	36,70	27,80	51013	38642	0,06	83
					8,80	6,90	12232	9591	0,04	56
4.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	41,00	11,20	7,90	459	324	0,02	1
					3,30	2,00	135	82	0,01	0
5.	С143008-92	Песок природный	м3	84,63	811,00	--	68635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	143,87	30,00	--	4316	--	0,44	63
					21,00	--	3021	--	--	--
7.	Е010332-А 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1км, класс	т	143,87	27,06	27,06	3893	3893	--	--
					--	5,41	--	779	0,11	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза								
8.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	1,43	21603,38 20790,00	-- --	30914 29750	-- --	133,00 --	190 --
9.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	12,00	147,30 49,50	73,00 18,30	1768 594	876 220	0,29 0,11	3 1
10.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	538,24	650,00 --	-- --	349855 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1473,00 19,70	27,70 0,50	2,10 29018	40802 737	3093 0,00	0,10 4	147
12.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	135,00	66,80 20,30	18,10 3,80	9018 2740	2443 513	0,12 0,02	16 3
13.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х10мм2	м	1105,68	100,87 --	-- --	111535 --	-- --	-- --	-- --
14.	С151601-1 36	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,22	84200,00 --	-- --	18122 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151601-1 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	1000м	0,32	64100,00 --	-- --	20465 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,40	26000,00 --	-- --	10343 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	3,00 394,00	892,90 2,30	17,90 1182	2679 7	54 0,01	2,00 0	6
18.	ТПрайс	Пускатель ПМЛ121002	шт	3,00	1780,55 --	-- --	5342 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					792307 141820	49328 11929		960 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						54198		
		На общестроительные работы						107883		
		Всего накладных расходов:						162081		
		Итого с накладными						954388		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						56943		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1011331		
		Итого с временными					- 1,8 %	1029439		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	1051969		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					-	1053924		
							0,190875 %			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	1058020		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	1068261		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,55742	2731992		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	54640		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2786632		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	334396		
		Итого с НДС						3121028		

Технадзор: ИП Харенко Г.Н.

Зав.сектора технадзора: Быкарева Е.С.

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.