Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Асфальтобетонное покрытие проездов.лок.см.№5-1

А К Т N29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-п.1	м3	393,70	981,86	68,13	386559	26823	0,14	57
					21,38	12,76	8417	5024	0,04	17
2.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	3937,00	270,10	27,83	1063366	109549	0,03	130
					5,00	9,47	19685	37296	0,03	131
3.	E0127-23-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя-п.3	м2	3937,00	158,18	--	622755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400-п.4	т	80,31	7800,00	--	626455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-п.6	м2	3937,00	400,66	15,35	1577412	60439	0,03	132
					5,94	5,06	23386	19921	0,02	70
6.	E0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3	м2	3937,00	187,76	--	739211	--	0,00	1
					0,04	--	157	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т/м3 и более-п.7								
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ-п.8	м2	3937,00	480,47	15,35	1891624	60439	0,03	132
					5,94	5,06	23386	19921	0,02	70
		ИТОГО:					6907382	257247		453
							75031	82162		288

Накладные расходы :

На общестроительные работы		209068
Всего накладных расходов:		209068
Итого с накладными		7116450

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		426987
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		7543437
Итого с временными	- 1,8 %	7679219
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	7848162
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %	7862820
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	7893537
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	7970329
Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	20383479
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	407670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		20791149
Налог на добавленную стоимость	12 %	2494938
Итого с НДС		23286087

Технадзор: ИП Харенко Е.Н. Директор ТОО «Сыл» Овчанян Г.Н.

Зам.сектора технадзора: Выскарева Е.О.