Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Здание ЦОНа.Электрооборудование.лок.см.№2-1-5

А К Т N43

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм-п1	2	2849	178	5698	356	1000	3	6		
				486	40,5	972	81	95	0,23	-		
шт												
2	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А-п2	1	120700	-	120700	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
шт												
3	75-6-52	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100-п3	1	78400	-	78400	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
шт												
4	Ц0108-573-1	-Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и	1	710	230	710	230	338	2	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ширина по фронту до 700х600 мм-п4		306	49,5	306	50	95	0,29	-
шт	5 Прайс 66	-Шкаф управления вводом резервного питания на 2 ввода, 1 вывод Iн 63А ШАВР-63-1-2-1-К-п5	1	60058,65	-	60059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт	6 Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм-п6	6	514	105	3084	630	1564	2	12
				254	20,3	1524	122	95	0,12	1
шт	7 Прайс 67	-Пункт силовой распределеный навесного исполнения на 30 модулей ПР8-РУ-1207 -п7	4	39894,03	-	159576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт	8 Прайс 67	-Пункт силовой распределеный навесного исполнения на 21 модулей ПР8-РУ-1204 -п8	1	33158,68	-	33159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт	9 Прайс 67	-Пункт силовой распределеный навесного исполнения на 25 модулей ПР8-РУ-1201-п9	1	13263,47	-	13263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт	10 Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм-п12	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
шт	11 Прайс 67а	-Ящик РУСМ8105-4470У2-п13	1	18746,49	-	18746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт	12 75-6-31	-Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5411-2274, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А(Я 5411-2074)-п14	1	46100	-	46100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт	13 Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста-п15	8	467,4	9,4	3739	75	1999	2	16
				263	-	2104	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс 67	-Пост управления кнопочный ПКЕ212-1У3-п16	8	159,13	-	1273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели-п17	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
				131	25,7	131	26	95	0,15	-
16	С151704-3	-Указатель световой "Вход" СУП-М-У2-п18	1	441	-	441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке-п19	91	62,7	0,2	5706	18	5005	0,34	31
				57,8	0,1	5260	9	95	-	-
18	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке-п20	110	64	1	7040	110	6134	0,36	40
				58,5	0,2	6435	22	95	-	-
19	Ц0108-591-10	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические-п21	17	133,4	3,6	2268	61	1862	0,68	12
				115	0,3	1955	5	95	-	-
20	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220(РС16-004)-п22	91	68	-	6188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151801-147	-Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220(РА16-003-п23)	110	66	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3(РА16-112Б)-п24	17	105	-	1785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке-п25	4	47	0,2	188	1	173	0,29	1
				45,5	0,1	182	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
24	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220(ВС66-004-625)-п26	4	134 -	- -	536 -	- -	- -	- -	- -
шт										
25	С151803-45	-Коробкаклеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2-п27	27	1660 -	- -	44820 -	- -	- -	- -	- -
шт										
26	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А-п51	1	598,8 288	14,8 2,3	599 288	15 2	276 95	2 0,01	2 -
шт										
27	Прайс 74	-Выключатель ВКИ-211-п52	1	154,51 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
шт		-	-	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			622762	1797			126
			Тенге			19665	357			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			531431	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге		531431	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			91331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20022	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61030	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2853	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6621	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге		116974	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22875	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			648405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22875	-		-

РАЗДЕЛ 2. Молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-164-2-п53	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,7	218,93 218,93	- -	591 591	- -	668 113	1,54 -	4 -
29	Е0101-166-2-п54	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,7 134,1	134,1 -	- 362	362 -	- 113	409 -	0,97	3
30	Ц0108-472-1-п55	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	51,7 27,5	2,8 0,3	776 413	42 4	396 95	0,16 -	2 -
31	Ц0108-471-4-п56	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1 116	24,1 2,5	2641 928	193 20	901 95	0,7 0,01	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4369	235			15
			Тенге			2294	24			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1365	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	195	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4996	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1560	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	953	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2152	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2674	-		-

РАЗДЕЛ 3. Автоматическое выключение вентиляции с п57 по п75

32	Ц0108-573-4-п75	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и	1	514	105	514	105	261	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубина до 600х600х350 мм		254	20,3	254	20	95	0,12	-
шт										
33	Прайс 67	-Пункт силовой распределеный навесного исполнения на 21 модулей ПР8-РУ-1204	1	33158,68	-	33159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
34	Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
				263	-	263	-	95	-	-
шт										
35	Прайс 67	-Пост управления кнопочный ПКЕ212-1У3	1	159,13	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	18	598,8	14,8	10778	266	4964	2	36
				288	2,3	5184	41	95	0,01	-
шт										
37	Прайс 74	-Выключатель ВКИ-211	10	154,51	-	1545	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
38	С151801-20	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	8	245	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
39	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	578	108,6	48,9	62771	28264	28443	0,22	127
				39,6	12,2	22889	7052	95	0,07	41
м										
40	СПрайс 45	-Труба гофрированная ПВХ Д 20мм	560	8,73	-	4888	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
41	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые(д20)	2,664	650	-	1732	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц0108-407-1-02	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	79	125,6	64,1	9922	5064	4293	0,26	21
				41,4	15,8	3271	1248	95	0,09	7
		м								
43	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	79	56	-	4424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	Ц0108-148-1-02	-Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	657	27,7	2,1	18199	1380	12608	0,1	66
				19,7	0,5	12943	329	95	-	2
		м								
45	Ц0108-146-2-02	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	437	73,1	20,8	31945	9090	11541	0,14	61
				23,4	4,4	10226	1923	95	0,03	11
		м								
46	С151601-120-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,80682	62459	-	50393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
47	С151601-120-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1071	140962	-	15097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
48	С151601-127-2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,20196	102190	-	20638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
49	Ц0108-530-4-02	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				387	2,3	387	2	95	0,01	-
		шт								
50	Прайс 69	-Пускатель магнитный ПМЛ123002	1	592,12	-	592	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			269966	44196			318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			55416	10615			62
		Стоимость оборудования -	Тенге			35455	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге		35455	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			234511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66031	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9409	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17834	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге		315076	-	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75441	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			350531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75441	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Автоматизация приточных систем с п76 по п87								
51	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	400	108,6	48,9	43440	19560	19684	0,22	88
				39,6	12,2	15840	4880	95	0,07	28
52	СПрайс 45 -	Труба гофрированная ПВХ Д 20мм	400	8,73	-	3491	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
53	С130804-1 -	Трубы винипластовые	1,692	650	-	1100	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		кг	-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9	27,7	2,1	249	19	173	0,1	1
				19,7	0,5	177	5	95	-	-
55	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	74	73,1	20,8	5409	1539	1954	0,14	10
				23,4	4,4	1732	326	95	0,03	2
56	С151601-127-	Кабели силовые, не распространяющие горение	0,08466	66166	-	5602	-	-	-	-
	1Изм. и		м	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02		ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
57	Ц0108-412-1-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	1024 км	8,5 7,3	0,1 -	8704 7475	102 -	7101 95	0,05 -	51 -
58	С151607-138-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,13184 м	17381 -	- -	2292 -	- -	- -	- -	- -
59	С151607-136-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,01764 км	10269 -	- -	10450 -	- -	- -	- -	- -
60	С151607-133-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	0,31724 км	5615 -	- -	1781 -	- -	- -	- -	- -
61	Ц0108-532-4-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2 шт	467,4 263	9,4 -	935 526	19 -	500 95	2 -	4 -
62	Прайс 69	-Пост управления кнопочный ПКУ15-21.141-54У3	2 шт	2072,42 -	- -	4145 -	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге Тенге			87598 25750	21239 5210			154 30
Стоимость оборудования - ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге Тенге			4145 4145	- -	- -		-
Стоимость монтажных работ - Всего заработная плата -			Тенге Тенге			83453 -	- 30960	- -		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24716	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			119637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			123782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35372	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			984696	67467			613
			Тенге			103125	16207			94
		Стоимость оборудования -	Тенге			571031	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			571031	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			412712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118379	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184878	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31510	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			556682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135248	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	953	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1115	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			1129865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		764
		Сметная заработная плата	Тенге			-	136363	-		-

Технолог ИП Харенко Е.Н. Директор ТОО «Сыл» Овнынян Г.Н.

Зав. Отделом ... Рыскарева Е.С.