Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Здание ЦОНа.Атоматическое пожаротушение.лок.см.№2-1-8

А К Т N46

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов на единицу	Затраты труда, чел.-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Автоматическое пожаротушение серверной												
1	Ц0110-667-5	Прибор ПС на 1 луч-п1	1	1139,5	1,6	1140	2	972	6	6				
шт	1080 - 1080 -			90	-	-								
2	Прайс	-Прибор автоматического пожаротушения 1-но лучевой С2000-АСПТ-п2	1	8260,34	-	8260	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор-п3	4	307,7	-	1231	-	1053	2	8				
шт	277 - 1108 -			95	-	-								
4	Прайс	-Аккумулятор 12В 4,5Ач DT-п4	2	635,41	-	1271	-	-	-	-				
шт	- - - -			-	-	-								
5	Прайс	-Аккумуляторная батарея 12В 7Ач-п5	2	719,2	-	1438	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
6	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11				
				1982	-	1982	-	90	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		емкостной-п6								
шт										
7	Прайс	-Светозвуковой оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 124-7-п7	1	415,46 -	- -	415 -	- -	- -	- -	- -
шт										
8	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели-п8	3	241,7 131	91 25,7	725 393	273 77	447 95	0,82 0,15	2 -
шт										
9	Прайс	-Световой оповещатель, 12В, "Автоматика-отключена" -п9	1	247,88 -	- -	248 -	- -	- -	- -	- -
шт										
10	Прайс	-Световой оповещатель, 12В, "Газ-уходи"-п10	1	247,88 -	- -	248 -	- -	- -	- -	- -
шт										
11	Прайс	-Световой оповещатель, 12В, "Газ-не входи"-п11	1	247,88 -	- -	248 -	- -	- -	- -	- -
шт										
12	Ц0110-669-3-	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля-п12	1	994,3 936	1,6 -	994 936	2 -	842 90	5 -	5 -
шт										
13	Прайс	-Блок бесперебойного питания РИП 24-1-п13	1	1567,58 -	- -	1568 -	- -	- -	- -	- -
шт										
14	Ц0110-669-1-	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
	прим.	прибор сигнализирующий емкостной-п14		1982	-	1982	-	90	-	-
шт										
15	Прайс	-Установка газового пожаротушения в составе 1-о модуля основного МГП 50 -основной-п15	1	193363,94 -	- -	193364 -	- -	- -	- -	- -
шт										
16	Прайс	-Установка газового пожаротушения в составе 1-о модуля основного МГП 80-резервный-п16	1	193363,94 -	- -	193364 -	- -	- -	- -	- -
шт										
17	СЦена	-Газовое огнетушащее вещество Хладон 227еа-согл.	154	1677,17	-	258283	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
18	Прайс	-Насадки для выпуска огнетушащего Хладона 227еа С-(Р)-В-F-1/4"-А-п17	2	4847,98	-	9696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
19	СПрайс	-Хомут для крепления А-ХМ 50-80-п19	1	6605,48	-	6605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
20	СПрайс	-Рукав высокого давления РВД-50-80-п20	1	8160,84	-	8161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
21	СПрайс	-Сигнализатор давления СДУ-М-п21	1	5236,9	-	5237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
22	Е0110-18-2	-Установка приборов оконных(дверных)	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	-
				71,55	0,41	72	-	120	-	-
шт										
23	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500	-	5500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
24	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	10	623,7	14,12	6237	141	1352	0,55	6
				100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
диам. 50 мм-п24										
		м								
25	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/-п25	5	88,41	-	442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм-п26	2	892,52	-	1785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр	125	108,6	48,9	13575	6113	6151	0,22	28
				39,6	12,2	4950	1525	95	0,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 25 мм-п27								
28	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые(Д 20мм)-п28 м	0,74	650	-	481	-	-	-	-
				- кг	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс 45	-Кабель-канал 30х15мм-п29	120	43,64	-	5237	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
30	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная-п30	10	702,3	-	7023	-	6545	4	40
				648	-	6480	-	101	-	-
шт										
31	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П(УК-2П)-п31	10	59	-	590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
32	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении-п32	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12
				347	-	2082	-	90	-	-
шт										
33	СПрайс	-Извещатель пожарный дымовой ИП212-58-согл.	6	266,79	-	1601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
34	СПрайс	-Базовое основание для ИП 212-58-согл.	6	266,79	-	1601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
35	СПрайс	-Указатель о наличии АУГПТ-согл	1	645,81	-	646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	СПрайс	-Пульт управления и контроля С2000М-согл.	1	9687,21	-	9687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
37	СПрайс	-Блок индикации и управления С2000-ПТ-согл.	1	6328,97	-	6329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
38	СПрайс	-Элемент дистанционного управления ЭДУ5132-3М-согл.	1	626,44	-	626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СПрайс	-Релейный усилитель на два канала УК-ВК/04-согл.	1	758,83	-	759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
40	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,	470	27,7	2,1	13019	987	9019	0,1	47
		масса 1 м до 1 кг-п38		19,7	0,5	9259	235	95	-	1
		м								
41	СПрайс 44	-Кабель КСВВ сеч.4х0,5-п39	408	9,95	-	4060	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс 43	-Кабель ШВВП сеч.2х0,75-п40	71,4	20,95	-	1496	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		779607	7531			176
				----		---	---			---
				Тенге		31327	1890			11
		Стоимость оборудования -		Тенге		668404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		668404	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		97167	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	32089	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		53115	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		30470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		135295	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		196
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36660	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5573	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	72	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5500	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		86	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5999	-	-		-	
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	85	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8464	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2227	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		589	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		10405	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1259	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			820102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38004	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Автоматическое пожаротушение архива с п41 по п74								
43	Ц0110-667-5	Прибор ПС на 1 луч	1	1139,5	1,6	1140	2	972	6	6
шт		1080 - 1080 -		90	-	-				
44	Прайс 43	-Прибор автоматического пожаротушения 1-но лучевой ВЭРС-ПУ"	1	8260,34	-	8260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
45	Ц0110-667-1-3	Промежуточные устройства на количество лучей 1	1	792,7	1,6	793	2	682	4	4
				758	-	758	-	90	-	-
шт										
46	Прайс 43	-Расширитель направлений пожаротушения ВЭРС-РНП-01	1	1874,81	-	1875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
47	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	5	2062,7	1,6	10314	8	8919	11	55
				1982	-	9910	-	90	-	-
шт										
48	Прайс 43	-Модуль порошкового пожаротушения потолочный МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2	5	5317,2	-	26586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
49	Прайс 43	-Модуль порошкового пожаротушения потолочный МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2-резервный	5	5317,2	-	26586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
50	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
				1982	-	1982	-	90	-	-
шт										
51	Прайс 43	-Светозвуковой оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Маяк-12КП"	1	415,46	-	415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
52	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	8	241,7	91	1934	728	1191	0,82	7
шт		131 25,7 1048	206	95	0,15	1				
53	Прайс 43	-Световой оповещатель, 12В,	3	247,88	-	744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Автоматика-отключена" НБО12-01		-	-	-	-	-	-	-
шт 54	Прайс 43	-Световой оповещатель, 12В, "Пророшок-уходи" НБО12-01К	3	247,88 -	- -	744 -	- -	- -	- -	- -
шт 55	Прайс 43	-Световой оповещатель, 12В, "Порошок-не входи" НБО12-01К	2	247,88 -	- -	496 -	- -	- -	- -	- -
шт 56	Ц0110-669-3	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3 936	1,6 -	994 936	2 -	842 90	5 -	5 -
шт 57	Прайс 43	-Блок бесперебойного питания "ББП-20"	1	1567,58 -	- -	1568 -	- -	- -	- -	- -
шт 58	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	3	307,7 277 - 831 - 95	- -	923 -	- -	789 -	2 -	6 -
шт 59	Прайс 43	-Аккумулятор 12В 4,5Ач DT	2	635,41 - - - -	- -	1271 -	- -	- -	- -	- -
шт 60	Прайс 43	-Аккумуляторная батарея 12В 7Ач	1	719,2 -	- -	719 -	- -	- -	- -	- -
шт 61	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	135	108,6 39,6	48,9 12,2	14661 5346	6602 1647	6643 95	0,22 0,07	30 10
м 62	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	147,3 49,5	73 18,3	737 248	365 91	322 95	0,29 0,11	1 1
м 63	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые(Д 20,40мм)	4,085	650 -	- -	2655 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПрайс 45	-Кабель-канал 30х15мм	120	43,64	-	5237	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
65	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,3 648	- -	7023 6480	- -	6545 101	4 -	40 -
шт										
66	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П(УК-2П)	10	59 -	- -	590 -	- -	- -	- -	- -
шт										
67	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	369,9 347	1,6 -	5179 4858	22 -	4372 90	2 -	28 -
шт										
68	СПрайс 43	-Извещатель пожарный дымовой ИП212/101-45м-А2	14	352,62 -	- -	4937 -	- -	- -	- -	- -
шт										
69	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении(+ручной)	3 144	153,5 -	- 432	461 -	- 90	389 -	1 -	3
шт										
70	СПрайс 43	-Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	3	319,45 -	- -	958 -	- -	- -	- -	- -
шт										
71	Ц0110-668-4	-Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	4 178	195,7 -	- 712	783 -	- 90	641 -	1 -	4
шт										
72	СПрайс 43	-Извещатель магнитно-контактный ИО102-20	4	270,57 -	- -	1082 -	- -	- -	- -	- -
шт										
73	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1141 19,7	27,7 0,5	2,1 -	31606 22478	2396 571	21896 95	0,1 -	114 3
м										
74	СПрайс 43	-Кабель КСПВ сеч.4х0,5	744,6	9,43 -	- -	7019 -	- -	- -	- -	- -
м										
75	СПрайс 43	-Кабель ШВВП сеч.2х0,75	418,2	20,95	-	8760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
76	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,001	52100	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			179162	10127			314
			Тенге			57098	2515			15
		Стоимость оборудования -	Тенге			69263	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге		69263	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			109898	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59613	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9953	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге		175839	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68011	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			245102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68011	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			958768	17658			490
			Тенге			88425	4405			26
		Стоимость оборудования -	Тенге			737667	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге		737667	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			207065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91702	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12969	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17611	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге		311134	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104671	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5573	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5999	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8464	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2227	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			589	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1259	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1065205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106015	-		-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Дзюбинская Е.Н.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.