Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Здание регистрации автомобилей.Общестроительные работы. Лок.см 3-1-1

А К Т N48

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов на единицу	Затраты труда, чел.-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы с п5 по п9												
1	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	68,572 м3	3,35	3,35	230	230	77	-	-	-	-	-	-
				-	1,16	-	80	97	-	-	-	-	-	-
2	E0101-27-11 к=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	617,148 м3	1,48	1,48	914	914	308	-	-	-	-	-	-
				-	0,51	-	317	97	-	1	-	-	-	-
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,388 м3	134,1	-	3941	-	4453	0,97	29	134,1	-	3941	-
				134,1	-	3941	-	113	-	-				
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	48,75 м3	134,1	-	6537	-	7387	0,97	47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
грунтах 2 группы (подсыпка под полы)			134,1	-	6537	-	113	-	-	
		м3								
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	178,33	21,55	4,52	3842	805	2946	0,11	19
				17,03	-	3037	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		15465	1950			95
				Тенге		13515	397			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15465	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13912	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		15171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		32475	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		104
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	16188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		32475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		104
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	16188	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены и перегородки								
6	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-п58	34,6	544,76	1,24	18849	43	6328	0,97	34
				153,23	0,47	5302	16	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		18849	43			34
				Тенге		5302	16			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18849	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5318	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		6328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	949	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		26688	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		26688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6267	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Витражные перегородки ВН2-1шт, ВП1-2шт, ВП2=2шт								
7	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов-п66	13,18	676,43	55,88	8915	736	6585	2,98	39
				549	6,13	7236	81	90	0,03	-
		м2								
8	С12031-914	-Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003(витраж)-п67	13,18	13669	-	180157	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			189073	736			39
			Тенге			7236	81			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180157	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			180157	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190967	-	-	-	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8915	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7317	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	988	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			16430	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			207397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8304	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие на отм.+3,00								
9	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя-п88	92,8	528,72	18,33	49065	1701	3466	0,14	13
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК			24,53	6,86	2276	637	119	0,03	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49065	1701			13
			----			---	---			---
			Тенге			2276	637			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2913	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	520	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55684	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3433	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3433	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
10	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами(снегозадержатели)-п95	49	545,62	2,49	26735	122	618	0,06	3
				9,68	0,92	474	45	119	-	-
11	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей-п96	15,9 м	380,67	7,39	6053	118	3543	1,16	18
				184,5	2,77	2934	44	119	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32788	240			21
			----			---	---			---
			Тенге			3408	89			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32788	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3497	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2217	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39166	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4121	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Окна								
12	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м-п102	34,0816	-163,61	-3,84	-5576	-131	-2700	-0,4	-14
			-64,58	-1,44	-2201	-49	120	-0,01	-	
13	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм-п103	м2 14,8	-2030	-	-30044	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-35620	-131			-14
			Тенге			-2201	-49			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-35620	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2250	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-30044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2299	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-40619	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2655	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-40619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2655	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Двери металлические								
14	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер-п104	0,398	14806,01	1133,15	5893	451	4761	82,1	33
				12892,5	398,25	5131	159	90	1,95	1
15	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной-п105	т 5	332,91	0,99	1665	5	1093	1,16	6
			коробка	182,07	0,16	910	1	120	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7557	456			38
			Тенге			6042	159			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	911	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге			2923	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1075	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5290	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	714	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге			11293	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6004	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7079	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Двери ПВХ								
16	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2-п107 м2	14	740,07 139,39	19,34 6,57	10361 1951	271 92	2452 120	0,83 0,03	12 -
17	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные-п108	14	13000 -	- -	182000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			192361	271			12
			----			---	---			---
			Тенге			1951	92			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2043	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11689	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			206502	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			206502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2411	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы.Тип 1								
18	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-п115	34,72	-4600,36	-261,86	-159724	-9092	-25559	-3,44	-119
				---	---	---	---	---	---	---
				-499,5	-99	-17343	-3437	123	-0,48	-17
			м3							
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных-кор	34,72	2253,2	-	78231	-	22677	3,24	112
				---	---	---	---	---	---	---
				531	-	18436	-	123	-	-
			м3							
20	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм-п116	347,2	331,03	25,04	114933	8694	13508	0,14	50
				---	---	---	---	---	---	---
				22,25	9,38	7725	3257	123	0,05	16
			м2							
21	Е0111-19-4 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий-п117	347,2	121,66	6,22	42242	2160	3536	0,04	14
				---	---	---	---	---	---	---
				5,94	2,34	2062	812	123	0,01	4
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			75681	1762			57
			----			---	---			---
			Тенге			10881	632			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11513	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5391	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95233	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13637	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			95233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13637	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Полы.Тип 2								
22	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем-п119	56,8	-75,41	-2,62	-4283	-149	-803	-0,07	-4
				-10,51	-0,99	-597	-56	123	-	-
		м2								
23	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-п120	5,68	-6152,25	-	-34945	-	-3961	-3,66	-21
				-567	-	-3221	-	123	-	-
		м3								
24	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок(5Вр1)-п121	0,122688	-46439,08	-327,33	-5698	-40	-259	-11,6	-1
				-1890	-123,75	-232	-15	105	-0,6	-
		1т								
25	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-п122	56,8	-323,65	-18,42	-18383	-1046	-6488	-0,42	-24
				-85,95	-6,91	-4882	-392	123	-0,03	-2
		м2								
26	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-п123	5,68	-4600,36	-261,86	-26130	-1487	-4181	-3,44	-20
				-499,5	-99	-2837	-562	123	-0,48	-3
		м3								
27	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п124	56,8	-200,3	-9,95	-11377	-565	-3908	-0,36	-20
				-52,2	-3,74	-2965	-212	123	-0,02	-1
		м2								
28	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки-п125	56,8	-58,8	-1,34	-3340	-76	-123	-0,01	-
				-1,26	-0,5	-72	-28	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-104156	-3364			-90

			Тенге			-14805	-1267			-6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-104156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-16072	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-19724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2959	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7433	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-131313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-19031	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-131313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-19031	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Полы.Тип 3								
29	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем-п128	36,03	75,41	2,62	2717	94	510	0,07	2
				10,51	0,99	379	36	123	-	-
30	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	3,603	6152,25	-	22167	-	2513	3,66	13
		слоев бетонных-п129		567	-	2043	-	123	-	-
31	E0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0778248	46439,08	327,33	3614	25	165	11,6	1
		слоев и набетонок(5Вр1)-п130		1890	123,75	147	10	105	0,6	-
32	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	36,03	323,65	18,42	11661	664	4115	0,42	15
		оклеечной рулонными материалами на битумной		85,95	6,91	3097	249	123	0,03	1
		мастике первый слой-п131								
33	E0111-8-3	-Устройство тепло- и	3,603	4600,36	261,86	16575	943	2652	3,44	12
		звукоизоляции засыпной		499,5	99	1800	357	123	0,48	2
		керамзитовой-п132								
34	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	36,03	200,3	9,95	7217	358	2479	0,36	13
		толщиной 20 мм-п133		52,2	3,74	1881	135	123	0,02	1
35	E0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм	36,03	58,8	1,34	2119	48	78	0,01	-
		изменения толщины цементной		1,26	0,5	45	18	123	-	-
		стяжки-п134								
36	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	49,13	914,31	11,72	44920	576	10640	1,06	52
		цементном растворе из		171,68	4,39	8435	216	123	0,02	1
		керамических плиток для одноцветных с красителями								
		полов-п135								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			110989	2710			109
			Тенге			17826	1019			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110989	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18845	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3473	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8048	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142189	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			142189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22318	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы.Тип 4								
37	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,2	296,72	14,76	4807	239	1155	0,36	6
		м2		52,43	5,54	849	90	123	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4807	239			6
			Тенге			849	90			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4807	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	939	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	173	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6320	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1112	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Отделочные работы								
38	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе-п146	12,6	670,87	2,86	8453	36	3744	1,63	21
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05		м2	282,04	0,94	3554	12	105	-	-
39	С11011-2189	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5	18,715	184	-	3444	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	мм-п147 м2		-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-2192-Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм-п148 м2	10,42	-250 -	- -	-2605 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(3мм) потолков-п149 м2	12,6	204,6 102,11	3,94 1,49	2578 1287	50 19	1371 105	0,55 0,01	7 -
42	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску-п150 м2	12,6	124,58 43,65	2,33 0,88	1570 550	29 11	589 105	0,26 -	3 -
43	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п151 м2	108,33	272,01 117	3,39 0,72	29467 12675	367 78	13390 105	0,65 0,05	70 5
44	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п152 м2	98,26	-338,43 -135,68	-4,07 -0,97	-33254 -13332	-399 -95	-14099 105	-0,74 -0,05	-73 -5
45	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) стен-п153 м2	16,57	133,54 73,73	3,43 1,31	2213 1222	57 22	1306 105	0,46 0,01	8 -
46	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	98,26	-119,41	-1,88	-11733	-185	-4091	-0,23	-23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку-п154		-38,93	-0,72	-3825	-71	105	-	-
		м2								
47	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами-п155	108,33	177,35 65,03	2,1 0,79	19212 7045	227 86	7487 105	0,39 -	42 -
		м2								
48	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-п156	15,8	1059,21 333	2,1 0,79	16736 5261	33 12	5538 105	2 -	32 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			36079	215			87

			Тенге			14436	73			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14509	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			839	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3079	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54392	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			54392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16794	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Козырек К-1 2шт								
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг(ЗД-1)-п165	0,02298	93997,62 33075	304,24 114,75	2160 760	7 3	801 105	198 0,56	5 -
		1т								
50	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т-п166	0,32896	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	1529 520	752 203	650 90	9,35 2,34	3 1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,392664	13864,97	4022,39	5444	1579	3591	56,5	22
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п168	9090	1071,86	3569	421	90	3,81	1	
52	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий-п170	т 0,722	1333,5	312,12	963	225	442	2,96	2
				679,5	-	491	-	90	-	-
53	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п171	т 30,36	40,72	0,04	1236	1	227	0,04	1
				8,32	-	253	-	90	-	-
54	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа (НС40-800-0,7)-п172	м2 7,8	705,88	8,3	5506	65	885	0,57	4
				94,18	1,17	735	9	119	-	-
55	Е0112-7-4 Изм. и доп. вып. 12 прим.	-Устройство кровель различных типов. Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля-п173	м2 7,8	14,47	0,07	113	1	30	0,02	-
				3,22	0,02	25	-	119	-	-
56	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-п174	м2 3	544,76	1,24	1634	4	549	0,97	3
				153,23	0,47	460	1	119	-	-
57	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями-п175	м2 6,8	186,61	0,59	1269	4	407	0,35	2
				56,78	0,16	386	1	105	-	-
58	СЦена-Фасадная панель		м2 7,14	4470	-	31916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			51770	2638			43
			Тенге			7198	638			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43834	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2633	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31916	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		49536	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3067	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7936	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5203	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		13376	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5906	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			62912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8973	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Отмостка								
59	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты-п181	26,73	-1886,27	-100,89	-50420	-2697	-5110	-0,85	-23
				-123,75	-38,25	-3308	-1022	118	-0,18	-5
		м3								
60	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм-кор	70,8	331,03	25,04	23437	1773	2754	0,14	10
				22,25	9,38	1575	664	123	0,05	3
		м2								
61	Е0111-19-4 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий-кор	70,8	182,5	9,33	12921	661	1082	0,06	4
				8,91	3,51	631	249	123	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-14062	-263			-8
			----			---	---			---
			Тенге			-1102	-110			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-14062	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1212	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-920	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-16256	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1403	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-16256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1403	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Осмотровая канава ОсК-1								
62	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (керамогранит)-п194	5,6 м2	1652,76	11,72	9255	66	1213	1,06	6
				171,68	4,39	961	25	123	0,02	-
63	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-п195	21,84 м2	1793,3	4,62	39166	101	5863	1,52	33
				254,97	3,14	5569	69	104	0,02	-
64	Ц0108-407-1-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм-п196	11,6 м2	101,3	5,4	1175	63	661	0,36	4
				59	1	684	12	95	0,01	-
65	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм-п197	11,6 м	99	-	1148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений -п198	2,4 м	8613,84	7,69	20673	18	1083	1,74	4
				319,5	2,9	767	7	140	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			71418	248			47
			Тенге			7981	112			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	696	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			661	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1946	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	795	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7397	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4704	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		83105	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8621	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			85052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9416	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Колесоотбойный уголок КУ1,2, КШ1								
67	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг-п199	0,188	64092,87	304,24	12049	57	680	20	4
				3330	114,75	626	22	105	0,56	-
			1т							
68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг-п200	0,0416	70437,87	304,24	2930	13	428	58	2
				9675	114,75	402	5	105	0,56	-
			1т							
69	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз-п201	9,66	32,52	0,05	314	-	51	0,03	-
				5,81	0,02	56	-	90	-	-
			м2							
70	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124-п202	9,66	84,71	0,18	818	2	49	0,03	-
				5,5	0,1	53	1	90	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			16112	72			7
			----			---	---			---
			Тенге			1138	28			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1165	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1039	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		18358	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			18358	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1346	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Осмотровая канава ОсК-2								
71	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (керамогранит)-п212	13,85	1652,76 171,68	11,72 4,39	22891 2378	162 61	2999 123	1,06 0,02	15 -
		м2								
72	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-п213 керамогранит	40,8	1793,3 254,97	4,62 3,14	73167 10403	188 128	10952 104	1,52 0,02	62 1
		м2								
73	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т-п214	1	364,88 171,9	24,15 8,83	365 172	24 9	253 140	1,03 0,04	1 -
		шт								
74	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П13д-11б)-п215	0,13	24600 -	- -	3198 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
75	Ц0108-407-1-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм-п216	15,6	101,3 59	5,4 1	1580 920	84 16	889 95	0,36 0,01	6 -
		м								
76	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм-п217	15,6	99 -	- -	1544 -	- -	- -	- -	- -
		м								
77	Е0107-60-1	-Установка металлических	2,4	8613,84	7,69	20673	18	1083	1,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждений -п218		319,5	2,9	767	7	140	0,01	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			123418	478			88

			Тенге			14640	220			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	936	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			889	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		2618	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1069	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13924	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		145353	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16217	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			147971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17287	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Колесоотбойный уголок КУ3,4,5-замена на швеллер №16								
		==========								
78	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг-п219	0,2885	64092,87	304,24	18491	88	1044	20	6
				3330	114,75	961	33	105	0,56	-
			1т							
79	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг-п220	0,06472	70437,87	304,24	4559	20	665	58	4
				9675	114,75	626	7	105	0,56	-
			1т							
80	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз-п221	14,69	32,52	0,05	478	1	77	0,03	-
				5,81	0,02	85	-	90	-	-
			м2							
81	Е0113-26-12-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124-п222	14,69	84,71	0,18	1244	3	74	0,03	-
				5,5	0,1	81	1	90	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			24772	111			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1753	42			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1795	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1598	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2074	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			28229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2074	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			866365	10110			594
			----			---------	---------			---------
			Тенге			98324	2900			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2755	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1632	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1865	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			840866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81782	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367561	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13813	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55977	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			988933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95595	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22744	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17810	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2326	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			41099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20214	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1034596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	117674	-		-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора:

Директор ТОО «Сыл» Оганесян Г.Н.