Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Здание регистрации автомобилей.Сантехнические работы. Лок.см 3-1-3

А К Т N50

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |

РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод с п1 по п56 без п23,24

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Кран пожарный Д=50мм (4шт) | | | | | | |
| 1 | Е0116-20-1 | -Установка кранов пожарных диам. 50 мм | 4 | 15493,47 | 23,09 | 61974 | 92 | 852 | 0,9 | 4 | | | | |
| | | 1кран | | 157,5 | 9 | 630 | 36 | 128 | 0,04 | - | | | | |
| 2 | Ц0111-31-1 | -Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг | 4 | 68,91 | - | 276 | - | 227 | 0,5 | 2 | | | | |
| | | | 63 | - | 252 | - | 90 | - | - | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | | | |
| 3 | СПрайс 96 | -Пожарный шкаф металлический навесной ШПК-315 | 4 | 5551,12 | - | 22204 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | | | |
| 4 | СПрайс 96 | -Огнетушитель ОП-8 | 8 | 2374,06 | - | 18993 | - | - | - | - | | | | |
| | | шт | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | Водомерный узел (1к-т): | | | | | | |
| 5 | Е0116-26-1 | -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | - | | | | |
| | | 1счетчик | | 67,5 | - | 68 | - | 128 | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | СПрайс 97 | -Счетчик холодной воды СХВ-15 | 1 | 977,56 | - | 978 | - | - | - | - |
| шт | | - - - | - | - | - | - | | | | |
| 7 | Е0118-21-2 | -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 1 | 192,46 | 52,42 | 192 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | - |
| | | 1фильтр | | | | | | | | |
| 8 | СПрайс 98 | -Фильтр грубой очистки ВФ-15 | 1 | 236,71 | - | 237 | - | - | - | - |
| шт | | - - - | - | - | - | - | | | | |
| 9 | Е0118-22-2 | -Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 48,96 | 1,62 | 49 | 2 | 53 | 0,23 | - |
| | | | | 41,72 | - | 42 | - | 128 | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 10 | СПрайс 21 | -Манометр МП3-У | 1 | 586,53 | - | 587 | - | - | - | - |
| шт | | - - - | - | - | - | - | | | | |
| 11 | Е0116-15-3 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,6 | 5 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 12 | С130902-86 Изм. и доп.вып.18 | -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | 2 | 8303 | - | 16606 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | Ц0112-802-3 т.ч.отд.12 п.2в к=1,25 | -Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм (с электроприводом) | 1 | 859,35 | 69,75 | 859 | 70 | 719 | 5 | 5 |
| | | | | 782,5 | 16,88 | 783 | 17 | 90 | 0,1 | - |
| шт | | | | | | | | | | |
| 14 | Прайс 99 | -Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30ч906бр д 80мм | 1 | 47799,08 | - | 47799 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | | |
| 15 | Е0116-15-1 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 16 | С130901-18 латунные 15Б1п | -Вентили проходные муфтовые для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 275 | - | 275 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130809-35 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 6 | 419 | - | 2514 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0120-30-1 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(сталь листовая для изготовления переходов | 2 | 107,97 | 1,26 | 216 | 3 | 24 | 0,05 | - |
| | | | | 8,96 | 0,47 | 18 | 1 | 128 | - | - |
| 19 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 2,25 | 935,75 | 20,8 | 2105 | 47 | 398 | 0,73 | 2 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 294 | 18 | 128 | 0,04 | - |
| 20 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100мм | 2,25 | 11,13 | - | 25 | - | 31 | 0,05 | - |
| | | | | 10,69 | - | 24 | - | 128 | - | - |
| 21 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 0,7 | 329,67 | 4,19 | 231 | 3 | 55 | 0,34 | - |
| | | | 59,85 | 1,58 | 42 | 1 | 128 | 0,01 | - | |
| 22 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 0,7 | 10,99 | - | 8 | - | 10 | 0,05 | - |
| | | | | 10,69 | - | 7 | - | 128 | - | - |
| 23 | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т(стойка опорная для трубы Д80мм выс.1,0м) | 0,01692 | 17355,77 | 2191,29 | 294 | 37 | 193 | 73,6 | 1 |
| | | | | 12555 | 101,25 | 212 | 2 | 90 | 0,49 | - |
| 24 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,01692 | 107900 | - | 1826 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 1 | 405,4 | 16,15 | 405 | 16 | 304 | 1,36 | 1 |
| | | | | 227,25 | 6,75 | 227 | 7 | 130 | 0,03 | - |
| 26 | С130902-86 | Задвижки фланцевые с | 1 | 8303 | - | 8303 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.18 | обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | С130809-11 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 1 | 272<br>- | -<br>- | 272<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С130804-337 9 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 475<br>- | -<br>- | 475<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80(для разъемн.соед.Д90 на80мм) | 1 | 384<br>- | -<br>- | 384<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С130901-18 | шт. -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 8 | 275<br>- | -<br>- | 2200<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С130901-20 | шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | 1 | 420<br>- | -<br>- | 420<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С130901-36 | шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм(65мм) | 1 | 1130<br>- | -<br>- | 1130<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | Е0116-10-4 | шт -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 3,3 | 935,75<br>130,5 | 20,8<br>7,79 | 3088<br>431 | 69<br>26 | 584<br>128 | 0,73<br>0,04 | 2<br>- |
| 34 | Е0116-7-1 | м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 22<br>59,85 | 329,67<br>1,58 | 4,19<br>1317 | 7253<br>35 | 92<br>128 | 1730<br>0,01 | 0,34<br>- | 7 |
| 35 | Е0116-7-2 | м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных | 4 | 364,67 | 4,19 | 1459 | 17 | 315 | 0,34 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | 59,85 | 1,58 | 239 | 6 | 128 | 0,01 | - | |
| | | м | | | | | | | | |
| 36 | Е0116-7-3 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных | 2,6 | 362,67 | 4,19 | 943 | 11 | 204 | 0,34 | 1 |
| | | водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | 59,85 | 1,58 | 156 | 4 | 128 | 0,01 | - | |
| | | м | | | | | | | | |
| 37 | Е0116-7-6 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных | 23,2 | 693,07 | 10,34 | 16079 | 240 | 2400 | 0,43 | 10 |
| | | водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 76,95 | 3,87 | 1785 | 90 | 128 | 0,02 | - | |
| | | м | | | | | | | | |
| 38 | Е0116-7-7 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных | 13,6 | 965,42 | 12,21 | 13130 | 166 | 1697 | 0,56 | 8 |
| | | водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | 92,93 | 4,57 | 1264 | 62 | 128 | 0,02 | - | |
| | | м | | | | | | | | |
| 39 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем | 51,8 | 10,99 | - | 569 | - | 709 | 0,05 | 3 |
| | | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | | 10,69 | - | 554 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 40 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем | 16,9 | 11,13 | - | 188 | - | 231 | 0,05 | 1 |
| | | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | | 10,69 | - | 181 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 41 | Е0116-14-12 | -Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | 0,6 | 59,31 | - | 36 | - | 45 | 0,34 | - |
| | | | | 59,15 | - | 35 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 42 | СПрайс 98 | -Гибкая подводка к водоразборной арматуре | 2 | 153,27 | - | 307 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | Е0120-30-1 | -Установка кронштейнов под вентиляционное | 5 | 107,97 | 1,26 | 540 | 6 | 60 | 0,05 | - |
| | | оборудование(сталь листовая для изг.переходов) | | 8,96 | 0,47 | 45 | 2 | 128 | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | | | | | Кран поливочный наружный Д15мм(2шт): | | | | |
| 44 | Е0116-20-2 | -Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 2 | 132,57 | 1,57 | 265 | 3 | 138 | 0,3 | 1 |
| | | | | 54 | - | 108 | - | 128 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1кран | | | | | | | | |
| 45 | С130901-18 | -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 2 | 275 | - | 550 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 46 | С131103-12 | -Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм | 70 | 375 | - | 26250 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | | | Кран поливочный внутренний Д15мм(1шт): | | | | |
| 47 | Е0116-20-2 | -Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1 | 132,57 | 1,57 | 133 | 2 | 69 | 0,3 | - |
| | | | | 54 | - | 54 | - | 128 | - | - |
| | | 1кран | | | | | | | | |
| 48 | С130901-18 | -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 275 | - | 275 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 49 | С131103-12 | -Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм | 5 | 375 | - | 1875 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 50 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1,42 | 200 | - | 284 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| 51 | Е0109-34-1 | -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т(опора отдельная) | 0,01469 | 17355,77 | 2191,29 | 255 | 32 | 167 | 73,6 | 1 |
| | | | | 12555 | 101,25 | 184 | 1 | 90 | 0,49 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 52 | С12021-263 | -Опоры неподвижные | 0,01469 | 107900 | - | 1585 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 53 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8,8 | 21,8 | 0,05 | 192 | - | 46 | 0,03 | - |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 51 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 54 | Е0113-26-6к=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 8,8 | 40,72 | 0,04 | 358 | - | 66 | 0,04 | - |
| | | | | 8,32 | - | 73 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 269781 | 1181 | | | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 10359 | 410 | | | 2 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 47799 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 47799 | - | - | - | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1135 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1051 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 946 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 142 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 125 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2206 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1193 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 956 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 359 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 416 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 62 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 82 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1454 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 421 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 3959 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 400 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3411 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 360 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 54 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 259 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ - | Тенге | | | 4579 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 454 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 215932 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8959 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 105117 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11468 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1720 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13644 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 241044 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10679 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 297082 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12748 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение с п57 по п66

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е0118-5-1 | -Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 2 | 4637,51 | 409,41 | 9275 | 819 | 6443 | 13,8 | 28 |
| | | | | 2363,85 | 152,95 | 4728 | 306 | 128 | 0,75 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | СПрайс 101 | -Электроводонагреватель типа "Ariston ABC PRO ECO100H" | 2 | 7792,51 | - | 15585 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | С130901-18 | -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15мм | 2 | 275 | - | 550 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Е0116-7-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 10,2 | 329,67 | 4,19 | 3363 | 43 | 802 | 0,34 | 3 |
| | | | 59,85 | 1,58 | 610 | 16 | 128 | 0,01 | - | |
| 59 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 10,2 | 10,99 | - | 112 | - | 140 | 0,05 | 1 |
| | | | | 10,69 | - | 109 | - | 128 | - | - |
| 60 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,48 | 21,8 | 0,05 | 10 | - | 3 | 0,03 | - |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 3 | - | 90 | - | - |
| 61 | Е0113-26-6к=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,48 | 40,72 | 0,04 | 20 | - | 4 | 0,04 | - |
| | | | | 8,32 | - | 4 | - | 90 | - | - |
| 62 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 0,426 | 200 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Кран поливочный внутренний Д15мм(1шт): | | | | | | | | |
| 63 | Е0116-20-2 | -Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1 | 132,57 | 1,57 | 133 | 2 | 69 | 0,3 | - |
| | | | | 54 | - | 54 | - | 128 | - | - |
| 64 | С130901-18 | -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 275 | - | 275 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 29408 | 863 | | | 32 |
| | | | Тенге | | | 5508 | 322 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 7 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 38 | - | - | - | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 29378 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5823 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 16495 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7454 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1118 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2210 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 39041 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6941 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 39079 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6949 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая с п67 по п82 | | | | | | | | |
| 65 | E0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 9,625 | 218,93 | - | 2107 | - | 2381 | 1,54 | 15 |
| | | | | 218,93 | - | 2107 | - | 113 | - | - |
| 66 | E0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3) | 9,625 | 134,1 | - | 1291 | - | 1459 | 0,97 | 9 |
| | | | 134,1 | - | 1291 | - | 113 | - | - | |
| 67 | E0116-13-1 - | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (м3) | 6,1 | 620,54 | 0,64 | 3785 | 4 | 831 | 0,58 | 4 |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 648 | 2 | 128 | - | - |
| 68 | E0116-13-2 - | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм (м) | 20,2 | 748,88 | 1,43 | 15127 | 29 | 2661 | 0,56 | 11 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 2068 | 11 | 128 | - | - |
| 69 | E0116-13-2 - | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм (в земле) (м) | 5,5 | 748,88 | 1,43 | 4119 | 8 | 725 | 0,56 | 3 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 563 | 3 | 128 | - | - |
| 70 | E0117-3-1 - | Установка унитазов с бачком (м) | 2 | 9126,62 | 39,24 | 18253 | 78 | 1031 | 2,22 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | непосредственно | | | | | | | | |
| | | присоединенным | | 387 | 15,75 | 774 | 31 | 128 | 0,07 | - |
| к-т | | | | | | | | | | |
| 71 | Е0117-1-6 | -Установка одиночных | 2 | 5930,28 | 21,53 | 11861 | 43 | 910 | 1,95 | 4 |
| | | умывальников с подводкой | | | | | | | | |
| | | холодной и горячей воды | | 346,5 | 9 | 693 | 18 | 128 | 0,04 | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 72 | С131101-99 | -Смесители для умывальников | 2 | 1430 | - | 2860 | - | - | - | - |
| | | См-Ум-ЦА настольные, верхней | | | | | | | | |
| | | камерой смешения, | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | центральные, с | | | | | | | | |
| | | аэратором(См-УмОЦБА) | | | | | | | | |
| к-т | | | | | | | | | | |
| 73 | Е0117-1-10 | -Установка чугунных и стальных | 1 | 4260,08 | 54,7 | 4260 | 55 | 239 | 0,99 | 1 |
| | | мелких душевых поддонов | | | | | | | | |
| | | | | 166,5 | 20,25 | 167 | 20 | 128 | 0,1 | - |
| к-т | | | | | | | | | | |
| 74 | Е0117-2-3 | -Установка смесителей(для | 1 | 1793,32 | 1,57 | 1793 | 2 | 161 | 0,7 | 1 |
| | | поддона) | | | | | | | | |
| | | | | 126 | - | 126 | - | 128 | - | - |
| шт | | | | | | | | | | |
| 75 | Е0117-1-10 | -Установка чугунных и стальных | 1 | 4260,08 | 54,7 | 4260 | 55 | 239 | 0,99 | 1 |
| | | мелких душевых поддонов | | | | | | | | |
| | | | | 166,5 | 20,25 | 167 | 20 | 128 | 0,1 | - |
| к-т | | | | | | | | | | |
| 76 | Е0116-15-1 | -Установка вентилей, задвижек, | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | затворов, клапанов обратных, | | | | | | | | |
| | | кранов проходных на | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | - |
| | | трубопроводах из стальных | | | | | | | | |
| | | труб диам. до 25 мм(для | | | | | | | | |
| | | поддона) | | | | | | | | |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 77 | С130904-2 | -Краны водоразборные настенные | 1 | 432 | - | 432 | - | - | - | - |
| | | полированные из латуни для | | | | | | | | |
| | | раковин и моек марки КВ-15, | | - | - | - | - | - | - | - |
| Dy 15 мм | | | | | | | | | | |
| шт | | | | | | | | | | |
| 78 | Е0117-1-11 | -Установка трапов диам. 50 мм | 2 | 1412,7 | 6,95 | 2825 | 14 | 213 | 0,46 | 1 |
| к-т | | 81 2,25 162 | 5 | 128 | 0,01 | - | | | | |
| 79 | Е0120-30-1 | -Установка кронштейнов под | 25,42 | 107,97 | 1,26 | 2745 | 32 | 307 | 0,05 | 1 |
| | | вентиляционное | | | | | | | | |
| | | оборудование(прочистка в | | 8,96 | 0,47 | 228 | 12 | 128 | - | - |
| лючке Д110мм-2шт) | | | | | | | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 80 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов | 0,72 | 200 | - | 144 | - | - | - | - |
| | | /кронштейны, планки, хомуты/ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 76336 | 358 | | | 57 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 9247 | 138 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3398 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3398 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3840 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 576 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 434 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7672 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3974 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 72938 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5987 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3436 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7663 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1149 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4836 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 85437 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 7136 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 93109 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 63 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11110 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Насосная повышения давления с п83 по п103 | | | | | | | | |
| 81 | Е0118-13-3 | -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т | 1 | 4732,5 | 340,37 | 4733 | 340 | 4316 | 19,06 | 19 |
| | | | | 3244,5 | 127,46 | 3245 | 127 | 128 | 0,62 | 1 |
| | | 1насос | | | | | | | | |
| 82 | Прайс 111 | -Насосная установка Enko 2ks-7012 на базе двух насосов VSK10-3 | 1 | 281256,63 | - | 281257 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | | |
| 83 | Е0116-15-2 прим. | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 84 | СПрайс 110 | -Защита от сухого хода | 2 | 1399,73 | - | 2799 | - | - | - | - |
| шт | | - | - | - | - | - | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е0116-15-3 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 5 | 891,93 | 90,13 | 4460 | 451 | 3082 | 2,6 | 13 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 2239 | 169 | 128 | 0,16 | 1 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 86 | С130902-74 Изм. и доп.вып.18 | -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | 4 | 6079 | - | 24316 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 87 | С130903-22 | -Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм | 1 | 3700 | - | 3700 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | | |
| 88 | Е0116-7-7 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | 16,5 | 965,42 | 12,21 | 15929 | 201 | 2059 | 0,56 | 9 |
| | | | 92,93 | 4,57 | 1533 | 75 | 128 | 0,02 | - | |
| | | м | | | | | | | | |
| 89 | Е0116-10-4 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 6,5 | 935,75 | 20,8 | 6082 | 135 | 1151 | 0,73 | 5 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 848 | 51 | 128 | 0,04 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 90 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм | 23 | 10,99 | - | 253 | - | 315 | 0,05 | 1 |
| | | | | 10,69 | - | 246 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 91 | Е0116-12-3 | -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводахдиам. 80 мм | 2 | 431,46 | 53,14 | 863 | 106 | 743 | 1,46 | 3 |
| | | | 270 | 20,25 | 540 | 41 | 128 | 0,1 | - | |
| | | 1соедин. | | | | | | | | |
| 92 | С130809-35 Изм. и доп.вып.18 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 2 | 419 | - | 838 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 93 | Е0116-12-2 | -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводахдиам. 65 мм | 8 | 431,46 | 53,14 | 3452 | 425 | 2972 | 1,46 | 12 |
| | | | 270 | 20,25 | 2160 | 162 | 128 | 0,1 | 1 | |
| | | 1соедин. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С130809-34 Изм. и доп.вып.18 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 8 | 364 | - | 2912 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | С130810-109 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм | шт. 1 | 311 | - | 311 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | шт 52,9 | 200 | - | 10580 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | кг 8,12 | 21,8 | 0,05 | 177 | - | 43 | 0,03 | - |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 47 | - | 90 | - | - |
| 98 | Е0113-26-6к=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 8,12 | 40,72 | 0,04 | 331 | - | 61 | 0,04 | - |
| | | | | 8,32 | - | 68 | - | 90 | - | - |
| 99 | Ц0111-31-1 | -Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг | м2 1 | 68,91 | - | 69 | - | 57 | 0,5 | 1 |
| | | | 63 | - | 63 | - | 90 | - | - | |
| 100 | СПрайс 96 | -Пожарный шкаф металлический навесной ШПК-305 | Пожарный шкаф 1 | 5551,12 | - | 5551 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | СПрайс 96 | -Огнетушитель ОП-5,4л | шт 2 | 1221,94 | - | 2444 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | 4 | Тенге | | 372003 | 1738 | | | 66 |
| | | | | Тенге | | 11497 | 656 | | | 3 |
| | Стоимость оборудования - | | | Тенге | | 281257 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | Стоимость оборудования - | | | Тенге | | 281257 | - | - | - | |
| | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | 69 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 63 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 57 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 9 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 8 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | 133 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 72 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 508 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 115 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 103 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 16 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 648 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 130 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 90170 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 11975 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 53451 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15329 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2299 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6330 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 111828 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 14275 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 393866 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 14477 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 747528 | 4141 | | | 214 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 36611 | 1526 | | | 7 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 329056 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 329056 | - | - | - | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1204 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1114 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1003 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 150 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 132 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2339 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1265 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4891 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3878 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4365 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 655 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 555 | - | - | | - |
| ВСЕГО, | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9812 | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4533 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 3959 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 400 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3411 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 360 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 54 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 259 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 4579 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 454 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 408418 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 32744 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 178500 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41913 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6287 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27020 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 477350 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 206 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 39031 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 823136 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | | | 245 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | - | 45283 | | | - |

Технадзор: ШЕ Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Мухарфова Е.

Директор ТОО Овнанян Г.Н.