Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Асфальто и бетонные покрытия автодрома, мотодрома.лок.см.№7-2-1

А К Т N69

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Асфальтобетонное покрытие автодрома												
1	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	4000	33,43	29,06	133720	116240	60063	0,01	37				
				1,03	10,26	4120	41040	133	0,05	200				
2	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м2	400	981,86	68,13	392745	27253	18163	0,14	58				
				21,38	12,76	8552	5104	133	0,04	18				
3	E0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м3	4000	305,34	34,06	1221348	136228	85858	0,03	132				
				5	11,14	20000	44555	133	0,04	157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
4	E0127-22-2	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	4000	-53,26	-	-213024	-	-	-	-
т.ч.										
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
	К=3									
		м2								
5	E0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	4000	266,75	22,3	1067019	89219	63737	0,03	114
				4,32	7,66	17280	30642	133	0,03	108
		м2								
6	E0127-22-3	-Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	4000	-16,01	-	-64048	-	-	-	-
т.ч.										
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4000	386,2	15,35	1544786	61406	58520	0,03	134
				5,94	5,06	23760	20240	133	0,02	71
		м2								
8	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4000	181,5	-	726016	-	213	-	1
	К=4									
				0,04	-	160	-	133	-	-
		м2								
9	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4000	500,76	15,35	2003038	61406	58520	0,03	134
				5,94	5,06	23760	20240	133	0,02	71
		м2								
10	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4000	238,69	-	954768	-	213	-	1
	К=4									
				0,04	-	160	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	35	2473,28	248,35	86565	8692	5156	0,22	8
				32,18	78,59	1126	2751	133	0,27	10
		м3								
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	1200	2212,35	6,63	2654820	7957	176257	0,7	838
				108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
		м								
13	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	70,8	615	-	43542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Бетонное покрытие автодрома					
14	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	800	19,95	15,58	15960	12464	6948	0,01	7
				1,03	5,5	824	4400	133	0,03	21
		м2								
15	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	80	981,86	68,13	78549	5451	3633	0,14	12
				21,38	12,76	1710	1021	133	0,04	4
		м3								
16	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	800	266,75	22,3	213404	17844	12747	0,03	23
				4,32	7,66	3456	6128	133	0,03	22
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0127-22-3	-Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	800	-16,01	-	-12810	-	-	-	-
т.ч. п-1.37				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	E0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	800	2514,65	26,34	2011721	21072	57041	0,3	242
				47,03	6,58	37624	5264	133	0,03	24
		м2								
19	E0127-39-18 К=10	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	800	-1194,67	-0,3	-955735	-240	-10427	-0,05	-42
				-9,7	-0,1	-7760	-80	133	-0,01	-5
		м2								
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,75	65000	-	48750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Озеленение автодрома					
21	E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	2000	225,58	0,34	451168	688	101576	0,27	536
				39,24	0,13	78480	261	129	-	1
		м2								
22	E0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	2000	69,97	-	139940	-	20563	0,05	109
				7,97	-	15940	-	129	-	-
		м2								
23	E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2000	19,01	-	38020	-	21182	0,05	105
				8,21	-	16420	-	129	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12580262	565678			2449
			Тенге			376029	183674			708
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12580262	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	559703	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48750	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			739961	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110994	-		370
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			799213	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14119436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	Тенге			-	670697	-		3527
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14119436	-	-		-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора Шакарева Е.С.

Зам.директора ТОО «Сыл» Саргсян К.Г.