Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Ограждение металлическое инд..лок.см.№7-1-6

А К Т N70

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Металлическое ограждение МО-1,МВ1-4шт, МК1-6шт					
1	E0107-24-12	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м-п1	190	807,48	243,27	153422	46221	87123	1,49	283
	прим.			261	66,53	49590	12641	140	0,24	46
		м								
2	E0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов-п2	4	6406,95	1172,83	25628	4691	19893	17,8	71
				3217,5	334,76	12870	1339	140	1,28	5
		шт								
3	E0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических-п3	3	3219,41	33,47	9658	100	6082	7,85	24
				1435,5	12,65	4307	38	140	0,06	-
		шт								
4	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т-п4	7,383	173086	-	1277894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-268	-Сварная решетка ограждения-п5	13,05717	-134286	-	-1753395	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0113-26-12-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124-п6	170,8	-84,71	-0,18	-14469	-31	-861	-0,03	-5
				-5,5	-0,1	-939	-17	90	-	-
		м2								
						Ограждение из профлиста с п7 по п32 сметы Ограждение				
7	Е0107-24-12-прим.	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	428	980,61	243,27	419701	104119	196256	1,49	638
				261	66,53	111708	28475	140	0,24	103
		м								
8	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,77	284	-	8455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	3,5	173086	-	605801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка(каркас из уголка)	5,5	11211,34	4460,56	61662	24533	27413	25,3	139
				4725	812,93	25988	4471	90	3,01	17
		т								
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	5,5	59200	-	325600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0109-47-1И-зм. и доп.вып.12	-Облицовка ворот стальным профилированным листом	856	55,95	2,99	47889	2560	38366	0,3	256
				48,83	0,97	41798	830	90	-	4
		м2								
		прим.								
13	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7(С44-100-0,7)	273	896	-	244608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	264	32,52	0,05	8585	13	1385	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЛ-ОЗК за один раз(уголок)		5,81	0,02	1534	5	90	-	-
15	Е0113-26-12-к=2	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	820	42,36 2,75	0,09 0,05	34733 2255	74 41	2066 90	0,01 -	11 -
16	Е0113-16-11-	м2 Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010(стойки)	37,59	67,45 5,22	0,05 0,02	2535 196	2 1	177 90	0,03 -	1 -
17	Е0113-26-2 -	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(стойки)	37,59	46,1 2,75	0,05 0,02	1733 103	2 1	94 90	0,01 -	1 -
18	Е0101-165-2-	м2 Ворота -1шт Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,33	402,75 402,75	- -	133 133	- -	150 113	2,8 -	1 -
19	Е0101-166-2-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,33	134,1 134,1	- -	44 44	- -	50 113	0,97 -	- -
20	Е0106-1-13 -	м3 Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,304	7094,21 771,75	95,97 36,25	2157 235	29 11	258 105	4,9 0,18	1 -
21	С143001-62 -	м3 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,304	284 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0109-46-1 -	м3 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,23752	31476,57 7650	17434,99 2428,67	7476 1817	4141 577	2154 90	41,4 8,15	10 2
23	Е0109-47-1И-зм. и доп.вып.12	т Облицовка ворот стальным профилированным листом	7,7	55,95 48,83	2,99 0,97	431 376	23 7	345 90	0,3 -	2 -
24	С12021-245 -	м2 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	0,10478	173086 -	- -	18136 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 0,1 т								
		т								
25	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,18972	120586	-	22878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0113-26-12-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	9,51204	84,71	0,18	806	2	48	0,03	-
				5,5	0,1	52	1	90	-	-
		м2								
27	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010(стойки)	0,68	67,45	0,05	46	-	3	0,03	-
				5,22	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
28	Е0113-26-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(стойки)	0,68	46,1	0,05	31	-	2	0,01	-
				2,75	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
				Калитка (1шт)						
29	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,05697	31476,57	17434,99	1793	993	517	41,4	2
				7650	2428,67	436	138	90	8,15	-
		т								
30	Е0109-47-1И-зм. и доп.вып.12	-Облицовка ворот стальным профилированным листом	2	55,95	2,99	112	6	90	0,3	1
				48,83	0,97	98	2	90	-	-
		м2								
31	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (калитка)	0,07177	120586	-	8654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	Е0113-26-12-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	2,964	84,71	0,18	251	1	15	0,03	-
				5,5	0,1	16	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1523074	187480			1445
			Тенге			252622	48562			177
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1223742	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	224645	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			570208	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			312741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1628673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271556	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			299331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76539	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10333	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			390309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86871	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2018982	-	-		-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н. Зам.директора ТОО «Сыл» Ованян К.Г.

Зам.директора технадзора Быкарева Е.С.