Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация.лок.см.№3-1-5. Здание регистрации

А К Т N79

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Пожарная сигнализация с п1 по п42												
1	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23				
				4275	-	4275	-	90	-	-				
шт														
2	Прайс 43	-Прибор приемно-контрольный на 8 лучей "ВЭРС-ПК-8"	1	4601,49	-	4601	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
3	Ц0108-121-6-	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938	-	938	-	751	5	5				
				790	-	790	-	95	-	-				
шт														
4	Прайс 43	-Аккумулятор 12В, 4,5а.ч.	1	635,41	-	635	-	-	-	-				
				-	-	-								
шт		- - -	-											
5	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	18	369,9	1,6	6658	29	5621	2	36				
				347	-	6246	-	90	-	-				
шт														
6	СПрайс 43	-Извещатель ИП212	18	282,79	-	5090	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- - -	-	-	-	-				
шт 7	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	100	153,5	-	15350	-	12960	1	100
			144	-	14400	-	90	-	-	
шт 8	СПрайс 43 -	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	4	319,45	-	1278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 9	СПрайс 43 -	Извещатель пожарный тепловой ИП114-5-А2	96	71,57	-	6871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 10	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	7	702,3	-	4916	-	4581	4	28
				648	-	4536	-	101	-	-
шт 11	С151802-21 -	Коробка универсальная УК-П	7	59	-	413	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
шт 12	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	1	269,9	98	270	98	143	0,76	1
				122	29	122	29	95	0,17	-
шт 13	СПрайс 47 -	Светильник аварийного освещения SF-300A	1	1334,78	-	1335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 14	С151706-77 -	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(ЛБ-18)	1	82	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 15	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	-
				49,7	0,2	50	-	95	-	-
шт 16	С151801-18 -	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220(ВА66-102Б)	1	215	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 17	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по	5	108,6	48,9	543	245	246	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		39,6	12,2	198	61	95	0,07	-
18	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы винипластовые(5м)	0,94	650	-	611	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	300	147,3	73	44190	21900	19323	0,29	87
				49,5	18,3	14850	5490	95	0,11	32
20	СПрайс 45	м -Кабельный канал 30х15	300	30,02	-	9007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-149-1-	м Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	5	196,8	46,3	984	232	156	0,14	1
				22,5	10,4	113	52	95	0,06	-
22	С11011-669	м -Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм	0,2775	39	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-148-1-	кг Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	500	27,7	2,1	13850	1050	9595	0,1	50
				19,7	0,5	9850	250	95	-	1
24	С151601-341-	м Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0153	52100	-	797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс 43	1000м -Кабель телефонный КСПВ сеч.2х0,5	494,7	5,38	-	2660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м			Оповещение о пожаре					
26	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или	8	702,3	-	5618	-	5236	4	32
				648	-	5184	-	101	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
разветвительная										
шт 27	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	8	59	-	472	-	-	-	-
шт 28	Ц0110-669-2-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980 950	1,6 -	980 950	2 -	855 90	5 -	5 -
шт 29	Прайс 43	-Сигнальное устройство "Маяк-12КП"	1	415,46	-	415	-	-	-	-
шт 30	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	8	241,7	91	1934	728	1191	0,82	7
шт 31	Прайс 43	-Свето-звуковой оповещатель "Молния 12-3"	8	239,15	-	1913	-	-	-	-
шт 32	Ц0110-669-3-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3 936	1,6 -	994 936	2 -	842 90	5 -	5 -
шт 33	Прайс 43	-Блок бесперебойного питания ББП-20	1	1567,58	-	1568	-	-	-	-
шт 34	Ц0108-121-6-	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938 790	- -	938 790	- -	751 95	5 -	5 -
шт 35	Прайс 43	-Аккумулятор 12В, 7а.ч.	1	719,2	-	719	-	-	-	-
шт 36	Ц0110-669-2-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980 950	1,6 -	980 950	2 -	855 90	5 -	5 -
шт 37	Прайс 59	-Передатчик RR-701TS	1	2499,34	-	2499	-	-	-	-
шт 38	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	5	66,8 20,3	18,1 3,8	334 102	91 19	114 95	0,12 0,02	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м 0,00204	52100	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс 43	-Кабель телефонный КСПВ сеч.4х0,5	1000м 3,06	6,28	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м 125	61,1	0,8	7638	100	5501	0,28	35
				48,8	0,1	6100	13	90	-	-
42	СПрайс 43	-Шнур гибкий ШВВП сеч.2х0,75	м 127,5	20,95	-	2671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		155648	24479				426
		Тенге		71489	6119				35
Стоимость оборудования -		Тенге		12352	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		12352	-	-				-
Стоимость монтажных работ -		Тенге		142674	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	77608	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		31016	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге		72617	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			36
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10893	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12917	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		228209	-	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			498
Сметная заработная плата -		Тенге		-	88500	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		11	-	-	-			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		611	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		611	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		648	-	-	-			-

ИТОГО ПО АКТУ Тенге 241220 - - -

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Быскарева Е.С.

Зам.директора ТОО «СЫП»: Овнанян К.Г.