Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Асфальто и бетонные покрытия автодрома и мотодрома.лок.см.№7-2-1

А К Т N90

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Автодром с п.1 по п.20. Асфальтобетонное покрытие				
1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2585,2	33,43	29,06	86423	75126	38819	0,01	24
				1,03	10,26	2663	26524	133	0,05	130
		м2								
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	258,52	981,86	68,13	253831	17613	11739	0,14	37
				21,38	12,76	5527	3299	133	0,04	11
		м3								
3	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2585,2	305,34	34,06	789357	88044	55490	0,03	85
				5	11,14	12926	28796	133	0,04	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
4	Е0127-22-2	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2585,2	-53,26	-	-137677	-	-	-	-
т.ч. п-1.37 К=3				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	2585,2	266,75	22,3	689614	57662	41193	0,03	74
				4,32	7,66	11168	19804	133	0,03	70
		м2								
6	Е0127-22-3	-Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2585,2	-16,01	-	-41394	-	-	-	-
т.ч. п-1.37				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2585,2	386,2	15,35	998395	39687	37821	0,03	87
				5,94	5,06	15356	13081	133	0,02	46
		м2								
8	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2585,2	181,5	-	469224	-	138	-	1
				0,04	-	103	-	133	-	-
		м2								
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2585,2	500,76	15,35	1294563	39687	37821	0,03	87
				5,94	5,06	15356	13081	133	0,02	46
		м2								
10	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2585,2	238,69	-	617067	-	138	-	1
				0,04	-	103	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	11,9175	2473,28	248,35	29475	2960	1756	0,22	3
				32,18	78,59	384	937	133	0,27	3
		м3								
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	676,7	2212,35	6,63	1497097	4487	99394	0,7	472
				108,68	1,76	73544	1189	133	0,01	4
		м								
13	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	39,9312	615	-	24558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
						Бетонное покрытие				
14	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	346,4	19,95	15,58	6911	5397	3008	0,01	3
				1,03	5,5	357	1905	133	0,03	9
		м2								
15	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	34,61	981,86	68,13	33982	2358	1572	0,14	5
				21,38	12,76	740	442	133	0,04	2
		м3								
16	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	346,4	266,75	22,3	92404	7726	5520	0,03	10
				4,32	7,66	1496	2654	133	0,03	9
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-22-3 т.ч. п-1.37	-Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	346,4	-16,01 -	- -	-5547 -	- -	- -	- -	-
18	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации м2	346,4	2514,65 47,03	26,34 6,58	871075 16291	9124 2279	24699 133	0,3 0,03	105 10
19	Е0127-39-18 К=10	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 м2	346,4	-1194,67 -9,7	-0,3 -0,1	-413833 -3360	-104 -35	-4515 133	-0,05 -0,01	-18 -2
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,319	65000 -	- -	20735 -	- -	- -	- -	-
		Мотодром с п.24 по п.36. Асфальтобетонное покрытие								
21	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/-п24	1500	19,95 1,03	15,58 5,5	29925 1545	23370 8250	13027 133	0,01 0,03	14 40
22	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-п25 м2	150	981,86 21,38	68,13 12,76	147279 3207	10220 1914	6811 133	0,14 0,04	22 7
23	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-п26 м3	1500	305,34 5	34,06 11,14	458006 7500	51086 16708	32197 133	0,03 0,04	50 59
24	Е0127-22-2 т.ч. п-1.37 К=3	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя-п27 м2	1500	-53,26 -	- -	-79884 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
25	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/-п28	1500	266,75 4,32	22,3 7,66	400132 6480	33457 11491	23901 133	0,03 0,03	43 41
		м2								
26	Е0127-22-3	-Вычитается позиция: Добавлять	1500	-16,01	-	-24018	-	-	-	-
т.ч.	или	исключать на каждый 1 см								
	п-1.37	изменения толщины слоя-п29		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п30	1500	386,2 5,94	15,35 5,06	579295 8910	23027 7590	21945 133	0,03 0,02	50 26
		м2								
28	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл.	1500	181,5	-	272256	-	80	-	1
	К=4	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п31		0,04	-	60	-	133	-	-
		м2								
29	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ-п32	1500	500,76 5,94	15,35 5,06	751139 8910	23027 7590	21945 133	0,03 0,02	50 26
		м2								
30	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл.	1500	238,69	-	358038	-	80	-	1
	К=4	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п33		0,04	-	60	-	133	-	-
		м2								
31	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой	4,16	2473,28 32,18	248,35 78,59	10289 134	1033 327	613 133	0,22 0,27	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камень)-п34								
		м3								
32	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)-п35	166,4	2212,35 108,68	6,63 1,76	368135 18084	1103 292	24441 133	0,7 0,01	116 1
		м								
33	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов-п36	9,8176	615 -	- -	6038 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
					Бетонное покрытие					
34	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	169,7	19,95 1,03	15,58 5,5	3386 175	2644 933	1474 133	0,01 0,03	2 5
		м2								
35	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,97	981,86 21,38	68,13 12,76	16662 363	1156 217	771 133	0,14 0,04	2 1
		м3								
36	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	169,7	266,75 4,32	22,3 7,66	45268 733	3785 1300	2704 133	0,03 0,03	5 5
		м2								
37	Е0127-22-3	-Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	169,7	-16,01 -	- -	-2717 -	- -	- -	- -	- -
т.ч.	п-1.37									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
38	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	169,7	2514,65	26,34	426736	4470	12100	0,3	51
				47,03	6,58	7981	1117	133	0,03	5
		м2								
39	Е0127-39-18 К=10	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	169,7	-1194,67	-0,3	-202735	-51	-2212	-0,05	-9
				-9,7	-0,1	-1646	-17	133	-0,01	-1
		м2								
40	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16	65000	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
						Озеленение автодрома, мотодрома				
41	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	919	225,58	0,34	207312	316	46674	0,27	246
				39,24	0,13	36062	120	129	-	-
		м2								
42	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	919	69,97	-	64302	-	9449	0,05	50
				7,97	-	7324	-	129	-	-
		м2								
43	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	919	19,01	-	17470	-	9733	0,05	48
				8,21	-	7545	-	129	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			11038974	528410			1718
			Тенге			266081	171788			656
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11038974	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	437869	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31135	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			580324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		290
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	87049	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			697158	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12316456	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2664
	Сметная заработная плата		Тенге			-	524917			-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			12316456	-			-

Технадзор: _____ ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: _____ Быскарева Е.С.

Зам.директора ТОО «СЫП» _____ Оганян К.Г.