Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

согласно доп.соглашения №3 от 09.09.2020г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	265 001 161,08	265 001 161,08	265 001 161,08	265 001 161,08				**265 001 161,08**	265 001 161,08	-
НДС	31 800 139,32	31 800 139,32	31 800 139,32	31 800 139,32				**31 800 139,32**	31 800 139,32	-
Всего с НДС	**296 801 300,40**	**296 801 300,40**	**296 801 300,40**	**296 801 300,40**				**296 801 300,40**	**296 801 300,40**	-

К оплате: двести девяносто шесть миллионов восемьсот одна тысяча триста тенге сорок тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
23	E0101-24-6 т.ч. п-3.71 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	8177	7,21	7,21	58956	58956	19829	-	-		
				-	2,5	-	20443	97	0,01	82		
		м3										
24	E0101-24-14 т.ч. п-3.71 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	8177	5,7	5,7	46609	46609	15705	-	-		
				-	1,98	-	16190	97	0,01	82		
		м3										
27	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	96000	8,55	4,43	820800	425280	452563	0,03	2880		
				4,12	0,74	395520	71040	97	-	-		
		м2										
28	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	7705	14,01	14,01	107947	107947	35874	-	-		
				-	4,8	-	36984	97	0,02	154		
		м3										

29	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	7705	6,97	6,97	53704	53704	15695	-
				-	2,1	-	16181	97	0,01	77
		м3							
30	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7705	14,12	12	108795	92460	32661	0,01	77
				1,62	2,75	12482	21189	97	0,01	77
		м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1196811			
		Накладные расходы -	Тенге			572327	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106148	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1875286	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ПК0+00-ПК279+00

36	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	33,32	5930,77	4677,52	197613	155855	123142	7,13	237
				1253,25	1525,5	41758	50830	133	6,78	226
		т								
37	E0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	33,32	40165,51	407,51	1338315	13578	7495	0,7	23
				-	169,13	-	5635	133	0,7	23
		т								
38	E0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	47600	541,63	27,34	25781588	1301384	1026856	0,05	2380
				9,24	6,98	439824	332248	133	0,02	952
		м2								
39	E0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	47600	143,91	-	6850116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	47600	387,55	5,88	18447380	279888	548880	0,05	2380
				7,02	1,65	334152	78540	133	0,01	476
		м2								
41	E0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	47600	375,16	0,12	17857616	5712	75970	0,01	476
				1,14	0,06	54264	2856	133	-	-
		м2								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70472628				
	Накладные расходы -	Тенге			1782343	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4237125	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76492096	-	-		-
	РАЗДЕЛ 5. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
92	E0127-63-11-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	18000	25,2	20,37	453600	366660	243949	0,03	540
			4,79	5,4	86220	97200	133	0,02	360
93	C143008-104-Смеси песчано-гравийные природные м2	1785,60	1940	-	3464064	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3917664				
	Накладные расходы -	Тенге			243949	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249697	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4411309	-	-		-
	РАЗДЕЛ 9. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ								
	ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
183	E010333-A45-1-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	7047	287,62	287,62	2026858	2026858	405343	-	-
			-	57,52	-	405343	100	1,21	8527
184	E010333-A45-1-Перевозка черного щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1 т	8607	287,62	287,62	2475545	2475545	495075	-	-
			-	57,52	-	495075	100	1,21	10414
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4502403				
	Накладные расходы -	Тенге			900418	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324169	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5726991	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			80089506				
	Накладные расходы -	Тенге			3499037	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4917140	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			88505683	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	88505682,61	-	-		-		
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1062068,19	-	-		-		
ИТОГО:	Тенге	89567750,80	-		-			
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	1289775,61	-	-		-		
Выслуга лет 1%	Тенге	895677,51	-	-		-		
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	358271,00	-		-			
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	3480967,70	-	-			-	
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	95592442,63	-	-		-		
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	261636515,48	-	-		-		
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	5232730,31	-		-			
ИТОГО:	Тенге	266869245,79						
НДС 12%	Тенге	32024309,49	-	-		-		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	298893555,28	-	-		-		
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**296801300,40**						
В том числе НДС 12%	Тенге	31800139,32						

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

согласно доп.соглашения №2 от 28.02.2020г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	441 668 602	441 668 602	441 668 602	250 342 071	132 500 581	30	75 102 621	**441 668 602**	175 239 450	- 0
НДС	53 000 232	53 000 232	53 000 232	30 041 049	15 900 070	30	9 012 315	**53 000 232**	21 028 734	0
Всего с НДС	**494 668 834**	**494 668 834**	**494 668 834**	**280 383 120**	**148 400 650**	30	84 114 936	**494 668 834**	**196 268 184**	-

К оплате: сто девяносто шесть миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
17	Е0122-8-11 К=0,8	-Разборка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,01	221894,74	92294,74	2219	923	2262	685,6	7				
				129600	44424	1296	444	130	216,97	2				
		км												
19	Е0122-10-9 К=0,8	-Разборка железобетонных напорных труб диам. 1500 мм	0,033	1353467,45	869087,45	44664	28680	34864	2800	92				
				484380	328303,8	15985	10834	130	1603,44	53				
		км												
20	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	50,87	27,1	27,1	1379	1379	965	-	-				
				-	18,97	-	965	100	0,4	20				
		т												
21	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	50,87	108,9	108,9	5540	5540	1108	-	-				
				-	21,78	-	1108	100	0,46	23				
		т												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
27	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	80000	8,55	4,43	684000	354400	377136	0,03	2400				
				4,12	0,74	329600	59200	97	-	-				
		м2												
28	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6400	14,01	14,01	89664	89664	29798	-	-				
				-	4,8	-	30720	97	0,02	128				
		м3												

29	E0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	6400	6,97	6,97	44608	44608	13036	-	-
К=5			-	2,1	-	13440	97	0,01	64
	м3								
30	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6400	14,12	12	90368	76800	27129	0,01	64
			1,62	2,75	10368	17600	97	0,01	64
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			962442				
	Накладные расходы -	Тенге			486298	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86924	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1535664	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ПК0+00-ПК279+00

35	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см	6174	2481,31	88,5	15319608	546339	325665	0,17	1050
т.ч. п-3.1 К=1,2			25,66	14	158425	86436	133	0,05	309
	м3								
36	E0127-66-6 -Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	24,5	5930,77	4677,52	145304	114599	90543	7,13	175
			1253,25	1525,5	30704	37374	133	6,78	166
	т								
37	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	24,5	40165,51	407,51	984055	9984	5510	0,7	17
т.ч. п-3.1 К=1,2			-	169,13	-	4143	133	0,7	17
	т								
38	E0127-48-1 -Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35000	541,63	27,34	18957050	956900	755041	0,05	1750
Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2			9,24	6,98	323400	244300	133	0,02	700
	м2								
39	E0127-48-1 -добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35000	143,91	-	5036850	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2			-	-	-	-	-	-	-
	м2								

40	E0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	35000	387,55	5,88	13564250	205800	403588	0,05	1750
				7,02	1,65	245700	57750	133	0,01	350
		м2								
41	E0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	35000	375,16	0,12	13130600	4200	55860	0,01	350
				1,14	0,06	39900	2100	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	67137717			
Накладные расходы -	Тенге	1636207	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4224608	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	72998532	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ

92	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	14892	25,2	20,37	375278	303350	201826	0,03	447
				4,79	5,4	71332	80417	133	0,02	298
		м2								
93	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	1477,2864	1940	-	2865935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3241213			
Накладные расходы -	Тенге	201826	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	206582	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3649621	-	-	-

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТРУБЫ
ДИАМ. 1500 ММ (3 ед.)
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТРУБЫ

136	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14,4	33,67	32,1	485	462	194	0,01	-
				1,57	12,33	23	178	97	0,05	1
		м3								
137	E0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты	14,4	2461,27	100,89	35442	1453	2752	0,85	12
				123,75	38,25	1782	551	118	0,18	3
		м3								
138	E0106-33-1	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 ммВ30	11,52	15691,12	1343,81	180762	15481	39379	16,06	185
				2792,25	463,29	32167	5337	105	1,77	20
		м3								

139	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,7504	131	-	1539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,8304	46700	-	38780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
141	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1936	55620	-	10768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
142	Е0108-4-3	-Гидроизоляция оклеечная	5,6	713,66	11,21	3996	63	236	0,2	1
				31,5	4,21	176	24	118	0,02	-
		м2								
143	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная	89,6	245,44	3,82	21991	342	4102	0,21	19
				37,35	1,44	3347	129	118	0,01	1
		м2								
144	Е0122-48-6	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1500 мм	2	9400,53	819,38	18801	1639	5695	13,1	26
				2171,25	19,28	4343	39	130	0,04	-
		футляр								
		ОГОЛОВОК С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ ТРУБЫ								
145	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	27	33,67	32,1	909	867	364	0,01	-
				1,57	12,33	42	333	97	0,05	1
		м3								
146	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17	6,48	6,48	110	110	35	-	-
				-	2,1	-	36	97	0,01	-
		м3								
147	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17	21,55	4,52	366	77	280	0,11	2
				17,03	-	290	-	97	-	-
		м3								
148	Е0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты	5,1	2461,27	100,89	12552	515	975	0,85	4
				123,75	38,25	631	195	118	0,18	1
		м3								
149	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	4209,27	100,89	2105	50	96	0,85	-
				123,75	38,25	62	19	118	0,18	-
		м3								
150	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная	22	245,44	3,82	5400	84	1008	0,21	5
				37,35	1,44	822	32	118	0,01	-
		м2								

151	E0122-10-9	-Укладка железобетонных труб диам. 1500 мм	0,012	7446815,19	1086359,31	89361	13036	15848	3500	42
		км		605475	410379,75	7266	4925	130	2004,3	24
152	C143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	4,9	15500	-	75950	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
153	C143018-1	-Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	1,1	-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			499317				
		Накладные расходы -	Тенге			70964	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34217	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			604498	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ

178	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	202000	0,2	0,2	40400	40400	13716	-	-
		м2		-	0,07	-	14140	97	-	-
179	E0101-24-6 т.ч. п-3.71 К=1,2	-(Перемещение ранее снятого ППС)Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	30300	7,21	7,21	218463	218463	73477	-	-
		м3		-	2,5	-	75750	97	0,01	303
180	E0101-24-14 т.ч. п-3.71 К=1,2	-(Перемещение ранее снятого ППС)Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	30300	5,7	5,7	172710	172710	58194	-	-
		м3		-	1,98	-	59994	97	0,01	303
181	E0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	202000	8,55	4,43	1727100	894860	952268	0,03	6060
		м2		4,12	0,74	832240	149480	97	-	-
182	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	30300	14,01	14,01	424503	424503	141077	-	-
		м3		-	4,8	-	145440	97	0,02	606

		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
183	E010333-A45-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	4800	287,62	287,62	1380576	1380576	276096	-	-
				-	57,52	-	276096	100	1,21	5808
		т								
184	E010333-A45-1	Перевозка черного щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	5890	287,62	287,62	1694082	1694082	338792	-	-
				-	57,52	-	338792	100	1,21	7127
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	5657834			
Накладные расходы -	Тенге	1853620	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	450687	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	7962141	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	77498523			
Накладные расходы -	Тенге	4248915	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5003018	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	86750456	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	86750456	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1041005	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	87791461	-	-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	1264197	-	-	-
Выслуга лет 1%	Тенге	877915	-	-	-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	351166	-	-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	19809	-	-	-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	90304548	-	-	-
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	247163548	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	4943271	-	-	
ИТОГО:	Тенге	252106819			
НДС 12%	Тенге	30252818	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	282359637	-	-	-
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**280383120**			
В том числе НДС 12%	Тенге	30041049			

ЗАКАЗЧИК	ТЕХНАДЗОР	ПОДРЯДЧИК
ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»	ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»	ТОО «Управление автомобильных дорог»

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 г.

согласно доп.соглашения №2 от 28.02.2020г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	441 668 601,78	191 326 530	191 326 530	191 326 530	132 500 581	30	57 397 959	**191 326 530**	133 928 571	250 342 071
НДС	53 000 232,22	22 959 184	22 959 184	22 959 184	15 900 070	30	6 887 755	**22 959 184**	16 071 428	30 041 049
Всего с НДС	**494 668 834,00**	**214 285 714**	**214 285 714**	**214 285 714**	**148 400 650**	30	64 285 714	**214 285 714**	**150 000 000**	280 383 120

К оплате: сто пятьдесят миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за март месяц 2020 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ								
1	Е0101-203-2-	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	5	2785,86	2785,86	13930	13930	2024	-	-
				-	578,34	-	2892	70	1,89	9
		га								
2	Е0101-208-2-	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	5	5638,98	5638,98	28195	28195	6576	-	-
				-	1878,84	-	9394	70	6,14	31
		га								
3	Е0101-208-5- К=3	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	5	3196,03	3196,03	15980	15980	3727	-	-
				-	1064,88	-	5324	70	3,48	17
		га								
4	Е0101-210-5-	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	5	7327,21	1141,96	36636	5710	18973	34	170
				5040	380,88	25200	1904	70	1,25	6
		га								

5	Е0101-203-1-	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	5571,72	5571,72	14487	14487	2015	-	-
				-	1156,68	-	3007	70	3,78	10
		га								
6	Е0101-208-1-	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	2,6	6722,69	6722,69	17479	17479	4076	-	-
				-	2239,92	-	5824	70	7,32	19
		га								
7	Е0101-208-4- К=3	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	2,6	3416,45	3416,45	8883	8883	2071	-	-
				-	1138,32	-	2960	70	3,72	10
		га								
8	Е0101-210-4-	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	10708,3	1950,17	27841	5070	26002	46,4	121
				6817,5	651,6	17726	1694	70	2,14	6
		га								
9	Е0101-25-2 -	Снятие почвенно-плодородного слоя (ППС) 0,15м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	41700	11,19	11,19	466623	466623	123774	-	-
				-	3,06	-	127602	97	0,01	417
		м3								
10	Е0101-25-10-	Снятие почвенно-плодородного слоя (ППС) 0,15м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	41700	9,4	9,4	391947	391947	103986	-	-
				-	2,57	-	107169	97	0,01	417
		м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0101-30-2 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	222400	0,2	0,2	45757	45757	15265	-	-
				-	0,07	-	15568	97	-	-
		м2								
23	Е0101-24-6 - т.ч. п-3.71 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	6400	7,21	7,21	46144	46144	15520	-	-
				-	2,5	-	16000	97	0,01	64
		м3								

24	E0101-24-14-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20% м3	6400	5,7	5,7	36480	36480	12292	-	-
	т.ч. п-3.71 К=1,2			-	1,98	-	12672	97	0,01	64
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1150382				
		Накладные расходы -	Тенге			336301	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89201	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1575884	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ПК0+00-ПК279+00

31	E0127-18-3	Разборка покрытий и оснований черных гравийных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой м3	6327	115,29	88,42	729393	559433	375528	0,19	1202
	т.ч. п-3.1 К=1,2			26,87	17,76	170006	112368	133	0,07	443
32	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10123,2	27,1	27,1	274339	274339	192037	-	-
				-	18,97	-	192037	100	0,4	4049
33	E010332-A15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	10123,2	108,9	108,9	1102417	1102417	220483	-	-
				-	21,78	-	220483	100	0,46	4657
34	E0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой м2	118300	24,47	18,78	2894211	2221674	1690889	0,04	4732
				5,62	5,14	664846	608062	133	0,02	2361
35	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см м3	20538	2481,31	88,5	50961145	1817613	1083334	0,17	3491
	т.ч. п-3.1 К=1,2			25,66	14	527005	287532	133	0,05	1027
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55961505				
		Накладные расходы -	Тенге			3562271	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3571427	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			63095203	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 530 ММ (1 ед.)

128	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,3	33,67	32,1	347	331	139	0,01	-
				1,57	12,33	16	127	97	0,05	1
			м3							
129	E0123-1-3	-Устройство основания из ГПС под трубопроводы	3,6	2731,2	152,52	9832	549	987	1,02	4
				153,68	57,15	553	206	130	0,28	1
			м3							
130	E0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,012	309142,18	115368,43	3710	1384	3393	857	10
				162000	55530	1944	666	130	271,21	3
			км							
131	C130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	12,048	8165	-	98372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
132	E0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,012	1272857,51	181410,91	15274	2177	2101	388	5
				66150	68530,5	794	822	130	334,7	4
			км							
133	E0106-1-22	-Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30	1,4	11900,22	353,46	16660	495	1056	3,6	5
				585	133,52	819	187	105	0,65	1
			м3							
134	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,428	131	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
135	C12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,063936	49502	-	3165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 1500 ММ (3 ед.)

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТРУБЫ

136	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	28,8	33,67	32,1	970	924	388	0,01	-
				1,57	12,33	45	355	97	0,05	1
			м3							
137	E0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты	28,8	2461,27	100,89	70885	2906	5506	0,85	24
				123,75	38,25	3564	1102	118	0,18	5
			м3							

138	Е0106-33-1	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 ммВ30	23,04	15691,12	1343,81	361523	30961	78758	16,06	370
				2792,25	463,29	64333	10674	105	1,77	41
		м3								
139	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,5008	131	-	3079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	1,6608	46700	-	77559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
141	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3872	55620	-	21536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
142	Е0108-4-3	-Гидроизоляция оклеечная	11,2	713,66	11,21	7993	126	472	0,2	2
				31,5	4,21	353	47	118	0,02	-
		м2								
143	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная	179,2	245,44	3,82	43983	685	8202	0,21	38
				37,35	1,44	6693	258	118	0,01	2
		м2								
144	Е0122-48-6	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1500 мм	4	9400,53	819,38	37602	3278	11391	13,1	52
				2171,25	19,28	8685	77	130	0,04	-
		футляр								
		ОГОЛОВОК С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ ТРУБЫ								
145	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	54	33,67	32,1	1818	1733	728	0,01	1
				1,57	12,33	85	666	97	0,05	3
		м3								
146	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	34	6,48	6,48	220	220	69	-	-
				-	2,1	-	71	97	0,01	-
		м3								
147	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34	21,55	4,52	733	154	562	0,11	4
				17,03	-	579	-	97	-	-
		м3								
148	Е0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты	10,2	2461,27	100,89	25105	1029	1950	0,85	9
				123,75	38,25	1262	390	118	0,18	2
		м3								
149	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1	4209,27	100,89	4209	101	191	0,85	1
				123,75	38,25	124	38	118	0,18	-
		м3								

150	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная	44	245,44	3,82	10799	168	2013	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1643	63	118	0,01	-
151	Е0122-10-9	-Укладка железобетонных труб диам. 1500 мм	0,024	7446815,19	1086359,31	178724	26073	31694	3500	84
		км		605475	410379,75	14531	9849	130	2004,3	48
152	С143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	9,8	15500	-	151900	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
153	С143018-1	-Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	3,3	-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1146185			
Накладные расходы -	Тенге	149600	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	77747	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1373532	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	58258072			
Накладные расходы -	Тенге	4048172	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3738375	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	66044619	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	66044619	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	792535	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	66837154	-	-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	962455	-	-	-
Выслуга лет 1%	Тенге	668372	-	-	-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	267349	-	-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	280860	-	-	-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	69016190	-	-	-
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	188897311	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	3777946	-	-	
ИТОГО:	Тенге	192675257			
НДС 12%	Тенге	23121031	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	215796288	-	-	-
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**214285714**			
В том числе НДС 12%	Тенге	22959184			

ЗАКАЗЧИК	ТЕХНАДЗОР	ПОДРЯДЧИК
ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»	ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»	ТОО «Управление автомобильных дорог»

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

согласно доп.соглашения №1 от 30.04.2019г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 145 049 107	1 145 049 107	1 145 049 107	39 828 696	343 514 732	30	11 948 609	**1 145 049 107**	27 880 087	-
НДС	137 405 893	137 405 893	137 405 893	4 779 443	41 221 768	30	1 433 833	**137 405 893**	3 345 610	-
Всего с НДС	**1 282 455 000**	**1 282 455 000**	**1 282 455 000**	**44 608 139**	**384 736 500**	30	13 382 442	**1 282 455 000**	**31 225 697**	-

К оплате: тридцать один миллион двести двадцать пять тысяч шестьсот девяносто семь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КОКТОБЕ-КАНДОЗ" 0-20КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ПРИСИПНЫХ БЕРМ										
94	Е0101-24-6 т.ч. п-3.71 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	1344	7,21	7,21	9687	9687	3260	-	-		
				-	2,5	-	3361	97	0,01	11		
95	Е0101-24-14 т.ч. п-3.71 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20% м3	1344	5,7	5,7	7667	7667	2580	-	-		
				-	1,98	-	2660	97	0,01	9		
96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1344	21,55	4,52	28958	6070	22202	0,11	145		
				17,03	-	22888	-	97	-	-		
97	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	1008	19,4	-	19555	-	18969	0,12	124		
				19,4	-	19555	-	97	-	-		
98	Е0127-14-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении м2	25,2	2481,31	88,5	62529	2230	1329	0,17	4		
				25,66	14	647	353	133	0,05	1		

транспорта на другой
ТОЛЩ 10см

		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			128396			
	Накладные расходы -		Тенге			48340	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10604	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			187340	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

61	Е0127-65-1 -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	37,775	10970,65	1692,25	414416	63925	54364	3,18	120
			450	632,07	16999	23876	133	2,85	108
		км							
62	Е0115-165-3-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	4	167,96	1,88	672	8	332	0,47	2
			78,3	0,72	313	3	105	-	-
		м2							
63	Е0127-83-1 -Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой т.ч. п-3.1 К=1,2	88	878,35	175,43	77295	15438	75065	3,84	338
			607,5	33,86	53460	2980	133	0,13	12
		шт							
64	Е0127-84-1 -При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой т.ч. п-3.1 К=1,2	53	181,48	-	9618	-	10069	0,83	44
			142,84	-	7570	-	133	-	-
		шт							
65	С11011-8484-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 Изм. и доп. вып. 20	23	2755	-	63365	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
66	С11011-8495-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 Изм. и доп. вып. 20	6	2993	-	17958	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
67	С11011-8494-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, Изм. и доп. вып.	66	2122	-	140052	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002							
			шт.						
68	С11011-8491	-Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2927	-	5854	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			шт.						
69	С11011-8506	-Знаки дорожные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2891	-	2891	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			шт.						
70	С11011-8526	-Знаки дорожные прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	38	877	-	33326	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			шт.						
71	С11011-8601	-Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 683 мм х 2350 мм, 683 мм х 1650 мм, 823 мм х 2350 мм со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	1	16621	-	16621	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			шт.						
72	С11011-8598	-Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 498 мм х 2225 мм, 498 мм х 1400 мм со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	4	10817	-	43268	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			шт.						
73	С12021-41	-Стойки металлические	0,9996	147100	-	147041	-	-	-	-
			т							
74	Е0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,9996	3589,37	2776,32	3588	2775	991	2,97	3
				497,25	447,12	497	447	105	1,44	1
			т							
75	Е0106-3-1	-Бетон омоноличивания В15, для стойки СКМ1.30	6,08	10731,71	260,48	65249	1584	4492	3,94	24
				614,25	89,46	3735	544	105	0,35	2
			м3							
76	Е0106-3-1	-Бетон омоноличивания В15, для стойки СКМ2.30	2,85	10731,71	260,48	30585	742	2106	3,94	11
				614,25	89,46	1751	255	105	0,35	1
			м3							

77	Е0106-3-1	-Бетон омоноличивания В15, для стойки СКМ3.30	6,65	10731,71	260,48	71366	1732	4914	3,94	26
				614,25	89,46	4085	595	105	0,35	2
		м3								
78	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,8916	131	-	2082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
79	Е0127-49-6 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	14,08	696,15	21,24	9802	299	286	0,06	1
				9,46	5,83	133	82	133	0,02	-
		м2								
80	Е0127-49-7 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=7	-Вычитается позиция: Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя исключать на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	14,08	-523,72	-3,25	-7374	-46	-33	-	-
				-0,42	-1,35	-6	-19	133	-0,01	-
		м2								
		УСТАНОВКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ								
81	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	10,5	402,75	-	4229	-	4779	2,8	29
				402,75	-	4229	-	113	-	-
		м3								
82	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,7	1810,2	97,07	3077	165	298	0,78	1
				112,5	36	191	61	118	0,18	-
		м3								
83	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	10	302,09	197,24	3021	1972	2413	0,65	7
				104,85	67,51	1049	675	140	0,25	2
		шт								
84	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	3,5	20900	-	73150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
85	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,57	131	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	Е0106-3-1	-Бетон омоноличивания В15, для стойки СКМ2.30	0,78	10731,71	260,48	8371	203	576	3,94	3
				614,25	89,46	479	70	105	0,35	-
		м3								

87	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7956	131	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ								
88	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	286	273,96	119,85	78351	34276	49468	0,64	183
				100,35	29,7	28700	8494	133	0,12	34
		шт								
89	С143019-210	-Столбики железобетонные	6,578	15200	-	99986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1418431			
Накладные расходы -	Тенге	210119	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	97713	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1726263	-	-	-

РАЗДЕЛ 7. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ

178	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	354400	0,2	0,2	71894	71894	24194	-	-
				-	0,07	-	24943	97	-	82
		м2								
179	Е0101-24-6 т.ч. п-3.71 К=1,2	-(Перемещение ранее снятого ППС)Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	53160	7,21	7,21	383162	383162	128946	-	-
				-	2,5	-	132934	97	0,01	434
		м3								
180	Е0101-24-14 т.ч. п-3.71 К=1,2	-(Перемещение ранее снятого ППС)Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	53160	5,7	5,7	303266	303266	102058	-	-
				-	1,98	-	105215	97	0,01	344
		м3								
181	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	354400	8,55	4,43	3028616	1568488	1671659	0,03	9888
				4,12	0,74	1460128	263231	97	-	886
		м2								
182	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	53160	14,01	14,01	744539	744539	247256	-	-
				-	4,8	-	254903	97	0,02	833
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	4531475				
Накладные расходы -	Тенге	2174113	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	402335	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	7107923	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6078302				
Накладные расходы -	Тенге	2432572	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	510652	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9021526	-	-		-

"КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

59	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	693	7,21	7,21	4996	4996	1680	-	-
	т.ч. п-3.71 К=1,2			-	2,5	-	1732	97	0,01	7
		м3								
60	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	693	5,7	5,7	3950	3950	1331	-	-
	т.ч. п-3.71 К=1,2			-	1,98	-	1372	97	0,01	7
		м3								
61	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1440	8,55	4,43	12312	6379	6788	0,03	43
				4,12	0,74	5933	1065	97	-	
		м2								
62	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	648	14,01	14,01	9078	9078	3017	-	-
				-	4,8	-	3110	97	0,02	13
		м3								
63	E0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	648	6,97	6,97	4516	4516	1320	-	-
				-	2,1	-	1361	97	0,01	6
		м3								
64	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	648	14,12	12	9150	7776	2747	0,01	6
				1,62	2,75	1050	1782	97	0,01	6
		м3								

ТИП 1. УСТРОЙСТВО ОСТАНОВОЧНОЙ ПОЛОСЫ

65	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см	44,1	2481,31	88,5	109426	3903	2326	0,17	7
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1			25,66	14	1132	617	133	0,05	2
	К=1,2									
			м3							
66	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,17	5930,77	4677,52	1008	795	628	7,13	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1253,25	1525,5	213	259	133	6,78	1
			т							
67	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	0,17	40165,51	407,51	6828	69	38	0,7	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1			-	169,13	-	29	133	0,7	-
	К=1,2									
			т							
68	Е0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	245	541,63	27,34	132699	6698	5285	0,05	12
	Изм. и доп. вып. 14 т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1			9,24	6,98	2264	1710	133	0,02	5
	К=1,2									
			м2							
69	Е0127-48-1	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	245	143,91	-	35258	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 14 т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-3.1		м2							
	К=1,2 К=2									
70	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	245	387,55	5,88	94950	1441	2825	0,05	12
				---	---	---	---	---	---	---
				7,02	1,65	1720	404	133	0,01	2
			м2							
71	Е0127-52-4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	245	375,16	0,12	91914	29	391	0,01	2
	К=6			---	---	---	---	---	---	---
				1,14	0,06	279	15	133	-	-
			м2							

УСТРОЙСТВО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

72	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см	21,6	2481,31	88,5	53596	1912	1138	0,17	4
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1			25,66	14	554	302	133	0,05	1
	К=1,2									
			м3							
73	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,083	5930,77	4677,52	492	388	307	7,13	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1253,25	1525,5	104	127	133	6,78	1

		т							
74	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов на	0,083	40165,51	407,51	3334	34	19	0,7	-
т.ч.		одной половине проезжей части		---	---	---	---	---	---	---
п-3.1		при систематическом движении		-	169,13	-	14	133	0,7	-
К=1,2		транспорта на другой								
		т								
75	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из	120	387,55	5,88	46506	706	1383	0,05	6
		холодных асфальтобетонных		---	---	---	---	---	---	---
		смесей, толщиной 3 см, типа		7,02	1,65	842	198	133	0,01	1
		БХ								
		м2								
76	Е0127-52-4	-Устройство покрытий из	120	375,16	0,12	4502	14	192	0,01	1
К=6		холодных асфальтобетонных		---	---	---	---	---	---	---
		смесей типа БХ, на каждый 0,5		1,14	0,06	137	7	133	-	-
		см изменения толщины								
		добавлятьисключать								
		м2								
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ОСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ								
77	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	168	137,51	6,63	23102	1114	24677	0,7	118
Изм. и		камней сечением 150х300 мм		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.		при других видах покрытий		108,68	1,76	18258	296	133	0,01	1
2 СН РК										
8.02-01-20		м								
02, СН РК										
8.02-03-20										
02, СН РК										
8.02-05-20										
02, СН РК										
8.02-06-20										
02, СН РК										
8.02-07-20										
02, РДС										
РК										
8.02-03-20										
02										
78	С143003-10	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ	9,072	29100	-	263995	-	-	-	-
Изм. и		6665-91/ М-400		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.6		(вибропресованные)		-	-	-	-	-	-	-
СН РК										
8.02-04-20		м3								
02, СН РК										
8.02-04С-2										
004										
79	С143001-21	-Бетонное основание в стыки	9,91	8500	-	84235	-	-	-	-
Изм. и		/ГОСТ 26633-91/ класса: В15		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.6		/М-200/		-	-	-	-	-	-	-
СН РК										
8.02-04-20		м3								
02, СН РК										
8.02-04С-2										
004										
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ОСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ								
80	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	35,28	2481,31	88,5	87541	3122	1861	0,17	6
т.ч.		выравнивающих слоев оснований		---	---	---	---	---	---	---
п-3.1		из песчано-гравийной смеси,		25,66	14	905	494	133	0,05	2
К=1,2		дресвы на одной половине								
		проезжей части при								
		систематическом движении								
		транспорта на другой								
		ТОЛЩ 18см								

		м3							
81	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,13	5930,77	4677,52	771	608	480	7,13	1
				1253,25	1525,5	163	198	133	6,78	1
		т								
82	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	0,13	40165,51	407,51	5222	53	29	0,7	-
	т.ч. п-3.1 К=1,2			-	169,13	-	22	133	0,7	-
		т								
83	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	196	387,55	5,88	79960	1152	2260	0,05	10
				7,02	1,65	1376	323	133	0,01	2
		м2								
84	Е0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	196	375,16	0,12	73531	24	313	0,01	2
				1,14	0,06	223	12	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1242842				
Накладные расходы -	Тенге	61035	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	78233	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1382110	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА-6 ШТ

89	У1-36-3	-Остановка автобусная, вариант I, строительные работы	2	547827,5	16318,1	1095655	32636	184339	372	744
				61380	4455,6	122760	8911	140	22	44
		останов.								
90	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	8	10009,05	242,88	80072	1943	14054	9,7	78
				1605,45	67,68	12844	541	105	0,33	3
		скамья								
91	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,7	7
				613,8	5,64	1228	11	105	0,03	-
		урна								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1186622			
Накладные расходы -	Тенге	199694	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	83179	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1469495	-	-	-

РАЗДЕЛ 9. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ

178	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	94000	0,2	0,2	18800	18800	6383	-	-
				-	0,07	-	6580	97	-	
179	E0101-24-6	-(Перемещение ранее снятого ППС) Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	14100	7,21	7,21	101661	101661	34192	-	-
	т.ч. п-3.71 К=1,2			-	2,5	-	35250	97	0,01	141
		м2								
180	E0101-24-14	-(Перемещение ранее снятого ППС) Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	14100	5,7	5,7	80370	80370	27080	-	-
	т.ч. п-3.71 К=1,2			-	1,98	-	27918	97	0,01	141
		м3								
181	E0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	94000	8,55	4,43	803700	416420	443135	0,03	2820
				4,12	0,74	387280	69560	97	-	
		м2								
182	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	14100	14,01	14,01	197541	197541	65650	-	-
				-	4,8	-	67680	97	0,02	282
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	1202072			
Накладные расходы -	Тенге	576440	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	106711	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	1885223	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3631536			
Накладные расходы -	Тенге	837169	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	268123	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4736828	-	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	13758354	-	-		-	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	165100	-	-		-	
ИТОГО:	Тенге	13923454	-		-		
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	200498	-	-		-	
Выслуга лет 1%	Тенге	139235	-	-		-	
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	55694	-		-		
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	48311	-	-			-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	14367191	-	-		-	
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	39323002	-	-		-	
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	786460	-		-		
ИТОГО:	Тенге	40109462					
НДС 12%	Тенге	4813135	-	-		-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	44922597	-	-		-	
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**44608139**					
В том числе НДС 12%	Тенге	4779443					

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»