Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

согласно доп.соглашения №1 от 30.04.2019г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги обласного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 145 049 107	1 105 220 412	1 105 220 412	129 351 520	343 514 732	30	38 805 456	**1 105 220 412**	90 546 064	39 828 696
НДС	137 405 893	132 626 449	132 626 449	15 522 182	41 221 768	30	4 656 655	**132 626 449**	10 865 527	4 779 443
Всего с НДС	**1 282 455 000**	**1 237 846 861**	**1 237 846 861**	**144 873 702**	**384 736 500**	30	43 462 111	**1 237 846 861**	**101 411 591**	44 608 139

К оплате: сто один миллион четыреста одиннадцать тысяч пятьсот девяносто один тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	208289	8,55	4,43	1780866	922720	1173764	0,03	6249
				4,12	0,74	858151	154134	97	-	
26	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	22584	14,01	14,01	316303	316303	105042	-	-
				-	4,8	-	108291	97	0,02	354
27	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ м3	22584	6,97	6,97	157299	157299	45918	-	-
				-	2,1	-	47338	97	0,01	155
28	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	22584	14,12	12	318829	270951	95622	0,01	276
				1,62	2,75	36586	61993	97	0,01	276
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2573294				
		Накладные расходы -	Тенге			1420346	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239619	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4233259	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ

92	E0127-63-11-2	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	64997	25,2	20,37	1637639	1324029	880567	0,03	2060
				4,79	5,4	311336	350745	133	0,02	1321
		м2								
93	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	6447,7024	1940	-	12508543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14146182				
		Накладные расходы -	Тенге			880567	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			901605	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15928354	-	-		-

"КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	156800	8,55	4,43	1340640	694624	739187	0,03	4704
				4,12	0,74	646016	116032	97	-	
		м2								
28	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	12585	14,01	14,01	176316	176316	58596	-	-
				-	4,8	-	60408	97	0,02	252
		м3								
29	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	12585	6,97	6,97	87717	87717	25635	-	-
				-	2,1	-	26428	97	0,01	126
		м3								
30	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12585	14,12	12	177700	151020	53347	0,01	126
				1,62	2,75	20388	34609	97	0,01	126
		м3								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1782373			
	Накладные расходы -		Тенге			876765	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			159548	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2818686	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

52	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см	223,56	2481,31	88,5	554721	19785	11793	0,17	38
т.ч. п-3.1 К=1,2			25,66	14	5737	3130	133	0,05	11
	м3								
53	Е0127-66-6 -Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,87	5930,77	4677,52	5160	4069	3215	7,13	6
			1253,25	1525,5	1090	1327	133	6,78	6
54	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	0,87	40165,51	407,51	34944	355	196	0,7	1
т.ч. п-3.1 К=1,2			-	169,13	-	147	133	0,7	1
	т								
55	Е0127-48-1 -Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	1242	541,63	27,34	672704	33956	26793	0,05	62
Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2			9,24	6,98	11476	8669	133	0,02	25
	м2								
56	Е0127-48-1 -добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	1242	143,91	-	178736	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	м2								
57	Е0127-52-1 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	1242	387,55	5,88	481337	7303	14322	0,05	62
			7,02	1,65	8719	2049	133	0,01	12
	м2								
58	Е0127-52-4 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	1242	375,16	0,12	465949	149	1983	0,01	12
К=6			1,14	0,06	1416	75	133	-	
	м2								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2393551				
	Накладные расходы -	Тенге			58302	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147111	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2598964	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ

92	E0127-63-11-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью	29400	25,2	20,37	740880	598878	398449	0,03	882
	толщиной 8 см		4,79	5,4	140826	158760	133	0,02	588
	м2								
93	C143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	2916,48	1940	-	5657971	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6398851				
	Накладные расходы -	Тенге			398449	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407838	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7205138	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ

ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ

183	E010333-A45-1-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	9974	287,62	287,62	2868722	2868722	573704	-	-
			-	57,52	-	573704	100	1,21	12068
	т								
184	E010333-A45-1-Перевозка черного щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	12240	287,62	287,62	3520469	3520469	704045	-	-
			-	57,52	-	704045	100	1,21	14810
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6389191				
	Накладные расходы -	Тенге			1277749	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460016	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8126956	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			33683442				
	Накладные расходы -	Тенге			4912178	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2315737	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			40911357	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	40911357	-	-	-	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	490936	-	-	-	
ИТОГО:	Тенге	41402293	-	-		
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	596193	-	-	-	
Выслуга лет 1%	Тенге	414023	-	-	-	
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	165609	-	-		
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	4082159	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	46660277	-	-	-	
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	127709179	-	-	-	
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	2554184	-	-		
ИТОГО:	Тенге	130263363				
НДС 12%	Тенге	15631604	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	145894966	-	-	-	
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**144873702**				
В том числе НДС 12%	Тенге	15522182				

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 г.

согласно доп.соглашения №1 от 30.04.2019г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской областиакимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 145 049 107	975 868 892	975 868 892	237 355 890	343 514 732	30	71 206 767	**975 868 892**	166 149 123	169 180 215
НДС	137 405 893	117 104 267	117 104 267	28 482 707	41 221 768	30	8 544 812	**117 104 267**	19 937 895	20 301 626
Всего с НДС	**1 282 455 000**	**1 092 973 159**	**1 092 973 159**	**265 838 597**	**384 736 500**	30	79 751 579	**1 092 973 159**	**186 087 018**	189 481 841

К оплате: **сто восемьдесят шесть миллионов восемьдесят семь тысяч восемнадцать тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
36	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	35,77	5930,77	4677,52	212144	167315	176087	7,13	255
			т	1253,25	1525,5	77829	54567	133	6,78	243
37	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35,77	40165,51	407,51	1436720	14577	8046	0,7	25
				-	169,13	-	6050	133	0,7	25
38	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	т 51100	541,63	27,34	27677293	1397074	1102360	0,05	2555
				9,24	6,98	472164	356678	133	0,02	1022
39	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	м2 51100	143,91	-	7353801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2 51100	387,55	5,88	19803805	300468	589239	0,05	2555
				7,02	1,65	358722	84315	133	0,01	511

41	E01-27-52-4 К=6	м2 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать м2	51100	375,16	0,12	19170676	6132	81556	0,01	511
				1,14	0,06	58254	3066	133	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			75654439				
	Накладные расходы -		Тенге			1957288	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4656704	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			82268431	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			82268431	-	-		-
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			987221	-	-		-
	ИТОГО:		Тенге			83255652	-		-	
	Зимнее удорожание 1,44%		Тенге			1198881	-	-		-
	Выслуга лет 1%		Тенге			832557	-	-		-
	Доп. Отпуска 0,4%		Тенге			333023	-		-	
	Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия		Тенге				-	-		-
	ИТОГО в ценах 2001 года		Тенге			85620113	-	-		-
	ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737		Тенге			234342248	-	-		-
	Налоги, сборы, платежи 2%		Тенге			4686845	-		-	
	ИТОГО:		Тенге			239029093				
	НДС 12%		Тенге			28683491	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			267712585	-	-		-
	ИТОГО с понижающим К-0,993		**Тенге**			**265838597**				
	В том числе НДС 12%		Тенге			28482707				

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление ПГ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 г.

согласно доп.соглашения №1 от 30.04.2019г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской областиакимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги обласного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 145 049 107	738 513 002	738 513 002	192 706 915	343 514 732	30	57 812 075	**738 513 002**	134 894 841	406 536 105
НДС	137 405 893	88 621 560	88 621 560	23 124 830	41 221 768	30	6 937 449	**88 621 560**	16 187 381	48 784 333
Всего с НДС	**1 282 455 000**	**827 134 562**	**827 134 562**	**215 831 745**	**384 736 500**	30	64 749 524	**827 134 562**	**151 082 222**	455 320 438

К оплате: **сто пятьдесят один миллион восемьдесят две тысячи двести двадцать два тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КАНДОЗ-КОКТОБЕ" 0-20КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
		ТИП 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ПК279+00-ПК467+20												
34	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	22,83	5930,77	1253,25	4677,52	1525,5	135400	38763	106788	34827	84372	7,13	163
		т										133	6,78	155
35	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	22,83	40165,51	-	407,51	169,13	916978	-	9303	3861	5135	0,7	15
		т										133	0,7	15
36	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	17190	541,63	9,24	27,34	6,98	9310744	158836	470099	120325	371284	0,05	1229
		м2										133	0,02	678
37	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	17190	143,91	-	-	-	2473813	-	-	-	-	-	-
		м2												
38	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	17190	387,55	7,02	5,88	1,65	6662052	120674	101484	28363	198219	0,05	445
		м2										133	0,01	-

39	Е0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	17190	375,16	0,12	6449170	2063	27435	0,01	16
				1,14	0,06	19597	1031	133	-	15
		м2								
		ТИП 1. УШИРЕНИЕ КРУГОВОЙ КРИВОЙ								
41	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,04	5930,77	4677,52	6168	4865	3844	7,13	7
				1253,25	1525,5	1303	1587	133	6,78	7
		т								
42	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	1,04	40165,51	407,51	41772	424	234	0,7	1
				-	169,13	-	176	133	0,7	1
		т								
43	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	1489	541,63	27,34	806489	40711	32130	0,05	81
				9,24	6,98	13758	10399	133	0,02	36
		м2								
44	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	1489	143,91	-	214282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
45	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	1489	387,55	5,88	577063	8762	17170	0,05	67
				7,02	1,65	10453	2457	133	0,01	9
		м2								
46	Е0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	1489	375,16	0,12	558616	179	2376	0,01	12
				1,14	0,06	1697	89	133	-	-
		м2								
		ТИП 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ								
48	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,49	5930,77	4677,52	2906	2292	1811	7,13	3
				1253,25	1525,5	614	747	133	6,78	3
		т								
49	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	0,49	40165,51	407,51	19681	200	110	0,7	-
				-	169,13	-	83	133	0,7	-
		т								

50	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой м2	696	541,63	27,34	376976	19030	15018	0,05	38
				9,24	6,98	6431	4861	133	0,02	17
51	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой м2	696	143,91	-	100161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	696	387,55	5,88	269735	4096	8026	0,05	31
				7,02	1,65	4886	1148	133	0,01	4
53	Е0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать м2	696	375,16	0,12	261113	84	1111	0,01	6
				1,14	0,06	793	42	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	29183121				
Накладные расходы -	Тенге	768275	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1797084	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	31748478	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ

ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ

133	Е010333-А65-1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1 т	5302,8744	367,54	367,54	1949018	1949018	389790	-	-
				-	73,51	-	389790	100	1,54	8212
134	Е010333-А65-1	-Перевозка черного щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1 т	9427,125	367,54	367,54	3464846	3464846	692957	-	-
				-	73,51	-	692957	100	1,54	14574

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	5413864				
Накладные расходы -	Тенге	1082747	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	389797	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	6886408	-	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	34596983					
Накладные расходы -	Тенге	1851022	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2186880	-	-			-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	38634885	-	-			-

"КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	12,25	5930,77	4677,52	72519	57300	45272	7,13	87
				1253,25	1525,5	15352	18687	133	6,78	83
37	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой т	12,25	40165,51	407,51	492027	4992	2756	0,7	9
				-	169,13	-	2072	133	0,7	9
38	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой т	17500	541,63	27,34	9478525	478450	377521	0,05	875
				9,24	6,98	161700	122150	133	0,02	350
39	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой м2	17500	143,91	-	2518425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	17500	387,55	5,88	6782125	102900	201794	0,05	875
				7,02	1,65	122850	28875	133	0,01	175
41	Е0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать м2	17500	375,16	0,12	6565300	2100	27930	0,01	175
				1,14	0,06	19950	1050	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	25908921			
Накладные расходы -	Тенге	655273	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1593852	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	28158046	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	60505904			
Накладные расходы -	Тенге	2506295	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3780732	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	66792931	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	66792931	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	801515	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	67594446	-	-	-
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	973360	-	-	-
Выслуга лет 1%	Тенге	675994	-	-	-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	270378	-	-	-
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге		-	-	-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	69514128	-	-	-
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	190260170	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	3805203	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	194065373			
НДС 12%	Тенге	23287845	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	217353218	-	-	-
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**215831745**			
В том числе НДС 12%	Тенге	23124830			

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

согласно доп.соглашения №1 от 30.04.2019г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской областиакимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги обласного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 145 049 107	545 806 087	545 806 087	205 363 387	343 514 732	30	61 609 016	**545 806 087**	143 754 371	599 243 021
НДС	137 405 893	65 496 730	65 496 730	24 643 606	41 221 768	30	7 393 082	**65 496 730**	17 250 524	71 909 162
Всего с НДС	**1 282 455 000**	**611 302 817**	**611 302 817**	**230 006 993**	**384 736 500**	30	69 002 098	**611 302 817**	**161 004 895**	671 152 183

К оплате: **сто шестьдесят один миллион четыре тысячи восемьсот девяносто пять тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КАНДОЗ-КОКТОБЕ" 0-20КМ

АКТ
Приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		ТИП 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ПК279+00-ПК467+20										
34	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	28,35	5930,77	4677,52	168137	132608	104775	7,13	202		
		т		1253,25	1525,5	35530	43248	133	6,78	192		
35	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	28,35	40165,51	407,51	1138692	11553	6377	0,7	20		
				-	169,13	-	4795	133	0,7	20		
		т										
36	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	40500	541,63	27,34	21936015	1107270	873690	0,05	2025		
				9,24	6,98	374220	282690	133	0,02	810		
		м2										
37	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	40500	143,91	-	5828355	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
38	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	40500	387,55	5,88	15695775	238140	467010	0,05	2025		
				7,02	1,65	284310	66825	133	0,01	405		
		м2										

39	E0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	40500	375,16	0,12	15193980	4860	64638	0,01	405
				1,14	0,06	46170	2430	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			59960954				
	Накладные расходы -		Тенге			1516490	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3688647	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			65166091	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ

ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ

133	E010333-A65-1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	7087	367,54	367,54	2604756	2604756	520965	-	-
				-	73,51	-	520965	100	1,54	10914
		т								
134	E010333-A65-1	-Перевозка черного щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	5776	367,54	367,54	2122911	2122911	424594	-	-
				-	73,51	-	424594	100	1,54	8895
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			4727667				
	Накладные расходы -		Тенге			945559	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			340394	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			6013620	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			64688621				
	Накладные расходы -		Тенге			2462049	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4029041	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			71179711	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	71179711	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	854157	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	72033868	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	1037288	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	720339	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	288135	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге		-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	74079629	-	-		-
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	202755946	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	4055119	-		-	
ИТОГО:	Тенге	206811064				
НДС 12%	Тенге	24817328	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	231628392	-	-		-
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**230006993**				
В том числе НДС 12%	Тенге	24643606				

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

согласно доп.соглашения №1 от 30.04.2019г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской областиакимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги обласного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 145 049 107	340 442 700	340 442 700	125 162 088	343 514 732	30	37 548 626	**340 442 700**	87 613 462	804 606 407
НДС	137 405 893	40 853 124	40 853 124	15 019 450	41 221 768	30	4 505 835	**40 853 124**	10 513 615	96 552 769
Всего с НДС	**1 282 455 000**	**381 295 824**	**381 295 824**	**140 181 538**	**384 736 500**	30	42 054 461	**381 295 824**	**98 127 077**	901 159 176

К оплате: **девяносто восемь миллионов сто двадцать семь тысяч семьдесят семь тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КАНДОЗ-КОКТОБЕ" 0-20КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ТИП 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ПК279+00-ПК467+20								
34	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	8,1	5930,77	4677,52	48039	37888	29936	7,13	58
				1253,25	1525,5	10151	12357	133	6,78	55
		т								
35	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	8,1	40165,51	407,51	325341	3301	1822	0,7	6
				-	169,13	-	1370	133	0,7	6
		т								
36	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	27000	541,63	27,34	14624010	738180	582460	0,05	1350
				9,24	6,98	249480	188460	133	0,02	540
		м2								
37	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	27000	143,91	-	3885570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	27000	387,55	5,88	10463850	158760	311340	0,05	1350
				7,02	1,65	189540	44550	133	0,01	270
		м2								

39	E0127-52-4 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	27000	375,16	0,12	10129320	3240	43092	0,01	270
				1,14	0,06	30780	1620	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	39476130				
	Тенге	479951	248357			
Накладные расходы -	Тенге	968650	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2426687	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	873606	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	42871467	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	42871467	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	514458	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	43385925	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	624757	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	433859	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	173544	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	530961	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	45149046	-	-		-
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	123572939	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	2471459	-		-	
ИТОГО:	Тенге	126044398				
НДС 12%	Тенге	15125328	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	141169726	-	-		-
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**140181538**				
В том числе НДС 12%	Тенге	15019450				

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 г.

согласно доп.соглашения №1 от 30.04.2019г. к договору №56 от 09.08.2018г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской областиакимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги обласного значения «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ Жанакорганского района Кызылординской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 145 049 107	215 280 613	215 280 613	215 280 613	343 514 732	30	64 584 184	**215 280 613**	150 696 429	929 768 495
НДС	137 405 893	25 833 673	25 833 673	25 833 673	41 221 768	30	7 750 102	**25 833 673**	18 083 571	111 572 219
Всего с НДС	**1 282 455 000**	**241 114 286**	**241 114 286**	**241 114 286**	**384 736 500**	30	72 334 286	**241 114 286**	**168 780 000**	1 041 340 714

К оплате: **двести сорок один миллион сто четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ» 0-27 КМ, «КАНДОЗ-КОКТОБЕ» 0-20 КМ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОДОРОГА "КАНДОЗ-КОКТОБЕ" 0-20КМ

АКТ

Приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ								
1	Е0101-203-2-	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	5,2	2785,86	2785,86	14486	14486	2105	-	-
				-	578,34	-	3007	70	1,89	9
2	Е0101-208-2-	га Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	5,2	5638,98	5638,98	29323	29323	6839	-	-
				-	1878,84	-	9769	70	6,14	32
3	Е0101-208-5-К=3	га Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	5,2	3196,03	3196,03	16619	16619	3876	-	-
				-	1064,88	-	5537	70	3,48	19
4	Е0101-210-5-	га Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	5,2	7327,21	1141,96	38101	5938	19732	34	177
				5040	380,88	26208	1980	70	1,25	6
5	Е0101-203-1-	га Срезка густого кустарника и	0,8	5571,72	5571,72	4457	4457	648	-	-

	мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)		---	---	---	---	---	---	---
			-	1156,68	-	925	70	3,78	3
		га							
6	Е0101-208-1- Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	0,8	6722,69	6722,69	5378	5378	1255	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	2239,92	-	1792	70	7,32	6
		га							
7	Е0101-208-4- К=3 Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	0,8	3416,45	3416,45	2733	2733	637	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	1138,32	-	911	70	3,72	3
		га							
8	Е0101-210-4- Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,8	10708,3	1950,17	8567	1560	4183	46,4	37
			---	---	---	---	---	---	---
			6817,5	651,6	5454	521	70	2,14	2
		га							
9	Е0101-25-2 - Снятие почвенно-плодородного слоя (ППС) 0,15м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	33160	11,19	11,19	371060	371060	98426	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	3,06	-	101470	97	0,01	332
		м3							
10	Е0101-25-10- Снятие почвенно-плодородного слоя (ППС) 0,15м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	33160	9,4	9,4	311683	311683	82685	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	2,57	-	85242	97	0,01	247
		м3							
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0127-83-1 К=0,8 - Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	8	521,95	116,95	4176	936	4549	2,56	20
			---	---	---	---	---	---	---
			405	22,57	3240	181	133	0,09	1
		шт							
12	Е01031-А26--1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,052	27,1	27,1	1	1	1	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	18,97	-	1	100	0,4	-
		т							
13	Е010332-А10--1 Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,052	81,5	81,5	4	4	1	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	16,3	-	1	100	0,34	-
		т							
15	Е0122-1-8 - Разборка асбестоцементных	0,052	157456,86	63856,86	8188	3321	7958	554,4	29

	К=0,8	труб диам. 500 мм		---	---	---	---	---	---	---
				93600	24121,8	4867	1254	130	117,82	6
		км								
16	Е0122-10-2 К=0,8	-Разборка железобетонных напорных труб диам. 600 мм	0,01	306415,02	163855,02	3064	1639	2658	848	8
				---	---	---	---	---	---	---
				142560	61898,4	1426	619	130	302,3	3
		км								
17	Е0122-10-6 К=0,8	-Разборка железобетонных напорных труб диам. 1000 мм	0,048	540854,48	272654,48	25961	13087	23163	1560	75
				---	---	---	---	---	---	---
				268200	102997,8	12874	4944	130	503,04	24
		км								
18	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	43,488	27,1	27,1	1179	1179	825	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	18,97	-	825	100	0,4	17
		т								
19	Е010332-А10--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	43,488	81,5	81,5	3544	3544	709	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	16,3	-	709	100	0,34	15
		т								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	182608	0,2	0,2	37383	37383	12510	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	0,07	-	12897	97	-	69
		м2								
21	Е0101-24-6 т.ч. п-3.71 К=1,2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	22752	7,21	7,21	163990	163990	55188	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,5	-	56894	97	0,01	186
		м3								
22	Е0101-24-14 т.ч. п-3.71 К=1,2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	22752	5,7	5,7	129795	129795	43680	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	1,98	-	45031	97	0,01	147
		м3								
23	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1412	32,32	30,77	45641	43448	13375	0,01	14
				---	---	---	---	---	---	---
				1,42	8,34	2005	11783	97	0,03	40
		м3								
24	Е010334-А14	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2668	38,6	38,6	102985	102985	20597	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	7,72	-	20597	100	0,16	433
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2120750			
Накладные расходы -	Тенге	652180	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	166376	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2939306	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ПК279+00-ПК467+20

29	Е0127-18-3	-Разборка покрытий и оснований черных гравийных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	3402	115,29	88,42	392196	300793	201924	0,19	634
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1			26,87	17,76	91403	60419	133	0,07	221
	К=1,2									
		м3								
30	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5443,2	27,1	27,1	147510	147510	103257	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	18,97	-	103257	100	0,4	2178
		т								
31	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5443,2	108,9	108,9	592765	592765	118553	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	21,78	-	118553	100	0,46	2485
		т								
32	Е0127-15-4	-Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	61650	24,47	18,78	1508319	1157447	881360	0,04	2218
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК			---	---	---	---	---	---	---
				5,62	5,14	346134	316542	133	0,02	1135
		м2								
33	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см	14047,13	2481,31	88,5	34855299	1243238	740930	0,17	2430
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1			25,66	14	360388	196702	133	0,05	690
	К=1,2									
		м3								

ТИП 1. УШИРЕНИЕ КРУГОВОЙ КРИВОЙ

40	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см	268,02	2481,31	88,5	665041	23721	14137	0,17	46
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1			25,66	14	6876	3753	133	0,05	13
	К=1,2									
		м3								

ТИП 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ

47	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см	125,28	2481,31	88,5	310859	11088	6608	0,17	22
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1			25,66	14	3214	1754	133	0,05	6
	К=1,2									
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	38471989			
Накладные расходы -	Тенге	2066769	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2432325	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	42971083	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 530 ММ (1 ед.)

96	E0106-1-22	-Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30	1,4	11900,22	353,46	16660	495	1056	3,6	5
				585	133,52	819	187	105	0,65	1
		м3								
97	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,428	131	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
98	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,063936	49502	-	3165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 530х2 ММ (1 ед.)

104	E0106-1-22	-Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30	2,1	11900,22	353,46	24990	742	1584	3,6	8
				585	133,52	1229	280	105	0,65	1
		м3								
105	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,142	131	-	281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,095904	49502	-	4747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 1000 ММ (7 ед.)

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТРУБЫ

107	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	42	33,67	32,1	1414	1348	566	0,01	-
				1,57	12,33	66	518	97	0,05	2
		м3								
108	E0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты	42	2461,27	100,89	103373	4237	8029	0,85	36
				123,75	38,25	5198	1607	118	0,18	8
		м3								
109	E0106-33-1	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 ммВ30	29,4	15691,12	1343,81	461319	39508	100499	16,06	472
				2792,25	463,29	82092	13621	105	1,77	52
		м3								
110	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,988	131	-	3928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
111	С12041-17 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	2,2092	46700	-	103170	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т		-	-	-	-	-	-	-
112	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,7224	55620 --- -	- --- -	40180 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
113	Е0108-4-3	-Гидроизоляция оклеечная м2	18,48	713,66 --- 31,5	11,21 --- 4,21	13188 --- 582	207 --- 78	779 --- 118	0,2 --- 0,02	4 --- -
114	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная м2	319,2	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	78344 --- 11922	1219 --- 460	14610 --- 118	0,21 --- 0,01	68 --- 2
115	Е0122-48-6	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1500 мм футляр	14	9400,53 --- 2171,25	819,38 --- 19,28	131607 --- 30398	11471 --- 270	39868 --- 130	13,1 --- 0,04	183 --- 1
		ОГОЛОВОК С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ ТРУБЫ								
116	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	133	33,67 --- 1,57	32,1 --- 12,33	4478 --- 209	4269 --- 1639	1793 --- 97	0,01 --- 0,05	1 --- 7
117	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	77	6,48 --- -	6,48 --- 2,1	499 --- -	499 --- 162	157 --- 97	- --- 0,01	- --- 1
118	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	77	21,55 --- 17,03	4,52 --- -	1659 --- 1311	348 --- -	1272 --- 97	0,11 --- -	8 --- -
119	Е0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты м3	29,4	2461,27 --- 123,75	100,89 --- 38,25	72361 --- 3638	2966 --- 1125	5620 --- 118	0,85 --- 0,18	25 --- 5
120	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,1	4209,27 --- 123,75	100,89 --- 38,25	8839 --- 260	212 --- 80	401 --- 118	0,85 --- 0,18	2 --- -
121	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная м2	105	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	25771 --- 3922	401 --- 151	4806 --- 118	0,21 --- 0,01	22 --- 1
122	Е0122-10-6	-Укладка железобетонных труб диам. 1000 мм км	0,084	3495356,35 --- 335250	340818,1 --- 128747,25	293610 --- 28161	28629 --- 10815	50668 --- 130	1950 --- 628,8	164 --- 53
123	С143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 м3	21	15500 --- -	- --- -	325500 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
124	С143018-1	-Блоки лекальные под звенья	3,5	-	-	-	-	-	-	-

круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15			-	-	-	-	-	-	-	-
	м3									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1719083					
Накладные расходы -		Тенге			231708		-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			117047		-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2067838		-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			42311822					
Накладные расходы -		Тенге			2950657		-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2715749		-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			47978228		-	-		-

"КЕЛИНТОБЕ-КАНДОЗ" 0-27КМ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ								
1	Е0101-203-2-	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	5	2785,86	2785,86	13929	13929	2024	-	-
				-	578,34	-	2892	70	1,89	9
		га								
2	Е0101-208-2-	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	5	5638,98	5638,98	28195	28195	6576	-	-
				-	1878,84	-	9394	70	6,14	31
		га								
3	Е0101-208-5-К=3	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые	5	3196,03	3196,03	15980	15980	3727	-	-
				-	1064,88	-	5324	70	3,48	12

		последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)							
			га						
4	Е0101-210-5-	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	5	7327,21	1141,96	36636	5710	18973	34	170
				5040	380,88	25200	1904	70	1,25	6
			га							
5	Е0101-203-1-	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	5571,72	5571,72	14486	14486	2105	-	-
				-	1156,68	-	3007	70	3,78	10
			га							
6	Е0101-208-1-	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	2,6	6722,69	6722,69	17479	17479	4077	-	-
				-	2239,92	-	5824	70	7,32	19
			га							
7	Е0101-208-4- К=3	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	2,6	3416,45	3416,45	8883	8883	2072	-	-
				-	1138,32	-	2960	70	3,72	10
			га							
8	Е0101-210-4-	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,6	10708,3	1950,17	27842	5070	1186	46,4	121
				6817,5	651,6	17726	1694	70	2,14	6
			га							
9	Е0101-25-2 -	Снятие почвенно-плодородного слоя (ППС) 0,15м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	42000	11,19	11,19	469980	469980	124664	-	-
				-	3,06	-	128520	97	0,01	420
			м3							
10	Е0101-25-10-	Снятие почвенно-плодородного слоя (ППС) 0,15м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	42000	9,4	9,4	394800	394800	104702	-	-
				-	2,57	-	107940	97	0,01	420
			м3							
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0122-10-6 - К=0,8	Разборка железобетонных напорных труб диам. 1000 мм	0,024	540854,48	272654,48	12981	6544	11581	1560	37
				268200	102997,8	6437	2472	130	503,04	12
			км							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0101-30-2 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	224000	0,2	0,2	44800	44800	15210	-	-

	(108) кВт (л.с.)		-	0,07	-	15680	97	-	
	м2								
23 Е0101-24-6	-Разработка грунта	13061	7,21	7,21	94170	94170	31673	-	-
т.ч.	бульдозерами мощностью 79		---	---	---	---	---	---	---
п-3.71	(108) кВт (л.с.), при		-	2,5	-	32653	97	0,01	131
К=1,2	перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%								
	м3								
24 Е0101-24-14	-Разработка грунта	13061	5,7	5,7	74448	74448	25085	-	-
	бульдозерами мощностью 79		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.	(108) кВт (л.с.), при		-	1,98	-	25861	97	0,01	131
п-3.71	перемещении 2 группы грунтов								
К=1,2	добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%								
	м3								
25 Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	954	32,32	30,77	30837	29355	9036	0,01	9
	автомобили-самосвалы		---	---	---	---	---	---	---
	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	1355	7961	97	0,03	27
	м3								
26 Е010334-А14	-Перевозка грузов	1909	38,6	38,6	73687	73687	14737	-	-
	автомобилями-самосвалами из		---	---	---	---	---	---	---
	карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км		-	7,72	-	14737	100	0,16	309
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1359133				
	Накладные расходы -	Тенге			377428	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104194	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1840755	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ПК0+00-ПК279+00

31 Е0127-18-3	-Разборка покрытий и оснований	4118	115,29	88,42	474764	364114	244437	0,19	782
т.ч.	черных гравийных на одной		---	---	---	---	---	---	---
п-3.1	половине проезжей части при		26,87	17,76	110651	73136	133	0,07	288
К=1,2	систематическом движении транспорта на другой								
	м3								
32 Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного	6588,8	27,1	27,1	178556	178556	124990	-	-
	при автомобильных перевозках		---	---	---	---	---	---	---
			-	18,97	-	124990	100	0,4	2636
	т								
33 Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов	6588,8	108,9	108,9	717520	717520	143504	-	-
	/кроме массовых навалочных,		---	---	---	---	---	---	---
	перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	21,78	-	143504	100	0,46	3031
	т								
34 Е0127-15-4	-Исправление профиля оснований	77000	24,47	18,78	1884190	1446060	1101932	0,04	3080

Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	гравийных без добавления нового материала на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой м2		5,62	5,14	432740	395780	133	0,02	1540
35 Е0127-14-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ТОЛЩ 18см м3	5040	2481,31	88,5	12505802	446040	265848	0,17	857
			25,66	14	129326	70560	133	0,05	252
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			15760832				
Накладные расходы -		Тенге			1880711	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1058493	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			18700036	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 1000х2 ММ (2 ед.) СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТРУБЫ

157 Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	32	33,67	32,1	1077	1027	431	0,01	-
			1,57	12,33	50	394	97	0,05	2
158 Е0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты м3	32	2461,27	100,89	78761	3228	6117	0,85	27
			123,75	38,25	3960	1224	118	0,18	6
159 Е0106-33-1	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 ммВ30 м3	22,4	15691,12	1343,81	351481	30101	76570	16,06	360
			2792,25	463,29	62546	10378	105	1,77	40
160 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	22,848	131	-	2993	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
161 С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	1,6832	46700	-	78605	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
162 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,5504	55620	-	30613	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
163 Е0108-4-3	-Гидроизоляция оклеечная	14,08	713,66	11,21	10048	158	593	0,2	3

				---	---	---	---	---	---
		м2		31,5	4,21	444	59	118	0,02	-
164	E0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная	243,2	245,44	3,82	59691	929	11132	0,21	52
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		37,35	1,44	9084	350	118	0,01	2
165	E0122-48-6	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1500 мм	8	9400,53	819,38	75204	6555	22782	13,1	105
				---	---	---	---	---	---	---
				2171,25	19,28	17370	154	130	0,04	-
		футляр								
		ОГОЛОВОК С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ ТРУБЫ								
166	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	76	33,67	32,1	2559	2440	1024	0,01	1
				---	---	---	---	---	---	---
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	119	937	97	0,05	4
		м3								
167	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	44	6,48	6,48	285	285	90	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	93	97	0,01	-
		м3								
168	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44	21,55	4,52	948	199	727	0,11	5
				---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	749	-	97	-	-
		м3								
169	E0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты	16,8	2461,27	100,89	41349	1695	3211	0,85	14
				---	---	---	---	---	---	---
				123,75	38,25	2079	643	118	0,18	3
		м3								
170	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,2	4209,27	100,89	5051	121	229	0,85	1
				---	---	---	---	---	---	---
				123,75	38,25	149	46	118	0,18	-
		м3								
171	E0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	-
172	E0122-10-6	-Укладка железобетонных труб диам. 1000 мм	0,048	3495356,35	340818,1	167777	16359	28953	1950	94
				---	---	---	---	---	---	---
				335250	128747,25	16092	6180	130	628,8	30
		км								
173	C143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных	12	15500	-	186000	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		труб и лотков из тяжелого бетона класса В15		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
174	C143018-1	-Блоки лекальные под звенья	2	-	-	-	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1107168			
Накладные расходы -	Тенге	155305	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	75748	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1338221	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	18227133			
Накладные расходы -	Тенге	2413444	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1238435	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	21879012	-	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	69857239	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	838287	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	70695526	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	1018016	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	706955	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	282782	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	4953738	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	77657017	-	-		-
ИТОГО в ценах 2016 года К-2,737	Тенге	212547255	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	4250945	-		-	
ИТОГО:	Тенге	216798200				
НДС 12%	Тенге	26015784	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	242813984	-	-		-
ИТОГО с понижающим К-0,993	**Тенге**	**241114286**				
В том числе НДС 12%	Тенге	25833673				

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»