Заказчик : ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) № 27 от 12.04.2021 г.
Договор доп. соглашение №1 от 10.09.2021

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

	Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			27	12.04.2021 г				
			Договор доп. соглашение					
			1	10.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**188 956 718**									
Акт №5 за сентябрь 2021	**29 666 344**	**26 487 807**							**3 178 537**	**29 666 344**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Руководитель_____Койшекенов Т.К.

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

_____Уразымбетов А.С.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____Искаков Б.А.

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор подряда (контракт) № 27 от 12.04.2021 г.
Договор доп. соглашение №1 от 10.09.2021

А К Т №5
выполненных работ за сентябрь 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-3-1. Резервуары монолитные 150м3 (2шт). Общестроительные работы. 150 м3. 2 шт									
		Раздел 2 Железобетонные конструкции									
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	12,74	19409,73	1079,67	247280	13755	218493	16303	284670
					1179,91	226,3	15032	2883	–	21087	
12	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство днища НР = 91 %	м3	42,4	24396,56	2145,21	1034414	90957	774644	178060	1309472
					3981,44	633,42	168813	26857	–	96998	
13	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство стен НР = 91 %	м3	66,2	28677,28	2145,23	1898436	142014	1492850	278010	2350562
					3981,45	633,43	263572	41933	–	174116	
16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН-1) НР = 91 % К=14.000:	т	0,1512	453075,4	1283,07	68505	194	58252	9226	83949
					66527,78	529,1	10059	80	–	6218	
17	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2) НР = 91 % К=8.000:	т	0,0624	652211,54	1266,03	40698	79	26448	12926	57914
					227099,36	528,85	14171	33	–	4290	
18	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2136	108371		23148		23148	–	25000

				–		–		–	1852	
19	1124-0104-0102	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	6	14805,5	7718,83	88833	46313	2151	51319	151364
					6728,17	1911,33	40369	11468	–	11212	
20	2305-1206-1202	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 125 мм ГОСТ 27036-86 (прим. Сальник ТМ 90-04)	шт.	6	94868		569208		569208	–	614745
					–		–		–	45537	
21	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2946,5	1407,08	35358	16885	1406	24374	64511
					1422,25	299,08	17067	3589	–	4779	
23	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (усиление плит) НР = 118 %	т арматуры	0,12728	51728,47	1186,36	6584	151	–	7675	15400
					50542,11	557,83	6433	71	–	1141	
25	1106-0101-0101	Устройство бетонирования НР = 91 %	м3	1,2	24799,17	1080	29759	1296	27047	1536	33799
					1180	226,67	1416	272	–	2504	
26	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	4	2727,75	1159,75	10911	4639	–	6988	19331
					1568	511,75	6272	2047	–	1432	5010717
		Итого по разделу 2					**5 010 717**				
	Раздел 4 Камера лаза										
46	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	12180		48720		48720	–	52618
					–		–		–	3898	
47	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
					–		–		–	768	

48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238	36476	36476	–
					–	–	–	2918
50	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01128	108371	1222	1222	–
					–	–	–	98
51	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (прим. Крышка К-1)	м2	2,1126	33103	69933	69933	–
					–	–	–	5595
52	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (прим. Крышка К-2)	м2	0,72596	33103	24031	24031	–
					–	–	–	1922
54	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161	544426	87653	87653	–
					–	–	–	7012
60	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595	4760	4760	–
					–	–	–	381
		Итого по разделу 4				**304 981**		

Раздел 5 Камера приборов.

62	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	12180	48720	48720	–
					–	–	–	3898
63	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797	9594	9594	–
					–	–	–	768
64	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238	36476	36476	–
					–	–	–	2918
66	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08876	108371	9619	9619	–
					–	–	–	770

67	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (прим. Крышка К-1)	м2	2,1126	33103	69933	69933	–	75528
					–	–	–	5595	
71	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595	4760	4760	–	5141
					–	–	–	381	193432
		Итого по разделу 5				**193 432**			
		Итого по смете				**5 509 130**			

Локальная смета № 2-3-2. Резервуары монолитные 150м3 (2шт). Технологическое оборудование и трубопроводы

Раздел 1 Подводящий трубопровод

2	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	7	6752	47264	47264	–	51045
					–	–	–	3781	
3	2302-0101-3610	Переходь конический ф 325х8-159х4,5 (прим)	шт.	2	76959	153918	153918	–	166231
					–	–	–	12313	
4	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3665	7330	7330	–	7916
					–	–	–	586	
		Итого по разделу 1				**225 192**			

Раздел 2 Спускной трубопровод

8	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3,4	6752	22957	22957	–	24794
					–	–	–	1837	
		Итого по разделу 2				**24 794**			

Раздел 3 Переливной трубопровод

12	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	7	6752		47264	47264	–	51045
					–		–	–	3781	
13	2302-0101-3610	Переходь конический ф 325х8-159х4,5 (прим)	шт.	2	76959		153918	153918	–	166231
					–		–	–	12313	
14	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3665		21990	21990	–	23749
					–		–	–	1759	
		Итого по разделу 3					**241 025**			
	Раздел 4 Отводящий трубопровод									
18	2301-0401-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	10	12106		121060	121060	–	130745
					–		–	–	9685	
19	2302-0101-2948	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	56870		113740	113740	–	122839
					–		–	–	9099	
		Итого по разделу 4					**253 584**			
		Итого по смете					**744 595**			
		Локальная смета № 2-4-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы								
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	267	200,33	190,27	53487	50803	–	10502	69108
					10,05	44,58	2684	11902	–	5119	

2	1101-0201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	42	884,9	763,07	37166	32049	1296	9133	50003
					90,98	211,05	3821	8864	–	3704	
3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	60	5465,95	1677,8	327957	100668	178380	84180	445108
					815,15	693,45	48909	41607	–	32971	
4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	240	32,05	32,05	7693	7693	–	2098	10574
					–	12,14	–	2914	–	783	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	240	152,13	73,08	36512	17539	–	19321	60300
					79,05	32,76	18973	7862	–	4467	
6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	40,74	40,74	1100	1100	–	262	1471
					–	13,48	–	364	–	109	
		Итого по разделу 1					**636 564**				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент здания

7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,44	19409,43	1079,51	47359	2634	41846	3122	54519
					1179,92	226,23	2879	552	–	4038	
8	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	49	2191,78	1135,06	107397	55618	16232	65938	187202
					725,45	414,96	35547	20333	–	13867	
9	2104-1201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	23	5411		124453		124453	–	134409

				–		–		–	9956	
10 2104-1201-0334	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	26	10768		279968		279968	–	302365
				–		–		–	22397	
11 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки) НР = 91 %	м3	9,34	22671,09	1319,49	211748	12324	171373	27942	258865
				3003,32	284,26	28051	2655	–	19175	
12 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,16	31771,2	4625,63	100397	14617	56399	29345	140121
				9297,78	906,96	29381	2866	–	10379	
13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,12518	222453		27847		27847	–	30075
				–		–		–	2228	
14 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	12,8	1014,53	10,55	12986	135	7741	4812	19222
				399,22	5	5110	64	–	1424	
15 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (п. 5) НР = 91 %	т	0,06774	14201,36	1343,37	962	91	2	825	1930
				12828,46	560,97	869	38	–	143	
16 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06774	257825		17465		17465	–	18862
				–		–		–	1397	
17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	137,8	853,43	19,94	117603	2748	78951	33711	163419
				260,55	2,5	35904	344	–	12105	
2.2 Арматурные выпуска										
18 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (ВЫПУСКИ ФУНДАМЕНТОВ) НР = 91 %	м3	1,7	25614,12	1708,24	43544	2904	32806	7693	55336
				4608,24	364,71	7834	620	–	4099	

19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07546	222453		16786		16786	–	18129
					–		–		–	1343	
20	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00425	274850		1168		1168	–	1261
					–		–		–	93	
2.3 Фундамент под перегородки											
21	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,82	21459,76	1318,29	17597	1081	14053	2454	21655
					3003,66	285,37	2463	234	–	1604	
2.4 Фундаменты под оборудование ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4 - 2шт											
22	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4.000:	м3	0,96	26611,46	1708,33	25547	1640	19483	4344	32282
					4608,33	364,58	4424	350	–	2391	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	4,48	853,57	20,09	3824	90	2567	1096	5314
					260,49	2,46	1167	11	–	394	
2.5 Приямок											
24	1114-0101-0901	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство НР = 99 %	м3 бетона	0,25	24612	88	6153	22	5127	1002	7727
					4016	32	1004	8	–	572	
25	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0088	306480		2697		2697	–	2913
					–		–		–	216	
	Итого по разделу 2						**1 455 606**				

	Итого по смете					**2 092 170**				

Локальная смета № 2-4-2. Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование

Раздел 1 Оборудование и фасонные части

2	5801-0101-0105 (пл) (об)ТОО "Ульба-Электро"	Насос консольный центробежный электрический номинальная подача Q= 28,1м3/час, напор Н=27,4 м с электродвигателем N=4.0 кВт n=2900 об/мин KHD-40-160	шт	4	3026786		12107144		–	–	12107144
					–		–	12107144		–	
4	5801-0101-0106 (пл) (об)	Погружной электронасос для сточных вод Q=6,0 м3/час Н=6,5м N=2кВт. 400 в PD 602 SG	шт	1	56156		56156		–	–	56156
					–		–	56156		–	
	Итого по разделу 1						**12 163 300**				
	- оборудование, тенге						12 163 300				
	Итого по смете						**12 163 300**				
	- оборудование, тенге						12 163 300				

Локальная смета № 2-5-1. Водонапорная башня емк.25 м3. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	226,56	200,33	190,28	45386	43109	–	8911	58641
					10,05	44,58	2277	10099	–	4344	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	9,44	1864,62	–	17602	–	–	12673	32697
					1864,62	–	17602	–	–	2422	
3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	95	5465,96	1677,8	519266	159391	282436	133284	704754
					815,15	693,44	77439	65877	–	52204	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	236	17,89	17,89	4221	4221	–	1151	5802
					–	6,78	–	1599	–	430	

5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	236	7,91	7,91	1866	1866	–	509	2565
					–	3	–	707	–	190	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	236	152,14	73,08	35904	17247	–	18999	59295
					79,06	32,76	18657	7731	–	4392	
7	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60	67,32	67,32	4039	4039	–	1102	5552
					–	25,5	–	1530	–	411	
		Итого по разделу 1					**869 306**				
	Раздел 2 Фундамент, бетоные работы.										
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	222453		1157	1157	–		1250
					–		–	–		93	
12	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0313	217600		6811	6811	–		7356
					–		–	–		545	
13	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1094	257825		28206	28206	–		30462
					–		–	–		2256	
15	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0782	108371		8475	8475	–		9153
					–		–	–		678	
18	2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6	47806		28684	28684	–		30979
					–		–	–		2295	

19	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,176	55960	9849	9849	–	10637
					–	–	–	788	
24	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7378	7378	7378	–	7968
					–	–	–	590	
25	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245	32490	32490	–	35089
					–	–	–	2599	
26	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11069	11069	11069	–	11955
					–	–	–	886	
27	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238	18238	18238	–	19697
					–	–	–	1459	
28	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521	17521	17521	–	18923
					–	–	–	1402	
29	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281	5281	5281	–	5703
					–	–	–	422	
30	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979	19979	19979	–	21577
					–	–	–	1598	210749
		Итого по разделу 2				**210 749**			
		Итого по смете				**1 080 055**			

Локальная смета № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения. Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

9	5108-0102-0403 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541	804541	–	–	804541
					–	–	804541	–	
11	5108-0101-0102 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139	436139	–	–	436139
					–	–	436139	–	
		Итого по разделу 1				**1 240 680**			
		- оборудование, тенге				1 240 680			
		Итого по смете				**1 240 680**			
		- оборудование, тенге				1 240 680			

Локальная смета № 4-1-2. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия ВЛЗ-10

Раздел 1 Кр10-1,2с

3	2933-1000-0000 (пл)	Траверса типа ТМ73	шт	1	4196	4196	4196	–	4532
					–	–	–	336	
4	2933-2000-0000 (пл)	Траверса типа ТМs60а	шт	1	3571	3571	3571	–	3857
					–	–	–	286	
5	2933-3000-0000 (пл)	Накладка типа ОГ52	шт	1	955	955	955	–	1031
					–	–	–	76	
6	2933-4000-0000 (пл)	Хомут типа Х1	шт	2	670	1340	1340	–	1447
					–	–	–	107	

7	2933-5000-0000 (пл)	Крепление подкоса типа У1	шт	1	5049	5049	5049	–	5453
					–	–	–	404	
8	2933-6000-0000 (пл)	Проводник заземляющий типа ЗП21, 2 м	м	2	1085	2170	2170	–	2344
					–	–	–	174	
9	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,071	200	14	14	–	15
					–	–	–	1	
10	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
					–	–	–	320	
11	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
					–	–	–	165	
12	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224	49224	–	53162
					–	–	–	3938	
13	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	448	2240	2240	–	2419
					–	–	–	179	
14	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702	2106	2106	–	2274
					–	–	–	168	
15	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677	44031	44031	–	47553
					–	–	–	3522	
16	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138	39414	39414	–	42567
					–	–	–	3153	
	Раздел 2 РЛНД								
18	2404-0207-0905	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98 (КМ1)	комплект	1	22204	22204	22204	–	23980
					–	–	–	1776	
21	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) (с приводом)	шт.	1	79440	79440	–	–	79440
					–	–	79440	–	

22	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790	–	4740	–	4740	–	379	5119
24	2933-7000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА1	шт	1	6982	–	6982	–	6982	–	559	7541
25	2933-8000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА2	шт	1	1027	–	1027	–	1027	–	82	1109
26	2933-9000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА3	шт	3	6682	–	20046	–	20046	–	1604	21650
27	2933-1100-0000 (пл)	Кронштейн типа РА5	шт	1	793	–	793	–	793	–	63	856
28	2933-1200-0000 (пл)	Хомут типа Х7	шт	3	759	–	2277	–	2277	–	182	2459
29	2933-1300-0000 (пл)	Хомут типа Х8	шт	1	759	–	759	–	759	–	61	820
30	2933-1400-0000 (пл)	Проводник типа ЗП1	м	4,5	884	–	3978	–	3978	–	318	4296
	Раздел 3 Кро10-1,2с											
36	2933-3400-0000 (пл)	Оттяжка типа ОТ-25	шт	1	5224	–	5224	–	5224	–	418	5642
37	2933-3500-0000 (пл)	Кронштейн типа У-15	шт	1	6096	–	6096	–	6096	–	488	6584
38	2933-1000-0000 (пл)	Траверса типа ТМ73	шт	1	4196	–	4196	–	4196	–	336	4532
39	2933-3600-1000 (пл)	Траверса типа TMs60a	шт	1	15911	–	15911	–	15911	–	1273	17184
40	2933-3000-0000 (пл)	Накладка типа ОГ52	шт	1	955		955		955			1031

				–	–	–	76		
41	2933-4000-0000 (пл)	Хомут типа Х1	шт	2	670	1340	1340	–	1447
				–	–	–	107		
42	2933-3700-0000 (пл)	Проводник заземляющий типа ЗП21	м	2	1085	2170	2170	–	2344
				–	–	–	174		
43	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
				–	–	–	320		
44	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
				–	–	–	165		
45	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224	49224	–	53162
				–	–	–	3938		
46	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	448	2240	2240	–	2419
				–	–	–	179		
47	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702	2106	2106	–	2274
				–	–	–	168		
48	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677	44031	44031	–	47553
				–	–	–	3522		
49	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138	39414	39414	–	42567
				–	–	–	3153		
	Раздел 4 РЛНД								
51	2404-0207-0905	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98 (КМ1)	комплект	1	22204	22204	22204	–	23980
				–	–	–	1776		
54	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) (с приводом)	шт.	1	79440	79440	–	–	79440
				–	–	79440	–		
55	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790	4740	4740	–	5119
				–	–	–	379		

57	2933-7000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА1	шт	1	6982	6982	6982	–	7541
					–	–	–	559	
58	2933-8000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА2	шт	1	1027	1027	1027	–	1109
					–	–	–	82	
59	2933-9000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА3	шт	3	6682	20046	20046	–	21650
					–	–	–	1604	
60	2933-1100-0000 (пл)	Кронштейн типа РА5	шт	1	793	793	793	–	856
					–	–	–	63	
61	2933-1200-0000 (пл)	Хомут типа Х7	шт	3	759	2277	2277	–	2459
					–	–	–	182	
62	2933-1300-0000 (пл)	Хомут типа Х8	шт	1	759	759	759	–	820
					–	–	–	61	
63	2933-1400-0000 (пл)	Проводник типа ЗП1	м	4,5	884	3978	3978	–	4296
					–	–	–	318	
	Раздел 5 А10-1,2с								
66	2933-1000-0000 (пл)	Траверса типа ТМ73	шт	1	4196	4196	4196	–	4532
					–	–	–	336	
67	2933-2000-0000 (пл)	Траверса типа ТМs60а	шт	1	3571	3571	3571	–	3857
					–	–	–	286	
68	2933-3000-0000 (пл)	Накладка типа ОГ52	шт	1	955	955	955	–	1031
					–	–	–	76	
69	2933-4000-0000 (пл)	Хомут типа Х1	шт	2	670	1340	1340	–	1447
					–	–	–	107	
70	2933-5000-0000 (пл)	Крепление подкоса типа У1	шт	1	5049	5049	5049	–	5453
					–	–	–	404	
71	2933-6000-0000 (пл)	Проводник заземляющий типа ЗП21, 2 м	м	2	1085	2170	2170	–	2344

				–	–	–	174	
72 2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,071	200	14	14	–	15
				–	–	–	1	
73 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
				–	–	–	320	
74 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
				–	–	–	165	
75 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306	12306	12306	–	13290
				–	–	–	984	
76 2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	448	896	896	–	968
				–	–	–	72	
77 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702	4212	4212	–	4549
				–	–	–	337	
78 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677	88062	88062	–	95107
				–	–	–	7045	
79 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138	78828	78828	–	85134
				–	–	–	6306	
80 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787	11361	11361	–	12270
				–	–	–	909	
Раздел 6 П10-1,2с								
83 2933-1500-0000 (пл)	Оголовок типа ОГs55 К=15,000;	шт	15	12054	180810	180810	–	195275
				–	–	–	14465	
84 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	шт.	15	799	11985	11985	–	12944
				–	–	–	959	
85 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	шт.	15	412	6180	6180	–	6674

				–	–	–	494	
86	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=15,000;	шт.	45	12306	553770	553770	598072
				–	–	–	44302	
87	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	комплект	90	448	40320	40320	43546
				–	–	–	3226	
88	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	шт.	45	13294	598230	598230	646088
				–	–	–	47858	
	Раздел 7 УА10-1,2с							
91	2933-1000-0000 (пл)	Траверса типа ТМ73 К=2,000;	шт	2	4196	8392	8392	9063
				–	–	–	671	
92	2933-2000-0000 (пл)	Траверса типа ТМs60а К=2,000;	шт	2	3571	7142	7142	7713
				–	–	–	571	
93	2933-3000-0000 (пл)	Накладка типа ОГ52 К=2,000;	шт	2	955	1910	1910	2063
				–	–	–	153	
94	2933-4000-0000 (пл)	Хомут типа Х1 К=2,000;	шт	2	670	1340	1340	1447
				–	–	–	107	
95	2933-5000-0000 (пл)	Крепление подкоса типа У1 К=2,000;	шт	2	5049	10098	10098	10906
				–	–	–	808	
96	2404-0207-3934	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98 (прим. Крепление изолятора Kusl) К=2,000;	шт.	2	222	444	444	480
				–	–	–	36	
97	2933-6000-0000 (пл)	Проводник заземляющий типа ЗП21, 2 м К=2,000;	м	4	1085	4340	4340	4687
				–	–	–	347	
98	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	кг	0,142	200	28	28	30

				–	–	–	2	
99	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	799	9588	9588	–	10355
				–	–	–	767	
100	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	412	4944	4944	–	5340
				–	–	–	396	
101	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=2,000;	шт.	6	12306	73836	73836	–	79743
				–	–	–	5907	
102	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	комплект	12	448	5376	5376	–	5806
				–	–	–	430	
103	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	702	8424	8424	–	9098
				–	–	–	674	
104	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 К=2,000;	шт.	12	14677	176124	176124	–	190214
				–	–	–	14090	
105	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	13138	157656	157656	–	170268
				–	–	–	12612	
106	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	3787	22722	22722	–	24540
				–	–	–	1818	
Раздел 10 Подвеска провода.								
108	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 К=1.020;	км	2,9529	254567	751711	751711	–	811848
Раздел 11 Заземление.								
110	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2455	222453	54612	54612	–	58981
				–	–	–	4369	

	Итого по смете					**3 802 731**				
	- оборудование, тенге					79 440				

Локальная смета № 7-1-4. МАФ+????

Раздел 2 Ограждение ж/б панелями.

4	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,146	6291,61	1677,79	26085	6956	52498	5817	34454
					815,12	693,49	3379	2875	–	2552	
5	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	118,5	2508,57	1479,97	297266	175376	8746	217128	555545
					1006,46	546,34	119266	64741	–	41151	
6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,25	16897		88709		88709	–	95806
					–		–		–	7097	
	Итого по разделу 2						**685 805**				

Итого по смете		**685 805**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**13 835 046**
Временные здания и сооружения	2,9%	401 216
Итого		14 236 262
Зимнее удорожание	2,97%	422 817
Итого		14 659 079
Непредвиденные работы и затраты	2%	293 182
ИТОГО		**14 952 261**
Оборудование		13 483 420
в ценах 2020 г (К=1,035)		29 430 930
НДС 2020 г 12%		3 531 712
Итого текущие цены 2020 г		32 962 641
Итого с К=0,899999		**29 666 344**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

_____Уразымбетов А.С.