Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АВТО-ЛЮКС СЕРВИС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство логистического центра ТОО "Авто Люкс Сервис" г. Актау" промышленная зона №5, участок 29**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за январь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18/Д/СМК	22.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство логистического центра ТОО "Авто Люкс Сервис" г. Актау" промышленная зона №5, участок 29	**139 909 100,80**									
За отчетный месяц		**124 918 840,00**							**14 990 260,80**	**139 909 100,80**
Всего к оплате с НДС		**124 918 840,00**							**14 990 260,80**	**139 909 100,80**

Место печати (при наличии)
Заказчик ТОО "АВТО-ЛЮКС СЕРВИС", БИН 051040010741

Директор _____ Кожабек Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора _____ Жусупбеков А.С.,
инженер технического надзора ТОО "SNS-2017", ИИН 640201302359, атт.№KZ87VJE00010562 от 29.12.2014
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ТОО "АВТО-ЛЮКС СЕРВИС", БИН 051040010741, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 30, дом 169

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство логистического центра ТОО "Авто Люкс Сервис" г. Актау" промышленная зона №5, участок 29

(наименование, адрес)

Объект: "Гостиница. Инженерные сети"

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 18/Д/СМК от 22.05.2017 года

АКТ
приемки выполненных работ
за январь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-1-1 - Общестроительные работы									
					Земляные работы						
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	636,66	162,65	152,53	103 553	97 108	--	25 210	139 064
		НР - 72%; СП - 8%			10,12	44,87	6 445	28 569		10 301	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1793,14	217,52	206,18	390 040	369 707	218	100 122	529 374
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	66,33	20 115	118 943		39 213	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	636,66	37,52	37,52	23 887	23 887	--	7 190	33 563
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,68	--	9 986		2 486	
4	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2869,344	260,00	--	746 029	--		--	805 712
		СП - 8%			--	--	--	--		59 682	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	636,66	81,98	81,98	52 191	52 191	--	16 463	74 146
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,91	--	22 865		5 492	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	636,66	38,30	38,30	24 383	24 383	--	6 110	32 933
		НР - [illegible]; СП - 8%			--	13,33	--	8 487		2 439	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт [illegible]ыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	[illegible]6	92,73	72,49	59 038	46 153	5 475	14 440	79 3[illegible]

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11,64	19,86	7 410	12 645		5 878	
					Фундаменты						
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	257,6	4 624,81	311,70	1 191 351	80 293	938 705	192 148	1 494 178
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	172 353	32 060		110 680	
9	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	66,24	6 956,19	1 835,89	460 778	121 609	90 650	253 161	771 054
		НР - 91%; СП - 8%			3 751,80	448,06	248 519	29 680		57 115	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,734	24 347,37	1 051,93	42 218	1 824	499	36 928	85 478
		НР - 91%; СП - 8%			23 007,44	395,25	39 895	685		6 332	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,734	222 041,00	--	385 019	--	385 019	--	415 821
		СП - 8%			--	--	--	--		30 802	
12	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	312	3 836,97	1 986,95	1 197 136	619 928	147 755	825 253	2 184 180
		НР - 118%; СП - 8%			1 376,45	865,11	429 453	269 914		161 791	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	342	1 799,33	893,39	615 371	305 540	79 318	427 083	1 125 850
		НР - 118%; СП - 8%			674,02	384,27	230 513	131 421		83 396	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	84	2 545,27	1 254,23	213 802	105 355	28 992	147 400	390 099
		НР - 118%; СП - 8%			945,89	541,20	79 455	45 461		28 896	
15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	89,393	26 319,00	--	2 352 734	--	2 352 734	--	2 540 953
		СП - 8%			--	--	--	--		188 219	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	169,104	23 380,00	--	3 953 652	--	3 953 652	--	4 269 944
		СП - 8%			--	--	--	--		316 292	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5975	209 242,00	--	125 022	--	125 022	--	135 024
		СП - 8%			--	--	--	--		10 002	
18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный пояс МП1. Устройство	м3	3,5	38 395,65	4 865,29	134 385	17 029	74 939	42 368	190 893
		НР - 91%; СП - 8%			12 119,25	1 183,06	42 417	4 141		14 140	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0449	24 062,26	1 424,02	25 143	1 488	301	21 694	50 584
		НР - 91%; СП - 8%			22 350,24	465,00	23 354	486		3 747	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5975	222 041,00	--	132 669	--	132 669	--	143 283
		СП - 8%			--	--	--	--		10 614	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4474	226 176,00	--	101 191	--	101 191	--	109 286
		СП - 8%			--	--	--	--		8 095	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты под перегородки. Устройство	м3	5,3	28 355,51	2 066,01	150 284	10 950	111 802	27 502	192 009
		НР - 91%; СП - 8%			5 194,80	507,53	27 532	2 690		14 223	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4635	24 347,37	1 051,93	11 285	488	133	9 871	22 848
		НР - 91%; СП - 8%			23 007,44	395,25	10 664	183		1 692	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4635	222 041,00	--	102 916	--	102 916	--	111 149
		СП - 8%			--	--	--	--		8 233	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	496,8	927,03	20,10	460 549	9 988	281 730	158 517	668 591
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	168 831	1 618		49 525	
26	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	100	2 031,76	12,01	203 176	1 201	66 733	126 381	355 921
		НР - 93%; СП - 8%			1 352,42	6,51	135 242	651		26 365	
					Перемычки						
27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	207	507,43	264,88	105 039	54 831	6 827	68 288	187 193
		НР - 118%; СП - 8%			209,57	70,00	43 381	14 491		13 866	
28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	27,9692	63 954,00	--	1 788 742	--	1 788 742	--	1 931 842
		СП - 8%			--	--	--	--		143 099	
					Стены и перегородки						
29	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых толщ 390 мм. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	756,782832	14 310,15	2 330,26	10 829 678	1 763 501	6 261 600	3 032 202	14 970 831
		НР - 93%; СП - 8%			3 705,92	602,36	2 804 577	455 856		1 108 950	
30	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых толщ 100 мм. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	96,16	14 310,15	2 330,26	1 376 064	224 078	795 625	385 284	1 902 257
		НР - 93%; СП - 8%			3 705,92	602,36	356 361	57 923		140 908	
31	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщ 250 мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	88,92	26 537,01	2 771,12	2 359 671	246 408	1 653 806	486 531	3 073 899
		НР - 93%; СП - 8%			5 167,08	716,32	459 457	63 695		227 696	
					Перекрытие						
32	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	307	10 782,15	1 641,07	3 310 119	503 808	1 020 971	2 262 693	6 018 637
		НР - 118%; СП - 8%			5 815,44	430,61	1 785 340	132 196		445 825	
33	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2184,6	6 545,00	--	14 298 207	--	14 298 207	--	15 442 064
		СП - 8%			--	--	--	--		1 143 857	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68168	226 176,00	--	154 180	--	154 180	--	166 514
		СП - 8%			--	--	--	--		12 334	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство	м3	14,196	38 395,65	4 865,29	545 065	69 068	303 952	171 844	774 261
		НР - 91%; СП - 8%			12 119,25	1 183,06	172 045	16 795		57 353	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,67076	24 062,26	1 424,02	64 265	3 803	770	55 450	129 292
		НР - 91%; СП - 8%			22 350,24	465,00	59 692	1 242		9 577	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,89245	209 242,00	--	395 980	--	395 980	--	427 658
		СП - 8%			--	--	--	--		31 678	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81559	222 041,00	--	181 094	--	181 094	--	195 582
		СП - 8%			--	--	--	--		14 488	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09164	222 041,00	--	20 348	--	20 348	--	21 976
		СП - 8%			--	--	--	--		1 628	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1958	226 176,00	--	44 285	--	44 285	--	47 828
		СП - 8%			--	--	--	--		3 543	
					Кровля						
41	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	600,4	2 769,19	142,39	1 662 621	85 493	1 331 624	254 367	2 070 347
		НР - 92%; СП - 8%			408,90	51,60	245 504	30 982		153 359	
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	600,4	656,72	107,09	394 293	64 299	163 671	170 463	609 936
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,58	166 323	18 963		45 180	
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	600,4	76,74	7,95	46 075	4 772	38 223	4 183	54 279
		НР - 92%; СП - 8%			5,13	2,44	3 080	1 466		4 021	
44	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	600,4	1 343,00	70,25	806 335	42 178	544 632	206 536	1 093 901
		НР - 92%; СП - 8%			365,63	8,28	219 525	4 971		81 030	
45	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	110	2 821,67	53,35	310 384	5 869	234 152	65 698	406 169
		НР - 92%; СП - 8%			639,66	9,53	70 363	1 049		30 087	
46	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки краевая . Устройство	м планки	110	1 721,27	1 125,00	189 339	123 750	28 102	64 073	273 686
		НР - 92%; СП - 8%			340,79	292,35	37 487	32 158		20 273	
47	2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	Планка краевая, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	110	492,00	--	54 120	--	54 120	--	58 450
		СП - 8%			--	--	--	--		4 330	
48	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1 368,00	--	2 736	--	2 736	--	2 955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	89,248	3 221,47	14,70	287 509	1 312	167 958	109 141	428 382
		НР - 92%; СП - 8%			1 324,84	4,40	118 239	392		31 732	
50	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	110	1 731,02	17,08	190 413	1 879	146 303	39 455	248 257
		НР - 92%; СП - 8%			383,92	5,95	42 231	654		18 389	
51	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	4 377,10	125,96	8 754	252	8 124	407	9 895
		НР - 92%; СП - 8%			188,85	32,56	378	65		733	
52	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки парапетная. Установка	1 воронка	2	1 641,10	125,96	3 282	252	2 652	407	3 985
		НР - 92%; СП - 8%			188,85	32,56	378	65		295	
53	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	1192,4	227,21	0,90	270 929	1 074	52 073	200 896	509 570
		НР - 92%; СП - 8%			182,64	0,49	217 782	582		37 746	
54	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	30	1 401,00	--	42 030	--	42 030	--	45 392
		СП - 8%			--	--	--	--		3 362	
					Проемы						
55	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14,8008	3 686,27	191,95	54 560	2 841	21 047	28 962	90 203
		НР - 90%; СП - 8%			2 072,32	101,87	30 672	1 508		6 682	
56	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	14,8008	21 393,00	--	316 634	--	316 634	--	341 964
		СП - 8%			--	--	--	--		25 331	
57	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	143,2992	2 324,20	186,86	333 056	26 776	140 603	162 090	534 757
		НР - 90%; СП - 8%			1 156,16	100,65	165 677	14 422		39 612	
58	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	143,2992	20 863,00	--	2 989 651	--	2 989 651	--	3 228 823
		СП - 8%			--	--	--	--		239 172	
59	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	100,7	3 570,13	5,46	359 512	549	329 879	26 446	416 835
		НР - 90%; СП - 8%			288,82	2,99	29 084	301		30 877	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	169,26	2 928,52	572,03	495 681	96 822	167 112	234 884	789 010
		НР - 90%; СП - 8%			1 369,18	172,72	231 747	29 235		58 445	
61	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	43,2	2 389,48	442,61	103 226	19 121	29 570	54 480	170 322
		НР - 90%; СП - 8%			1 262,38	138,86	54 535	5 999		12 616	
62	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,63	5 246,00	--	223 637	--	223 637	--	241 528
		СП - 8%			--	--	--	--		17 891	
63	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	126,63	4 299,00	--	544 382	--	544 382	--	587 933
		СП - 8%			--	--	--	--		43 551	
64	2109-0102-0210 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП, ДН 24-15АП СТ РК 943-92	м2	32,4	13 706,00	--	444 074	--	444 074	--	479 600
		СП - 8%			--	--	--	--		35 526	
65	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,2	6 562,00	--	47 246	--	47 246	--	51 026
		СП - 8%			--	--	--	--		3 780	
66	2109-0102-0213 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП, ДН 24-15БП, ДН 21-15ВП, ДН 24-15ВП СТ РК 943-92	м2	3,6	16 499,00	--	59 396	--	59 396	--	64 148
		СП - 8%			--	--	--	--		4 752	
67	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	108	4 960,00	--	535 680	--	535 680	--	578 534
		СП - 8%			--	--	--	--		42 854	
68	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	216	594,00	--	128 304	--	128 304	--	138 568
		СП - 8%			--	--	--	--		10 264	
69	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т	0,468	567 634,31	9 751,02	265 653	4 563	232 524	28 331	317 502
		НР - 93%; СП - 8%			61 038,90	4 053,72	28 566	1 897		23 519	
					Полы						
		Цокольный этаж									
		Тип 1									
70	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	279	284,64	33,57	79 415	9 366	45 045	27 261	115 210
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	25 004	3 997		8 534	
71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	279	2 312,40	155,85	645 161	43 482	508 343	104 055	809 153
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	93 336	17 361		59 937	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	22,32	25 783,93	7,20	575 497	161	473 222	95 987	725 203
		НР - 94%; СП - 8%			4 575,00	--	102 [illegible]4	--		53 719	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	279	779,76	31,56	2[illegible]	8 806	91 148	115 083	359 248

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	117 600	4 830		26 611	
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	279	1 695,30	86,75	472 988	24 204	218 513	220 368	748 824
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	230 271	4 163		55 468	
75	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	279	1 044,78	43,16	291 494	12 040	140 516	132 832	458 272
		НР - 94%; СП - 8%			497,98	8,51	138 938	2 374		33 946	
76	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	279	4 029,23	81,59	1 124 157	22 765	654 338	431 185	1 679 769
		НР - 94%; СП - 8%			1 602,35	41,77	447 054	11 653		124 427	
		Тип 3									
77	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	108	284,64	33,57	30 741	3 626	17 436	10 553	44 597
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	9 679	1 547		3 304	
78	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	108	2 312,40	155,85	249 740	16 832	196 778	40 279	313 221
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	36 130	6 721		23 202	
79	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	8,64	25 783,93	7,20	222 773	62	183 183	37 156	280 724
		НР - 94%; СП - 8%			4 575,00	--	39 528	--		20 794	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108	779,76	31,56	84 214	3 409	35 283	44 548	139 064
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	45 522	1 869		10 301	
81	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	108	1 695,30	86,75	183 092	9 369	84 586	85 304	289 868
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	89 137	1 611		21 472	
82	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	108	2 826,99	13,34	305 315	1 441	269 831	32 751	365 111
		НР - 94%; СП - 8%			315,21	7,39	34 043	799		27 045	
		Лестничные площадки									
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51	779,76	31,56	39 768	1 610	16 661	21 037	65 669
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	21 497	883		4 864	
84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	51	-91,47	-5,34	-4 665	-272	-4 127	-387	-5 456
		НР - 94%; СП - 8%			-5,21	-2,86	-266	-146		-404	
85	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51	4 029,23	81,59	205 491	4 161	119 610	78 819	307 055
		НР - 94%; СП - 8%			1 602,35	41,77	81 720	2 130		22 745	
		Тип4									
86	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	89	284,64	33,57	25 333	2 988	14 369	8 696	36 752
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	7 976	[illegible]		2 722	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
87	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	89	2 312,40	155,85	205 804	13 871	162 159	33 193	258 117
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	29 774	5 538		19 120	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	7,12	25 783,93	7,20	183 582	51	150 957	30 620	231 337
		НР - 94%; СП - 8%			4 575,00	--	32 574	--		17 136	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	89	779,76	31,56	69 399	2 809	29 076	36 711	114 599
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	37 514	1 541		8 489	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	89	91,47	5,34	8 141	475	7 202	675	9 522
		НР - 94%; СП - 8%			5,21	2,86	464	255		705	
91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	89	1 695,30	86,75	150 882	7 721	69 705	70 297	238 872
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	73 456	1 328		17 694	
92	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	89	1 044,78	43,16	92 986	3 841	44 824	42 373	146 187
		НР - 94%; СП - 8%			497,98	8,51	44 321	757		10 829	
93	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	89	4 029,23	81,59	358 602	7 262	208 731	137 547	535 840
		НР - 94%; СП - 8%			1 602,35	41,77	142 609	3 717		39 692	
		Первый и второй этажи									
		Тип 5									
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,29	779,76	31,56	103 934	4 207	43 545	54 980	171 628
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	56 182	2 307		12 713	
95	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	133,29	1 695,30	86,75	225 966	11 563	104 393	105 279	357 745
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	110 010	1 989		26 500	
96	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	133,29	1 044,78	43,16	139 259	5 752	67 131	63 460	218 936
		НР - 94%; СП - 8%			497,98	8,51	66 376	1 134		16 217	
97	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	133,29	4 029,23	81,59	537 057	10 876	312 604	205 995	802 496
		НР - 94%; СП - 8%			1 602,35	41,77	213 577	5 567		59 444	
		Тип 6									
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	7,12	21 291,09	1 723,77	151 593	12 273	105 936	35 965	202 562
		НР - 94%; СП - 8%			4 688,72	684,90	33 384	4 876		15 005	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	142,2	746,14	31,56	106 101	4 488	41 675	58 655	177 937
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	59 938	2 461		13 181	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
100	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	142,2	3 104,22	23,34	441 420	3 319	367 810	67 799	549 956
		НР - 94%; СП - 8%			494,31	12,91	70 291	1 836		40 737	
		Тип7									
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58	779,76	31,56	45 226	1 831	18 948	23 924	74 682
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	24 447	1 004		5 532	
102	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	58	318,19	26,63	18 455	1 544	12 064	5 349	25 709
		НР - 94%; СП - 8%			83,56	14,55	4 847	844		1 904	
103	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58	4 029,23	81,59	233 696	4 732	136 028	89 637	349 199
		НР - 94%; СП - 8%			1 602,35	41,77	92 936	2 423		25 867	
104	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	841	639,58	1,80	537 886	1 515	218 214	299 840	904 743
		НР - 94%; СП - 8%			378,31	0,98	318 157	821		67 018	
105	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	703	273,50	2,40	192 271	1 684	116 799	70 061	283 319
		НР - 94%; СП - 8%			104,96	1,06	73 788	745		20 987	
		Тип8									
106	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	569	318,19	26,63	181 052	15 151	118 354	52 478	252 213
		НР - 94%; СП - 8%			83,56	14,55	47 547	8 281		18 682	
107	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	569	1 106,77	31,62	629 750	17 989	302 965	299 527	1 003 619
		НР - 94%; СП - 8%			542,70	17,31	308 796	9 849		74 342	
108	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	569	1 201,27	44,87	683 523	25 532	632 629	36 701	777 842
		НР - 94%; СП - 8%			44,57	24,04	25 362	13 681		57 618	
109	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	569	2 988,53	23,34	1 700 471	13 279	1 365 914	308 907	2 170 128
		НР - 94%; СП - 8%			564,64	12,91	321 278	7 346		160 750	
		Тип9									
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70	746,14	31,56	52 230	2 209	20 516	28 874	87 592
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	29 505	1 212		6 488	
111	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	70	318,19	26,63	22 274	1 864	14 561	6 456	31 028
		НР - 94%; СП - 8%			83,56	14,55	5 849	1 019		2 298	
112	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	70	1 695,30	86,75	118 671	6 073	54 824	55 289	187 877
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	57 774	1 044		13 917	
113	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	70	1 044,[illegible]	43,16	73 135	3 021	35 255	33 327	114 979

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			497,98	8,51	34 859	596		8 517	
114	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	70	6 845,62	6,35	479 194	445	422 025	53 401	575 203
		НР - 94%; СП - 8%			810,35	1,22	56 724	86		42 608	
		Лестничные площадки									
115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102	779,76	31,56	79 536	3 219	33 324	42 073	131 338
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	42 993	1 766		9 729	
116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	102	-91,47	-5,34	-9 330	-545	-8 254	-774	-10 913
		НР - 94%; СП - 8%			-5,21	-2,86	-531	-292		-808	
117	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	102	4 029,23	81,59	410 982	8 323	239 220	157 638	614 109
		НР - 94%; СП - 8%			1 602,35	41,77	163 439	4 260		45 490	
		Технический этаж									
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	511,6	779,76	31,56	398 926	16 147	167 138	211 027	658 750
		НР - 94%; СП - 8%			421,50	17,31	215 641	8 856		48 796	
119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	511,6	339,45	5,34	173 661	2 733	165 598	6 387	194 453
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	2,86	5 330	1 464		14 404	
120	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,608804	18 284,74	1 514,58	11 132	922	19	9 678	22 475
		НР - 91%; СП - 8%			16 738,80	730,16	10 191	445		1 665	
121	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,608804	235 632,00	--	143 454	--	143 454	--	154 930
		СП - 8%			--	--	--	--		11 476	
122	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	511,6	1 695,30	86,75	867 314	44 383	400 685	404 087	1 373 113
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	422 246	7 634		101 712	
123	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	511,6	1 044,78	43,16	534 510	22 078	257 663	243 574	840 330
		НР - 94%; СП - 8%			497,98	8,51	254 769	4 352		62 247	
124	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	511,6	1 695,30	86,75	867 314	44 383	400 685	404 087	1 373 113
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	422 246	7 634		101 712	
125	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	511,6	412,71	33,71	211 143	17 246	--	191 116	434 440
		НР - 94%; СП - 8%			379,00	18,41	193 897	9 417		32 181	
					Внутренняя отделка						
		Цокольный этаж									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	554	101,93	2,62	56 470	1 449	7 953	38 319	102 371
		НР - 80%; СП - 8%			84,96	1,50	47 068	831		7 583	
127	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	554	950,75	5,28	526 716	2 925	125 016	320 295	914 772
		НР - 80%; СП - 8%			719,81	2,88	398 775	1 594		67 761	
128	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	1510,8	1 314,33	86,14	1 985 696	130 135	386 459	1 262 922	3 508 507
		НР - 80%; СП - 8%			972,40	72,51	1 469 102	109 551		259 889	
129	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1110,3	784,82	4,98	871 387	5 529	229 756	511 293	1 493 294
		НР - 80%; СП - 8%			572,91	2,71	636 102	3 014		110 614	
130	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	400,5	5 299,81	21,66	2 122 572	8 675	893 974	979 737	3 350 493
		НР - 80%; СП - 8%			3 046,00	11,85	1 219 923	4 748		248 185	
				Парильная							
131	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	166,7	1 251,44	29,46	208 614	4 911	171 212	31 605	259 437
		НР - 93%; СП - 8%			194,91	8,95	32 491	1 493		19 218	
132	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	36	4 198,13	142,39	151 133	5 126	131 287	15 252	179 695
		НР - 92%; СП - 8%			408,90	51,60	14 720	1 858		13 311	
133	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	166,7	822,11	26,75	137 046	4 460	91 865	38 238	189 306
		НР - 92%; СП - 8%			244,28	5,05	40 721	841		14 023	
134	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	36	3 664,68	23,95	131 929	862	104 765	24 055	168 462
		НР - 90%; СП - 8%			730,61	11,81	26 302	425		12 479	
135	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	130,7	8 188,35	12,91	1 070 218	1 688	933 812	103 081	1 267 163
		НР - 76%; СП - 8%			1 030,74	7,00	134 718	915		93 864	
136	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 (за вычетом проемов)	130,7	2 945,55	16,86	384 984	2 204	316 880	60 382	480 995
		НР - 90%; СП - 8%			504,21	9,12	65 900	1 192		35 629	
		1,2 ЭТАЖИ									
137	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	975,6	101,93	2,62	99 443	2 552	14 004	67 480	180 277
		НР - 80%; СП - 8%			84,96	1,50	82 887	1 463		13 354	
138	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	975,6	950,75	5,28	9[illegible]	5 152	220 154	564 043	1 610 924

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			719,81	2,88	702 247	2 807		119 328	
139	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	2631	1 314,33	86,14	3 458 012	226 625	673 003	2 199 330	6 109 930
		НР - 80%; СП - 8%			972,40	72,51	2 558 384	190 778		452 587	
140	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	2102	784,82	4,98	1 649 694	10 468	434 969	967 970	2 827 077
		НР - 80%; СП - 8%			572,91	2,71	1 204 257	5 706		209 413	
141	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	529	5 299,81	21,66	2 803 597	11 459	1 180 804	1 294 084	4 425 496
		НР - 80%; СП - 8%			3 046,00	11,85	1 611 334	6 271		327 814	
		Технический этаж									
142	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	540,9	101,93	2,62	55 134	1 415	7 764	37 413	99 951
		НР - 80%; СП - 8%			84,96	1,50	45 955	811		7 404	
143	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	540,9	950,75	5,28	514 261	2 856	122 060	312 721	893 141
		НР - 80%; СП - 8%			719,81	2,88	389 345	1 556		66 159	
144	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	906,31	1 314,33	86,14	1 191 194	78 066	231 832	757 611	2 104 709
		НР - 80%; СП - 8%			972,40	72,51	881 296	65 718		155 904	
145	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	906,31	784,82	4,98	711 291	4 514	187 543	417 355	1 218 938
		НР - 80%; СП - 8%			572,91	2,71	519 234	2 460		90 292	
146	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	413,896	3 570,47	48,99	1 477 805	20 275	309 176	927 981	2 598 249
		НР - 80%; СП - 8%			2 774,50	28,08	1 148 354	11 621		192 463	
147	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	413,896	784,82	4,98	324 834	2 061	85 648	190 599	556 668
		НР - 80%; СП - 8%			572,91	2,71	237 125	1 124		41 235	
					Наружная отделка						
148	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	1201,4992	11 225,11	60,00	13 486 960	72 096	7 078 270	5 088 102	20 061 068
		НР - 80%; СП - 8%			5 273,91	19,59	6 336 594	23 534		1 486 005	
149	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2	1201,4992	2 605,57	7,51	3 130 591	9 020	1 489 322	1 244 226	4 724 802
		НР - 76%; СП - 8%			1 358,51	4,07	1 632 249	4 890		349 985	
150	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2	1397,23	873,94	2,10	1 221 094	2 937	373 930	786 612	2 168 323
		НР - 93%; СП - 8%			604,22	1,14	844 227	1 592		160 616	
					Разные работы						
					Лестница Л1, Л2						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,1078	83 194,72	27 536,80	258 553	85 579	31 425	119 646	408 455
		НР - 69%; СП - 8%			45 546,40	10 248,75	141 549	31 851		30 256	
152	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,872	434 893,00	--	814 120	--	814 120	--	879 249
		СП - 8%			--	--	--	--		65 130	
153	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,2358	589 464,00	--	728 460	--	728 460	--	786 736
		СП - 8%			--	--	--	--		58 277	
154	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	222	14 428,68	85,03	3 203 166	18 877	3 039 092	182 114	3 656 103
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	145 197	9 137		270 822	
155	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	160	2 036,71	60,46	325 874	9 674	69 659	293 869	669 322
		НР - 118%; СП - 8%			1 540,88	15,63	246 541	2 501		49 579	
156	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	28	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
157	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	158,4	3 229,00	--	511 474	--	511 474	--	552 391
		СП - 8%			--	--	--	--		40 918	
					Пандус ПД1 и крыльцо КР1						
158	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	170	4 624,81	311,70	786 217	52 989	619 486	126 806	986 065
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	113 742	21 157		73 042	
159	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	17,3	23 299,08	1 761,84	403 074	30 480	330 386	45 893	484 885
		НР - 91%; СП - 8%			2 439,77	475,37	42 208	8 224		35 917	
160	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	33,2	37 619,83	2 626,34	1 248 979	87 194	739 154	405 591	1 786 935
		НР - 91%; СП - 8%			12 729,84	694,97	422 631	23 073		132 366	
161	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,99844	24 347,37	1 051,93	24 309	1 050	287	21 263	49 218
		НР - 91%; СП - 8%			23 007,44	395,25	22 972	395		3 646	
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99844	222 041,00	--	221 695	--	221 695	--	239 430
		СП - 8%			--	--	--	--		17 736	
163	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0432	721 597,18	1 431,18	31 173	62	18 315	11 672	46 272
		НР - 91%; СП - 8%			296 208,00	690,63	12 796	30		3 428	
164	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,9	14 428,68	85,03	489 132	2 883	464 077	27 809	558 297
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	22 172	1 395		41 355	
					Тамбур						
165	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	19,0624	2 585,79	2,63	49 291	50	25 010	21 808	76 787

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1 271,13	--	24 231	--		5 688	
166	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,472	13 428,00	--	127 190	--	127 190	--	137 365
		СП - 8%			--	--	--	--		10 175	
167	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,9904	15 580,00	--	93 330	--	93 330	--	100 797
		СП - 8%			--	--	--	--		7 466	
168	2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,6	27 465,00	--	98 874	--	98 874	--	106 784
		СП - 8%			--	--	--	--		7 910	
169	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0352	721 597,18	1 431,18	25 400	50	14 923	9 510	37 703
		НР - 91%; СП - 8%			296 208,00	690,63	10 427	24		2 793	
170	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,37922	105 085,22	22 648,03	39 850	8 589	922	22 786	67 648
		НР - 69%; СП - 8%			80 004,00	7 079,53	30 339	2 685		5 011	
171	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,848	945,31	22,84	2 692	65	258	2 205	5 289
		НР - 92%; СП - 8%			831,89	9,70	2 369	28		392	
172	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01672	325 511,00	--	5 443	--	5 443	--	5 878
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
					Крыльцо Кр-4						
173	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	19,0624	2 585,79	2,63	49 291	50	25 010	21 808	76 787
		НР - 90%; СП - 8%			1 271,13	--	24 231	--		5 688	
174	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,472	13 428,00	--	127 190	--	127 190	--	137 365
		СП - 8%			--	--	--	--		10 175	
175	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,9904	15 580,00	--	93 330	--	93 330	--	100 797
		СП - 8%			--	--	--	--		7 466	
176	2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,6	27 465,00	--	98 874	--	98 874	--	106 784
		СП - 8%			--	--	--	--		7 910	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
177	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8	2 312,40	155,85	18 499	1 247	14 576	2 984	23 202
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	2 676	498		1 719	
178	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	1,4	23 299,08	1 761,84	32 619	2 467	26 736	3 714	39 239
		НР - 91%; СП - 8%			2 439,77	475,37	3 416	666		2 907	
179	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0000684	24 347,37	1 051,93	2	--	--	1	3
		НР - 91%			23 007,44	395,25	2	--		--	
180	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0000684	222 041,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
181	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0352	721 597,18	1 431,18	25 400	50	14 923	9 510	37 703
		НР - 91%; СП - 8%			296 208,00	690,63	10 427	24		2 793	
182	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,37922	105 085,22	22 648,03	39 850	8 589	922	22 786	67 648
		НР - 69%; СП - 8%			80 004,00	7 079,53	30 339	2 685		5 011	
183	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,848	945,31	22,84	2 692	65	258	2 205	5 289
		НР - 92%; СП - 8%			831,89	9,70	2 369	28		392	
184	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01672	325 511,00	--	5 443	--	5 443	--	5 878
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
					Крыльцо КР2						
185	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	80	2 312,40	155,85	184 992	12 468	145 761	29 837	232 015
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	26 763	4 978		17 186	
186	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	5,2	23 299,08	1 761,84	121 155	9 162	99 306	13 794	145 746
		НР - 91%; СП - 8%			2 439,77	475,37	12 687	2 472		10 796	
187	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,20282	24 347,37	1 051,93	4 938	213	59	4 319	9 998
		НР - 91%; СП - 8%			23 007,44	395,25	4 666	80		741	
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20282	222 041,00	--	45 034	--	45 034	--	48 637
		СП - 8%			--	--	--	--		3 603	
		Стена Ст-1									
189	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	1 799,33	893,39	10 796	5 360	1 392	7 493	19 752
		НР - 118%; СП - 8%			674,02	384,27	4 044	2 306		1 463	
190	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,602	26 319,00	--	42 163	--	42 163	--	45 536
		СП - 8%			--	--	--	--		3 373	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
191	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный участок. Устройство	м3	0,1	38 395,65	4 865,29	3 840	487	2 141	1 211	5 454
		НР - 91%; СП - 8%			12 119,25	1 183,06	1 212	118		404	
		Стена Ст-2									
192	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	1 799,33	893,39	26 990	13 401	3 479	18 732	49 379
		НР - 118%; СП - 8%			674,02	384,27	10 110	5 764		3 658	
193	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,295	26 319,00	--	86 721	--	86 721	--	93 659
		СП - 8%			--	--	--	--		6 938	
194	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный участок. Устройство	м3	0,6	38 395,65	4 865,29	23 037	2 919	12 846	7 263	32 724
		НР - 91%; СП - 8%			12 119,25	1 183,06	7 272	710		2 424	
195	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный пояс МП1. Устройство	м3	2,4	38 395,65	4 865,29	92 150	11 677	51 387	29 052	130 898
		НР - 91%; СП - 8%			12 119,25	1 183,06	29 086	2 839		9 696	
196	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08664	24 062,26	1 424,02	2 085	123	26	1 799	4 194
		НР - 91%; СП - 8%			22 350,24	465,00	1 936	40		311	
197	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	209 242,00	--	9 290	--	9 290	--	10 034
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248	222 041,00	--	5 507	--	5 507	--	5 947
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01744	226 176,00	--	3 945	--	3 945	--	4 260
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
					Крыльцо КР3						
200	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	2 312,40	155,85	2 312	156	1 821	373	2 900
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	335	62		215	
201	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	5,43	23 299,08	1 761,84	126 514	9 567	103 699	14 405	152 192
		НР - 91%; СП - 8%			2 439,77	475,37	13 248	2 581		11 273	
202	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1331	24 347,37	1 051,93	3 241	140	39	2 835	6 561
		НР - 91%; СП - 8%			23 007,44	395,25	3 062	53		486	
203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1331	222 041,00	--	29 554	--	29 554	--	31 918
		СП - 8%			--	--	--	--		2 364	
204	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	721 597,18	1 431,18	6 927	14	4 069	2 594	10 283
		НР - 91%; СП - 8%			296 208,00	690,63	2 844	7		762	
205	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9	14 128,68	85,03	129 8[illegible]	765	123 207	7 383	148 220

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	5 886	370		10 979	
			Стремянки СГ1, крышка люка КЛ1, корпус люка КЛМ1, ограничитель ОГМ1								
206	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23142	728 949,15	6 620,59	168 693	1 532	149 829	20 910	204 772
		НР - 118%; СП - 8%			74 895,80	1 676,84	17 332	388		15 168	
			Вентиляционные шахты ВШ-1-ВШ-9								
207	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	2 036,71	60,46	83 505	2 479	17 850	75 304	171 514
		НР - 118%; СП - 8%			1 540,88	15,63	63 176	641		12 705	
208	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Плиты ПП-1	шт.	41	1 261,25	--	51 711	--	51 711	--	55 848
		СП - 8%			--	--	--	--		4 137	
209	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых толщ 100 мм. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,5536	14 310,15	2 330,26	365 676	59 547	211 429	102 386	505 506
		НР - 93%; СП - 8%			3 705,92	602,36	94 700	15 392		37 445	
210	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	88,92	2 538,28	15,39	225 704	1 368	119 313	95 058	346 423
		НР - 90%; СП - 8%			1 181,09	6,72	105 023	598		25 661	
			Воздухозаборная шахта								
211	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,105	4 624,81	311,70	5 110	344	4 027	824	6 409
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	739	138		475	
212	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты . Устройство	м3	0,216	37 619,83	2 626,34	8 126	567	4 809	2 639	11 626
		НР - 91%; СП - 8%			12 729,84	694,97	2 750	150		861	
213	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01292	24 347,37	1 051,93	315	14	4	275	637
		НР - 91%; СП - 8%			23 007,44	395,25	297	5		47	
214	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01292	222 041,00	--	2 869	--	2 869	--	3 098
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
215	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	507,43	264,88	507	265	32	330	904
		НР - 118%; СП - 8%			209,57	70,00	210	70		67	
216	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,008	63 954,00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
217	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0085	101 191,55	1 531,61	860	13	604	224	1 171
		НР - 90%; СП - 8%			28 597,40	706,91	243	6		87	
218	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,0098	136 141,62	1 440,21	1 334	14	686	577	2 064
		НР - 90%; СП - 8%			64 701,00	667,38	634	7		153	
219	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепиц[illegible]з слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с [illegible]гройством	м2 кровли	1,43	7 320,31	[illegible]05,20	10 468	150	6 921	3 169	[illegible]4 728

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2 375,19	33,77	3 397	48		1 091	
220	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обрабо-танной поверхности	1,43	315,49	2,91	451	4	388	55	546
		НР - 90%; СП - 8%			41,06	1,45	59	2		40	
221	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых толщ 200 мм. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,64	14 310,15	2 330,26	9 158	1 491	5 295	2 564	12 661
		НР - 93%; СП - 8%			3 705,92	602,36	2 372	386		938	
					Отмостка						
222	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	113,2	2 312,40	155,85	261 764	17 642	206 253	42 219	328 302
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	37 869	7 044		24 319	
223	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	113,2	1 095,26	3,11	123 984	352	98 366	27 444	163 542
		НР - 108%; СП - 8%			223,20	1,28	25 266	145		12 114	
224	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	113,2	671,74	--	76 041	--	59 758	17 585	101 116
		НР - 108%; СП - 8%			143,84	--	16 283	--		7 490	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**176 317 468**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38 689 907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6 824 441			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 394 842			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80 856 507		
		- Перевозка грузов	Тенге				746 029				
		- Накладные расходы	Тенге							36 140 031	
		- Сметная прибыль	Тенге							13 060 556	
					Смета № 2-1-2 - Водопровод и канализация						
1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	84	2 585,27	88,13	217 163	7 403	25 034	182 372	431 497
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	16,28	184 726	1 368		31 963	
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2 615,30	118,16	7 846	354	895	6 561	15 560
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	32,56	6 597	98		1 153	
3	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	932,00	--	69 900	--	69 900	--	75 492
		СП - 8%			--	--	--	--		5 592	
4	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1 200,00	--	10 800	--	10 800	--	11 664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
5	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3 269,00	--	6 538	--	6 538	--	7 061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6 472,00	--	6 472	--	6 472	--	6 990
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	23 797,77	30,03	23 798	30	23 122	649	26 403
		НР - 98%; СП - 8%			646,16	16,28	646	16		1 956	
8	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	305	1 448,01	2,59	441 644	790	5 488	426 706	937 818
		НР - 98%; СП - 8%			1 427,43	0,16	435 366	48		69 468	
9	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	76,8	1 438,17	2,48	110 451	191	1 033	107 060	234 912
		НР - 98%; СП - 8%			1 422,22	0,24	109 227	18		17 401	
10	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	26,2	1 432,22	2,08	37 524	54	276	36 459	79 902
		НР - 98%; СП - 8%			1 419,62	0,36	37 194	9		5 919	
11	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45,5	1 389,63	4,17	63 228	190	386	61 423	134 624
		НР - 98%; СП - 8%			1 376,96	0,55	62 652	25		9 972	
12	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,8	2 248,29	24,79	4 047	45	12	3 911	8 594
		НР - 98%; СП - 8%			2 216,52	0,47	3 990	1		637	
13	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	2 435,93	28,58	77 950	914	194	75 327	165 539
		НР - 98%; СП - 8%			2 401,30	0,71	76 842	23		12 262	
14	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	305	76,00	--	23 180	--	23 180	--	25 034
		СП - 8%			--	--	--	--		1 854	
15	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76,8	108,00	--	8 294	--	8 294	--	8 958
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
16	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,2	145,00	--	3 799	--	3 799	--	4 103
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
17	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,5	166,00	--	7 553	--	7 553	--	8 157
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
18	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,8	276,00	--	497	--	497	--	537
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32	413,00	--	13 216	--	13 216	--	14 273
		СП - 8%			--	--	--	--		1 057	
20	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	45	5 306,81	51,96	238 806	2 338	198 431	38 326	299 303
		НР - 98%; СП - 8%			845,27	23,81	38 037	1 072		22 171	
					Водомерный узел В1						
21	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	33 406,68	480,64	33 407	481	20 210	12 603	49 690
		НР - 98%; СП - 8%			12 716,00	144,18	12 716	144		3 681	
22	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39 018,00	--	39 018	--	39 018	--	42 139
		СП - 8%			--	--	--	--		3 121	
23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4 692,44	280,99	14 077	843	1 565	11 647	27 783
		НР - 98%; СП - 8%			3 889,60	72,09	11 669	216		2 058	
24	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	42 278,00	--	126 834	--	126 834	--	136 981
		СП - 8%			--	--	--	--		10 147	
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2 585,27	88,13	2 585	88	298	2 171	5 137
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	16,28	2 199	16		381	
26	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	651,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
					Система Т3,Т4						
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	84	2 585,27	88,13	217 163	7 403	25 034	182 372	431 497
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	16,28	184 726	1 368		31 963	
28	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	932,00	--	69 900	--	69 900	--	75 492
		СП - 8%			--	--	--	--		5 592	
29	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1 200,00	--	10 800	--	10 800	--	11 664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
30	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	23 797,77	30,03	23 798	30	23 122	649	26 403
		НР - 98%; СП - 8%			646,16	16,28	646	16		1 956	
31	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	392	1 235,07	2,59	484 147	1 015	7 053	466 618	1 026 827
		НР - 98%; СП - 8%			1 214,49	0,16	476 079	62		76 061	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	88	1 226,37	2,48	107 920	219	1 184	104 407	229 313
		НР - 98%; СП - 8%			1 210,42	0,24	106 517	21		16 986	
33	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	36	1 221,72	2,08	43 982	75	379	42 670	93 584
		НР - 98%; СП - 8%			1 209,12	0,36	43 528	13		6 932	
34	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	1 186,47	3,86	59 324	193	425	57 559	126 233
		НР - 98%; СП - 8%			1 174,11	0,55	58 706	28		9 351	
35	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,9	2 248,29	24,79	4 272	47	14	4 128	9 072
		НР - 98%; СП - 8%			2 216,52	0,47	4 211	1		672	
36	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2 435,93	28,58	38 975	457	97	37 664	82 769
		НР - 98%; СП - 8%			2 401,30	0,71	38 421	11		6 131	
37	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	392	273,00	--	107 016	--	107 016	--	115 577
		СП - 8%			--	--	--	--		8 561	
38	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	88	388,00	--	34 144	--	34 144	--	36 876
		СП - 8%			--	--	--	--		2 732	
39	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	36	619,00	--	22 284	--	22 284	--	24 067
		СП - 8%			--	--	--	--		1 783	
40	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	50	936,00	--	46 800	--	46 800	--	50 544
		СП - 8%			--	--	--	--		3 744	
41	2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1,9	1 652,00	--	3 139	--	3 139	--	3 390
		СП - 8%			--	--	--	--		251	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	18	2 065,00	--	37 170	--	37 170	--	40 144
		СП - 8%			--	--	--	--		2 974	
					Санитарное оборудование						
43	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	17	7 293,43	30,27	123 988	515	106 591	16 816	152 069
		НР - 98%; СП - 8%			993,08	16,28	16 882	277		11 264	
44	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	54	1 179,66	0,12	63 702	6	2 158	60 308	133 930
		НР - 98%; СП - 8%			1 139,60	--	61 538	--		9 921	
45	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	7 555,00	--	45 330	--	45 330	--	48 956
		СП - 8%			--	--	--	--		3 626	
46	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	21	7 555,00	--	158 655	--	158 655	--	171 347
		СП - 8%			--	--	--	--		12 692	
47	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	27	4 817,00	--	130 059	--	130 059	--	140 464
		СП - 8%			--	--	--	--		10 405	
					Система К1						
		Приборы сантехнические									
48	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	27	3 495,97	97,22	94 391	2 625	6 052	85 416	194 192
		НР - 98%; СП - 8%			3 174,60	53,54	85 714	1 445		14 385	
49	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	4 291,99	193,45	103 008	4 643	12 957	86 219	204 365
		НР - 98%; СП - 8%			3 558,66	107,11	85 408	2 571		15 138	
50	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	7 728,52	37,16	46 371	223	41 655	4 523	54 966
		НР - 98%; СП - 8%			748,88	20,37	4 493	122		4 072	
51	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21	2 132,48	240,88	44 782	5 058	5 878	35 892	87 128
		НР - 98%; СП - 8%			1 611,72	132,29	33 846	2 778		6 454	
52	2303-0102-0915 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	27	8 148,00	--	219 996	--	219 996	--	237 596
		СП - 8%			--	--	--	--		17 600	
53	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	24	17 464,00	--	419 136	--	419 136	--	452 667
		СП - 8%			--	--	--	--		33 531	
54	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	21	12 444,00	--	261 324	--	261 324	--	282 230
		СП - 8%			--	--	--	--		20 906	
55	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых подд СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	21	845,00	-	17 745	--	17 745	--	19 1

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1 420	
56	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	27	808,00	--	21 816	--	21 816	--	23 561
		СП - 8%			--	--	--	--		1 745	
57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	82	991,27	1,46	81 284	120	185	79 404	173 543
		НР - 98%; СП - 8%			987,54	0,56	80 979	46		12 855	
58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	245	955,53	3,56	234 106	872	1 229	227 672	498 720
		НР - 98%; СП - 8%			946,96	1,28	232 005	313		36 942	
59	2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	82	342,00	--	28 044	--	28 044	--	30 288
		СП - 8%			--	--	--	--		2 244	
60	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	245	1 353,00	--	331 485	--	331 485	--	358 004
		СП - 8%			--	--	--	--		26 519	
61	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	1 189,00	--	21 402	--	21 402	--	23 114
		СП - 8%			--	--	--	--		1 712	
62	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	52	3 636,00	--	189 072	--	189 072	--	204 198
		СП - 8%			--	--	--	--		15 126	
63	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	15	2 870,00	--	43 050	--	43 050	--	46 494
		СП - 8%			--	--	--	--		3 444	
64	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	809,00	--	9 708	--	9 708	--	10 485
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
65	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	39	658,00	--	25 662	--	25 662	--	27 715
		СП - 8%			--	--	--	--		2 053	
66	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	21	2 201,00	--	46 221	--	46 221	--	49 919
		СП - 8%			--	--	--	--		3 698	
67	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2 105,00	--	4 210	--	4 210	--	4 547
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
68	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	1 455,00	--	32 010	--	32 010	--	34 571
		СП - 8%			--	--	--	--		2 561	
69	2302-0302-6121 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	19	1 413,00	--	26 847	--	26 847	--	28 995
		СП - 8%			--	--	--	--		2 148	
70	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	22	484,00	--	10 648	--	10 648	--	11 500
		СП - 8%			--	--		--		852	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					Система К2						
71	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	2 944,49	73,20	17 667	439	1 990	15 172	35 466
		НР - 98%; СП - 8%			2 539,68	40,51	15 238	243		2 627	
72	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	7 299,00	--	43 794	--	43 794	--	47 298
		СП - 8%			--	--	--	--		3 504	
73	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	991,27	1,46	8 426	12	20	8 231	17 989
		НР - 98%; СП - 8%			987,54	0,56	8 394	5		1 333	
74	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	955,53	3,56	21 022	78	111	20 444	44 783
		НР - 98%; СП - 8%			946,96	1,28	20 833	28		3 317	
75	2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,5	342,00	--	2 907	--	2 907	--	3 140
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
76	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	1 353,00	--	29 766	--	29 766	--	32 147
		СП - 8%			--	--	--	--		2 381	
77	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1 189,00	--	7 134	--	7 134	--	7 705
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
78	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	658,00	--	2 632	--	2 632	--	2 843
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
79	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2 105,00	--	6 315	--	6 315	--	6 820
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
80	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484,00	--	968	--	968	--	1 045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
81	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	187,00	--	374	--	374	--	404
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
82	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 455,00	--	2 910	--	2 910	--	3 143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
83	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1 076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
84	2302-0601-1305 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100х50	шт.	1	775,00	--	775	--	775	--	837
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
					Система К3						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
85	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	9	15 484,39	80,84	139 360	728	127 057	11 737	163 184
		НР - 98%; СП - 8%			1 286,12	44,56	11 575	401		12 088	
86	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	10	1 179,66	0,12	11 797	1	400	11 168	24 802
		НР - 98%; СП - 8%			1 139,60	--	11 396	--		1 837	
87	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ваннывдвухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	10	7 555,00	--	75 550	--	75 550	--	81 594
		СП - 8%			--	--	--	--		6 044	
88	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	85	955,53	3,56	81 220	302	426	78 988	173 025
		НР - 98%; СП - 8%			946,96	1,28	80 492	109		12 817	
89	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85	1 353,00	--	115 005	--	115 005	--	124 205
		СП - 8%			--	--	--	--		9 200	
90	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3 636,00	--	43 632	--	43 632	--	47 123
		СП - 8%			--	--	--	--		3 491	
91	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2 105,00	--	12 630	--	12 630	--	13 640
		СП - 8%			--	--	--	--		1 010	
92	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	2 201,00	--	52 824	--	52 824	--	57 050
		СП - 8%			--	--	--	--		4 226	
93	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484,00	--	1 936	--	1 936	--	2 091
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
94	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1 455,00	--	5 820	--	5 820	--	6 286
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
95	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотни-тельной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	3	952,00	--	2 856	--	2 856	--	3 084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
96	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	5 548,98	--	22 196	--	20 242	1 915	26 039
		НР - 98%; СП - 8%			488,40	--	1 954	--		1 929	
97	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	24 137,54	125,44	144 825	753	135 281	8 903	166 026
		НР - 98%; СП - 8%			1 465,20	48,84	8 791	293		12 298	
98	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	26 592,08	57,13	159 553	343	139 366	19 616	193 502
		НР - 98%; СП - 8%			3 307,35	28,65	19 844	172		14 333	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10 133 382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 674 078				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39 878			
		- в том числе зарпл[illegible] машинистов	Тенге					13 377			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4 035 099		
		- Накладные расходы	Тенге							2 633 706	
		- Сметная прибыль	Тенге							750 628	
		Смета № 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
					ОТОПЛЕНИЕ						
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	93,24	1 285,82	17,29	119 890	1 612	40 727	76 623	212 233
		НР - 98%; СП - 8%			831,73	6,81	77 551	635		15 721	
2	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	504	2 329,00	--	1 173 816	--	1 173 816	--	1 267 721
		СП - 8%			--	--	--	--		93 905	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	29,55	19 521,05	174,22	576 847	5 148	541 206	32 651	658 258
		НР - 98%; СП - 8%			1 031,91	95,58	30 493	2 824		48 760	
4	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка**	м труб нитки регистра	3,5	1 144,37	18,60	4 005	65	3 136	819	5 211
		НР - 98%; СП - 8%			229,59	9,27	804	32		386	
5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	84	600,25	0,60	50 421	50	4 397	45 081	103 142
		НР - 98%; СП - 8%			547,31	0,33	45 974	27		7 640	
6	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	84	6 568,00	--	551 712	--	551 712	--	595 849
		СП - 8%			--	--	--	--		44 137	
7	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	84	728,71	2,37	61 212	199	6 175	53 801	124 214
		НР - 98%; СП - 8%			652,84	0,72	54 838	60		9 201	
8	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	84	8 017,00	--	673 428	--	673 428	--	727 302
		СП - 8%			--	--	--	--		53 874	
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	84	328,37	--	27 583	--	9 372	17 847	49 064
		НР - 98%; СП - 8%			216,79	--	18 211	--		3 634	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	24	2 585,27	88,13	62 046	2 115	7 152	52 106	123 285
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	16,28	52 779	391		9 132	
11	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	24	11 210,00	--	269 040	--	269 040	--	290 563

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21 523	
12	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	20	728,71	2,37	14 574	47	1 470	12 810	29 575
		НР - 98%; СП - 8%			652,84	0,72	13 057	14		2 191	
13	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	54 839,00	--	438 712	--	438 712	--	473 809
		СП - 8%			--	--	--	--		35 097	
14	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	59 058,00	--	118 116	--	118 116	--	127 565
		СП - 8%			--	--	--	--		9 449	
15	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	9	21 767,00	--	195 903	--	195 903	--	211 575
		СП - 8%			--	--	--	--		15 672	
16	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	26 223,00	--	26 223	--	26 223	--	28 321
		СП - 8%			--	--	--	--		2 098	
17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	330	1 226,37	2,48	404 701	820	4 443	391 526	859 925
		НР - 98%; СП - 8%			1 210,42	0,24	399 438	78		63 698	
18	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	150	1 221,72	2,08	183 258	312	1 579	177 792	389 934
		НР - 98%; СП - 8%			1 209,12	0,36	181 367	53		28 884	
19	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	3	1 186,47	3,86	3 559	12	25	3 454	7 574
		НР - 98%; СП - 8%			1 174,11	0,55	3 522	2		561	
20	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	330	388,00	--	128 040	--	128 040	--	138 283
		СП - 8%			--	--	--	--		10 243	
21	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	150	619,00	--	92 850	--	92 850	--	100 278
		СП - 8%			--	--	--	--		7 428	
22	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	3	936,00	--	2 808	--	2 808	--	3 033

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
23	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	350	1 578,55	19,58	552 493	6 854	376 408	168 805	779 002
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	169 231	3 020		57 704	
24	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1 699,96	19,58	186 996	2 154	131 655	53 053	259 253
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	53 187	949		19 204	
25	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1 378,50	19,58	115 794	1 645	73 534	40 513	168 812
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	40 615	725		12 505	
26	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1 941,45	19,58	194 145	1 958	143 835	48 230	261 765
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	48 352	863		19 390	
27	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	2 084,81	19,58	7 297	69	5 536	1 688	9 704
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	1 692	30		719	
28	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	2 349,73	36,05	24 672	379	17 934	6 404	33 563
		НР - 98%; СП - 8%			605,62	16,77	6 359	176		2 486	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118,46	102,38	2,38	12 128	282	5 388	4 483	17 939
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	6 458	39		1 329	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	118,46	184,49	3,42	21 854	406	13 899	5 262	29 286
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	7 549	77		2 169	
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1141	106,65	1,07	121 682	1 215	2 709	115 403	256 052
		НР - 98%; СП - 8%			103,21	--	117 758	--		18 967	
32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	654,7	538,00	--	352 229	--	352 229	--	380 407
		СП - 8%			--	--	--	--		28 178	
					ВЕНТИЛЯЦИЯ						
33	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	2	72 037,03	3 267,96	144 074	6 536	9 286	127 845	293 673
		НР - 98%; СП - 8%			64 125,92	1 101,18	128 252	2 202		21 754	
34	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка , в комплекте с автоматикой , водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	2	1 707 450,57	--	3 414 901	--		--	3 414 901
					--	--	--	--	3 414 901	--	
35	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	13	11 541,98	1 214,23	150 046	15 785	22 483	116 665	288 048
		НР - 98%; СП - 8%			8 598,28	559,14	111 778	7 269		21 337	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	14 309,00	--	14 309	--	14 309	--	15 454
		СП - 8%			--	--	--	--		1 145	
37	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	21 980,00	--	43 960	--	43 960	--	47 477
		СП - 8%			--	--	--	--		3 517	
38	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	30 298,00	--	90 894	--	90 894	--	98 166
		СП - 8%			--	--	--	--		7 272	
39	СТЦЕНА	Вентилятор Vortice MF120/5	шт	4	37 939,67	--	151 759	--	151 759	--	163 899
		СП - 8%			--	--	--	--		12 141	
40	СТЦЕНА	Вентилятор Vortice MF150/6	шт	3	49 359,17	--	148 078	--	148 078	--	159 924
		СП - 8%			--	--	--	--		11 846	
41	СТЦЕНА	Местный отсос (вытяжка)	шт	1	200 000,00	--	200 000	--	200 000	--	216 000
		СП - 8%			--	--	--	--		16 000	
42	СТЦЕНА	Местный отсос (вытяжка)	шт	2	250 000,00	--	500 000	--	500 000	--	540 000
		СП - 8%			--	--	--	--		40 000	
43	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1 830,17	55,85	1 830	56	124	1 634	3 741
		НР - 98%; СП - 8%			1 650,42	17,09	1 650	17		277	
44	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	41	1 578,00	--	64 698	--	64 698	--	69 874
		СП - 8%			--	--	--	--		5 176	
45	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	1 841,00	--	12 887	--	12 887	--	13 918
		СП - 8%			--	--	--	--		1 031	
46	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	13	1 946,00	--	25 298	--	25 298	--	27 322
		СП - 8%			--	--	--	--		2 024	
47	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	18	2 104,00	--	37 872	--	37 872	--	40 902
		СП - 8%			--	--	--	--		3 030	
48	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	19	2 105,00	--	39 995	--	39 995	--	43 195
		СП - 8%			--	--	--	--		3 200	
49	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	15	3 155,00	--	47 325	--	47 325	--	51 111

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3 786	
50	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	3 682,00	--	11 046	--	11 046	--	11 930
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
51	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	286,96	5 509,69	57,09	1 581 060	16 382	907 634	651 223	2 410 866
		НР - 98%; СП - 8%			2 289,67	26,03	657 044	7 469		178 583	
52	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,64	5 304,50	45,27	220 879	1 885	131 700	86 382	331 842
		НР - 98%; СП - 8%			2 096,39	20,44	87 294	851		24 581	
53	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,18824	5 454,69	57,09	6 481	68	3 692	2 697	9 912
		НР - 98%; СП - 8%			2 289,67	26,03	2 721	31		734	
54	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5675	5 238,40	41,36	50 118	396	32 368	17 138	72 637
		НР - 98%; СП - 8%			1 813,90	13,94	17 354	133		5 381	
55	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	151,24	5 737,05	46,81	867 671	7 080	543 533	313 261	1 275 406
		НР - 98%; СП - 8%			2 096,39	17,16	317 058	2 596		94 475	
56	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95,855	5 430,31	45,27	520 523	4 339	342 313	172 313	748 263
		НР - 98%; СП - 8%			1 813,90	20,44	173 871	1 959		55 427	
57	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,63	4 971,47	42,19	211 934	1 798	151 951	57 816	291 330
		НР - 98%; СП - 8%			1 364,88	19,02	58 185	811		21 580	
58	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	4 690,22	37,25	41 274	328	31 238	9 636	54 983
		НР - 98%; СП - 8%			1 103,21	14,19	9 708	125		4 073	
59	2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	4 362,00	--	26 172	--	26 172	--	28 266
		СП - 8%			--	--	--	--		2 094	
60	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	5	5 133,00	--	25 665	--	25 665	--	27 718
		СП - 8%			--	--	--	--		2 053	
61	2305-0305-0309 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	2	7 692,00	--	15 384	--	15 384	--	16 615
		СП - 8%			--	--	--	--		1 231	
62	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	19,22	33 707,77	1 844,55	647 86[illegible]	35 452	297 222	253 812	973 809
		НР - 76%; СП - 8%			16 399,00	976,80	315 [illegible]	18 774		72 134	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	786,13	655,00	--	514 915	--	514 915	--	556 108
		СП - 8%			--	--	--	--		41 193	
					Теплоснабжение приточных установок						
64	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2 615,30	118,16	31 384	1 418	3 577	26 245	62 238
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	32,56	26 389	391		4 610	
65	2304-0905-1301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	713,00	--	5 704	--	5 704	--	6 160
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
66	2304-0905-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4 056,00	--	8 112	--	8 112	--	8 761
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
67	2304-0905-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6 294,00	--	12 588	--	12 588	--	13 595
		СП - 8%			--	--	--	--		1 007	
68	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17 465,77	228,39	17 466	228	15 785	1 510	20 493
		НР - 98%; СП - 8%			1 452,82	87,67	1 453	88		1 518	
69	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19 660,48	234,04	19 660	234	17 973	1 509	22 864
		НР - 98%; СП - 8%			1 452,82	87,43	1 453	87		1 694	
70	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7 283,07	60,06	29 132	240	239	17 558	50 425
		НР - 61%; СП - 8%			7 163,20	32,56	28 653	130		3 735	
71	СТЦЕНА	Трехходовый смесительный узел СУЗ -70-10	к-т	1	276 091,60	--	276 092	--	276 092	--	298 179
		СП - 8%			--	--	--	--		22 087	
72	СТЦЕНА	Трехходовый смесительный узел СУЗ -60-6,3	к-т	1	197 843,80	--	197 844	--	197 844	--	213 671
		СП - 8%			--	--	--	--		15 828	
73	СТЦЕНА	Трехходовый кран sauter BKRO25F310 с электроприводом	к-т	1	35 000,00	--	35 000	--	35 000	--	37 800
		СП - 8%			--	--	--	--		2 800	
74	СТЦЕНА	Трехходовый кран sauter BKRO20F310 с электроприводом	к-т	1	94 967,88	--	94 968	--	94 968	--	102 565
		СП - 8%			--	--	--	--		7 597	
75	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24 906,70	456,56	49 813	913	7 391	41 012	98 092
		НР - 98%; СП - 8%			20 754,50	170,04	41 509	340		7 266	
76	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	15 076,01	--	15 076	--		--	15 076
					--	--	--	--	15 076	--	
77	5102-0605-0109 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/70-180, Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	28 311,23	--	28 311	--		--	28 311
					--	--	--	--	28 311	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
78	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17,2	2 084,81	19,58	35 859	337	27 206	8 296	47 687
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	8 316	148		3 532	
79	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2 349,73	36,05	258 470	3 966	187 886	67 093	351 608
		НР - 98%; СП - 8%			605,62	16,77	66 618	1 844		26 045	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,8	102,38	2,38	4 075	95	1 810	1 506	6 027
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	2 170	13		446	
81	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	39,8	256,82	6,17	10 221	246	8 070	1 341	12 488
		НР - 69%; СП - 8%			47,87	0,98	1 905	39		925	
82	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	127,2	697,90	75,08	88 773	9 550	33 838	38 427	137 376
		НР - 76%; СП - 8%			356,80	40,70	45 385	5 177		10 176	
83	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	17,2	450,00	--	7 740	--	7 740	--	8 359
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
84	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	110	644,00	--	70 840	--	70 840	--	76 507
		СП - 8%			--	--	--	--		5 667	
85	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,4	538,00	--	43 793	--	43 793	--	47 297
		СП - 8%			--	--	--	--		3 503	
					Кондиционирование						
86	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	9	7 593,41	10,68	68 341	96	991	65 909	144 989
		НР - 98%; СП - 8%			7 472,64	--	67 254	--		10 740	
87	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	8 605,69	11,04	17 211	22	220	16 630	36 548
		НР - 98%; СП - 8%			8 484,56	--	16 969	--		2 707	
88	ена	Сплит-системы 2,64 кВт	к-т	5	110 061,07	--	550 305	--		--	550 305
					--	--	--	--	550 305	--	
89	ена	Сплит-системы 3[illegible] кВт	к-т	4	115 853,76	--	[illegible] 415	--		--	463 415

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	463 415	--	
90	ена	Сплит-системы 7,04 кВт	к-т	2	248 650,06	--	497 300	--		--	497 300
					--	--	--	--	497 300	--	
					Тепловой пункт						
91	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	7	1 459,55	--	10 217	--	305	7 434	19 063
		НР - 75%; СП - 8%			1 416,00	--	9 912	--		1 412	
92	2304-1010-0833 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способнос-тью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	778 002,00	--	778 002	--	778 002	--	840 242
		СП - 8%			--	--	--	--		62 240	
93	ена	Терморегулятор Ouman EH-203 Ouman	к-т	1	346 067,62	--	346 068	--		--	346 068
					--	--	--	--	346 068	--	
94	прайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	4	12 647,37	--	50 589	--		--	50 589
					--	--	--	--	50 589	--	
95	прайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	1	12 647,37	--	12 647	--		--	12 647
					--	--	--	--	12 647	--	
96	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7 283,07	60,06	7 283	60	60	4 389	12 606
		НР - 61%; СП - 8%			7 163,20	32,56	7 163	33		934	
97	2304-1005-3801 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий с электромагнитным управле-нием открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопро-ходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40 типа BERMAD	шт.	1	506 511,00	--	506 511	--	506 511	--	547 032
		СП - 8%			--	--	--	--		40 521	
98	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	72 991,99	411,18	145 984	822	133 731	11 362	169 934
		НР - 98%; СП - 8%			5 715,47	81,43	11 431	163		12 588	
99	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	15	2 585,27	88,13	38 779	1 322	4 470	32 566	77 053
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	16,28	32 987	244		5 708	
100	2304-0905-0601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 461,00	--	2 922	--	2 922	--	3 156
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
101	2304-0905-3303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6 750,00	--	13 500	--	13 500	--	14 580
		СП - 8%			--	--	--	--		1 080	
102	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	4 296,00	--	47 256	--	47 256	--	51 036
		СП - 8%			--	--	--	--		3 780	
103	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 100 мм	1шт	2	2 615,30	118,16	5 231	236	597	4 374	10 373
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	32,56	4 398	65		768	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
104	2304-1005-3803 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий с электромагнитным управлени-ем открыт/закрыт, фланцевый модели 710 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 65, типа BERMAD	шт.	2	536 198,00	--	1 072 396	--	1 072 396	--	1 158 188
		СП - 8%			--	--	--	--		85 792	
105	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	7	4 872,62	--	34 108	--	30 585	3 452	40 565
		НР - 98%; СП - 8%			503,22	--	3 523	--		3 005	
106	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	10	12 028,30	--	120 283	--	114 986	5 191	135 512
		НР - 98%; СП - 8%			529,72	--	5 297	--		10 038	
107	1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменни к	1	3 271,07	243,24	3 271	243	--	3 051	6 828
		НР - 98%; СП - 8%			3 027,83	85,52	3 028	86		506	
108	2305-1101-0125 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 60, для системы отопления мощностью от 450 кВт до 475 кВт, Т1=90°С/Т2	шт.	1	702 788,00	--	702 788	--	702 788	--	759 011
		СП - 8%			--	--	--	--		56 223	
109	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	4 872,62	--	9 745	--	8 739	986	11 590
		НР - 98%; СП - 8%			503,22	--	1 006	--		859	
110	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7 164,33	295,94	28 657	1 184	7 937	12 241	44 171
		НР - 61%; СП - 8%			4 884,00	133,01	19 536	532		3 272	
111	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	15	1 708,74	91,19	25 631	1 368	10 099	8 641	37 014
		НР - 61%; СП - 8%			944,24	0,16	14 164	2		2 742	
112	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24 906,70	456,56	24 907	457	3 695	20 506	49 046
		НР - 98%; СП - 8%			20 754,50	170,04	20 755	170		3 633	
113	5102-0605-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС фланцевый, модель SAN basic 40/120 F, Q 12,0 м3/ч, H 6,2 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	478 251,83	--	478 252	--		--	478 252
					--	--	--	--	478 252	--	
114	1312-1201-0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	19 923,65	1 139,26	278 931	15 950	35 061	140 044	452 493
		НР - 61%; СП - 8%			16 280,00	118,59	227 920	1 660		33 518	
115	1312-1201-0102 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	28 384,52	1 451,75	255 461	13 066	33 361	128 379	414 547
		НР - 61%; СП - 8%			23 226,00	158,12	209 034	1 423		30 707	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
116	2304-0904-2709 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельно-сварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15 693,00	--	31 386	--	31 386	--	33 897
		СП - 8%			--	--	--	--		2 511	
117	2304-0904-2708 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельно-сварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11 865,00	--	35 595	--	35 595	--	38 443
		СП - 8%			--	--	--	--		2 848	
118	2304-0904-2705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельно-сварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6 027,00	--	12 054	--	12 054	--	13 018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
119	2304-0904-2706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельно-сварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7 080,00	--	42 480	--	42 480	--	45 878
		СП - 8%			--	--	--	--		3 398	
120	2304-0904-2704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельно-сварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4 879,00	--	29 274	--	29 274	--	31 616
		СП - 8%			--	--	--	--		2 342	
121	2304-0904-2707 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельно-сварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8 899,00	--	35 596	--	35 596	--	38 444
		СП - 8%			--	--	--	--		2 848	
122	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	3	2 585,27	88,13	7 756	264	895	6 513	15 411
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	16,28	6 597	49		1 142	
123	2304-1001-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	12 662,00	--	37 986	--	37 986	--	41 025
		СП - 8%			--	--	--	--		3 039	
124	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 100 мм	1шт	1	2 615,30	118,16	2 615	118	298	2 187	5 187
		НР - 98%; СП - 8%			2 199,12	32,56	2 199	33		384	
125	2304-1001-0305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	23 118,00	--	23 118	--	23 118	--	24 967
		СП - 8%			--	--	--	--		1 849	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
126	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16 800,53	155,57	33 601	311	30 855	2 489	38 977
		НР - 98%; СП - 8%			1 217,46	52,46	2 435	105		2 887	
127	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21 678,25	321,46	21 678	321	19 585	1 861	25 422
		НР - 98%; СП - 8%			1 772,12	126,95	1 772	127		1 883	
128	1312-1201-0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	19 923,65	1 139,26	39 847	2 279	5 008	20 006	64 642
		НР - 61%; СП - 8%			16 280,00	118,59	32 560	237		4 788	
129	2304-0904-2702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельно-сварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4 304,00	--	8 608	--	8 608	--	9 297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
130	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2 968,43	42,21	44 526	633	30 132	13 747	62 935
		НР - 98%; СП - 8%			917,43	17,74	13 761	266		4 662	
131	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4 187,82	73,46	83 756	1 469	58 231	24 153	116 542
		НР - 98%; СП - 8%			1 202,78	29,51	24 056	590		8 633	
132	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5 404,37	73,46	32 426	441	24 768	7 246	42 846
		НР - 98%; СП - 8%			1 202,78	29,51	7 217	177		3 174	
133	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1 941,45	19,58	19 415	196	14 384	4 823	26 177
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	4 835	86		1 939	
134	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10	1 378,50	19,58	13 785	196	8 754	4 823	20 097
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	4 835	86		1 489	
135	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопро-водных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4 622,65	51,96	69 340	779	55 882	12 775	88 684
		НР - 98%; СП - 8%			845,27	23,81	12 679	357		6 569	
136	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2 827,62	22,35	8 483	67	6 770	1 643	10 936
		НР - 98%; СП - 8%			548,64	10,09	1 646	30		810	
137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,71	102,38	2,38	1 608	37	715	594	2 379
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	856	5		176	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
138	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	15,71	256,82	6,17	4 035	97	3 186	530	4 929
		НР - 69%, СП - 8%			47,87	0,98	752	15		365	
139	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61	697,90	75,08	42 572	4 580	16 227	18 428	65 880
		НР - 76%, СП - 8%			356,80	40,70	21 765	2 483		4 880	
140	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	10	338,00	--	3 380	--	3 380	--	3 650
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
141	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	10	396,00	--	3 960	--	3 960	--	4 277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
142	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	20	1 065,00	--	21 300	--	21 300	--	23 004
		СП - 8%			--	--	--	--		1 704	
143	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	6	1 609,00	--	9 654	--	9 654	--	10 426
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
144	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	15	644,00	--	9 660	--	9 660	--	10 433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
145	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,72	538,00	--	28 901	--	28 901	--	31 213
		СП - 8%			--	--	--	--		2 312	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31 070 152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 225 531				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179 288			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69 517			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15 030 568		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5 856 865		
		- Накладные расходы	Тенге							3 910 243	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 867 653	
		Смета № 2-1-4 - Электроосвещение									
					Силовое оборудование						
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	7	3 906,43	100,56	27 345	704	2 967	17 245	48 157
		НР - 72%; СП - 8%			3 382,00	39,53	23 674	277		3 567	
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	63	3 004,61	22,06	189 291	1 390	86 912	72 712	282 963
		НР - 72%; СП - 8%			1 603,00	--	100 989	--		20 960	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	11	5 453,95	123,28	59 993	1 356	23 371	25 705	92 554
		НР - 72%; СП - 8%			3 206,00	39,53	35 266	435		6 856	
4	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6 406,45	124,00	6 406	124	2 712	2 599	9 726
		НР - 72%; СП - 8%			3 570,00	39,53	3 570	40		720	
5	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	3 824,00	--	3 824	--	3 824	--	4 130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
6	СТЦЕНА	**Выключатель автоматический ВА51-31 3Р 125А**	шт	1	15 240,00	--	15 240	--	15 240	--	16 459
		СП - 8%			--	--	--	--		1 219	
7	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1 805,00	--	3 610	--	3 610	--	3 899
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
8	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	1 483,00	--	4 449	--	4 449	--	4 805
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
9	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1 435,00	--	1 435	--	1 435	--	1 550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
10	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1 397,00	--	1 397	--	1 397	--	1 509
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
11	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6 029,00	--	6 029	--	6 029	--	6 511
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
12	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1 805,00	--	1 805	--	1 805	--	1 949
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
13	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1 397,00	--	2 794	--	2 794	--	3 018
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
14	2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	461,00	--	1 383		1 383	--	1 494

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
15	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	428,00	--	3 852	--	3 852	--	4 160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
16	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	428,00	--	3 852	--	3 852	--	4 160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
17	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	4	2 942,00	--	11 768	--	11 768	--	12 709
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
18	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1 805,00	--	1 805	--	1 805	--	1 949
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
19	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1 483,00	--	1 483	--	1 483	--	1 602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
20	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	1 435,00	--	4 305	--	4 305	--	4 649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
21	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1 397,00	--	1 397	--	1 397	--	1 509
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
22	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	1 435,00	--	4 305	--	4 305	--	4 649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
23	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	18	428,00	--	7 704	--	7 704	--	8 320
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
24	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	3 293,00	--	39 516	--	39 516	--	42 677
		СП - 8%			--	--	--	--		3 161	
25	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2 059,00	--	2 059	--	2 059	--	2 224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
26	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1 435,00	--	1 435	--	1 435	--	1 550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
27	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	428,00	--	1 284	--	1 284	--	1 387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
28	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	3	1 905,00	195,96	5 715	588	54	3 823	10 301
		НР - 72%; СП - 8%			1 691,00	79,06	5 073	237		763	
29	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	3	10 355,00	--	31 065	--	31 065	--	33 550
		СП - 8%			--	--	--	--		2 485	
					Светотехническое оборудование						
30	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Уста[illegible]а отдельно на штырях**	шт.	46	2 885,06	1 008,04	132 713	46 370	9 335	78 095	227 673

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1 674,09	683,85	77 008	31 457		16 865	
31	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	60	4 069,09	1 397,30	244 146	83 838	12 176	147 116	422 563
		НР - 72%; СП - 8%			2 468,86	936,61	148 132	56 197		31 301	
32	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	9	2 194,47	706,37	19 750	6 357	1 827	11 507	33 758
		НР - 72%; СП - 8%			1 285,16	490,62	11 566	4 416		2 501	
33	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помеще-ний с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	134	2 281,45	883,84	305 715	118 434	17 335	183 305	528 141
		НР - 72%; СП - 8%			1 268,25	631,67	169 946	84 644		39 122	
34	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82**	шт.	68	1 596,00	--	108 528	--	108 528	--	117 210
		СП - 8%			--	--	--	--		8 682	
35	2307-0101-0752 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО26-100-001 IP53 ГОСТ 17677-82**	шт.	15	2 740,00	--	41 100	--	41 100	--	44 388
		СП - 8%			--	--	--	--		3 288	
36	2307-0101-0718 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО22-2х60-211/3459 ГОСТ 17677-82**	шт.	51	1 925,00	--	98 175	--	98 175	--	106 029
		СП - 8%			--	--	--	--		7 854	
37	2307-0102-1338 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82**	шт.	60	7 027,00	--	421 620	--	421 620	--	455 350
		СП - 8%			--	--	--	--		33 730	
38	2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82**	шт.	27	12 791,00	--	345 357	--	345 357	--	372 986
		СП - 8%			--	--	--	--		27 629	
39	2307-0102-1504 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	19	6 812,00	--	129 428	--	129 428	--	139 782
		СП - 8%			--	--	--	--		10 354	
40	2307-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82**	шт.	9	4 766,00	--	42 894	--	42 894	--	46 326
		СП - 8%			--	--	--	--		3 432	
41	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	240	205,00	--	49 200	--	49 200	--	53 136
		СП - 8%			--	--	--	--		3 936	
42	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	92	440,00	--	40 480	--	40 480	--	43 718
		СП - 8%			--	--	--	--		3 238	
43	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	185	731,00	--	135 235	--	135 235	--	146 054
		СП - 8%			--	--	--	--		10 819	
					Электроустановочные изделия						
44	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	106	507,19	3,86	53 762	409	1 372	37 547	98 614
		НР - 72%; СП - 8%			490,39	1,58	51 981	168		7 305	
45	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	106	303,00	--	32 118	--	32 118	--	34 687
		СП - 8%			--	--	--	--		2 569	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27	507,19	3,86	13 694	104	349	9 564	25 119
		НР - 72%; СП - 8%			490,39	1,58	13 241	43		1 861	
47	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	324,00	--	8 748	--	8 748	--	9 448
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
48	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	601,97	3,86	7 224	46	279	4 981	13 181
		НР - 72%; СП - 8%			574,94	1,58	6 899	19		976	
49	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	419,00	--	5 028	--	5 028	--	5 430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
50	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	559,00	--	35 217	--	35 217	--	38 034
		СП - 8%			--	--	--	--		2 817	
51	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, КУВ-1	шт.	210	39,00	--	8 190	--	8 190	--	8 845
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
52	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	420	342,00	--	143 640	--	143 640	--	155 131
		СП - 8%			--	--	--	--		11 491	
					Трубы неметаллические						
53	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваяднаметром до 25 мм. Прокладка	м	4583	309,00	10,75	1 416 134	49 276	355 665	742 407	2 331 224
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	4,35	1 011 193	19 928		172 683	
54	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	65	343,92	13,69	22 355	890	5 075	12 060	37 168
		НР - 72%; СП - 8%			252,16	5,53	16 390	360		2 753	
55	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3083	26,00	--	80 158	--	80 158	--	86 571
		СП - 8%			--	--	--	--		6 413	
56	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1380	32,00	--	44 160	--	44 160	--	47 693
		СП - 8%			--	--	--	--		3 533	
57	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	45,00	--	5 400	--	5 400	--	5 832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
58	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	65	91,00	--	5 915	--	5 915	--	6 388
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
					Кабели и провода						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
59	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм 2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	4648	422,53	187,34	1 963 928	870 741	140 905	935 670	3 131 567
		НР - 72%; СП - 8%			204,88	74,71	952 282	347 260		231 968	
60	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,81826	168 513,00	--	474 913	--	474 913	--	512 907
		СП - 8%			--	--	--	--		37 993	
61	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,2495	260 510,00	--	325 507	--	325 507	--	351 548
		СП - 8%			--	--	--	--		26 041	
62	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3264	114 769,00	--	37 461	--	37 461	--	40 457
		СП - 8%			--	--	--	--		2 997	
63	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0714	425 826,00	--	30 404	--	30 404	--	32 836
		СП - 8%			--	--	--	--		2 432	
64	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224	667 833,00	--	81 743	--	81 743	--	88 282
		СП - 8%			--	--	--	--		6 539	
65	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0867	400 750,00	--	34 745	--	34 745	--	37 525
		СП - 8%			--	--	--	--		2 780	
66	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0663	2 653 454,00	--	175 924	--	175 924	--	189 998
		СП - 8%			--	--	--	--		14 074	
					Материалы для заземления						
67	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	661,89	26,41	19 857	792	12 446	4 954	26 795
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	8,70	6 619	261		1 985	
68	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4 749,70	212,25	14 249	637	9 357	3 226	18 873
		НР - 72%; СП - 8%			1 418,40	75,11	4 255	225		1 398	
					Материалы для молниезащиты						
69	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	60	661,89	26,41	39 713	1 584	24 891	9 907	53 590
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	8,70	13 238	522		3 970	
70	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	54	560,40	23,90	30 262	1 290	13 653	11 321	44 910
		НР - 72%; СП - 8%			283,68	7,51	15 319	406		3 327	
71	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	27	4 749,70	212,25	128 242	5 731	84 214	29 034	169 858
		НР - 72%; СП - 8%			1 418,40	75,11	38 297	2 028		12 582	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10 953 745**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителе	Тенге				2 704 939				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 190 662			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					548 921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 903 979		
		- Накладные расходы	Тенге							2 342 778	
		- Сметная прибыль	Тенге							811 389	
		Смета № 2-1-5 - Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	66 177,15	1,92	66 177	2	739	39 916	114 581
		НР - 61%; СП - 8%			65 436,00	--	65 436	--		8 487	
2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	шт.	1	30 087,00	--	30 087	--	30 087	--	32 494
		СП - 8%			--	--	--	--		2 407	
3	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	14	18 458,25	1,56	258 416	22	2 908	155 846	447 403
		НР - 61%; СП - 8%			18 249,00	--	255 486	--		33 141	
4	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1 580,00	--	1 580	--	1 580	--	1 706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
5	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	13	874,00	--	11 362	--	11 362	--	12 271
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
6	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	8	1 607,70	150,49	12 862	1 204	565	8 242	22 792
		НР - 72%; СП - 8%			1 386,62	44,27	11 093	354		1 688	
7	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	8	867,00	--	6 936	--	6 936	--	7 491
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
8	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	111	4 304,98	2,28	477 852	253	11 843	284 111	822 921
		НР - 61%; СП - 8%			4 196,00	--	465 756	--		60 957	
9	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	111	1 413,00	--	156 843	--	156 843	--	169 390
		СП - 8%			--	--	--	--		12 547	
10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	10	3 357,21	1,92	33 572	19	993	19 862	57 708
		НР - 61%; СП - 8%			3 256,00	--	32 560	--		4 275	
11	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	10	1 008,00	--	10 080	--	10 080	--	10 886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
12	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	50	364,87	--	18 243	--	1 648	11 948	32 607
		НР - 72%; СП - 8%			331,89	--	16 595	--		2 415	
13	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93**	шт.	50	1 150,00	--	57 500	--	57 500	--	62 100
		СП - 8%			--	--	--	--		4 600	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25 865,00	--	25 865	--	25 865	--	27 934
		СП - 8%			--	--	--	--		2 069	
15	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	17	66 177,15	1,92	1 125 012	33	12 567	678 571	1 947 870
		НР - 61%; СП - 8%			65 436,00	--	1 112 412	--		144 287	
16	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфасигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	17	21 186,00	--	360 162	--	360 162	--	388 975
		СП - 8%			--	--	--	--		28 813	
17	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8 954,00	1,56	8 954	2	182	5 350	15 448
		НР - 61%; СП - 8%			8 770,00	--	8 770	--		1 144	
18	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	8 204,00	--	8 204	--	8 204	--	8 860
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
19	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2 726,00	--	2 726	--	--	1 663	4 740
		НР - 61%; СП - 8%			2 726,00	--	2 726	--		351	
20	2307-0216-0209 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	1 219,00	--	1 219	--	1 219	--	1 317
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
21	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3 591,53	--	3 592	--	336	2 344	6 411
		НР - 72%; СП - 8%			3 256,00	--	3 256	--		475	
22	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2 113,00	--	2 113	--	2 113	--	2 282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1300	366,36	158,23	476 268	205 704	58 924	205 084	735 860
		НР - 72%; СП - 8%			162,80	56,31	211 640	73 199		54 508	
24	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,02	20 451,00	--	20 860	--	20 860	--	22 529
		СП - 8%			--	--	--	--		1 669	
25	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В споливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,306	61 023,00	--	18 673	--	18 673	--	20 167
		СП - 8%			--	--	--	--		1 494	
26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	1300	286,51	2,25	372 463	2 929	30 067	244 544	666 368
		НР - 72%; СП - 8%			261,13	0,14	339 467	177		49 361	
27	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1300	81,00	--	105 300	--	105 300	--	113 724
		СП - 8%			--	--	--	--		8 424	
					Передача сигнала в помещение КПП						
28	СТЦЕНА	Передатчик стационарный РИФ РингRR-701 TS-L	шт	1	28 763,00	--	28 763	--	28 763	--	31 064
		СП - 8%			--	--	--	--		2 301	
29	СТЦЕНА	Антенна направленная двухэлементная АН2-433	шт	1	12 064,00	--	12 064	--	12 064	--	13 029
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
		ИТОГО ПО СМЕТ	Тенге								5 800 928

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 525 197				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210 167			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73 730			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						978 383		
		- Накладные расходы	Тенге							1 657 481	
		- Сметная прибыль	Тенге							429 697	
		Смета № 2-1-6 - Слаботочные сети									
1	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	3	5 575,42	--	16 726	--	370	9 977	28 840
		НР - 61%; СП - 8%			5 452,00	--	16 356	--		2 136	
2	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10**	шт.	1	3 408,00	--	3 408	--	3 408	--	3 681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
3	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20**	шт.	2	4 256,00	--	8 512	--	8 512	--	9 193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
4	2306-1703-0119 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 7СП-43/48**	шт.	2	1 661,00	--	3 322	--	3 322	--	3 588
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
5	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка телефонная. Монтаж оборудования**	шт.	26	1 378,17	--	35 832	--	394	21 617	62 045
		НР - 61%; СП - 8%			1 363,00	--	35 438	--		4 596	
6	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	26	304,00	--	7 904	--	7 904	--	8 536
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
7	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ илиАТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	26	1 352,17	--	35 157	--	4 681	18 590	58 047
		НР - 61%; СП - 8%			1 172,16	--	30 476	--		4 300	
8	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	26	5 250,00	--	136 500	--	136 500	--	147 420
		СП - 8%			--	--	--	--		10 920	
9	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	1011	430,22	33,14	434 952	33 508	194 745	132 914	613 295
		НР - 61%; СП - 8%			204,45	11,07	206 699	11 192		45 429	
10	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х 0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,001	249 375,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
11	2306-0401-0542 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х 0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,005	459 953,00	--	2 300	--	2 300	--	2 484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
12	2306-0401-0543 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х 0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,005	694 050,00	--	3 470	--	3 470	--	3 748
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
13	2306-0408-0302 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРВ 2х 0,5**	км	1	17 249,00	--	17 249	--	17 249	--	18 629
		СП - 8%			--	--	--	--		1 380	
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования**	м	1300	286,51	2,25	372 463	2	30 067	244 544	666 368
		НР - 72%; СП - 8%			261,13	0,14	339 467			49 361	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	1300	81,00	--	105 300	--	105 300	--	113 724
		СП - 8%			--	--	--	--		8 424	
16	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	10	520,22	57,09	5 202	571	533	3 084	8 949
		НР - 72%; СП - 8%			409,76	18,58	4 098	186		663	
17	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	10	454,00	--	4 540	--	4 540	--	4 903
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования**	м	150	286,51	2,25	42 977	338	3 470	28 217	76 889
		НР - 72%; СП - 8%			261,13	0,14	39 169	20		5 695	
19	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	150	81,00	--	12 150	--	12 150	--	13 122
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 843 730**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**671 703**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**37 345**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11 576**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**539 164**		
		- Накладные расходы	Тенге							**458 943**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**136 573**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**236 119 405,00**					
		Итого в ценах 2019 года				**236 119 405,00**					
		Удержание стоимости материалов (поставка Заказчика)				**111 200 565,00**					
		Итого в текущих ценах 2019 года				**124 918 840,00**					
		НДС	12%			14 990 260,80					
		Итого с НДС				**139 909 100,80**					
		К оплате:				**139 909 100,80**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ Байжанов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Жусупбеков А.С., ТОО "SNS-2017", ИИН 640201302359, атт.№KZ87VJE00010562 от 29.12.2014

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "АВТО-ЛЮКС СЕРВИС", БИН 051040010741

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ Кожабек Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)