Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Ибрабаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике:
_____А.Сивасов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № АА-0000062 от 27.11.08 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33305 № 0013063 от 14.11.05 (2а)

Расчетный счет поставщика: 002467196 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК 192101308 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-39 от 16.10.08г. "Дом интернат для у/о детей " (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Департамент строительства Кызылординской области **(10)**

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71 (10а)

Расчетный счет покупателя: КОД 2712501 в Департаменте Казначейства Минфина РК, г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы дом-интернат для умственно отсталых детей на 200 мест	тг		15 315 799,12	15 315 799,12	13%	1 991 053,88	17 306 853,00		
Всего по счету:					**15 315 799,12**		**1 991 053,88**	**17 306 853,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщик**
(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У. Материальный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК ЭНЕРГИЯ

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 03-39 от 16 октября 2008 г;
Наименование строительства: Строительство «Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест» в п.Александровск г.Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2008 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2008г	176 303,506	101 494,177	176 303,506	17 306,853	9 963,187	17 306,853	9 963,187	17 306,853	9 963,187
2	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2009г	1 475 830,020	786 486,643	1 475 830,020						
3	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2010г	881 177,080	434 753,140							
	ИТОГО:	**2 533 310,61**	**1 322 733,96**	**1 652 133,526**	**17 306,853**	**9 963,187**	**17 306,853**	**9 963,187**	**17 306,853**	**9 963,187**

Заказчик: _____ У Кожаков
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУСТ"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____
(Ф.И.О)

Нач. ПТО _____ О.Мынбаев

Технадзор по объекту: _____
Н.Джалимбетов

Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п. Александровск г. Кызылорда"
за НОЯБРЬ месяц 2008 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Блок 2	6 866 262			6 866 262
		Блок 4	2 658 819			2 658 819
		ИТОГО:	**9 525 081**	**-**	**-**	**9 525 081**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	171 451			171 451
		ИТОГО:	**9 696 532**	**-**	**-**	**9 696 532**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	130 903			130 903
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			96 965	96 965
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			38 786	38 786
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**9 827 436**	**-**	**135 751**	**9 963 187**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах 2009 г К=1,507097	14 810 899	-	204 591	15 015 489
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			300 310	300 310
		ИТОГО:				**15 315 799**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 13%			1 991 054	1 991 054
		ИТОГО:				**17 306 853**

Заказчик: Кожаков О.

Ответ.исп.отдела

Подрядчик: Камербаев А.Ж.

Тех. надзор: Тлеубаев С.

Нач. ПТО Мынбаев О.

Технадзор по объекту Джалимбетов Н.

ЗАКАЗЧИК: Управление стрительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест" в п. Александровск г. Кызылорда

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2008 г.

ФОРМА 2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок 2								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6040,23	42,21	40,26	254928	243186	74872	0,01	78
		м3		1,86	10,92	11235	65953	97	0,04	225
2	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	122,98	988,88	--	121608	--	137417	5,34	657
		м3		988,88	--	121608	--	113	--	--
3	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	12018,26	45,00	45,00	540822	540822	108164	--	--
		т		--	9,00	--	108164	100	0,19	2271
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6040,23	3,79	3,24	22900	19595	9374	--	20
		м3		0,48	1,12	2899	6765	97	--	22
5	Е0101-10-4	Работа на отвале 4 группы грунтов	122,98	54,33	53,77	6681	6613	613	--	--
		м3		0,56	4,58	69	563	97	0,02	2
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1810,63	32,26	30,77	58406	55714	17150	0,01	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,42	8,34	2571	15110	97	0,03	52
		м3								
7	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3168,6	45,00	--	142587	--	28517	0,19	599
				9,00	--	28517	--	100	--	--
		т								
8	Е0101-17-9	Разработка ПГС 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1215,03	42,21	40,26	51281	48919	15061	0,01	16
				1,86	10,92	2260	13267	97	0,04	45
		м3								
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1215,03	769,00	--	934360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3025,66	6,83	6,83	20653	20653	5478	--	--
				--	1,87	--	5648	97	0,01	18
		м3								
11	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	3025,66	29,61	29,61	89586	89586	23763	--	--
				--	8,10	--	24498	97	0,03	80
		м3								
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3025,66	21,55	4,52	65191	13664	49981	0,11	327
				17,03	--	51527	--	97	--	--
		м3								
		Фундаменты монолитные под колонны ФМ6-ФМ17								
13	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	54,93	2878,80	--	158135	--	35877	3,24	178
				531,00	--	29168	--	123	--	--
		м3								
14	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	54,93	5652,57	462,96	310502	25431	104227	11,00	604
				1935,00	173,25	106291	9517	90	0,85	47
		м3								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	31,99	8133,97	66,01	260230	2112	7413	1,35	43
				195,75	24,93	6263	798	105	0,12	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,78	10560,92	112,36	18798	200	1989	6,34	11
		м3		1021,50	42,44	1818	76	105	0,21	--
17	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	154,08	10511,41	489,23	1619598	75381	151118	4,75	732
		м3		749,25	184,82	115444	28477	105	0,90	139
18	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	17,06	9886,86	358,13	168640	6109	11812	3,35	57
		м3		524,25	135,29	8942	2308	105	0,66	11
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	204,91	131,00	--	26843	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	204,91	864,00	--	177042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1424	119300,00	--	16987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0374	118100,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1975	109500,00	--	21628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3717	104900,00	--	38989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6263	100600,00	--	63010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,493	99000,00	--	48803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,022	114300,00	--	2515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,21	111900,00	--	247075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2166	106200,00	--	23003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0064	79200,00	--	510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,1 мм	85	59,00	--	5015	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	597,6	245,44	3,82	146675	2283	27353	0,21	127
		м2		37,35	1,44	22320	861	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5667423	1150265			3467
			Тенге			510934	282003			2922
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5667423				
Материалы -			Тенге			447427				
Всего заработная плата -			Тенге				792937,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			471956				
Местные материалы -			Тенге			2972772				
Транспортные расходы -			Тенге			142587				
		Накладные расходы -	Тенге			810182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.ч							405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121527,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6866262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6794
		Сметная заработная плата -	Тенге				914465,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6866262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6794
		Сметная заработная плата -	Тенге				914465,00			

РАЗДЕЛ 2.Блок 4

Земляные работы

33	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6040,23	42,21	40,26	254928	243186	74872	0,01	78
		м3		1,86	10,92	11235	65953	97	0,04	225
34	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	122,98	988,88	--	121608	--	137417	5,34	657
		м3		988,88	--	121608	--	113	--	--
35	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	12018,26	45,00	45,00	540822	540822	108164	--	--
		т		--	9,00	--	108164	100	0,19	2271
36	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6040,23	3,79	3,24	22900	19595	9374	--	20
		м3		0,48	1,12	2899	6765	97	--	22
37	Е0101-10-4	Работа на отвале 4 группы грунтов	122,98	54,33	53,77	6681	6613	613	--	--
		м3		0,56	4,58	69	563	97	0,02	2
38	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1810,63	32,26	30,77	58406	55714	17150	0,01	18
		м3		1,42	8,34	2571	15110	97	0,03	52
39	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3168,6	45,00	--	142587	--	28517	0,19	599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9,00	--	28517	--	100	--	--
		т								
40	Е0101-17-9	Разработка ПГС 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	952,59	42,21	40,26	40204	38352	11808	0,01	12
				1,86	10,92	1772	10401	97	0,04	36
		м3								
41	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	952,59	769,00	--	732538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
42	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2372,12	6,83	6,83	16192	16192	4295	--	--
				--	1,87	--	4428	97	0,01	14
		м3								
43	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	2372,12	29,61	29,61	70235	70235	18630	--	--
				--	8,10	--	19206	97	0,03	63
		м3								
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2374,21	21,55	4,52	51155	10722	39220	0,11	256
				17,03	--	40433	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2058257	1001430			1640
			Тенге			209104	230591			2686
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2058257				
	Всего заработная плата -		Тенге				439695,00			
	Местные материалы -		Тенге			733653				
	Транспортные расходы -		Тенге			142587				
		Накладные расходы -	Тенге			450062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67509,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2658819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4551
		Сметная заработная плата -	Тенге				507204,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2658819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4551
		Сметная заработная плата -	Тенге				507204,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7725681**	**2151695**			**5107**
			Тенге			**720039**	**512594**			**5608**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7725681**				
	Материалы -		Тенге			**447427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1232633,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**471956**				
	Местные материалы -		Тенге			**3706425**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**285174**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1260244**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**630**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**189037,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**539156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9525081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1421669,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**9525081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1421669,00**			

Заказчик: _____ У Кожаков
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____
Ф.И.О

Нач. ПТО _____ Ю. Мынбаев
Менеджер по оборудованию и материалам:
_____ С. Каиров
Менеджер по проектно-сметной документации:
_____ Б. Абилдаев
Менеджер по исполнительно-технической документации: _____ С. Сулейменова

Технадзор по объекту: _____
Джалимбетов Н.

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Сембаев 31 июля 2000г
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Сатыбалдин 31 августа 2000г

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № АА-0000076 от 20.12.08 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33305 № 0013063 от 14.11.05 (2а)

Расчетный счет поставщика: 002467196 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК 192101308 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-39 от 16.10.08г. "Дом интернат для у/о детей" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Департамент строительства Кызылординской области (10)

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71 (10а)

Расчетный счет покупателя: КОД 2712501 в Департаменте Казначейства Минфина РК, г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы дом-интернат для умственно отсталых детей	тг	1	49 661 094,69	49 661 094,69	12%	6 455 942,31	56 117 037,00		
Всего по счету:							6 455 942,31	56 117 037,00		

Руководитель организации Камербаев А. Ж. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
Главный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У. ГлавныйБухгалтер
(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
М. Досмухамбетов 31 июля 2000г.
Согласовано Агентство
Республики Казахстан по статистике
Протокол № 8 Решение Коллегии 2000

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № АА-0000079 от 21.12.08 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33305 № 0013063 от 14.11.05 (2а)

Расчетный счет поставщика: 002467196 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК 192101308 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-39 от 16.10.08г. "Дом интернат для у/о детей" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71
(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления. (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Департамент строительства Кызылординской области (10)

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71 (10а)

Расчетный счет покупателя: КОД 2712501 в Департаменте Казначейства Минфина РК, г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы: дом-интернат для умственно отсталых детей	тг	1	91 043 907,96	91 043 907,96	13%	11 835 708,04	102 879 616,00		
Всего по счету:					91 043 907,96		11 835 708,04	102 879 616,00		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

ГлавныйБухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

принял
Мурзахметов
22.12.08

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 03-39 от 16 октября 2008 г;
Наименование строительства: Строительство «Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест» в п.Александровск г.Кызылорда

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2008 год.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2008г	176 303,506	101 494,177	176 303,506	176 303,506	101 494,177	176 303,506	101 494,177	158 996,653	91 530,990
2	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2009г	1 475 830,020	786 486,643							
3	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2010г	881 177,080	434 753,140							
	ИТОГО:	**2 533 310,61**	**1 322 733,96**	**176 303,506**	**176 303,506**	**101 494,18**	**176 303,506**	**101 494,18**	**158 996,653**	**91 530,990**

Заказчик: _____ У Кожаков
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Подрядчик: _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____
(Ф.И.О)

Нач. ПТО _____ О.Мынбаев

Технадзор по объекту: _____
Н.Джалимбетов

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п. Александровск г. Кызылорда"
за ДЕКАБРЬ месяц 2008 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Блок 2	17 473 055			17 473 055
		Блок 4	21 616 069			21 616 069
		Блок 5	32 262 091			32 262 091
		Блок 1	8 429 879			8 429 879
		Блок 3	4 043 457			4 043 457
		Блок 6	3 681 594			3 681 594
		ИТОГО:	**87 506 145**			**87 506 145**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	1 575 111			1 575 111
		ИТОГО:	**89 081 256**		**-**	**89 081 256**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	1 202 597			1 202 597
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			890 813	890 813
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			356 325	356 325
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**90 283 853**	**-**	**1 247 138**	**91 530 990**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах 2008 г	136 066 523	-	1 879 557	137 946 081
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			2 758 922	2 758 922
		ИТОГО:				**140 705 002**
	ПОСТ ПРАВ	НДС			18 291 650	18 291 650
		ИТОГО:				**158 996 653**

Заказчик: **Кожаков О.**

Ответ.исп.отдела

Подрядчик: **Камербаев А.Ж.**

Тех. надзор: **Тлеубаев С.**

Нач. ПТО **Мынбаев О.**

Технадзор по объекту **Джалимбетов Н.**

ЗАКАЗЧИК: Управление стрительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест" в п. Александровск г. Кызылорда

АКТ № 1 ФОРМА 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2008 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок 2								
		Ленточные фундаменты								
1	E0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм**	4,97	2878,80	--	14308	--	3246	3,24	16
		м3		531,00	--	2639	--	123	--	--
2	E0113-49-1	**Пропитка щебня битумом на толщ.150мм**	4,97	5652,57	462,96	28093	2301	9430	11,00	55
		м3		1935,00	173,25	9617	861	90	0,85	4
3	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5(М100)**	2,65	8276,77	66,01	21933	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,12	--
4	E0106-13-4	**Устройство железобетонных стен подвалов**	82,51	10467,29	308,99	863656	25495	91984	5,92	488
		м3		945,00	116,73	77972	9631	105	0,57	47
5	C12041-94	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,38	113900,00	--	43282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C12041-113	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,62	118100,00	--	73222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	82,51	131,00	--	10809	--	--	--	--

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	82,51	186,00	--	15347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,305	104000,00	--	31720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	50,9	701,66	11,21	35714	571	2145	0,20	10
		м2		31,50	4,21	1603	214	118	0,02	1
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен подвала	781	245,44	3,82	191689	2983	35748	0,21	166
		м2		37,35	1,44	29170	1125	118	0,01	5
12	Е0116-9-9	Продухи из труб диам. 300 мм	32,8	7727,77	85,00	253471	2788	18435	2,31	76
		м		407,25	31,84	13358	1044	128	0,16	5
		Каркас								
		Колонны К1-К5.								
13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)	32,33	13416,17	990,15	433714	32009	68526	10,40	336
		м3		1644,75	374,04	53171	12092	105	1,83	59
14	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2664	113900,00	--	30343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,84	108000,00	--	90720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1345	109500,00	--	14728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
17	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,19	104900,00	--	229731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5449	100600,00	--	54817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,37	99000,00	--	135630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,0252	93997,62	304,24	2369	8	878	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	833	3	105	0,56	--
21	С11011-666	Проволока вязальная	96,34	59,00	--	5684	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент на колонны в техподполье	4,99	131,00	--	654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,99	186,00	--	928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели Р7-Р10.								
24	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20(М250)	108,12	14824,02	3768,94	1602773	407498	347457	12,53	1355
		м3		2040,75	1019,84	220646	110266	105	3,90	422
25	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0378	108000,00	--	4082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,31	105300,00	--	348543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,225	109500,00	--	24638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,89	104900,00	--	827661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,62	100600,00	--	263572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-4	Установка анкерных шайб А20;А22;А25	0,141	126994,77	680,89	17906	96	857	33,10	5
		1т		5535,00	256,50	780	36	105	1,26	--
31	С11011-666	Проволока вязальная	253,37	59,00	--	14949	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								
		Перекрытия на отм.-0,10;+3,220;+6,50;+11,900.								
32	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20(М250)	280,56	15521,50	379,21	4354713	106391	665919	13,00	3647
		м3		2117,25	143,26	594016	40193	105	0,70	196
33	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	3,04	113900,00	--	346256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	4,29	128000,00	--	549120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	13,75	118100,00	--	1623875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,26	115200,00	--	1988352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,5358	93997,62	304,24	50364	163	18672	198,00	106
				33075,00	114,75	17722	61	105	0,56	--
		1т								
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	3,14	70437,87	304,24	221175	955	32277	58,00	182
				9675,00	114,75	30380	360	105	0,56	2
		1т								
39	Е0106-18-2	Устройство балок БМ1;БМ2;БМ3;БМ5 для перекрытий из бетона кл.В20(М250)	2,12	15821,19	407,30	33541	863	5652	14,40	31
				2385,00	153,86	5056	326	105	0,75	2
		м3								
40	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0383	113900,00	--	4362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
41	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014	115200,00	--	1613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0414	109500,00	--	4533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0388	104900,00	--	4070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,0078	93997,62	304,24	733	2	272	198,00	2
				33075,00	114,75	258	1	105	0,56	--
		1т								
45	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	0,0912	70437,87	304,24	6424	28	937	58,00	5
				9675,00	114,75	882	10	105	0,56	--
		1т								
46	Е0106-19-1	Устройство ж/б объвязок из бетона кл.В20(М250)	13,14	11843,71	316,01	155626	4152	20522	8,25	108
				1368,00	119,39	17976	1569	105	0,58	8
		м3								
47	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1032	113900,00	--	11754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,69	109500,00	--	75555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-666	**Проволока вязальная**	706,64	59,00	--	41692	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15160444**	**586479**			**6596**
			Тенге			**1076598**	**177859**			**752**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14906973**				
	Материалы -		Тенге			**1903243**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1240055,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6844504**				
	Местные материалы -		Тенге			**4512295**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1305136**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**653**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**195770,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**972727**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17184835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7920**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1435825,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**253471**				
	Материалы -		Тенге			**237325**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14402,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18435**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2765,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16314**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**288220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17167,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**17473055**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8010**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1452993,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Блок 4								
50	Е0101-17-9	**Разработка ПГС 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	262,44	42,21	40,26	11076	10566	3253	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,86	10,92	488	2866	97	0,04	10
51	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	262,44	769,00	--	201819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	653,54	6,83	6,83	4461	4461	1183	--	--
		м3		--	1,87	--	1220	97	0,01	4
53	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м	653,54	29,61	29,61	19350	19350	5133	--	--
		м3		--	8,10	--	5292	97	0,03	17
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	651,55	21,55	4,52	14038	2942	10763	0,11	70
		м3		17,03	--	11096	--	97	--	--
		Фундаменты								
		Фундаменты монолитные под колонны Фм6-Фм17								
55	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	54,93	2878,80	--	158135	--	35877	3,24	178
		м3		531,00	--	29168	--	123	--	--
56	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	54,93	5652,57	462,96	310502	25431	104227	11,00	604
		м3		1935,00	173,25	106291	9517	90	0,85	47
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5(М50)	31,99	8133,97	66,01	260230	2112	7413	1,35	43
		м3		195,75	24,93	6263	798	105	0,12	4
58	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	1,78	10560,92	112,36	18798	200	1989	6,34	11
		м3		1021,50	42,44	1818	76	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	154,08	10511,41	489,23	1619598	75381	151118	4,75	732
		м3		749,25	184,82	115444	28477	105	0,90	139
60	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	17,06	9886,86	358,13	168640	6109	11812	3,35	57
		м3		524,25	135,29	8942	2308	105	0,66	11
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	204,91	131,00	--	26843	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости	204,91	864,00	--	177042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1424	119300,00	--	16987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0374	118100,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1975	109500,00	--	21628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3717	104900,00	--	38989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6263	100600,00	--	63010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,493	99000,00	--	48803	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,022	114300,00	--	2515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,21	111900,00	--	247075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2166	106200,00	--	23003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0064	79200,00	--	510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,1 мм	85	59,00	--	5015	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	597,6	245,44	3,82	146675	2283	27353	0,21	127
		м2		37,35	1,44	22320	861	118	0,01	4
		Ленточные фундаменты								
75	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	4,97	2878,80	--	14308	--	3246	3,24	16
		м3		531,00	--	2639	--	123	--	--
76	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	4,97	5652,57	462,96	28093	2301	9430	11,00	55
		м3		1935,00	173,25	9617	861	90	0,85	4
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5(М100)	2,65	8276,77	66,01	21933	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	E0106-13-4	Устройство железобетонных [illegible]и подвалов	82,51	10467,29	308,99	863656	25495	91984	5,92	488
		м3		945,00	116,73	77972	9631	105	0,57	47
79	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,38	113900,00	--	43282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,57	118100,00	--	67317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,51	131,00	--	10809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	82,51	186,00	--	15347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,305	104000,00	--	31720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	50,9	701,66	11,21	35714	571	2145	0,20	10
		м2		31,50	4,21	1603	214	118	0,02	1
85	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен подвала	781	245,44	3,82	191689	2983	35748	0,21	166
		м2		37,35	1,44	29170	1125	118	0,01	5
86	E0116-9-9	Продухи из труб диам. 300 мм	32,8	7727,77	85,00	253471	2788	18435	2,31	76
		м		407,25	31,84	13358	1044	128	0,16	5
		Каркас								
		Колонны К1-К5.								
87	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)	37,01	13416,17	990,15	496532	36645	78451	10,40	385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	60872	13843	105	1,83	68
88	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,84	108000,00	--	90720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1345	109500,00	--	14728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,19	104900,00	--	229731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5449	100600,00	--	54817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,33	99000,00	--	131670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,0252	93997,62	304,24	2369	8	878	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	833	3	105	0,56	--
94	С11011-666	Проволока вязальная	90,74	59,00	--	5354	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент на колонны в техподполье	4,99	131,00	--	654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,99	186,00	--	928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели Р7-Р10.								
97	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20(М250)	108,12	14824,02	3768,94	1602773	407498	347457	12,53	1355
		м3		2040,75	1019,84	220646	110266	105	3,90	422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,078	108000,00	--	4082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,31	105300,00	--	348543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,225	109500,00	--	24638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,89	104900,00	--	827661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,62	100600,00	--	263572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0106-11-4	Установка анкерных шайб А20;А22;А25	0,141	126994,77	680,89	17906	96	857	33,10	5
		1т		5535,00	256,50	780	36	105	1,26	--
104	С11011-666	Проволока вязальная	257,04	59,00	--	15165	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								
105	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20(М250)	276,81	15521,50	379,21	4296545	104970	657024	13,00	3599
		м3		2117,25	143,26	586081	39656	105	0,70	194
106	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,04	105300,00	--	320112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	4,29	128000,00	--	549120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	13,75	118100,00	--	1623875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,26	115200,00	--	1988352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,5358	93997,62	304,24	50364	163	18672	198,00	106
		1т		33075,00	114,75	17722	61	105	0,56	--
111	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	3,14	70437,87	304,24	221175	955	32277	58,00	182
		1т		9675,00	114,75	30380	360	105	0,56	2
112	Е0106-18-2	Устройство балок БМ1;БМ2;БМ3;БМ5 для перекрытий из бетона кл.В20(М250)	2,12	15821,19	407,30	33541	863	5652	14,40	31
		м3		2385,00	153,86	5056	326	105	0,75	2
113	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0383	113900,00	--	4362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014	115200,00	--	1613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0414	109500,00	--	4533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0388	104900,00	--	4070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,0078	93997,62	304,24	733	2	272	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	258	1	105	0,56	--
118	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	0,0912	70437,87	304,24	6424	28	937	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	882	10	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0106-19-1	Устройство ж/б объвязок из б[illegible]она кл.В20(М250)	13,14	11843,71	316,01	155626	4152	20522	8,25	108
		м3		1368,00	119,39	17976	1569	105	0,58	8
120	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1032	113900,00	--	11754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,69	109500,00	--	75555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С11011-666	Проволока вязальная	706,64	59,00	--	41692	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18707795	738529			8422
			Тенге			1378196	230486			995
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18454324				
	Материалы -		Тенге			2344198				
	Всего заработная плата -		Тенге				1594280,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7249996				
	Местные материалы -		Тенге			6759551				
		Накладные расходы -	Тенге			1666288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				249943,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1207237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21327849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10169
		Сметная заработная плата -	Тенге				1844223,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			253471				
	Материалы -		Тенге			237325				
	Всего заработная плата -		Тенге				14402,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2765,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16314				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			288220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17167,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21616069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10259
		Сметная заработная плата -	Тенге				1861391,00			
		РАЗДЕЛ 3.Блок 5								
		Земляные работы								
123	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6040,23	42,21	40,26	254928	243186	74872	0,01	78
		м3		1,86	10,92	11235	65953	97	0,04	225
124	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	122,98	988,88	--	121608	--	137417	5,34	657
		м3		988,88	--	121608	--	113	--	--
125	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	12018,26	45,00	45,00	540822	540822	108164	--	--
		т		--	9,00	--	108164	100	0,19	2271
126	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6040,23	3,79	3,24	22900	19595	9374	--	20
		м3		0,48	1,12	2899	6765	97	--	22
127	Е0101-10-4	Работа на отвале 4 группы грунтов	122,97	54,33	53,77	6681	6612	613	--	--
		м3		0,56	4,58	69	563	97	0,02	2
128	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1774	32,26	30,77	57225	54586	16803	0,01	17
		м3		1,42	8,34	2519	14804	97	0,03	51
129	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3104,49	45,00	--	139702	--	27940	0,19	587
		т		9,00	--	27940	--	100	--	--
130	Е0101-17-9	Разработка ПГС 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1215,03	42,21	40,26	51281	48919	15061	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,86	10,92	2260	13267	97	0,04	45
131	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1215,03	769,00	--	934360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2989,03	6,83	6,83	20403	20403	5412	--	--
		м3		--	1,87	--	5579	97	0,01	18
133	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м	2989,03	29,61	29,61	88501	88501	23475	--	--
		м3		--	8,10	--	24201	97	0,03	79
134	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2989,03	21,55	4,52	64402	13499	49376	0,11	323
		м3		17,03	--	50903	--	97	--	--
		Фундаменты								
		Фундаменты монолитные под колонны Фм17-Фм27								
135	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	60,75	2878,80	--	174899	--	39680	3,24	197
		м3		531,00	--	32260	--	123	--	--
136	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	60,75	5652,57	462,96	343416	28127	115276	11,00	668
		м3		1935,00	173,25	117559	10526	90	0,85	52
137	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5(М50)	35,82	8276,77	66,01	296449	2364	8299	1,35	48
		м3		195,75	24,93	7011	893	105	0,12	4
138	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	4,66	10560,92	112,36	49214	524	5206	6,34	30
		м3		1021,50	42,44	4760	198	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фунда ментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	45,06	10511,41	489,23	473644	22045	44194	4,75	214
		м3		749,25	184,82	33761	8328	105	0,90	41
140	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	141,17	9886,86	358,13	1395718	50557	97762	3,35	473
		м3		524,25	135,29	74008	19099	105	0,66	93
141	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	226,71	131,00	--	29698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости	226,71	864,00	--	195874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0875	119300,00	--	10440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,098	118100,00	--	11576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1033	115200,00	--	11905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0125	109500,00	--	1363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2113	104900,00	--	22167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3998	100600,00	--	40224	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,63	99000,00	--	161377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0502	114300,00	--	5741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5231	111900,00	--	58537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,8664	106200,00	--	92012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,64	105900,00	--	279894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0081	79200,00	--	638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,1 мм	93	59,00	--	5487	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	639,3	245,44	3,82	156910	2442	29262	0,21	136
		м2		37,35	1,44	23878	921	118	0,01	4
		Ленточные фундаменты								
157	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	4,97	2878,80	--	14308	--	3246	3,24	16
				531,00	--	2639	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
158	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	4,97	5652,57	462,96	28093	2301	9430	11,00	55
		м3		1935,00	173,25	9617	861	90	0,85	4
159	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5(М100)	2,65	8276,77	66,01	21933	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,12	--
160	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов	82,51	10467,29	308,99	863656	25495	91984	5,92	488
		м3		945,00	116,73	77972	9631	105	0,57	47
161	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,38	113900,00	--	43282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,57	118100,00	--	67317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,51	131,00	--	10809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	82,51	186,00	--	15347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,305	104000,00	--	31720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	50,9	701,66	11,21	35714	571	2145	0,20	10
		м2		31,50	4,21	1603	214	118	0,02	1
167	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен подвала	781	245,44	3,82	191689	2983	35748	0,21	166
		м2		37,35	1,44	29170	1125	118	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0116-9-9	Продухи из труб диам. 300 мм	52,8	7727,77	85,00	253471	2788	18435	2,31	76
		м		407,25	31,84	13358	1044	128	0,16	5
		Каркас								
		Колонны К1-К5.								
169	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)	37,01	13416,17	990,15	496532	36645	78451	10,40	385
		м3		1644,75	374,04	60872	13843	105	1,83	68
170	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,84	108000,00	--	90720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1345	109500,00	--	14728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,19	104900,00	--	229731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5449	100600,00	--	54817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,33	99000,00	--	131670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,0252	93997,62	304,24	2369	8	878	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	833	3	105	0,56	--
176	С11011-666	Проволока вязальная	90,74	59,00	--	5354	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
177	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент на колонны в техподполье	4,99	131,00	--	654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,99	186,00	--	928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели Р7-Р10.								
179	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20(М250)	108,12	14824,02	3768,94	1602773	407498	347457	12,53	1355
		м3		2040,75	1019,84	220646	110266	105	3,90	422
180	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0378	108000,00	--	4082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,31	105300,00	--	348543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,225	109500,00	--	24638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,89	104900,00	--	827661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,62	100600,00	--	263572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0106-11-4	Установка анкерных шайб А20;А22;А25	0,141	126994,77	680,89	17906	96	857	33,10	5
		1т		5535,00	256,50	780	36	105	1,26	--
186	С11011-666	Проволока вязальная	257,04	59,00	--	15165	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								
		Перекрытия на отм.-0,10;+3,220;+6,50;+11,900.								
187	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20(М250)	280,56	15521,50	379,21	4354713	106391	665919	13,00	3647
				2117,25	143,26	594016	40193	105	0,70	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
188	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,04	105300,00	--	320112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	4,29	128000,00	--	549120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	13,75	118100,00	--	1623875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,29	115200,00	--	494208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,5358	93997,62	304,24	50364	163	18672	198,00	106
		1т		33075,00	114,75	17722	61	105	0,56	--
193	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	3,14	70437,87	304,24	221175	955	32277	58,00	182
		1т		9675,00	114,75	30380	360	105	0,56	2
194	Е0106-18-2	Устройство балок БМ1;БМ2;БМ3;БМ5 для перекрытий из бетона кл.В20(М250)	2,12	15821,19	407,30	33541	863	5652	14,40	31
		м3		2385,00	153,86	5056	326	105	0,75	2
195	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0383	113900,00	--	4362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014	115200,00	--	1613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0414	109500,00	--	4533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0388	104900,00	--	4070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,0078	93997,62	304,24	733	2	272	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	258	1	105	0,56	--
200	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	0,0912	70437,87	304,24	6424	28	937	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	882	10	105	0,56	--
201	Е0106-19-1	Устройство ж/б объвязок из бетона кл.В20(М250)	13,14	11843,71	316,01	155626	4152	20522	8,25	108
		м3		1368,00	119,39	17976	1569	105	0,58	8
202	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1032	113900,00	--	11754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,69	109500,00	--	75555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С11011-666	Проволока вязальная	706,64	59,00	--	41692	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 7								
		Земляные работы								
205	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6041,81	42,21	40,26	254995	243250	74892	0,01	78
		м3		1,86	10,92	11238	65970	97	0,04	226
206	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	122,98	988,88	--	121608	--	137417	5,34	657
		м3		988,88	--	121608	--	113	--	--
207	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	12018,27	45,00	45,00	540822	540822	108164	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,00	--	108164	100	0,19	2271
208	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6040,24	3,79	3,24	22900	19595	9374	--	20
		м3		0,48	1,12	2899	6765	97	--	22
209	Е0101-10-4	Работа на отвале 4 группы грунтов	123	54,33	53,77	6683	6614	613	--	--
		м3		0,56	4,58	69	563	97	0,02	2
210	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1810,96	32,26	30,77	58417	55724	17153	0,01	18
		м3		1,42	8,34	2572	15112	97	0,03	52
211	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3169,19	45,00	--	142613	--	28523	0,19	599
		т		9,00	--	28523	--	100	--	--
212	Е0101-17-9	Разработка ПГС 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1215,26	42,21	40,26	51290	48928	15064	0,01	16
		м3		1,86	10,92	2260	13269	97	0,04	45
213	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1222,01	769,00	--	939729	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3052,82	6,83	6,83	20838	20838	5527	--	--
		м3		--	1,87	--	5698	97	0,01	19
215	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м	3052,82	29,61	29,61	90390	90390	23976	--	--
		м3		--	8,10	--	24718	97	0,03	81
216	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3026,68	21,55	4,52	65213	13669	49998	0,11	327
		м3		17,03	--	51544	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
		Фундаменты монолитные под колонны Фм6-Фм17								
217	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	54,93	2878,80	--	158135	--	35877	3,24	178
		м3		531,00	--	29168	--	123	--	--
218	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	54,93	5652,57	462,96	310502	25431	104227	11,00	604
		м3		1935,00	173,25	106291	9517	90	0,85	47
219	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5(М50)	31,99	8276,77	66,01	264799	2112	7413	1,35	43
		м3		195,75	24,93	6263	798	105	0,12	4
220	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	1,78	10560,92	112,36	18798	200	1989	6,34	11
		м3		1021,50	42,44	1818	76	105	0,21	--
221	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	154,08	10511,41	489,23	1619598	75381	151118	4,75	732
		м3		749,25	184,82	115444	28477	105	0,90	139
222	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	17,06	9886,86	358,13	168640	6109	11812	3,35	57
		м3		524,25	135,29	8942	2308	105	0,66	11
223	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	204,91	131,00	--	26843	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости	204,91	864,00	--	177042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1424	119300,00	--	16987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
226	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0374	118100,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1975	109500,00	--	21628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3717	104900,00	--	38989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6263	100600,00	--	63010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,493	99000,00	--	48803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,022	114300,00	--	2515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,21	111900,00	--	247075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2166	106200,00	--	23003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0064	79200,00	--	510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,1 мм	85	59,00	--	5015	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	597,6	245,44	3,82	146675	2283	27353	0,21	127
		м2		37,35	1,44	22320	861	118	0,01	4
		Ленточные фундаменты								
237	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	4,97	2878,80	--	14308	--	3246	3,24	16
		м3		531,00	--	2639	--	123	--	--
238	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	4,97	5652,57	462,96	28093	2301	9430	11,00	55
		м3		1935,00	173,25	9617	861	90	0,85	4
239	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5(М100)	2,65	8276,77	66,01	21933	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,12	--
240	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов	82,51	10467,29	308,99	863656	25495	91984	5,92	488
		м3		945,00	116,73	77972	9631	105	0,57	47
241	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,38	113900,00	--	43282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,57	118100,00	--	67317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,51	131,00	--	10809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
244	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	82,51	186,00	--	15347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
245	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,305	104000,00	--	31720	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	50,9	701,66	11,21	35714	571	2145	0,20	10
		м2		31,50	4,21	1603	214	118	0,02	1
247	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен подвала	781	245,44	3,82	191689	2983	35748	0,21	166
		м2		37,35	1,44	29170	1125	118	0,01	5
248	Е0116-9-9	Продухи из труб диам. 300 мм	32,8	7727,77	85,00	253471	2788	18435	2,31	76
		м		407,25	31,84	13358	1044	128	0,16	5
		Каркас								
		Колонны К1-К5.								
249	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)	5,68	13416,17	990,15	76196	5623	12039	10,40	59
		м3		1644,75	374,04	9341	2124	105	1,83	10
250	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3114	108000,00	--	33631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0493	109500,00	--	5398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,803	104900,00	--	84235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1998	100600,00	--	20100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,4884	99000,00	--	48352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
255	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,0092	93997,62	304,24	865	3	321	198,00	2
				33075,00	114,75	304	1	105	0,56	--
		1т								
256	С11011-666	Проволока вязальная	33,27	59,00	--	1963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
257	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,83	131,00	--	240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
258	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,83	186,00	--	340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27309796	2924579			14450
			Тенге			2252455	756235			6668
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26802855				
	Материалы -		Тенге			3147314				
	Всего заработная плата -		Тенге				2979886,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6793210				
	Местные материалы -		Тенге			11491736				
	Транспортные расходы -		Тенге			282316				
		Накладные расходы -	Тенге			3089269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1545
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				463390,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1793527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31685651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22501
		Сметная заработная плата -	Тенге				3443277,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			506942				
	Материалы -		Тенге			474650				
	Всего заработная плата -		Тенге				28804,00			
		Накладные расходы -	Тенге			36870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5530,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			576440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				34335,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32262091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22681
		Сметная заработная плата -	Тенге				3477611,00			
		РАЗДЕЛ 4. Блок 1								
		Земляные работы								
259	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8282,59	42,21	40,26	349567	333466	102668	0,01	107
		м3		1,86	10,92	15406	90437	97	0,04	309
260	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	168,77	988,88	--	166888	--	188584	5,34	901
		м3		988,88	--	166888	--	113	--	--
261	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	16480,14	45,00	45,00	741606	741606	148321	--	--
		т		--	9,00	--	148321	100	0,19	3115
262	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8282,59	3,79	3,24	31401	26869	12855	--	27
		м3		0,48	1,12	3976	9277	97	--	31
263	Е0101-10-4	Работа на отвале 4 группы грунтов	168,77	54,33	53,77	9169	9075	841	--	1
		м3		0,56	4,58	95	773	97	0,02	3
264	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2684,55	32,26	30,77	86597	82604	25428	0,01	26
		м3		1,42	8,34	3812	22403	97	0,03	77
265	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4697,96	45,00	--	211408	--	42282	0,19	888
		т		9,00	--	42282	--	100	--	--

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
266	Е0101-17-9	Разработка ПГС 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1157,26	42,21	40,26	48842	46593	14345	0,01	15
		м3		1,86	10,92	2153	12636	97	0,04	43
267	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1157,26	769,00	--	889933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3841,81	6,83	6,83	26224	26224	6956	--	--
		м3		--	1,87	--	7171	97	0,01	23
269	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м	3841,81	29,61	29,61	113751	113751	30173	--	--
		м3		--	8,10	--	31106	97	0,03	102
270	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3841,81	21,55	4,52	82776	17350	63463	0,11	415
		м3		17,03	--	65426	--	97	--	--
		Фундаменты								
		Фундаменты монолитные под колонны Фм1-Фм5								
271	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	64,66	2878,80	--	186132	--	42229	3,24	209
		м3		531,00	--	34332	--	123	--	--
272	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	64,66	5652,57	462,96	365473	29933	122680	11,00	711
		м3		1935,00	173,25	125109	11202	90	0,85	55
273	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5(М50)	37,58	8133,97	66,01	305642	2480	8707	1,35	51
		м3		195,75	24,93	7356	937	105	0,12	5
274	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	34,56	10560,92	112,36	364985	3883	38608	6,34	219
				1021,50	42,44	35303	1467	105	0,21	7

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		м3								
275	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	91,76	10511,41	489,23	964527	44892	89996	4,75	436
		м3		749,25	184,82	68751	16959	105	0,90	83
276	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В15(М200)	72,98	9886,86	358,13	721563	26137	50541	3,35	244
		м3		524,25	135,29	38261	9874	105	0,66	48
277	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	236,88	131,00	--	31031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости	236,88	864,00	--	204663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2004	119300,00	--	23912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1558	104900,00	--	16348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,87	100600,00	--	187973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,35	114300,00	--	154643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,82	111900,00	--	315545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	С12041-74	**Каркасы и сетки плоские: ста периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	1,52	106200,00	--	161020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-88	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0032	79200,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С11011-666	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,1 мм**	99	59,00	--	5841	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	674,16	245,44	3,82	165466	2575	30858	0,21	143
		м2		37,35	1,44	25180	971	118	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6933182**	**1507438**			**4394**
			Тенге			**634329**	**363533**			**3905**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6933182**				
	Материалы -		Тенге			**507869**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**997861,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**865538**				
	Местные материалы -		Тенге			**3248881**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**211408**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1019534**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**510**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**152930,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**477163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8429879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8809**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1150791,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**8429879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8809**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1150791,00**			

РАЗДЕЛ 5.Блок 3

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9738,68	42,21	40,26	411022	392090	120717	0,01	126
		м3		1,86	10,92	18114	106336	97	0,04	364
289	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	198,85	988,88	--	196643	--	222206	5,34	1062
		м3		988,88	--	196643	--	113	--	--
290	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	19378,2	45,00	45,00	872019	872019	174404	--	--
		т		--	9,00	--	174404	100	0,19	3662
291	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9738,68	3,79	3,24	36921	31592	15114	--	32
		м3		0,48	1,12	4675	10907	97	--	36
292	Е0101-10-4	Работа на отвале 4 группы грунтов	198,86	54,33	53,77	10804	10693	991	--	1
		м3		0,56	4,58	111	910	97	0,02	3
293	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2952,74	32,26	30,77	95248	90857	27968	0,01	29
		м3		1,42	8,34	4193	24641	97	0,03	84
294	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5167,29	45,00	--	232528	--	46506	0,19	977
		т		9,00	--	46506	--	100	--	--
295	Е0101-17-9	Разработка ПГС 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1215,03	42,21	40,26	51281	48919	15061	0,01	16
		м3		1,86	10,92	2260	13267	97	0,04	45
296	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1215,03	769,00	--	934360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4167,77	6,83	6,83	28449	28449	7546	--	--
		м3		--	1,87	--	7780	97	0,01	25
298	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м	4167,77	29,61	29,61	123403	123403	32733	--	--
		м3		--	8,10	--	33745	97	0,03	110
299	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4167,77	21,55	4,52	89799	18822	68848	0,11	450
		м3		17,03	--	70977	--	97	--	--
		Фундаменты								
		Фундаменты монолитные под колонны Фм18-Фм25								
300	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	0,0028	2878,80	--	8	--	2	3,24	--
		м3		531,00	--	1	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3082485**	**1616843**			**2692**
			Тенге			**343480**	**371991**			**4331**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3082485				
	Всего заработная плата -		Тенге				715470,00			
	Местные материалы -		Тенге			936140				
	Транспортные расходы -		Тенге			232528				
		Накладные расходы -	Тенге			732097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109815,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4043457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7389
		Сметная заработная плата -	Тенге				825285,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4043457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7389
		Сметная заработная плата -	Тенге				825285,00			

РАЗДЕЛ 6.Блок6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
301	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8211,94	42,21	40,26	346586	330621	101792	0,01	106
		м3		1,86	10,92	15274	89666	97	0,04	307
302	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	167,46	988,88	--	165594	--	187121	5,34	894
		м3		988,88	--	165594	--	113	--	--
303	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	16339,83	45,00	45,00	735292	735292	147058	--	--
		т		--	9,00	--	147058	100	0,19	3088
304	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8211,94	3,79	3,24	31133	26640	12745	--	27
		м3		0,48	1,12	3942	9197	97	--	30
305	Е0101-10-4	Работа на отвале 4 группы грунтов	167,46	54,33	53,77	9098	9005	835	--	1
		м3		0,56	4,58	94	767	97	0,02	3
306	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2501,39	32,26	30,77	80689	76968	23693	0,01	25
		м3		1,42	8,34	3552	20874	97	0,03	71
307	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4377,44	45,00	--	196985	--	39397	0,19	827
		т		9,00	--	39397	--	100	--	--
308	Е0101-17-9	Разработка ПГС 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1312,52	42,21	40,26	55395	52843	16269	0,01	17
		м3		1,86	10,92	2441	14331	97	0,04	49
309	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1312,52	769,00	--	1009331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		м3								
310	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3025,66	6,83	6,83	20653	20653	5478	--	--
		м3		--	1,87	--	5648	97	0,01	18
311	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м	3813,92	29,61	29,61	112925	112925	29954	--	--
		м3		--	8,10	--	30880	97	0,03	101
312	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3813,92	21,55	4,52	82175	17224	63003	0,11	412
		м3		17,03	--	64951	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2845856	1382172			2309
			Тенге			295245	318422			3668
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2845856				
	Всего заработная плата -		Тенге				613667,00			
	Местные материалы -		Тенге			1010851				
	Транспортные расходы -		Тенге			196985				
		Накладные расходы -	Тенге			627346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3681594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6290
		Сметная заработная плата -	Тенге				707769,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3681594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6290
		Сметная заработная плата -	Тенге				707769,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74039558	8756039			38864
			Тенге			5980303	2218526			20318
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73025675				
	Материалы -		Тенге			7902625				
	Всего заработная плата -		Тенге				8141220,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21753247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			28707807				
	Транспортные расходы -		Тенге			923237				
		Накладные расходы -	Тенге			8445376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1266806,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4887921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86353265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62505
		Сметная заработная плата -	Тенге				9343456,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1013884				
	Материалы -		Тенге			949301				
	Всего заработная плата -		Тенге				57609,00			
		Накладные расходы -	Тенге			73739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11061,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1152880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				68669,00			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			87506145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62865
		Сметная заработная плата -	Тенге				9412126,00			

Заказчик: _____ У Кожаков
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____
Ф.И.О

Нач. ПТО _____ Д. Мынбаев
Менеджер по оборудованию и материалам:
_____ С. Каиров
Менеджер по проектно-сметной документации:
_____ Б. Абилдаев
Менеджер по исполнительно-технической документации: _____ С. Сулейменова

Технадзор по объекту: _____
Джалимбетов Н.