Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000047 от 15.07.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33305 № 0013063 от 14.11.05 (2а)

Расчетный счет поставщика: 002467196 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК 192101308 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 06-26 от 09.02.09г. "Дом интернат для у/о детей " (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Департамент строительства Кызылординской области (10)

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71 (10а)

Расчетный счет покупателя: КОД 2712501 в Департаменте Казначейства Минфина РК, г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы дом-интернат для умственно отсталых детей	тг.	1	15 271 258,04	115 271 258,04	12%	13 832 550,96	129 103 809,00		
Всего по счету:					**115 271 258,04**		**13 832 550,96**	**129 103 809,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.
(Ф.И.О., подпись)

Материальный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»

Договор: № 06-26 от 9 февраля 2009 г;

Наименование строительства: Строительство «Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест» в п.Александровск г.Кызылорда

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2009 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2008г	176 303,506	101 494,177	176 303,506	176 303,506	101 494,177				
2	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2009г	1 475 830,020	786 486,643	1 475 830,020	530 288,956	282 597,030	530 288,956	282 597,030	129 103,809	68 800,892
3	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2010г	881 177,080	434 753,140							
	ИТОГО:	**2 533 310,61**	**1 322 733,96**	**1 652 133,526**	**706 592,462**	**384 091,207**	**530 288,956**	**282 597,030**	**129 103,809**	**68 800,892**

Заказчик: _____ У Кожаков
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Избасар А

Нач. ПТО _____ Н.Искаков

Технадзор по объекту: _____ Н.Джалимбетов

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п. Александровск г. Кызылорда"
за ИЮЛЬ месяц 2009 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Блок 6	15 282 401			15 282 401
		Блок 7	18 795 658			18 795 658
		Ограждение	16 159 879			16 159 879
		Полы тип-14	15 537 609			15 537 609
		ИТОГО:	**65 775 546**			**65 775 546**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	1 183 960			1 183 960
		ИТОГО:	**66 959 505**	-	-	**66 959 505**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	903 953			903 953
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			669 595	669 595
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			267 838	267 838
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**67 863 459**	-	**937 433**	**68 800 892**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах 2009 г К=1,642581	111 471 228	-	1 539 810	113 011 038
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			2 260 221	2 260 221
		ИТОГО:				**115 271 258**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			13 832 551	13 832 551
		ИТОГО:				**129 103 809**

Заказчик: **Кожаков О.**

Ответ.исп.отдела **Избасар А.**

Подрядчик: **Камербаев А.Ж.**

Тех. надзор: **Тлеубаев С.**

Нач. ПТО **Искаков Н.**

Технадзор по объекту **Джалимбетов Н.**

ЗАКАЗЧИК: Управление стрительства Кызылординской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест" в п. Александровск г. Кызылорда

АКТ № 1 ФОРМА 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2009 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок 6								
		Каркас								
		Колонны К7-К12;К20-К24								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)**	36,32	13416,17	990,15	487329	35966	76997	10,40	378
		м3		1644,75	374,04	59744	13587	105	1,83	66
2	С12041-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,89	108000,00	--	96120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	2,05	104900,00	--	214979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-118	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,2106	100600,00	--	21190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-119	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	0,91	99000,00	--	90090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4кг**	0,0304	93997,62	304,24	2858	9	1059	198,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33075,00	114,75	1005	3	105	0,56	--
		1т								
7	С11011-666	Проволока вязальная	73,15	59,00	--	4316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент на колонны в техподполье	4,66	131,00	--	610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,66	186,00	--	867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Ригели Р17-Р23.								
10	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20(М250)	127,68	14824,02	3768,94	1892730	481218	410315	12,53	1600
				2040,75	1019,84	260563	130214	105	3,90	498
		м3								
11	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0568	108000,00	--	6134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,92	105300,00	--	413197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,12	104900,00	--	957108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,65	100600,00	--	366989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	Е0106-11-4	Установка анкерных шайб А20;А22;А25	0,156	126994,77	680,89	19811	106	949	33,10	5
				5535,00	256,50	863	40	105	1,26	--
		1т								
16	С11011-666	Проволока вязальная	301,54	59,00	--	17791	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20(М250)	326,6	15521,50	379,21	5069323	123850	775197	13,00	4246
		м3		2117,25	143,26	691494	46789	105	0,70	228
18	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,48	105300,00	--	366023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	4,05	128000,00	--	518656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,95	118100,00	--	112195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,92	115200,00	--	2179584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1588	109700,00	--	17420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,3172	93997,62	304,24	29816	97	11054	198,00	63
		1т		33075,00	114,75	10491	36	105	0,56	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	1,58	70437,87	304,24	111292	481	16241	58,00	92
		1т		9675,00	114,75	15287	181	105	0,56	1
25	Е0106-18-2	Устройство балок БМ2;БМ3;БМ4;БМ5 для перекрытий из бетона кл.В20(М250)	3,05	15821,19	407,30	48318	1244	8141	14,40	44
		м3		2385,00	153,86	7284	470	105	0,75	2
26	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,054	113900,00	--	6151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0164	115200,00	--	1889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,064	109500,00	--	7008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0452	104900,00	--	4741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1568	100600,00	--	15774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,0104	93997,62	304,24	978	3	362	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	344	1	105	0,56	--
32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	0,076	70437,87	304,24	5353	23	781	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	735	9	105	0,56	--
33	С11011-666	Проволока вязальная	502,06	59,00	--	29622	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13116262	642997			6439
			Тенге			1047811	191330			797
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13116262				
	Материалы -		Тенге			1678274				
	Всего заработная плата -		Тенге				1239141,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5446977				
	Местные материалы -		Тенге			4300204				
		Накладные расходы -	Тенге			1301098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				195165,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			865042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15282401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7887
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434305,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15282401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7887
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434305,00			
		РАЗДЕЛ 2.Блок 7								
		Колонны К1-К5.								
34	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)	5,32	13416,17	990,15	71391	5269	11280	10,40	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	8752	1990	105	1,83	10
		Ригели Р7-Р10.								
35	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20(М250)	140,56	14824,02	3768,94	2083664	529762	451707	12,53	1761
		м3		2040,75	1019,84	286848	143349	105	3,90	549
36	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0491	108000,00	--	5303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,3	105300,00	--	452790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2925	109500,00	--	32029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10,26	104900,00	--	1076274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,4	100600,00	--	342040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-4	Установка анкерных шайб А20;А22;А25	0,1833	126994,77	680,89	23278	125	1115	33,10	6
		1т		5535,00	256,50	1015	47	105	1,26	--
42	С11011-666	Проволока вязальная	334,15	59,00	--	19715	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								
43	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20(М250)	364,73	15521,50	379,21	5661158	138309	865700	13,00	4741
		м3		2117,25	143,26	772225	52251	105	0,70	255
44	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,95	105300,00	--	415935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	5,58	128000,00	--	714240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
46	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	17,87	118100,00	--	2110447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	22,43	115200,00	--	2583936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,6965	93997,62	304,24	65469	212	24272	198,00	138
		1т		33075,00	114,75	23037	80	105	0,56	--
49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	4,08	70437,87	304,24	287387	1241	41939	58,00	237
		1т		9675,00	114,75	39474	468	105	0,56	2
50	Е0106-18-2	Устройство балок БМ1;БМ2;БМ3;БМ5 для перекрытий из бетона кл.В20(М250)	2,76	15821,19	407,30	43666	1124	7358	14,40	40
		м3		2385,00	153,86	6583	425	105	0,75	2
51	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0498	113900,00	--	5672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0183	115200,00	--	2108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0538	109500,00	--	5891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0504	104900,00	--	5287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг	0,0101	93997,62	304,24	949	3	352	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	334	1	105	0,56	--
56	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг	0,1186	70437,87	304,24	8354	36	1219	58,00	7
		1т		9675,00	114,75	1147	14	105	0,56	--
57	Е0106-19-1	Устройство ж/б обьвязок из бетона кл.В20(М250)	10,9	11843,71	316,01	129096	3445	17023	8,25	90
		м3		1368,00	119,39	14911	1301	105	0,58	6
58	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0991	113900,00	--	11287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,897	109500,00	--	98222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-666	Проволока вязальная	918,64	59,00	--	54200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16309789	679526			7077
			Тенге			1154325	199927			825
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16309789				
	Материалы -		Тенге			1975196				
	Всего заработная плата -		Тенге				1354252,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7935376				
	Местные материалы -		Тенге			4565366				
		Накладные расходы -	Тенге			1421964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213295,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1063905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18795658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8613
		Сметная заработная плата -	Тенге				1567547,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18795658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8613
		Сметная заработная плата -	Тенге				1567547,00			
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ								
61	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	496,45	3262,65	178,99	1619743	88860	132042	0,80	398
		м		132,17	57,81	65616	28700	140	0,28	140
62	ЦУ1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	490,11	14983,16	2,07	7343397	1015	6149988	--	--
		м		13941,80	0,62	6833016	304	90	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**8963139**	**89874**			**398**
			Тенге			**6898631**	**29004**			**142**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8963139**				
		Материалы -	Тенге			**1974634**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6927635,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6282029**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3141**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**942304,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**914710**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16159879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7869939,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**16159879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7869939,00**			
		РАЗДЕЛ 4.Полы-тип 14								
		Блок 1								
		Тип-14								
63	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**1089,3**	**98,87**	**2,62**	**107699**	**2854**	**15408**	**0,07**	**74**
		м2		**10,51**	**0,99**	**11449**	**1078**	**123**	**--**	**5**
64	**Е0113-49-1**	**Пропитка щебня битумом на толщ.100мм**	**108,93**	**5652,57**	**462,96**	**615735**	**50430**	**206686**	**11,00**	**1198**
		м3		**1935,00**	**173,25**	**210780**	**18872**	**90**	**0,85**	**93**
65	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150)**	**108,93**	**9091,63**	**--**	**990351**	**--**	**75969**	**3,66**	**399**
		м3		**567,00**	**--**	**61763**	**--**	**123**	**--**	**--**
66	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**108,93**	**131,00**	**--**	**14270**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
67	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**108,93**	**186,00**	**--**	**20261**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
68	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1,57**	**5239,08**	**327,33**	**8218**	**513**	**3317**	**11,60**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	2965	194	105	0,60	1
69	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,57	51500,00	--	80782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1089,3	203,23	9,95	221382	10839	58069	0,27	293
		м2		39,60	3,74	43136	4074	123	0,02	20
71	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.25мм	1089,3	35,04	0,67	38173	730	2385	0,01	11
		м2		1,53	0,25	1667	272	123	--	1
72	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1089,3	62,19	0,23	67740	251	58778	0,29	315
		м2		51,30	0,09	55881	98	105	--	--
		Блок 2								
		Тип-14								
73	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	940,3	98,87	2,62	92967	2464	13301	0,07	64
		м2		10,51	0,99	9883	931	123	--	5
74	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.100мм	94,03	5652,57	462,96	531512	43532	178415	11,00	1034
		м3		1935,00	173,25	181948	16291	90	0,85	80
75	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150)	94,03	9091,63	--	854886	--	65577	3,66	344
		м3		567,00	--	53315	--	123	--	--
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	94,03	131,00	--	12318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	94,03	186,00	--	17490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,35	5239,08	327,33	7094	443	2863	11,60	16
		1т		1890,00	123,75	2559	168	105	0,60	1
79	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,35	51500,00	--	69733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	940,3	203,23	9,95	191100	9356	50126	0,27	253
				39,60	3,74	37236	3517	123	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
81	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.25мм	940,3	35,04	0,67	32952	630	2059	0,01	9
		м2		1,53	0,25	1439	235	123	--	1
82	Е0106-36-4	Железнение поверхности	940,3	62,19	0,23	58474	216	50738	0,29	272
		м2		51,30	0,09	48237	85	105	--	--
		Колонны К1-К5.								
83	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)	5,05	13416,17	990,15	67703	4997	10697	10,40	52
		м3		1644,75	374,04	8300	1888	105	1,83	9
84	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	113900,00	--	2278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,063	108000,00	--	6804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	109500,00	--	1095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,16	104900,00	--	16784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0409	100600,00	--	4115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,107	99000,00	--	10593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,0019	93997,62	304,24	179	1	66	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	63	--	105	0,56	--
91	С11011-666	Проволока вязальная	7,22	59,00	--	426	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент на колонны в техподполье	0,38	131,00	--	50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,38	186,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели Р7-Р10.								
94	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20(М250)	0,6024	14824,02	3768,94	8930	2270	1936	12,53	8
		м3		2040,75	1019,84	1229	614	105	3,90	2
95	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0031	108000,00	--	335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,24	105300,00	--	25272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0187	109500,00	--	2048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,66	104900,00	--	69234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,21	100600,00	--	21126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-11-4	Установка анкерных шайб А20;А22;А25	0,0118	126994,77	680,89	1499	8	72	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	65	3	105	1,26	--
101	С11011-666	Проволока вязальная	21,11	59,00	--	1245	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 4								
		Тип-14								
102	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	940,1	98,87	2,62	92948	2463	13298	0,07	64
				10,51	0,99	9880	931	123	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
103	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.100мм	94,01	5652,57	462,96	531398	43523	178377	11,00	1034
				1935,00	173,25	181909	16287	90	0,85	80
		м3								
104	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150)	94,01	9091,63	--	854704	--	65564	3,66	344
				567,00	--	53304	--	123	--	--
		м3								
105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	94,01	131,00	--	12315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
106	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	94,01	186,00	--	17486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
107	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,35	5239,08	327,33	7092	443	2862	11,60	16
				1890,00	123,75	2559	168	105	0,60	1
		1т								
108	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,35	51500,00	--	69718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
109	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	940,1	203,23	9,95	191059	9354	50115	0,27	253
				39,60	3,74	37228	3516	123	0,02	17
		м2								
110	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.25мм	940,1	35,04	0,67	32945	630	2058	0,01	9
				1,53	0,25	1438	235	123	--	1
		м2								
111	Е0106-36-4	Железнение поверхности	940,1	62,19	0,23	58462	216	50727	0,29	272
				51,30	0,09	48227	85	105	--	--
		м2								
		Блок 5								
		Тип-14								
112	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	936,4	98,87	2,62	92582	2453	13245	0,07	64
				10,51	0,99	9842	927	123	--	4
		м2								
113	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.100мм	93,64	5652,57	462,96	529307	43352	177675	11,00	1030
				1935,00	173,25	181193	16223	90	0,85	80
		м3								
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150)	93,64	9091,63	--	851340	--	65305	3,66	343
				567,00	--	53094	--	123	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	93,64	131,00	--	12267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	93,64	186,00	--	17417	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,35	5239,08	327,33	7064	441	2851	11,60	16
		1т		1890,00	123,75	2549	167	105	0,60	1
118	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,35	51500,00	--	69443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	936,4	203,23	9,95	190307	9317	49918	0,27	252
		м2		39,60	3,74	37081	3502	123	0,02	17
120	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.25мм	936,4	35,04	0,67	32815	627	2050	0,01	9
		м2		1,53	0,25	1433	234	123	--	1
121	Е0106-36-4	Железнение поверхности	936,4	62,19	0,23	58232	215	50528	0,29	271
		м2		51,30	0,09	48037	84	105	--	--
		Блок 6								
		Тип-14								
122	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1206	98,87	2,62	119237	3160	17059	0,07	82
		м2		10,51	0,99	12675	1194	123	--	6
123	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.100мм	120,6	5652,57	462,96	681700	55833	228829	11,00	1327
		м3		1935,00	173,25	233361	20894	90	0,85	103
124	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150)	120,6	9091,63	--	1096451	--	84108	3,66	441
		м3		567,00	--	68380	--	123	--	--
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	120,6	131,00	--	15799	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	120,6	186,00	--	22432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,74	5239,08	327,33	9098	568	3672	11,60	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	3282	215	105	0,60	1
128	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,74	51500,00	--	89437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1206	203,23	9,95	245099	12000	64290	0,27	324
		м2		39,60	3,74	47758	4510	123	0,02	22
130	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.25мм	1206	35,04	0,67	42263	808	2640	0,01	12
		м2		1,53	0,25	1845	301	123	--	1
131	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1206	62,19	0,23	74998	277	65075	0,29	349
		м2		51,30	0,09	61868	109	105	--	--
		Блок 7								
		Тип-14								
132	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	936,9	98,87	2,62	92631	2455	13252	0,07	64
		м2		10,51	0,99	9847	928	123	--	4
133	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.100мм	93,69	5652,57	462,96	529590	43375	177770	11,00	1031
		м3		1935,00	173,25	181290	16232	90	0,85	80
134	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150)	93,69	9091,63	--	851795	--	65340	3,66	343
		м3		567,00	--	53122	--	123	--	--
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	93,69	131,00	--	12273	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	93,69	186,00	--	17426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,35	5239,08	327,33	7068	442	2853	11,60	16
		1т		1890,00	123,75	2550	167	105	0,60	1
138	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,35	51500,00	--	69481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	936,9	203,23	9,95	190409	9322	49944	0,27	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		39,60	3,74	37101	3504	123	0,02	17
140	Е0111-15-4	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.25мм**	936,9	35,04	0,67	32833	628	2051	0,01	9
		м2		1,53	0,25	1433	234	123	--	1
141	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**	936,9	62,19	0,23	58263	215	50555	0,29	271
		м2		51,30	0,09	48063	84	105	--	--
		Колонны								
142	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)**	3,19	13416,17	990,15	42781	3157	6759	10,40	33
		м3		1644,75	374,04	5245	1193	105	1,83	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**12302889**	**374809**			**12911**
			Тенге			**2167509**	**140243**			**686**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12302889**				
	Материалы -		Тенге			**2119657**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2307752,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**609948**				
	Местные материалы -		Тенге			**7030966**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2355233**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1178**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**353285,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**879487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15537609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14774**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2661037,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**15537609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14774**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2661037,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**50670262**	**1778456**			**26561**
			Тенге			**11291121**	**557429**			**2461**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**50670262**				
		Материалы -	Тенге			**7751636**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11848550,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13843157**				
		Местные материалы -	Тенге			**16005892**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11382140**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5691**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1707321,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3723144**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**65775546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34713**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13555871,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**65775546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34713**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13555871,00**			

Заказчик: _____ У Кожаков
Нач. отд. строительства Управления
строительства Кызылординской облсати

Ответственный исполнитель отдела
строительства Управления строительства
Кызылординской области:
_____ Избасар А.

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДОГУС"

Нач. ПТО _____ Н.Искаков
Менеджер по оборудованию и материалам:
_____ С. Каиров
Менеджер по проектно-сметной документации:
_____ Б. Абилдаев
Менеджер по исполнительно-технической
документации: _____ С. Сулейменова

Технадзор по объекту: _____
Джалимбетов Н.

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"