Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры строительства и градостроительства» Теректинского района ЗКО**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация Алем- Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-хэтажному многоквартирному жилому дому в с.Федоровка Теректинского района ЗКО (водоснабжение)» по месту расположения: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район. (07-18)**

(наименование, адрес)

Объект : **Водоснабжение и канализация жилого дома.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 109** от **04.06.2021**

Акт выполненных работ № 1

за 27 сентября 2021 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водоснабжение										
1	1	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+ доработка грунта под колодцы	м3 грунта	2183,2	119,87	113,74	261701	248318	–	52397	339226	
						6,13	27,20	13383	59390		25128		
2	2	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2+ доработка грунта под колодцы	м3 грунта	32,5	2366,11	–	76899	–	–	55367	142847	
			НР - 72%; СП - 8%			2366,11	–	76899	–		10581		
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	110,5	736,32	–	81363	–	–	58582	151141	
			НР - 72%; СП - 8%			736,32	–	81363	–		11196		
4	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2072,7	29,44	29,44	61028	61028	–	15334	82471	
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,28	–	21297		6109		
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2072,7	152,23	73,50	315531	152343	–	166228	520300	
			НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	163188	67684		38541		
6	6	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	км	0,434	27036,61	18739,51	11734	8133	–	3867	16849	
			НР - 72%; СП - 8%			8297,10	4078,61	3601	1770		1248		
7	7	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	434	51,00	–	22134	–	22134	–	23905	
			СП - 8%			–	–	–	–		1771		
8	8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,445	339349,63	104571,75	151011	46534	2176	113827	286025	
						229890,00	28485,08	102301	12676		21187		
9	9	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -	м	424,2	1572,00	–	666842	–	666842	–	720190	
			СП - 8%			–	–	–	–		53347		
		С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5	м	25,25	735,00	–	18559	–	18559	–	20043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	25,25	735,00	--	18559	--	18559	--	20043	
11	11	Е11-220501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровода	0,015	296916,70 212115,00	82623,76 22223,05	4454 3182	1239 333	33	3480 635	8568	
12	12	С123-010501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8** *СП - 8%*	м	15,15	547,00 --	-- --	8287 --	-- --	8287	-- 663	8950	
13	13	Е11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровода	0,003	279433,34 205005,00	73062,02 19692,33	838 615	219 59	4	667 120	1626	
14	14	С123-010501-1302	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8** *СП - 8%*	м	3,03	112,00 --	-- --	339 --	-- --	339	-- 27	367	
15	15	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	клапан	3	1950,42 1544,20	78,90 37,32	5851 4633	237 112	981	4697 844	11392	
16	16	Е11-220901-0102	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	клапан	1	1906,30 1500,08	78,90 37,32	1906 1500	79 37	327	1522 274	3703	
17	17	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	клапан	2	1170,03 970,64	26,30 12,44	2340 1941	53 25	346	1946 343	4629	
18	18	С123-040102-1105	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ,** *СП - 8%*	шт.	3	90826,00 --	-- --	272478 --	-- --	272478	-- 21798	294276	
19	19	С123-040102-1103	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ,** *СП - 8%*	шт.	1	83459,00 --	-- --	83459 --	-- --	83459	-- 6677	90136	
20	20	С123-040102-1102	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ,** *СП - 8%*	шт.	2	62242,00 --	-- --	124484 --	-- --	124484	-- 9959	134443	
21	21	С123-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-** *СП - 8%*	шт.	2	2254,00 --	-- --	4508 --	-- --	4508	-- 361	4869	
22	22	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1379,51 473,62	905,89 236,14	11036 3789	7247 1889	--	5621 1333	17990	
23	23	С123-020304-3620	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN** *СП - 8%*	шт.	1	6236,00 --	-- --	6236 --	-- --	6236	-- 499	6735	
24	24	С123-020304-3615	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN** *СП - 8%*	шт.	1	6236,00 --	-- --	6236 --	-- --	6236	-- 499	6735	
25	25	С123-020304-1010	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN** *СП - 8%*	шт.	3	4750,00 --	-- --	14250 --	-- --	14250	-- 1140	15390	
26	26	С123-020304-1007	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN** *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839	
27	27	С123-020304-0610	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN** *СП - 8%*	шт.	2	8435,00 --	-- --	16870 --	-- --	16870	-- 1350	18220	
28	28	С123-020101-0728	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и** *СП - 8%*	шт.	1	3014,00 --	-- --	3014 --	-- --	3014	-- 241	3255	
29	29	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2032,89 698,98	1333,90 347,84	2033 699	1334 348	--	1036 246	3315	
30	30	С123-020302-5110	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,** *СП - 8%*	шт.	1	2895,00 --	-- --	2895 --	-- --	2895	-- 232	3127	
31	31	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1379,51 473,62	905,89 236,14	1380 474	906 236	--	703 167	2249	
32	32	С123-020304-2016	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN** *СП - 8%*	шт.	1	2531,00 --	-- --	2531 --	-- --	2531	-- 202	2733	
33	33	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2626,97 1896,44	176,02 72,88	7881 5689	528 219	1664	5849 1098	14828	
34	34	С123-030103-0907	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85** *СП - 8%*	шт.	3	41244,00 --	-- --	123732 --	-- --	123732	-- 9899	133631	
35	35	Е11-220801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	частей	0,1231	987224,25 464984,90	503522,14 139691,93	121527 57240	61984 17196	2303	73691 15617	210836	
36	36	С123-020803-0302	**Пожарная подставка фланцевая D100 ГОСТ 5525-88** *СП - 8%*	шт.	2	114477,66 --	-- --	228955 --	-- --	228955	-- 18316	247272	
37	37	С123-020803-0204	**Тройник фланцевый ППТФ D100x100 ГОСТ 5525-88 с пожарной** *СП - 8%*	шт.	1	154851,00 --	-- --	154851 --	-- --	154851	-- 12388	167239	
38	38	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	778,00 684,02	47,52 --	1556 1368	95 --	93	1354 233	3143	
39	39	С123-020103-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и** *СП - 8%*	шт.	2	1819,00 --	-- --	3638 --	-- --	3638	-- 291	3929	
40	40	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	1379,51 473,62	905,89 236,14	22072 7578	14494 3778	--	11243 2665	35980	
41	41	С123-020303-7506	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN** *СП - 8%*	шт.	9	1680,00 --	-- --	15120 --	-- --	15120	-- 1210	16330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С123-020303-7503	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN	шт.	1	967,00	--	967	--	967	--	1044	
43	43	С123-020303-7503 2302-0303-7503 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	738,00	--	3690	--	3690	--	3985	
44	44	С123-020301-1909 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	8553,00	--	76977	--	76977	--	83135	
45	45	С123-020301-1905 2302-0301-1905 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 75x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5509,00	--	11018	--	11018	--	11899	
46	46	С123-020301-1904 2302-0301-1904 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4445,00	--	22225	--	22225	--	24003	
			СП - 8%			--	--	--	--		1778		
47	47	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786	
			СП - 8%			--	--	--	--		132		
48	48	С123-020301-1711	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1, PN 16 СТ РК	шт.	1	434,00	--	434	--	434	--	469	
			СП - 8%			--	--	--	--		35		
49	49	Е11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	трубопровода	0,0016	525792,58	192109,97	841	307	1	612	1569	
			НР - 99%, СП - 85%			332904,00	53169,69	533	85		116		
50	50	С123-010501-1519 2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,616	9852,00	--	15921	--	15921	--	17194	
			СП - 8%			--	--	--	--		1274		
51	51	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание труб в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,6	1210,19	7,34	1936	12	244	1666	3891	
			НР - 99%, СП - 85%			1049,94	2,11	1680	3		288		
52	52	Е11-221401-0401	Заделка концов футляра	футляр	8	6934,12	752,70	55473	6022	32941	16458	77686	
			НР - 99%, СП - 85%			2063,74	14,31	16510	114		5754		
53	53	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	трубопровода	0,004	435567,94	147960,06	1742	592	--	1300	3286	
			НР - 99%, СП - 85%			287508,00	40768,32	1150	163		243		
54	54	С123-010501-1517 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	6292,00	--	2542	--	2542	--	2745	
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
55	55	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание труб в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1210,19	7,34	484	3	61	417	973	
			НР - 99%, СП - 85%			1049,94	2,11	420	1		72		
56	56	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,184	Заделка концов футляра	футляр	2	5547,30	602,16	11095	1204	6589	3292	15537	
			НР - 99%, СП - 85%			1650,99	11,44	3302	23		1151		
57	57	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	трубопровода	0,006	435567,94	147960,06	2613	888	--	1950	4928	
			НР - 99%, СП - 85%			287508,00	40768,32	1725	245		365		
58	58	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,006	4978,00	--	30	--	30	--	32	
			СП - 8%			--	--	--	--		2		
59	59	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание труб в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,6	1210,19	7,34	726	4	92	625	1459	
			НР - 99%, СП - 85%			1049,94	2,11	630	1		108		
60	60	Е11-221401-0401	Заделка концов футляра	футляр	3	4929,26	535,07	14788	1605	8782	4387	20709	
			НР - 99%, СП - 85%			1467,05	10,17	4401	31		1534		
61	61	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	(водомер)	1	540,19	26,30	540	26	20	496	1119	
			НР - 95%, СП - 85%			494,05	12,44	494	12		83		
62	62	С123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650,00	--	28650	--	28650	--	30942	
			СП - 8%			--	--	--	--		2292		
63	63	С123-030302-0604	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN	шт.	1	6749,00	--	6749	--	6749	--	7289	
			СП - 8%			--	--	--	--		540		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е11-181001-0102	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления.**	фильтр	1	1094,41	147,06	1094	147	16	952	2210	
			НР - 98%, СП - 8%			930,86	40,09	931	40		164		
65	65	С123-041013-0104 2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	13929,00	--	13929	--	13929	--	15043	
			СП - 8%			--	--	--	--		1114		
66	66	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1170,03	26,30	3510	79	519	2920	6944	
			НР - 98%, СП - 8%			970,64	12,44	2912	37		514		
67	67	С123-040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем**	шт.	3	9407,00	--	28221	--	28221	--	30479	
			СП - 8%			--	--	--	--		2258		
68	68	Е11-220801-0105	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	частей	0,0034	987224,25	503522,14	3357	1712	64	2035	5823	
			НР - 99%, СП - 8%			464984,90	139691,93	1581	475		431		
69	69	С123-020101-1006	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и**	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847	
			СП - 8%			--	--	--	--		63		
70	70	Е11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны**	шт.	1	2067,46	87,90	2067	88	297	1660	4026	
			НР - 98%, СП - 8%			1681,68	12,44	1682	12		298		
71	71	С123-040501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15**	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621	
			СП - 8%			--	--	--	--		46		
72	72	Е11-181101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	312,83	--	313	--	20	287	648	
			НР - 98%, СП - 8%			292,99	--	293	--		48		
73	73	С123-051501-0101	**Манометры общего назначения с трехходовым краном**	комплект	1	2403,00	--	2403	--	2403	--	2595	
			СП - 8%			--	--	--	--		192		
74	74	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	6	528,64	31,68	3172	190	127	2826	6478	
			НР - 98%, СП - 8%			475,84	--	2855	--		480		
75	75	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и**	шт.	6	1685,00	--	10110	--	10110	--	10919	
			СП - 8%			--	--	--	--		809		
76	76	Е11-220301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с**	трубопровода	0,0038	423530,86	68318,28	1609	260	37	1387	3236	
			НР - 99%, СП - 8%			345345,00	23425,52	1312	89		240		
77	77	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,51	998,00	--	2505	--	2505	--	2705	
			СП - 8%			--	--	--	--		200		
78	78	С123-010101-0204	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные**	м	1,004	770,00	--	773	--	773	--	835	
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
79	79	С123-010101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные**	м	0,3012	339,00	--	102	--	102	--	110	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
80	80	С123-020101-0153	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и**	шт.	3	565,00	--	1695	--	1695	--	1831	
			СП - 8%			--	--	--	--		136		
81	81	С123-020101-0608	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из**	шт.	2	909,00	--	1818	--	1818	--	1963	
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
82	82	Е11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в**	железобетонны	10,79	23103,73	8985,07	249289	96949	48901	139864	420286	
			НР - 99%, СП - 8%			9586,52	3506,79	103439	37838		31132		
83	83	ССЦ	**Доплата за использование сульфатостойкого цемента**	м3	10,79	270,00	--	2913	--	2913	--	3146	
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
84	84	С121-040302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого**	шт.	1	11959,00	--	11959	--	11959	--	12916	
			СП - 8%			--	--	--	--		957		
85	85	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого**	шт.	4	24782,00	--	99128	--	99128	--	107058	
			СП - 8%			--	--	--	--		7930		
86	86	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого**	шт.	1	39722,00	--	39722	--	39722	--	42900	
			СП - 8%			--	--	--	--		3178		
87	87	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из**	шт.	1	7812,00	--	7812	--	7812	--	8437	
			СП - 8%			--	--	--	--		625		
88	88	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,**	шт.	4	19466,00	--	77864	--	77864	--	84093	
			СП - 8%			--	--	--	--		6229		
89	89	С121-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из**	шт.	1	40005,00	--	40005	--	40005	--	43205	
			СП - 8%			--	--	--	--		3200		
90	90	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	10209,00	--	10209	--	10209	--	11026	
			СП - 8%			--	--	--	--		817		
91	91	С121-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из**	шт.	2	13067,00	--	26134	--	26134	--	28225	
			СП - 8%			--	--	--	--		2091		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из**	шт.	4	14378,00	--	57512	--	57512	--	62113	
			СП - 8%			--	--	--	--		4601		
93	93	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	21947,00	--	175576	--	175576	--	189622	
			СП - 8%			--	--	--	--		14046		
94	94	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	21980,00	--	21980	--	21980	--	23738	
			СП - 8%			--	--	--	--		1758		
95	95	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	0,5	32368,00	--	64736	--	64736	--	15500	
			СП - 8%			--	--	--	--		5179		
96	96	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	6	19225,00	--	115350	--	115350	--	124578	
			СП - 8%			--	--	--	--		9228		
			Итого по разделу 1: Водоснабжение									5390611	
			Итого по разделам:									5390611	
			Временные здания и сооружения 1,3%									70078	
			Итого:									5460689	
			Дополнительные затраты в зимнее время 2,97%									162182	
			Затраты связанные с командировачными днями рабочих									0	
			Итого:									5622871	
			Непредвиденные затраты 2%									112457	
			Итого:									5735329	
			Итого с коэффициентом 1,049901:									6021527	
			Понижающий коэффициент 10%:									602153	
			Итого с понижающим коэффициетом 10%:									5419375	
			НДС 12%									650325	
			ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:									6069700	

Шесть миллионов, шестьдесят девять тысяч, семьсот тенге, 00 тиын.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Директор: Сейтмуратов Р.Е.

Эксперты технического надзора:

Директор ТОО "Аймереке Батыров С.С.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО

Руководитель: Айсбергенов К.И.

Эксперты авторского надзора:

Директор ТОО "Арт Орал Проект" Брязкало А.Н.