Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Сизалов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № АА-00000003 от 19.08.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33305 № 0013063 от 14.11.05 (2а)

Расчетный счет поставщика: 002467196 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК 192101308 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 06-26 от 09.02.09г. "Дом интернат для у/о детей " (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Департамент строительства Кызылординской области **(10)**

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71 (10а)

Расчетный счет покупателя: КОД 2712501 в Департаменте Казначейства Минфина РК, г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы дом-интернат для умственно отсталых детей	тг.	1	11 465 850,00	111 465 850,00	12%	13 375 902,00	124 841 752,00		
Всего по счету:					**111 465 850,00**		**13 375 902,00**	**124 841 752,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Материальный Бухгалтер 1
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила:
20.08.09.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 06-26 от 9 февраля 2009 г;
Наименование строительства: Строительство «Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест» в п.Александровск г.Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2009 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2008г	176 303,506	101 494,177	176 303,506	176 303,506	101 494,177				
2	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2009г	1 475 830,020	786 486,643	1 475 830,020	655 130,708	349 126,623	655 130,708	349 126,623	124 841,752	66 529,593
3	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2010г	881 177,080	434 753,140							
	ИТОГО:	**2 533 310,61**	**1 322 733,96**	**1 652 133,526**	**831 434,214**	**450 620,800**	**655 130,708**	**349 126,623**	**124 841,752**	**66 529,593**

Заказчик: _____ У Кожаков
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ПКП "ДСОГУС"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____
Избасар А

Нач. ПТО _____ Н.Искаков

Технадзор по объекту: _____
Н.Джалимбетов

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п. Александровск г. Кызылорда"
за АВГУСТ месяц 2009 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Блок 1	3 785 122			3 785 122
		Блок 2	9 399 051			9 399 051
		Блок 4	11 835 853			11 835 853
		Блок 5	15 286 254			15 286 254
		Полы	4 056 943			4 056 943
		Лестницы внутренние	1 305 700			1 305 700
		Проходная	4 616 204			4 616 204
		Ограждение	3 632 526			3 632 526
		Крытая стоянка	3 480 135			3 480 [illegible]
		Прачечная	6 206 334			6 206 334
		ИТОГО:	**63 604 121**			**63 604 121**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	1 144 874			1 144 874
		ИТОГО:	**64 748 995**	-	-	**64 748 995**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	874 111			874 111
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			647 490	647 490
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			258 996	258 996
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**65 623 107**	-	**906 486**	**66 529 593**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах 2009 г К=1,642581	107 791 268	-	1 488 977	**109 280 245**
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			2 185 605	2 185 605
		ИТОГО:				**111 465 850**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			13 375 902	13 375 902
		ИТОГО:				**124 841 752**

Заказчик: Кожаков О.

Ответ.исп.отдела Избасар А.

Подрядчик: Камербаев А.Ж.

Тех. надзор: Тлеубаев С.

Нач. ПТО Искаков Н.

Технадзор по объекту Джалимбетов Н.

ЗАКАЗЧИК: Управление стрительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест" в п. Александровск г. Кызылорда

АКТ № 1 ФОРМА 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2009 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок 1								
		Парапеты ж/б								
1	Е0106-17-2	Устройство железобетонных парапетов из бетона кл.В15(М200)	12,2	15940,16	402,61	194470	4912	40282	18,10	221
		м3		2992,50	152,10	36509	1856	105	0,74	9
2	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,115	128000,00	--	14720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-666	Проволока вязальная	2,07	59,00	--	122	--	--	--	--
		кг								
		Стены								
4	Е0108-22-1	Кладка наружних стен из теплоблоков разм.600х350х250(LxBxHмм)	161,73	1625,41	372,83	262874	60297	139980	3,72	602
		м3		594,00	139,50	96066	22561	118	0,68	110
5	С Прайс лист	Стоимость теплоблоков разм.600х350х250	3110,15	536,61	--	1668941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-6-3	Кладка стен наружных из кирпича толщ.250мм	51,41	6331,66	337,41	325479	17345	54319	4,76	245
		м3		769,50	126,00	39556	6477	118	0,62	32
7	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из кирпича толщ.250мм	94,08	6122,46	337,41	576001	31744	88423	4,38	412
		м3		670,50	126,00	63081	11854	118	0,62	58
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип1).								
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3485	8679,65	422,15	3025	147	3460	56,40	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	2878	55	118	0,77	--
9	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	0,2112	53500,00	--	11299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,0185	62100,00	--	1148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,1188	71500,00	--	8494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип2).								
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2061	8679,65	422,15	1789	87	2046	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1702	32	118	0,77	--
13	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	0,0896	53500,00	--	4794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,0157	62100,00	--	974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,1008	71500,00	--	7207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип1).								
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,6608	8679,65	422,15	5736	279	6562	56,40	37
		т		8257,50	157,50	5457	104	118	0,77	1
17	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	0,118	53500,00	--	6313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,4749	62100,00	--	29494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,0679	71500,00	--	4851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип2).								
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1	8679,65	422,15	8718	424	9973	56,40	57
		т		8257,50	157,50	8294	158	118	0,77	1
21	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	0,084	53500,00	--	4494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,272	62100,00	--	16888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,0389	71500,00	--	2778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0412	113900,00	--	4688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2093	115200,00	--	24115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2646	104900,00	--	27757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**0,0945**	**91600,00**	--	**8656**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3225823**	**115234**			**1604**
			Тенге			**253541**	**43097**			**211**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3225823**				
	Материалы -		Тенге			**60207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**296639,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1847732**				
	Местные материалы -		Тенге			**949109**				
		Накладные расходы -	Тенге			**345046**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**51757,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**214252**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3785122**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1988**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**348396,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3785122**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1988**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**348396,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Блок 2								
		Каркас								
		Колонны К1-К5.								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В20(М250)**	**2,71**	**13416,17**	**990,15**	**36358**	**2683**	**5744**	**10,40**	**28**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**4457**	**1014**	**105**	**1,83**	**5**
		Ригели Р7-Р10.								
2	Е0106-21-1	**Устройство ригелей из бетона кл.В20(М250)**	**8,41**	**14824,02**	**3768,94**	**124634**	**31688**	**27019**	**12,53**	**105**
		м3		**2040,75**	**1019,84**	**17158**	**8574**	**105**	**3,90**	**33**
		Перекрытия								
3	Е0106-22-5	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной**	**26,86**	**15521,50**	**379,21**	**416908**	**10186**	**63753**	**13,00**	**349**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площади до 6 м из бетона кл.В20(М250) м3		2117,25	143,26	56869	3848	105	0,70	19
4	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,31	113900,00	--	35309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,43	128000,00	--	55040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,37	118100,00	--	161797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,72	115200,00	--	198144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг 1т	0,0536	93997,62	304,24	5038	16	1868	198,00	11
				33075,00	114,75	1773	6	105	0,56	--
9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг 1т	0,31	70437,87	304,24	21836	94	3187	58,00	18
				9675,00	114,75	2999	36	105	0,56	--
10	Е0106-18-2	Устройство балок БМ1;БМ2;БМ3;БМ5 для перекрытий из бетона кл.В20(М250) м3	0,22	15821,19	407,30	3481	90	586	14,40	3
				2385,00	153,86	525	34	105	0,75	--
11	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0038	113900,00	--	433	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0014	115200,00	--	161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0041	109500,00	--	449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0038	104900,00	--	399	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей М8 весом до 4кг 1т	0,0008	93997,62	304,24	75	--	28	198,00	--
				33075,00	114,75	26	--	105	0,56	--
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей М1 весом до 20кг 1т	0,0091	70437,87	304,24	641	3	94	58,00	1
				9675,00	114,75	88	1	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-19-1	Устройство ж/б объвязок из бетона кл.В20(М250)	1,31	11843,71	316,01	15515	414	2046	8,25	11
				1368,00	119,39	1792	156	105	0,58	1
		м3								
18	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0103	113900,00	--	1173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,069	109500,00	--	7556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С11011-666	Проволока вязальная	70,67	59,00	--	4170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Стены								
21	Е0108-22-1	Кладка наружних стен из теплоблоков разм.600х350х250(LxBxHмм)	167,9	1625,41	372,83	272910	62599	145324	3,72	625
				594,00	139,50	99734	23422	118	0,68	114
		м3								
22	С Прайс лист	Стоимость теплоблоков разм.600х350х250	3228,88	536,61	--	1732654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Е0108-6-3	Кладка стен наружных из кирпича толщ.250мм	70,2	6331,66	337,41	444467	23685	74177	4,76	334
				769,50	126,00	54017	8845	118	0,62	44
		м3								
24	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из кирпича толщ.250мм	69,12	6122,46	337,41	423184	23322	64964	4,38	303
				670,50	126,00	46345	8709	118	0,62	43
		м3								
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип1).								
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3432	8679,65	422,15	2979	145	3408	56,40	19
				8257,50	157,50	2834	54	118	0,77	--
		т								
26	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,208	53500,00	--	11128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,0182	62100,00	--	1130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,117	71500,00	--	8366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип2).								
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1472	8679,65	422,15	1278	62	1462	56,40	8
				8257,50	157,50	1216	23	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
30	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,064	53500,00	--	3424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,0112	62100,00	--	696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,072	71500,00	--	5148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип1).								
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4144	8679,65	422,15	3597	175	4115	56,40	23
		т		8257,50	157,50	3422	65	118	0,77	--
34	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,074	53500,00	--	3959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,2979	62100,00	--	18496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,0426	71500,00	--	3042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип2).								
37	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7652	8679,65	422,15	6642	323	7599	56,40	43
		т		8257,50	157,50	6319	121	118	0,77	1
38	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,064	53500,00	--	3424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,2072	62100,00	--	12867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,0296	71500,00	--	2116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0314	113900,00	--	3572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1595	115200,00	--	18373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
43	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2016	104900,00	--	21148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	0,072	91600,00	--	6595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
45	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными	848,28	1765,18	13,90	1497359	11791	332854	1,92	1629
		м2		321,75	5,24	272933	4445	120	0,03	22
46	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными	302,1	2683,27	22,79	810617	6885	168706	2,73	825
		м2		456,75	8,62	137984	2604	120	0,04	13
		.								
47	Е0108-23-7	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	75	2426,99	244,15	182024	18311	112904	7,77	583
		м3		1183,50	92,25	88763	6919	118	0,45	34
48	СПрайс лист	Стоимость теплоблоков, м3	75	10221,14	--	766586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	750	410,18	4,55	307632	3409	175967	1,17	878
		м2		222,30	1,15	166725	862	105	0,05	39
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,113	8679,65	422,15	981	48	1122	56,40	6
		т		8257,50	157,50	933	18	118	0,77	--
51	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,074	62100,00	--	4595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7670104	195929			5802
			Тенге			966912	69757			367
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7670104				
	Материалы -		Тенге			2111041				
	Всего заработная плата -		Тенге				1036668,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3091949				
	Местные материалы -		Тенге			1304273				
		Накладные расходы -	Тенге			1196925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179539,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9399051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6767
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216207,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9399051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6767
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216207,00			
		РАЗДЕЛ 3.Блок 4								
		Перекрытия								
1	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20(М250)	3,66	15521,50	379,21	56809	1388	8687	13,00	48
		м3		2117,25	143,26	7749	524	105	0,70	3
		Парапеты ж/б								
2	Е0106-17-2	Устройство железобетонных парапетов из бетона кл.В15(М200)	1,3	15940,16	402,61	20722	523	4292	18,10	24
		м3		2992,50	152,10	3890	198	105	0,74	1
3	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,016	128000,00	--	2048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-666	Проволока вязальная	0,288	59,00	--	17	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
5	Е0108-22-1	Кладка наружних стен из теплоблоков разм.600х350х250(LxBxHмм)	164,86	1625,41	372,83	267960	61464	142689	3,72	613
		м3		594,00	139,50	97925	22998	118	0,68	112
6	С Прайс лист	Стоимость теплоблоков разм.600х350х250	3170,33	536,61	--	1701231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-6-3	Кладка стен наружных из кирпича толщ.250мм	70,2	6331,66	337,41	444467	23685	74177	4,76	334
		м3		769,50	126,00	54017	8845	118	0,62	44
8	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из кирпича толщ.250мм	71,58	6122,46	337,41	438246	24152	67276	4,38	314
		м3		670,50	126,00	47994	9019	118	0,62	44
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип1).								
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3432	8679,65	422,15	2979	145	3408	56,40	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	2834	54	118	0,77	--
10	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,208	53500,00	--	11128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,0182	62100,00	--	1130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,117	71500,00	--	8366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армировани стен из теплоблоков толщ.350мм(тип2).								
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1472	8679,65	422,15	1278	62	1462	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1216	23	118	0,77	--
14	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,064	53500,00	--	3424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,0112	62100,00	--	696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,072	71500,00	--	5148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип1).								
17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4144	8679,65	422,15	3597	175	4115	56,40	23
		т		8257,50	157,50	3422	65	118	0,77	--
18	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,074	53500,00	--	3959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,2979	62100,00	--	18496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,0426	71500,00	--	3042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип2).								
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7652	8679,65	422,15	6642	323	7599	56,40	43
		т		8257,50	157,50	6319	121	118	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, т	0,064	53500,00	--	3424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм т	0,2072	62100,00	--	12867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм т	0,0296	71500,00	--	2116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0314	113900,00	--	3572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1595	115200,00	--	18373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2016	104900,00	--	21148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной т	0,072	91600,00	--	6595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
		Кровля скатная с вентилируемым(открытым)чердаком. Тип3.								
29	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	976	229,96	1,19	224436	1161	31882	0,16	151
				27,00	0,45	26352	439	119	--	2
30	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном м3	147,11	1256,79	207,16	184886	30475	102805	3,63	534
				508,50	78,75	74805	11585	119	0,38	56
31	С143001-31	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 м3	54	14500,00	--	783000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143009-1	Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм м3	93,11	5010,00	--	466456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15 мм м2	976	156,46	15,94	152704	15557	47166	0,24	237
				34,65	5,96	33818	5817	119	0,03	28
34	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30мм м2	976	85,45	2,10	83401	2050	2787	0,01	13
				1,65	0,75	1610	732	119	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0112-15-3	Подкладной рубероид насухо шириной 1мп по контуру стен чердака	144	125,08	0,99	18012	143	2051	0,07	10
		м2		11,59	0,38	1669	55	119	--	--
36	Е0108-6-7	Кладка кирпичных столбиков	0,35	6122,46	337,41	2143	118	329	4,38	2
		м3		670,50	126,00	235	44	118	0,62	--
37	Е0112-15-3	Подкладной рубероид по верху кирпичных столбиков	1,5	125,08	0,99	188	1	21	0,07	--
		м2		11,59	0,38	17	1	119	--	--
38	Е0110-14-1	Установка стропил	43,26	21458,51	334,28	928295	14461	182912	22,10	956
		м3		3397,50	126,00	146976	5451	120	0,62	27
39	Е0110-50-6	Устройство разряженой обрешетки из брускатолщ.50х50 мм	976	701,19	12,92	684357	12610	50514	0,24	232
		м2		38,25	4,88	37332	4763	120	0,02	23
40	Е0110-50-5	Устройство обрешетки толщиной 30 мм	300	72,62	13,00	21786	3900	18374	0,29	86
		м2		46,13	4,91	13839	1473	120	0,02	7
41	Е0110-50-8	Устройство защитных обрешеток	144	301,87	5,61	43469	808	8065	0,27	39
		м2		44,55	2,12	6415	305	120	0,01	1
42	Е0134-63-2	Облицовка карнизов сайтингом	144	871,51	64,51	125497	9289	101192	3,53	508
		м2		614,25	24,59	88452	3541	110	0,12	17
43	С12031-145	Стоимость сайдинга	144	4040,00	--	581760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	2840	20,48	0,91	58169	2584	17108	0,03	82
		м2		4,68	0,34	13291	966	120	--	5
45	Е0110-51-1	Огнезащита стропил	43,26	573,75	28,11	24820	1216	6973	0,78	34
		м3		123,75	10,58	5353	458	120	0,05	2
46	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	1276,21	101,55	0,35	129599	447	17244	0,07	83
		м2		11,12	0,14	14191	179	120	--	1
47	Е0109-42-1	Покрытие кровли металлочерепицей	1276	112,45	34,24	143491	43695	9115	0,32	404
		м2		51,08	8,45	65178	10782	12	0,03	39
48	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	1276	1340,00	--	1709840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
49	С11011-305	Крепежные детали (ИМ1,ИМ2)для крепления металлочерепицы к несущим конструкциям	0,61	525600,00	--	320616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выбростная вентшахта на кровле ВШ3(3шт)								
50	Е0108-22-1	Кладка стен вентшахты из теплоблоков разм.600х200х250(LxBxHмм)	2,88	1625,41	372,83	4681	1074	2493	3,72	11
		м3		594,00	139,50	1711	402	118	0,68	2
51	С Прайс лист	Стоимость теплоблоков разм.600х200х250	96	309,58	--	29720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
52	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых	2,16	472,81	19,00	1021	41	580	1,30	3
		м2		217,73	6,18	470	13	120	0,03	--
53	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых	194,4	387,83	18,74	75394	3644	36962	0,91	177
		м2		152,26	6,18	29599	1202	120	0,03	6
54	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	16,73	20700,00	--	346400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10213621	255192			4989
			Тенге			786682	90054			427
Стоимость монтажных работ -			Тенге			125497				
Материалы -			Тенге			27756				
Всего заработная плата -			Тенге				91993,00			
		Накладные расходы -	Тенге			101192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15179,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13601				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			240291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				107172,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9506364				
Материалы -			Тенге			2021548				
Всего заработная плата -			Тенге				784743,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4233356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2307327				
		Накладные расходы -	Тенге			851086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127663,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10978897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5316
		Сметная заработная плата -	Тенге				912406,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			581760				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			581760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34906				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			616666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11835853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5892
		Сметная заработная плата -	Тенге				1019577,00			
		РАЗДЕЛ 4.Блок 5								
		Парапеты ж/б								
1	E0106-17-2	**Устройство железобетонных парапетов из бетона кл.В15(М200)** м3	1,3	15940,16 2992,50	402,61 152,10	20722 3890	523 198	4292 105	18,10 0,74	24 1
2	C12041-111	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм** т	0,016	128000,00 --	-- --	2048 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	C11011-666	**Проволока вязальная** кг	0,288	59,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стены								
4	E0108-22-1	**Кладка наружних стен из теплоблоков разм.600х350х250(LxBxHмм)** м3	167,49	1625,41 594,00	372,83 139,50	272238 99488	62445 23365	144967 118	3,72 0,68	623 114
5	С Прайс лист	**Стоимость теплоблоков разм.600х350х250** шт	3220,94	536,61 --	-- --	1728392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	E0108-6-3	**Кладка стен наружных из кирпича толщ.250мм** м3	70,2	6331,66 769,50	337,41 126,00	444467 54017	23685 8845	74177 118	4,76 0,62	334 44
7	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних из кирпича толщ.250мм**	64,95	6122,46	337,41	397669	21916	61047	4,38	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		670,50	126,00	43551	8184	118	0,62	40
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип1).								
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3432	8679,65	422,15	2979	145	3408	56,40	19
		т		8257,50	157,50	2834	54	118	0,77	--
9	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,208	53500,00	--	11128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,0182	62100,00	--	1130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,117	71500,00	--	8366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип2).								
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1472	8679,65	422,15	1278	62	1462	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1216	23	118	0,77	--
13	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,064	53500,00	--	3424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,0112	62100,00	--	696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,072	71500,00	--	5148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип1).								
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4144	8679,65	422,15	3597	175	4115	56,40	23
		т		8257,50	157,50	3422	65	118	0,77	--
17	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,074	53500,00	--	3959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,2979	62100,00	--	18496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,0426	71500,00	--	3042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип2).								
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7652	8679,65	422,15	6642	323	7599	56,40	43
		т		8257,50	157,50	6319	121	118	0,77	1
21	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,064	53500,00	--	3424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,2072	62100,00	--	12867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,0296	71500,00	--	2116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0314	113900,00	--	3572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1595	115200,00	--	18373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2016	104900,00	--	21148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	0,072	91600,00	--	6595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля скатная с вентилируемым(открытым)чердаком. Тип3.								
28	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	976	229,96	1,19	224436	1161	31882	0,16	151
		м2		27,00	0,45	26352	439	119	--	2
29	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	147,1	1256,79	207,16	184874	30473	102798	3,63	534
		м3		508,50	78,75	74800	11584	119	0,38	56
30	С143009-1	Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм	101,2	5010,00	--	507037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	45,9	8390,00	--	385101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3427	89019,52	422,15	30509	145	3864	56,40	19
		т		9397,37	157,50	3221	54	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15 мм	976	156,46	15,94	152704	15557	47166	0,24	237
		м2		34,65	5,96	33818	5817	119	0,03	28
34	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30мм	976	85,45	2,10	83401	2050	2787	0,01	13
		м2		1,65	0,75	1610	732	119	--	4
35	Е0112-15-3	Подкладной рубероид насухо шириной 1мп по контуру стен чердака	144	125,08	0,99	18012	143	2051	0,07	10
		м2		11,59	0,38	1669	55	119	--	--
36	Е0108-6-7	Кладка кирпичных столбиков	0,35	6122,46	337,41	2143	118	329	4,38	2
		м3		670,50	126,00	235	44	118	0,62	--
37	Е0112-15-3	Подкладной рубероид по верху кирпичных столбиков	1,5	125,08	0,99	188	1	21	0,07	--
		м2		11,59	0,38	17	1	119	--	--
38	Е0110-14-1	Установка стропил	43,26	21458,51	334,28	928295	14461	182912	22,10	956
		м3		3397,50	126,00	146976	5451	120	0,62	27
39	Е0110-50-6	Устройство разряженой обрешетки из брускатолщ.50х50 мм	976	701,19	12,92	684357	12610	50514	0,24	232
		м2		38,25	4,88	37332	4763	120	0,02	23
40	Е0110-50-5	Устройство обрешетки толщиной 30 мм	300	72,62	13,00	21786	3900	18374	0,29	86
		м2		46,13	4,91	13839	1473	120	0,02	7
41	Е0110-50-8	Устройство защитных обрешеток	144	301,87	5,61	43469	808	8065	0,27	39
		м2		44,55	2,12	6415	305	120	0,01	1
42	Е0134-63-2	Облицовка карнизов сайтингом	144	871,51	64,51	125497	9289	101192	3,53	508
		м2		614,25	24,59	88452	3541	110	0,12	17
43	С12031-145	Стоимость сайдинга	144	4040,00	--	581760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	2840	20,48	0,91	58169	2584	17108	0,03	82
		м2		4,68	0,34	13291	966	120	--	5
45	Е0110-51-1	Огнезащита стропил	43,26	573,75	28,11	24820	1216	6973	0,78	34
		м3		123,75	10,58	5353	458	120	0,05	2
46	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	1276,21	101,55	0,35	129599	447	17244	0,07	83
				11,12	0,14	14191	179	120	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
47	Е0109-42-1	Покрытие кровли металлочерепицей	1276	112,45	34,24	143491	43695	9115	0,32	404
				51,08	8,45	65178	10782	12	0,03	39
		м2								
48	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	1276	1340,00	--	1709840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
49	С11011-305	Крепежные детали (ИМ1,ИМ2)для крепления металлочерепицы к несущим конструкциям	0,61	525600,00	--	320616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Блок 7								
		Парапеты ж/б								
50	Е0106-17-2	Устройство железобетонных парапетов из бетона кл.В15(М200)	1,3	15940,16	402,61	20722	523	4292	18,10	24
				2992,50	152,10	3890	198	105	0,74	1
		м3								
51	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,016	128000,00	--	2048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	С11011-666	Проволока вязальная	0,288	59,00	--	17	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Стены								
53	Е0108-22-1	Кладка наружних стен из теплоблоков разм.600х350х250(LxBxHмм)	167,49	1625,41	372,83	272238	62445	144967	3,72	623
				594,00	139,50	99488	23365	118	0,68	114
		м3								
54	С Прайс лист	Стоимость теплоблоков разм.600х350х250	3220,94	536,61	--	1728392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Е0108-6-3	Кладка стен наружных из кирпича толщ.250мм	70,26	6331,66	337,41	444878	23707	74246	4,76	334
				769,50	126,00	54067	8853	118	0,62	44
		м3								
56	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из кирпича толщ.250мм	64,95	6122,46	337,41	397669	21916	61047	4,38	284
				670,50	126,00	43551	8184	118	0,62	40
		м3								
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип1).								
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3432	8679,65	422,15	2979	145	3408	56,40	19
				8257,50	157,50	2834	54	118	0,77	--
		т								
58	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,208	53500,00	--	11128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
47	Е0109-42-1	Покрытие кровли металлочерепицей	1276	112,45	34,24	143491	43695	9115	0,32	404
				51,08	8,45	65178	10782	12	0,03	39
		м2								
48	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	1276	1340,00	--	1709840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
49	С11011-305	Крепежные детали (ИМ1,ИМ2)для крепления металлочерепицы к несущим конструкциям	0,61	525600,00	--	320616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Блок 7								
		Парапеты ж/б								
50	Е0106-17-2	Устройство железобетонных парапетов из бетона кл.В15(М200)	1,3	15940,16	402,61	20722	523	4292	18,10	24
				2992,50	152,10	3890	198	105	0,74	1
		м3								
51	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,016	128000,00	--	2048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	С11011-666	Проволока вязальная	0,288	59,00	--	17	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Стены								
53	Е0108-22-1	Кладка наружних стен из теплоблоков разм.600х350х250(LxBxHмм)	167,49	1625,41	372,83	272238	62445	144967	3,72	623
				594,00	139,50	99488	23365	118	0,68	114
		м3								
54	С Прайс лист	Стоимость теплоблоков разм.600х350х250	3220,94	536,61	--	1728392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Е0108-6-3	Кладка стен наружных из кирпича толщ.250мм	70,26	6331,66	337,41	444878	23707	74246	4,76	334
				769,50	126,00	54067	8853	118	0,62	44
		м3								
56	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из кирпича толщ.250мм	64,95	6122,46	337,41	397669	21916	61047	4,38	284
				670,50	126,00	43551	8184	118	0,62	40
		м3								
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип1).								
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3432	8679,65	422,15	2979	145	3408	56,40	19
				8257,50	157,50	2834	54	118	0,77	--
		т								
58	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм,	0,208	53500,00	--	11128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм т	0,0182	62100,00 --	-- --	1130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм т	0,117	71500,00 --	-- --	8366 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Армирование стен из теплоблоков толщ.350мм(тип2).								
61	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1472	8679,65 8257,50	422,15 157,50	1278 1216	62 23	1462 118	56,40 0,77	8 --
62	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, т	0,064	53500,00 --	-- --	3424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм т	0,0112	62100,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм т	0,072	71500,00 --	-- --	5148 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип1).								
65	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,4144	8679,65 8257,50	422,15 157,50	3597 3422	175 65	4115 118	56,40 0,77	23 --
66	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, т	0,074	53500,00 --	-- --	3959 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм т	0,2979	62100,00 --	-- --	18496 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм т	0,0426	71500,00 --	-- --	3042 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Армирование кирпичных стен толщ.250мм(тип2).								
69	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,7652	8679,65 8257,50	422,15 157,50	6642 6319	323 121	7599 118	56,40 0,77	43 1
70	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, т	0,064	53500,00 --	-- --	3424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,2072	62100,00 --	-- --	12867 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
72	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-II, d 6 мм	0,0296	71500,00	--	2116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0314	113900,00	--	3572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1595	115200,00	--	18373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2016	104900,00	--	21148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	0,072	91600,00	--	6595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля скатная с вентилируемым(открытым)чердаком. Тип3.								
77	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	890	229,96	1,19	204660	1059	29072	0,16	138
		м2		27,00	0,45	24030	400	119	--	2
78	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	102,32	1256,79	207,16	128593	21196	71503	3,63	371
		м3		508,50	78,75	52029	8058	119	0,38	39
79	С143009-1	Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм	56,2	5010,00	--	281587	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	15,9	8390,00	--	133401	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13115822	379485			6620
			Тенге			1038334	136818			655
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125497				
	Материалы -		Тенге			27756				
	Всего заработная плата -		Тенге				91993,00			
		Накладные расходы -	Тенге			101192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15179,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			240291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				107172,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12408565				
	Материалы -		Тенге			2240487				
	Всего заработная плата -		Тенге				1083159,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6256840				
	Местные материалы -		Тенге			2591160				
		Накладные расходы -	Тенге			1203980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180597,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14429298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7351
		Сметная заработная плата -	Тенге				1263756,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			581760				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			581760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34906				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			616666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15286254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7927
		Сметная заработная плата -	Тенге				1370927,00			
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		Блок 6								
		Тип-1								
		.								
1	**Е0111-15-1**	**Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**913**	**68,23**	**14,76**	**62294**	**13476**	**65100**	**0,36**	**330**
				52,43	**5,54**	**47869**	**5058**	**123**	**0,03**	**25**
		м2								
2	**Е0111-15-2**	**добавлять или на каждые 5 мм изменения толщины**	**913**	**223,45**	**3,35**	**204010**	**3059**	**10893**	**0,05**	**47**
		бетонных покрытий		**8,45**	**1,25**	**7715**	**1141**	**123**	**0,01**	**5**
		м2								
3	**С143009-1**	**Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм**	**50,22**	**5010,00**	**--**	**251577**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	913	203,08	9,95	185407	9084	62820	0,36	325
		м2		52,20	3,74	47659	3415	123	0,02	17
		.								
5	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток	913	1954,17	11,72	1784154	10700	197725	1,06	968
		м2		171,68	4,39	156744	4008	123	0,02	20
6	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	463,4	255,52	0,32	118410	148	23791	0,24	109
		м		41,63	0,11	19291	51	123	--	--
		Лифты								
		Лифтовая группа ЛГ1.								
		Приямок лифта								
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,6	8276,77	66,01	13243	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
8	Е0106-1-16	Устройство ж/б дна приямка из бетона кл.В15	2,4	9106,90	196,62	21857	472	873	1,79	4
		м3		272,25	74,27	653	178	105	0,36	1
9	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямков из бетона кл.В15	7,6	12129,23	360,48	92182	2740	12578	8,99	68
		м3		1440,00	136,17	10944	1035	105	0,67	5
10	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	113900,00	--	1367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,086	128000,00	--	11008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,282	118100,00	--	33304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,031	93997,62	304,24	2914	9	1080	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1025	4	105	0,56	--
14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,069	70437,87	304,24	4860	21	709	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	668	8	105	0,56	--
15	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	13,23	203,23	9,95	2689	132	705	0,27	4
		м2		39,60	3,74	524	49	123	0,02	--
16	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных	13,23	210,26	4,02	2782	53	174	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий до толщ. 50мм м2		9,18	1,50	121	20	123	0,01	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	11,6	131,00 --	-- --	1520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	11,6	864,00 --	-- --	10022 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Перекрытие монолитное над лифтовой шахтой.								
19	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,4	13572,25 1282,50	241,10 91,08	32573 3078	579 219	3461 105	8,06 0,44	19 1
20	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	4,3	14431,61 2362,50	442,42 167,13	62056 10159	1902 719	11421 105	14,00 0,82	60 4
21	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,009	113900,00 --	-- --	1025 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,069	128000,00 --	-- --	8832 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,114	115500,00 --	-- --	13167 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,142	115200,00 --	-- --	16358 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,026	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2444 860	8 3	906 105	198,00 0,56	5 --
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,069	70437,87 9675,00	304,24 114,75	4860 668	21 8	709 105	58,00 0,56	4 --
		Блок 7								
		Тип-1								
27	Е0111-15-1	Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной керамзитовой м2	752,4	68,23 52,43	14,76 5,54	51336 39448	11105 4168	53648 123	0,36 0,03	272 20
28	Е0111-15-2	добавлять или на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	752,4	223,45 8,45	3,35 1,25	168124 6358	2521 940	8977 123	0,05 0,01	39 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143009-1	Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм	41,31	5010,00	--	206986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3371362	56136			2268
			Тенге			354096	21064			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3371362				
	Материалы -		Тенге			1673377				
	Всего заработная плата -		Тенге				375160,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85062				
	Местные материалы -		Тенге			1202692				
		Накладные расходы -	Тенге			455943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4056943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598
		Сметная заработная плата -	Тенге				443552,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4056943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598
		Сметная заработная плата -	Тенге				443552,00			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние								
		Блок1								
		Лестница Л2(2шт)								
30	Е0109-25-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж м/косоуров	2,01	5257,75	2020,02	10542	4050	5418	15,51	31
		т		2499,75	502,43	5012	1007	90	1,97	4
31	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,01	2452,13	545,76	4917	1094	2221	5,25	11
		т		1230,75	--	2468	--	90	--	--
32	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	1,93	108500,00	--	208980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,079	114900,00	--	9082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 2								
		Лестница Л1(1шт)								
34	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров	1,07	5257,75	2020,02	5607	2154	2881	15,51	17
	Т.Ч.П.1.8			2499,75	502,43	2666	536	90	1,97	2
		т								
35	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,07	2452,13	545,76	2615	582	1181	5,25	6
				1230,75	--	1312	--	90	--	--
		т								
36	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	1,05	108500,00	--	113449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0208	114900,00	--	2390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Блок 3								
		Лестница Л4(2шт)								
38	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров	2,98	5257,75	2020,02	15645	6011	8040	15,51	46
	Т.Ч.П.1.8			2499,75	502,43	7438	1495	90	1,97	6
		т								
39	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,98	2452,13	545,76	7297	1624	3296	5,25	16
				1230,75	--	3662	--	90	--	--
		т								
40	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	2,91	108500,00	--	315636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
41	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0666	114900,00	--	7648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Блок 4								
		Лестница Л1(1шт)								
42	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров	1,07	5257,75	2020,02	5607	2154	2881	15,51	17
	Т.Ч.П.1.8			2499,75	502,43	2666	536	90	1,97	2
		т								
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,07	2452,13	545,76	2615	582	1181	5,25	6
				1230,75	--	1312	--	90	--	--
		т								
44	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	1,05	108500,00	--	113449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0208	114900,00	--	2390	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 5								
		Лестница Л1(1шт)								
46	Е0109-25-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж м/косоуров	1,07	5257,75	2020,02	5607	2154	2881	15,51	17
		т		2499,75	502,43	2666	536	90	1,97	2
47	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,07	2452,13	545,76	2615	582	1181	5,25	6
		т		1230,75	--	1312	--	90	--	--
48	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	1,05	108500,00	--	113449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0208	114900,00	--	2390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 6								
		Лестница Л2(1шт)								
50	Е0109-25-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж м/косоуров	1	5257,75	2020,02	5271	2025	2709	15,51	16
		т		2499,75	502,43	2506	504	90	1,97	2
51	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1	2452,13	545,76	2458	547	1111	5,25	5
		т		1230,75	--	1234	--	90	--	--
52	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	0,963	108500,00	--	104490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0395	114900,00	--	4541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 7								
		Лестница Л1(1шт)								
54	Е0109-25-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж м/косоуров	1,07	5257,75	2020,02	5607	2154	2881	15,51	17
		т		2499,75	502,43	2666	536	90	1,97	2
55	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,07	2452,13	545,76	2615	582	1181	5,25	6
		т		1230,75	--	1312	--	90	--	--
56	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	1,05	108500,00	--	113449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
57	С12021-260	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,0208**	**114900,00**	--	**2390**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1192748**	**26296**			**213**
			Тенге			**38233**	**5149**			**20**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1192748**				
	Материалы -		Тенге			**14488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43383,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1113731**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39044**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5857,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73908**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1305700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49239,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1305700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49239,00**			
		РАЗДЕЛ 7.Проходная								
		Стены								
58	**Е0108-20-7**	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при**	**13,77**	**2840,50**	**355,12**	**39114**	**4890**	**17951**	**6,04**	**83**
		м3		**972,00**	**132,75**	**13384**	**1828**	**118**	**0,65**	**9**
59	**С143006-7**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100**	**8,26**	**11400,00**	--	**94164**	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
60	**С143006-16**	**Кирпич и камни керамические лицевые, 250х120х65 мм, М-200**	**4,58**	**19300,00**	--	**88355**	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
61	**С11031-104**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**6,16**	**8390,00**	--	**51682**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,04**	**87879,65**	**422,15**	**3515**	**17**	**397**	**56,40**	**2**
				8257,50	**157,50**	**330**	**6**	**118**	**0,77**	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Перегородки								
63	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	46,6	938,89	34,37	43752	1602	11100	1,21	56
				189,00	12,87	8807	600	118	0,06	3
		м2								
		Кровля								
		Чердак								
64	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	72	229,96	1,19	16557	86	2352	0,16	11
				27,00	0,45	1944	32	119	--	--
		м2								
65	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	10,8	1256,79	207,16	13573	2237	7547	3,63	39
				508,50	78,75	5492	851	119	0,38	4
		м3								
66	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	10,8	8390,00	--	90612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	152,18	15,94	10957	1148	3479	0,24	17
				34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
		м2								
68	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30мм	72	81,17	2,10	5844	151	206	0,01	1
				1,65	0,75	119	54	119	--	--
		м2								
69	Е0112-15-3	Подкладной рубероид насухо шириной 1мп по контуру стен чердака	48	125,08	0,99	6004	48	684	0,07	3
				11,59	0,38	556	18	119	--	--
		м2								
70	Е0108-6-7	Кладка кирпичных столбиков	5	6749,46	337,41	33747	1687	4699	4,38	22
				670,50	126,00	3353	630	118	0,62	3
		м3								
71	Е0112-15-3	Подкладной рубероид по верху кирпичных столбиков	10	125,08	0,99	1251	10	142	0,07	1
				11,59	0,38	116	4	119	--	--
		м2								
		Кровля скатная								
72	Е0110-14-1	Установка стропил	4,2	21458,51	334,28	90126	1404	17758	22,10	93
				3397,50	126,00	14270	529	120	0,62	3
		м3								
73	Е0110-50-3	Устройство сплошной обрешетки из досок толщ.25 мм	220	342,86	8,39	75428	1846	12421	0,27	59
				43,88	3,17	9654	697	120	0,02	3
		м2								
74	Е0110-12-1	Обшивка карнизов досками	96	700,70	5,48	67267	526	9933	0,53	50
				84,15	2,07	8078	199	120	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0110-52-1	Огнезащита карнизов,обрешетки	632	20,48	0,91	12945	575	3807	0,03	18
				4,68	0,34	2958	215	120	--	1
		м2								
76	Е0110-51-1	Огнезащита стропил	4,2	573,75	28,11	2410	118	677	0,78	3
				123,75	10,58	520	44	120	0,05	--
		м3								
77	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	632	101,55	0,35	64180	221	8540	0,07	41
				11,12	0,14	7028	88	120	--	--
		м2								
78	Е0134-63-2	Обшивка карнизов панелями "Алюкобонд"	96	871,51	64,51	83665	6193	67462	3,53	339
				614,25	24,59	58968	2361	110	0,12	12
		м2								
79	С12031-145	Стоимость панелей "Алюкобонд"	96	4040,00	--	387840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
80	Е0109-42-1	Покрытие кровли кровельной сталью	220	112,45	34,24	24740	7534	1572	0,32	70
				51,08	8,45	11238	1859	12	0,03	7
		м2								
81	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	2,76	88800,00	--	245088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
82	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1	172357,31	536,06	17236	54	5006	289,00	29
				47475,00	202,50	4748	20	105	0,99	--
		1т								
83	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон СО1	48	3100,44	81,61	148821	3917	57283	6,08	292
				963,00	31,50	46224	1512	120	0,15	7
		шт								
84	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	13,44	134,93	0,07	1813	1	921	0,41	5
				65,25	0,02	877	--	105	--	--
		м2								
85	Е0110-23-3	Установка люка	1,6	635,07	31,85	1016	51	389	1,15	2
				190,80	12,04	305	19	120	0,06	--
		м2								
86	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	2	13100,00	--	26200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Перемычки								
87	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	392,38	250,96	2354	1506	1839	0,81	5
				130,73	88,22	784	529	140	0,37	2
		шт								
88	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	22	103,63	66,43	2280	1462	1469	0,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,85	23,85	525	525	140	0,11	2
		шт								
89	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,83	25600,00	--	46797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Окна								
90	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых	3,6	472,81	19,00	1702	68	967	1,30	5
				217,73	6,18	784	22	120	0,03	--
		м2								
91	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых	21,6	387,83	18,74	8377	405	4107	0,91	20
				152,26	6,18	3289	134	120	0,03	1
		м2								
92	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	25,2	14200,00	--	357840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
93	Е0110-16-1	Установка смотрового окна СМ1	1,28	828,63	71,29	1061	91	457	1,64	2
				272,25	25,25	348	32	120	0,10	--
		м2								
94	С12061-3	Окно СМ1	1,28	4920,00	--	6298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
95	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	26,48	231,16	5,58	6121	148	3056	0,59	16
				94,05	2,12	2490	56	120	0,01	--
		м2								
96	С12069-6	Стоимость подоконных досок шириной 250 мм	19,8	839,00	--	16612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Двери								
97	Е0109-45-1	Установка алюминевых дверей	0,722	59686,16	10437,28	43093	7536	28908	240,00	173
				42525,00	1962,23	30703	1417	90	6,93	5
		т								
98	С12031-10	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными неравнопольными	4	13700,00	--	54800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
99	С12031-8	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с	2	9090,00	--	18180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
100	С12031-33	Фрамуга фО 06-13 из алюминиевых сплавов	6	8450,00	--	50700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
101	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	5,88	635,07	31,85	3734	187	1431	1,15	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, м2		190,80	12,04	1122	71	120	0,06	--
102	С12062-2 Т.Ч.п12.6	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние,облицованные пластиком м2	5,88	4845,20	--	28490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	Е0110-23-3	Установка люка-двери м2	1,6	635,07	31,85	1016	51	389	1,15	2
				190,80	12,04	305	19	120	0,06	--
104	С12064-7	Стоимость люка-двери м2	1,6	13100,00	--	20960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	Е0110-28-5	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон м2	1,6	813,30	2,28	1301	4	366	1,25	2
				189,68	0,86	303	1	120	--	--
106	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	12	844,00	--	10128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип-1								
110	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	32,6	98,87	2,62	3223	85	461	0,07	2
				10,51	0,99	343	32	123	--	--
111	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.100мм м3	3,26	5652,57	462,96	18427	1509	6186	11,00	36
				1935,00	173,25	6308	565	90	0,85	3
112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150) м3	3,26	9091,63	--	29639	--	2274	3,66	12
				567,00	--	1848	--	123	--	--
113	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,26	131,00	--	427	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	3,26	186,00	--	606	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по водонепроницаемости		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0469	5239,08	327,33	246	15	99	11,60	1
				1890,00	123,75	89	6	105	0,60	--
		1т								
116	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0469	51500,00	--	2418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
117	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой	32,6	365,09	18,42	11902	600	3724	0,42	14
				85,95	6,91	2802	225	123	0,03	1
		м2								
118	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике последующий слой	32,6	256,83	9,05	8373	295	2175	0,25	8
				50,85	3,40	1658	111	123	0,02	1
		м2								
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,6	203,08	9,95	6620	324	2243	0,36	12
				52,20	3,74	1702	122	123	0,02	1
		м2								
120	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50 мм	32,6	185,89	4,02	6060	131	212	0,03	1
				3,78	1,50	123	49	123	0,01	--
		м2								
121	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток	32,6	1423,77	11,72	46415	382	7060	1,06	35
				171,68	4,39	5597	143	123	0,02	1
		м2								
		Тип-2								
122	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	44,6	98,87	2,62	4410	117	631	0,07	3
				10,51	0,99	469	44	123	--	--
		м2								
123	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.100мм	4,46	5652,57	462,96	25210	2065	8463	11,00	49
				1935,00	173,25	8630	773	90	0,85	4
		м3								
124	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150)	4,46	9091,63	--	40549	--	3110	3,66	16
				567,00	--	2529	--	123	--	--
		м3								
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,46	131,00	--	584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
126	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости	0,46	186,00	--	86	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
127	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0469	5239,08	327,33	246	15	99	11,60	1
				1890,00	123,75	89	6	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
128	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0469	51500,00	--	2418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0111-15-1	Устройство звукоизоляции из монолитного ячеистого бетона толщиной 30 мм	44,6	527,08	14,76	23508	658	3180	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2338	247	123	0,03	1
130	Е0111-15-2	Добавлять или на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 55мм	44,6	376,45	3,35	16790	149	532	0,05	2
		м2		8,45	1,25	377	56	123	0,01	--
131	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,6	203,08	9,95	9057	444	3069	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2328	167	123	0,02	1
132	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	44,6	123,93	2,68	5527	120	193	0,02	1
		м2		2,52	1,00	112	45	123	--	--
133	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	44,6	1029,25	4,90	45904	219	3311	0,38	17
		м2		58,50	1,85	2609	83	123	0,01	--
134	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	43,8	123,31	0,16	5401	7	875	0,09	4
		м		16,18	0,07	709	3	123	--	--
		Тип-3								
135	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,4	98,87	2,62	831	22	119	0,07	1
		м2		10,51	0,99	88	8	123	--	--
136	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.100мм	0,84	5652,57	462,96	4748	389	1594	11,00	9
		м3		1935,00	173,25	1625	146	90	0,85	1
137	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5(М150)	0,84	9091,63	--	7637	--	586	3,66	3
		м3		567,00	--	476	--	123	--	--
138	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,84	131,00	--	110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости	0,84	186,00	--	156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0121	5239,08	327,33	63	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	23	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0121	51500,00	--	623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,4	203,08	9,95	1706	84	578	0,36	3
		м2		52,20	3,74	438	31	123	0,02	--
143	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50 мм	8,4	185,89	4,02	1561	34	55	0,03	--
		м2		3,78	1,50	32	13	123	0,01	--
144	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой	8,4	365,09	18,42	3067	155	959	0,42	3
		м2		85,95	6,91	722	58	123	0,03	--
145	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике последующий слой	8,4	256,83	9,05	2157	76	561	0,25	2
		м2		50,85	3,40	427	29	123	0,02	--
146	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток	8,4	1423,77	11,72	11960	98	1819	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1442	37	123	0,02	--
147	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	22,6	255,52	0,32	5775	7	1160	0,24	5
		м		41,63	0,11	941	2	123	--	--
		Внутренняя отделка.								
		Отделка потолков								
148	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым	65	116,15	1,42	7550	92	4905	0,45	29
		м2		71,33	0,54	4636	35	105	--	--
149	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	65	593,58	2,81	38582	183	9931	0,81	53
		м2		144,45	1,06	9389	69	105	0,01	--
		Отделка вн.стен								
150	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	128	411,18	4,55	52631	582	30032	1,17	150
		м2		222,30	1,15	28454	147	105	0,05	7
151	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым	128	98,69	1,19	12632	152	8165	0,37	47
		м2		60,30	0,45	7718	58	105	--	--
152	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	128	551,87	2,33	70639	298	15117	0,63	80
		м2		111,60	0,88	14285	113	105	--	1
		Наружняя отделка								
		Фасады								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	132,8	31,04	0,05	4122	7	1220	0,05	7
				7,70	0,02	1023	3	119	--	--
		Разные работы								
		Приямок П1								
154	Е0106-1-16	Устройство ж/б дна приямка из бетона кл.В15 м3	2,6	9106,90	196,62	23678	511	946	1,79	5
				272,25	74,27	708	193	105	0,36	1
155	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0162	114300,00	--	1852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямков из бетона кл.В15 м3	3,2	12129,23	360,48	38814	1154	5296	8,99	29
				1440,00	136,17	4608	436	105	0,67	2
157	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0096	113900,00	--	1093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,212	118100,00	--	25037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0184	104900,00	--	1930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,8	131,00	--	760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
161	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости м3	5,8	186,00	--	1079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону м2	15,94	245,44	3,82	3912	61	730	0,21	3
				37,35	1,44	595	23	118	0,01	--
163	Е0110-55-1	Укладка щитов над приямком м2	2	1292,59	29,74	2585	59	106	0,23	--
				32,85	11,23	66	22	120	0,05	--
		Вентиляционная шахта								
164	Е0108-6-7	Кладка вентшахты из кирпича м3	0,28	6749,46	337,41	1890	94	263	4,38	1
				670,50	126,00	188	35	118	0,62	--
165	Е0109-42-1	Покрытие вентшахты кровельной сталью	1	112,45	34,24	112	34	7	0,32	--
				51,08	8,45	51	8	12	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
166	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной	0,0126	88800,00	--	1115	--	--	--	--
		листа 1,0 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Отмостка								
167	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	40	395,82	33,28	15833	1331	877	0,03	1
		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов		5,00	11,49	200	459	133	0,04	2
		м2								
168	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона	40	326,04	14,76	13041	590	2852	0,36	14
		кл.В7,5(М100)		52,43	5,54	2097	222	123	0,03	1
		м2								
169	Е0111-15-2	Добавить до толщ.100мм	40	584,96	9,38	23398	375	1336	0,15	6
				23,66	3,50	946	140	123	0,02	1
		м2								
170	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	4	131,00	--	524	--	--	--	--
		цемент		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
171	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	4	186,00	--	744	--	--	--	--
		по водонепроницаемости		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
172	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и	40	428,38	--	17135	--	1317	0,14	6
		тротуаров однослойных из литой мелкозернистой		24,75	--	990	--	133	--	--
		м2								
173	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и	40	67,87	--	2715	--	212	0,02	1
		тротуаров однослойных из литой мелкозернистой		3,98	--	159	--	133	--	--
		м2П2ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
174	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		трехфазный		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		шт								
175	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	4	158,00	--	632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
176	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
177	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с	10	313,00	131,00	3130	1310	1481	0,75	8
		креплением винтами для помещений с нормальными		119,00	36,90	1190	369	95	0,21	2
		шт								
178	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	8	2290,00	--	18320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	8	342,80	134,00	2742	1072	1488	0,99	8
		шт		158,00	37,80	1264	302	95	0,22	2
180	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	14	39,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	20	99,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	20	14,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
185	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	16	242,00	--	3872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	16	47,00	0,20	752	3	693	0,29	5
		шт		45,50	0,10	728	2	95	--	--
187	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-	16	134,00	--	2144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	16	133,40	3,60	2134	58	1753	0,68	11
		шт		115,00	0,30	1840	5	95	--	--
189	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	16	244,00	--	3904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых	20	359,00	--	7180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	36	92,40	--	3326	--	2916	0,50	18
		шт		90,00	--	3240	--	90	--	--
192	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	24	777,00	--	18648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
193	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	240	108,60	48,90	26064	11736	11810	0,22	53
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		39,60	12,20	9504	2928	95	0,07	17
		м								
194	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с	0,7	9960,00	--	6972	--	--	--	--
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с		--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
195	С151607-138	Провода силовые для электроустановок с	0,2	16600,00	--	3320	--	--	--	--
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с		--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
196	С151607-140	Провода силовые для электроустановок с	0,03	24300,00	--	729	--	--	--	--
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с		--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
197	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и	300	8,50	0,10	2550	30	2081	0,05	15
		металлические рукава: провод первый одножильный или		7,30	--	2190	--	95	--	--
		м								
198	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и	10	10,60	0,10	106	1	85	0,06	1
		металлические рукава: провод первый одножильный или		8,80	0,10	88	1	95	--	--
		м								
199	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и	620	5,40	0,10	3348	62	2179	0,02	12
		металлические рукава: провод каждый последующий		3,70	--	2294	--	95	--	--
		м								
		Холодный водопровод В1								
200	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	14	329,67	4,19	4615	59	1101	0,34	5
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		59,85	1,58	838	22	128	0,01	--
		м								
201	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
		м								
202	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	1,4	200,00	--	280	--	--	--	--
		хомуты/		--	--	--	--	--	--	--
		кг								
203	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	20	10,99	--	220	--	274	0,05	1
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до		10,69	--	214	--	128	--	--
		м								
204	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
		1шт								
205	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6	6	284,00	--	1704	--	--	--	--
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	59,31	--	59	--	76	0,34	--
		м		59,15	--	59	--	128	--	--
207	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн 16 мм	2	659,00	--	1318	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,32	21,80	0,05	51	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
209	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	4,64	87,07	0,09	404	--	12	0,01	--
		м2		2,75	0,05	13	--	90	--	--
210	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного	6	114,31	6,39	686	38	194	0,19	1
		м		29,93	2,48	180	15	100	0,01	--
211	С11031-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	6	149,00	--	894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
212	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	12	1218,62	10,58	14623	127	2273	0,77	9
		м		144,00	3,96	1728	48	128	0,02	--
213	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128	--	--
214	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	14	748,88	1,43	10484	20	1844	0,56	8
		м		102,38	0,54	1433	8	128	--	--
215	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,96	200,00	--	392	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	--
217	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
218	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,16	21,80	0,05	112	--	27	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--
219	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	10,32	87,07	0,09	899	1	26	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ХВ-1100		**2,75**	**0,05**	**28**	**1**	**90**	**--**	**--**
		м2								
		Сад-огород								
220	**Е0147-25-3**	**Подготовка почвы для устройства огорода с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным**	**1952,25**	**225,58**	**0,34**	**440397**	**672**	**99151**	**0,27**	**523**
				39,24	**0,13**	**76606**	**255**	**129**	**--**	**1**
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3804171**	**74892**			**2887**
			Тенге			**472696**	**23881**			**120**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**202604**				
	Материалы -		Тенге			**26087**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**87824,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**74183**				
		Накладные расходы -	Тенге			**92471**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13871,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17704**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**312779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101695,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2976873**				
	Материалы -		Тенге			**682817**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**368565,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**915410**				
	Местные материалы -		Тенге			**980057**				
		Накладные расходы -	Тенге			**419034**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62855,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**203754**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3599662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2489**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**431420,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**554613**				
	Материалы -		Тенге			**4855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32120,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**511520**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			28908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4336,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35011				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			618532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				36456,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70080				
	Материалы -		Тенге			57960				
	Всего заработная плата -		Тенге				8067,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3694				
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			10326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1549,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9616,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4616204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3282
		Сметная заработная плата -	Тенге				579187,00			
		РАЗДЕЛ 8.ОГРАЖДЕНИЕ								
221	**У1-32-23**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по**	**94,12**	**3262,65**	**178,99**	**307081**	**16847**	**25033**	**0,80**	**75**
		железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа м		**132,17**	**57,81**	**12440**	**5441**	**140**	**0,28**	**27**
222	**ЦУ1-32-24**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по**	**112,41**	**14983,16**	**2,07**	**1684257**	**233**	**1410541**	**--**	**--**
		железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, м		**13941,80**	**0,62**	**1567198**	**70**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1991338**	**17079**			**75**
			Тенге			**1579638**	**5511**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1991338				
	Материалы -		Тенге			394621				
	Всего заработная плата -		Тенге				1585148,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1435574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215336,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3632526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							820
		Сметная заработная плата -	Тенге				1800484,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3632526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							820
		Сметная заработная плата -	Тенге				1800484,00			
		РАЗДЕЛ 9.Крытая стоянка								
		Обвязки ОБ2								
1	E0106-18-2	**Монолитные обвязки из бетона кл.В25(М300)**	6	16181,19	407,30	97061	2443	15991	14,40	86
		м3		2385,00	153,86	14306	923	105	0,75	5
2	C12041-94	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,332	113900,00	--	37815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	C12041-113	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,267	118100,00	--	31533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0015	93997,62	304,24	141	--	52	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	50	--	105	0,56	--
		Сердечники СР1;СР2								
5	E0106-14-4	**Устройство железобетонных сердечников из бетона кл.В25(М300)**	2,09	13781,57	990,15	28803	2069	4430	10,40	22
		м3		1644,75	374,04	3438	782	105	1,83	4
6	C12041-94	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,053	113900,00	--	6037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	C12041-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,013	108000,00	--	1404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	C12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,136	109500,00	--	14892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	C12041-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического**	0,038	104900,00	--	3986	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля класса А-III, d 20-22 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,174	70437,87	304,24	12256	53	1789	58,00	10
				9675,00	114,75	1683	20	105	0,56	--
		1т								
		Металлические конструкции покрытий.								
11	Е0109-24-1	Монтаж ферм металлических Ф1	4,86	13864,97	4022,39	67339	19536	44419	56,50	274
				9090,00	1071,86	44148	5206	90	3,81	19
		т								
12	С12021-116	Стоимость м/к ферм из стали марки С245	3,61	124673,95	--	449923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	С12021-260	Стоимость крепежных элементов из стали марки С245	1,25	116773,95	--	145734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	Е0109-24-1	Монтаж связей	4,06	13864,97	4022,39	56236	16315	37095	56,50	229
				9090,00	1071,86	36869	4347	90	3,81	15
		т								
15	С12021-116	Стоимость м/к связей из стали марки С245	3,12	124673,95	--	388983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12021-260	Стоимость крепежных элементов из стали марки С245	0,936	116773,95	--	109300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	3,64	5030,50	2020,02	18311	7353	9091	14,10	51
				2272,50	502,43	8272	1829	90	1,79	7
		т								
18	С12021-120	Стоимость прогонов из стали марки С245	3,64	103573,95	--	377009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	13,05	2452,13	545,76	32012	7125	14461	5,25	69
		одноэтажных производственных зданий		1230,75	--	16067	--	90	--	--
		т								
		Стены								
20	Е0108-22-1	Кладка наружних стен из теплоблоков	103	1625,41	372,83	167425	38403	89154	3,72	383
		разм.600х350х250(LxBxHмм)		594,00	139,50	61185	14369	118	0,68	70
		м3								
21	С Прайс лист	Стоимость теплоблоков разм.600х350х250	1901,68	536,61	--	1020464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**3066666**	**93298**			**1125**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**186018**	**27476**			**119**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1421817**				
	Материалы -		Тенге			**45221**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96756,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1116130**				
	Местные материалы -		Тенге			**136835**				
		Накладные расходы -	Тенге			**111416**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16712,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**91994**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1625227**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113468,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1644849**				
	Материалы -		Тенге			**18214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**116739,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1470950**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105065**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15760,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**104995**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1854908**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**716**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132498,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**3480135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245966,00**			
		РАЗДЕЛ 10.Прачечная								
		Кровля								
		Чердак								
22	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**433,5**	**229,96**	**1,19**	**99685**	**516**	**14160**	**0,16**	**67**
		м2		**27,00**	**0,45**	**11705**	**195**	**119**	**--**	**1**
23	**Е0112-14-1**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким**	**77**	**1256,79**	**207,16**	**96773**	**15951**	**53810**	**3,63**	**280**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ячеистым/ бетоном м3		508,50	78,75	39155	6064	119	0,38	29
24	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	77	8390,00	--	646030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	433,5	229,96	1,19	99685	516	14160	0,16	67
				27,00	0,45	11705	195	119	--	1
26	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	433,5	152,18	15,94	65968	6910	20949	0,24	105
				34,65	5,96	15021	2584	119	0,03	13
27	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30мм м2	433,5	81,17	2,10	35186	910	1238	0,01	6
				1,65	0,75	715	325	119	--	2
28	Е0112-15-3	Прокладной рубероид насухо шириной 1мн по контуру стен чердака м2	110	125,08	0,99	13759	109	1567	0,07	8
				11,59	0,38	1275	42	119	--	--
29	Е0108-6-7	Кладка кирпичных столбиков м3	0,3	6122,46	337,41	1837	101	282	4,38	1
				670,50	126,00	201	38	118	0,62	--
30	Е0112-15-3	Прокладной рубероид по верху кирпичных столбиков м2	0,839	125,08	0,99	105	1	12	0,07	--
				11,59	0,38	10	--	119	--	--
		Кровля скатная								
31	Е0110-14-1	Установка стропил м3	16,75	21458,51	334,28	359430	5599	70822	22,10	370
				3397,50	126,00	56908	2111	120	0,62	10
32	Е0110-50-6	Устройство разряженой обрешетки из бруска толщ.50х50мм м2	550	701,19	12,92	385652	7106	28466	0,24	131
				38,25	4,88	21038	2684	120	0,02	13
33	Е0110-50-3	Устройство сплошной обрешетки из досок толщ.32мм м2	318,75	353,48	8,39	112672	2674	17997	0,27	85
				43,88	3,17	13987	1010	120	0,02	5
34	Е0110-12-1	Обшивка карнизов досками м2	156,25	700,70	5,48	109484	856	16166	0,53	82
				84,15	2,07	13148	323	120	0,01	2
35	Е0110-52-1	Огнезащита карнизов м2	312,5	20,48	0,91	6401	284	1882	0,03	9
				4,68	0,34	1463	106	120	--	1
36	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	1737,5	20,48	0,91	35587	1581	10467	0,03	50
				4,68	0,34	8132	591	120	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
37	Е0110-51-1	Огнезащита стропил	16,75	573,75	28,11	9610	471	2700	0,78	13
				123,75	10,58	2073	177	120	0,05	1
		м3								
38	Е0110-54-3	Антисептирование настами перекрытий прогонов, балок, накатов	1025	101,55	0,35	104089	359	13850	0,07	67
				11,12	0,14	11398	144	120	--	1
		м2								
39	Е0134-63-2	Обшивка карнизов сайдингами	156,25	871,51	64,51	136173	10080	109801	3,53	552
				614,25	24,59	95977	3842	110	0,12	19
		м2								
40	С12031-145	Стоимость сайдинга	156,25	4040,00	--	631250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
41	Е0109-42-1	Покрытие кровли металлочерепицей	550	112,45	34,24	61850	18834	29467	0,32	174
				51,08	8,45	28094	4647	90	0,03	17
		м2								
42	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	550	1340,00	--	737000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
43	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,195	525600,00	--	102492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	86	3100,44	81,61	266638	7018	102632	6,08	523
				963,00	31,50	82818	2709	120	0,15	13
		шт								
		Стены								
45	Е0108-16-1	Кладка наружных стен из кирпича	107,27	7160,76	289,66	768135	31072	232683	9,81	1052
				1730,25	108,00	185604	11585	118	0,53	57
		м3								
46	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из теплоблоков	15,2	1625,41	372,83	24706	5667	13156	3,72	57
				594,00	139,50	9029	2120	118	0,68	10
		м3								
47	СПрайс лист	Стоимость теплоблоков разм.600х350х200	351,4	536,61	--	188566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5098764	116616			3700
			Тенге			609452	41493			197
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			136173				
	Материалы -		Тенге			30117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				99819,00			
		Накладные расходы -	Тенге			109801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16470,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14758				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			260732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата -	Тенге				116289,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4269491				
	Материалы -		Тенге			1384718				
	Всего заработная плата -		Тенге				518385,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1674088				
	Местные материалы -		Тенге			637600				
		Накладные расходы -	Тенге			617000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92550,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5179681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3444
		Сметная заработная плата -	Тенге				610935,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			693100				
	Материалы -		Тенге			14922				
	Всего заработная плата -		Тенге				32741,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			631250				
		Накладные расходы -	Тенге			29467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4420,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			765921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				37162,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6206334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4275
		Сметная заработная плата -	Тенге				764385,00			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**Тенге**			**52535891**	**1447119**			**30705**
		Тенге			**6582425**	**505589**			**2408**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**249925**				
Материалы -		Тенге			**48721**				
Всего заработная плата -		Тенге				**158803,00**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24647**				
	Накладные расходы -	Тенге			**172041**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**86**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25806,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25318**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**447283**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**992**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**184610,00**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37958326**				
Материалы -		Тенге			**10666432**				
Всего заработная плата -		Тенге				**6530524,00**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12439199**				
Местные материалы -		Тенге			**7554059**				
	Накладные расходы -	Тенге			**6937138**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3469**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1040571,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2693728**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47589191**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33396**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**7571094,00**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4287194**				
Материалы -		Тенге			**131642**				
Всего заработная плата -		Тенге				**398687,00**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3601200**				
	Накладные расходы -	Тенге			**358818**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**179**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**53823,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**278761**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4924773**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2459**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**452509,00**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**18648**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19767				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10021799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601308				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			10623107				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			63604121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36847
		Сметная заработная плата -	Тенге				8208213,00			

Заказчик: _____ У Кожаков
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Избасар А.

Нач. ПТО _____ Н.Искаков

Менеджер по оборудованию и материалам:
_____ С. Каиров

Менеджер по проектно-сметной документации:
_____ Б. Абилдаев

Менеджер по исполнительно-технической документации: _____ С. Сулейменова

Технадзор по объекту: _____
Джалимбетов Н.