Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000083 от 24.11.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9 от 19.02.2010г.Доп.согл № 50 от 09.06.2010г.. "Дом интернат для у/о детей " (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы по объекту Дом-интернат для умственно отсталых детей на 200 мест	тг.	1	96 425 066,07	96 425 066,07	12%	11 571 007,93	107 996 074,00		
Всего по счету:					**96 425 066,07**		**11 571 007,93**	**107 996 074,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Расчетный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получено.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 9 от 19 февраля 2010 г;
Наименование строительства: Строительство «Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест» в п.Александровск г.Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2010 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2008г	176 303,506	101 494,177	176 303,506	176 303,506	101 494,177				
2	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2009г	1 475 830,020	786 486,643	1 475 830,020	1 475 830,020	786 486,643				
3	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2010г	1 156 204,329	570 446,987	1 156 204,329	921 075,710	472 940,923	921 075,710	472 940,923	8 218,678	4 773,869
	ИТОГО:	**2 808 337,855**	**1 458 427,807**	**2 808 337,855**	**2 573 209,236**	**1 360 921,743**	**921 075,710**	**472 940,923**	**8 218,678**	**4 773,869**

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Муратбаев Ж

Нач. ПТО _____ Н.Искаков

Технадзор по объекту: _____ У.Кожаков

"Группа капитального строительства строящихся объектов газификации" ОТК
Группа капитального строительства
"___" _____ 2010 г.
(подпись) (Ф.И.О.)
г.Кызылорда

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п. Александровск г. Кызылорда"
за НОЯБРЬ месяц 2010 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Водозаборное сооружение для объектов социальной защиты	904 821	3 827 431		4 732 252
		ИТОГО:	**904 821**	**3 827 431**	**-**	**4 732 252**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	16 287			16 287
		ИТОГО:	**921 108**	**3 827 431**	**-**	**4 748 539**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	12 435			12 435
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			9 211	9 211
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			3 684	3 684
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**933 543**	**3 827 431**	**12 896**	**4 773 869**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,507	1 406 849	5 767 939	19 434	7 194 2[illegible]
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			143 884	143 884
		ИТОГО:	1 406 849	5 767 939	163 318	**7 338 105**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			880 573	880 573
		ИТОГО:	**1 406 849**	**5 767 939**	**1 043 891**	**8 218 678**

Заказчик: **Тайманов Б**

Ответ.исп.отдела **Муратбаев Ж.**

Подрядчик: **Камербаев А.Ж.**

Тех. надзор: **Тлеубаев С.**

Нач. ПТО **Искаков Н.**

Технадзор по объекту **Кожаков У.**

СОГЛ: [illegible] 10
«___» _____ 200__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)
г.Кызылорда

ЗАКАЗЧИК: Управление стрительства Кызылординской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест" в п. Александровск г. Кызылорда

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие								
1	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**172,21**	**537,87**	**16,87**	**92627**	**2905**	**3275**	**0,03**	**6**
		м2		**7,72**	**6,58**	**1330**	**1133**	**133**	**0,02**	**3**
		Напорная канализация								
2	**Е0122-11-6**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	**0,15**	**160094,10**	**96668,97**	**24014**	**14500**	**17227**	**286,00**	**43**
		км		**62887,50**	**25457,68**	**9433**	**3819**	**130**	**84,07**	**13**
3	**С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм**	**150**	**2900,00**	**--**	**435000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КНС								
4	**прайс лист**	**Стоимость иглофильтров**	**1**	**3523380,00**	**--**	**3523380**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети 0,4 кВ								
5	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**114,82**	**341,53**	**--**	**39214**	**--**	**44312**	**1,85**	**212**
		м3		**341,53**	**--**	**39214**	**--**	**113**	**--**	**--**
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**2464,8**	**7,11**	**7,11**	**17526**	**17526**	**6538**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,73**	**--**	**6741**	**97**	**0,01**	**20**
7	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**468,25**	**174,33**	**--**	**81630**	**--**	**92242**	**0,97**	**455**
		м3		**174,33**	**--**	**81630**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4213390**	**34931**			**716**
			Тенге			**131606**	**11692**			**36**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3523380**				
	Запасные части -		Тенге			**70468**				
	Тара и упаковка -		Тенге			**53908**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**109433**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**45086**				
	Комплектация -		Тенге			**25157**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3827431**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**690010**				
	Материалы -		Тенге			**581**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143299,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			471125				
	Местные материалы -		Тенге			7946				
		Накладные расходы -	Тенге			34640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5196,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			904821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				31685,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4732252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				31685,00			

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Муратбаев Ж.

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ЦСОГУС"

Нач. ПТО _____ Н.Искаков
Менеджер по оборудованию и материалам:
_____ С. Каиров
Менеджер по проектно-сметной документации:
_____ А.Ким
Менеджер по исполнительно-технической документации: _____ С. Сулейменова

Технадзор по объекту: _____
Кожаков У.

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Заказчик: Управление Строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 9 от 19 февраля 2010 г;
Наименование строительства: Строительство «Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест» в п.Александровск г.Кызылорда

СПРАВКА (2)
О стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2010 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2008г	176 303,506	101 494,177	176 303,506	176 303,506	101 494,177				
2	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2009г	1 475 830,020	786 486,643	1 475 830,020	1 475 830,020	786 486,643				
3	Психоневрологи ческого дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п.Александровск г.Кызылорда 2010г	1 156 204,329	570 446,987	1 156 204,329	1 020 853,106	522 168,999	1 020 853,106	522 168,999	99 777,396	49 228,076
	ИТОГО:	**2 808 337,855**	**1 458 427,807**	**2 808 337,855**	**2 673 986,632**	**1 410 149,819**	**1 020 853,106**	**522 168,999**	**99 777,396**	**49 228,076**

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Технадзор _____ С. Тлеубаев
Директор ТКП "ДСОГУС"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Муратбаев Ж

Нач. ПТО _____ Н.Искаков

Технадзор по объекту _____ У.Кожаков

Группа капитального строительства
СОГЛАСОВАНО
"___" _____ 200__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)
г.Кызылорда

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест в п. Александровск г. Кызылорда"
за Ноябрь месяц 2010 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Общестроительные работы	47 056 662	7 043		47 063 705
		ИТОГО:	**47 056 662**	**7 043**	**-**	**47 063 705**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	847 020			847 020
		ИТОГО:	**47 903 682**	**7 043**	**-**	**47 910 725**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	646 700			646 700
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			479 037	479 037
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			191 615	191 615
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**48 550 382**	**7 043**	**670 652**	**49 228 076**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,774194	86 137 796	12 496	1 189 866	87 340 [illegible]
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 746 803	1 746 [illegible]
		ИТОГО:	86 137 796	12 496	2 936 669	**89 086 961**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			10 690 435	10 690 435
		ИТОГО:	**86 137 796**	**12 496**	**13 627 104**	**99 777 396**

Заказчик: Тайманов Б

Ответ.исп.отдела Муратбаев Ж.

Подрядчик: Камербаев А.Ж.

Тех. надзор: Тлеубаев С.

Нач. ПТО Искаков Н.

Технадзор по объекту Кожаков У.

"___" _____ 200__ г.

(подпись) (Ф.И.О.)

г.Кызылорда

ЗАКАЗЧИК: Управление стрительства Кызылординско[illegible]сти
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Психоневрологического дома-интерната для умственно-отсталых детей на 200 мест" в п. Александровск г. Кызылорда

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные								
		Блок 3								
		Ленточные фундаменты								
1	Е0108-12-3	Установка металлических решеток на продухи МР-1; МР-3	0,1199	174524,60	1941,97	20925	233	1090	42,30	5
		т		6975,00	726,75	836	87	118	3,55	--
2	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,4	22,38	0,05	121	--	31	0,03	--
		м2		6,39	0,02	35	--	90	--	--
3	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,4	85,61	0,04	462	--	44	0,05	--
		м2		9,15	--	49	--	90	--	--
		Кровля								
		Кровля плоская чердачная с внутренним водостоком.Тип 1.								
4	Е0112-15-3	Подкладной рубероид насухо шириной 1мп по контуру стен чердака	192	125,08	0,99	24015	190	2735	0,07	13
		м2		11,59	0,38	2225	73	119	--	--
5	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 15 мм	1152	163,80	15,94	188701	18363	55671	0,24	280
		м2		34,65	5,96	39917	6866	119	0,03	34
6	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30мм	1152	92,80	2,10	106901	2419	3290	0,01	16

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м2		1,65	0,75	1901	864	119	--	5
		.								
7	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	1152	225,73	0,18	260044	210	7248	0,04	48
		м2		6,93	0,07	7978	75	90	--	--
8	Е0113-26-6	Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	1,1	42,39	0,02	47	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
9	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	90	3100,44	81,61	279040	7345	107406	6,08	547
		шт		963,00	31,50	86670	2835	120	0,15	14
		Двери								
10	Е0109-45-1	Установка алюминевых дверей	2,71	59686,16	10437,28	161749	28285	108504	240,00	650
		т		42525,00	1962,23	115243	5318	90	6,93	19
11	С12031-8	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-0,9П	2	9090,00	--	18180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С12031-20	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-15ПИ(противопожарные)	12	16300,00	--	195600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип 1								
13	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	73,22	255,52	0,32	18708	23	3759	0,24	17
		м		41,63	0,11	3048	8	123	--	--
		Тип 2								
14	Е0111-36-2	м2	1181,4	847,68	4,90	1001444	5789	87696	0,38	451
		м2		58,50	1,85	69112	2186	123	0,01	11
15	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	810,7	123,31	0,16	99968	130	16204	0,09	73
				16,18	0,07	13117	57	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Тип 3								
16	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12	255,52	0,32	3066	4	616	0,24	3
				41,63	0,11	500	1	123	--	--
		м								
		Тип 4								
17	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	284,8	255,52	0,32	72773	91	14622	0,24	67
				41,63	0,11	11856	31	123	--	--
		м								
		Тип 6								
18	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	65	121,68	9,38	7909	610	4185	0,24	16
				48,83	3,51	3174	228	123	0,02	1
		м2								
19	Е0111-4-6	Исключить до толщины слоя в 1 мм	65	-45,49	-4,86	-2957	-316	-1527	-0,08	-5
				-17,28	-1,82	-1123	-118	123	-0,01	-1
		м2								
20	Е0111-36-2	м2	183,1	847,68	4,90	155209	897	13592	0,38	70
				58,50	1,85	10711	339	123	0,01	2
		м2								
21	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	44,7	123,31	0,16	5512	7	893	0,09	4
				16,18	0,07	723	3	123	--	--
		м								
		Тип-11								
22	Е0111-11-2	Исключить до толщины 15 мм	211,6	-30,98	-0,67	-6556	-142	-229	--	-1
				-0,63	-0,25	-133	-53	123	--	--
		м2								
23	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	211,6	121,68	9,38	25747	1985	13622	0,24	51
				48,83	3,51	10332	743	123	0,02	4
		м2								
24	Е0111-4-6	Исключить до толщины слоя в 1 мм	211,6	-45,49	-4,86	-9626	-1028	-4971	-0,08	-17
				-17,28	-1,82	-3656	-385	123	-0,01	-2
		м2								
		Стены								
25	Е0134-56-2	Устройство каркасов внутренней поверхности наружных стен тамбура из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	18	865,16	4,47	15573	80	6539	2,13	38
				344,25	1,71	6197	31	105	0,01	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	18	199,72	1,17	3595	21	1046	0,35	6
		м2		54,90	0,45	988	8	105	--	--
27	Е0134-60-9	Облицовка каркасов стен гипсокартонными плитами толщ.14 мм	18	873,01	6,13	15714	110	9145	3,06	55
		м2		481,50	2,34	8667	42	105	0,01	--
28	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню	799,86	410,18	4,55	328084	3636	187665	1,17	936
		м2		222,30	1,15	177809	920	105	0,05	42
		Козырьки над приямками								
29	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,45	85,61	0,04	895	--	86	0,05	--
		м2		9,15	--	96	--	90	--	--
30	Е0115-208-2	Покрытие козырька оргстеклом	20,4	61,38	2,28	1252	47	1175	0,35	7
		м2		54,00	0,86	1102	18	105	--	--
31	С Прайс лист	Стоимость поликарбонатного стекла толщ.10мм	20,4	1126,77	--	22986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение лестничных маршей ,площадок и балконов								
32	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения без поручня	112,8	3806,80	5,89	429406	664	11688	0,42	47
		м		71,78	2,23	8097	252	140	0,01	1
33	С Прайс лист	Стоимость металлического ограждения	327,12	1908,54	--	624322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение витражей								
34	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения без поручня	91,2	3806,80	5,89	347180	537	9450	0,42	38
		м		71,78	2,23	6546	203	140	0,01	1
35	С Прайс лист	Стоимость анодированного ограждения под хром	91,2	11405,69	--	1040199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 4								
		Полы								
		Тип-2								
36	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	992,8	121,68	9,38	120802	9312	63915	0,24	241
		м2		48,83	3,51	48478	3485	123	0,02	17
37	Е0111-4-6	Исключить до толщины слоя в 1 мм	992,8	-45,49	-4,86	-45164	-4825	-23324	-0,08	-81
		м2		-17,28	-1,82	-17156	-1807	123	-0,01	-9
38	Е0111-36-2	м2	992,8	847,68	4,90	841573	4865	73696	0,38	379
		м2		58,50	1,85	58079	1837	123	0,01	9
39	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	606,2	123,31	0,16	74751	97	12116	0,09	54
		м		16,18	0,07	9808	42	123	--	--
		Блок 4								
		Разные работы								
		Решетки на окна								
40	С12021-87	Стоимость металлических решеток	0,9471	180100,00	--	170577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-6 т.ч. п.3.32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	221,4	22,38	0,05	4955	11	1277	0,03	7
		м2		6,39	0,02	1415	4	90	--	--
		Крыльца входов в подвал КР1-4;КР2-4;КР3-4								
42	Е0111-31-5	Устройство сплитерных плит при количестве до 20 шт на м2	22,14	981,68	16,59	21734	367	21247	4,95	110
		м2		774,00	6,21	17136	137	123	0,03	1
43	С Прайс лист	Стоимость сплиттерных плит	590,4	104,28	--	61567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Козырьки над приямками								
44	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,45	85,61	0,04	895	--	86	0,05	--
				9,15	--	96	--	90	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м2								
		Ограждение лестничных маршей ,площадок и балконов								
45	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения без поручня	29,7	3806,80	5,89	113062	175	3077	0,42	12
		м		71,78	2,23	2132	66	140	0,01	--
46	С Прайс лист	Стоимость металлического ограждения	8,01	1908,53	--	15293	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 1								
		Ленточные фундаменты								
47	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,14	85,61	0,04	440	--	42	0,05	--
		м2		9,15	--	47	--	90	--	--
		Кровля тип-1								
48	Е0112-15-3	Подкладной рубероид насухо шириной 1мп по контуру стен чердака	178	125,08	0,99	22264	176	2535	0,07	12
		м2		11,59	0,38	2063	68	119	--	--
49	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 15 мм	743	163,80	15,94	121706	11843	35906	0,24	181
		м2		34,65	5,96	25745	4428	119	0,03	22
50	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ.30мм	743	92,80	2,10	68947	1560	2122	0,01	10
		м2		1,65	0,75	1226	557	119	--	3
51	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	743	225,73	0,18	167719	135	4675	0,04	31
		м2		6,93	0,07	5146	49	90	--	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	1,1	42,39	0,02	47	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
53	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	65	3100,44	81,61	201529	5305	77571	6,08	395
		шт		963,00	31,50	62595	2047	120	0,15	10
54	Е0110-23-3	Установка люков	2	635,07	31,85	1270	64	487	1,15	2
		м2		190,80	12,04	382	24	120	0,06	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
55	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	2	12300,00	--	24600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля плоская,совмещеная. Тип2(лестн.клетки)								
56	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	37,2	229,96	1,19	8554	44	1215	0,16	6
		м2		27,00	0,45	1004	17	119	--	--
57	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	5,4	1256,79	207,16	6787	1119	3774	3,63	20
		м3		508,50	78,75	2746	425	119	0,38	2
58	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	5,4	8390,00	--	45306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 15 мм	37,2	163,80	15,94	6093	593	1798	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1289	222	119	0,03	1
60	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30мм	37,2	92,80	2,10	3452	78	106	0,01	1
		м2		1,65	0,75	61	28	119	--	--
61	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	37,2	225,73	0,18	8397	7	234	0,04	2
		м2		6,93	0,07	258	2	90	--	--
62	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	37,2	41,32	18,33	1537	682	1321	0,14	5
		м2		22,99	6,86	855	255	119	0,03	1
63	С прайс лист	Устройство наплавляемого покрытие Техноэласт ЭКП	42,04	385,74	--	16215	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С прайс лист	Устройство наплавляемого покрытие Техноэласт ЭПП	42,78	331,34	--	14175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
65	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	30	877,52	4,29	26326	129	2555	0,42	13
		м		69,98	1,60	2099	48	119	0,01	--
		Кровля плоская эксплуатируемая с внутренним водостоком.Тип4.								
66	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	252	229,96	1,19	57949	300	8232	0,16	39
		м2		27,00	0,45	6804	113	119	--	1
67	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	38,92	1256,79	207,16	48914	8063	27198	3,63	141
		м3		508,50	78,75	19791	3065	119	0,38	15
68	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	38,92	8390,00	--	326581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2906	89019,52	422,15	25873	123	3277	56,40	16
		т		9397,37	157,50	2731	46	118	0,77	--
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15 мм	252	156,46	15,94	39428	4017	12178	0,24	61
		м2		34,65	5,96	8732	1502	119	0,03	7
71	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 25мм	252	56,97	1,40	14356	353	480	0,01	2
		м2		1,10	0,50	277	126	119	--	1
72	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	252	225,73	0,18	56885	46	1586	0,04	10
		м2		6,93	0,07	1745	17	90	--	--
73	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	252	41,32	18,33	10412	4619	8951	0,14	35
		м2		22,99	6,86	5793	1729	119	0,03	8

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
74	С прайс лист	Устройство наплавляемого покрытие Техноэласт ЭКП	284,76	385,74	--	109843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С прайс лист	Устройство наплавляемого покрытие Техноэласт ЭПП	289,8	331,34	--	96022	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		.								
76	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	252	72,27	0,42	18211	106	4522	0,09	23
		м2		14,92	0,16	3760	40	119	--	--
		Козырьки над входами в подвал(1шт)								
77	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,1	85,61	0,04	865	--	83	0,05	--
		м2		9,15	--	92	--	90	--	--
		Козырьки над приямками								
78	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,23	85,61	0,04	448	--	43	0,05	--
		м2		9,15	--	48	--	90	--	--
		Выбростная вентшахта на кровле ВШ1(1шт);ВШ2(3шт);ВШ4(11шт)								
79	Е0109-53-2	Монтаж м/к из полосовой и тонколистовой стали	0,3341	9850,48	1162,95	3291	389	2245	46,60	16
		т		7357,50	108,00	2458	36	90	0,53	--
80	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,262	91600,00	--	23999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-881 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,064	116100,00	--	7430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0081	98800,00	--	800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
83	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,03	22,38	0,05	336	1	87	0,03	--
				6,39	0,02	96	--	90	--	--
		м2								
84	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,03	85,61	0,04	1287	1	124	0,05	1
				9,15	--	138	--	90	--	--
		м2								
85	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,19	22705,16	316,57	4314	60	822	22,50	4
				3487,50	119,25	663	23	120	0,58	--
		м3								
86	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен минераловатными плитами	0,48	7635,65	378,22	3665	182	1780	20,04	10
				3566,25	141,75	1712	68	100	0,69	--
		м3								
87	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	0,48	8650,00	--	4152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
88	Е0110-7-3	Обшивка стен асбоцементными листами	16,2	129,31	4,32	2095	70	2394	0,75	12
				121,50	1,64	1968	27	120	0,01	--
		м2								
89	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	16,2	708,00	--	11470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
90	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами	15	3039,05	6,95	45586	104	5462	1,93	29
				303,75	2,25	4556	34	119	0,01	--
		колпак								
91	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,5	715,87	1,24	12528	22	3201	0,97	17
				153,23	0,47	2682	8	119	--	--
		м2								
		Лестницы внутренние								
		Лестница Л2(2шт)								
92	Е0106-22-5	Устройство лестничных площадок из бетона кл.В20(М250)	2,1	15521,50	379,21	32595	796	4984	13,00	27
				2117,25	143,26	4446	301	105	0,70	1
		м3								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
93	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,066	104000,00	--	6864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,092	115500,00	--	10626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
95	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,964	350,55	--	338	--	32	0,14	--
		м2		24,75	--	24	--	133	--	--
96	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	0,964	54,68	--	53	--	5	0,02	--
		м2		3,98	--	4	--	133	--	--
		Блок 2								
		Полы-тип 3								
97	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47,1	255,52	0,32	12035	15	2418	0,24	11
		м		41,63	0,11	1961	5	123	--	--
		Тип 4								
98	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	291,8	255,52	0,32	74562	93	14981	0,24	69
		м		41,63	0,11	12148	32	123	--	--
		Разные работы								
		Решетки на окна								
99	Е0109-53-2	Установка металлических решеток	5	9850,48	1162,95	49272	5817	33608	46,60	233
		т		7357,50	108,00	36802	540	90	0,53	3
100	С12021-87	Стоимость металлических решеток	5	180100,00	--	900860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0113-16-6 т.ч. п.3.32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	225,09	22,38	0,05	5037	11	1299	0,03	7
		м2		6,39	0,02	1439	5	90	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
102	Е0113-26-6 т.ч п.3.33 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	225,09	85,61	0,04	19270	9	1854	0,05	11
		м2		9,15	--	2060	--	90	--	--
		Отделка приямков								
103	Е0115-158-1	Окраска стенок по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	38,5	147,01	1,65	5660	64	718	0,09	4
		м2		17,12	0,63	659	24	105	--	--
		Козырьки над открытыми входами								
104	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	5	642,11	4,54	3211	23	164	0,15	1
		м2		25,88	1,71	129	9	119	0,01	--
105	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,48	85,61	0,04	811	--	78	0,05	--
		м2		9,15	--	87	--	90	--	--
106	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	6,5	877,52	4,29	5704	28	554	0,42	3
		м		69,98	1,60	455	10	119	0,01	--
		Козырьки над входами в подвал(1шт)								
107	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,1	85,61	0,04	865	--	83	0,05	--
		м2		9,15	--	92	--	90	--	--
		Козырьки над приямками								
108	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,45	22,38	0,05	234	1	60	0,03	--
		м2		6,39	0,02	67	--	90	--	--
109	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,45	85,61	0,04	895	--	86	0,05	--
		м2		9,15	--	96	--	90	--	--
		Лестницы внутренние								
		Лестница Л1(1шт)								
110	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров	1,07	5257,75	2020,02	5607	2154	2881	15,51	17

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Т.Ч.П.1.8	т		2499,75	502,43	2666	536	90	1,97	2
111	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,07	2452,13	545,76	2615	582	1181	5,25	6
		т		1230,75	--	1312	--	90	--	--
112	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	1,05	108500,00	--	113449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0208	114900,00	--	2390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	46,14	551,87	2,33	25463	108	5449	0,63	29
		м2		111,60	0,88	5149	41	105	--	--
		Отмостка								
115	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,03	350,55	--	359	--	34	0,14	--
		м2		24,75	--	25	--	133	--	--
116	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1,03	54,68	--	56	--	5	0,02	--
		м2		3,98	--	4	--	133	--	--
		Блок 5								
		Ленточные фундаменты								
117	Е0108-12-3	Установка металлических решеток на продухи МР-2; МР-3	0,0853	174524,60	1941,97	14892	166	775	42,30	4
		т		6975,00	726,75	595	62	118	3,55	--
118	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,84	22,38	0,05	86	--	22	0,03	--
		м2		6,39	0,02	25	--	90	--	--
119	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,84	85,61	0,04	329	--	32	0,05	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	К=1,1	м2		9,15	--	35	--	90	--	--
		Двери								
120	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	144,12	635,07	31,85	91527	4590	35080	1,15	166
		м2		190,80	12,04	27498	1735	120	0,06	8
121	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	37,8	495,08	31,37	18714	1186	8121	0,99	37
		м2		167,18	11,86	6319	448	120	0,06	2
122	С12062-14 Т.Ч.п12.6	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П;ДО 21-13П, внутренние	65,1	5090,00	--	331359	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
123	С12062-11 Т.Ч.п12.6	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П;ДО 21-9 внутренние,облицованные пластиком	24,78	4830,00	--	119687	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	С12062-3 Т.Ч.п12.6	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10, внутренние,облицованные пластиком	23,1	5200,00	--	120120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	С12062-2 Т.Ч.п12.6	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние,облицованные пластиком	60,48	5440,00	--	329011	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы-тип 1								
126	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	383	255,52	0,32	97866	123	19663	0,24	90
		м		41,63	0,11	15944	42	123	--	--
		Тип-2								
127	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	906,6	121,68	9,38	110313	8504	58365	0,24	220
		м2		48,83	3,51	44269	3182	123	0,02	16
128	Е0111-4-6	Исключить до толщины слоя в 1 мм	906,6	-45,49	-4,86	-41243	-4406	-21299	-0,08	-74

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м2		-17,28	-1,82	-15666	-1650	123	-0,01	-8
129	Е0111-36-2	м2	906,6	847,68	4,90	768503	4442	67297	0,38	346
		м2		58,50	1,85	53036	1677	123	0,01	8
130	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	644,8	123,31	0,16	79511	103	12888	0,09	58
		м		16,18	0,07	10433	45	123	--	--
		Тип-3								
131	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47,1	255,52	0,32	12035	15	2418	0,24	11
		м		41,63	0,11	1961	5	123	--	--
		Тип-4								
132	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток	12,78	1954,17	11,72	24973	150	2768	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2194	56	123	0,02	--
133	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	276	255,52	0,32	70525	88	14170	0,24	65
		м		41,63	0,11	11490	30	123	--	--
		Решетки на окна								
134	Е0109-53-2	Установка металлических решеток	5,08	9850,48	1162,95	50080	5912	34159	46,60	237
		т		7357,50	108,00	37406	549	90	0,53	3
135	С12021-87	Стоимость металлических решеток	5,08	180100,00	--	915628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0113-16-6 т.ч. п.3.32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	228,78	22,38	0,05	5120	11	1320	0,03	7
		м2		6,39	0,02	1462	5	90	--	--
137	Е0113-26-6 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	228,78	85,61	0,04	19586	9	1884	0,05	11
		м2		9,15	--	2094	--	90	--	--
		Световые приямки								
138	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	2,72	2878,80	--	7830	--	1777	3,24	9
				531,00	--	1444	--	123	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3								
139	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом на толщ.150мм	2,72	5652,57	462,96	15375	1259	5161	11,00	30
				1935,00	173,25	5263	471	90	0,85	2
		м3								
140	Е0106-1-16	Устройство ж/б дна приямка из бетона кл.В7,5	0,764	8528,35	196,62	6516	150	278	1,79	1
				272,25	74,27	208	57	105	0,36	--
		м3								
141	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямков из бетона кл.В12,5	3,4	11916,08	360,48	40515	1226	5627	8,99	31
				1440,00	136,17	4896	463	105	0,67	2
		м3								
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,16	131,00	--	545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
143	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,16	186,00	--	775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
144	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0044	115500,00	--	508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
145	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	0,024	70437,87	304,24	1691	7	247	58,00	1
				9675,00	114,75	232	3	105	0,56	--
		1т								
146	Е0108-12-3	Установка металлических решеток МР-4	0,296	174524,60	1941,97	51659	575	2690	42,30	13
				6975,00	726,75	2065	215	118	3,55	1
		т								
147	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,32	22,38	0,05	298	1	77	0,03	--
				6,39	0,02	85	--	90	--	--
		м2								
148	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,32	85,61	0,04	1140	1	110	0,05	1
				9,15	--	122	--	90	--	--
		м2								
149	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен подвала	61,2	245,44	3,82	15021	234	2801	0,21	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	2286	88	118	0,01	--
150	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	428,95	4,59	1716	18	271	0,28	1
		м		51,30	1,71	205	7	128	0,01	--
		Козырьки над открытыми входами								
151	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,48	85,61	0,04	812	--	78	0,05	--
		м2		9,15	--	87	--	90	--	--
152	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	6,5	877,52	4,29	5704	28	554	0,42	3
		м		69,98	1,60	455	10	119	0,01	--
		Козырьки над входами в подвал(1шт)								
153	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,1	85,61	0,04	865	--	83	0,05	--
		м2		9,15	--	92	--	90	--	--
		Козырьки над приямками								
154	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,45	85,61	0,04	895	--	86	0,05	--
		м2		9,15	--	96	--	90	--	--
		Ограждение лестничных маршей ,площадок и балконов								
155	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения без поручня	17,7	3806,80	5,89	67380	104	1834	0,42	7
		м		71,78	2,23	1271	39	140	0,01	--
156	С Прайс лист	Стоимость металлического ограждения	51,33	1908,55	--	97966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Выбростная вентшахта на кровле ВШ3(4шт);ВШ5(4шт)								
157	Е0109-53-2	Монтаж м/к из полосовой и тонколистовой стали	0,7142	9850,48	1162,95	7035	831	4799	46,60	33
		т		7357,50	108,00	5255	77	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,636	91600,00	--	58258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С11011-881 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,072	116100,00	--	8359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0062	98800,00	--	613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,14	22,38	0,05	719	2	185	0,03	1
		м2		6,39	0,02	205	1	90	--	--
162	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,14	85,61	0,04	2751	1	265	0,05	2
		м2		9,15	--	294	--	90	--	--
163	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,32	22705,16	316,57	7266	101	1385	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1116	38	120	0,58	--
164	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен минераловатными плитами	2,04	7635,65	378,22	15539	770	7546	20,04	41
		м3		3566,25	141,75	7257	288	100	0,69	1
165	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	2,04	8650,00	--	17603	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0110-7-3	Обшивка стен асбоцементными листами	81,4	129,31	4,32	10526	352	12028	0,75	61
		м2		121,50	1,64	9890	133	120	0,01	1
167	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	81,4	708,00	--	57631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
168	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами	8	3039,05	6,95	24312	56	2913	1,93	15
		колпак		303,75	2,25	2430	18	119	0,01	--
169	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12	715,87	1,24	8590	15	2195	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1839	6	119	--	--
		Лестницы внутренние								
		Лестница Л1(1шт)								
170	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	46,14	551,87	2,33	25463	108	5449	0,63	29
		м2		111,60	0,88	5149	41	105	--	--
171	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	62,5	204,19	12,56	12762	785	16166	1,08	68
		м		180,00	4,75	11250	297	140	0,02	1
172	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	62,5	1190,00	--	74375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,135	93997,62	304,24	12690	41	4705	198,00	27
		1т		33075,00	114,75	4465	15	105	0,56	--
		Отмостка								
174	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,03	350,55	--	359	--	34	0,14	--
		м2		24,75	--	25	--	133	--	--
175	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1,03	54,68	--	56	--	5	0,02	--
		м2		3,98	--	4	--	133	--	--
		Блок 4								
		Разные работы								
		Решетки на окна								
176	С12021-87	Стоимость металлических решеток	0,0844	180100,00	--	15206	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 5								
		Двери								
177	С12031-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	2	14900,00	--	29800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 6								
		Крыльца входов КР1-6;КР2-6;КР3-6.Вход в подвал.								
178	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок и ступенек лестниц керамической плиткой	76,5	1601,13	11,72	122486	897	16567	1,06	81
		м2		171,68	4,39	13134	336	123	0,02	2
179	Е0111-31-5	Устройство накрывочных эл-тов из сплитерных плит при количестве до 20 шт на м2	15,69	981,68	16,59	15403	260	15057	4,95	78
		м2		774,00	6,21	12144	97	123	0,03	--
180	С Прайс лист	Стоимость накрывочного элемента 1-скатного разм.250х190х90мм	418,4	104,28	--	43631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Козырьки над открытыми входами								
181	Е0134-60-9	Обшивка внутренних открытых поверхностей козырькав гипсокартонными плитами	32,94	873,01	6,13	28757	202	16735	3,06	101
		м2		481,50	2,34	15861	77	105	0,01	--
182	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	36,6	877,52	4,29	32117	157	3118	0,42	15
		м		69,98	1,60	2561	59	119	0,01	--
		Козырьки над входами в подвал(2шт)								
183	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,19	85,61	0,04	1728	1	166	0,05	1
		м2		9,15	--	185	--	90	--	--
184	Е0115-208-2	Покрытие козырька оргстеклом	27,2	61,38	2,28	1670	62	1567	0,35	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		54,00	0,86	1469	23	105	--	--
185	С Прайс лист	Стоимость поликарбонатного стекла толщ.10мм	27,2	1126,77	--	30648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение лестничных маршей ,площадок и балконов								
186	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения без поручня	39	3806,80	5,89	148465	230	4041	0,42	16
		м		71,78	2,23	2799	87	140	0,01	--
187	С Прайс лист	Стоимость металлического ограждения	113,1	1908,53	--	215855	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л3(1шт)								
188	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	35	204,19	12,56	7146	440	9053	1,08	38
		м		180,00	4,75	6300	166	140	0,02	1
189	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	35	1190,00	--	41650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1	93997,62	304,24	9400	30	3485	198,00	20
		1т		33075,00	114,75	3308	11	105	0,56	--
		Блок 7								
		Ленточные фундаменты								
191	Е0108-12-3	Установка металлических решеток на продухи МР-2; МР-3	0,0853	174524,60	1941,97	14892	166	775	42,30	4
		т		6975,00	726,75	595	62	118	3,55	--
192	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,84	22,38	0,05	86	--	22	0,03	--
		м2		6,39	0,02	25	--	90	--	--
193	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,84	85,61	0,04	329	--	32	0,05	--
		м2		9,15	--	35	--	90	--	--
		Тип-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0111-36-2	м2	299,05	847,68	4,90	253495	1465	22198	0,38	114
		м2		58,50	1,85	17494	553	123	0,01	3
		Технологическое оборудование								
		Вентидяция								
		Система П1, П3-П12								
195	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	11	2211,67	94,64	24328	1041	25380	9,79	108
		шт		1767,15	35,44	19439	390	128	0,17	2
196	Е0120-47-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала трехрядных производительностью до 10 тыс. м3-час	11	2002,62	170,67	22029	1877	20990	8,06	89
		шт		1426,95	63,79	15696	702	128	0,32	3
197	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	11	2982,65	224,82	32809	2473	31268	11,34	125
		шт		2135,70	85,05	23493	936	128	0,41	5
198	Е0120-52-9	Установка клапанов воздушных производительностью до 40 тыс. м3-час	11	1101,74	84,74	12119	932	14763	5,71	63
		шт		1017,00	31,50	11187	346	128	0,15	2
199	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок	11	465,46	17,71	5120	195	4308	1,82	20
		шт		299,25	6,75	3292	74	128	0,03	--
200	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	44,77	1262,45	6,95	56520	311	53122	5,75	257
		м2		924,75	2,25	41401	101	128	0,01	--
		Система автоматики в комплекте								
201	Ц0111-90-6	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 2 м2	11	1380,55	69,42	15186	764	12140	7,00	77
		шт		1206,00	20,25	13266	223	90	0,12	1
202	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	22	311,79	--	6859	--	6103	2,00	44
		шт		308,25	--	6782	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	33	68,91	--	2274	--	1871	0,50	17
		шт		63,00	--	2079	--	90	--	--
204	Ц0112-805-1	Монтаж клапана с эл.приводом	11	583,00	57,13	6413	628	5288	3,75	41
		шт		520,00	14,12	5720	155	90	0,08	1
		Система П2								
205	Е0120-45-2	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 20 тыс. м3-час	1	2604,52	146,39	2605	146	2768	11,70	12
		шт		2108,25	54,00	2108	54	128	0,27	--
206	Е0120-47-2	Установка воздухонагревателей для обводного канала трехрядных производительностью до 20 тыс. м3-час	1	2343,65	238,77	2344	239	2226	9,35	9
		шт		1649,25	90,00	1649	90	128	0,44	--
207	Е0120-55-2	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс. м3-час	1	3797,64	540,76	3798	541	3629	15,00	15
		шт		2632,50	202,50	2633	203	128	0,99	1
208	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
		шт		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
209	Е0120-52-9	Установка клапанов воздушных производительностью до 40 тыс. м3-час	1	1101,74	84,74	1102	85	1342	5,71	6
		шт		1017,00	31,50	1017	31	128	0,15	--
210	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	465,46	17,71	465	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	--
211	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	4,07	1262,45	6,95	5138	28	4829	5,75	23
		м2		924,75	2,25	3764	9	128	0,01	--
		Система автоматики в комплекте								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Ц0111-90-	Монтаж рамы	1	1380,55	69,42	1381	69	1104	7,00	7
		шт		1206,00	20,25	1206	20	90	0,12	--
213	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4
		шт		308,25	--	617	--	90	--	--
214	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
215	Ц0112-805-1	Монтаж клапана с эл.приводом	1	583,00	57,13	583	57	481	3,75	4
		шт		520,00	14,12	520	14	90	0,08	--
216	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	68	712,67	29,90	48461	2033	60456	3,65	248
		шт		682,76	11,81	46428	803	128	0,05	3
217	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	39	686,90	28,90	26789	1127	15683	2,00	78
		шт		421,00	2,30	16419	90	95	0,01	1
218	СПрайс-лист	Вентиляторы канальные ВКК-160	4	5995,94	--	23984	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
219	С131301-6	Потолочный вентилятор типа МП-1	59	10800,00	--	637200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
220	С131301-6	Вентилятор потолочный накладной осевой	5	10800,00	--	54000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
221	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	29	686,90	28,90	19920	838	11662	2,00	58
				421,00	2,30	12209	67	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
222	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	0,21	54500,00	--	11445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	265	599,85	16,96	158959	4494	65712	1,12	298
		шт		186,64	7,09	49459	1878	128	0,03	8
224	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х200 мм	20	778,85	16,96	15577	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
225	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	12	693,85	16,96	8326	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
226	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150х300 мм	1	880,85	16,96	881	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
227	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х300 мм	3	979,85	16,96	2940	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
228	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 150х400 мм	4	979,85	16,96	3919	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
229	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8	1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
230	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 300х400 мм	3	1191,05	16,96	3573	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
231	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х500 мм	10	1032,85	16,96	10328	170	2480	1,12	11
				186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
232	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 300х500 мм	4	1428,35	16,96	5713	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
233	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 400х800 мм	2	2773,05	16,96	5546	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
234	Е0120-12-5	Установка решеток регулирующих приточных с демпером размером 100х200 мм	39	599,85	16,96	23394	661	9671	1,12	44
		шт		186,64	7,09	7279	276	128	0,03	1
235	Е0120-12-7	Установка решеток регулирующих приточных с демпером азмером 200х150 мм	20	580,85	16,96	11617	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
236	Е0120-12-7	Установка решеток регулирующих приточных с демпером размером 200х200 мм	17	693,85	16,96	11795	288	4215	1,12	19
		шт		186,64	7,09	3173	120	128	0,03	1
237	Е0120-12-9	Установка решеток регулирующих приточных с демпером размером 400х800 мм	2	5127,05	16,96	10254	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
238	Е0120-12-9	Установка решеток регулирующих приточных с демпером размером 200х500 мм	14	2421,05	16,96	33895	237	3472	1,12	16
		шт		186,64	7,09	2613	99	128	0,03	--
239	Е0120-12-8	Установка решеток регулирующих приточных с демпером размером 400х150 мм	2	979,85	16,96	1960	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
240	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными	1364,43	164,72	50,15	224751	68426	151056	0,53	729
		м2		92,03	18,68	125568	25488	100	0,09	126
241	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей слоем алюминиевой фольги	1364,43	191,79	26,19	261684	35734	220423	0,91	1235
				151,65	9,90	206916	13508	100	0,05	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
242	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	56,76	6240,00	--	354172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
243	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	154,18	2520,00	--	388535	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация хоз.бытовая К1								
244	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	114	9126,62	39,24	1040435	4473	58769	2,22	253
		комплект		387,00	15,75	44118	1795	128	0,07	8
245	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	312	5930,28	21,53	1850247	6717	141972	1,95	608
		комплект		346,50	9,00	108108	2808	128	0,04	12
246	Е0117-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	570	0,81	2
		комплект		144,00	4,50	432	14	128	0,02	--
247	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников и раковин	308	5503,32	1,57	1695023	484	49674	0,70	216
		шт		126,00	--	38808	--	128	--	--
		Канализация К2								
248	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	31,07	748,88	1,43	23268	44	4093	0,56	17
		м		102,38	0,54	3181	17	128	--	--
249	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	27	610,24	11,17	16476	302	1944	0,40	11
		м		67,73	4,28	1829	116	100	0,02	1
250	Е0116-10-5	Монтаж гидрозатвора из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,2	1510,75	20,80	1813	25	212	0,73	1
		м		130,50	7,79	157	9	128	0,04	--
251	Е0116-10-10	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 300 мм	7	5393,47	85,00	37754	595	3934	2,31	16
				407,25	31,84	2851	223	128	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
252	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,007	647812,25	104375,72	4535	731	924	356,70	2
		км		62122,50	39429,00	435	276	130	192,57	1
253	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,4	21,80	0,05	510	1	123	0,03	1
		м2		5,81	0,02	136	--	90	--	--
254	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	46,8	87,07	0,09	4075	4	118	0,01	1
		м2		2,75	0,05	129	2	90	--	--
		Электроосвещение								
255	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3337,4	27,70	2,10	92446	7009	64045	0,10	334
		м		19,70	0,50	65747	1669	95	--	10
256	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	4	3100,00	--	12400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	537	145,00	--	77865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	257	126,00	--	32382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	119	105,00	--	12495	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	794	62,70	0,20	49784	159	43674	0,34	270
		шт		57,80	0,10	45893	79	95	--	--
261	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	119	64,00	1,00	7616	119	6636	0,36	43
		шт		58,50	0,20	6962	24	95	--	--
262	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	307	156,00	--	47892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	307	47,00	0,20	14429	61	13299	0,29	89
		шт		45,50	0,10	13969	31	95	--	--
264	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	414	182,00	--	75348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	414	48,50	0,20	20079	83	18524	0,29	120
		шт		47,00	0,10	19458	41	95	--	--
266	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	99	134,00	--	13266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	99	55,00	0,90	5445	89	4693	0,33	33
		шт		49,70	0,20	4920	20	95	--	--
268	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	11	561,00	--	6171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	501	871,00	--	436371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	С151701-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	97	143,00	--	13871	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	18	757,00	--	13626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	С151701-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3	167	384,00	--	64128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	501	314,30	120,00	157464	60120	79008	0,79	396
		шт		132,00	34,00	66132	17034	95	0,20	99
274	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	115	313,00	131,00	35995	15065	17032	0,75	86
		шт		119,00	36,90	13685	4244	95	0,21	25
275	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	167	216,30	120,00	36122	20040	15770	0,41	68
		шт		65,00	34,40	10855	5745	95	0,20	33
276	Ц0108-593-1 8	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам	208	298,60	101,00	62109	21008	36536	0,98	204
		шт		157,00	27,90	32656	5803	95	0,16	34
277	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	12	1400,00	--	16800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	1479	3670,00	--	5427930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	50	2740,00	--	137000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	511	3540,00	--	1808940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	12	269,90	98,00	3239	1176	1721	0,76	9
				122,00	29,00	1464	348	95	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
282	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	1529	342,80	134,00	524141	204886	284409	0,99	1514
		шт		158,00	37,80	241582	57796	95	0,22	335
283	Ц0108-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	511	520,90	206,00	266180	105266	153062	1,59	812
		шт		257,00	58,30	131327	29791	95	0,34	173
284	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	158	24,00	--	3792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	51	24,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	525	39,00	--	20475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	150	58,00	--	8700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	11	17,00	--	187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	3122	99,00	--	309078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	2069	82,00	--	169658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	5156	14,00	--	72184	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление и молниезащита								
292	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	331	389,25	--	128842	--	145591	2,48	821
		м3		389,25	--	128842	--	113	--	--
293	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	301	167,18	--	50321	--	56863	1,21	364
		м3		167,18	--	50321	--	113	--	--
294	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1000	61,90	3,30	61900	3300	22230	0,14	140
		м		23,00	0,40	23000	400	95	--	2
295	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	42	330,10	24,10	13864	1012	4728	0,70	29
		шт		116,00	2,50	4872	105	95	0,01	1
296	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	4600	84,60	2,80	389160	12880	142462	0,17	782
		м		32,40	0,20	149040	920	95	--	5
297	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,90	3,10	2223	78	670	0,16	4
		м		27,90	0,30	698	7	95	--	--
298	Ц0108-602-2	Электропечь отопительная	18	763,40	5,40	13741	97	10744	2,00	36
		шт		626,00	2,30	11268	41	95	0,01	--
299	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	100	457,00	--	45700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	100	241,70	91,00	24170	9100	14887	0,82	82
		шт		131,00	25,70	13100	2570	95	0,15	15
		Монтаж системы охранного видеонаблюдения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	3000	175,20	75,70	525600	227100	265906	0,44	1320
		м		72,70	20,60	218100	61801	95	0,12	358
		Телефонизация								
302	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	36,6	62,70	0,20	2295	7	2013	0,34	12
		шт		57,80	0,10	2115	4	95	--	--
303	Ц0110-898-2 0	Разные работы: защитная полоса, емкость 25х2 кабели в пластмассовой оболочке	20	461,50	--	9230	--	9218	2,43	49
		шт		419,00	--	8380	--	110	--	--
304	Ц0110-14-1	Кросс абонентских линий	1	1481,00	--	1481	--	1144	7,00	7
		стрейф		1271,00	--	1271	--	90	--	--
305	Прайс лист	Плинт на 10 пар жил LSA-PLUS-1/10	10	345,46	--	3455	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Радиофикация								
306	Е0134-136-1	Разные работы, установка люков на крышах	0,3	10332,31	--	3100	--	1166	23,00	7
		устр-во		3532,50	--	1060	--	110	--	--
		Телевидение								
307	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	1	805,30	--	805	--	805	4,00	4
		шт		797,00	--	797	--	101	--	--
308	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,60	--	1035	--	1034	5,00	5
		шт		1024,00	--	1024	--	101	--	--
		Компьютерные сети								
309	Ц0111-94-1	Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т	1	5255,12	855,81	5255	856	2865	18,00	18
		шт		2970,00	213,75	2970	214	90	1,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Ц0111-106-2	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 24	19,2	571,84	--	10979	--	8942	3,00	58
		шт		517,50	--	9936	--	90	--	--
		Закладные устройства СС								
311	СПрайс лист	Шкаф слаботочных устройств 430х615х180	14	23952,65	--	335337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	14	554,90	13,90	7769	195	5921	2,00	28
		шт		380,00	4,50	5320	63	110	0,03	--
		Отопление								
313	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4799	10,99	--	52741	--	65666	0,05	240
		м		10,69	--	51301	--	128	--	--
314	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	110	11,13	--	1224	--	1505	0,05	6
		м		10,69	--	1176	--	128	--	--
315	СПрайс лист	Кран терморегулирующий диаметром 20 мм RTD-N	82	1448,73	--	118796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0118-22-1	Установка термостатической головки	91	163,37	1,62	14867	147	17006	0,80	73
		комплект		146,00	--	13286	--	128	--	--
		Тепловой пункт								
317	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	25	859,96	1,62	21499	40	1335	0,23	6
		комплект		41,72	--	1043	--	128	--	--
318	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	17	64,62	--	1099	--	1210	0,32	5
		комплект		55,62	--	946	--	128	--	--
319	С131205-5	Термометры угловые в оправе	9	541,00	--	4869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352,00	--	2816	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	42	436,80	18,80	18346	790	5027	0,58	24
		шт		133,00	--	5586	--	90	--	--
		Холодный водопровод								
322	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1851	10,99	--	20342	--	25328	0,05	93
		м		10,69	--	19787	--	128	--	--
323	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	698	11,13	--	7769	--	9551	0,05	35
		м		10,69	--	7462	--	128	--	--
		Горячее водоснабжение								
324	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2947	10,99	--	32388	--	40324	0,05	148
		м		10,69	--	31503	--	128	--	--
325	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	55	11,13	--	612	--	753	0,05	3
		м		10,69	--	588	--	128	--	--
		Инженерные сети и сооружения								
		Жироуловитель								
326	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	42,21	40,26	591	564	174	0,01	--
		м3		1,86	10,92	26	153	97	0,04	1
327	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	27,3	22,66	22,66	618	618	124	--	--
		т		--	4,53	--	124	100	0,10	3
328	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14	3,79	3,24	53	45	22	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0008	154200,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1391	114900,00	--	15983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,0477	8261,82	364,32	394	17	537	52,70	3
		т		7897,50	137,25	377	7	140	0,67	--
341	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0477	154400,00	--	7362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,052	14686,81	398,18	764	21	466	42,10	2
		т		6750,00	150,75	351	8	130	0,74	--
343	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x100 мм	2	399,00	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	6,28	228,79	1,96	1437	12	721	0,61	4
		м2		108,90	0,45	684	3	105	0,03	--
345	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,85	245,44	3,82	1927	30	359	0,21	2
		м2		37,35	1,44	293	11	118	0,01	--
346	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	3	323,40	36,82	970	110	464	0,62	2
		м2		103,28	13,01	310	39	133	0,06	--
		Благоустройство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка деревьев								
347	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	30279	12,15	--	367890	--	474578	0,07	2244
		м2		12,15	--	367890	--	129	--	--
348	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	30279	14,63	--	442982	--	571446	0,10	3088
		м2		14,63	--	442982	--	129	--	--
349	Е0147-7-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	90	1031,26	--	92813	--	69774	4,17	376
		яма		600,98	--	54088	--	129	--	--
350	Е0147-7-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	199	1325,62	--	263798	--	192918	5,22	1039
		яма		751,50	--	149549	--	129	--	--
351	Е0147-6-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,6 м	68	793,58	--	53963	--	45139	3,57	243
		яма		514,58	--	34991	--	129	--	--
352	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	122	404,62	--	49364	--	40651	1,79	219
		яма		258,30	--	31513	--	129	--	--
353	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	90	796,15	218,24	71653	19642	65134	2,96	266
		шт		507,83	53,19	45705	4787	129	0,22	20
354	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	199	1032,19	286,81	205406	57075	191058	3,88	772
		шт		674,55	69,71	134235	13871	129	0,29	58

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
355	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	68	544,06	190,70	36996	12968	31508	1,80	122
		шт		312,30	46,89	21236	3189	129	0,20	13
356	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	122	151,76	--	18515	--	23583	0,82	100
		шт		149,85	--	18282	--	129	--	--
357	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород , с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	289	3760,00	--	1086640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород , с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	68	2030,00	--	138040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород , без кома, высотой более 2 м	122	1620,00	--	197640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сад-огород								
360	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства огорода с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	336,17	225,58	0,34	75833	116	17073	0,27	90
		м2		39,24	0,13	13191	44	129	--	--
		Ограждение								
361	У1-34-31	Ворота металлические решетчатые по металлическим и бетонным столбам,строительные работы	1	69261,09	3255,15	69261	3255	5457	18,00	18
		ворота		2953,50	944,70	2954	945	140	4,60	5
362	У1-34-32	Ворота металлические решетчатые по металлическим и бетонным столбам,монтаж металлоконструкций	1	88123,69	151,75	88124	152	9543	61,00	61
		ворота		10556,84	46,75	10557	47	90	0,17	--
		Прачечная								
		Электрооборудование и электроосвещение								
363	1517-1092- 1	Установка и ошинковка автомата 3-х пол.до 250а	4	358,80	--	1435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
364	1517-1092- 1	Установка и ошинковка автомата 3-х пол.до 250а	5	358,80	--	1794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
365	1517-1092- 1	Установка и ошинковка автомата 3-х пол.до 63 а	1	358,80	--	359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
366	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2870,24	214,11	2870	214	2707	10,80	11
				2034,00	81,00	2034	81	128	0,39	--
		шт								
367	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
				421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
		шт								
368	Е0120-44-1	Установка фильтров ячейковых производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2259,84	330,46	2260	330	2413	10,60	11
				1761,75	123,75	1762	124	128	0,60	1
		шт								
369	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2794,03	196,40	2794	196	2765	11,70	12
				2085,75	74,25	2086	74	128	0,36	--
		шт								
370	Е0120-47-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала трехрядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	1926,54	162,54	1927	163	1817	7,68	8
				1359,00	60,75	1359	61	128	0,30	--
		шт								
		Система автоматики в комплекте								
371	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
				722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
		шт								
372	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4
				308,25	--	617	--	90	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	4	68,91	--	276	--	227	0,50	2
		шт		63,00	--	252	--	90	--	--
374	Ц0112-805-1	Монтаж клапана с эл.двигателем	1	583,00	57,13	583	57	481	3,75	4
		шт		520,00	14,12	520	14	90	0,08	--
375	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
376	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	2	686,90	28,90	1374	58	804	2,00	4
		шт		421,00	2,30	842	5	95	0,01	--
377	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,9132	1262,45	6,95	1153	6	1084	5,75	5
		м2		924,75	2,25	844	2	128	0,01	--
378	С131312-11	Вставки гибкие к вентиляторам	0,9132	2070,00	--	1890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	4	1204,74	36,99	4819	148	5334	6,00	24
		шт		1028,25	13,50	4113	54	128	0,07	--
380	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	4	686,90	28,90	2748	116	1609	2,00	8
		шт		421,00	2,30	1684	9	95	0,01	--
381	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	20	203,70	0,54	4074	11	1734	0,37	7
		шт		67,50	0,23	1350	5	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	7	16	97	--	--
329	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8	29,64	28,03	237	224	67	0,01	--
		м3		1,61	7,06	13	56	97	0,02	--
330	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,10	--	467	--	113	--	--
331	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
		м3		134,10	--	1073	--	113	--	--
332	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,23	8133,97	66,01	1871	15	53	1,35	--
		м3		195,75	24,93	45	6	105	0,12	--
333	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,36	21879,12	2308,84	29756	3140	5570	13,87	19
		м3		2286,00	864,68	3109	1176	130	4,22	6
334	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,025	22705,16	316,57	568	8	108	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	87	3	120	0,58	--
335	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	1,02	225,51	0,97	230	1	14	0,07	--
		м2		11,39	0,36	12	--	120	--	--
336	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0041	162700,00	--	667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
382	С131301-93	Вентилятор радиальный ВР80-75-4	1	48600,00	--	48600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
383	С131301-94	Вентилятор радиальный ВР80-75-5	1	74100,00	--	74100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
384	С131301-91	Вентилятор радиальный ВР80-75-2,5	2	35400,00	--	70800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
385	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	678,73	28,48	1357	57	1693	3,65	7
				650,25	11,25	1301	22	128	0,05	--
		шт								
386	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	935,14	53,14	1870	106	2310	4,96	10
				882,00	20,25	1764	41	128	0,10	--
		шт								
387	Е0120-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	2	2655,77	100,89	5312	202	4228	9,51	19
				1613,25	38,25	3227	77	128	0,18	--
		шт								
388	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	7	686,90	28,90	4808	202	2815	2,00	14
				421,00	2,30	2947	16	95	0,01	--
		шт								
389	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /Р/ размером 150х530 мм	2	861,00	16,15	1722	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
		шт								
390	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /Р/ размером 200х680 мм	8	1307,91	16,15	10463	129	1889	1,07	9
				177,75	6,75	1422	54	128	0,03	--
		шт								
391	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /Р/ размером 200х440 мм	2	1314,55	16,15	2629	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
		шт								
392	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	236	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
393	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	346,15	16,15	346	16	236	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
		шт								
394	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /Р/ размером 440х440 мм	5	1766,69	16,15	8833	81	1181	1,07	5
				177,75	6,75	889	34	128	0,03	--
		шт								
395	Е0120-12-1	Установка решеток пластмассовых д 100, д	4	232,15	16,15	929	65	945	1,07	4
				177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
		шт								
396	Е0120-12-2	Установка решеток пластмассовых д 200, д	9	232,15	16,15	2089	145	2125	1,07	10
				177,75	6,75	1600	61	128	0,03	--
		шт								
397	С Прайс-лист	Стоимость решетки пластмассовой д 100	2	328,21	--	656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
398	С Прайс-лист	Стоимость решетки пластмассовой д 150	1	523,99	--	524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
399	С Прайс-лист	Стоимость решетки пластмассовой д 200	1	748,55	--	749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
400	С Прайс-лист	Стоимость решетки пластмассовой д 300	1	800,37	--	800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
401	С Прайс-лист	Стоимость решетки пластмассовой 150х150	1	198,65	--	199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
402	С Прайс-лист	Стоимость решетки пластмассовой 600х200	2	1094,04	--	2188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
403	С Прайс-лист	Стоимость решетки пластмассовой 400х200	2	523,99	--	1048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
404	С Прайс-лист	Стоимость решетки пластмассовой 400х400	3	688,01	--	2064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
405	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,6	1040,00	--	624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
406	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	753,13	14,54	6025	116	1114	0,57	5
		м		103,36	5,45	827	44	128	0,03	--
407	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	1134,29	21,42	11343	214	1823	0,75	7
		м		134,42	8,02	1344	80	128	0,04	--
408	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,26	200,00	--	252	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
409	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	482,27	40,42	3376	283	2492	1,51	11
		1шт		261,88	16,22	1833	114	128	0,07	1
410	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	1390,00	--	5560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
411	С2307-10082	Вентиль шаровой д-25 мм	3	1540,15	--	4620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	482,27	40,42	3376	283	2492	1,51	11
		1шт		261,88	16,22	1833	114	128	0,07	1
413	С2307-10085	Вентиль шаровой д-32 мм	2	2003,48	--	4007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
414	С2307-10087	Вентиль шаровой д-40 мм	5	2106,12	--	10531	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
415	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
		1шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
416	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	6680,00	--	26720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15851,34	160,26	15851	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
418	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	960,18	1,62	7681	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	--	464	--	128	--	--
419	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
420	С131205-5	Термометры угловые в оправе	4	541,00	--	2164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
421	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа для установки манометров и термометров	12	441,35	19,36	5296	232	1479	0,60	7
		шт		136,99	--	1644	--	90	--	--
422	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	544,92	1,63	545	2	442	3,09	3
		шт		491,31	--	491	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	865,16	1,63	865	2	601	4,12	4
		шт		667,44	--	667	--	90	--	--
424	Ц0111-1-2	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 2 кг	2	215,89	10,48	432	21	125	0,52	1
		шт		67,21	2,32	134	5	90	0,01	--
425	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	321,04	--	642	--	571	2,06	4
		шт		317,50	--	635	--	90	--	--
426	Ц0112-1301- 1	Патрубок для установки арматуры, Dy 50 мм	4	129,42	12,23	518	49	400	1,03	4
		шт		108,92	2,32	436	9	90	0,01	--
427	С130801-50 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Стоимость патрубков из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	2	629,00	--	1258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
428	Е0118-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2	1	621,55	61,88	622	62	498	2,04	2
		шт		366,17	23,18	366	23	128	0,11	--
429	С131206-68	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1	1	7500,00	--	7500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
430	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	--	126	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
433	СПрайс-лист ТОО "ЭНКО"	Клапаны предохранительный для воды и пара, Dy 15 мм	1	1338,81	--	1339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
434	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
435	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
436	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	908,07	92,83	908	93	635	2,68	3
		1шт		461,18	34,76	461	35	128	0,16	--
437	СПрайс-лист ТОО "ЭНКО"	Балансировочный клапан д-80 мм STAD	1	43275,90	--	43276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	--
		1счетчик		69,53	--	70	--	128	--	--
439	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
440	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,27	21,80	0,05	28	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
441	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	2,54	87,07	0,09	221	--	6	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,75	0,05	7	--	90	--	--
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
442	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,05	60400,00	--	3020	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
443	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	30	244,00	--	7320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
444	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,065	28100,00	--	1827	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
445	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	145	92,40	--	13398	--	11745	0,50	73
		шт		90,00	--	13050	--	90	--	--
446	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509,00	--	10180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
447	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,032	70800,00	--	2266	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
448	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167x46x51 мм, тип К1160 У3	0,032	34300,00	--	1098	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
449	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	32	3,80	0,40	122	13	103	0,02	1
		шт		3,20	0,20	102	6	95	--	--
450	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	32	71,50	5,70	2288	182	1359	0,24	8
				43,70	1,00	1398	32	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
451	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	18	583,00	--	10494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0923	18664,00	7302,00	1723	674	1015	57,00	5
		т		9720,00	1850,03	898	171	95	10,73	1
453	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3	52100,00	--	15630	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
454	Ц0108-147-1 1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	20	39,90	4,00	798	80	572	0,18	4
		м		29,50	0,60	590	12	95	--	--
455	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	280	175,20	75,70	49056	21196	24818	0,44	123
		м		72,70	20,60	20356	5768	95	0,12	33
456	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	5,2	9230,00	--	47996	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
457	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,65	13300,00	--	8645	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
458	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,25	19900,00	--	4975	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,35	29000,00	--	10150	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
460	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,5	82200,00	--	41100	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
461	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,8	127900,00	--	102320	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
462	С151607-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,35	174400,00	--	61040	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
463	С151607-130	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 70 мм2	0,22	340500,00	--	74910	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
464	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1710	8,50	0,10	14535	171	11859	0,05	86
		м		7,30	--	12483	--	95	--	--
465	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	80	10,60	0,10	848	8	676	0,06	5
		м		8,80	0,10	704	8	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	80	14,60	0,20	1168	16	904	0,07	6
		м		11,80	0,10	944	8	95	--	--
467	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	60	19,60	0,50	1176	30	941	0,10	6
		м		16,40	0,10	984	6	95	--	--
468	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	45	27,00	0,80	1215	36	902	0,13	6
		м		20,90	0,20	941	9	95	--	--
469	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	4600	5,40	0,10	24840	460	16169	0,02	92
		м		3,70	--	17020	--	95	--	--
470	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	1420	10,60	0,40	15052	568	10387	0,05	71
		м		7,60	0,10	10792	142	95	--	1
471	Ц0108-412-1 1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	325	18,50	0,80	6013	260	3921	0,08	26
		м		12,50	0,20	4063	65	95	--	--
472	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	175	777,00	--	135975	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	8	999,00	--	7992	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
474	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	8,5	1420,00	--	12070	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
475	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	6	2130,00	--	12780	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
476	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	3,01	3610,00	--	10864	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**38364749**	**1117436**			**30514**
			Тенге			**5023160**	**323417**			**1772**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**7043**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**7043**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12357047**				
	Материалы -		Тенге			**614154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1473771,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9745471**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**126**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1398456**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**699**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**209768,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**825330**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14580834**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9381**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1683540,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16611677**				
	Материалы -		Тенге			**6171535**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3028098,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4644567**				
	Местные материалы -		Тенге			**2554448**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3638832**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1819**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				545825,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1215031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21465539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20700
		Сметная заработная плата -	Тенге				3573922,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2746237				
	Материалы -		Тенге			111953				
	Всего заработная плата -		Тенге				218801,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2378464				
		Накладные расходы -	Тенге			196921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29538,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176589				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3119748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				248339,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6642745				
	Материалы -		Тенге			4809976				
	Всего заработная плата -		Тенге				625907,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1185899				
	Местные материалы -		Тенге			644				
	Сдача и испытание -		Тенге			7983				
		Накладные расходы -	Тенге			801162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							401
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120174,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			446634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7890541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3846
		Сметная заработная плата -	Тенге				746082,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47063705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35304
		Сметная заработная плата -	Тенге				6251883,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38364749**	**1117436**			**30514**
			Тенге			**5023160**	**323417**			**1772**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7043				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7043				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12357047				
	Материалы -		Тенге			614154				
	Всего заработная плата -		Тенге				1473771,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9745471				
	Сдача и испытание -		Тенге			126				
		Накладные расходы -	Тенге			1398456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							699
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				209768,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			825330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14580834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9381
		Сметная заработная плата -	Тенге				1683540,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16611677				
	Материалы -		Тенге			6171535				
	Всего заработная плата -		Тенге				3028098,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4644567				
	Местные материалы -		Тенге			2554448				
		Накладные расходы -	Тенге			3638832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1819
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				545825,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1215031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21465539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20700
		Сметная заработная плата -	Тенге				3573922,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2746237				
	Материалы -		Тенге			111953				
	Всего заработная плата -		Тенге				218801,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2378464				
		Накладные расходы -	Тенге			196921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29538,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176589				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3119748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				248339,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6642745				
	Материалы -		Тенге			4809976				
	Всего заработная плата -		Тенге				625907,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1038410				
	Сдача и испытание		Тенге			5540				
		Накладные расходы -	Тенге			218029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32704,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108590				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1918418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1069
		Сметная заработная плата -	Тенге				203039,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			158756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9525				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			168281				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			47063705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35329
		Сметная заработная плата -	Тенге				6274568,00			

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской обласати

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Муратбаев Ж.

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ИСК"

Нач. ПТО _____ Н.Искаков
Менеджер по оборудованию и материалам:
_____ Т. Камров
Менеджер по проектно-сметной документации:
_____ А.Ким
Менеджер по исполнительно-технической документации:
_____ С. Сулейменова

Технадзор по объекту: _____ Кожаков У.

Технадзор по электрической части: _____ Ахметжанов Н

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"