Заказчик: **ГУ " Отдел строителства Илийского Района"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Полная стоимость по договору- 421 120 000 тенге

Адрес: г.Алматы , ул. Полежаева 16
БИН:020740004090
РНН:600900507008
БИК:KCJBKZKX
ИИК: KZ338560000000446569
АО " Банк Центр Кредит"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№467/17-17	06.09.2017г.				
		№01	20.11.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области	84 572 000,00	75 510 714,29							9 061 285,71	84 572 000,00
Всего:	84 572 000,00	75 510 714,29							9 061 285,71	84 572 000,00

Итого к оплате 84 572 000 (восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) тенге

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства Илийского района"** **Туруспаев Е.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: **ТОО "УКС"** **Керденов Б.К.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 467/17-17 от 06.09.2017г

Наименование строительства и его адрес: 1196 Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген Батыр Илийского района района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 5-этажный 50-квартирный жилой дом								
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы .Конструкции железобетонные								
		Раздел: Стены								
215.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	214,20	6559,06	337,41	1404951	72273	4,38	938
216.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой С-1 из проволоки 5ВрI	т	5,81	670,50 8679,65	126,00 422,15	143621 50411	26989 2452	0,62 56,40	133 328
221.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20	м3	1,98	8257,50 9880,24	157,50 990,15	47960 19563	915 1960	0,77 10,40	4 21
222.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,22	1644,75 50900,00 --	374,04 -- --	3257 10952 --	741 -- --	1,83 -- --	4 -- --
223.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	52102,00 --	-- --	1032 --	-- --	-- --	-- --
224.	Е0106-14-	Устройство железобетонных колонн в	м3	0,80	9880,24	990,15	7904	792	10,40	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В0			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1644,75	374,04	1316	299	1,83	1
225.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,10	50900,00	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	52102,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20	м3	0,36	9880,24	990,15	3557	356	10,40	4
					1644,75	374,04	592	135	1,83	1
228.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,04	50900,00	--	1961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	52102,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	0,33	12686,39	367,51	4187	121	13,10	4
					2202,75	138,83	727	46	0,68	0
231.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	0,48	12686,39	367,51	6089	176	13,10	6
					2202,75	138,83	1057	67	0,68	0
234.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	2348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4	м3	28,44	9880,24	990,15	280994	28160	10,40	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м, периметром до 2 м из бетона В20			1644,75	374,04	46777	10638	1,83	52
237.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	3,14	50900,00 ---	-- --	159879 ---	-- --	-- --	-- --
238.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	52102,00 ---	-- --	16300 ---	-- --	-- --	-- --
239.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20	м3	7,04	9880,24 1644,75	990,15 374,04	69557 11579	6971 2633	10,40 1,83	73 13
240.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,85	50900,00 ---	-- --	43090 ---	-- --	-- --	-- --
241.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	52102,00 ---	-- --	4126 ---	-- --	-- --	-- --
242.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20	м3	2,88	9880,24 1644,75	990,15 374,04	28455 4737	2852 1077	10,40 1,83	30 5
243.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,38	50900,00 ---	-- --	19578 ---	-- --	-- --	-- --
244.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	52102,00 ---	-- --	1651 ---	-- --	-- --	-- --
245.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	4,80	12686,39 2202,75	367,51 138,83	60895 10573	1764 666	13,10 0,68	63 3
246.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	69000,00 ---	-- --	8611 ---	-- --	-- --	-- --
247.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	52400,00 ---	-- --	22134 ---	-- --	-- --	-- --
248.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	1,92	12686,39 2202,75	367,51 138,83	24358 4229	706 267	13,10 0,68	25 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	3091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	52400,00	--	9390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								2274080
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 111-122)								
251.	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок Б-1,2 и Р1,2	т	5,27	5030,50	2020,02	26513	10646	14,10	74
					2272,50	502,43	11977	2648	1,79	9
252.	С12021-120	Стоимость балок	т	5,27	101700,00	--	536000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров КС-1,1а,2,2а	т	3,65	13711,47	5475,87	49978	19960	28,90	105
					5040,00	1552,87	18371	5660	5,46	20
254.	С12021-146	Косоуры	т	3,65	108500,00	--	395482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-монтаж опорных столбиков	т	0,82	175710,10	1826,10	143327	1490	42,70	35
					8100,00	690,75	6607	563	3,37	3
256.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,69	21,80	0,05	5639	13	0,03	8
					5,81	0,02	1503	5	0,00	0
257.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	258,69	8,56	0,04	2214	10	0,04	11
					8,28	--	2142	--	--	--
258.	С	Огнезащитная краска Феникс	кг	827,81	19,71	--	16320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	446,40	199,52	12,56	89066	5607	1,08	482
					180,00	4,75	80352	2120	0,02	10
260.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	446,40	854,00	--	381226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 8717.0-84/								
261.	Е0107-20-3	Установка дополнительных закладных деталей в ступенях	т	0,67	175710,10	1826,10	118267	1229	42,70	29
					8100,00	690,75	5452	465	3,37	2
262.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,59	10264,41	241,10	108700	2553	8,06	85
					1282,50	91,08	13582	965	0,44	5
263.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	69000,00	--	11882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67	62000,00	--	41645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87	304,24	1944	8	58,00	2
					9675,00	114,75	267	3	0,56	0
266.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	106,65	3985,30	6,56	425032	700	0,57	61
					98,55	2,48	10510	264	0,01	1
267.	Е0106-11-7	Установка соединений ограждения из арматуры Ф10А1-Примечание 2	1т	0,01	93997,62	304,24	697	2	198,00	1
					33075,00	114,75	245	1	0,56	0
268.	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждений количество окрасок 2	м2	147,15	148,40	0,07	21836	10	0,65	95
					108,00	0,02	15892	3	0,00	0
269.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,73	6260,31	311,32	4564	227	2,82	2
					441,00	117,61	321	86	0,57	0
270.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	70437,87	304,24	4881	21	58,00	4
					9675,00	114,75	670	8	0,56	0
271.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	1,80	6559,06	337,41	11806	607	4,38	8
					670,50	126,00	1207	227	0,62	1
272.	Е0106-19-1	Устройство узла	м3	1,50	8037,77	316,01	12057	474	8,25	12
					1368,00	119,39	2052	179	0,58	1
273.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	55620,00	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,00	69000,00	--	248	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
275.	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	90,00	274,51 / 5,78	2,43 / 0,92	24706 / 520	219 / 83	0,04 / 0,00	3 / 0
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 111-122)								2434216
		Раздел: Козырек входа КВ-1,КВ-2,КВ-3-крыльцо								
		ИТОГО:					4708297 / 448095	162358 / 57753		2814 / 272
		Смета: 2-1-2 Общестроительные работы .Архитектурно-строительные решения								
1.	Е0106-1-2	Фундаменты под перегородки из бетона В7,5	м3	1,50	5885,33 / 585,00	353,46 / 133,52	8828 / 878	530 / 200	3,60 / 0,65	5 / 1
2.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 / --	-- / --	190 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 / --	-- / --	2099 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,50	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	3068 / 467	48 / 18	0,21 / 0,01	3 / 0
5.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	92,50	970,70 / 225,00	34,73 / 13,01	89790 / 20812	3213 / 1203	1,43 / 0,06	132 / 6
6.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,07	50800,00 / --	-- / --	3622 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0108-12-1	Дополнительное армирование прегородок	т	0,44	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	3830 / 3644	186 / 70	56,40 / 0,77	25 / 0
8.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,36	41200,00	--	14634	--	--	--

4092844.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
9.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00 -------- --	-- -------- --	3290 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	55620,00 -------- --	-- -------- --	1335 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	35,00	256,68 -------- 194,85	18,89 -------- 7,07	8984 -------- 6820	661 -------- 247	1,24 -------- 0,03	43 -------- 1
12.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00 -------- --	-- -------- --	1900 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	Е0108-12-1	Дополнительное армирование прегородок	т	0,17	8679,65 -------- 8257,50	422,15 -------- 157,50	1459 -------- 1388	71 -------- 26	56,40 -------- 0,77	9 -------- 0
14.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	41200,00 -------- --	-- -------- --	5537 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 -------- --	-- -------- --	1442 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00 -------- --	-- -------- --	362 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	Е0106-19-1ПРИМ	Устройство обрамлений проемов и отверстий	м3	0,30	8037,77 -------- 1368,00	316,01 -------- 119,39	2411 -------- 410	95 -------- 36	8,25 -------- 0,58	2 -------- 0
18.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00 -------- --	-- -------- --	2104 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 -------- --	-- -------- --	179 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 -------- --	-- -------- --	446 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								155511
		Раздел: Короба								
44.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса металлического ограждения балконов	т	3,13	13864,97	4022,39	43370	12582	56,50	177
					9090,00	1071,86	28434	3353	3,81	12
45.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	3,13	172800,00	--	540525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	272,14	20,77	0,02	5654	5	0,02	6
					4,58	--	1245	--	--	--
		Итого по разделу: Короба								589549
		Раздел: Проемы(АР10)								
97.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	81,00	447,28	20,21	36230	1637	1,29	104
					215,16	6,88	17428	557	0,03	3
98.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	162,00	10900,00	--	1765800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-142,16	2800,00	--	-398034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,99	472,81	19,00	1415	57	1,30	4
					217,73	6,18	652	19	0,03	0
102.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	80,73	427,50	19,32	34514	1560	1,11	90
					185,83	6,39	15003	516	0,03	3
103.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	93,54	348,93	18,88	32638	1766	1,02	96
					171,01	6,57	15996	615	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	13,31	485,61	19,79	6461	263	1,46	19
					244,55	6,57	3254	87	0,03	0
105.	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,99	5618,00	--	33627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	161,47	6433,00	--	1038724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12061-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	213,68	5781,00	--	1235303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	190,57	226,24	5,58	43113	1063	0,59	112
					94,05	2,12	17923	404	0,01	2
111.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	262,50	2860,00	--	750750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Проемы(АР10) 4580541

Раздел: Внутреняя отделка(АР9)

147.	Е0115-152-1К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	27,00	21,13	0,24	570	6	0,09	2
					13,73	0,10	371	3	0,00	0
148.	Е0115-169-5	Затирка стен	м2	2458,00	37,86	0,05	93060	123	0,11	268
					19,17	0,02	47120	49	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1452,00	253,82	4,07	368540	5903	0,74	1074
					135,68	0,97	197007	1408	0,05	75
150.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм	м2	179,40	181,68	3,43	32593	615	0,46	82
					73,73	1,31	13227	235	0,01	1
151.	Е0115-152-1К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	106,50	21,13	0,24	2250	26	0,09	10
					13,73	0,10	1462	11	0,00	0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР9)								497014
		Раздел: Отделка наружная(АР18)								
162.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	185,00	38,91	1,02	7198	188	0,24	44
					37,89	0,16	7010	30	0,00	0
163.	С11031-18-2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	199,00	18500,00	--	3681500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С11011-20-52	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт	32325,00	5,93	--	191687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделка наружная(АР18)								3880385
		ИТОГО:					9702998	30599		2308
							400551	9087		108
		Смета: 2-1-3 Водопровод хоз-питьевой В1								
3.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	57,00	693,07	10,34	39505	589	0,43	25
					76,95	3,87	4386	221	0,02	1
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	75,00	471,67	4,19	35375	314	0,34	25
					59,85	1,58	4489	118	0,01	1
5.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	118,00	362,67	4,19	42795	494	0,34	40
					59,85	1,58	7062	186	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 25 мм								
6.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	316,00	364,67	4,19	115236	1324	0,34	106
					59,85	1,58	18913	499	0,01	2
7.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	255,00	329,67	4,19	84066	1068	0,34	86
					59,85	1,58	15262	403	0,01	2
8.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	3,00	465,38	9,63	1396	29	1,22	4
					215,78	3,60	647	11	0,02	0
9.	С130804-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,00	131,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25x3,2 мм	м	2,50	204,00	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					319276	3820		286
							50759	1438		7

Смета: 2-1-4 Канализацию бытовую, К1

1.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	130,00	748,88	1,43	97354	186	0,56	73
					102,38	0,54	13309	70	0,00	0
2.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	300,00	1218,62	10,58	365586	3174	0,77	231
					144,00	3,96	43200	1188	0,02	6
4.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,75	200,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	30,00	1137,00	--	34110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130810-21	Заглушки Д 100 мм	шт	12,00	287,00	--	3444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С11011-16 9	Изол	м2	89,80	126,00	--	11315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130903-2 7	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						514593	3360		304
							56509	1258		6

Смета: 2-1-5 Центральное отопление жилого дома

Раздел: Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	С131204-7 1	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1651,00	496,00	--	818896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130903-1 91	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	189,00	2201,00	--	415989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130905-1 600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	189,00	2597,00	--	490833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130901-1 64	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-5, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	189,00	611,00	--	115479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 26 мм	м	1787,50	339,34	7,98	606578	14262	1,30	2329
					234,07	2,98	418396	5326	0,01	26
10.	С130804-9 5	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	3575,00	122,00	--	436150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления	м	75,00	265,04	4,00	19878	300	0,30	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм			-------- 52,72	-------- 1,50	-------- 3954	-------- 113	-------- 0,01	-------- 1
16.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	14,00	344,04 -------- 52,72	4,00 -------- 1,50	4817 -------- 738	56 -------- 21	0,30 -------- 0,01	4 -------- 0
17.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	89,00	73,52 -------- 38,98	17,02 -------- 4,37	6543 -------- 3469	1515 -------- 389	0,21 -------- 0,03	19 -------- 2
		Итого по разделу: Отопление								2915163
		Раздел: МАгистральные трубопроводы и распределительные гребенки								
38.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов	м	7,50	423,04 -------- 52,72	4,00 -------- 1,50	3173 -------- 395	30 -------- 11	0,30 -------- 0,01	2 -------- 0
39.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов	м	12,00	423,04 -------- 52,72	4,00 -------- 1,50	5076 -------- 633	48 -------- 18	0,30 -------- 0,01	4 -------- 0
40.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов	м	10,50	344,04 -------- 52,72	4,00 -------- 1,50	3612 -------- 554	42 -------- 16	0,30 -------- 0,01	3 -------- 0
41.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	113,00	344,04 -------- 52,72	4,00 -------- 1,50	38877 -------- 5958	452 -------- 170	0,30 -------- 0,01	34 -------- 1
43.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	74,00	473,04 -------- 52,72	4,00 -------- 1,50	35005 -------- 3901	296 -------- 111	0,30 -------- 0,01	22 -------- 1
44.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	65,00	607,04 -------- 66,13	8,03 -------- 3,00	39458 -------- 4299	522 -------- 195	0,38 -------- 0,01	24 -------- 1
45.	Е0116-7-7 ПРИМ	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 75 мм	м	44,00	966,47 -------- 93,86	12,33 -------- 4,62	42525 -------- 4130	543 -------- 203	0,56 -------- 0,02	25 -------- 1
		Итого по разделу: МАгистральные трубопроводы и распределительные гребенки								167726
		ИТОГО:					3082889 -------- 446427	18066 -------- 6573		2489 -------- 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 2-1-6 Горячее водоснабжение Т3,Т4								
1.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	4,00	1082,42	12,21	4330	49	0,56	2
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм			92,93	4,57	372	18	0,02	0
2.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	4,00	965,42	12,21	3862	49	0,56	2
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм			92,93	4,57	372	18	0,02	0
3.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	30,00	693,07	10,34	20792	310	0,43	13
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм			76,95	3,87	2308	116	0,02	1
4.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	30,00	596,67	4,19	17900	126	0,34	10
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм			59,85	1,58	1796	47	0,01	0
5.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	46,00	471,67	4,19	21697	193	0,34	16
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм			59,85	1,58	2753	73	0,01	0
6.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	90,00	362,67	4,19	32640	377	0,34	30
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм			59,85	1,58	5386	142	0,01	1
		Итого по разделу:								101221
		Раздел: Строительные работы								
		ИТОГО:					101221	1103		73
							12987	414		2
		Смета: 2-1-7 Внутреннее электроосвещение ж/дома								
		Раздел: Провода и кабели								
44.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6188,50	27,70	2,10	171421	12996	0,10	619
					19,70	0,50	121913	3094	0,00	18

45.	С151601-3	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	1,33	32123,00	--	42841	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41				--	--	--	--	--	--
46.	С151601-5 86	Кабели силовые ВВГ 4х1,5	км	0,72	50893,00 --	-- --	36441 --	-- --	-- --	-- --
47.	С151601-3 42	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	3,04	50586,00 --	-- --	153710 --	-- --	-- --	-- --
48.	С151601-3 43	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	0,47	79105,00 --	-- --	37520 --	-- --	-- --	-- --
49.	С151601-3 46	Кабели силовые ВВГ 3х16	км	0,75	304632,00 --	-- --	228383 --	-- --	-- --	-- --
50.	Ц0108-399 -2	Провод в коробах, провод, сечение до 35 мм2	м	700,00	14,00 6,90	6,40 1,80	9800 4830	4480 1260	0,04 0,01	28 7
51.	С151607-1 26	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,46	103179,00 --	-- --	47359 --	-- --	-- --	-- --
52.	С151607-1 28	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,26	223406,00 --	-- --	56969 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0108-399 -3	Провод в коробах, провод, сечение до 70 мм2	м	150,00	18,20 8,90	8,50 2,40	2730 1335	1275 360	0,05 0,01	8 2
54.	С151607-1 29	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	303445,00 --	-- --	46427 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Провода и кабели								833600
		Раздел: Трубы и кабельные конструкции								
90.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	792,79	34,20 23,20	1,20 0,20	27113 18393	951 159	0,14 0,00	111 1
91.	С130804-9	Труба полиэтиленовая 20х2 СТ РК	м	5802,50	30,00	--	174075	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
92.	С130804-9 98	Труба полиэтиленовая 25х2,3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	44,00	--	1936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубы и кабельные конструкции								203124
		ИТОГО:					1036725	19703		765
		Смета: 2-1-10 Вентиляция					146471	4873		28
		ИТОГО:					--	--		--
		Смета: 1-1-1 Водопонижение					--	--		--
1.	Е0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	237,00	132,47	127,77	31395	30282	0,03	6
					4,47	21,38	1061	5068	0,08	18
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,00	262,72	--	4203	--	1,85	30
					262,72	--	4203	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	426,60	176,40	176,40	75252	75252	--	--
					--	35,28	--	15050	0,74	316
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	237,00	3,80	3,24	900	769	0,00	1
					0,48	1,12	114	265	0,00	1
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов гравийно-щебеночной смесью бульдозерами мощностью 59	м3	237,00	6,48	6,48	1536	1536	--	--
					--	2,10	--	499	0,01	2
6.	С143008-76	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция свыше 40 мм	м3	136,30	770,00	--	104951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	136,30	1510,00	--	205813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1160,00	1219,27	100,89	1414353	117032	0,85	986
					123,75	38,25	143550	44370	0,18	209
9.	Е0127-26-5	Устройство оснований толщиной 12 см из гравийно-щебеночной смеси фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	м2	1160,00	12,21	12,10	14159	14031	0,00	1
					0,11	3,55	128	4113	0,01	14
10.	С143008-7 6	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция свыше 40 мм	м3	141,80	770,00	--	109186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	141,80	1510,00	--	214118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка гравийно-щебеночных толщиной 8см с применением битума	м2	1160,00	411,69	20,10	477559	23314	0,06	70
					9,20	5,41	10672	6276	0,02	23
13.	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	м2	1160,00	127,35	1,15	147728	1331	0,00	1
					0,07	0,48	81	552	0,00	2
14.	С143008-7 6	Гравий для строительных работ, маркаДР 8, фракция свыше 40 мм	м3	77,50	770,00	--	59675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	77,50	1510,00	--	117025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	м	100,00	154,96	100,95	15496	10095	0,34	34
					46,35	28,00	4635	2800	0,11	11
17.	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	м	100,00	92,82	63,34	9282	6334	0,23	23
					29,48	18,88	2948	1888	0,08	8
18.	С130806-8 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	104,00	968,00	--	100672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-8-5	Монтаж баков	т	4,00	12169,33	4470,88	48677	17884	25,40	102
					5445,00	993,34	21780	3973	2,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12021-20 5	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы без арматуры	т	4,00	100100,00	--	400400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-217 -1ПРИМ	Монтаж водоотводящего коллектора	м	200,00	154,96	100,95	30993	20189	0,34	68
					46,35	28,00	9270	5600	0,11	21
22.	Е0101-217 -2ПРИМ	Демонтаж водоотводящего коллектора	м	200,00	92,82	63,34	18564	12668	0,23	46
					29,48	18,88	5896	3776	0,08	15
23.	С130806-8 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	208,00	968,00	--	201344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0101-173 -2	Водоотлив из котлованов	м3	61,71	343,74	343,74	21214	21214	--	--
					--	221,85	--	13691	1,02	63

ИТОГО:

	3824495	351929	1368
	204338	107921	711

Итого по объекту: 23290494

Итого по стройке: 23290494

Накладные расходы :

На монтажные работы	143777
На общестроительные работы	1288360
На металломонтажные работы	86576
На сантехнические работы	732811
Всего накладных расходов:	2251524
Итого с накладными	25542018

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1532521
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27074539
Итого с временными, 1,1 %	27372359
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	27667980
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27777469
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28051193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						76769781		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1535396		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						78305177		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9396621		
		Итого с НДС						87701798		
		Условная тендерная скидка						3129798		
		Итого к оплате						**84572000**		

Принял:
ГУ «Отдел строительства Илийского района»

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «УКС»

Керденов Б.К.