Заказчик: **ГУ " Отдел строителства Илийского Района"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Полная стоимость по договору- 421 120 000 тенге

Адрес: г.Алматы , ул. Полежаева 16
БИН:020740004090
РНН:600900507008
БИК:KCJBKZKX
ИИК: KZ338560000000446569
АО " Банк Центр Кредит"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№467/17-17	06.09.2017г.				
		№01	20.11.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области	251 159 299,52	73 228 838,86							8 787 460,66	82 016 299,52
Всего:	251 159 299,52	73 228 838,86							8 787 460,66	82 016 299,52

Итого к оплате 82 016 299,52 (Восемьдесят два миллиона шестнадцать тысяч двести девяносто девять) тенге пятьдесят две тиын

Заказчик: ГУ " Отдел строительства Илийского района" _____ **Туруспаев Е.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" _____ **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: ТОО "УКС" _____ **Керденов Б.К.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 467/17-17 от 06.09.2017г

Наименование строительства и его адрес: 1196 Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген Батыр Илийского района района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
	Наименование работ			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
:Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Объект:2-1 5-этажный 50-квартирный жилой дом

Смета: 2-1-1 Общестроительные работы .Конструкции железобетонные

Раздел: Земляные работы

Раздел: Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000

Раздел: Каркас

Раздел: Конструкции железобетонные выше отметки 0,000

Раздел: Перекрытия

Раздел: Стены

Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 111-122)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Козырек входа КВ-1,КВ-2,КВ-3-крыльцо								
276.	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо и пандус в грунтах 2 группы	м3	8,90	134,10	--	1193	--	0,97	9
					134,10	--	1193	--	--	--
277.	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крылец из бетона В15	м3	4,08	8640,25	360,48	35252	1471	8,99	37
					1440,00	136,17	5875	556	0,67	3
278.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,18	245,44	3,82	2989	47	0,21	3
					37,35	1,44	455	18	0,01	0
279.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	1т	0,06	93997,62	304,24	6091	20	198,00	13
					33075,00	114,75	2143	7	0,56	0
281.	Е0111-15-7	Железнение бетонных покрытий	м2	27,96	127,03	9,83	3552	275	0,69	19
					115,20	3,69	3221	103	0,02	1
282.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	0,27	4658,59	2861,37	1253	769	5,88	2
					1067,22	620,10	287	167	1,98	1
283.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,27	172800,00	--	46469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	Е0109-24-1	Монтаж конструкции покрытия	т	0,58	13864,97	4022,39	8100	2350	56,50	33
					9090,00	1071,86	5311	626	3,81	2
285.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,58	154400,00	--	90207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	26,00	121,68	8,30	3164	216	0,57	15
					94,18	1,17	2449	30	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	29,90	896,00	--	26790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук,соединительный,коньклвый элемент/ из листовой оцинкованной стали	м2	5,40	575,05	1,24	3105	7	0,97	5
					153,23	0,47	827	3	0,00	0
289.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	4,40	775,02	15,48	3410	68	0,75	3
					117,68	5,81	518	26	0,03	0
290.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,11	21,80	0,05	809	2	0,03	1
					5,81	0,02	216	1	0,00	0
291.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	37,11	40,72	0,04	1511	1	0,04	2
					8,32	--	309	--	--	--
292.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,19	13864,97	4022,39	2632	763	56,50	11
					9090,00	1071,86	1725	203	3,81	1
293.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,19	58700,00	--	11141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,26	21,80	0,05	180	--	0,03	0
					5,81	0,02	48	--	0,00	0
295.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,26	40,72	0,04	336	--	0,04	0
					8,32	--	69	--	--	--
296.	Е0134-63-2	Обшивка потолка панелями "LUXALON"	м2	39,00	1204,11	64,51	46960	2516	3,53	138
					614,25	24,59	23956	959	0,12	5
297.	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	м2	39,78	3490,00	--	138832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	37,20	89,04	5,89	3312	219	0,41	15
					71,78	2,23	2670	83	0,01	0
299.	С12021-24	Стоимость ограждения	т	0,19	172800,00	--	33081	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5									
					--	--	--	--	--	--
300.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,61	40,72	0,04	351	--	0,04	0
					8,32	--	72	--	--	--
301.	Е0101-166-2ПРИМ	Устройство насыпи вручную грунтах 2 группы	м3	18,05	134,10	--	2421	--	0,97	18
					134,10	--	2421	--	--	--
302.	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок пандуса из бетона В15	м3	8,70	8640,25	360,48	75170	3136	8,99	78
					1440,00	136,17	12528	1185	0,67	6
303.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,15	70437,87	304,24	10418	45	58,00	9
					9675,00	114,75	1431	17	0,56	0
305.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00	--	5946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	60,21	13,91	0,07	837	4	0,04	2
					8,06	0,02	485	1	0,00	0
307.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,21	245,44	3,82	14779	230	0,21	13
					37,35	1,44	2249	87	0,01	0
308.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	18,60	57,48	0,23	1069	4	0,29	5
					51,30	0,09	954	2	0,00	0
309.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	34,50	89,04	5,89	3072	203	0,41	14
					71,78	2,23	2476	77	0,01	0
310.	С12021-245	Стоимость ограждения	т	0,49	172800,00	--	84848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,10	40,72	0,04	900	1	0,04	1
					8,32	--	184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,72	5303,47	66,01	3818	48	1,35	1
					195,75	24,93	141	18	0,12	0
313.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка	м3	8,20	8640,25	360,48	70850	2956	8,99	74
					1440,00	136,17	11808	1117	0,67	5
314.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2256	7	198,00	5
					33075,00	114,75	794	3	0,56	0
316.	Е0106-11-1	Установка ходовых скоб длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	52657,31	536,06	2661	27	289,00	15
					47475,00	202,50	2399	10	0,99	0
317.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	50,54	129,00	--	6520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	Е0109-25-1	Монтаж балки Б1 из трубы	т	0,03	5030,50	2020,02	133	53	14,10	0
					2272,50	502,43	60	13	1,79	0
319.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,03	154400,00	--	4085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,15	21,80	0,05	25	--	0,03	0
					5,81	0,02	7	--	0,00	0
321.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,15	40,72	0,04	47	--	0,04	0
					8,32	--	10	--	--	--
322.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	0,07	4658,59	2861,37	338	208	5,88	0
					1067,22	620,10	77	45	1,98	0
323.	Е0109-24-1	Монтаж конструкции покрытия	т	0,20	13864,97	4022,39	2779	806	56,50	11
					9090,00	1071,86	1822	215	3,81	1
324.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,27	154400,00	--	42151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	15,00	605,20	8,20	9078	123	1,48	22
					236,25	3,08	3544	46	0,01	0
326.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,88	21,80	0,05	259	1	0,03	0
					5,81	0,02	69	--	0,00	0
327.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,88	40,72	0,04	484	--	0,04	1
					8,32	--	99	--	--	--
328.	Е0112-4-2	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	11,40	434,99	4,29	4959	49	0,42	5
					69,98	1,60	798	18	0,01	0
329.	С11011-86-6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	22,40	72,00	--	1613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2530	26	42,70	1
					8100,00	690,75	117	10	3,37	0
331.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	12,00	40,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,07	173319,35	1941,97	12479	140	42,30	3
					6975,00	726,75	502	52	3,55	0
333.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,24	148,40	0,07	926	--	0,65	4
					108,00	0,02	674	--	0,00	0
		Итого по разделу: Козырек входа КВ-1,КВ-2,КВ-3-крыльцо								842954
		ИТОГО:					842952	16791		587
		Смета: 2-1-2 Общестроительные работы .Архитектурно-строительные решения					96993	5698		26
21.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней	м2	500,00	1610,79	14,13	805395	7065	2,32	1160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщиноц гипсокартона 9 мм			389,25	5,33	194625	2665	0,03	13
22.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщиноц гипсокартона 9 мм-влагостойкий	м2	1029,79	1751,49	14,13	1803667	14551	2,32	2389
					389,25	5,33	400846	5489	0,03	27
		Итого по разделу:								2609062
		Раздел: Короба								
23.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас-влагостойкий гипсокартон	м2	185,00	876,44	4,85	162140	896	1,29	238
					222,86	1,41	41229	261	0,01	1
24.	Е0115-36-1	Облицовка стен гисокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	141,80	905,84	4,85	128447	687	1,29	183
					222,86	1,41	31602	200	0,01	1
25.	Е0115-36-1	Облицовка стен гисокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	292,00	905,84	4,85	264504	1415	1,29	376
					222,86	1,41	65075	412	0,01	2
31.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из оцинкованной стали толщ 1мм	м2	30,00	602,81	1,24	18084	37	0,97	29
					153,23	0,47	4597	14	0,00	0
32.	Е0112-10-1	Облицовка вентшахт оцинкованной сталью	м2	323,00	161,83	1,24	52271	401	0,97	314
					153,23	0,47	49493	152	0,00	1
33.	С11011-86-6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	2028,50	72,00	--	146052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 6400 мм	шт	10,00	7360,91	59,08	73609	591	3,19	32
					529,20	21,26	5292	213	0,10	1
35.	Е0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	170,00	905,84	4,85	153992	824	1,29	219
					222,86	1,41	37886	240	0,01	1
36.	Е0115-36-1	Облицовка стен гисокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	26,00	807,14	4,85	20986	126	1,29	33
					222,86	1,41	5794	37	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса разделительного экрана	т	1,06	11487,34	4590,56	12177	4866	25,30	27
					4725,00	840,11	5008	891	3,01	3
40.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,06	154400,00	--	163664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	92,22	20,77	0,02	1916	2	0,02	2
					4,58	--	422	--	--	--
42.	Е0110-7-3	Обшивка разделительных экранов плоским асбоцементным листом	м2	315,00	129,31	4,32	40731	1361	0,75	237
					121,50	1,64	38272	517	0,01	3
43.	С11011-363	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 8 мм	м2	324,45	383,00	--	124264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	408,21	20,77	0,02	8480	8	0,02	10
					4,58	--	1868	--	--	--
		Итого по разделу: Короба								1371318
		Раздел: Кровля(АР91-96)								
61.	Е0110-12-3	Подшивка карниза и фронтона металлосайдингом	м2	100,00	117,12	4,48	11712	448	0,67	67
					106,65	1,69	10665	169	0,01	1
62.	С11011-434ПРИМ	Металлосайдинг	м2	102,00	1190,00	--	121380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	130,00	2177,70	2,49	283101	324	0,06	8
					9,68	0,92	1258	120	0,00	1
64.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	80,00	356,38	29,90	28510	2392	1,46	117
					240,97	11,81	19278	945	0,05	4
65.	С131312-62	Решетки жалюзийные неподвижные	м2	9,60	1310,00	--	12576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий из	м2	8,40	618,55	1,24	5196	10	0,97	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	листовой оцинкованной стали								
					153,23	0,47	1287	4	0,00	0
77.	Е0110-7-1	Обшивка сайдингом	м2	15,00	137,13	4,64	2057	70	0,36	5
					58,05	1,76	871	26	0,01	0
78.	С11011-43 7ПРИМ	Металлосайдинг	м2	15,30	587,00	--	8981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	34,58	24,75	0,90	856	31	0,03	1
					5,42	0,34	187	12	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля(АР91-96)								474369
		Раздел: Проемы(АР10)								
85.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	13,86	330,85	32,08	4586	445	1,49	21
					272,25	12,13	3773	168	0,06	1
86.	С12022-1	Двери стальные входные 2,1х1,3	шт	3,00	25100,00	--	75300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12031-8П РИМ	Двери металлические 2,1х0,9	шт	3,00	9090,00	--	27270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	382,20	636,69	31,85	243343	12173	1,15	440
					190,80	12,04	72924	4602	0,06	22
89.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	154,98	400,18	102,53	62020	15890	0,90	139
					151,65	35,67	23503	5528	0,14	22
90.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	292,95	4010,00	--	1174730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	231,00	4250,00	--	981750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными двупольными полотнами	м2	8,19	6390,00	--	52334	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДН 21-13			--	--	--	--	--	--
93.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	5,04	5960,00	--	30038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	9,00	2980,00	--	26820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	311,00	1380,00	--	429180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	50,00	844,00	--	42200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы(АР10)								3149570
		Раздел: Полы(АР29-30)								
122.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	52,00	903,74	11,72	46994	609	1,06	55
					171,68	4,39	8927	228	0,02	1
133.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	204,00	903,74	11,72	184362	2391	1,06	216
					171,68	4,39	35023	896	0,02	4
141.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	405,00	903,74	11,72	366013	4747	1,06	429
					171,68	4,39	69530	1778	0,02	9
		Итого по разделу: Полы(АР29-30)								597369
		Раздел: Внутреняя отделка(АР9)								
146.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	3088,00	253,73	2,33	783518	7195	0,26	803
					43,65	0,88	134791	2717	0,00	13
147.	Е0115-152 -1К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	278,00	21,13	0,24	5873	67	0,09	26
					13,73	0,10	3817	28	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1452,00	253,82	4,07	368540	5903	0,74	1074
					135,68	0,97	197007	1408	0,05	75
150.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм	м2	269,10	181,68	3,43	48890	923	0,46	122
					73,73	1,31	19841	353	0,01	2
151.	Е0115-152-1К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	302,00	21,13	0,24	6380	72	0,09	28
					13,73	0,10	4146	30	0,00	0
153.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2805,88	248,56	1,88	697430	5275	0,23	648
					38,93	0,72	109233	2020	0,00	10
154.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1838,00	991,15	2,10	1821743	3860	2,00	3676
					333,00	0,79	612054	1452	0,00	7
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР9)								3732374
		Раздел: Отделка наружная(АР18)								
155.	Е0115-169-5	Затирка фасада здания и балконов	м2	2398,00	37,86	0,05	90788	120	0,11	261
					19,17	0,02	45970	48	0,00	0
156.	Е0115-169-5	Затирка откосов	м2	205,00	37,86	0,05	7761	10	0,11	22
					19,17	0,02	3930	4	0,00	0
157.	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	м2	2603,00	38,80	0,14	100996	364	0,13	341
					22,46	0,05	58463	130	0,00	1
158.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	3345,90	25,35	0,05	84831	167	0,05	164
					7,70	0,02	25763	67	0,00	0
159.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесовнаружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	3345,90	150,62	0,62	503953	2074	0,43	1455
					69,08	0,23	231135	770	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	185,00	483,24	2,65	89399	490	1,43	265
					258,75	0,72	47869	133	0,03	5
161.	Е0115-51-1	Улучшенная выравнивающая цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1850,00	197,52	1,96	365403	3624	0,61	1130
					108,90	0,45	201465	832	0,03	48
162.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	2100,00	38,91	1,02	81705	2136	0,24	495
					37,89	0,16	79569	336	0,00	1
165.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	2285,00	39,63	1,19	90555	2719	0,22	510
					37,80	0,45	86373	1028	0,00	5
166.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	2285,00	257,00	--	587245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен в2 слоя с высыханием первого слоя	м2	2285,00	346,98	9,84	792856	22484	1,15	2628
					193,05	3,74	441119	8546	0,02	42

Итого по разделу: Отделка наружная(АР18) 2795493

Раздел: Разное

168.	Е0109-29-1	Устройство лестницы-стремянки	т	0,11	13711,47	5475,87	1451	580	28,90	3
					5040,00	1552,87	533	164	5,46	1
169.	С12021-267	Стоимость лестницы-стремянки	т	0,11	133700,00	--	14151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,76	36,56	0,04	174	--	0,02	0
					4,16	--	20	--	--	--
171.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,02	9850,48	1162,95	236	28	46,60	1
					7357,50	108,00	176	3	0,53	0
172.	С12021-87	Стоимость решеток	т	0,02	180100,00	--	4312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	36,56	0,04	39	--	0,02	0
					4,16	--	4	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,73	375,50	30,89	1025	84	1,23	3
					191,93	11,68	524	32	0,06	0
175.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,73	12300,00	--	33583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С11011-79-1	Стоимость скобяных изделий для люка	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	31,77	1803,48	73,75	57297	2343	0,14	5
					21,38	11,67	679	371	0,04	1
178.	Е0106-1-1	Устройство отмостки из бетона М150	м3	31,77	5012,77	66,01	159256	2097	1,35	43
		Итого по разделу: Разное			195,75	24,93	6219	792	0,12	4
										275664
		ИТОГО:					15005218	134974		20460
		Смета: 2-1-3 Водопровод хоз-питьевой В1					3439935	46831		337
10.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1079,00	10,99	--	11858	--	0,05	54
					10,69	--	11535	--	--	--
12.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
25.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50,00	75,82	1,57	3791	78	0,41	21
					67,50	--	3375	--	--	--
26.	С	Счетчики холодной воды поквартирные Бетар-восток	шт	50,00	749,48	--	37474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					57297	216		83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							16364	52		--
		Смета: 2-1-4 Канализацию бытовую, К1								
17.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	50,00	7736,62	39,24	386831	1962	2,22	111
					387,00	15,75	19350	787	0,07	4
18.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	50,00	3977,40	13,90	198870	695	1,56	78
					279,00	4,50	13950	225	0,03	2
19.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	80,00	5930,28	21,53	474422	1722	1,95	156
					346,50	9,00	27720	720	0,04	3
20.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	50,00	5778,07	93,94	288904	4697	1,95	98
					330,75	36,00	16538	1800	0,17	9
23.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
25.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6,00	425,70	14,12	2554	85	0,55	3
					100,35	5,29	602	32	0,03	0
26.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
		ИТОГО:					1356152	9401		464
							81208	3657		17
		Смета: 2-1-6 Горячее водоснабжение Т3,Т4								
9.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1260,00	10,99	--	13847	--	0,05	63
					10,69	--	13469	--	--	--
10.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	16,00	11,13	--	178	--	0,05	1
					10,69	--	171	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	52,00	75,82	1,57	3943	82	0,41	21
					67,50	--	3510	--	--	--
19.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1счетчик	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1счетчик	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Счетчики горячей воды поквартирные Бетар-восток	шт	50,00	749,48	--	37474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	50,00	362,00	--	18100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	50,00	192,46	52,42	9623	2621	0,77	39
					134,41	18,54	6721	927	0,09	5
24.	С130905-1111	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15	шт.	50,00	385,00	--	19250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	1020,00	--	1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130904-2	Краны спускные марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	8,00	432,00	--	3456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	3,00	1584,47	38,10	4753	114	1,14	3
					201,62	13,91	605	42	0,07	0
28.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	348,00	72,96	16,85	25391	5864	0,21	73
					38,59	4,33	13429	1507	0,03	9
29.	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	8,80	134,00	--	1179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	8,80	104,00	--	915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	66,00	82,00	--	5412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	101,20	73,00	--	7388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	198,00	64,00	--	12672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,00	200,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								202272
		Раздел: Строительные работы								
35.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности трубопроводов диаметром до д-76 мм изолом за 2 раза	м	85,00	142,30	12,78	12096	1086	0,38	33
					59,86	4,96	5088	422	0,02	2
36.	С11011-169	Изол	м2	10,99	126,00	--	1385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0126-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	85,00	185,00	5,31	15725	451	0,66	56
					121,73	2,03	10347	173	0,01	1
38.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,33	4500,00	--	1484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	85,00	137,80	8,16	11713	694	0,24	20
					38,25	3,15	3251	268	0,01	1
40.	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	179500,00	--	854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	50,00	1512,32	97,07	75616	4854	7,87	394
					1370,25	36,00	68512	1800	0,18	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С131202-8	Водоподогреватели емкие горизонтальныеN0,4 К.280 объемом 0,44 м3	шт	50,00	31700,00	--	1585000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								1703872
		ИТОГО:					1906144	15769		703
							125103	5139		27
		Смета: 2-1-7 Внутреннее электроосвещение ж/дома								
		Раздел: ВРУ								
1.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0
3.	Ц0108-526 -4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	2,00	1350,10	38,10	2700	76	3,00	6
					581,00	6,80	1162	14	0,04	0
5.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании,	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3
					180,00	2,30	540	7	0,01	0
7.	Ц0108-600 -2	Монтаж счетчика в панели шкафа	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
9.	Ц0110-669 -9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый	шт	3,00	484,90	1,60	1455	5	3,00	9
					475,00	--	1425	--	--	--
11.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70	32,70	1009	33	2,00	2
					441,00	4,50	441	4	0,03	0
13.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00	28,00	2586	84	2,00	6
					340,00	4,50	1020	13	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
17.	Ц0108-600 -2	Монтаж счетчика в панели шкафа	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
18.	С151801-1 048	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5	шт.	1,00	2707,00	--	2707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20	13,20	9022	238	1,00	18
					227,00	2,30	4086	41	0,01	0
		Итого по разделу: ВРУ								24612
		Раздел: Щиты этажные и квартирные								
22.	Ц0108-571 -4	Монтаж щита этажного на 3 квартиры	м	10,00	1571,00	509,00	15710	5090	5,00	50
					887,00	117,00	8870	1170	0,68	7
26.	Ц0108-600 -2	Монтаж счетчика в панели шкафа	шт	30,00	166,90	5,40	5007	162	1,00	30
					158,00	2,30	4740	69	0,01	0
27.	С151801-1 045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5	шт.	30,00	2564,00	--	76920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-571 -5	Монтаж щита этажного на 4 квартиры	м	5,00	1807,00	610,00	9035	3050	6,00	30
					983,00	142,00	4915	710	0,82	4
30.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	20,00	862,00	28,00	17240	560	2,00	40
					340,00	4,50	6800	90	0,03	1
32.	Ц0108-600 -2	Монтаж счетчика в панели шкафа	шт	20,00	166,90	5,40	3338	108	1,00	20
					158,00	2,30	3160	46	0,01	0
33.	С151801-1 045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5	шт.	20,00	2564,00	--	51280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Щиты этажные и квартирные								178530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Аппаратура напряжением до 1000 В								
42.	Ц0110-669 -9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый	шт	50,00	484,90 475,00	1,60 --	24245 23750	80 --	3,00 --	150 --
43.	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения инфрокрасный	шт	50,00	495,31 --	-- --	24765 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Аппаратура напряжением до 1000 В								49010
		Раздел: Провода и кабели								
50.	Ц0108-399 -2	Провод в коробах, провод, сечение до 35 мм2	м	700,00	14,00 6,90	6,40 1,80	9800 4830	4480 1260	0,04 0,01	28 7
53.	Ц0108-399 -3	Провод в коробах, провод, сечение до 70 мм2	м	150,00	18,20 8,90	8,50 2,40	2730 1335	1275 360	0,05 0,01	8 2
		Итого по разделу: Провода и кабели								12530
		Раздел: Светотехническое оборудование								
55.	Ц0108-594 -9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	115,00	413,60 248,00	158,00 45,00	47564 28520	18170 5175	1,50 0,26	173 30
57.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	3,00	269,90 122,00	98,00 29,00	810 366	294 87	0,76 0,17	2 1
		Итого по разделу: Светотехническое оборудование								48374
		Раздел: Электроустановочные изделия								
61.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	710,00	62,70 57,80	0,20 0,10	44517 41038	142 71	0,34 0,00	241 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	84,00	133,40	3,60	11206	302	0,68	57
					115,00	0,30	9660	25	0,00	0
67.	Ц0108-591 -3	Выключатель полугерметический и герметический	шт	12,00	134,80	3,60	1618	43	0,68	8
					115,00	0,20	1380	2	0,00	0
70.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	130,00	47,00	0,20	6110	26	0,29	38
					45,50	0,10	5915	13	0,00	0
72.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	155,00	48,50	0,20	7518	31	0,29	45
					47,00	0,10	7285	16	0,00	0
74.	Ц0108-82- 1	Монтаж колодки с зажимами	шт	225,00	85,40	0,20	19215	45	0,40	90
					70,90	--	15953	--	--	--
77.	Е0121-17- 17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	120,00	98,48	0,36	11818	43	0,40	48
					62,33	0,14	7480	17	0,00	0
79.	Е0121-17- 16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	30,00	72,14	0,36	2164	11	0,30	9
					47,93	0,14	1438	4	0,00	0
81.	Ц0110-39- 5	Монтаж крюка для подвески светильников	м	105,00	58,70	--	6164	--	0,30	32
					54,00	--	5670	--	--	--
85.	Е0121-29- 1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	50,00	74,15	--	3708	--	0,29	14
					45,68	--	2284	--	--	--
88.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	шт	120,00	92,40	--	11088	--	0,50	60
					90,00	--	10800	--	--	--
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия								125124
		Раздел: Трубы и кабельные конструкции								
90.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10900,21	34,20	1,20	372787	13080	0,14	1526
					23,20	0,20	252885	2180	0,00	13
93.	Ц0108-395 -1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,14	18664,00	7302,00	2520	986	57,00	8
					9720,00	1850,03	1312	250	10,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Трубы и кабельные конструкции								375307
		Раздел: Молниезащита и заземление								
95.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциями панелям сечение до 16 мм2	м	450,00	60,50	2,80	27225	1260	0,32	144
					55,10	0,50	24795	225	0,00	1
98.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	50,00	254,80	12,50	12740	625	1,00	50
					234,00	--	11700	--	--	--
100.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,00	61,90	3,30	743	40	0,14	2
					23,00	0,40	276	5	0,00	0
101.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	120,00	84,60	2,80	10152	336	0,17	20
					32,40	0,20	3888	24	0,00	0
102.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	80,00	93,50	3,10	7480	248	0,18	14
					32,40	0,30	2592	24	0,00	0
		Итого по разделу: Молниезащита и заземление								58340
		Раздел: Плиты электрические								
		ИТОГО:					871830	51222		2987
							503484	11964		69
		Смета: 2-1-10 Вентиляция								
		ИТОГО:					--	--		--
							--	--		--
		Итого по стройке:								20039592
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы								490809
		На общестроительные работы								3941037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	15595
На сантехнические работы	285139
Всего накладных расходов:	4732579
Итого с накладными	24772173
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1484844
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26257017
Итого с временными, 1,1 %	26545572
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	26831997
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26938080
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27203288
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	74449257
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1488985
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	75938242
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9112589
Итого с НДС	85050830,54
Условная тендерная скидка	3034531,02
Итого к оплате	**82016299,52**

Принял:
ГУ «Отдел строительства Илийского района»

Тех.надзор: ТОО «УКС»

Керденов Б.К.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.