Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **ГУ " Отдел строителства Илийского Района"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Полная стоимость по договору- 421 120 000 тенге

Адрес: г.Алматы , ул. Полежаева 16
БИН:020740004090
РНН:600900507008
БИК:KCJBKZKX
ИИК: KZ338560000000446569
АО " Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№467/17-17	06.09.2017г.				
		№01	20.11.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области	272 215 299,52								1 982 282,09	18 501 299,52
Всего:	272 215 299,52								1 982 282,09	18 501 299,52

Итого к оплате 2 554 700,48 (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот) тенге и сорок восемь тиын

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства Илийского района"** **Туруспаев Е.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: **ТОО "УКС"** **Керденов Б.К.**
(должность ф.и.о. подпись)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 467/17-17 от 06.09.2017г

Наименование строительства и его адрес: 1196 Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген Батыр Илийского района района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 5-этажный 50-квартирный жилой дом								
		Смета: 2-1-2 Общестроительные работы .Архитектурно-строительные решения								
		Раздел: Короба								
		Раздел: Кровля(АР91-96)								
		Раздел: Проемы(АР10)								
		Раздел: Полы(АР29-30)								
115.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	572,00	769,78	4,90	440314	2803	0,38	219
					58,50	1,85	33462	1058	0,01	5
126.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	1372,80	769,78	4,90	1056754	6727	0,38	524
					58,50	1,85	80309	2540	0,01	12
142.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3060,50	123,31	0,16	377393	490	0,09	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16,18	0,07	49519	214	0,00	1
143.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	274,00	135,23	0,32	37053	88	0,24	65
					41,63	0,11	11407	30	0,00	0
		Итого по разделу: Полы(АР29-30)								1911514
		Раздел: Внутреняя отделка(АР9)								
152.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	2673,00	173,10	1,88	462696	5025	0,47	1251
					78,30	0,72	209296	1925	0,00	9
153.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2498,12	248,56	1,88	620933	4696	0,23	577
					38,93	0,72	97252	1799	0,00	9
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР9)								1083629
		Раздел: Отделка наружная(АР18)								
		Раздел: Разное								
		ИТОГО:					2995143	19830		2911
							481245	7566		37
		Смета: 2-1-8 Телевиденье								
1.	Ц0110-372-2	Станционное оборудование: устройство антенное развязывающее	устройс	3,00	3270,00	128,00	9810	384	14,00	42
					2475,00	29,30	7425	88	0,17	1
2.	ТПрайс-лист	Антенна телевизионная эфирная МВ/ДМВ	шт	3,00	8172,58	--	24518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или вметаллическом шкафу	шт	3,00	1034,60	--	3104	--	5,00	15
					1024,00	--	3072	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Усилитель многовыходной TErrA HA-129	шт	3,00	2724,19	--	8173	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	50,00	64,00	1,00	3200	50	0,36	18
					58,50	0,20	2925	10	0,00	0
6.	С151801-1 58ПРИМ	Розетка телевизионная	шт	50,00	237,00	--	11850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка,	шт	15,00	254,80	12,50	3822	188	1,00	15
					234,00	--	3510	--	--	--
8.	С151802-1 3	Коробка телевизионная распределительная	шт	15,00	526,00	--	7890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-573 -6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки масса 1 м до 0,6 кг	м	600,00	28,90	--	17340	--	0,10	60
					18,10	--	10860	--	--	--
10.	С151605-4 7ПРИМ	Кабели коаксиальные, марка RG-6	1000м	0,61	18700,00	--	11444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	200,00	34,20	1,20	6840	240	0,14	28
					23,20	0,20	4640	40	0,00	0
12.	ТПрайс-лист	Трубы гофрированные Д 25мм	шт	200,00	14,66	--	2933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	20,00	39,00	1,50	780	30	0,16	3
					25,90	0,20	518	4	0,00	0
14.	С130804-8 82	Труба полиэтиленовая Д 40мм	м	20,00	59,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	70,00	60,50	2,80	4235	196	0,32	22
					55,10	0,50	3857	35	0,00	0
16.	С151605-9 ПРИМ	Кабели для коллективных и индивидуальных и приемных антенн, Ст-6	1000м	0,07	13700,00	--	959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-410 -1	Прокладка кабель-канала 20х10	м	20,00	34,20	1,20	684	24	0,14	3
					23,20	0,20	464	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	СПРАЙС	Кабель-канал 20х10	м	20,00	39,10 ---	-- ---	782 ---	-- ---	-- ---	-- ---
	ИТОГО:						119544 37271	1112 181		206 1

Смета: 2-1-9 Телефонизацию

1.	Ц0108-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	м	1,00	1571,00 887,00	509,00 117,00	1571 887	509 117	5,00 0,68	5 1
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для размещениясплиттера 335х395х100	шт	1,00	5539,62 ---	-- ---	5540 ---	-- ---	-- ---	-- ---
3.	Ц0110-893-18ПРИМ	Муфты прямые кабелей в колодцах:муфта оптическая на 12 волокон	шт	1,00	1708,60 1100,00	546,00 128,00	1709 1100	546 128	6,00 0,74	6 1
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта оптическая на12 волокон	шт	1,00	3779,98 ---	-- ---	3780 ---	-- ---	-- ---	-- ---
5.	Ц0110-901-6	Шкаф настенный, размером до 700х1000 мм	шт	1,00	583,70 401,00	17,70 6,80	584 401	18 7	3,00 0,04	3 0
6.	С151802-41	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 20х2	шт	1,00	3890,00 ---	-- ---	3890 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 400х400 мм	шт	4,00	295,80 250,00	30,40 2,30	1183 1000	122 9	2,00 0,01	8 0
8.	С151801-134ПРИМ	Протяжной ящик стальной К654-У2	шт	4,00	1750,00 ---	-- ---	7000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	36,00	254,80 234,00	12,50 --	9173 8424	450 --	1,00 --	36 --
10.	С151801-133	Коробка протяжная, габаритный размер 190х240х70 мм,	шт	15,00	1080,00 ---	-- ---	16200 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная подъездная	шт	15,00	526,00 ---	-- ---	7890 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С151802-16ПРИМ	Оптическая распределительная коробка со сплиттером 1/8 ОРК сп 16	шт	6,00	7990,00 ---	-- ---	47940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	5,00	1526,20 ---	-- ---	7631 ---	-- ---	9,00 ---	45 ---
14.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оптический сплиттер 1x16 SC/APC	шт	6,00	5702,55 ---	-- ---	34215 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оптический сплиттер 1x32 SC/APC	шт	1,00	11079,25 ---	-- ---	11079 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая	шт	1,00	509,40 ---	7,00 ---	509 ---	7 ---	2,00 ---	2 ---
17.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	45,00	742,00 ---	305,00 ---	33390 ---	13725 ---	2,00 ---	90 ---
18.	С151801-66ПРИМ	Розетка телефонная оптическая абонентская ОРА	шт	45,00	705,00 ---	-- ---	31725 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	600,00	27,70 ---	2,10 ---	16620 ---	1260 ---	0,10 ---	60 ---
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оптический кабель небронированный ОК-2	м	153,00	29,65 ---	-- ---	4537 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оптический кабель в1 волокно с усиленным буфером G-657.F1	м	459,00	25,09 ---	-- ---	11517 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	60,00	10,00 ---	4,50 ---	600 ---	270 ---	0,03 ---	2 ---
23.	С151607-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	27900,00 ---	-- ---	1674 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	80,00	39,00 / 25,90	1,50 / 0,20	3120 / 2072	120 / 16	0,16 / 0,00	13 / 0
25.	С130804-8 82	Труба полиэтиленовая Д 40мм	м	80,00	59,00 / --	-- / --	4720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм	м	350,00	108,60 / 39,60	48,90 / 12,20	38010 / 13860	17115 / 4270	0,22 / 0,07	77 / 25
27.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Трубы гофрированные д-25мм	м	350,00	14,66 / --	-- / --	5132 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Ц0108-410 -1	Прокладка кабель-канала 20х10	м	70,00	34,20 / 23,20	1,20 / 0,20	2394 / 1624	84 / 14	0,14 / 0,00	10 / 0
29.	СПРАЙС	Кабель-канал 20х10	м	70,00	39,10 / --	-- / --	2737 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					316070 / 67020	34225 / 8181		356 / 47

Смета: 2-1-10 Вентиляция

1.	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150х150 мм	шт	50,00	809,85 / 186,64	16,96 / 7,09	40492 / 9332	848 / 354	1,12 / 0,03	56 / 2
2.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	50,00	693,85 / 186,64	16,96 / 7,09	34692 / 9332	848 / 354	1,12 / 0,03	56 / 2
3.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	шт	15,00	599,85 / 186,64	16,96 / 7,09	8998 / 2800	254 / 106	1,12 / 0,03	17 / 0
4.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	264,60	1169,91 / 259,88	13,82 / 5,18	309559 / 68763	3656 / 1370	1,62 / 0,03	428 / 7
5.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	м2	352,80	1144,51 / 238,61	11,11 / 4,16	403784 / 84182	3919 / 1467	1,48 / 0,02	522 / 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	308,70	177,31	45,06	54737	13909	0,57	175
					98,28	16,78	30339	5180	0,08	25
7.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	7,72	6240,00	--	48157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11031-541	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	61,74	1279,00	--	78965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	485,00	107,97	1,26	52364	611	0,05	26
					8,96	0,47	4344	229	0,00	1
	ИТОГО:						1031748	24044		1280
							209092	9060		44

Смета: 2-1-11 Замочное переговорное устройство

1.	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства электрические: блок питания и контроля	шт	3,00	1648,60	1,60	4946	5	8,00	24
					1523,00	--	4569	--	--	--
2.	СПРАЙС	Блок управления и питания домофона/видеодомофонасерии 300	шт	3,00	2189,78	--	6569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор одноблочном исполнении	шт	3,00	980,00	1,60	2940	5	5,00	15
					950,00	--	2850	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Блок вызова для совместной работы с БУД-302	шт	3,00	2271,25	--	6814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПРАЙС	Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД-302М, БКМ,VIZIT-TU, БК. Две сетевые розетки. Защитное заземление Устанавливается на стену.	шт	3,00	1469,63	--	4409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПРАЙС	Комплект монтажный для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х,	шт	3,00	1003,65	--	3011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0110-99-1	Оборудование станции: коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкостью 5 номеров	номер	15,00	381,80	--	5727	--	2,00	30
					331,00	--	4965	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Координатный	шт	15,00	469,24	--	7039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; : преобразователь /излучатель или приемник/	шт	50,00	860,30	1,60	43015	80	5,00	250
					828,00	--	41400	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Устройство квартирное переговорное УКП-7	шт	50,00	319,34	--	15967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-111-4	Оборудование станции: сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	компл	3,00	295,70	--	887	--	2,00	6
					252,00	--	756	--	--	--
12.	СПРАЙС	Замок электромагнитный	шт	3,00	1818,30	--	5455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПРАЙС	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - не менее 500 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка	м	3,00	668,01	--	2004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0110-667-13ПРИМ	Промежуточные устройства	шт	3,00	792,70	1,60	2378	5	4,00	12
					758,00	--	2274	--	--	--
15.	СПРАЙС	Доводчик дверной	м	3,00	1626,04	--	4878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПРАЙС	Ключ RF	шт	50,00	32,59	--	1629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки масса 1 м до 0,6 кг	м	480,00	28,90	--	13872	--	0,10	48
					18,10	--	8688	--	--	--
18.	С151604-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы	1000м	0,06	72700,00	--	4362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4 мм, число пар 20			--	--	--	--	--	--
19.	С151607-2 95	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х0,6 мм2	1000м	0,10	4260,00 ---	-- --	426 --	-- --	-- --	-- --
20.	С151607-2 96	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,30	6470,00 ---	-- --	1941 --	-- --	-- --	-- --
21.	С151604-2 74ПРИМ	Кабели для городских телефонных сетей, марка ЗНВ, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	50100,00 ---	-- --	1002 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	20,00	39,00 25,90	1,50 0,20	780 518	30 4	0,16 0,00	3 0
23.	С130804-8 82	Труба полиэтиленовая Д 40мм	м	20,00	59,00 ---	-- --	1180 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	160,00	34,20 23,20	1,20 0,20	5472 3712	192 32	0,14 0,00	22 0
25.	ТПрайс-ли ст	Трубы гофрированные Д 25мм	шт	160,00	14,66 ---	-- --	2346 --	-- --	-- --	-- --
26.	Ц0108-410 -1	Прокладка кабель-канала 20х10	м	60,00	34,20 23,20	1,20 0,20	2052 1392	72 12	0,14 0,00	8 0
27.	СПРАЙС	Кабель-канал 20х10	м	60,00	39,10 ---	-- --	2346 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					153447 71124	389 48		419 --

Итого по стройке: 4615952

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========						178014		
		На монтажные работы						580906		
		На общестроительные работы						233771		
		На сантехнические работы						992691		
		Всего накладных расходов:						5608643		
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						332768		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5941411		
		Итого с временными, 1,1 %						6006079		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						6070270		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6094044		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6153480		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						16840685		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						336814		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17177499		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2061300		
		Итого с НДС						19238799		
		Условная тендерная скидка						737499,48		
		Итого к оплате						**18501299,52**		

Принял:
ГУ «Отдел строительства Илийского района»

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «УКС»

Керденов Б.К.