ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "GOLDEN HILL standart" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Resource" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Бадам-1 т/а Набережная көшесін және аяқжолдарын орташа жөндеу

2021 жылғы 1 сәуірдегі № 225 келісім шарт бойынша құны - **46170391,68 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 20 қыркүйек айындағы № 1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	МЕРДІГЕР	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№225	01.04.2021ж.	Жергілікті бюджет	1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Бадам-1 т/а Набережная көшесін және аяқжолдарын орташа жөндеу	**6649333,21**	**5936904,652**							**712 429**	**6649333,21**
Төленетін сомасы									**712 429**	**6649333,21**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары
Баимбетов М.
22.09.2021

ИНЖЕНЕР:
"GOLDEN HILL standart" ЖШС-нің директоры
Тәтібай Н.Н.

МЕРДІГЕР:
"Resource" ЖШС-нің Директоры
Баймендиев К.

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского траснспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "GOLDEN HILL standart"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Resource"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремоит улиц и тротуаров ж/м Бадам-1, ул. Набережная, Енбекшинский район, г. Шымкент**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№225 от 01.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Дорожная одежда							
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		247,741085	2889,36	1241,71	715813	307622	--	581944	1401577
		НР - 108%; СП - 8%				1647,65	527,35	408191	130646		103821	
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		545,030387	107,00	--	58318	--		--	62983
		СП - 8%				--	--	--	--		4665	
3	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора строительного. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		545,030387	44,00	--	23981	--		--	25900
		СП - 8%				--	--	--	--		1919	
4	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**		4954,8217	219,47	129,63	1087445	642293	285161	354089	1556857
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	33,88	159991	167869		115323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**285160**		
4.1	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,066**	**327,018232**	**872,00**						
		Устройство тротуара										
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бордюр/**	**м бортового камня**		400	1823,04	31,53	729216	12612	409764	336653	1151139
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	306840	4876		85270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**393436**		
5.1	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**23,6**	**16671,00**						
6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр**	**м3**		17,2	35654,00	--	613249	--	613249	--	662309
		СП - 8%				--	--	--	--		49060	

7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /поребрик/**	м бортового камня		400	1372,93	31,53	549172	12612	229720	336653	956691
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	306840	4876		70866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,032	12,8	16671,00				213389		
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик**	м3		6,4	41815,00	--	267616	--	267616	--	289025
		СП - 8%				--	--	--	--		21409	
9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см /10 см/. Устройство**	м2 покрытия		400	563,60	144,81	225439	57924	60691	133700	387870
		НР - 108%; СП - 8%				267,06	42,43	106824	16972		28731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,174	69,6	872,00				60691		
10	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия		400	-47,12	-9,10	-18848	-3640	-10464	-6277	-27135
		НР - 108%; СП - 8%				-11,86	-2,67	-4744	-1068		-2010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,03	12	872,00				10464		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6467217
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %										6596561,34
		Итого с НДС							12 %	791587,36		7388148,70
		Договорной коэффициент К=0,899999916										6649333
		Итого с НДС										6649333

Директор ТОО "GOLDEN HILL standart"
Дощабай Н.

Инженер - эксперт ТОО "GOLDEN HILL standart"
Жанабекулы М.

Подрядчик ТОО "Resource"
Мырзаханов Ш.