Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«15» декабря 2020 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «BAKZHOL NS», Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Имени Жамбыла, здание 83*** *(ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес)*

атынан ұйым/в лице ***директора Есеналиева Бектаса Ермановича***
(басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

объектісі бойынша/по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, улица Дорожная»***
(объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта)

тапсырыс беруші/заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице руководителя Амирина Кайсара Умирбаевича*** *(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым/Субподрядные организации: -
(ұйымның атауы/наименование организации);

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектно-производственное объединение – «Готика», № заказа 1/03-2019**

(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта)

Бекітілген/утвержден(а) (приказ ЖКХ) **приказом КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 25-ОД от 13.03.2020г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Нақты Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі в том числе пускового комплекса или очереди
сети Водоснабжения	м	194,0	194,0	162,5	162,5
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	134,33	134,33	134,33	134,33
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,61	61,61	29,5	29,5
сети Канализации	м	271,0	271,0	283,5	283,5
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE	м	92,92	92,92	214,5	214,5

100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001					
Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	180,79	180,79	-	-
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-	-	69	69
Сети Теплоснабжения	м	179,5	179,5	142,29	142,29
Труба Ст 76x3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	138,48	138,48	138,48	138,48
Отвод Ст 89x3,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	146,1	146,1	146,1	146,1
Благоустройство	$м^2$	5000	5000	3550	3550

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопровод

Подключение водопровода выполнено к водопроводной сети Ø110мм по ул. Дорожная в существующий колодец.

Система водоснабжения - объединенная низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 Ø 110×4,2мм и Ø 63×2,5мм, ГОСТ 18599-2001, согласно СНиП 3.05.04-85 и СН РК 4.01-05-2002.

Смонтированная водопроводная сеть кольцевая. Наружное пожаротушение осуществляется от существующего пожарного гидранта. Расход на наружное пожаротушение -15 л / с.

Водопровод проложен на глубине 3,00-1,50 м до низа трубы. Вводы водопровода утеплены ППУ скорлупами 63×40 мм. Ввод в здания смонтирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 63×3,8 мм.

Под дорогой водопроводная сеть проложена в футляре из труб ПЭ 100 SDR17 355×21,1 L=8.0 м, методом горизонтально направленного бурения.

Стальные трубы перед укладкой в гидроизолированы. Водопроводные колодцы круглые выполнены из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Основные показатели по системе водопровода:

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/час	л/с	
Водопровод (общий)	120	13,36	5,98	

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Канализация

Глубина заложения канализации 1,85-2,40 м. Сети бытовой канализации, укладываемые открытым способом и методом ГНБ, выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø160 х9,5мм, ГОСТ 18599-2001. Стоки от бытовой канализации сбрасываются в существующую дворовую сеть. Для перекачки сточных вод смонтирована канализационная насосная станция с погружными канализационными насосами «Pedrollo MC 30/50» P2=2,2 kW (1рабочий + 1резервный). Производительность насосной станции 96 м3/ ч, напор 20,0 м.

Категория насосной станции -вторая.

Для насосной станции смонтирован один напорный трубопровод. Напорная канализация выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Д110 х6,6мм по ГОСТ18599-2001 Канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Общая протяженность составляет – 283,5м.

Теплоснабжение

Монтаж выполнен на основании технических условий №171/16-12 от 20.04.2018 г., выданных ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» и в соответствии с требованиями СП РК 4.02-04-2003, «Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства», МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети».

Подключено к существующим тепловым сетям.

Выполнена прокладка тепловой сети к зданиям жилых домов подземной, бесканальной из труб с индустриальной ППУ- изоляцией в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732 2006 под разгрузочными плитами.

Протяженность теплосети-142,29

Схема теплосети двухтрубная, с качественным регулированием отпуска тепла от котельной.

Подключение к наружным сетям выполнено по зависимой схеме.

Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет углов поворота и П-образных компенсаторов.

Амортизирующие прокладки установлены в местах углов поворота и на ответвлениях сети.

Прокладка трубопроводов производилась в холодном состоянии.

Смонтирован дренажный колодец для спуска сетевой воды в колодец, с последующей перекачкой насосами и вывозом ассмашинами.

Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя предусмотрена система оперативно-дистанционного контроля.

Земляные работы при пересечении инженерных коммуникаций проводились в присутствии заказчика и заинтересованных лиц, в ведении

которых находятся пересекаемые линии инженерных коммуникаций. В местах пересечений кабеля ТУСМ установлены опознавательные столбики.

После монтажа производились гидравлические испытания трубопроводов в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» согласно СНиП 3.05.03-85.

Благоустройство

Объект расположен по ул. Дорожная, в селе Бесколь Кызылжарского района. Земельный участок под строительство, расположена в границах села Бесколь между улицей Дорожная и автомобильной дорогой «Петропавловск – Жезгазган».

Площадь участка благоустройства – 3550 м2. Благоустройство участка выполнено в соответствии с градостроительной ситуацией, условиями подхода и подъезда к зданию. Дорожное покрытие проезда– асфальтобетонное с бордюрами общей площадью – 1060 м2.

По периметру здания выполнена асфальтированная отмостка шириной 1 метр и вертикальная планировка препятствуют проникновению талых и дождевых вод с поверхности земли под фундамент.

Выполнено озеленение участка: посадка сибирской ели с комом, тополя пирамидального с комом.

На территории благоустройства предусмотрена детская игровая площадка, зона отдыха для взрослых, площадки для сушки белья и чистки ковров, площадка для мусорных контейнеров.

На территории благоустройства было установлено футбольное поле с искусственным покрытием общей площадью в 800 м2. Для освещения футбольного поля были установлены светильники светодиодные «JAZZWAY».

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы: **2020 жылы Маусым**;
(айы, жылы)
жұмыстардың аяқталуы: **2020 жылы Желтоқсан**;
(айы, жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2 ай**;
нақты **6 ай**/
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Июнь 2020 года**;
(месяц, год)
окончание работ **Декабрь 2020 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **6**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша)/Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО « Базис-Пром» директор Нуралин К.Е. _____ подпись М.П

ИП «Жигер» руководитель Нуралин К.Е. _____ подпись М.П

ТОО «Қызылжар ЖКХ» директор Нуралин К.Е. _____ подпись М.П

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)/ (наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись (руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, улица Дорожная»*** , готовым к приемке в эксплуатацию, *(наименование объекта (комплекса))* гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Есеналиев Б.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СКО ПЕТРОПАВЛ КАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"BAKZHOL NS"
БСН/БИН 141240025756
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК